FECHA: 10 5 21

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													0			0					0
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										2			6	2				1			11
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		1							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			15	16							42
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			2	1							5
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9								11
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			8	2							11
CONSTRUDAT				1						1			2	1							5
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			3								4
DIMAR --ES METALS					1		1			1			11								14
EDILBERTO ARENAS					1					2			12	3							18
ENERGIA SOLAR				0	0								0								0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6								8
FIJAR					1								1								2
HCB					1											2					3
HIDRINCO				1	1								3			2					7
MONTAJES J9										1						2					3
PERSONAL FLOTANTE																		10			10
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										2			4	2							8
TEKMUN SAS				0																	0
TOPDICON															2						2
INDENPENDIENTE					1																1
CONSTRUMONTI										1							11				12
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**10**	**13**	**12**	**2**	**4**	**0**	**19**	**0**	**8**	**82**	**40**	**2**	**6**	**11**	**11**	**0**	**0**	**224**

MATERIAL UTILIZADO	CANT.	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	4	2	SI	2	1		SI
			Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
			Bomba estacionaria PS 500	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores eléctricos	9	9	SI	3	6		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	3	3	SI		2	1	SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3	0		SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	1	2		SI
			Torregrúa	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Retroexcavadora	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Mezcladora eléctrica	2	N/A	N/A	2	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	0	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Continua instalación de enchape de piso muros y emboquillado eje 14-17/H-I
		Continúa alistado de bordillo vacío 5 eje 15-16/I-J
		Continua alambrado de circuitos alumbrado eje G-L/12-20
		Instalación de estructura para muro posterior sanitarios batería batería de baños
		Resane de muros por regatas para prolongación red hidráulica y ventilación eje 14-17/H-I
		Instalación de tubería EMT para señal de A/C eje 21-30/G-L
		Continua enchape de muros en baños eje 23-24/H-J
		Demolición de p laca antigua base Torregrúa para conexión de viga cimentación eje 27-28/I-J
		Regatas sobre muros para instalación de red hidráulica y reventilación eje 30/F-G
		Alambrado por bandeja eje 21-30/G-L
	Atrio	Instalación de trensillas tableros de subestación eje 19-20/C-D

		Instalación de bandejas portacables cárcamo cable desnudo 2.0 y conexión a a tableros subestación eje 19-20/C-D
		Instalación de tubería re ventilación eje 14-15/C-D
		Segundo tramo nivel +6.00 eje s2-3/A-B
		Retiro de formalete tramo 1 eje 1/A-B
		Armada placa intermedio a de garita eje 29/A-B
		Armada placa intermedio a de garita eje 22/A-B
	Auditorio	Cableado por bandeja de cable estructurado y salidas de sistemas de control de acceso , cámaras y punto de trabajo
		Alambrado por bandeja de acometidas para A/C eje 1-11/A-H
Piso 1	Atrio	Instalación de muros secos baños ejes 14-18/B-D
		Enchape de muros baños ejes 14-18/B-D
	Plazoleta	Ajuste red de incendio, instalación ramales ejes 12-16/F-H
		Construcción bordillo perimetral plazoleta junto a a ventana eje 16-30/G
	Auditorio	Reparación y resanes de columnas ovaladas ejes 5-11/F-H
		Resanes de mampostería y pañetes baños por redes hidrosanitarias eje 5-*11/F.-H
		Prolongaciones redes eléctricas ejes 5-11/F-H, 2-5/F-H
		Fundida bordillo curvo coro eje 5-8/B-F
		Enchape de año sacristía eje 5-8/B-F
		Alambrado circuito voz y datos eje 5-8/B-F
		Prueba red de incendios eje 2-1/F-H
Piso 2	Auditorio	Instalación de estructura en aluminio para cielo raso ejes 2-5/F-H
		Construcción de muros secos cara posterior sanitarios eje 2-5/F-H
	Atrio	Filos y dilataciones sobre muros de mampostería y secos eje 24-30/D-G
		Enchape de muros baños ejes 17-18/C-D
Piso 3	Atrio	Masillado de cielo raso eje 12-16/E-G
		Pruebas de presión baños sala de crisis eje 27-28/E
	Auditorio	Instalación de celosías y aplicación anticorrosivo espera muros secos eje 2-5/F-H
		Perfilaría aluminio muros seos ejes 2-5/F-H
Piso 4	Atrio	Masilla do en cielo raso de baños RH eje 15-18/C-D
		Detallado y resanes de segunda piel eje 12-21/G
Piso 5	Atrio	Emboquillado muros baños ejes 15-18/C-D
		Masilla do cielo raso Rh eje 29-30/C-D
		Remates de enchape ejes 24-25/C-D
		Remates de columnas ejes 23/D
Piso 6	Atrio	Masilla do de cielo raso ejes 29-30/E-F
		Instalación dilatación cielo raso eje 23-24/C-D
		Emboquillado de muros baños ejes 15-16/C-D
		Cambio ladrillo segunda piel eje 12-13/B
Cubierta	Atrio	Instalación baranda punto fijo escalera eje 28-29/E-F
		Pintura muros ducto ejes 15-16/C-D
		Pintura punto fijo escalera ejes 28-29/E-F
		Instalación baranda escalera eje 13-14/C-D
		Remates de filos cubierta garita 2 ejes 19-21/E-F
		Resanes de pañete punto fijo escalera eje 28-29/E-F
		Instalación baranda escalera metálica garita 1 eje 12-13/E-F
	Tanque	Instalación de conectores red contra incendio cuarto de bombas eje 30/C-D
		Llenado de tanque N1 y prueba de estanqueidad eje 30/C-D
	Urbanismo norte	Sin actividad
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo oriente	Continua extendida y compactación de rajón, acopio de tierra

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 11 | 5 | 21

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													1			1					2
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										2			6	2				1			11
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		2							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			15	14							40
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			2	1							5
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9	3							14
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			8	6							15
CONSTRUDAT				1						1			2	1							5
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			3								4
DIMAR --ES METALS					1		1			1			11								14
EDILBERTO ARENAS					1					2			8	3							14
ENERGIA SOLAR				0	0								1								1
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6								8
FIJAR					1								1								2
HCB					1											2					3
HIDRINCO				1	1								4			2					8
MONTAJES J9										1						2					3
PERSONAL FLOTANTE																		11			11
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										2			3	2							7
TEKMUN SAS				0																	0
TOPDICON															2						2
INDENPENDIENTE					1																1
CONSTRUMONTI										1							11				12
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**10**	**13**	**12**	**2**	**4**	**0**	**19**	**0**	**8**	**80**	**46**	**2**	**7**	**11**	**12**	**0**	**0**	**230**

MATERIAL UTILIZADO	CANT.	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	4	2	SI	2	1		SI
			Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
			Bomba estacionaria PS 500	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores eléctricos	9	9	SI	5	4		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	3	3	SI		2	1	SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3	0		SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	1	2		SI
			Torregrúa	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Retroexcavadora	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Mezcladora eléctrica	2	N/A	N/A	2	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	0	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Continua instalación de enchape de piso muros y emboquillado eje 14-17/H-I
		Continúa alistado de bordillo vacío 5 eje 15-16/I-J
		Continua alambrado de circuitos alumbrado eje G-L/12-20
		Instalación de estructura para muro posterior sanitarios batería batería de baños
		Resane de muros por regatas para prolongación red hidráulica y ventilación eje 14-17/H-I
		Instalación de tubería EMT para señal de A/C eje 21-30/G-L
		Continua enchape de muros en baños eje 23-24/H-J
		Demolición de p laca antigua base Torregrúa para conexión de viga cimentación eje 27-28/I-J
		Regatas sobre muros para instalación de red hidráulica y reventilación eje 30/F-G
		Alambrado por bandeja eje 21-30/G-L
	Atrio	Instalación de trensillas tableros de subestación eje 19-20/C-D

		Alistado remate sobreplaca ejes 6-7 G-H
		Instalacion de conectores y boquillas de la red contra incendio ejes 1-11 A-H
	Plazoleta	Instalacion de conectores y boquillas de la red contra incendio ejes 1-11 H-L
	Bloque D	Recogida de circuitos por bandejas a cuarto tecnico ejes 12-20 G-L
		Instalacion de tuberia EMT para señal de las unidades de aire ejes 12-20 G-L
		Instalacion de estructura de cieloraso en cuarto de aseo ejes 14-15 H-I
		Instalacion de push de descarga de sanitarios y manguera en bateria de baños ejes 14-17 H-I
		Instalacion de conectores y boquillas de la red contra incendio ejes 12-20 G-L
	Bloque E	Instalacion de ductos de aire y conexión a las unidades de aire acondicionado ejes 21-30 G-L
		Instalacion de tuberia de reventilacion ejes 30 F-G
		Instalacion de tuberia de polipropileno de puntos hidraulicos de lavamanos, orinales y sanitarios ejes 30 F-G
Piso 1	Atrio	Aplicación de estuco y primera mano de pintura ejes 23-28 E-F
		Enchape muros baños ejes 23-28 E-F
		Recalce placa vigas primer piso ejes 17-18 A-B
	Auditorio	Instalacion de bandejas portacables y prolongacion de redes electricas ejes 7-11 B-F
		Resanes de pañetes de la red hidrosanitaria en bateria de baños ejes 5-11 F-H
		Demolicion bordillo perimetral ameba ejes 2-6 H-L
		Prolongacion redes electricas ejes 2-6 F-H
		Prolongacion muros secos sobre mamposteria estructural rampa de iglesia ejes 2-6 F-G
		Enchape muros y pisos de baños sacristia ejes 5-8 B-F
		Instalacion muros secos ejes 5-8 B-F
		Prolongaciones electricas y de voz y datos ejes 5-8 B-F
		Prolongaciones en muros para red de aire acondicionado ejes 5-8 B-F
		Afinado de pisos en alojamientos y coro ejes 5-11 F-H y 2-5 B-H
Piso 2	Auditorio	Conformacion cunetas plaza de armas
		Escarificada de pantallas en concreto en baños y cocineta para enchapes ejes 2-5 B-F
		Pañete muros cocina y patio ejes 2-5 F-H
		Ajuste de instalacion de fluxometros en baños ejes 2-5 F-H
	Atrio	Masillado cieloraso ejes 18-26 B-D
		Alambrado de puestos de trabajo normal y regulada ejes 12-20 E-F
		Instalacion de baranda metalica sobre bordillo ejes 24-30 G´
Piso 3	Atrio	Reparacion de viga vacio por bordillo baranda ejes 21-25 E
		Masillado cieloraso ejes 12-14 E-G
	Auditorio	Instalacion de muros secos ejes 2-5 F-H
		Instalaciones electricas, red de voz y datos y sistema de aire acondicionado ejes 2-5 F-H
		Aplicación de anticorrosivo en celosías ejes 2-5 F-H
Piso 4	Atrio	Masillado cieloraso ejes 26-28 D-E
		Reparacion viga vacio por bordillo baranda ejes 23-26 E
		Detalles segunda piel fachada oriental ejes 30 B-D
Piso 5	Atrio	Masillado cielo raso RH ejes 15-16 C-D
		Remates mamposteria ejes 15-16 C-D
		Emboquillada enchape baños ejes 25-27 C-D
		Instalacion bandeja electrica ejes 13-14 C-D
Piso 6	Atrio	Emboquillada baños ejes 16-18 C-D
		Afinado de pisos ejes 26-30 E-F
		Estuco muros sector ascensor ejes 14-15 C
		Masillado cieloraso RH ejes 27-30- C-D y 21 D-E
		Remate columna ejes 15 D
		Dilataciones ejes 14-5 E-F
		Instalacion muros secos sector ascensor ejes 14-15 C-D
Cubierta	Atrio	Arreglo afinado pañete muros ejes 27-28 E-F
		Instalacion baranda garita 4 ejes 29-30 C-D
		Pintura muros cuarto aires ejes 15-18 C-D
	Garitas	Fundida segundo tramo N+6,00 ejes 2-3 A-B
		Resanes de estructura en primer tramo ejes 14-13 A-B
	Tanque	Prueba de estanqueidad tanque # 1
	Urbanismo norte	Prolongacion de pozos de aguas lluvias y pañete ejes 6-20 A
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Excavacion, nivelacion, compactacion, extendida de capa de rajon, nivelacion y compactacion

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 12 5 21

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERARIOS	OFICIALES	AYUDANTES	TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2		1	4				7		12							33
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.						12															12
AINCOM SAS													1			1					2
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										2			6	2				1			11
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		1							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			14	16							41
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			1	1							4
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			10								12
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			12	2							15
CONSTRUDAT				1						1			2	1							5
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			2								3
DIMAR --ES METALS					1		1			1			5								8
EDILBERTO ARENAS					1					2			7	3							13
ENERGIA SOLAR				0	0								4								4
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5								7
FIJAR					1								1								2
HCB					1											2					3
HIDRINCO				1	1								3			2					7
MONTAJES J9										1						3					4
PERSONAL FLOTANTE																		15			15
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										2			3	2							7
TEKMUN SAS				1																	1
TOPDICON															2						2
INDENPENDIENTE					1																1
CONSTRUMONTI										1							11				12
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**11**	**13**	**12**	**2**	**4**	**0**	**19**	**0**	**8**	**76**	**40**	**2**	**8**	**11**	**16**	**0**	**0**	**226**

MATERIAL UTILIZADO	CANT.	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	4	2	SI	2	1		SI
			Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
			Bomba estacionaria PS 500	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores eléctricos	9	9	SI	5	4		SI
			Compresor con 3 martillos *neumáticos*	3	3	SI		2	1	SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3	0		SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	1	2		SI
			Torregrúa	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Retroexcavadora	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Mezcladora eléctrica	2	N/A	N/A	2	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	0	1		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Plazoleta	Continua instalación de enchape de piso muros y emboquillado eje 14-17/H-I
		Continúa alistado de bordillo vacío 5 eje 15-16/I-J
		Continua alambrado de circuitos alumbrado eje G-L/12-20
		Instalación de estructura para muro posterior sanitarios batería batería de baños
		Resane de muros por regatas para prolongación red hidráulica y ventilación eje 14-17/H-I
		Instalación de tubería EMT para señal de A/C eje 21-30/G-L
		Continua enchape de muros en baños eje 23-24/H-J
		Demolición de p laca antigua base Torregrúa para conexión de viga cimentación eje 27-28/I-J
		Regatas sobre muros para instalación de red hidráulica y reventilación eje 30/F-G
		Alambrado por bandeja eje 21-30/G-L
	Atrio	Instalación de trensillas tableros de subestación eje 19-20/C-D

		Instalación de bandejas portacables cárcamo cable desnudo 2.0 y conexión a a tableros subestación eje 19-20/C-D
		Instalación de tubería re ventilación eje 14-15/C-D
		Segundo tramo nivel +6.00 eje s2-3/A-B
		Retiro de formalete tramo 1 eje 1/A-B
		Armada placa intermedio a de garita eje 29/A-B
		Armada placa intermedio a de garita eje 22/A-B
	Auditorio	Cableado por bandeja de cable estructurado y salidas de sistemas de control de acceso , cámaras y punto de trabajo
		Alambrado por bandeja de acometidas para A/C eje 1-11/A-H
Piso 1	Atrio	Instalación de muros secos baños ejes 14-18/B-D
		Enchape de muros baños ejes 14-18/B-D
	Plazoleta	Ajuste red de incendio, instalación ramales ejes 12-16/F-H
		Construcción bordillo perimetral plazoleta junto a a ventana eje 16-30/G
	Auditorio	Reparación y resanes de columnas ovaladas ejes 5-11/F-H
		Resanes de mampostería y pañetes baños por redes hidrosanitarias eje 5-*11/F.-H
		Prolongaciones redes eléctricas ejes 5-11/F-H, 2-5/F-H
		Fundida bordillo curvo coro eje 5-8/B-F
		Enchape de año sacristía eje 5-8/B-F
		Alambrado circuito voz y datos eje 5-8/B-F
		Prueba red de incendios eje 2-1/F-H
Piso 2	Auditorio	Instalación de estructura en aluminio para cielo raso ejes 2-5/F-H
		Construcción de muros secos cara posterior sanitarios eje 2-5/F-H
	Atrio	Filos y dilataciones sobre muros de mampostería y secos eje 24-30/D-G
		Enchape de muros baños ejes 17-18/C-D
Piso 3	Atrio	Masillado de cielo raso eje 12-16/E-G
		Pruebas de presión baños sala de crisis eje 27-28/E
	Auditorio	Instalación de celosías y aplicación anticorrosivo espera muros secos eje 2-5/F-H
		Perfilaria aluminio muros seos ejes 2-5/F-H
Piso 4	Atrio	Masilla do en cielo raso de baños RH eje 15-18/C-D
		Detallado y resanes de segunda piel eje 12-21/G
Piso 5	Atrio	Emboquillado muros baños ejes 15-18/C-D
		Masilla do cielo raso Rh eje 29-30/C-D
		Remates de enchape ejes 24-25/C-D
		Remates de columnas ejes 23/D
Piso 6	Atrio	Fundida y afinado de piso eje 18-26/E, 22-23/D-E, 25-29/E-F
		Masilla do de cielo raso ejes 29-30/E-F
		Instalación dilatación cielo raso eje 23-24/C-D
		Emboquillado de muros baños ejes 15-16/C-D
		Cambio ladrillo segunda piel eje 12-13/B
Cubierta	Atrio	Instalación baranda punto fijo escalera eje 28-29/E-F
		Pintura muros ducto ejes 15-16/C-D
		Pintura punto fijo escalera ejes 28-29/E-F
		Instalación baranda escalera eje 13-14/C-D
		Remates de filos cubierta garita 2 ejes 19-21/E-F
		Resanes de pañete punto fijo escalera eje 28-29/E-F
		Instalación baranda escalera metálica garita 1 eje 12-13/E-F
	Tanque	Instalación de conectores red contra incendio cuarto de bombas eje 30/C-D
		Llenado de tanque N1 y prueba de estanqueidad eje 30/C-D
	Urbanismo norte	Sin actividad
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo oriente	Continua extendida y compactación de rajón, acopio de tierra

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 13 | 5 | 21

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2	12	1	4				7		12							45
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										2			4	2				1			9
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1	1	1							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			12	16							39
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			1	1							4
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			11								13
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			11	2							14
CONSTRUDAT				1						1			2	1							5
CSYL																					0
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			3								4
DIMAR --ES METALS					1		1			1			9					1			13
EDILBERTO ARENAS					1					2			7	4							14
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5								7
FIJAR					1								1								2
HCB					1											2					3
HIDRINCO				1	1								2			2					6
INDUMETÁLICAS CASTIBLANCO SAS																					0
MEGAPROYECTOS																					0
OTIS (URA INSTALACIONES SAS)																					0
POLYUPROTEC SA																					0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										2			1	2							5
INDENPENDIENTE																					0
COLWINDOWS																					0
KETMUN SAS																					0
TOPDICON															2						2
SERVIASEO																					0
MONTAJES J9										1						3					4
AINCOM SAS													1			1					2
PERSONAL FLOTANTE																		15			15
CONSTRUMONTI										1							11				12
TOTAL	1	2	1	10	12	12	2	4	0	19	0	8	71	41	2	8	11	17	0	0	221

MATERIAL UTILIZADO	CANT.	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
			Bomba estacionaria PS 500	1	1	SI		1		SI
			Taladros demoledores eléctricos	9	9	SI	5	4		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	4	2		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3	0		SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Pluma grua	2	N/A	N/A	2			SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Atrio	Instalación de conectores y boquilla de la red contra incendio ejes 12-30 A-F
		Instalacion de tuberia EMT cajas de paso 50 x 50 x 20 para parciales de acometidas ejes 12-17 D-F
		Instalacion de ducto de extraccion ejes 12-15 A-C
	Auditorio	Cableado por bandejas de cable estructurales a cuarto técnico ejes 1-11 A-H
		Instalacion de tuberia EMT ejes 1-11 A-H

		Instalación de bandejas portacables cárcamo cable desnudo 2.0 y conexión a a tableros subestación eje 19-20/C-D
		Instalación de tubería re ventilación eje 14-15/C-D
		Segundo tramo nivel +6.00 eje s2-3/A-B
		Retiro de formaleta tramo 1 eje 1/A-B
		Armada placa intermedio a de garita eje 29/A-B
		Armada placa intermedio a de garita eje 22/A-B
	Auditorio	Cableado por bandeja de cable estructurado y salidas de sistemas de control de acceso , cámaras y punto de trabajo
		Alambrado por bandeja de acometidas para A/C eje 1-11/A-H
Piso 1	Atrio	Instalación de muros secos baños ejes 14-18/B-D
		Enchape de muros baños ejes 14-18/B-D
	Plazoleta	Ajuste red de incendio, instalación ramales ejes 12-16/F-H
		Construcción bordillo perimetral plazoleta junto a a ventana eje 16-30/G
	Auditorio	Reparación y resanes de columnas ovaladas ejes 5-11/F-H
		Resanes de mampostería y pañetes baños por redes hidrosanitarias eje 5-*11/F.-H
		Prolongaciones redes eléctricas ejes 5-11/F-H, 2-5/F-H
		Enchape de año sacristía eje 5-8/B-F
		Alambrado circuito voz y datos eje 5-8/B-F
		Prueba red de incendios eje 2-1/F-H
Piso 2	Auditorio	Instalación de estructura en aluminio para cielo raso ejes 2-5/F-H
		Construcción de muros secos cara posterior sanitarios eje 2-5/F-H
	Atrio	Filos y dilataciones sobre muros de mampostería y secos eje 24-30/D-G
		Enchape de muros baños ejes 17-18/C-D
Piso 3	Atrio	Masillado de cielo raso eje 12-16/E-G
		Pruebas de presión baños sala de crisis eje 27-28/E
	Auditorio	Instalación de celosías y aplicación anticorrosivo espera muros secos eje 2-5/F-H
		Perfilaría aluminio muros seos ejes 2-5/F-H
Piso 4	Atrio	Masilla do en cielo raso de baños RH eje 15-18/C-D
		Detallado y resanes de segunda piel eje 12-21/G
Piso 5	Atrio	Emboquillado muros baños ejes 15-18/C-D
		Masilla do cielo raso Rh eje 29-30/C-D
		Remates de enchape ejes 24-25/C-D
		Remates de columnas ejes 23/D
Piso 6	Atrio	Masilla do de cielo raso ejes 29-30/E-F
		Instalación dilatación cielo raso eje 23-24/C-D
		Emboquillado de muros baños ejes 15-16/C-D
		Cambio ladrillo segunda piel eje 12-13/B
Cubierta	Atrio	Instalación baranda punto fijo escalera eje 28-29/E-F
		Pintura muros ducto ejes 15-16/C-D
		Pintura punto fijo escalera ejes 28-29/E-F
		Instalación baranda escalera eje 13-14/C-D
		Remates de filos cubierta garita 2 ejes 19-21/E-F
		Resanes de pañete punto fijo escalera eje 28-29/E-F
		Instalación baranda escalera metálica garita 1 eje 12-13/E-F
	Tanque	Instalación de conectores red contra incendio cuarto de bombas eje 30/C-D
		Llenado de tanque N1 y prueba de estanqueidad eje 30/C-D
	Urbanismo norte	Sin actividad
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo oriente	Continua extendida y compactación de rajón, acopio de tierra

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 14 | 5 | 21

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2	12	1	4				7		12							45
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										2			6	2				1			11
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1	2	1							4
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			13	16							40
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			2	1							5
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			11								13
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			10	2							13
CONSTRUDAT				1						1			2	1							5
CSYL																					0
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			2								3
DIMAR --ES METALS					1		1			1			7					1			11
EDILBERTO ARENAS					1					2			9	4							16
ENERGIA SOLAR				1	1								4								6
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5								7
FIJAR					1								1								2
HCB					1											2					3
HIDRINCO				1	1								1			2					5
INDUMETÁLICAS CASTIBLANCO SAS																					0
MEGAPROYECTOS																					0
OTIS (URA INSTALACIONES SAS)																					0
POLYUPROTEC SA																					0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										2			1	2							5
INDENPENDIENTE																					0
COLWINDOWS																					0
KETMUN SAS																					0
TOPDICON															2						2
SERVIASEO																					0
MONTAJES J9										1						2					3
AINCOM SAS													2			1					3
PERSONAL FLOTANTE																		18			18
CONSTRUMONTI										1							11				12
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**11**	**13**	**12**	**2**	**4**	**0**	**19**	**0**	**8**	**78**	**41**	**2**	**7**	**11**	**20**	**0**	**0**	**232**

MATERIAL UTILIZADO	CANT.	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO			CUMPLE NORMAS HSEQ
							T	I	R	
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
			Bomba estacionaria PS 500	1	1	SI		1		
			Taladros demoledores eléctricos	9	9	SI	5	4		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	4	2		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3	0		SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Pluma grua	2	N/A	N/A	2			SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Atrio	Instalación de conectores y boquilla de la red contra incendio ejes 12-30 A-F
		Instalacion de tuberia EMT cajas de paso ejes 22-24 A-F
		Cableado por bandeja de cable voz y datos ejes 12-30 A-F
	Auditorio	Instalacion de tubería EMT para señal de la unidades de aire ejes 1-11 A-H