		Instalacion de conectores y boquillas de la red contra incendio ejes 1-11 A-H
	Plazoleta	Instalacion de conectores y boquillas de la red contra incendio ejes 1-11 H-L
		Conexión de ductos a las unidades de aire acondicionado ejes 1-11 H-L
	Bloque D	Instalacion tuberia EMT conexión a bandejas ejes 12-20 G-L
		Enchape y emboquillada de muros ejes 14-17 H-I
		Recogida de circuitos por bandejas ejes 12-20 G-L
		Instalacion de tuberia red contra incendio, instalacion de conectores y boquillas ejes 12-20 G-L
		Insalacion de ductos de aire y conexión a las unidades de aire ejes 12-20 G-L
	Bloque E	Emboquillado de pisos y muros de baños ejes 23-24 I-J
		Recogida de circuitos por bandeja ejes 21-30 G-L
		Instalacion de ductos y conexión a las unidades de aire acondicionado ejes 21-30 G-L
		Regtas sobre muros para las instalaciones de las redes hidraulicas y de reventilacion ejes 30 F-G
Piso 1	Atrio	Enchape de muros en baños ejes 23-28 E-F
		Estuco y primera mano de pintura en muros ejes 23-28 E-F
		Recalce estructura placa primer piso ejes 16-17 A-B
		Prolongacion redes voz y datos y alambrado electrico ejes 12-18 B-D y 23-30 B-D
	Auditorio	Instalacion de bandejas portacables y prolongacion de redes electricas ejes 8-11 B-F
		Resanes de pañetes de la red hidrosanitaria en bateria de baños ejes 5-11 F-H
		Prolongacion muros secos sobre mamposteria estructural ejes 2-6 F-G
		Enchapes muros y pisos baño sacristia ejes 5-8 B-F
		Prolongaciones y remates redes sanitarias ejes 5-8 B-F
		Prolongaciones redes electricas e instalacion de bandejas portacables ejes 5-8 B-F
Piso 2	Auditorio	Conformacion cunetas plaza de armas (cortes y resanes) ejes 2-11 B-F
		Resanes de pañetes de la red hidrosanitaria en muros ejes 2-5 F-H
		Instalacion estructura cieloraso ejes 2-5 F-H
		Instalacion muros secos baños ejes 2-5 F-H
		Instalacion sistema de aire y ventilación N+11,50 ejes 2-5 F-H
	Atrio	Masillado cieloraso ejes 22-27 B-D
		Enchape sobre muros secos en baños y detalles ejes 17-18 C-D
		Instalacion de baranda metalica sobre bordillo ejes 24-30 G´
Piso 3	Atrio	Nueva prueba de presion en baño de sala de crisis ejes 27-28 D
	Auditorio	Instalacion de perfileria y colocación de paneles para muros secos ejes 2-5 F-H
		Instalacion de celosias para muros secos area de ascensores ejes 2-5 F-H
Piso 4	Atrio	Masillado cieloraso ejes 22-27 B-D
		Detalles segunda piel costad norte ejes 12-14 B
		Reparacion viga vacio baranda ejes 14-18 E
Piso 5	Atrio	Masillado cielo raso RH ejes 17-18 C-D
		Remate columnas ejes 12E y 15E
		Emboquillada enchape baños ejes 29-25 C-D
Piso 6	Atrio	Emboquillada muros baños ejes 16-18 C-D
		Enchape piso cocina ejes 13-14 D-E
		Estuco en filos de bocapuertas de alojamiento ejes 23-25 C-D
		Masillado cieloraso ejes 24-27- C-D
		Instaslacion laminas de fibrocemento para cierre de ducto ejes 24-25 E-F
Cubierta	Atrio	Arreglo afinado pañete muros ejes 27-28 E-F
		Instalacion baranda garita 3 ejes 21-22 C-D
		Pintura muros cuarto aires ejes 15-18 C-D
	Garitas	Fundida segundo tramo N+6,00 ejes 2-3 A-B
		Retiro formaleta ejes 14 A-B
	Tanque	Prueba de estanqueidad tanque # 1
		Llenado de tanque N1 y prueba de estanqueidad eje 30/C-D
	Urbanismo norte	Sin actividad
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Continua extendida y compactacion de rajon

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 15 | 5 | 21

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2	12	1	4				7		12							45
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										2			6	2				1			11
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1	1	1							3
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			13	11							35
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			1	1							4
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			13								15
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			8	2							11
CONSTRUDAT				1						1			2	1							5
CSYL																					0
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			2								3
DIMAR --ES METALS					1		1			1			7					1			11
EDILBERTO ARENAS					1					2			10	4							17
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5								7
FIJAR					1								1								2
HCB					1											2					3
HIDRINCO																					0
INDUMETÁLICAS CASTIBLANCO SAS																					0
MEGAPROYECTOS																					0
OTIS (URA INSTALACIONES SAS)																					0
POLYUPROTEC SA																					0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										1			1	1							3
INDENPENDIENTE																					0
COLWINDOWS																					0
KETMUN SAS																					0
TOPDICON															2						2
SERVIASEO																					0
MONTAJES J9										1						2					3
AINCOM SAS													1			1					2
PERSONAL FLOTANTE																		4			4
CONSTRUMONTI										1							11				12
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**9**	**11**	**12**	**2**	**4**	**0**	**18**	**0**	**8**	**71**	**35**	**2**	**5**	**11**	**6**	**0**	**0**	**198**

MATERIAL UTILIZADO	CANT.	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
			Planta de concreto AMP	1	1	SI	1			SI
			Bomba estacionaria PS 500	1	1	SI		1		
			Taladros demoledores eléctricos	9	9	SI	6	3		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	3	3		SI
			Bomba autocebante 4"	3	3	SI	3	0		SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1	0		SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	12:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Atrio	Armado de ductos de aire sistema de suministro
		Instalacion de bandeja portacable ejes 12-23 A-F
		Instalacion de tuberia EMT cajas de paso 50 x 50 x 20 ejes 12-23 A-F
		Instlaacion por bandeja de cable estructurado ejes 12-30 A-F
	Auditorio	Instalacion de tubería EMT sistema de alumbrado y de señal para las unidades de aire ejes 1-11 A-H
		Instalacion de conectores y boquillas de la red contra incendio ejes 1-11 A-H

		Aseo general ejes 1-11 A-H
	Plazoleta	Sin actividad
	Bloque D	Recogida de circuitos por bandejas a cuarto tecnico ejes 12-20 G-L
		Instalacion de bandejas metalicas ejes 12-28 G-J
		Instalacion de ductos de extraccion ejes 12-20 G-L
		Instalacion de push, mangueras y muro seco en bateria de baños ejes 14-17 H-I
		Cableado por bandeja de cable estructurado a cuarto tecnico ejes 12-20 G-L
		Instalacion de tuberia de red contra incendio ejes 12-20 G-L
	Bloque E	Instalacion de ductos de aire, unidades de aire y conexión de la red de suministro a las unidades ejes 21-30 G-L
		Recogida de circuitos ejes 21-30 G-L
		Instalacion de tuberia EMT para señal de las unidades de aire acondicionado ejes 21-30 G-L
		Instalacion de tuberia de polipropileno para puntos de orinales, lavamanos y sanitarios ejes 30 F-G
		Instalacion de tuberia de reventilacion ejes 30 F-G
Piso 1	Atrio	Aplicación de estuco y primera mano de pintura ejes 23-29 E-F
		Enchape y emboquillada de muros baños ejes 23-29 E-F
		Prolongaciones electricas, voz y datos ejes 23-29 E-F
	Auditorio	Instalacion de bandejas portacables y prolongacion de redes electricas ejes 7-11 B-F
		Resanes de pañetes de la red hidrosanitaria en bateria de baños ejes 5-11 F-H
		Armada de bordillo perimetral ameba plazoleta auditorio ejes 2-6 H-L
		Prolongacion redes electricas ejes 2-6 F-H
		Prolongacion muros secos sobre mamposteria estructural rampa de iglesia ejes 2-6 F-G
		Enchape muros y pisos de baños sacristia ejes 5-8 B-F
		Instalacion muros secos ejes 5-8 B-F
		Prolongaciones electricas y de voz y datos ejes 5-8 B-F
		Prolongaciones en muros para red de aire acondicionado ejes 5-8 B-F
Piso 2	Auditorio	Conformacion cunetas plaza de armas
		Enchape muros de baños y cocineta
		Instalacion de fluxometros y accesorios para sanitarios
	Atrio	Alambrado de puestos de trabajo normal y regulada ejes 12-14 B-G
		Enchape sobre muros secos baños ejes 12-18 C-D
		Instalacion de baranda metalica sobre bordillo ejes 20-24 G
Piso 3	Atrio	Reparacion de viga vacio por bordillo baranda ejes 24-25 E y 25 D-E
		Masillado cieloraso ejes 12-14 E-G
	Auditorio	Instalacion de muros secos
		Instalaciones electricas, red de voz y datos y sistema de aire acondicionado
		Instalacion de celosias y aplicación de anticorrosivo en celosias
Piso 4	Atrio	Detalles segunda piel fachada occidental ejes 30 D-G
		Masillado cieloraso ejes 28-30 B-E
Piso 5	Atrio	Masillado cielo raso ejes 28-29 C-D
		Remates bordillos ejes 15-17 E
		Reemplazo ladrillos segunda piel fachada norte ejes 15-17 B
		Emboquillada de enchape muros ejes 28-29 C-D
Piso 6	Atrio	Masillado cieloraso ejes 29-30 E-F y 12-13 C-D
		Masillado muros secos sector ascensor ejes 14-15 C-D
		Aseo general
		Instalacion de muros secos sector ascensor ejes 27-28 E-F
		Remate columna ejes 15 E
Cubierta	Atrio	Aplicación de pintura anticorrosiva barandas escaleras garitas 2, 3 y 4 ejes 19-20 E-F, 21-22 C-D y 29-30 C-D
		Aplicación de pintura muros cuarto de aire ejes 15-18 C-D
		Correccion pañetes muros internos ejes 27-28 E-F
	Garitas	Fundida segundo tramo N+6,00 ejes 2-3 A-B
		Resanes de estructura en primer tramo ejes 14-13 A-B
	Tanque	Prueba de estanqueidad tanque # 1
	Urbanismo norte	Sin actividad
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Extendida de rajon, nivelacion y compactacion
	Plazoleta Bloque D	Aseo general
	Plazoleta Bloque E	Sin Actividad
ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	
OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS		

FECHA: 18 5 21

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2	12	1	4				7		12							45
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										2			5	2				1			10
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		1							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			17	11							39
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			3	1							6
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			10								12
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			6	2							9
CONSTRUDAT				1						1			1	1							4
CSYL																					0
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			3								4
DIMAR --ES METALS					1		1			1			7					1			11
EDILBERTO ARENAS					1					2			8	4							15
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			4								6
FIJAR					1								1								2
HCB					1											2					3
HIDRINCO				1	1								1			5					8
INDUMETÁLICAS CASTIBLANCO SAS																					0
MEGAPROYECTOS																					0
OTIS (URA INSTALACIONES SAS)																					0
POLYUPROTEC SA																					0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										1			1	2							4
INDENPENDIENTE																					0
COLWINDOWS																					0
KETMUN SAS																					0
TOPDICON															2						2
SERVIASEO																					0
MONTAJES J9										1						2					3
AINCOM SAS													1			1					2
PERSONAL FLOTANTE																		14			14
CONSTRUMONTI										1							11				12
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**10**	**12**	**12**	**2**	**4**	**0**	**18**	**0**	**8**	**68**	**36**	**2**	**10**	**11**	**16**	**0**	**0**	**213**

MATERIAL UTILIZADO	CANT.	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
PIEDRA RAJON	2759,22 M3	SI	Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores eléctricos	9	9	SI	5	4		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3	0		SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Pluma grua	2	N/A	N/A	2			SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACION

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Atrio	Instlaacion por bandeja de cable estructurado ejes 12-30 A-F
	Auditorio	Instalacion de conectores y boquillas de la red contra incendio ejes 1-11 A-H

		Fundida de remate de sobre placa de contrapiso ejes 6-7 G-H
	Plazoleta	Instalacion de conectores de la red contra incendio ejes 1-11 H-L
	Bloque D	Recogida de circuitos y salidas de conexión de alumbrado ejes 12-20 G-L
		Instalacion de muros secos zonas de sanitarios ejes 14-17 H-I
		Instalacion de patch corel en rack ejes 17-18 H-I
		Instalacion de bandejas porta cables ejes 12-20 F-G
	Bloque E	Instalacion de ductos de aire red de suministro ejes 21-30 G-L
		Instalacion de tuberia EMT para señal de las unidades de aire acondicionado ejes 21-30 G-L
		Instalacion de tuberia de reventilacion ejes 30 F-G
		Instalacion de salidas hidraulicas para lavamanos, sanitarios y orinales ejes 30 F-G
		Instalacion de red contra incendio ejes 30 F-G
Piso 1	Atrio	Aplicación de estuco y primera mano de pintura ejes 25-30 B-D
		Alambrado electrico y prolongacion de ductos ejes 12+20 E-F
	Auditorio	Prolongaciones y alambrado electrico bajo placa ejes 2-3 F-I
		Instlaacion muros secos sobre mamposteria estructural ejes 2-6 F-G
		Enchaoe muros baños sacristia ejes 5-8 B-F
		Prolongacion redes de aire acondicionado y ventilacion ejes 3-8 B-F
		Masillado muros secos sacristia y alojamientos ejes 3-8 B-F
		Construccion bordillo perimetral amebas ejes 2-10 H-K
Piso 2	Auditorio	Prolongaciones hidrosanitarias ejes 2-5 F-H
		Instalacion muros secos baños ejes 2-5 F-H
		Enchape muros baños y cocineta ejes 2-5 F-H
		Prolongaciones electricas y de voz y datos descolgadas ejes 2-5 F-H
		Instalaciones de aire acondicionado y ventilacion mecánica ejes 2-5 F-H
	Atrio	Alambrado de puestos de trabajo normal y regulada ejes 12-13 B-G
		Masillado cieloraso ejes 22-24 E-G
Piso 3	Atrio	Reparacion de viga volado patio por bordillo baranda ejes 21-25 D y 21 D-E
		Prueba de presion a dos baños ejes 16-17 E-F y 18-19 B-C
	Auditorio	Instalacion muros secos primera cara
		Instalacion frescasa para muros secos
		Instalacion perfileria para muros secos
		Instalacion muestra de malla en fachada
Piso 4	Atrio	Detalles segunda piel fachada norte ejes 12-30 B
		Masillado cieloraso ejes 28-30 B-G
		Reparacion de viga vacio ejes 14-18 D
Piso 5	Atrio	Cargue afinado de piso en concreto ejes 30-27 E y 22-26 D
		Instalacion bandeja electrica cuarto tecnico ejes 13-14 C-D
		Instalacion de tuberia para aires ejes 13-15 C-B
Piso 6	Atrio	Aplicación de pintura muros ejes 15-17 C-D
		Masillado muros secos ejes 19 C-D
		Enchape muros ejes 29 D y 29 E
		Emboquillada echapes muros y pisos ejes 25-26 E-F
		Instalacion baranda escalera de sexto piso a cubierta ejes 13-14 C-D
		Arreglo columna ejes 12 E
Cubierta	Atrio	Sin actividad
	Garitas	Fundida segundo tramo N+6,00 ejes 2-3 A-B
		Remates de estructura cara exterior ejes 22 A-B
	Tanque	Sin actividad
	Urbanismo norte	Sin actividad
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Extendida, nivelacion y compactacion de rajon
	Plazoleta Bloque D	Sin actividad
	Plazoleta Bloque E	Sin Actividad

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 19 | 5 | 21

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2	12	1	4				7		12							45
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										2			1	2				1			6
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		1							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			17	14							42
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			2	1							5
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			12								14
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			9	2							12
CONSTRUDAT				1						1			2	1							5
CSYL																					0
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS					1		1			1			8					1			12
EDILBERTO ARENAS					1					2			6	4							13
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5								7
FIJAR					1								1								2
HCB					1											2					3
HIDRINCO				1	1								1			3					6
INDUMETÁLICAS CASTIBLANCO SAS																					0
MEGAPROYECTOS																					0
OTIS (URA INSTALACIONES SAS)																					0
POLYUPROTEC SA																					0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										1			1	2							4
INDENPENDIENTE																					0
COLWINDOWS																					0
KETMUN SAS					1																1
TOPDICON															2						2
SERVIASEO												1									1
MONTAJES J9										1						3					4
AINCOM SAS													1								1
PERSONAL FLOTANTE																		11			11
CONSTRUMONTI										1							11				12
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**10**	**13**	**12**	**2**	**4**	**0**	**18**	**0**	**9**	**70**	**39**	**2**	**8**	**11**	**13**	**0**	**0**	**215**

MATERIAL UTILIZADO	CANT.	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
		SI	Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores eléctricos	9	9	SI	5	4		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3	0		SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Pluma grua	2	N/A	N/A	2			SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Atrio	Instalacion de soportes para tuberia de agua fria ejes 23-30 D-F
		Cableado de cable estructurado ejes 12-30 A-F
	Auditorio	Recogida de circuitos por bandeja ejes 1-11 A-H
		Instalacion de conectores y boquillas de la red contra incendio ejes 1-11 A-H

	Plazoleta	Instalacion de conectores y boquillas de la red contra incendio ejes 1-11 H-L
	Bloque D	Recogida de circuitos por bandejas ejes 12-20 G-L
		Instalacion de conectores y boquillas de la red contra incendio ejes 12-20 G-L
		Instalacion de muros secos en sanitarios ejes 14-17 H-I
		Ponchado de cables de voz y datos en los racks de control de acceso y camaras ejes 12-20 G-L
	Bloque E	Instalacion de conectores y boquillas de la red contra incendio ejes 21-30 G-L
		Recogida de circuitos ejes 21-30 G-L
		Instalacion de ductos de aire y conexión a las unidades de la red de suministros ejes 21-30 G-L
		Instalacion de tuberia EMT para señal de las unidades de aire ejes 21-30 G-L
		Instalacion de tuberia de polipropileno en bateria de baños ejes 30 F-G
Piso 1	Atrio	Afinado de pisos ejes 23-30 D-E
		Encape baños ejes 14-18 B-D
		Cableado y prolongaciones electricas ejes 12-18 E-F
	Auditorio	Enchape baños alojamientos ejes 6-11 F-H
		Resanes de regatas de instalaciones electricas e hidraulicas ejes 5-11 F-H
		Enchaoe muros baños sacristia ejes 5-8 B-F
		Masillado muros secos sacristia ejes 3-8 B-F
		Prueba de presion baño area de recepcion ejes 2-5 F-H
Piso 2	Auditorio	Conformacion cunetas plaza de armas ejes 5-11 B-F
		Prueba de presion cocina baños ejes 2-5 F-H
		Enchape muros cocineta ejes 2-5 F-H
		Instalaciones electricas, tuberia conduit ejes 2-5 F-H
		Instalacion de redes de voz y datos ejes 2-5 F-H
		Aseo ducto tuberias y retiro de escombros ascensores
	Atrio	Instalacion de tuberia EMT para aire acondicionado ejes 13-15 B-C
		Instalacion cieloraso RH para baños ejes 16-18 C-D
		Instalacion de platinas sobre bordillos como soporte de baranda ejes 18-24 G´
Piso 3	Atrio	Aplicación de masilla en cieloraso ejes 12-14 E-G
	Auditorio	Instalacion muros secos ejes 2-5 F-H
		Aplicación de anticorrosivo celosias para muros secos
Piso 4	Atrio	Detalles segunda piel fachada norte ejes 12-30 B
		Masillado cieloraso ejes 28-30 B-E
		Instlacion de tuberia EMT para aire acondicionado ejes 28 F-G
Piso 5	Atrio	Aplicación de pintura cieloraso ejes 24-26 E-F
		Instalacion tuberia de voz y datos ejes 18 D-C
Piso 6	Atrio	Instalacion de cieloraso RH en cocina ejes 13-14 D-E
		Lijada de muros secos para aplicación de pintura ejes 20-22 E-F
		Enchape de pisos ejes 25-26 E-F
		Remates de masillada de cielorasos ejes 29-30 E-F
		Emboquillada de muros baños ejes 29-30 D-E
		Aplicación de pintura muros ejes 20-22 C-D
Cubierta	Atrio	Apicacion de anticorrosivo escalera punto fijo de sexto piso a cubierta ejes 13-14 C-D
	Garitas	Fundida segundo tramo N+6,00 ejes 2-3 A-B
		Remates y resanes de estructura cara exterior ejes 21 A-B
	Tanque	Prueba de estanqueidad tanque 1
	Urbanismo norte	Enrutado de la tuberia sanitaria a pozos de ALL y residuales ejes 12-26 A-C
		Instalacion de conos en los pozos de ALL y residuales ejes 12-26 A-C
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Retiro de tierra y excavacion
		Excavación, extendida y compactacion de rajon
		Extendida, nivelacion y compactacion de capa de recebo de sello
	Plazoleta Bloque D	Sin actividad
	Plazoleta Bloque E	Sin Actividad
	Campanario	Sin actividad

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 20 | 5 | 21

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2	12	1	4				7		12							45
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										2			1	2				1			6
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1		1							2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			14	13							38
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				*1*						*1*			*1*	*1*							4
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9								11
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			8	2							11
CONSTRUDAT				1						1			1	1							4
CSYL																					0
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS					1		1			1			6					1			10
EDILBERTO ARENAS					1					2			4	4							11
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			5								7
FIJAR					1								1								2
HCB					1											2					3
HIDRINCO				1	1								1			4					7
INDUMETÁLICAS CASTIBLANCO SAS																					0
MEGAPROYECTOS																					0
OTIS (URA INSTALACIONES SAS)																					0
POLYUPROTEC SA																					0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										1			1	2							4
INDENPENDIENTE																					0
COLWINDOWS																					0
KETMUN SAS					1																1
TOPDICON															2						2
SERVIASEO												1									1
MONTAJES J9										1						3					4
AINCOM SAS													1								1
PERSONAL FLOTANTE																		33			33
CONSTRUMONTI										1							11				12
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**10**	**13**	**12**	**2**	**4**	**0**	**18**	**0**	**9**	**57**	**38**	**2**	**9**	**11**	**35**	**0**	**0**	**224**

MATERIAL UTILIZADO	CANT.	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
		SI	Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores eléctricos	9	9	SI	5	4		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	3	0		SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	1	1		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Pluma grua	2	N/A	N/A	2			SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO				ESTADO DEL SUELO		
ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES			
S	07:00	17:00		SECO	x	
				HUMEDO		
				SATURADO		
				INESTABLE		
				INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Atrio	Instalacion de tuberia de red de agua fria ejes 20-30 D-E
		Armado de ductos de aire sistema de suministro
		Cableado por bandeja de cable estructurado ejes 12-20 A-F
	Auditorio	Instalacion de tuberia EMT conexión a bandeja ejes 1-11 A-H
		Instalacion de juntas de expansion de la red contra incendio ejes 8-11 F-G
		Instalacion de conectores y boquillas de la red contra incendio ejes 1-11 A-H