FECHA: 26 5 21

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	1	1	3	2	12	1	1	2			6		12							42
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										2			1	4				1			8
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1									1
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			10	14							35
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1									3								4
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			10								12
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			5	6							12
CONSTRUDAT				1						1			1								3
CSYL													1								1
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			3								4
DIMAR --ES METALS					1		1			1			7								10
EDILBERTO ARENAS										2			5	1							8
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6								8
FIJAR					1																1
HCB					1								2								3
HIDRINCO				1	1								1			3					6
INDUMETÁLICAS CASTIBLANCO SAS																					0
MEGAPROYECTOS																					0
OTIS (URA INSTALACIONES SAS)																					0
POLYUPROTEC SA																					0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										1			1	2							4
INDENPENDIENTE					1																1
COLWINDOWS																					0
KETMUN SAS					1																1
TOPDICON															2						2
SERVIASEO												1									1
MONTAJES J9										1						3					4
AINCOM SAS													1			2					3
PERSONAL FLOTANTE																		17			17
CONSTRUMONTI										1							11				12
TOTAL	**1**	**1**	**1**	**10**	**13**	**12**	**2**	**1**	**2**	**17**	**0**	**8**	**57**	**39**	**2**	**8**	**11**	**18**	**0**	**0**	**203**

MATERIAL UTILIZADO	CANT.	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
		SI	Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	4	0		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	0	2	1	SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2	0		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Pluma grua	2	N/A	N/A	1		1	SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
S	07:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Atrio	Instalacion de tuberia EMT para señal de ventiladores ejes 20-30 C-F
		Armado de ductos de aire red de suministro
		Instalacion de tuberia EMT cajas de paso ejes 18-22 C-F

		Cableado de voz y datos ejes 17-18 C-F
	Auditorio	Cableado de parciales a las unidades de aire acondicionado ejes 7-11 A-F
		Instalacion de tuberia de la red contra incendios ejes 7-11 A-F
		Armado de cable en bandejas en cuarto tecnico y alistado para el armado de los racks ejes 6-7 F-G
		Replanteo y cimbrado de muros secos ejes 3-6 A-C
		Instalacion de tuberia de reventilacion ejes 3-11 F-G
	Plazoleta	Sin actividad
	Bloque D	Recogida de circuitos ejes 12-20 G-L
		Cableado de voz y datos ejes 12-20 G-H
		Instalacion de push en salidas de orinales y sanitarios ejes 14-17 H-I
		Cableado de acometidas a a los tableros de cuarto tecnico ejes 17-18 H-I
	Bloque E	Instalacion de tuberia de reventilacion ejes 21-30 F-G
		Pruebas de presion ejes 30 F-G
		Prolongacion de tuberias de reventilacion ejes 30 F-G
Piso 1	Atrio	Remates de masillado y pintura muros secos ejes 23-30 B-F
		Instalacion muros secos y frescasa ejes 12-13 F-G
		Prolongaciones electricas y alambrado ejes 12-14 B-G
	Auditorio	Instalacion red contra incendios SIJIN ejes 5-11 B-F
		Afinado de pisos ejes 10-11 F-H y 2-5 F-G
		Instalacion muros secos sobre mamposteria estructural ejes 2-6 F-G
		Remates y aplicación de estuco muros sacristia ejes 5-8 B-F
		Enchape muros sacristia ejes 5-8 B-F
Piso 2	Auditorio	Enchape muros baterias de baños
		Prolongaciones electricas descolgadas
		Remates de estructura y resanes de obra
	Atrio	Masillado cieloraso e instalacion dilataciones ejes 18-24 B-G
Piso 3	Atrio	Sellado de juntas e instalacion de cinta malla en muros secos ejes 29-30 E
		Encape baños ejes 18-19 C-D
		Impermeabilizcion baños ejes 16-17 E-F
	Auditorio	Instalacion de muros secos, frescasa e instalaciones electricas por muros ejes 2-5 F-I´
		Instalaciones electricas descolgas
		Instalaciones red de voz y datos y prolongacion de tuberias
		Pases para tuberia electrica
Piso 4	Atrio	Masillado cieloraso e instalacion de dilataciones ejes 28-24 B-G
Piso 5	Atrio	Lijado de muros secos para aplicación de pintura ejes 27-30 C-D
		Aseo geneeral
		Arreglo de mortero en pisos
		Arreglo viga vacio ejes 17 D y 17 E
Piso 6	Atrio	Colocacion de muestra de division de ducha en vidrio ejes 23 C-D
		Dilataciones en cielorasos ejes 29-30 C-D
		Masillado de junrtas en cieloraso ejes 17-18 E-F
Cubierta	Atrio	Cimbrado de aperturas para muro calado en cuarto aire ejes 27-29 E-F
	Garitas	Resanes estructura cara exterior ejes 2-3 A-B
		Construccion segundo tramo N+6,00 ejes 13 A-B
	Tanque	Sin actividad
	Urbanismo norte	Sin actividad
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Excavacion y retiro de tierra
		Replanteo de porteria
		Extendida, nivelacion y compactacion de capa de rajon
		Extendida, nivelacion y compactacion de recebo de sello sobre rajon
	Plazoleta Bloque D	Aseo general y replanteo de pisos
	Plazoleta Bloque E	Aseo y retiro de escombros
	Campanario	Resanes y remates de estructura de N+14,00
ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	
OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS		

FECHA: 27 | 5 | 21

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	1	1	3	2	12	1	1	2			6		12							42
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										2			1	7				1			11
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												2									2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			11	14							36
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1									4								5
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			10								12
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			5	6							12
CONSTRUDAT				1						1			2								4
CSYL													1								1
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS					1		1			1			8								11
EDILBERTO ARENAS										2			6	1							9
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6								8
FIJAR					1								1								2
HCB					1																1
HIDRINCO				1	1								1			5					8
INDUMETÁLICAS CASTIBLANCO SAS																					0
MEGAPROYECTOS																					0
OTIS (URA INSTALACIONES SAS)																					0
POLYUPROTEC SA																					0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										1			1	2							4
INDENPENDIENTE					1																1
COLWINDOWS																					0
KETMUN SAS					1																1
TOPDICON															2						2
SERVIASEO												1									1
MONTAJES J9										1						1					2
AINCOM SAS													1			3					4
PERSONAL FLOTANTE																		29			29
CONSTRUMONTI										1							11				12
TOTAL	**1**	**1**	**1**	**10**	**13**	**12**	**2**	**1**	**2**	**17**	**0**	**9**	**62**	**42**	**2**	**9**	**11**	**30**	**0**	**0**	**225**

MATERIAL UTILIZADO	CANT.	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
		SI	Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	4	0		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	0	2	1	SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2	0		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Pluma grua	2	N/A	N/A	1		1	SI

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO

ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES
LL	07:00	11:00	
S	12:00	17:00	

ESTADO DEL SUELO

SECO	x	
HUMEDO		
SATURADO		
INESTABLE		
INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Atrio	Instalacion de tuberia EMT para señal de ventiladores ejes 12-30 A-F
		Armado de ductos de aire red de suministro
		Cableado por bandeja de voz y datos y salidas de CCTV ejes 12-30 C-F
		Instalacion de tuberia para parciales cajas de paso 50 x 50 x 20 ejes 19-23 C-F

		Instalacion de muros secos frente ascensores ejes 14-15 C-D falta rematar
	Auditorio	Instalacion de celosias para muros secos en capilla ejes 2-5 A-C
		Fundida de bordillos altar capilla ejes 1-2 C-F
		Peinado de cables de voz y datos por bandejas para ponchado a los racks ejes 6-7 F-G
		Instalacion de celosias para muros secos ejes 6-7 G-H
	Plazoleta	Sin actividad
	Bloque D	Instalacion de push en minusvalidos ejes 14-16 H-I
		Recogida de circuitos ejes 12-20 G-L
	Bloque E	Instalacion de ductos de aire red de suministro ejes 21-23 G-J
		Instalacion de tuberia de reventilacion ejes 21-30 F-G
		Instalacion de push ejes 30 F-G
Piso 1	Atrio	Afinado de pisos acceso escaleras ejes 28-29 E-F y 21-22 E-F
		Aplicación de estuco y pintura muros mamposteria
		Prolongaciones electricas descolgadas
		Masillado y aplicación de pintura muros secos
	Auditorio	Preparacion de superficie para afinado pisos plazoleta ejes 2-8 I´-L
		Remates y resanes de pañetes baterias de baños ejes 5-11 F-H
		Enchape bateria de baños alojamiento ejes 2-4 F-H
		Instalacion red contra incendios SIJIN e Iglesia ejes 2-11 B-H
		Instalacion de muros secos sobre mamposteria estructural ejes 2-6 F-G
		Masillado muros secos ejes 2-6 F-I´
		Enchape muros baños sacristia ejes 5-8 B-F
Piso 2	Auditorio	Enchape muros baterias de baños ejes 2-6 F-H
		Instalaciones electricas, prolongaciones tuberia y cableado ejes 2-6 F-H
		Preparacion muros pantalla para enchapes ejes 2-6 F-H
		Arreglo placas escalera N+9,50
	Atrio	Instalacion de baranda metalica sobre bordillo ejes 21-26 A (Se debe arreglar nivelacion)
		Alambrado para circuitos normal ejes 12-20 B-D
Piso 3	Atrio	Enchape baños ejes 25-26 E-F
		Instalacion muestra sanitario ejes 24-25 E-F se solicitan correcciones
		Instalacion dilataciones cierlosaso ejes 23-28 B-D
		Instalacion dilataciones, sello de juntas e instalacion de cinta malla en cielorasos RH ejes 15-18 C-D
	Auditorio	Instalacion muros secos incluida fresca
		Instalaciones electricas, prolongaciones en muros
		Instalaciones bandejas portacables a cuartos de control
Piso 4	Atrio	Detalles segunda piel fachada norte ejes 18-24 B
		Lijado cielorasos RH para aplicación de pintura ejes 15-18 C-D y 24-27 E-F
		Arreglo viga vacio ejes 14 D-E
Piso 5	Atrio	Enchape muros ejes 29-30 F-E
		Arreglo viga vacio ejes 27 D y 27 E
		Cambio ladrilos segunda piel fachada norte ejes 24-26 B
		Reito de escombros
		Arreglo de pisos ejes 18-20 D-E
Piso 6	Atrio	Masillado muros ejes 25-28 C-D
		Instalacion muestra sanitario, meson marmol, lavamanos y papalera baño ejes 23 C-D
		Cambio de ladrilos segunda piel fachada norte ejes 18-21 B
		Masillado cielorasos ejes 17-19 E-F
Cubierta	Atrio	Sin actividad
	Garitas	Resanes estructura cara exterior ejes 2-3 A-B
		Armada segundo tramo N+6,00 ejes 14 A-B
		Armada placa intermedia N+4,50 ejes 22 A-B
	Tanque	Sin actividad
	Urbanismo norte	Sin actividad
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Excavacion e instalacion de tuberia Novafort de 12"
		Replanteo de porteria y garita
	Plazoleta Bloque D	Sin actividad
	Plazoleta Bloque E	Sin arctividad
	Campanario	Resanes cara externa

ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 28 | 5 | 21

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2	12	1	4				7		12							45
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										2			6	2				1			11
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1									1
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			12	11							34
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			2	1							5
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9								11
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			7	2							10
CONSTRUDAT				1						1			1	1							4
CSYL																					0
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS					1		1			1			6					1			10
EDILBERTO ARENAS					1					2			6	4							13
ENERGIA SOLAR																					0
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6								8
FIJAR					1								1								2
HCB					1											2					3
HIDRINCO				1	1								1			3					6
INDUMETÁLICAS CASTIBLANCO SAS																					0
MEGAPROYECTOS																					0
OTIS (URA INSTALACIONES SAS)																					0
POLYUPROTEC SA																					0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										1			1	2							4
INDENPENDIENTE					1																1
COLWINDOWS																					0
KETMUN SAS					1																1
TOPDICON															2						2
SERVIASEO																					0
MONTAJES J9										1						2					3
AINCOM SAS													2			1					3
PERSONAL FLOTANTE																		6			6
CONSTRUMONTI										1							11				12
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**10**	**14**	**12**	**2**	**4**	**0**	**18**	**0**	**8**	**64**	**35**	**2**	**8**	**11**	**8**	**0**	**0**	**200**

MATERIAL UTILIZADO	CANT.	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
		SI	Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	4	0		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	0	2	1	SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2	0		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Pluma grua	2	N/A	N/A	1		1	SI
			Volqueta 3 mts	2						

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACIÓN

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO				ESTADO DEL SUELO		
ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES	SECO	x	
S	07:00	17:00		HUMEDO		
				SATURADO		
				INESTABLE		
				INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Atrio	Cableado de cable estructurado por bandeja y salidas CCTV ejes 12-30 A-F
		Armado de ductos de aire red suministro

		Instalacion de tuberia EMT para señal de aire y ventiladores ejes 12-30 A-F
	Auditorio	Instalacion de tuberia red contra incendio ejes 2-7 A-F
		Armado de gradas tarima capilla ejes 2-3 C-F
		Peinado de cables por bandejas e4n cuarto tecnico ejes 6-7 F-G
		Fundida de gradas altar capilla ejes 1-2 C-F
	Plazoleta	Sin actividad
	Bloque D	Cableado por bandeja y salidas CCTV ejes 12-20 G-L
		Recogida de circuitos a cuartos tecnicos ejes 12-20 G-L
		Instalacion de linea a tierra en tableros y transformador del cuarto tecnico ejes 17-18 G-L
	Bloque E	Instalacion de ductos de aire red de suministro ejes 21-30 G-L
		Alistado de remate de placa de contrapiso para fundida ejes 26-27 I-J
		Resanes de regatas sobre muros de las redes hidraulicas y reventilaciones ejes 30 F-G
Piso 1	Atrio	Afinado de pisos acceso escaleras ejes 28-29 G-F
		Detallada de muros en mamposteria y muros secos ejes 23-28 E-F y 23-28 B-D
		Corte y dilataciones de afinado de pisos ejes 12-20 B-F
	Auditorio	Afinado de pisos plazoleta ejes 2-8 I´-L
		Remates y resanes de pañetes muros bateria sanitaria ejes 5-11 F-H
		Enchape baños ejes 5-11 F-H y 2-4 F-H
		Instalacion de red contra incendio capilla ejes 2-6 B-F
		Instalacion de muros secos sobre mamposteria estructural ejes 2-6 F-G
		Masillado muros secos ejes 2-6 F-I´
		Instalacion cieloraso fibrocemento ejes 2-4 F-H
		Instalacion estructura cielorasos baños sacristia ejes 5-8 B-F
		Remate de detalles y masillado muros secos ejes 5-8 B-F
		Enchape baños sacristia ejes 5-8 B-F
Piso 2	Auditorio	Enchape muros baterias de baños ejes 2-6 F-H
		Instalaciones electricas, prolongaciones tuberia y cableado ejes 2-6 F-H
		Preparacion muros pantalla para enchapes ejes 2-6 F-H
		Arreglo placas escalera N+9,50
	Atrio	Instalacion de baranda metalica sobre bordillo ejes 21-23 A
Piso 3	Atrio	Instalacion de dilataciones cieloraso ejes 24-30 B-G
		Impermeabilizacion e instalacion de enchape baños sala de crisis ejes 27-28 D-E
		Instalacion dilataciones, sello de juntas e instalacion de cinta malla en cielorasos RH ejes 24-27 E-F
	Auditorio	Instalacion muros secos incluida frescasa
		Instalacion celosias para muros secos
		Instalaciones electricas, prolongaciones ductos en muros
		Instalaciones bandejas portacables a cuartos de control
Piso 4	Atrio	Detalles segunda piel fachada norte ejes 19-24 B
		Aplicación de pintura cielorasos RH para ejes 15-18 C-D
		Reparacion de columnas ejes 12 C-F
Piso 5	Atrio	Instalacion de abrazaderas para tuberia en polipropileno ejes 23 B-C
Piso 6	Atrio	Instalacion de abrazaderas para tuberia en polipropileno ejes 29 B-C
		Enchape de piso lavanderia ejes 29 E
		Arreglo columnas ejes 21-22 D
		Detalles segunda piel fachadas norte ejes 12-18 A
		Sello de juntas e instalacion de malla cinta en muros secos ejes 17-18 E-G
Cubierta	Atrio	Retiro de sobrante de concreto en placa y viga superior ejes 30 B-G
	Garitas	Resanes estructura cara exterior ejes 2-3 A-B
		Fundida segundo tramo N+6,00 ejes 14 A-B
		Armada placa intermedia N+4,50 ejes 22 A-B
	Tanque	Prueba de estanqueidad tanque 1
		Llenado del tanque 5 para prueba de estanqueidad
	Urbanismo norte	Sin actividad
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Excavacion manual e instalacion de tuberia sanitaria de 4"
		Instalacion de tuberia Novafort de 12" , relleno y compactacion con recebo
		Instalacion de tuberia electrica PVC de 3"
		Excavacion y alistado para cajas de ALL y residuales
		Fundicion de solado y colocacion de parrilla para caja de pozo de ALL
	Plazoleta Bloque D	Sin actividad
	Plazoleta Bloque E	Sin arctividad
	Campanario	Resanes cara externa

ACCIDENTES DE TRABAJO

LEVE	N/A
GRAVE	N/A
FATAL	N/A

OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS

FECHA: 29 5 21

PERSONAL DEL CONTRATISTA

RECURSOS EN OBRA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA	DIRECTOR	ASESORES	COORDINADOR	RESIDENTES	HSE	ADMINISTRATIVOS	ALMACENISTA	MAESTRO	CONTRAMAESTRO	ENCARGADOS	INSPECTORES	OPERADOR	OFICIALES	AYUDANTES	COMISIÓN TOPOGRAFIA	SOLDADOR	VIGILANTE	VISITANTES			TOTAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD URBANA D.C.	1	2	1	3	2	12	1	4				7		12							45
AIREFLEX DE COLOMBIA SAS										2			5	2				1			10
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA												1	1								2
ARMENTA CHAVARRO				4	4					3			10	11							32
CITY SERVICIOS-INTERPANEL				1						1			2	1							5
CL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										2			9								11
CONSTRUCCIONES PRICONS SAS										1			7	2							10
CONSTRUDAT				1						1			1	1							4
CSYL																					0
DAVAB CONSTRUCCIONES SAS										1			4								5
DIMAR --ES METALS					1		1			1			5					1			9
EDILBERTO ARENAS					1					2			6	4							13
ENERGIA SOLAR													3								3
ESTRUCTURAS Y ACABADOS LYR SAS					1					1			6								8
FIJAR					1								1								2
HCB					1																1
HIDRINCO				1	1								1			3					6
INDUMETÁLICAS CASTIBLANCO SAS																					0
MEGAPROYECTOS																					0
OTIS (URA INSTALACIONES SAS)																					0
POLYUPROTEC SA																					0
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS										1			1	2							4
INDENPENDIENTE					1																1
COLWINDOWS																					0
KETMUN SAS					1																1
TOPDICON															2						2
SERVIASEO																					0
MONTAJES J9										1						3					4
AINCOM SAS																1					1
PERSONAL FLOTANTE																		7			7
CONSTRUMONTI										1							11				12
TOTAL	**1**	**2**	**1**	**10**	**14**	**12**	**2**	**4**	**0**	**18**	**0**	**8**	**62**	**35**	**2**	**7**	**11**	**9**	**0**	**0**	**198**

MATERIAL UTILIZADO	CANT.	CUMPLE NORMA HSEQ	CLASE DE EQUIPO	TOTAL	ANTICIPO	CUMPLE ANTICIPO	ESTADO T	ESTADO I	ESTADO R	CUMPLE NORMAS HSEQ
			Minicargadores	3	2	SI	3			SI
		SI	Planta de concreto AMP 25	1	1	SI	1			SI
			Taladros demoledores eléctricos	4	4	SI	4	0		SI
			Compresor con 3 martillos neumáticos	1	3	SI		1		SI
			Vibrador eléctrico	6	6	SI	2	4		SI
			Bomba autocebante 4" diésel	3	3	SI	0	2	1	SI
			Planta eléctrica	2	2	SI	0	2		SI
			Hidrolavadora	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Bomba sumergible 2"	2	N/A	N/A	2	0		SI
			Bomba sumergible 3"	3	N/A	N/A	3	0		SI
			Torregrúa	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Retroexcavadora	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Estación Topografía	1	N/A	N/A	1	0		SI
			PH	1	N/A	N/A	0	1		SI
			Cilindro compactador	1	N/A	N/A	1	0		SI
			Pluma grua	2	N/A	N/A	1		1	SI
			Volqueta 3 mts	2						

T: TRABAJANDO I: INACTIVO R: REPARACION

CONTROL DEL TIEMPO Y SUELOS

CONTROL DEL TIEMPO				ESTADO DEL SUELO		
ESTADO	De (Hr)	A (Hr)	OBSERVACIONES			
S	07:00	12:00		SECO	x	
				HUMEDO		
				SATURADO		
				INESTABLE		
				INUNDADO		

S: SECO A: AGUACERO LL: LLOVIZNA. LLF: LLUVIA FUERTE.

DETALLE DE OTRAS LABORES REALIZADAS

UBICACIÓN	EJE O ABCISA	
Sótano	Atrio	Armado de ductos de aire red suministro
		Cableado por bandeja de cable estructurado y salidas de CCTV ejes 12-30 C-F

		Instalacion de tuberia EMT para señal de aire y ventiladores ejes 12-27 C-F
	Auditorio	Resanes de regatas ejes 7-8 G-H
		Peinado de cables de voz y datos por bandeja en cuarto tecnico ejes 6-7 F-G
		Instalacion de tuberia de red contra incendio ejes 2-7 A-F
	Plazoleta	Sin actividad
	Bloque D	Instalacion de transformador a los tableros en cuarto tecnico ejes 17-18 H-I
	Bloque E	Instalacion de ductos de aire red de suministro ejes 21-30 G-L
		Resanes de regatas baños ejes 30 F-G
		Instalacion de tuberia de polipropileno ejes 30 F-G
Piso 1	Atrio	Detallada de muros en mamposteria y muros secos ejes 23-28 E-F
		Filos y dilatacines en estuco y pintura ejes 23-28 E-F
	Auditorio	Resanes y enchapes en muros bateria de baños ejes 5-11 F-H
		Enchape de baños recepcion ejes 2-5 F-H
		Instalacion cieloraso fibrocemento ejes 2-5 F-H
		Instalacion de red contra incendio capilla ejes 2-6 B-F
		Masillado muros secos sacristia ejes 5-8 F-H
Piso 2	Auditorio	Media cañas cunetas plaza de armas ejes 2-11 B-F
		Enchape muros baños y cocineta
		Aseo piso
		Prolongacion tuberia electrica descolgada
	Atrio	Instalacion dilataciones cieloraso ejes 12-20 E-G
Piso 3	Atrio	Enchape de piso en baño sala de crisis ejes 27 E
		Instalacion de dilataciones y malla cinta en juntas de cieloraso RH ejes 24-27 E-F
		Detalles segunda piel fachada norte ejes 15-18 B
	Auditorio	Instalacion muros secos incluida frescasa
		Instalaciones electricas descolgadas, por bandejas y muros
		Instalacion red de voz y datos
Piso 4	Atrio	Arreglo columnas ejes 15 D-E
		Detalles y aplicación de pintura cielorasos RH ejes 24-27 E-F
Piso 5	Atrio	Detalles segunda piel fachada norte ejes 28-30 B
Piso 6	Atrio	Masillado cieloraso y muros secos ejes 17-19 E-G
		Aplicación de pintura cielorasos RG ejes 20-21 D-E
Cubierta	Atrio	Sin actividad
	Garitas	Resanes estructura cara exterior ejes 2-3 A-B
		Armada placa intermedia N+4,50 ejes 22 A-B
	Tanque	Prueba de estanqueidad tanque 1
		Llenado del tanque 5 para prueba de estanqueidad
	Urbanismo norte	Sin actividad
	Urbanismo occ	Sin actividad
	Urbanismo orient	Excavacion manual
		Construccion de caja de 70 x 70 de aguas residuales
		Instalacion de tuberia Novafort de 4" para desagues de aguas residuales
	Plazoleta Bloque D	Instalacion barandas metalicas arneba 2 ejes 12-20, I´-K
		Afinado de pisos ejes 17-20 J´-L
	Plazoleta Bloque E	Sin arctividad
	Campanario	Resanes cara externa N+14,00
ACCIDENTES DE TRABAJO		
LEVE	N/A	
GRAVE	N/A	
FATAL	N/A	
OBSERVACIONES, DATOS GENERALES Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS		