BARRANQUILLA 24 DE JUNIO DE 2021

Señor
JUAN DIEGO ALVIS COTES
Interventor -Contratista

REF: CO1.PCCNTR.2064859, EL CUAL TIENE POR OBJETO:"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VOZ, DATOS Y SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA
C.C.
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

REF: Reprogramación de Obra para solicitud de Prórroga

Con el presente oficio, nos permitimos enviar la Reprogramación de Obra por 30 días, con el fin de solicitar su revisión y aprobación, para proceder con el trámite de solicitud de prórroga ante la entidad.

La prórroga es motivada a los retrasos presentados en los informes No.1 (Enero) y No.2 (Febrero) de Obra obedecieron principalmente a la revisión de la consultoría entregada por la entidad de la cual surgió un replanteo de activadas, de este replanteo teníamos que había cantidades que crecían y otras que bajaban, lo cual afectaba el proceso de compras afectando el inventario requerido para correcta ejecución del proyecto.

También se presentaron retrasos en el informe Nº 5 (Mayo) esto debido al paro nacional nos afectó en la consecución de los materiales como ya fue informado en varias ocasiones en diferentes oficios. Los proveedores no garantizan los tiempos de despachos, actualmente todos los insumos del capítulo de perifoneo no han llegado a obra a pesar que los bloqueos han mermado, había mucha cargas y pedidos represados.

Actualmente el proyecto de encuentra a la fecha en un 70.54% de avance físico.

Gracias por su atención,

Nombre completo del proponente **UNION TEMPORAL JUSTICIA VALLE LP-CR-01-2020**



UNIÓN TEMPORAL JUSTICIA VALLE LP-CR-01-2020
Farid Radi Sagbini
R.L. UNIÓN TEMPORAL JUSTICIA VALLE LP-CR-01-2020