ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso contractual	FUNZA ciudad líder	11-FR-78
	Informe de supervision		version: 00
			Fecha: 2021-05-25

Aspectos generales					
Tipo de Informe	Avance X	Final	Fecha de elaboracion	30 de junio 2021	
Periodo del informe	Desde 28-05-2021		Hasta 27-06-2021	Contrato N°	CO1.PCCNTR.2460413
Responsable del Proyecto:HECTOR CAMILO FOREROESTUPIÑAN CAMILA ANDREA AGREDO DUQUE			Nombre del Proyecto[1] (Según Banco de Proyectos)Capacitacion subsistema de gestion(Seguridad) Funza.		
Nombre el programa:Seguridad de Transporte			Nombre del subprograma:		

Estado Financiero			
Valor del contrato	15.876.000	Valor ejecutado	3.528.000
% de ejecucion	24%	% por ejecutar	76%

Avance del Contrato

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se relacionan a continuacion, así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida

Número	Descripción de la (s) Meta (s)
31	Reorganizar cambios de sentidos viales 10,86 km de vias
33	Demarcar 10.83 km de Cicloruta
35	Demarcar 40 ML de señalizacion horizontal y longitudinal
36	Demarcar 4000 M2 de señalizacion transversal
38	Demarcar 7 zonas amarillas para estacionar y recoger usuarios de transporte individual

Actividades Realizadas	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
1. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.	28 de mayo al 27 de junio	100%	100%	Se suscribió el acta de inicio con el supervisor del contrato el dia que se firmó el mismo.
2. Realizar el marcado o punteado sobre las diferentes zonas a demarcar, según requerimientos atendidos por la secretaria de movilidad y/o policía de tránsito.	28 de mayo al 27 de junio	100%	24%	Se realizó la demarcación vial horizontal en las siguientes direcciones (cll17#16)PORTALES DE FUNZA, (CLL15 CRA 27)CICLORUTA CLL15, CLL25 No 9 LA AURORA La suma de los m^2 en estas direcciones fue 53.59 y ML 120.33.
3. Instalar, retirar o reubicar los diferentes dispositivos de señalización o señales de tránsito según instrucciones del contrato.	28 de mayo al 27 de junio	100%	24%	Se realizó la instalación de nomenclaturas en las siguientes direcciones (cra 16 cll 10°, cll10a cra 16, cra 16 cll10, cll10 cra16) chaguya, (cra17 cll15, cll15 cra17, cra 16 cll15, cll15 cra17) EL LAGO, (CRA 10° CLL17, CLL17 CRA 10°, cll17 cra 11, cra11 cll17, cra11a cll17, cll17 cra 11°) serenas, (cra 10 cll1, cll1 cra 10, cll1 cra 10°, cra 10° cll1,cll11 cra11, cll11 cra11, cll11 cra 12, cra 12 cll11, cra 13 cll11, cra 13 cll11, cra 14 cll11, cll11 cra 14, cra 15 cll11, cll11 cra 15) el centro, (cll17 cra 12, cra 12 cll17, cll17 cra 13, cra 13 cll 17, cra 13 cll15, cll 15 cra13, cll 14 cra13, cra 13 cll14) el centro, (cll17 cra10, cra10 cll17) serenas.
4. Realizar la demarcación planteada según directriz del supervisor del contrato.	28 de mayo al 27 de junio	100%	24%	Se lleva a cabo las indicaciones del supervisor del contrato y se atienen las peticiones de la comunidad.
5. Dar cumplimiento con el plan de manejo de tránsito diseñado, para la mitigación de los riesgos según la tipología	28 de mayo al 27 de junio	100%	24%	Se realiza cronograma para el cierre con señales pmt.
6. Operar la máquina de señalización cumpliendo las recomendaciones del fabricante.	28 de mayo al 27 de junio	100%	24%	Si Se operó la maquina cumpliendo las recomendaciones.

7. Realizar periódicamente mantenimiento de la máquina de señalización y las diferentes herramientas utilizadas en su trabajo.	28 de abril al 27 de mayo	100%	11%	Se realiza el mantenimiento necesario para la máquina de señalización teniendo en cuenta el uso que se le da.
8. Controlar el uso de la pintura, solventes y pegantes utilizados en la ejecución de la demarcación y/o señalización.	28 de abril al 27 de mayo	100%	11%	Se controla el uso de los mismos teniendo en cuenta el cronogramas de actividades.
9. Cumplir con los protocolos de bioseguridad de Covid-19 de acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional y la normatividad vigente, para el adecuado funcionamiento y control de riesgos de contagios.	28 de abril al 27 de mayo	100%	11%	Se mantienen las medidas de seguridad, el distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad antes durante y después de cada labor.
10. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas, y demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	28 de abril al 27 de mayo	100%	11%	Se participó en dos comités el día 28-04-2021 y el 12-05-2021, de igual forma la participación en el baile del #sumatejugando el día 30-04-2021, el dia 4-05-2021 en la jornada de aseo en el bar del campo.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. CO1.PCCNTR.2460413
así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.
(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Descripcion del riesgo	Estado	Acciones

*** En el evento que el riesgo presente variacion indicar cual ha sido y las acciones adelantadas para mitigar el impacto.**

Supervisor Del Contrato

[1] Rellene solo en el caso de aplicar, es decir que sea un proyecto que haya salido por recursos de inversión