Ortega
Roldan y Cía. S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JÚRIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLK-LP-2-2020 LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FÍSICA DE TRES (3) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY.



CONTRATISTA
ADRIANA ELENA ÁLVAREZ RIVERA

INTERVENTORÍA
ORTEGA ROLDAN & CIA S.A.S.

SUPERVISOR
DOCTORA YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1

Ortega
Roldan y Cía. S.A.S.

INTRODUCCIÓN

1. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

2. DATOS DEL PROYECTO

2.1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3. RESUMEN CONSOLIDADO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.377 DE 2020

3.1. AVANCE GENERAL FÍSICO

3.2. AVANCE ECONÓMICO, FINANCIERO

3.3. AVANCE ECONOMICO, FINANCIERO

3.4. AVANCE LEGAL

4. RESUMEN CONSOLIDADO CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 381 DE 2020

4.1. AVANCE GENERAL FÍSICO

COMITÉS DE OBRA

COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

4.2. AVANCE ECONÓMICO, FINANCIERO

4.3. AVANCE LEGAL

5. REVISION Y APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU´S)

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXOS

1. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

A través del contrato de obra pública No. 377 de 2020, se realizarán reparaciones locativas, para adecuar y mantener equipamientos, ajustándolos a la normatividad vigente con el objeto de garantizar la prestación de servicios sociales a la población beneficiaria en ambientes adecuados y seguros. Las instituciones a intervenir son Jardín Infantil Patio Bonito Satélite; Jardín Infantil Risitas Infantiles y Jardín Infantil Bellavista.

Lo anterior para garantizar la calidad del servicio a la primera infancia que es un ciclo fundamental para el desarrollo del ser humano, el cual contará con los espacios adecuados para la cimentación de las bases para el adecuado desempeño a nivel social, psicológico, físico, psicoafectivo y las habilidades motrices, comunicacionales y cognitivas.

En los jardines infantiles citados, con el contrato No. 377 de 2020, se pretende adecuar físicamente los espacios con idoneidad para que brinden protección y seguridad, restableciendo la infraestructura en cuanto a accesibilidad y libre movilización dentro de las instalaciones para la población en situación de discapacidad, sean estas madres, padres, niños o niñas.

Así mismo, con el citado contrato, se da inicio al mantenimiento de las diferentes áreas arquitectónicas, que conforman los jardines infantiles, para corregir el deterioro que estas presentan. De la misma manera, se desarrollarán las actividades necesarias para actualizar el uso, de acuerdo con las necesidades actuales, para el buen desarrollo de servicio y la atención a la primera infancia.

Los jardines se encuentran en Kennedy es la localidad número 8 de la ciudad, es una de las más pobladas del distrito, está ubicada en el sur occidente de la sabana de Bogotá y se localiza entre las localidades de Fontibón al norte, Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y un pequeño sector colinda con las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, por la Autopista Sur con Avenida Boyacá, hasta el río Tunjuelito.

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN
1	Jardín Infantil Bellavista	Calle 38 Sur No. 94 C - 29
2	Jardín Infantil Patio Bonito Satélite	Carrera 87 No. 05 B – 21 Sur
3	Jardín Infantil Risitas Infantiles	Carrera 86 D No. 39 A - 05 sur

2. DATOS DEL PROYECTO

2.1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Contrato No.:	COP-377-2020
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Objeto del Contrato:	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FÍSICA DE TRES (3) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO".
Nombre del Contratista:	ADRIANA ELENA ÁLVAREZ RIVERA
Identificación del Contratista:	C.C 24.050.401 de Santa Rosa de Viterbo
Fecha de suscripción:	Treinta (30) de diciembre de 2020
Plazo de ejecución:	Cinco (05) meses
Fecha de inicio:	Tres (03) de febrero de 2021
Fecha prevista de terminación:	Dos (02) de julio de 2021
Valor del Contrato:	MIL CUATROCIENTOS VENTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($ 1.427.667.408) M/CTE.
No. Registro presupuestal y fecha:	1638 del 31 de diciembre de 2020
No. De póliza y fecha:	Cumplimiento: CBC-100024406 del 05 de enero de 2021 Responsabilidad civil extracontractual: CBC-100003137 del 05 de enero de 2021.

Ortega
Roldan y Cía. S.A.S.

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.:	CIN-381-2020
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Objeto del Contrato:	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA FDLK-LP-2-2020 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FÍSICA DE TRES (3) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO".
Nombre del Contratista:	ORTEGA ROLDAN & CIA S.A.S
Identificación del Contratista:	Nit: 860.090.531-4
Fecha de suscripción:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2020
Plazo de ejecución:	Seis (06) meses
Fecha de inicio:	Tres (03) de febrero de 2021
Fecha prevista de terminación:	Dos (02) de agosto de 2021
Valor del Contrato:	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOSDOCE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS ($ 269.212.121) M/CTE
No. Registro presupuestal y fecha:	1639 del 31 de diciembre de 2020
No. De póliza y fecha:	Cumplimiento: 1003000690401del 05 de enero de 2021 Responsabilidad civil extracontractual: 003000690601 del 05 de enero de 2021.

3. RESUMEN CONSOLIDADO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.377 DE 2020

3.1. AVANCE GENERAL FÍSICO

No hay para este período avance físico ya que de acuerdo al anexo técnico definitivo LP-2-2020, la primera etapa del contrato es documental (Documentos y Gestiones Preliminares), y se debe desarrollar en los primeros veinte (20) días calendario.

Se realizó visita de reconocimiento con los funcionarios de la alcaldía local de Kennedy y la Secretaría de Integración Social SDIS, a los jardines infantiles Risitas Infantiles y Bellavista el día 3 de febrero de 2021.

Se realizó visita de reconocimiento con los funcionarios de la alcaldía local de Kennedy y la Secretaría de Integración Social SDIS, a jardín infantil Patio Bonito Satélite el día 8 de febrero de 2021.

Se realizó visita de en conjunto contratista e interventor para realizar la cuantificación para la elaboración del balance aterrizado del jardín infantil Risitas Infantiles y Bellavista el día 9 de febrero de 2021.

3.2. AVANCE ECONÓMICO, FINANCIERO

El presente contrato no tiene anticipo y según la *CLÁUSULA QUINTA. -* ***FORMA DE PAGO****: La Entidad pagará al Contratista las sumas del valor del Contrato así: Un noventa por ciento (90%) del valor del contrato* ***se pagará en actas parciales de obra realmente ejecutadas*** *y el diez por ciento (10 %) restante se pagará una vez suscrita el acta de entrega y recibo a satisfacción de las obras y el acta de liquidación, de acuerdo con los precios de la oferta.* ***El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra****, el valor que corresponda según los precios unitarios, las obras recibidas a satisfacción para el respectivo período de corte, más el AIU ofertado por el proponente*.

De la cuantificación realizada con el contratista e interventoría se elaboró un balance aterrizado para los tres frente de trabajo.

3.3. AVANCE ECONOMICO, FINANCIERO

Una vez aterrizados los balances financieros para cada uno de los jardines a intervenir, se tiene la siguiente proyección de inversión:

UNIDAD A INTERVENIR	AREA INTERVENCION (M2)	VALOR COSTO DIRECTO	AIU	COSTO TOTAL X UNIDAD
J.I. BELLAVISTA	2.430,00	$ 749.468.472	29,06%	$ 967.276.720,00
J.I. PATIO BONITO SATELITE	366,00	$ 36.734.367		$ 47.409.997,02
J.I RISITAS INFANTILES	402,86	$ 294.876.559		$ 380.572.687,98
AREA TOTAL INTERVENIR	3.198,86			
Costo Total Obra (A)				$ 1.395.259.405,00
Costo componente social (C)				$ 1.534.040,00
Costo componente Ambiental y SST (B)				$ 14.657.772,00
Costo estimado para ajustes (D)				$ 16.216.191,00
COSTO TOTAL (A+B+C+D)				**$ 1.427.667.408,00**

3.4. AVANCE LEGAL

El contratista entregó las pólizas dentro de los términos legales y fueron aprobadas por la entidad contratante.
Se suscribió el acta de inicio y se encuentra en trámite por parte de la entidad contratante.
El contrato de mantenimientos y/o remodelaciones no requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el Artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya

4. RESUMEN CONSOLIDADO CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 381 DE 2020

4.1. AVANCE GENERAL FÍSICO

Teniendo en cuenta que la primera etapa del contrato es documental y para realizar visitas de reconocimiento a los jardines infantiles, el contratista presentó para la aprobación, hojas de vida del personal para lo cual la interventoría hizo la revisión y aprobación de los documentos citados, haciendo el respectivo traslado de los requerimientos contratista para su corrección; adicional a lo anterior se solicitó detalle cerramiento a implementar en el jardín infantil Bellavista y se dio traslado apoyo a la supervisión, así mismo se solicitó copia de las matrículas inmobiliarias de los predios para el trámite del PIN para el manejo de los residuos de construcción.

La interventoría realizó la revisión y aprobación de la documentación presentada por el contratista de acuerdo con el anexo técnico que hace parte del contrato.

La interventoría revisó y aprobó la documentación preliminar que hace parte del contrato de obra pública 377-2020, el cual fue radicado el 25 de febrero de 2021

COMITÉS DE OBRA

Para realizar el seguimiento de las actividades de obra al igual que, las observaciones que se fueran generando durante el transcurso del contrato, se llevaron a cabo dos (2) Comités de Obra que quedaron plasmados en las diferentes Actas de Comité de Obra. Con los números 1, 2. Estos Comités de Obra fueron realizados en las instalaciones de los jardines infantiles Risitas y Satélite.

Comités de obra Realizados

DESCRIPCION	No.	FECHA	TEMA	LUGAR
COMITÉ	1	3 de febrero de 2021	Verificación alcance	J.I. Risitas y Bellavista
COMITÉ	2	8 de febrero de 2021	Verificación alcance y revisión de acabados a implementar	J.I. Satélite y Jardín Metrovivienda y Delicias
REUNIÓN	SN	2 de marzo de 2021	Verificar con CAFAM y con Secretaria de integración social, temas para inicio en Bellavista	VIRTUAL
REUNIÓN TEMA AMBIENTAL	SN	3 de marzo de 2021	Indicaciones de la entidad para tema de PIN	VIRTUAL

Relación de correspondencia enviada en el periodo

No.	CODIGO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
1	C.OR-FDLK-002-21	4 de febrero de 2021	Traslado requerimiento comunicados C377-2020 FDLK01 Y C377-2020 FDLK02	Apoyo supervisión
2	C.OR-FDLK-003-21	9 de febrero de 2021	Aprobación personal comunicaciones C377-2020 FDLK03 y C377-2020 FDLK04	Contratista
3	C.OR-FDLK-004-21	10 de	Remisión soportes hojas	Apoyo supervisión

No.	CODIGO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
		febrero de 2021	de vida obra	
4	C.OR-FDLK-005-21	12 de febrero de 2021	Traslado requerimiento comunicado C377-2020 FDLK05	Apoyo supervisión
5	C.OR-FDLK-006-21	16 de febrero de 2021	Traslado requerimiento matrícula comunicado C377-2020 FDLK07	Apoyo supervisión
6	C.OR-FDLK-007-21	16 de febrero de 2021	Documentos y gestiones preliminares	Contratista
7	C.OR-FDLK-008-21	16 de febrero de 2021	Traslado requerimiento autorización ingreso	Apoyo supervisión
8	C.OR-FDLK-009-21	, 22 de febrero de 2021	Revisión aprobación documentación preliminar	Apoyo supervisión
9	C.OR-FDLK-010-21	24 de febrero de 2021	Revisión aprobación documentación preliminar	Apoyo supervisión

4.2. AVANCE ECONÓMICO, FINANCIERO

El presente contrato no tiene anticipo y según la CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: El FDLK pagará actas hasta completar el noventa por ciento (90%), del valor del contrato de interventoría, **en pagos mensuales**. Los pagos serán causados mes vencido y se cancelarán de acuerdo con el **avance físico de obra aprobado y registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la interventoría** y se cancelarán contra entrega, aprobación del informe mensual de interventoría y todos sus soportes. B. Pago del saldo del 10% contra firma del acta de entrega a satisfacción y liquidación del contrato. El saldo de diez por ciento (10%) del valor total, se pagará así: a) Un cinco por ciento (5%) del valor total se cancelará una vez suscrita el acta de recibo a satisfacción de las obras, la entrega del informe final de obra y de interventoría, la entrega de la documentación del contrato de obra al momento del pago y la entrega del borrador del acta de liquidación del contrato de obra, con los lineamientos y documentos requeridos por parte del FONDO para la suscripción de la misma y estará supeditado al recibo a satisfacción de estos documentos, por parte del Fondo de Desarrollo local de Kennedy

4.3. AVANCE LEGAL

Se entregaron las pólizas dentro de los términos legales y fueron aprobadas por la entidad contratante.

Se suscribió el acta de inicio del contrato de obra No. 377 de 2020 y contrato de interventoría No. 381 de 2020 y se encuentra en trámite por parte de la entidad contratante.

Se realizó visita de obra a los jardines infantiles: Risitas infantiles, Patio Bonito Satélite y Bellavista. En los cuales se realizó el seguimiento al levantamiento de cantidades de obra para la elaboración del balance aterrizado por parte del contratista de obra.

5. REVISION Y APROBACIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS (APU´S)

Como resultado de la cuantificación por jardín infantil a intervenir, surge la necesidad de revisar y aprobar los análisis de precios unitarios de las actividades no previstas en el presupuesto inicial para su ejecución y/o complemento del mantenimiento y remodelación contratados.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



JARDÍN INFANTIL PATIO BONITO SATÉLITE



JARDÍN INFANTIL PATIO BONITO SATÉLITE



JARDÍN INFANTIL RISITAS INFANTILES



JARDÍN INFANTIL RISITAS INFANTILES



JARDÍN INFANTIL RISITAS INFANTILES




JARDÍN INFANTIL RISITAS INFANTILES



JARDÍN INFANTIL BELLAVISTA



JARDÍN INFANTIL BELLAVISTA



JARDÍN INFANTIL BELLAVISTA



JARDÍN INFANTIL BELLAVISTA

CONCLUSIONES - OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Las actiidades ejecutadas durante este período cumplen con lo determinado y requerido para este tipo de mantenimientos, así como por los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas particulares del proyecto.

Ortega
Roldan y Cía. S.A.S.

ANEXOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY

FECHA: FEBRERO 3/2021 **LUGAR:** J.I. RUITAS INFANTILES / J.I. BELLA VISTA

OBJETO DE LA REUNIÓN: PRIMERA VISITA - VERIFICACIÓN ALCANCE.

HORA DE INICIO: 2:00 PM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 3:40 P.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Mª del Pilar Sanchez R.			✓						✓	JI Ruitas Infant	jirisitasinfantiles@gmail.com	2996370	
Ana Tuto										SDIS - SDF	atengo@sdis.gov.co		
Josué Medina Hernandez			X							INFANCIA. SDIS KENNEDY	medinah@sdis.gov.co	3124569824	
Janeth Echeverria B			✓						✓	FOLK	janeth.echeverria@gobiernobogota.gov.co	3007183348	
Adriana Alvarez			X						X	Adriana Alvarez	ingadrianaderalvarez@hotmail.com	3139440440	
Néstor A. Benítez M.			✓						✓	Ortega Roldan y Cia JAS interventoría	ortegaroldanltda@gmail.com	2180969	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

J.I. RIVITAS: CRA 86D 39A05 sur. La arq. Ana Tunjo, de la SDIS, indica a los asistentes, el alcance del proyecto para este jardín. Así mismo aclara, que el presupuesto es a monto agotable y es factible, modificar los rubros asignados a cada jardín para lograr el alcance físico previsto en cada uno de ellos. Los acabados y materiales a utilizar en las intervenciones, serán los mismos a los ya instalados en otros jardines de SDIS. Se programará visita a uno de ellos, para verificar en campo los materiales y acabados.
Alcance: Cubierta, mantenimiento de canales y bajantes, verificar si se requiere impermeabilizar, cambiar zona verde por zona dura, zonas humedas con media caña, mantenimiento carpintería metálica, instalar policarbonato a media altura, en el perímetro del cerramiento, puerta media altura, antimachucan en zona almacenamiento residuos sólidos, revisar carga del sistema eléctrico para prever instalación de calentadores, iluminación externa para zona dura, ampliar echape en cocina, almacén de alimentos y zona de lactancia, cambio de anjeos, cambiar mueble en madera por acero inoxidable en zona lavado de ollas, remodelación de baño niños, instalar piso en caucho termosellado en salones de párvulos y desmontar guardaescoba existente y reemplazar por guardaescoba en caucho.

J.I. BELLAVISTA: CRA 3E SUR 9A C 29. PISO 1: aplicar laca transparente en muros de ladrillo a la vista, instalar ventana corrediza en sala amiga y maternidad, cambiar piso en caucho (termosellado), desmonte e instalación cielo raso en zona donde se presenta humedad, cambio de puertas por puertas en madera antimachucan, puerta doble hoja sala amiga, protectores en esquinas a altura 1,20 m, puertas metálicas en zonas humedas antimachucan, cambio de enchape piso en zona lavacolas, cambio policarbonato y anjeos, pintura general, ventana corrediza en cocina (son 2), media caña en puc para techo de cocina, pintura en berenda de rampa, PISO 2: cambio de piso de baños, instalar media caña, sanitarios ahorradores, cambio cielo raso, cambio de cubierta (verificar alcance solo para jardín). Se recomienda al contratista atender recomendaciones de ficha técnica para instalación de cubierta. El contratista manifiesta que el tipo de teja contratado, debe instalarse sin cielo raso bajo ella, por tema de funcionalidad y garantía. Se mantiene el enchape de muros de los baños, cambiar piezas deñadas de piso en vinisol. ZONA EXTERNA: mantenimiento berenda cubierta en zona de caseta de vigilancia, cambio de cerramiento perimetral por uno de tipología que la arq. Ana suministrará detalle, instalar piso en caucho en zona verde.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	Entrega hojas de vida personal contratista.	contratista	viernes 5 feb/21
	Entrega demás documentos (APUS, presupuesto, programa de obras y otros establecidos en pliegos)	contratista	viernes 19 feb/21

Elaborada por: nbm.

Fecha de la próxima reunión: por definir Lugar de la próxima reunión: por definir.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY
FECHA: FEBRERO 8/2021 **LUGAR:** J.I. PATIO BONITO SATÉLITE / J.I. METRO / J.I. DELICIAS
OBJETO DE LA REUNIÓN: PRIMERA VISITA - VERIFICACIÓN ALCANCE / INSPECCION ACABADOS A IMPLEMENTAL
HORA DE INICIO: 2:00 PM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 4:00 P.M.
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Ruth N Alvis G.										JI Patio Bonito Satelite	jardinpatiobonito@gmail.com	3104889837	Ruth Alvis
Yaneth Echeverria B			✓						✓	FDLK.	yaneth.echeverria@gobiernobogota.gov.co	300-7183345	Ye
Adriana Alvarez			x						x	Adriana Alvarez	ingadrianaelenaalvarez@hotmail.com	3134404401	Qrio
Ovidio Gomez						X				Slis Kennedy.	Ovidiogomez960@gmail.com.	3133100025.	
Néstor A. Benítez M.													

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

J.I. PATIO BONITO SATELITE: Alcance. desmontar elemento existente sobre tapa de tanque de agua y reemplazar por cerramiento en cerramiento mampostería, tubera y malla, incluyendo cubierta. Se aclara que dentro del alcance no se instala cubierta. La otra actividad a realizar es la implementación del sistema de detección de incendios.
Se hace visita al J.I. Metro, para realizar inspección vodal a los acabados instalados recientemente, para instalar operadores, puertas y pivo en los jardines a intervenir. Se aclara por parte de la Arq. Yaneth E. que se modifican las prioridades de intervención, siendo el J.I. P.B. satélite, el primero en ser intervenido.
Se hace visita al J.I. DELICIAS, para hacer inspección visual del cerramiento construido para equipos de bombeo de tanque de almacenamiento de agua potable, para su implementación en el J.I. Patio Bonito Satélite.
Se coordina con el Sr. Ovidio Gómez, la autorización de ingreso de personal del contratista de obra e interventoría, para el día de mañana iniciar con verificación de medidas para actualizar presupuesto del J.I. Visitas Inhabiles.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Presentación propuesta J.I. Patru Bonito Saltlik.	Contratista	viernes 12 febrero 2021.

Elaborada por: nbm.

Fecha de la próxima reunión: por definir Lugar de la próxima reunión: por definir.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.