NIT. 900.768.458-0

SOLIUN

SDM-2026-2021-034

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
No. 20216120637762 de 14/04/2021 11:39:24 a. m.
Remite: SOLIUN SAS
Dep: Subdirección Administrativa
Anexos: 202 FOLIOS + 1 CD
Tr: Informativo/ 30 Días

Bogotá D.C., 09 de abril de 2021

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM
La ciudad

Referencia: **Contrato 2020-2026** cuyo objeto es **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO".**

Asunto: Remisión informe mensual de interventoría No. 2

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe mensual de interventoría No. 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de marzo de 2021.

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
Anexos: Lo referido en (202) folios +1 CD
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

NIT. 900.768.458-0

SOLIUN

SDM-2026-2021-035

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
No. 20216120649972 de 15/04/2021 2:42:35 p. m.
Remite: SOLIUN SAS
Dep: Subdirección Administrativa
Anexos: 46 FOLIOS
Tr: Informativo/ 30 Días

Bogotá D.C., 15 de abril de 2021

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM
La ciudad

Referencia: **Contrato 2020-2026** cuyo objeto es **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO".**

Asunto: Remisión acta parcial de interventoría No. 1

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se remite el acta parcial No. 1 de interventoría con la siguiente documentación:

1. Certificado de interventoría
2. Informe de actividades
3. Fotocopia del contrato
4. Fotocopia del acta de inicio
5. Planillas de parafiscales
6. Certificado vigente de antecedentes del contador
7. Tarjeta profesional y cédula del contador
8. Certificado de cámara y comercio
9. Formato de información tributaria
10. Fotocopia de RUT

SOLIUN

11. Fotocopia de RIT
12. Certificación bancaria
13. Autorización de numeración de facturación
14. Factura No. FES54

Cordialmente

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: Lo referido en (46) folios
Con copia: N/A
Elaboró: SIPG
Revisó: N/A

NIT. 900.768.458-0

SOLIUN

SDM-2026-2021-036

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
No. 20216120650052 de 15/04/2021 2:47:37 p. m.
Remite: SOLIUN SAS
Dep: Subdirección Administrativa
Anexos: 196 FOLIOS
Tr: Informativo/ 30 Días

Bogotá D.C., 14 de abril de 2021

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM
La ciudad

Referencia: **Contrato 2020-2013** cuyo objeto es **"REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"**

Asunto: Remisión acta parcial de contratista No. 1

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se remite el acta parcial No. 1 del contratista con la siguiente documentación:

1. Acta parcial y memorias de cálculo Corte 1
2. Apus NPs con sus debidos soportes
3. Factura y soporte para pagos a terceros – Corte 1 (original y copia)
4. Justificación técnica de ítems no previstos

Cordialmente

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: Lo referido en (195) folios
Con copia: N/A
Elaboró: SIPG
Revisó: N/A

NIT. 900.768.458-0

SOLIUN

SDM-2026-2021-037

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
No. 20216120637882 de 14/04/2021 11:44:36 a. m.
Remite: SOLIUN SAS
Dep: Subdirección Administrativa
Anexos: 202 FOLIOS + 1 CD
Tr: Informativo/ 30 Días

Bogotá D.C., 14 de abril de 2021

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM
La ciudad

Referencia: **Contrato 2020-2013** cuyo objeto es **"REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"**

Asunto: Remisión informes mensuales mes 1 - Contratista

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir los informes mensuales del contratista INVERSIONES GYS LTDA para el periodo No. 1 comprendido entre el 04 de febrero de 2021 y el 03 de marzo de marzo de 2021 debidamente aprobados por esta interventoría:

INFORME	FOLIOS
TECNICO	1 – 63
SST	64 - 181
AMBIENTAL	182 - 208

Lo anterior, a fin de que reposen en el expediente contractual del contrato descrito en la referencia.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
Anexos: Lo referido en (208) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

NIT. 900.768.458-0

SOLIUN

SDM-2026-2021-038

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
No. 20216120637932 de 14/04/2021 11:46:54 a. m.
Remite: SOLIUN SAS
Dep: Subdirección Administrativa
Anexos: 246 FOLIOS
Tr: Informativo/ 30 Días

Bogotá D.C., 14 de abril de 2021

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM
La ciudad

Referencia: **Contrato 2020-2013** cuyo objeto es **"REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"**

Asunto: Remisión informe mensual mes 2 - Contratista

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir los informes mensuales del contratista INVERSIONES GYS LTDA para el periodo No. 1 comprendido entre el 01 de marzo de 2021 y el 31 de marzo de marzo de 2021 debidamente aprobados por esta interventoría, a fin de que reposen en el expediente contractual del contrato descrito en la referencia.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: Lo referido en (245) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta solicitud de suspensión

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 14 de abril de 2021, 13:41
Para: INVERSIONESGYS MOVILIDAD <inversionesgysmovilidad@gmail.com>
Cc: Jahir Ernesto Guerrero Rozo <jguerrero@movilidadbogota.gov.co>

Buenas tardes, anexo se remite la respuesta de la solicitud suspensión

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

SDM-2026-2021-039 Respuesta solicitud suspensión.pdf
250K

SDM-2026-2021-039

Bogotá D.C., 15 de abril de 2021

Señores
INVERSIONES GYS LTDA
Atn. NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: **Contrato 2020-2013** cuyo objeto es **"REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"**

Asunto: **RESPUETA SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE LA REFERENCIA**

Revisado y analizado el comunicado remitido por Ustedes, en el que solicitan la suspensión del contrato de la referencia, nos permitimos como interventoría pronunciarnos al respecto:

1. Desde el proceso licitatorio en los documentos que hacen parte integral del mismo se encuentra definido el tipo de obras a ejecutar en el desarrollo del contrato y el tiempo de respuesta asignado de acuerdo a la clasificación determinada por la entidad

ITEM	CLASIFICACION	TIEMPO DE RESPUESTA	DESCRIPCION
1	Atención de Emergencia	4 Horas	Cuando el daño o evento afecta de manera inmediata y no permite la realización de las actividades de los funcionarios o la Prestación de los servicios a los usuarios.
2	Mantenimiento Correctivo	24 Horas	Cuando el daño o evento afecta la realización de las actividades de los funcionarios o la prestación de los servicios a los usuarios en el corto plazo y para su reparación o realización requiere de una programación de equipos y herramientas especializadas por parte del contratista.
3	Reparaciones Locativas	8 días hábiles	Actividades de mantenimiento preventivo o correctivo que no afecten la prestación de los servicios de la entidad.
4	Adecuaciones Menores	Programadas con la Entidad	Actividades que se deben realizar en jornadas laborales o cuya necesidad permita una previa programación para su realización.
5	Adecuaciones y Mejoras	Programadas con la Entidad	Actividades tendientes a ejecutar las obras correspondientes para la generación, mejora y adecuación de nuevos espacios en las distintas sedes; actividades que se señalan que se deban realizar en jornadas laborales y no laborales que permita una previa programación para su realización.

2. Se describen las funciones del residente de obra, en las que se establece claramente que:

Descripción de actividades a cargo del residente de obra

Coordinar los trabajos y asumir la responsabilidad en la ejecución de las obras, dentro de los tiempos pactados con la entidad.
Verificar si existen anomalías en la ejecución de las actividades y si se detectan errores e incongruencias.
Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.
Comunicar y solicitar autorización para efectuar modificaciones que se presenten durante la ejecución de las actividades en caso de ser requeridos
Vigilar que previamente al inicio de cada obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería si se requiere, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, con su análisis de precios unitarios
Revisar y controlar que los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos sean de la calidad y las características requeridas por la entidad.
Verificar y garantizar la correcta conclusión de las obras.
Cuando exista la necesidad de realizar cambios a un proyecto o a sus especificaciones, deberá presentar el análisis de la situación y las alternativas que garanticen la pronta solución y ejecución de la obra.

El Residente de obra deberá contar con la certificación del curso básico operativo sobre trabajo seguro en alturas, deberá encontrarse vigente durante la ejecución del contrato.

3. Se definen en la CLAUSULA CUARTA del clausulado contractual – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, todas las actividades y gestiones que se deben adelantar para dar cumplimiento al objeto contractual

Todo lo antes mencionado era de pleno conocimiento por parte de ustedes al momento de participar en el proceso licitatorio y es precisamente lo que aluden como motivo para realizar una suspensión, es por tal que dicha solicitud no es procedente en concepto de esta interventoría

Sin otro particular,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: SDM – Ing Jahir Guerrero
Elaboro: ECCS

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Solicitud de Seguridad Social y Aspectos SST

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 16 de abril de 2021, 15:23
Para: INVERSIONESGYS MOVILIDAD <inversionesgysmovilidad@gmail.com>

Buenas Tardes

Se adjunta Oficio Para fines Pertinente.

CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

SDM-2026-2021-040 Solicitud de Seguridad Social.pdf
158K

SDM-2026-2021-040

Bogotá D.C., 16 de abril de 2021

Señores
INVERSIONES GYS LTDA
Atn. NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: **Contrato 2020-2013** cuyo objeto es **"REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"**

Asunto: **SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL PAGA MES DE ABRIL DEL PERSONAL**

Mediante el presente comunicado, nos permitimos remitir las observaciones del componente SST. De acuerdo a la solicitud del ingreso del personal del mes de abril de 2021, se ha solicitado en recorrido y por correo y no se ha recibido respuesta.

De acuerdo a la solicitud enviada por correo el día 5 de abril para ingreso de personal para realizar las diferentes actividades. El día 6 de abril se entregan observaciones y a la fecha no han sido recibidas.

1. Se solicita la seguridad Social del personal enviada en el formato de solicitud por correo del día 5 de abril de 2021, planilla paga en el mes de abril de 2021.

2. Se solicita tomar todas las medidas de Seguridad respecto a los trabajos en alturas que se realizan en Casa 21: Armado de andamio correctamente, Amarre de planchones, Uso del arnés, línea de vida, permiso de trabajo en alturas y certificado en alturas.

Se solicita dar respuesta a las observaciones realizadas en un tiempo no mayor a 1 día a partir del recibido del presente comunicado.

Sin otro particular,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Elaboro: YCA
Reviso: N/A

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

SDM-2026-2021-041Solicitud APU NPs

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 16 de abril de 2021, 15:33
Para: INVERSIONESGYS MOVILIDAD <inversionesgysmovilidad@gmail.com>
Cc: Jahir Ernesto Guerrero Rozo <jguerrero@movilidadbogota.gov.co>

Cordial saludo, anexo se remite comunicado del asunto

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

SDM-2026-2021-041 requerimiento de NPS.pdf
238K

SDM-2026-2021-041

Bogotá D.C., 16 de abril de 2021

Señores
INVERSIONES G Y S LTDA
Atm. NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: **Contrato 2020-2013** cuyo objeto es **"REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"**
Asunto: REQUERIMIENTO DE ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

Mediante el presente comunicado, nos permitimos solicitar dar cumplimiento en forma estricta con lo establecido en el anexo técnico del contrato numeral 7. Nota 2. Que dice: ... *"En el evento que el contratista deba ejecutar actividades no especificadas en los valores unitarios presentados en la oferta, en un término no superior a 5 días calendario y acorde a la clasificación del requerimiento de la Entidad, el proponente adjudicatario deberá presentar los valores (cotizaciones) de estas actividades soportadas por un APU (análisis de precios unitarios) y mínimo tres cotizaciones, a la interventoría quien los revisará y aprobará para ser incluidos en el listado de ítem contractuales."*

Por lo anterior se solicita sean enviados de forma inmediata los Análisis de Precios No previstos que ya han sido evidenciados y que a la fecha no se han remitido para que puedan ser revisados por esta interventoría, con antelación al inicio de las actividades.

Agradecemos la celeridad en la entrega de dichos análisis, con el fin de realizar su pronta revisión y aprobación, pues como se ha informado en diferentes comités de obra, "la Interventoría no autoriza hechos cumplidos" por lo que es de suma importancia para un adecuado y buen desarrollo del contrato y con el fin de que de ninguna manera **INVERSIONES G Y S LTDA** se vea afectado en cobros parciales futuros, contar con los precios previamente autorizados y con el acta firmada.

Quedamos atentos a su respuesta,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: SDM – Ing. Jahir Guerrero
Elaboro: CARG.
Reviso: ECCS

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Requerimiento SST

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 20 de abril de 2021, 15:47
Para: INVERSIONESGYS MOVILIDAD <inversionesgysmovilidad@gmail.com>

Buenas Tardes
Se envía oficio para fines Pertinentes.

CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

SDM-2026-2021-042 Requerimiento Componente SST..pdf
176K

SDM-2026-2021-042

Bogotá D.C., 20 de abril de 2021

Señores
INVERSIONES GYS LTDA
Atn. NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: **Contrato 2020-2013** cuyo objeto es **"REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"**

Asunto: **Requerimiento SST**

Mediante el presente comunicado, nos permitimos remitir las observaciones del componente SST. De acuerdo a la solicitud del ingreso del personal del mes de abril de 2021 enviadas el 16 de abril de 2021 por segunda vez.

1. De acuerdo a la revisión de la seguridad social enviada por el contratista como solicitud de personal para realizar labores del mes de abril de 2021. Se continúa evidenciando observaciones que no han sido subsanadas desde hace 15 días cuando se dieron las primeras observaciones. A continuación, se relaciona las observaciones:

N0.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	OBSERVACIONES
1	KAREN TATIANA MARTINEZ MARTINEZ	1.098.614.129	PROFESIONAL SST	NO PRESENTA PLANILLA COMO INDEPENDIENTE
2	ANDRES FELIPE SUAREZ	1.018.474.462	RESIDENTE DE OBRA	NO PRESENTA SEGURIDAD
3	VIVIANA TOLOZA AVILA	1.022.384.958	RESIDENTE DE OBRA	NO PRESENTA SEGURIDAD
4	WILSON PINZON VARGAS	79.610.271	CONTRATISTA VIDRIOS	NO PRESENTA SEGURIDAD
5	JAVIER PINZON VARGAS	79.808.197	CONTRATISTA VIDRIOS	NO PRESENTA SEGURIDAD
6	JOSE IVAN LOPEZ NARVAEZ	80.369.729	ING ELECTRICISTA	LA PLANILLA INEXIS E.U NO PRESENTA FECHA DE PAGO
7	NESTOR GONZALO RAMIREZ PARADA	19.486.097	ING ELECTRICISTA	NO PRESENTA SEGURIDAD
8	CARLOS JULIO PACHON POVEDA	79.268.025	TECN. ELECTRICISTA	LA PLANILLA NGR INGENIERIA NO PRESENTA FECHA DE PAGO
9	EDGAR DAVID MANCERA ARANGUREN	1.120.387.175	AYUDANTE	NO PRESENTA SEGURIDAD
10	CRISTIAN CAMILO GARCIA	1.033.816.702	AYUDANTE	FALTA PENSION

11	ALVARO JAVIER CHACON ROMERO	929.304.820.051.971	OFICIAL	FALTA PENSION
12	JEFERSON DAVID LONDOÑO FONSECA	1.010.040.204	AYUDANTE	FALTA PENSION
13	ANDELMIS RAMON FLOREZ	1.030.705.596	AYUDANTE	FALTA PENSION
14	LUIS FERNANDO TIQUE	1.109.494.601	AYUDANTE	FALTA PENSION
15	PABLO JHOAN OTALVARES	833.922.002.061.992	AYUDANTE	FALTA PENSION

2. Se solicita tomar todas las medidas de Seguridad respecto a los trabajos en alturas que se realizan en Casa 21: Armado de andamio correctamente, Amarre de planchones, Uso del arnés, línea de vida, permiso de trabajo en alturas y certificado en alturas. De acuerdo a la anterior solicitud no enviaron respuesta por oficio ni tan poco registro de las actividades realizadas donde se demuestre el cumplimiento.

3. Así las cosas, se le solicita al contratista el cumplimiento y dedicación de la profesional SST aprobada en el contrato ya que no se evidencia en visitas en los predios activos y compromisos como es la verificación de documentos de seguridad social para dar el respectivo aval por parte de la interventoría a la entidad.

Se solicita dar respuesta a las observaciones realizadas en un tiempo no mayor a 1 día a partir del recibido del presente comunicado.

Sin otro particular,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Elaboro: YCA
Reviso: N/A

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

SDM-2026-2021-043/REITERACION REQUERIMIENTO DE ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 26 de abril de 2021, 10:59
Para: INVERSIONESGYS MOVILIDAD <inversionesgysmovilidad@gmail.com>
Cc: Jahir Ernesto Guerrero Rozo <jguerrero@movilidadbogota.gov.co>

Buenos días
Se remite anexo comunicado del asunto

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

SDM-2026-2021-043 reiteraciónrequerimiento de NPS.pdf
194K

SDM-2026-2021-043

Bogotá D.C., 26 de abril de 2021

Señores
INVERSIONES G Y S LTDA
Atm. NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: **Contrato 2020-2013** cuyo objeto es **"REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"**
Asunto: REITERACION REQUERIMIENTO DE ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

El pasado 16 de abril de 2021, mediante el comunicado con consecutivo **SDM-2026-2021-041,** se realizo requerimiento de los Análisis de Precios No previstos que se encontraban siendo adelantados por parte de Ustedes, en dicho comunicado se manifestó que

1. Los **Análisis de Precios No previstos** debían enviarse de forma inmediata para que pudieran ser revisados por esta interventoría, con antelación al inicio de las actividades.
2. Que la **Interventoría no autoriza hechos cumplidos**, por lo que es de suma importancia para un adecuado y buen desarrollo del contrato y con el fin de que de ninguna manera **INVERSIONES G Y S LTDA** se vea afectado en cobros parciales, contar con los precios previamente autorizados y con acta de fijación de precios debidamente firmada.

Por lo anterior y teniendo claro que a hoy 26 de abril de 2021, no se han allegado los análisis mencionados a esta interventoría, no es posible realizar revisión de los mismos antes de finalizar el periodo, por ende en el Acta Parcial No2, solo se podrán incluir actividades que tengan ya los precios fijados.

Sin otro particular,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
Anexos: N/A
Con copia: SDM – Ing. Jahir Guerrero
Elaboro: ECCS

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Solicitud de Aspectos de Calidad y SST

1 mensaje

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 30 de abril de 2021, 15:26
Para: INVERSIONESGYS MOVILIDAD <inversionesgysmovilidad@gmail.com>, tatiana_1913@hotmail.com

Buenas Tardes

Envio Oficio para fines pertinentes.

CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

SDM-2026-2021-044 Solictud de Aspectos de Calidad y SST..pdf
259K

SDM-2026-2021-044

Bogotá D.C., 30 de abril de 2021

Señores
INVERSIONES GYS LTDA
Atn. NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
Representante Legal
La ciudad

Referencia: **Contrato 2020-2013** cuyo objeto es **"REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"**

Asunto: **Solicitud de Aspectos de Calidad y SST**

Mediante el presente comunicado, nos permitimos remitir las observaciones relacionadas con el componente de Calidad y reiterar las observaciones realizadas el día 20 de abril con el oficio 042 del componente SST.

De acuerdo a la solicitud del ingreso del personal del mes de abril de 2021 enviadas el 5 y 16 de abril de 2021 por segunda vez.

1. De acuerdo a la revisión de la seguridad social enviada por el contratista como solicitud de personal para realizar labores del mes de abril de 2021. Se continúa evidenciando observaciones que no han sido subsanadas desde hace 25 días cuando se dieron las primeras observaciones. Y a la fecha de hoy 30 de abril no se tiene respuesta. A continuación, se relaciona las observaciones:

N0.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	OBSERVACIONES
1	KAREN TATIANA MARTINEZ MARTINEZ	1.098.614.129	PROFESIONAL SST	NO PRESENTA PLANILLA COMO INDEPENDIENTE
2	ANDRES FELIPE SUAREZ	1.018.474.462	RESIDENTE DE OBRA	NO PRESENTA SEGURIDAD
3	VIVIANA TOLOZA AVILA	1.022.384.958	RESIDENTE DE OBRA	NO PRESENTA SEGURIDAD
4	WILSON PINZON VARGAS	79.610.271	CONTRATISTA VIDRIOS	NO PRESENTA SEGURIDAD
5	JAVIER PINZON VARGAS	79.808.197	CONTRATISTA VIDRIOS	NO PRESENTA SEGURIDAD
6	JOSE IVAN LOPEZ NARVAEZ	80.369.729	ING ELECTRICISTA	LA PLANILLA INEXIS E.U NO PRESENTA FECHA DE PAGO
7	NESTOR GONZALO RAMIREZ PARADA	19.486.097	ING ELECTRICISTA	NO PRESENTA SEGURIDAD
8	CARLOS JULIO PACHON POVEDA	79.268.025	TECN. ELECTRICISTA	LA PLANILLA NGR INGENIERIA NO PRESENTA FECHA DE PAGO
9	EDGAR DAVID MANCERA ARANGUREN	1.120.387.175	AYUDANTE	NO PRESENTA SEGURIDAD
10	CRISTIAN CAMILO GARCIA	1.033.816.702	AYUDANTE	FALTA PENSION
11	ALVARO JAVIER CHACON ROMERO	929.304.820.051.971	OFICIAL	FALTA PENSION
12	JEFERSON DAVID LONDOÑO FONSECA	1.010.040.204	AYUDANTE	FALTA PENSION
13	ANDELMIS RAMON FLOREZ	1.030.705.596	AYUDANTE	FALTA PENSION
14	LUIS FERNANDO TIQUE	1.109.494.601	AYUDANTE	FALTA PENSION
15	PABLO JHOAN OTALVARES	833.922.002.061.992	AYUDANTE	FALTA PENSION

2. Se solicita tomar todas las medidas de Seguridad respecto a los trabajos en alturas que se realizan en Casa 21: Armado de andamio correctamente, Amarre de planchones, Uso del arnés, línea de vida, permiso de trabajo en alturas y certificado en alturas. De acuerdo a la anterior solicitud no enviaron respuesta por oficio ni tan poco registro de las actividades realizadas donde se demuestre el cumplimiento.
3. Así las cosas, se le solicita al contratista el cumplimiento y dedicación de la profesional SST aprobada en el contrato ya que no se evidencia en visitas en los predios activos y compromisos como es la verificación de documentos de seguridad social para dar el respectivo aval por parte de la interventoría a la entidad.
4. De acuerdo al anexo 8 "Apoyo a la población vulnerable" El contratista propuso cumplir con lo establecido referente a:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ANEXO 8
APOYO A LA POBLACION VULNERABLE

Bogotá D.C. 17 de noviembre del 2020

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIÓN
Avenida Calle 13 N° 37 - 35
Ciudad

Ref. **SDM-LP-053-2020. Objeto: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO."**

El suscrito, NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA identificado con la C.C. 79.514.504 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de INVERSIONES G Y S LTDA con NIT 830083258-1, manifiesto bajo la gravedad de juramento que me comprometo en caso de resultar adjudicatario del proceso en la referencia a:

Agotar todo el proceso de selección necesario, para contratar por lo menos el 10% del personal, con el fin de utilizar personal proveniente de la población vulnerable de Bogotá, entre los que se encuentran desplazados, discapacitados, desempleados y empleados informales que se encuentren inscritos en las bases de datos de las entidades públicas encargadas de administrar los registros. En el evento de no contar con estas bases de datos, se fijaran criterios objetivos y verificables que permitan la identificación del personal propuesto.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ANEXO N° 9A
VINCULACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (FACTOR PONDERABLE)

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL PROPONENTE	NÚMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EXIGIDO	SELECCIONE CON (X)
Entre 1 y 30	1	x
Entre 31 y 100	2	
Entre 101 y 150	3	
Entre 151 y 200	4	
Más de 200	5	

Nota 1: El proponente, bien sea persona natural o el representante legal de la persona jurídica o su revisor fiscal si llegare a tenerlo, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del presente proceso.

Nota 2: Acreditar el numero mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Dada en Bogotá, a los (17) días del mes de noviembre del año 2020

LICITACION PUBLICA N°: SDM - LP -053 -2020

Se solicita dar respuesta a las observaciones realizadas en un tiempo no mayor a 2 días a partir del recibido del presente comunicado.

Sin otro particular,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Elaboro: YCA
Reviso: N/A

			CORRESPONDENCIA RECIBIDA
	DEP. PROYECTOS	SOLIUN	

CONTRATO DE CONSULTORIA No:	2020-2013
CONTRATISTA:	INVERSIONES GYS LTDA
OBJETO:	"REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"
CONTRATO INTERV. No:	2020-2026
INTERVENTOR :	SOLIUN SAS
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"
OBRA	REPARACIONES LOCATIVAS

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES	RESPUESTA
Oficio observ cambio res y prof SST	6/04/2021	Respuesta oficio 028, observaciones	Se da respuesta a las observaciones realizadas	Se da respuesta mediante comunicado SDM-2026-2021-031/032
Oficio factura y soportes para pagos	7/04/2021	Factura y soportes para pagos a terceros	Se remite para revisión y aprobación	Se remite nueva versión en oficio radicado el día 14/04/2021 en físico
Oficio Inf RCD-SST-técnico- No. 2	7/04/2021	Soportes pago acta corte de obra No. 1	Se remite para revisión y aprobación	Se remite a la entidad mediante oficio SDM-2026-2021-038
Oficio Justificación técnica NP	9/04/2021	Justificación técnica de items no previstos	Se remite para revisión y aprobación	Se remite a la entidad mediante oficio SDM-2026-2021-036
Oficio APU´S corte 1	9/04/2021	Envío APU´S corte 1	Se remite para revisión y aprobación	Se remite nueva versión en oficio radicado el día 14/04/2021 en físico
Oficio Inf Técnico y SST No.1 subs	12/04/2021	Se realiza entrega de los informes debidamente subsanados	Se remite para revisión y aprobación	Se da respuesta mediante comunicado SDM-2026-2021-037
Oficio Solicitud suspención cto obra	13/04/2021	Solicitud suspencion del contrato de obra	Se solicita la suspención debido a que no se tiene claro los diseños, especificaciones y presupuestos.	Se da respuesta mediante comunicado SDM-2026-2021-037
Oficio APU´S y Acta parcial subs	14/04/2021	APU´S Y Acta parcial subsanados	Se remiten debidamente ajustados	Se remite a la entidad mediante oficio SDM-2026-2021-039

INVERSIONES GyS LTDA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Bogotá, marzo 28 de 2021

Fecha: 9 abril - 2021
Hora: 3:30 pm
Recibe: Lady Castillo
Recibido para estudio
NO implica aceptación

Señores:
SOLIUN S.A.S
Att. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA.
Representante Legal

Ref.: contrato de prestación de servicios N.º 2020-2013, suscrito entre **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD,** cuyo objeto es: ***"REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"***

Asunto: **Envío de APUS corte 1. Periodo comprendido entre el 04 de febrero y el 03 de abril de 2021**

Por medio de la presente hacemos entrega en medio físico de los APU del 01 al 18 y soportados con 3 cotizaciones de los ítems No previstos que han aparecido hasta la fecha, para su análisis y aprobación.

NP-01	Desmonte y retiro de tela polisombra existente y alambre de púas en mal estado, incluye retiro y disposición final.	ML	$5,384.18
NP-02	Desmonte y retiro de poste existente de cerramiento en mal estado incluye el retiro y disposición final.	UN	$17,742.72
NP-03	Desmonte y reinstalación de poste en concreto incluido el anclaje que es de más o menos.45*.45*.50, el cual se tratara de conservar y de reutilizar. Si se requiere volver hace el anclaje se cobrar por aparte.	UN	$24,951.00
NP-04	Suministro e instalación de postes de concreto rectos h=3m, de 10x10 cm de 12 hilos. incluye el hincado de poste con profundidad de ,70 a ,60 cm de profundidad.	UN	$68,587.00

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

NP-05	Suministro e instalación de postes de madera inmunizada rectos en pino o eucalipto h=3m, d=14 - 16 cm. Incluye el hincado de poste con profundidad de ,70 a ,60 cm de profundidad.	UN	$117,833.15
NP-06	Suministro e instalación de alambre de púas calibre 14.5	ML	$2,765.00
NP-07	Suministro e instalación de teja de zinc de 0.2mm x 2.13 ms x 0.8 ms N° 7 (Cantidades mayores a 25 UN y altura no mayor a 2m. es decir para cerramiento)	UN	$34,976.00
NP-08	Suministro e instalación de teja de zinc de 0.2mm x 2.44 ms x 0.8 ms N° 8 (Cantidades mayores a 25 UN y altura no mayor a 2m. es decir para cerramiento)	borra	$37,501.00
NP-09	Suministro e instalación de teja de zinc de 0.2mm x 3.05 ms x 0.8 ms N° 10 (Cantidades mayores a 25 UN y altura no mayor a 2m. es decir para cerramiento)	UN	$41,931.00
NP-10	Suministro e instalación de polisombra verde aditiva Anti UV, Altura 2.10 m	ML	$12,492.00
NP-11	Suministro e instalación de polisombra negra al 80% Anti UV Altura 2.10 m	ML	$13,506.00
NP-12	Suministro e instalación de postes de madera inmunizada rectos en pino o eucalipto h=3m, d=10 - 12 cm. Incluye el hincado de poste con profundidad de ,70 a ,60 cm de profundidad.	UN	$68,695.00
NP-13	Reposición de anclaje en concreto pobre de 1500 PSI (dimensiones de .30*.30*.50.) para postes en concreto	UN	$20,839.00
NP-14	Concreto pobre de 1500 PSI mezclado en sitio.	M3	$445,453.00
NP-15	Cargue y retiro de gramilla a planta autorizada por la secretaria distrital de ambiente SDA.	KG	$509.25
NP-16	Rocería de pasto y maleza existente y que cubría la cerca. Altura hasta de 3 metros. Incluye también la nivelación de terreno de forma manual	ML	$4,478.00
NP-17	Cargue y retiro de escombro a botadero autorizado por la secretaria distrital de Ambiente SDA	M3	$49,796.00
NP-18	Desmonte y reinstalación de posta en madera	UN	$14,345.00

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

Agradecemos la atención prestada.

NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
C.C No 79.514.504 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
INVERSIONES G YS LTDA

CC ARCHIVO CONTRATO

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

INVERSIONES GyS LTDA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Fecha: 7 abril. 2021

Hora: 9:43 am

Recibe: Lady Castillo

Recibido para estudio
NO implica aceptación

Bogotá, marzo 31 de 2021

Señores
SOLIUN
Att: Ing. Raúl Orlando Delgado
Att: Arq. Carlos Hernández
Interventoría del contrato

Ref: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013 cuyo objeto es "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"

Asunto: Factura y soportes para pagos a terceros – Corte **No 01** Contrato 2020-2013.

Respetuoso saludo.

Por medio de la presente hacemos entrega en medio físico de los siguientes documentos soporte concernientes al proceso de pago del corte No 01 del contrato en referencia y correspondiente al periodo comprendido entre el 04 de febrero y el 04 de abril de 2021.

1. Certificado de Interventoría
2. Informe de Actividades del contratista
3. Planilla de pagos de aportes, salud, pensión,
4. Certificado de pago de seguridad social y parafiscales
5. Copia de la cedula del Rte. legal
6. Documentos y vigencia de la contadora
7. Certificado de la cámara de comercio vigente
8. Formato de información tributaria para descuentos de ley -persona jurídica
9. Fotocopia del RUT-RIT
10. Certificación bancaria
11. P Factura correspondiente al corte No 01

Agradecemos la atención prestada.

NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
C.C No 79.514.504 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
INVERSIONES G y S LTDA

Original y copia Cada uno de 42 folios

CC ARCHIVO CONTRATO

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

INVERSIONES GyS LTDA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Bogotá, abril 13 de 2021

Fecha: 14 abril 2021
Hora: 9:30 am
Recibe: Lyda castillo
Recibido para estudio
NO implica aceptación

Señores
SOLIUN
Att: Ing. Raúl Orlando Delgado
Att: Arq. Carlos Hernández
Att: Karen Algeciras
Interventoría del contrato

Ref.: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013 cuyo objeto es "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"

Respetuoso saludo.

Por medio de la presente hacemos entrega en medio físico de los siguientes documentos

APUS

ACTA DE CORTE OBRA

FORMATOS SUBSANADOS

NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
C.C No 79.514.504
Representante legal
INVERSIONES G YS LTDA.

CC ARCHIVO CONTRATO

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

INVERSIONES GyS LTDA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Bogotá, marzo 31 de 2021

Fecha: 7-abril-2021
Hora: 9:57 am
Recibe: Nath castillo
Recibido para estudio
NO implica aceptación

Señores
SOLIUN
Att: Ing. Raúl Orlando Delgado
Att: Arq. Carlos Hernández
Interventoría del contrato

Ref.: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013 cuyo objeto es "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"

Respetuoso saludo.

Por medio de la presente hacemos entrega en medio físico de los siguientes documentos soporte concernientes al proceso de pago del corte de **obra No 01** del contrato en referencia.

- Acta de recibo final y consolidados por frente de obra, acompañados de sus respectivas memorias de cálculo.
- Análisis de precios unitarios y su respectiva certificación de aprobación por parte de la interventoría.
- Informe técnico de obra, contiene: informe ejecutivo y de avance y registro fotográfico.
- Informe de gestión ambiental y RCD.
- Informe SST y Copia de los pagos de seguridad social

NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
C.C No 79.514.504
Representante legal
INVERSIONES G YS LTDA.

CC ARCHIVO CONTRATO

349 folios + 1 CD

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

INVERSIONES GyS LTDA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

R19 037

Bogotá, abril 12 de 2021

Fecha: 12-04-21

Hora: 4:15 p.m.

Recibe: Karen Algeciras.

Recibido para estudio
No implica aceptación

Señores
SOLIUN
Att: Ing. Raúl Orlando Delgado
Att: Arq. Carlos Hernández
Att: Karen Algeciras
Interventoría del contrato

Ref.: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2020-2013 cuyo objeto es "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"

Respetuoso saludo.

Por medio de la presente hacemos entrega en medio físico de los siguientes documentos

- Informe técnico No 2 1.
- Informe SST subsanado Mes 1.

NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
C.C No 79.514.504
Representante legal
INVERSIONES G YS LTDA.

CC ARCHIVO CONTRATO

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

INVERSIONES GyS LTDA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Fecha: 9 abril 2021

Hora: 3:30 pm

Recibe: Lizeth castillo

Recibido para estudio
No implica aceptación

Bogotá, marzo 28 de 2021

Señores:
SOLIUN S.A.S
Att. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA.
Representante Legal

Ref: contrato de prestación de servicios N.º 2020-2013, suscrito entre **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD,** cuyo objeto es: ***"REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS, REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO"***

Asunto: **Justificación técnica de los Item no previstos**, periodo 04 de marzo al 04 de abril de 2021.

Respetuoso saludo:

De manera atenta enviamos a ustedes la justificación de todos y cada uno de los ítems no previstos para el periodo de la referencia:

A continuación, la descripción de las necesidades que lo originaron:

La necesidad de ejecutar estas actividades surgió a solicitud de la entidad de realizar 2 tipos de cerramientos; uno con postes en concreto e hilos de alambre de púas y el otro con postes rollizos de madera e hilos de alambre de púas para protección de los lotes localizados en la carrera 96 numero 25 sector puerta de teja, para el lote álamos 200 ubicado en transversal 93 No 51-23, el lote patio 50 ubicado en calle 19 No 50 - 050 y el lote patio Fontibón calle 17 No 90- 090.

Ahora bien, dentro de la ejecución de dichas actividades se encontró en terreno con unos cerramientos existentes en mal estado que se debieron reemplazar por uno nuevo; dentro de las actividades necesarias para cumplir con el objetivo se encuentra las 18 que se describen a continuación

NP 001- DESMONTE Y RETIRO DE TELA POLISOMBRA EXISTENTE Y ALAMBRE DE PUAS EN MAL ESTADO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Como ya se indicó en el sitio de ejecución de las obras solicitadas por la entidad se encontraron unos cerramientos en mal elaborados en postes de concreto, cerrados con alambre de púas y con poli sombra. Para poder realizar las actividades nuevas se hace necesario realizar entonces el **DESMONTE Y RETIRO DE TELA POLISOMBRA EXISTENTE Y ALAMBRE DE PUAS EN MAL ESTADO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL**, ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se debe realizar un APU nuevo

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

NP 002 - DESMONTE Y RETIRO DE POSTE EXISTENTE DE CERRAMIENTO EN MAL ESTADO INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.

Como ya se indicó en el sitio de ejecución de las obras solicitadas por la entidad se encontraron unos cerramientos en mal elaborados en postes de concreto, cerrados con alambre de púas y con poli sombra. Para poder realizar las actividades nuevas se hace necesario realizar entonces el **DESMONTE Y RETIRO DE POSTE EXISTENTE DE CERRAMIENTO EN MAL ESTADO INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.**, ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se debe realizar un APU nuevo

NP 003- DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO INCLUIDO EL ANCLAJE QUE ES DE MAS O MENOS.45*.45*.50, EL CUAL SE TRATARA DE CONSERVAR Y DE REUTILIZAR. SI SE REQUIERE VOLVER HACE EL ANCLAJE SE COBRAR POR APARTE.

La necesidad de ejecutar esta actividad surge teniendo en cuenta que dentro del cerramiento existente se encontraron algunos postes en buen estado por lo que se procedió a realizar el **DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO INCLUIDO EL ANCLAJE QUE ES DE MAS O MENOS.45*.45*.50, EL CUAL SE TRATARA DE CONSERVAR Y DE REUTILIZAR.** todo con el fin de bajar costos y reutilizar elementos para dar cumplimiento a los compromisos consignados en el PMA. ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se debe realizar un APU nuevo.

NP 004 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO RECTOS H=3M, DE 10X10 CM DE 12 HILOS. INCLUYE EL INCADO DE POSTE CON PROFUNDIDAD DE ,70 A ,60 CM DE PROFUNDIDAD.

Para poder dar cumplimiento a los objetivos y satisfacer la necesidad de la entidad se debe realizar la **INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO RECTOS H=3M, DE 10X10 CM DE 12 HILOS. INCLUYE EL INCADO DE POSTE CON PROFUNDIDAD DE ,70 A ,60 CM DE PROFUNDIDAD.**, ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad.

NP 005 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA RECTOS EN PINO O EUCALIPTO H=3M, D=14 -16 CM. INCLUYE EL INCADO DE POSTE CON PROFUNDIDAD DE ,70 A ,60 CM DE PROFUNDIDAD.

Para poder dar cumplimiento a los objetivos y satisfacer la necesidad de la entidad se debe realizar la **INSTALACIÓN DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA RECTOS EN PINO O EUCALIPTO H=3M, D=14 -16 CM. INCLUYE EL INCADO DE POSTE CON PROFUNDIDAD DE ,70 A ,60 CM DE PROFUNDIDAD.** Que lógicamente servirán de soporte al cerramiento que se realice, **ítem** este

que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad.

NP 006 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14.5

Para poder dar cumplimiento a los objetivos y satisfacer la necesidad de la entidad se debe realizar la **INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14.5** elemento este que realiza las funciones de control de paso y que que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad.

NP 007 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC DE 0.2MM X 2.13 MS X 0.8 MS N° 7 (CANTIDADES MAYORES A 25 UN Y ALTURA NO MAYOR A 2M. ES DECIR PARA CERRAMIENTO)

En algunos patios de la Secretaria de movilidad, tales como patio 50 y patio Fontibón Calle 17 90-90 la entidad ha venido sufriendo problemática por intento de invasiones de habitantes de calle o intrusos con intenciones de robo por lo que se hace necesario realizar cerramientos en estructura de postes rollizos en madera con **INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC DE 0.2MM X 2.13 MS X 0.8 MS N° 7** que sirva como cerramiento de seguridad, ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad.

NP - 008 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC DE 0.2MM X 2.44 MS X 0.8 MS N° 8 (CANTIDADES MAYORES A 25 UN Y ALTURA NO MAYOR A 2M. ES DECIR PARA CERRAMIENTO)

En algunos patios de la Secretaria de movilidad, tales como patio 50 y patio Fontibón Calle 17 90-90 la entidad ha venido sufriendo problemática por intento de invasiones de habitantes de calle o intrusos con intenciones de robo por lo que se hace necesario realizar cerramientos en estructura de postes rollizos en madera con **INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC DE 0.2MM X 2.44 MS X 0.8 MS N° 8** que sirva como cerramiento de seguridad, ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad. que sirva como cerramiento de seguridad, ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad.

NP - 009 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC DE 0.2MM X 3.05 MS X 0.8 MS N° 10 (CANTIDADES MAYORES A 25 UN Y ALTURA NO MAYOR A 2M. ES DECIR PARA CERRAMIENTO)

En algunos patios de la Secretaria de movilidad, tales como patio 50 y patio Fontibón Calle 17 90-90 la entidad ha venido sufriendo problemática por intento de invasiones de habitantes de calle o intrusos con intenciones de robo por lo que se hace necesario realizar cerramientos en estructura de postes rollizos en madera con **INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC DE 0.2MM X 3.05 MS X 0.8 MS N° 10** que sirva como cerramiento de seguridad, ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad.

Se aclara que será la entidad la que determine cual de las tres especificaciones de teja presentada será la que se deba utilizar.

NP 010 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISOMBRA VERDE ADITIVA ANTI UV, ALTURA 2.10 M

En algunos patios de la Secretaria de movilidad, tales como patio 50 y patio Fontibón Calle 17 90-90 la entidad ha venido sufriendo problemática por intento de invasiones de habitantes de calle o intrusos con intenciones de robo por lo que se hace necesario realizar cerramientos en estructura de postes rollizos en madera con **INSTALACIÓN DE POLISOMBRA VERDE ADITIVA ANTI UV, ALTURA 2.10 M** que sirva como cerramiento de seguridad, ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad.

NP 011 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV ALTURA 2.10 M

En algunos patios de la Secretaria de movilidad, tales como patio 50 y patio Fontibón Calle 17 90-90 la entidad ha venido sufriendo problemática por intento de invasiones de habitantes de calle o intrusos con intenciones de robo por lo que se hace necesario realizar cerramientos en estructura de postes rollizos en madera con **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV ALTURA 2.10 M** que sirva como cerramiento de seguridad, ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad.

Se aclara que será la entidad la que determine cuál de las dos especificaciones de poli sombra presentada será la que se deba utilizar.

NP - 012 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA RECTOS EN PINO O EUCALIPTO H=3M, D=10 -12 CM. INCLUYE EL INCADO DE POSTE CON PROFUNDIDAD DE ,70 A ,60 CM DE PROFUNDIDAD.

Para poder dar cumplimiento a los objetivos y satisfacer la necesidad de la entidad se debe realizar la **INSTALACIÓN DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA RECTOS EN PINO O EUCALIPTO H=3M, D=10 -12 CM. INCLUYE EL INCADO DE POSTE CON PROFUNDIDAD DE ,70 A ,60 CM DE PROFUNDIDAD.** Que lógicamente servirán de soporte al cerramiento que se realice, ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad.

NP - 013 REPOSICIÓN DE ANCLAJE EN CONCRETO POBRE DE 1500 PSI (DIMENSIONES DE .30*.30*.50.) PARA POSTES EN CONCRETO

La necesidad de ejecutar esta actividad se fundamenta en que los postes de concreto que se instalen deben estar anclados y tener un soporte que los mantenga firmes es por ello que se hace necesario la realización de u ANCLAJE **EN CONCRETO POBRE DE 1500 PSI (DIMENSIONES DE .30*.30*.50.) PARA POSTES EN CONCRETO.**, ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad.

NP - 014 CONCRETO POBRE DE 1500 PSI MEZCLADO EN SITIO.

Esta actividad se constituye en el insumo para la elaboración de los dados en concreto que le darán soporte y firmeza al poste en concreto. ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad.

NP - 015 CARGUE Y RETIRO DE GRAMILLA A PLANTA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE SDA.

Al encontrarse en el terreno una cantidad considerable de gramilla tanto en suelo como plantas trepadoras en la cerca existentes y una vez realizada la limpieza y rocería se hace necesario realizar el **CARGUE Y RETIRO DE GRAMILLA A PLANTA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE SDA.** ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales, se deberá realizar un APU

NP - 016 ROCERIA DE PASTO Y MALEZA EXISTENTE Y QUE CUBRIA LA CERCA. ALTURA HASTA DE 3 METROS. INCLUYE TAMBIEN LA NIVELACION DE TERRENO DE FORMA MANUAL

Al encontrarse en el terreno una cantidad considerable de gramilla tanto en suelo como plantas trepadoras en la cerca existente se debió realizar la **ROCERIA DE PASTO Y MALEZA EXISTENTE Y QUE CUBRIA LA CERCA. ALTURA HASTA DE 3 METROS. INCLUYE TAMBIEN LA**

NIVELACION DE TERRENO DE FORMA MANUAL ítem este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad.

NP - 017 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE SDA.

Dando cumplimiento a la normativa vigente y al compromiso de cuidar el planeta, una vez desmontados los postes en concreto en mal estado se hace obligatorio el **CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE SDA.** ítem este se convierte también en insumo para las actividades que generan RCD tales como el desmonte de postes en concreto en mal estado

NP - 018 DESMONTE Y REINSTALACION DE POSTE EN MADERA

La necesidad de ejecutar esta actividad surge teniendo en cuenta que dentro del cerramiento existente se encontraron algunos postes en buen estado por lo que se procedió a realizar el **DESMONTE Y REINSTALACION DE POSTE EN MADERA** todo con el fin de bajar costos y reutilizar elementos para dar cumplimiento a los compromisos consignados en el PMA . Este que no estaba contemplado dentro del listado de ítems contractuales y por lo cual se hizo necesario realizar un APU nuevo para esta actividad.

Agradecemos su atención

Cordialmente,

Arq. NELSON ENRIQUE GOMEZ
Rte. legal. INVERSIONES G Y S LTDA

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

OBSERVACIONES A LOS CAMBIOS DE RESIDENTE Y PROFESINAL SST

INVERSIONESGYS MOVILIDAD <inversionesgysmovilidad@gmail.com> 6 de abril de 2021, 15:16
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Cordial Saludo,

Adjuntamos respuesta al oficio No SDM-2026-2021-028.

Cordialmente,

[El texto citado está oculto]

RESPUESTA A OFICIO SDM-2026-2021-028.pdf
275K

INVERSIONES GyS LTDA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Bogotá D.C., 06 de abril de 2021

Señor(es):

SOLIUN
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Asunto: Respuesta a oficio No SDM-2026-2021-028

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas a la hija de vida del profesional siso, se da respuesta por medio de este documento, adjuntado el certificado del curso de alturas con fecha vigente, según lo establecido en el Art 4 Res 1248 2020.

Cordialmente

Nelson Enrique Gómez García
C.C. 79.514.504 de Bogotá D.C.
Represéntate Legal
INVERSIONES GYS

CARRREA 15 No. 77-90 Oficina 503 -Bogotá D.C
TELEFONOS: 3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

Bogotá D.C., abril 6 de 2021

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que KAREN TATIANA MARTINEZ MARTINEZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 1098614129, registra la siguiente información vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO ART. 4 RES. 1248 2020
EMPRESA FORMADORA: HSE GROUP SAS
ENTRENADOR FORMADOR: JOHN ANDERSON PORTELA BOLAÑOS
SEDE DONDE SE FORMO: HSE GROUP S.A.S.
FECHAS DE FORMACIÓN: 29/03/2021 12:00:00 a. m. a 30/03/2021 12:00:00 a. m.
INTENSIDAD HORARIA: 20 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día abril 6 de 2021

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Solicitud suspencion del contrato No 2020-2013

1 mensaje

INVERSIONESGYS MOVILIDAD <inversionesgysmovilidad@gmail.com> 13 de abril de 2021, 0:54
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Buenos días:

De manera atenta estamos remitiendo solicitud de la suspensión del contrato de referencia, debidamente sustentado.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente

INVERSIONES G Y S LTDA

SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No 2020-2013.pdf
291K

INVERSIONES GyS LTDA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Bogotá, abril 12 de 2021

Señores
SOLIUN
Att: Ing. Raúl Orlando Delgado
Interventoría del contrato

Ref: contrato de prestación de servicios no. 2020-2013 cuyo objeto es "realizar a monto agotable, a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, el mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo"

Respetuoso saludo.

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar la suspensión del contrato previa las siguientes consideraciones:

Causas
Causa 1

1. Que el objeto del contrato es de mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo.

2. Que en los contratos de mantenimiento difícilmente se tienen claros los estudios, los diseños las especificaciones técnicas y por ende los precios a ejecutar, pues un buen volumen de obras que salen son obras de emergencia y de inmediata ejecución o si bien son obras que la entidad tiene previstas, en la mayoría de los casos por sus condiciones y características cambian de especificaciones, o los grados de dificultad se hacen mayores a los previstos teniendo entonces que entrar a revaluar costos u otros aspectos. Es por ello que en los contratos de mantenimiento se presenta un alto volumen de obras no previstas de las cuales obligatoriamente se tienen que presentar los que todos conocemos como APUS.

3. Que como se mencionó anteriormente es difícil tener diseños, especificaciones técnicas, aunque la entidad ha suministrado algunos diseños mucho otros no están entonces se debe entender que no es culpa de la entidad ni tampoco del contratista que se presenten esta

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

situaciones y que de alguna manera se tienen que solucionar, así las cosas nos hemos visto en la tarea de realizar diseños y diagnósticos para poder dar cumplir con ciertas actividades

Causa 2

1. En cuanto a la contratación del personal ha sido una problemática de contexto socioeconómico del país debido a los tiempos difíciles de pandemia, pues una vez reanudadas las actividades como constructores nos hemos encontrado que el 95 por ciento del personal tanto administrativo como de obra estaba por fuera del sistema social. Esto **nos ha traído demoras y retrasos** pues ha resultado dispendioso y esta llevando demoras entre 5 y 8 días para poder ingresar a un trabajados, cumpliendo con todo lo solicitado por el sistema SST. Adicional a ello las EPS aun no cuentan con la infraestructura tecnológica para poder dar agilidad a todas las solicitudes que se están presentando y llevan entre 4 y 5 días para afiliar a un trabajador.

2. Una vez se logra la afiliación se tarda un día en enviar al trabajador al examen medico y dos días mas si tiene que realizar cursos de trabajo en alturas.

3. Con respecto a este último punto también se aclara que como contratistas no podemos afiliar o enviar a posibles trabajadores a exámenes médicos sin estar seguros de que la entidad apruebe las actividades se van a ejecutar, pues se corre el riesgo de perderse dicha inversión cosa que ya ha venido sucediendo.

4. Y concluyendo diremos que lo anteriormente expuesto redunda en demoras para poder dar inicio a las actividades tal y como se demuestra el cronograma que presentamos como sustento a lo expuesto.

Análisis de las causas:

Como bien es sabido, toda obra por pequeña que sea necesita cierto tiempo para realizar diagnósticos, diseños, determinar especificaciones técnicas, realizar mediciones, cotizar materiales, calcular tiempos, programar y conseguir el personal idóneo (en muchas ocasiones se tiene que contratar personal diferente al de nómina)

Al respecto se realizó una valoración minuciosa, basados en hechos reales del tiempo que lleva realizar una planeación acertada para poder dar respuesta e inicio correctamente a una obra o labor:

Análisis de tiempo estimado para poder realizar una correcta planeación de las obras: (dependiendo el tamaño o el grado de dificultad se llevaran tiempos menores)

TIEMPO NECESARIO Y CRONOGRAMA PARA DETERMINAR ,DISEÑAR, CUANTIFICAR, PRESUPUESTAR, PROGRAMAR, COMPRAR Y CONTRATAR UNA ACTIVIDAD DE OBRA																															
ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO VALORACION DISEÑO Y LOGISTICA PARA ATENDER UNA OBRA	**NUMERO DE DIAS**																														
	1		2		3		4		5		6		DOMINGO	8		9		10		11		12		13		DOMINGO	15		16			
VISITA AL SITIO																															
REALIZAR INFORME ESCRITO CON FOTOGRAFIAS																															
DETERMINAR ESPECIFICACIONES																															
REALIZAR DISEÑOS																															
CUANTIFICAR CANTIDADES																															
PEDIR COTIZACIONES																															
RECIBIR COTIZACIONES																															
ANALIZAR COTIZACIONES Y PEDIR ACLARACIONES TANTO QUIEN																															
REALIZAR EL PRESUPUESTO																															
DETERMINAR TIEMPOS DE EJECUCION																															
PERIODO DE APROBACION																															
CONTACTAR AL PERSONAL (no siempre es el que se tiene por nomina o por cumplimiento de contrato)																															
AFILIACIONE Y EXAMENES																															
CURSO EN ALTURAS																															
COMPRA DE MATERIALES Y CONSECUCION DE EQUIPOS																															

OBSERVACIONES:	En el cronograma se explica todas y cada una de las actividades a desarrollar y el tiempo real que conlleva cada una de ellas
OBSERVACIONES:	El dia domingo no toma como laborable teniendo en cuanta que estas actividades son administrativas y el domindo el personal no labora

Todo lo anteriormente descrito ha conllevado a una problemática que de no tomar medidas y correctivos en su debido momento es decir ya, podría ocasionar el desequilibrio económico al contratista y en parte a la entidad.

CARRREA 53 # 149-36 INT 2-102
TELEFONOS: (1) 4652913 -3142759244-3125464083
Email: inversionesgys2011@gmail.com

Problemática presentada:

1. Por la urgencia con que se tienen que desarrollar las actividades no se nos están dando tiempo para realizar esta planeación y logística y en algunos casos se nos exige iniciar de inmediato sin tener en cuenta los tiempos descritos.

2. Lo anterior a concatenado a otra problemática que estamos viviendo y es que para poder dar cumplimiento nos hemos visto en la necesidad de iniciar obras de inmediato sin tiempo para realizar la logística de manera completa como tampoco el de realizar los análisis de los precios, previo a la ejecución de las obras, lo que está conllevando a que ejecutemos una gran cantidad de actividades no previstas que se requieren de manera urgente e inmediata, sin tener el tiempo necesario para pactar los precios con la interventora, a riesgo de que una vez ejecutadas las actividades no se nos sean reconocidas o no se nos pague lo realmente invertidas en ellas.

Teniendo en cuanta que las causas que nos han llevado a vivencias esta problemática, son elementos externos a nuestra responsabilidad y que nos están afectando de manera grave nos vemos **en la necesidad de solicitar la suspensión del contrato hasta no tener claro los diseño, las especificaciones y los presupuestos a ejecutar y que estos precios estén debidamente avalados por la interventoría y por la entidad para tener la certeza de que serán reconocidos y pagados de forma correcta pues de lo contrario podríamos a entrar en colapso económico, más si se tienen en cuenta que el contrato no cuenta con anticipo y que se necesita un flujo de caja constante.**

De la misma manera solicitamos y esperamos en el comité que se realizara el día de hoy poder realizar un dialogo entre las partes donde podamos exponer más detalladamente nuestra problemática y buscar soluciones conjuntas con el fin de que no causar perjuicio a ninguna de las partes y dar cumplimiento a las obligaciones en los mejores términos.

NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
C/C No 79.514.504
Representante Legal
INVERSIONES G Y S LTDA

ANEXO 4.

SOPORTES DE CALIDAD DE MATRIALES

BUREAU VERITAS
Certification

PINTURAS TITO PABON Y CIA. S EN C

Entidad Contratante: Carrera 27 No. 78 - 44
Bogotá D.C., Colombia.

BVQI Colombia Ltda. Certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las normas de Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

DISEÑO, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE PINTURAS ARQUITECTÓNICAS, INDUSTRIALES, DE CONSTRUCCIÓN PARA MADERA Y ARTÍSTICA.

Fecha Original de Inicio de la Certificación:	**9 Abril 2010**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	**NA**
Fecha de Auditoría de Recertificación:	**NA**
Fecha de Inicio del ciclo de Certificación:	**9 Abril 2019**

Sujeto a la continua y satisfactoria operación del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el: **8 Abril 2022**

Certificado No. **CO18.03072** Versión: **No. 0** *Fecha de Revisión:* **22 Octubre 2018**

Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico

BUREAU VERITAS Certification

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17021-1:2015
10-CSG-007

Dirección del Organismo de Certificación: BVQI Colombia Ltda. Calle 72 No 7-82 Piso 3 Edificio Acciones & Valores Bogotá D.C. Colombia.

Cualquier aclaración adicional relativa al alcance de este certificado y a la aplicabilidad de los requerimientos del Sistema de Gestión, puede obtenerse consultando a la organización.

Para comprobar la validez de este certificado por favor llamar al **+57 (1) 3129191**

Rev. 2.4, 08 Marzo 2018

BUREAU VERITAS

PINTURAS Tito Pabón	FICHA TÉCNICA VINILO FINO TIPO 1 BLANCO Y COLOR	**Código:** FI-IDI-003
		Fecha: 27/05/2020
		Versión: 08
		Página: 1 de 10

1. DESCRIPCIÓN

El Vinilo Fino Tipo 1 blanco y color es un producto a base de dispersión acuosa estable de un homopolímero o de un copolímero vinil acrílico con acabado mate y terso, diluible en agua, rendidor y buen secado.

Pintura base agua, tipo emulsión, de uso arquitectónico.
Cumple con la resolución 1154 del 22 de junio de 2016
Cumple con la NTC 1335

Contenido de VOC

- Vinilo fino Tipo 1 blanco 0 g/L
- Vinilo fino tipo 1 color ≤8 g/L

Acorde Norma SCAQMD Rule 1113 – Método EPA 24
Contenido de metales pesados Cr,Cd,Hg,Pb,As Blanco ≤ 15 ppm // Color ≤ 65 ppm

2. PROPIEDADES

- ✓ Diluible con agua.
- ✓ Alto poder cubriente
- ✓ Proporciona acabado mate.
- ✓ Buen secado y adherencia.
- ✓ Buen contenido de sólidos.
- ✓ Bajo salpique.
- ✓ Uso interior y exterior cubierto.
- ✓ Bajo olor.

3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Cumple con criterios de calidad establecidos por pinturas Tito Pabón, El Vinilo fino tipo 1 blanco y color cumple con los siguientes parámetros de calidad:

Parámetro de Calidad	Especificación Técnica	Instructivo
Brillo Especular 60° y 85°	≤ 10 mate	NTC 592-1
Viscosidad	Mínimo 125 KU	NTC 559 (ASTM D562)
Determinación de la finura de la dispersión (Unidades Hegman)	4+	NTC 557 (ASTM D1210)
Determinación del Poder de Cubrimiento, relación de contraste-opacidad	Blanco ≥96% y Colores Amarillo Rojo y mandarino ≥ 70 % Magenta Colores intensos ≥ 86%	NTC 4974
Determinación del volumen de material no volátil en recubrimientos claros o pigmentados	≥ 35%	NTC 1786 (ASTM D2697)
pH	8.5 – 9.5	N/A
Grado de Entizamiento	No Presenta	NTC 1457-6
Remoción de manchas (Lavabilidad)	≥ 80%	NTC 799
Resistencia a la Abrasión húmeda	≥ 400 Ciclos	NTC 966 (ASTM D2486)
Determinación del Cuarteamiento aplicando un alto espesor	No presenta	NTC 5032

Determinación de los tiempos de secamiento	≤ 4 Horas	NTC 598 (ASTM D1640)
Determinación del efecto de la sustancias químicas domésticas	No presenta cambios notorios	NTC 1114 (ASTM D1308)
Estabilidad al almacenamiento	No presenta cambios (grumos, gel)	NTC 6108
Solvente	Agua	N/A
Fecha de vencimiento	24 meses posterior a la fecha de fabricación	N/A

4. USOS

El Vinilo Fino Tipo 1 es ideal para decorar y proteger superficies interiores y exteriores cubierto como: estuco, cemento, concreto, yeso y madera.

5. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas.

Antes de pintar resane con cemento y arena las grietas y otros defectos que puedan afectar el acabado. Los acabados deteriorados como cales, carburos y humedades se deben eliminar completamente.

Sobre las superficies muy alcalinas (en pH>10) es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, dejar actuar 10 minutos, frotar con cepillo de cerdas duras, enjuagar con abundante agua y dejar secar.

Las superficies en buen estado se deben limpiar con una escoba en seco retirando residuos ligeros.

NOTA: Durante el secado del producto se debe asegurar una buena Ventilación.

6. PREPARACIÓN Y DILUCIÓN

Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta lograr uniformidad completa. Diluya únicamente la cantidad a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:

Dilución para acabado con:	Preparación		N° de manos	Tiempo de secado
	Vinilo Fino Tipo 1 blanco y Colores	Agua		
Brocha o Rodillo	1 Galón	1° Mano: 10% -15% 2° Mano: 5% - 10%	Mínimo 2 Manos	Deje transcurrir 1 hora de secado para aplicar la segunda mano.
Pistola Convencional	1 Galón	20% - 25%		
Pistola Airless	1 Galón	7% - 10%		

Nota: Después de uso lave los equipos de aplicación con agua sin dejar secar la pintura. Tener en cuenta en el lavado de los equipos de aplicación el uso responsable del agua.

Después de diluida la pintura con agua se debe utilizar en el menor tiempo posible para evitar proliferación de microrganismos y mal olor.

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones. Dejar reposar el envase preferiblemente sobre una plataforma de madera. Almacenar bajo techo a temperatura entre 4°C y 35°C por periodo no superior a 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

8. RENDIMIENTO

Rendimientos Aproximados:	
En obra nueva sobre revoque	8 a 10 m² por galón a una mano
En repinte sobre color diferente	20 a 25 m² por galón a una mano.
En repinte sobre color igual o similar	30 a 35 m² por galón a una mano.

Nota: Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de la pintura durante la mezcla y aplicación.

9. SEGURIDAD

Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados, se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto, Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de salpicadura del producto en los ojos, lavar con agua corriente mínimo por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón de tocador, en caso de

ingestión no administrar ninguna sustancia, no inducir al vómito y buscar asesoría médica. En caso de escape o derrame recoja el producto con material absorbente (arena) para evitar la contaminación en fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.

10. PRESENTACIÓN

Presentación Vinilo fino tipo 1 blanco y color	
Tambor	189.25 Litros
Cuñete	18.925 Litros
Balde	9.462 Litros
Galón	3.785 Litros
Bolsa PACXPERT GALON	3.785 Litros
Cuarto	0.946 Litros

El no seguir las instrucciones de aplicación exime a pinturas Tito Pabón de todas las responsabilidades sobre el producto en condiciones de almacenamiento y aplicación recomendadas, debe conservar su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumplir con los objetivos para los cuales fue elaborado.

Estas especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Producto Fabricado en Colombia por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
Distribuido por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
Comercializado por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
PUNTO DE VENTA
Carrera 27 N°78-44
PLANTA DE FABRICACIÓN
Autopista Medellín Vereda La Punta Kilómetro 6 + 300 metros Parque industrial Siberia Etapa 3, Tenjo Cundinamarca, Colombia
Servicio al cliente:
Tel: (571)6606631
Cel: (571) 3102768579
Para mayor información del producto Fichas técnicas/Hojas De Seguridad consulte:
www.pinturastitopabon.com / info@pinturastitopabon.com

a. Postas Medina.



ALTURA METROS	No. HILOS
1.00	1
1.50	2-3
2.00	5
2.20	6
2.30	7
2.40	8
2.50	8
2.60	10
2.80	10
3.00	12
3.50	14-15
4.00	17-18
CARACTERISTICAS	
SECCIÓN CUADRADA DE 11X11	
REFUERZO DE VARILLAS LONGITUDINALES DE 1/4	
REFUERZO CON FLEJES DE 1/4	
RESISTENCIA DE CONCRETO DE 3500 A 4000 PSI	

C. Andamios.

BUREAU VERITAS
Certification

CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº CP/5847 -2017
Certificación Continua
(Esquema Tipo 5 ISO/IEC 17067:2013)

This certifies that the products:
Se certifica que los productos:

ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES
Referencias certificadas: 55. Ver Anexo

Manufactured by:
Fabricado por:
CHANGZHOU YUEYANG MACHINERY CO., LTD
Qianhuang Town Industrial Centralized Park, Wujin District, Changzhou, Jiangsu, China. Post Code 213172

Imported by
Importado por:
TECNACEL LTDA
Carrera 76 No. 65A-84
Bogotá-Colombia

Satisfies the requirements of the Standard
Satisface los requerimientos del estándar

NTC 1641 del 19 de agosto de 1981
NTC 1642 del 19 de agosto de 1981
NTC 1735 del 19 de mayo de 1982
UNE EN 12810-1 de 2005, UNE EN 12810-2 de 2005
UNE EN 12811-1 de 2005, UNE EN 12811-2 de 2005
ANSI A 10.8:2011

Made in:
Hecho en:

CHINA

This certificate is under the continuous compliance of BUREAU VERITAS CERTIFICATION general conditions, and is valid until
Este certificado está sujeto al continuo cumplimiento de las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS CERTIFICATION y es válido hasta:

Diciembre 20 de 2021

At / on
Emitido en:

Bogotá D.C., Diciembre 21 de 2018

Alexander Toro Montoya
BUREAU VERITAS CERTIFICATION

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2013
09-CPR-050

To Check its validity please call 57-1-3129191 Bogotá – Colombia
Para verificar su validez llame al Tel. 57-1-3129191. e-mail: Alexander.toro@co.bureauveritas.com

BUREAU

arquiandamios alquiler y venta de andamios	DOCUMENTO DE REGISTRO G-001 -003 -	HOJA DE VIDA	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO
		REV - 7	FECHA: 23-07-2020
		APROBO	DISEÑO
	PAGINA –	MV	MV

LISTADO DE UNIDADES ENTREGADAS / INSPECCIONADAS

REFERENCIA	UNIDAD	TOTAL	DESCRIPCIÓN	FECHA FABRICACIÓN	FECHA ENTREGA	REVISIÓN NUMERO
BA-CO-024	UNIDAD	152	BASE COLLAR	25/09/2015	05/10/2015	1
BA-NIV-065	UNIDAD	80	BASES NIVELADORAS	25/09/2015	05/10/2015	1
RNIV-150	UNIDAD	120	RUEDAS NIVELADORAS	25/09/2015	05/10/2015	1
PINB-09	UNIDAD	200	PIN DE BLOQUEO	25/09/2015	05/10/2015	1
VERT-200	UNIDAD	400	VERTICAL 2MT.ALTURA ANILLO C/50CM.	25/09/2015	05/10/2015	1
VERT-100	UNIDAD	80	VERTICAL DE 1MT.DE ALTURA ANILLOC/50CM.	25/09/2015	05/10/2015	1
HOR-073	UNIDAD	120	HORIZONTAL DE 0,73MT.	25/09/2015	05/10/2015	1
HOR-109	UNIDAD	150	HORIZONTAL DE 1,09MT.	25/09/2015	05/10/2015	1
HOR-157	UNIDAD	200	HORIZONTAL DE 1,57MT.	25/09/2015	05/10/2015	1
HOR-207	UNIDAD	600	HORIZONTAL DE 2,07MT.	25/09/2015	05/10/2015	1
DIAG-073-200	UNIDAD	40	DIAGONAL DE 073X200	25/09/2015	05/10/2015	1
DIAG-109-200	UNIDAD	50	DIAGONAL DE 109X200	25/09/2015	05/10/2015	1
DIAG-157-200	UNIDAD	172	DIAGONAL DE 157-200	25/09/2015	05/10/2015	1
DIAG-207-200	UNIDAD	210	DIAGONAL DE 207-200	25/09/2015	05/10/2015	1
ESC-212	UNIDAD	60	ESCALERO DE ACCESO INTERNO	25/09/2015	05/10/2015	1
PLT-TRB-157X32	UNIDAD	40	PLATAFORMA DE TRABAJO DE 157X32	25/09/2015	05/10/2015	1
PLT-TRB-207X32	UNIDAD	60	PLATAFORMA DE TRABAJO DE 207X32	25/09/2015	05/10/2015	1
PLT-ACC-157	UNIDAD	25	PLATAFORMA DE ACCESO DE 157X61	25/09/2015	05/10/2015	1
PLT-ACC-207	UNIDAD	30	PLATAFORMA DE ACCESO DE 207X61	25/09/2015	05/10/2015	1

arquiandamios alquiler y venta de andamios	DOCUMENTO DE REGISTRO G-001 -003 -	HOJA DE VIDA	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO
		REV - 7	FECHA: 23-07-2020
	PAGINA –	APROBO	DISEÑO
		MV	MV

FECHA	REVISIÓN NUMERO	ESTADO	OBSERVACIONES	REVISOR
15/07/2017	1	Condiciones normales de trabajo	Reviso Mauro Vargas Gerente	
17-01-2018	2	Condiciones normales de trabajo	Reviso Mauro Vargas Gerente	
31-7-2018	3	Condiciones normales de trabajo	Reviso Mauro Vargas Gerente	
09-01-2019	4	Condiciones normales de trabajo	Reviso Mauro Vargas Gerente	
30-07-2019	5	Condiciones normales de trabajo	Reviso Mauro Vargas Gerente	
08-01-2020	6	Condiciones normales de trabajo	Reviso Mauro Vargas Gerente	
23-07-2020	7	Condiciones normales de trabajo	Reviso Mauro Vargas Gerente	
	8			
	9			
	10			

arquiandamios alquiler y venta de andamios	DOCUMENTO DE REGISTRO G-001 -003 -	HOJA DE VIDA	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO
		REV - 7	FECHA: 23-07-2020
		APROBO	DISEÑO
	PAGINA –	MV	MV

HOJA DE VIDA ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

MAURO VARGAS

GERENTE

PROVEEDOR	ARQUIANDAMIOS SAS	TELEFONOS	5206893 - 3 02833409
FECHA COMPRA	SIN	CERTIFICACIONES	ANSI 10.8 EN 2810-12811-12812 - ISO 9001
MARCA	MACHINERY CO	EQUIPO	ANDAMIO CERTIFICADO
SERIAL	SIN	FECHA FABRICACIÓN	25/09/2015
FECHA PRIMER USO	05/10/2015	CONDICIONES DE ENTREGA	NUEVO
REFERENCIA	SIN	MATERIAL	ACERO Q-23 GALVANIZADO EN CALIENTE

icontec

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 4

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 4 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 4 according ISO/IEC 17067) for:

TUBO PVC CONDUIT

Fabricado por **PLEXIN S.A.S.**, en la **Km 3.3 Vía Funza – Siberia Parque industrial Santa Lucia, Bodega 11 B Funza, Cundinamarca, Colombia,** identificada con **número de NIT 800.007.473-4**

Manufactured by **PLEXIN S.A.S.**, in the **Km 3.3 Via Funza – Siberia Parque industrial Santa Lucia, Bodega 11 B Funza, Cundinamarca, Colombia,** identified with **NIT number 800.007.473-4**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energia. Reglamento Técnico de Instalaciones Electricas RETIE 2013 - Cap. 3, Artículos 20.6 y 20.6.1

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energia. Reglamento Técnico de Instalaciones Electricas RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículos 20.6 y 20.6.1

Resolution No. 90708 of 2013 the Ministry of Mines and Energy. Technical Regulations for Electrical Installations RETIE 2013 - Chapter 3, Section 20.6 and 20.6.1

SECTOR ICS 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER819769
Certificate

Fecha de Aprobación: 2021-01-27
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2022-01-26
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico clientes@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

icontec

ANSI ACCREDITED
ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C, Colombia

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 02652

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCAS CONDUMEX Y LATINCASA	ALAMBRES Y CABLES DE COBRE, ALUMINIO Y ALUMINIO SERIE 8000, AISLADOS EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO, 600V, TIPOS TW, THW, THHW, THHN/THWN, THWN-2, CABLES TIPO THHN/THWN, THWN-2, THW-LS, THHW-LS APTOS PARA USO EN CT, PARA CALIBRES MAYORES O IGUALES AL 12 AWG. RESISTENTE A LA INTEMPERIE (SR), RESISTENTE AL ACEITE Y LA GASOLINA (OIL & GASOLINE RESISTANT)	CALIBRES 14 AWG AL 2000 kcmil

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

CONDUMEX S.A. DE C.V.

Poniente 140 720 Col. Industrial Vallejo, México D.F, México

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2011, UL 83/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 27 / 04 / 2007
Fecha de Renovación: 11 / 01 / 2020
Fecha de Vencimiento: 11 / 01 / 2023

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 11 / 01 / 2021 y 11 / 01 / 2022

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2020.01.20 15:44:33 -05'00'

#0829
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification. On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CIDET Certificación

#0829 ISO/IEC 17065 Product Certification Body

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02652

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 27 / 04 / 2007
FECHA DE RENOVACIÓN: 11 / 01 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 11 / 01 / 2023

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCAS CONDUMEX Y LATINCASA

FABRICADOS POR CONDUMEX S.A. DE C.V., UBICADA EN PONIENTE 140 720 COL. INDUSTRIAL VALLEJO, MÉXICO D.F, MÉXICO

Tipo	Alambres y cables de cobre, aluminio y aluminio serie 8000, aislados en material termoplástico, 600V, tipos TW, THW, THHW, THHN/THWN, THWN-2, Cables tipo THHN/THWN, THW-LS, THHW-LS, THWN-2 apto para uso en bandeja porta cable (Use CT) para calibres mayores o iguales al 12 AWG, resistente a la intemperie (SR), resistente al aceite y la gasolina (Oil & Gasoline Resistant)						
Referencia	Calibres 14 AWG al 2000 kcmil						
Designación	TW	THW	THHW	THHN o THWN	THWN-2	THHN/THWN	THW-LS/ THHW-LS
Aislamientos	PVC 60°C	PVC 75°C	PVC 90°C	PVC 90°C	PVC 90°C	PVC/NYLON 90°C	PVC/NYLON 90 °C
Máxima temperatura	60°C seco o húmedo	75 °C seco o húmedo	90 °C seco o húmedo	90 °C seco 75°C húmedo	90 °C seco 9 °C húmedo	90 °C seco 75°C húmedo	90°C seco 90°C húmedo
Conductor	Alambres o conductores cableado concéntrico de cobre suave o aluminio						
Cubierta	No Aplica			Nylon			
Aplicación	Cables para instalaciones y construcciones residenciales, industriales y comerciales de baja tensión (600 V)						
Referencial	NTC 1332/2011 y UL 83/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)						

Nota: Este Certificado unifica los Certificados 01070, 01416, 02651 y 02652.

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager
VSUAREZ

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

#0829
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04925

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA PROCABLES	ALAMBRES Y CABLES DE COBRE Y ALUMINIO SERIE 8000, AISLADOS EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO, 600 V, TIPOS TW, THW, THHW, THHW-LS Y THHN/THWN, THHN/THWN-2	COBRE: CALIBRES 14 AWG AL 1000 kcmil AA SERIE 8000: CALIBRES 12 AWG AL 1000 kcmil

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.32	CÓDIGO ICS:	29.060.10 - 29.060.20

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:
Manufactured by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2011, UL 83/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2013 / 04 / 11
Fecha de Actualización: 2020 / 10 / 30
Fecha de Vencimiento: 2022 / 04 / 23

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 2021 / 04 / 23

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2020.11.04 10:22:58 -05'00'

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

#0829
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04925

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2013 / 04 / 11
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2020 / 10 / 30
FECHA DE VENCIMIENTO: 2022 / 04 / 23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA PROCABLES

Tipo	Alambres y Cables de cobre y aluminio serie 8000, aislados en material termoplástico, 600 V, tipos TW, THW, THHW, THHW-LS y THHN/THWN, THHN/THWN-2					
Referencia	Cobre: Calibres 14 AWG al 1000 kcmil AA Serie 8000: Calibres 12 AWG al 1000 kcmil					
Designación	TW	THW	THHW	THHW-LS	THWN/THHN	THWN-2
Aislamiento	PVC 60 °C	PVC 75 °C	PVC 90 °C	PVC 90 °C Baja emisión de humos (LS)	PVC 90 °C	
Máxima Temperatura	60 °C Seco o mojado	75 °C Seco o mojado	90 °C Seco 75 °C mojado		90 °C Seco 75 °C mojado	90 °C Seco o mojado
Conductor	Alambres o conductores cableado concéntrico comprimido, Compactado o flexibles, de cobre suave o AA Serie 8000 Clase B, C y D					
Cubierta	No aplica				Nylon	
Voltaje	600 V					
Marcación adicional aprobado	CT para THHW			Apto para uso en bandeja portacable: "Use CT" Resistente a la luz solar: "SR"		
Aplicación	De conformidad con lo estipulado en el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050) o NEC (National Electrical Code)					
Referencial:	NTC 1332/2011, UL 83/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)					

Notas:

- Este certificado unifica los certificados: 02808, 02809, 03330 y 03331.
- Alcance Reglamentario y Alcance Voluntario y/o Normativo UL 83/2017 con sello ONAC
- Alcance Voluntario y/o Normativo NTC 1332/2011 con sello ANSI.

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager
VSUAREZ

Esquema de certificación 4

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 4 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 4 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS CONDUIT DE PVC

Fabricado por **PLEXIN S.A.S.**, en la **Km 3.3 Vía Funza – Siberia Parque industrial Santa Lucia, Bodega 11 B Funza, Cundinamarca, Colombia.**

Manufactured by **PLEXIN S.A.S.**, in the **Km 3.3 Vía Funza – Siberia Parque industrial Santa Lucia, Bodega 11 B Funza, Cundinamarca, Colombia.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 979 (2006)

Plásticos. Tubos y curvas de Poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC rígido) para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico.

Plastics. Unplasticized Poly (vinil chloride) (PVC-U) pipes and bends for conduits housing and protecting.

SECTOR ICS 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER819762
Certificate

Fecha de Aprobación: 2021-01-27
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2024-01-26
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico clientes@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

icontec

ANSI ACCREDITED
ID 80077
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

F-PS-618
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 no. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

Sello con Reglamento Técnico

icontec internacional

Esquema de certificación 4

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 4 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 4 according ISO/IEC 17067) for:

TUBO CONDUIT TIPO LIVIANO

Fabricado por **PLEXIN S.A.S.**, en la **Kilómetro 3,3 Vía Funza - Siberia, Parque Industrial Santa Lucia, Bodega 11B, Funza, Cundinamarca, Colombia**

Manufactured by **PLEXIN S.A.S.**, in the **Kilómetro 3,3 Vía Funza - Siberia, Parque Industrial Santa Lucia, Bodega 11B, Funza, Cundinamarca, Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía. Reglamento Técnico de Instalaciones Electricas RETIE 2013 - Cap. 3, Artículos 20.6 y 20.6.1.1

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía. Reglamento Técnico de Instalaciones Electricas RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículos 20.6 y 20.6.1.1

Resolution No. 90708 of 2013 the Ministry of Mines and Energy. Technical Regulations for Electrical Installations RETIE 2013 - Chapter 3, Section 20.6 and 20.6.1.1

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSR -CER650034
Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-11-21
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2019-11-20
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANSI ACCREDITED
ID 1007
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC INTERNACIONAL carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia


www.plastempack.com

Plastempack DE COLOMBIA

TELA PP VERDE PARA CERRAMIENTO

Descripción:

La Tela PP Verde para Cerramiento, se usa para aislar áreas de trabajo que generen peligro para los trabajadores, peatones, vehículos y público en general, gracias a su distintivo color verde brillante este material posee mucha visibilidad y no pasa desapercibido ya sea desde lejos o en distancias reducidas, y gracias a estas características la accidentalidad se puede reducir drásticamente.





Especificaciones:

Presentación: Rollo.
Color: Verde.
Dimensiones: 2.10 m de ancho x 100 m de longitud.
Material: Polipropileno 100% virgen, con aditivo UV..

Usos:

Cercado, cerramiento de obra o división de diferentes zonas.

SEDE PRINCIPAL:
PBX: (57 -1) 829 5743 - 829 5798
320 214 9004 - 321 983 4472
ventas1@plastempack.com
Parque Industrial San Jorge Mz. P5 Bodega # 52
Troncal de Occidente Km 19 Vía Bogotá - Mosquera - Madrid - Colombia.

SUCURSAL BOGOTÁ:
PBX: (57 -1) 261 3005 - 447 6304
320 344 8406 - 311 453 1985
ventas@plastempack.com
Carrera 65 # 4D - 34 Zona Industrial Pradera
Bogotá D.C - Colombia

ANEXO 5.

SOPORTES COMPONENTE SST

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLIUN INGENIERIA SAS**, identificada con **NI** número **901114547**, aportó por el empleado **YINETH CRUZ ARANZALEZ** identificado(a) con **CC** número **28797551** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2021 y 04 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1															0		30	$2,670,000	0.06960	$185,900	$0	$0	Febrero - 2021	49205964	09/03/2021	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,670,000	0.04000	$106,800	$0	$0	Febrero - 2021	49205964	09/03/2021	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1															0		30	$2,670,000	0.04000	$106,800	$0	$0	Marzo - 2021	49205964	09/03/2021	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$2,670,000	0.16000	$427,200	$0	$0	Febrero - 2021	49205964	09/03/2021	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$2,670,000	0.06960	$185,900	$0	$0	Marzo - 2021	49953191	15/04/2021	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,670,000	0.04000	$106,800	$0	$0	Marzo - 2021	49953191	15/04/2021	Si
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1															0		30	$2,670,000	0.04000	$106,800	$0	$0	Abril - 2021	49953191	15/04/2021	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$2,670,000	0.16000	$427,200	$0	$0	Marzo - 2021	49953191	15/04/2021	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **Mayo** de **2021**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA**, identificado con **CC** número **12113578**, aportó en nombre de **CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA**, identificado(a) con **CC** número **12113578** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2021-03** y salud **2021-03** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	COTIZACION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
EPS008	Compensar EPS															0		30	$2.048.000	$256.000	$0	$0	Marzo - 2021	49807285	14/04/2021	N

PAGADA

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **Soliun S.A.S**, identificada con **NI** número **900768458**, aportó por el empleado **CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA** identificado(a) con **CC** número **12113578** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2021 y 03 - 2021 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	59	X														0		15	$1,040,000	0.06960	$72,400	$0	$0	Febrero - 2021	49202113	09/03/2021	No
14-11	ARL SURA	59															0		30	$2,080,000	0.06960	$144,800	$0	$0	Marzo - 2021	49866465	15/04/2021	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **Mayo** de **2021**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA SST-MA

Uso de EPP. Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad






abr. 09,2021 08:40:23 a. m.


abr. 21,2021 09:01:49 a. m.





Trabajos en Alturas



Inspección y Seguimiento de Actividades



SOLIUN

☐ INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	☐ CHARLA DE 5 MINUTOS	☐ OTROS
☒ CAPACITACION	☐ SIMULACRO / ENTRENAMIENTO	_____

NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: YINETH CRUZ ARANZALES	FIRMA:	EMPRESA: SOLIUN SAS.

TEMA: SG-SST. Conceptos Básicos SST. Dia Mundial SST 28 DE ABRIL DE 2021.

FECHA	LUGAR	HORA DE INICIO	HORA DE TÉRMINO	TIEMPO	NÚMERO DE PARTICIPANTES
28 de abril DE 2021	MODO VIRTUAL Contrato N0.2026 DE 2020 Movilidad	9.00 am	9.30 am	30 minutos	2

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	12.113.578	RESIDENTE	SOLIUN SAS	
2	YINETH CRUZ A.	28.797 551	SST-MA	SOLIUN SAS	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

fecha	Empresa en la que trabaja	Nombre y apellido	Edad
5/4/2021 6:16:22	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
6/4/2021 6:16:22	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
7/4/2021 6:47:57	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
8/4/2021 6:16:22	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
9/4/2021 6:16:22	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
10/4/2021 6:16:22	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
12/4/2021 6:16:22	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
4/13/2021 6:16:22	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
4/14/2021 6:16:22	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
4/16/2021 6:16:22	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
4/17/2021 6:47:57	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
4/8/2021 6:16:22	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
4/19/2021 6:16:22	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
4/10/2021 6:16:22	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
4/11/2021 6:16:22	Soliun Ingeniería	Yineth Cruz Aranzales	47
4/5/2021 7:42:22	Soliun SAS	Carlos Alberto Rodríguez (	63
4/5/2021 7:42:22	Soliun SAS	Carlos Alberto Rodríguez (	63
4/20/2021 7:42:22	Soliun SAS	Carlos Alberto Rodríguez (	63
4/26/2021 7:42:22	Soliun SAS	Carlos Alberto Rodríguez (	63
4/27/2021 7:42:22	Soliun SAS	Carlos Alberto Rodríguez (	63
4/28/2021 7:42:22	Soliun SAS	Carlos Alberto Rodríguez (	63
4/29/2021 7:42:22	Soliun SAS	Carlos Alberto Rodríguez (	63
4/30/2021 7:42:22	Soliun SAS	Carlos Alberto Rodríguez (	63
4/15/2021 7:42:22	Soliun SAS	Carlos Alberto Rodríguez (	63

Señale el lugar en el que s	¿Que medio de transpo	¿Se encuentra en	En los últimos tre	¿En los últimos tr
Secretaria de Movilidad	Vehículo Particular	No	No	No
Oficina	Vehículo Particular	No	No	No
Oficina	Transmileno	No	No	No
Secretaria de Movilidad	Transmileno	No	No	No
Oficina	Transmileno	No	No	No
Secretaria de Movilidad	Transmileno	No	No	No
Oficina	Transmileno	No	No	No
Oficina	Transmileno	No	No	No
Secretaria de Movilidad	Transmileno	No	No	No
Secretaria de Movilidad	Transmileno	No	No	No
oficina	Transmileno	No	No	No
Secretaria de Movilidad	Transmileno	No	No	No
Secretaria de Movilidad	Transmileno	No	No	No
Trabajo en casa	Transmileno	No	No	No
Secretaria de Movilidad	Vehículo Particular	No	No	No
Secretaria de Movilidad	SITP	No aplica	No	No
Secretaria de Movilidad	SITP	No aplica	No	No
Secretaria de Movilidad	SITP	No aplica	No	No
Secretaria de Movilidad	SITP	No aplica	No	No
Secretaria de Movilidad	SITP	No aplica	No	No
Secretaria de Movilidad	SITP	No aplica	No	No
Secretaria de Movilidad	SITP	No aplica	No	No
Trabajo en casa	SITP	No aplica	No	No
Secretaria de Movilidad	SITP	No aplica	No	No

¿En los últimos tr	¿En los últimos	¿En los últimos tr	¿En los últimos	¿En los últimos	¿En los últimos tres días, u
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No

¿En los últimos tres días, ι	Pertenece a algún grup	Por favor, registre su	¿Alguna de las perso
No	Sí	35.6	No
No	Sí	35.6	No
No	Sí	35.1	No
No	Sí	35.6	No
No	Sí	35.6	No
No	Sí	35.6	No
No	Sí	35.6	No
No	Sí	35.6	No
No	Sí	35.6	No
No	Sí	35.6	No
No	Sí	35.1	No
No	Sí	35.6	No
No	Sí	35.6	No
No	Sí	35.6	No
No	Sí	35.6	No
No	Sí	35.2°	No
No	Sí	35.2°	No
No	Sí	35.2°	No
No	Sí	35.6°	No
No	Sí	35.4°	No
No	Sí	35.2°	No
No	Sí	35.3°	No
No	Sí	35.5°	No
No	Sí	35.2°	No


¿Ha estado en conta	Autorizo de maner	Me comprometo a: I)Cumplir todas las medidas de au
No	Si	Si
No	Si	Si
No	Si	Si

CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD SOLIUN SAS
CUMPLIMENTO DEL PAPSO Y NORMATIVIDAD VIGENTE



Condiciones de Salud de hoy VIERNES 30 DE ABRIL DE 2021

Ya no se aceptan más respuestas en el formulario Condiciones de Salud de hoy VIERNES 30 DE ABRIL DE 2021.
Prueba a ponerte en contacto con el propietario del formulario si crees que se trata de un error.



Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
Reporte de Con...	8.099	7.306	Hoja de cálculo de...	12/04/2021 4:1...	576539F6
Reporte de Con...	7.372	6.584	Hoja de cálculo de...	6/04/2021 11:5...	2CABEC08
Reporte de Con...	10.160	9.079	Hoja de cálculo de...	22/04/2021 3:4...	87837379
Reporte de Con...	10.314	9.231	Hoja de cálculo de...	14/04/2021 3:2...	F848E83C
Reporte de Con...	10.300	9.174	Hoja de cálculo de...	7/04/2021 12:3...	96CE7F8F
Reporte de Con...	10.655	9.527	Hoja de cálculo de...	29/04/2021 9:2...	82FA818A
Reporte de Con...	10.304	9.219	Hoja de cálculo de...	29/04/2021 8:4...	97BDA138
Reporte de Con...	9.760	8.782	Hoja de cálculo de...	22/04/2021 3:4...	0A840648
Reporte de Con...	10.106	8.993	Hoja de cálculo de...	14/04/2021 12:...	C6EC11A2
Reporte de Con...	9.207	8.305	Hoja de cálculo de...	6/04/2021 12:2...	C0756470
Reporte de Con...	10.685	9.525	Hoja de cálculo de...	27/04/2021 8:1...	626CA87A
Reporte de Con...	10.217	9.204	Hoja de cálculo de...	22/04/2021 3:4...	41339D68
Reporte de Con...	10.247	9.173	Hoja de cálculo de...	12/04/2021 5:0...	B26E9486
Reporte de Con...	10.131	9.059	Hoja de cálculo de...	6/04/2021 11:5...	410C5843
Reporte de Con...	10.157	9.097	Hoja de cálculo de...	22/04/2021 4:1...	7ED01735
Reporte de Con...	10.160	9.072	Hoja de cálculo de...	22/04/2021 3:3...	583D6678
Reporte de Con...	9.775	8.745	Hoja de cálculo de...	9/04/2021 5:43 ...	4ED95960

Seleccionado 1 fichero, 144 bytes — Total 23 ficheros, 236.219 bytes

ANEXO 6.

SOPORTES COMPONENTE AMBIENTAL

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Ingreso de Datos de Obras Públicas y Privadas
Número de radicación	2021ER60624
Fecha inicio	2021-04-13 19:25:03
Fecha fin	2021-04-13 21:26:28
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 150640476

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AVENIDA SEXTA LTDA.

NIT: 900135773

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-011-001

Fecha de expedición: 2020/12/16

Fecha de vencimiento: 2021/12/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XAA825

CLASE: CAMION

MARCA: FORD

MODELO: 1950

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7500

NRO. MOTOR: 468TM2U630269

NRO. CHASIS: 98RTH405043

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: NEGRO ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: VICTOR H. HERNANDEZ S.

FIRMA DEL RESPONSABLE
EDITH RANGEL ARIZA

SHOT ON REDMI 9
AI QUAD CAMERA

SOAT

2020-07-14 2020-07-15 2021-07-14

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860 009 578-6

13620500028780	XAA825	CARGA O MIXTO	PUBLICO	7500	1960

2	FORD	LINEA DEL VEHICULO	VOLCO

468TM2U630269	98RTHM05043			600

HERNANDEZ SIERRA VICTOR HUGO	3144930837	CC	79534406	BOGOTA D.C

AT1329	10	154005056	0	BOGOTA D.C

320	$ 611630	$ 305900	$ 1700

$ 919400

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos. Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, esta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad) iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT

SHOT ON REDMI 9
AI QUAD CAMERA

Fecha: 22/04/2021 Hora de Inicio: 4:00 pm Hora de Finalización: 4:30 pm

TIPO: Capacitación [x] Reunión [ ] Evento [ ]

TEMA
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA OBRA

OBSERVACIONES

Durante el desarrollo de obras de construcción es necesario realizar la implementación de medidas de manejo ambiental con el objetivo de reducir los posibles efectos ambientales negativos que puedan surgir del desarrollo de las actividades. Por este motivo Inversiones G y S LTDA acorde a las actividades que actualmente se adelantan en los frentes que están bajo intervención tendrá en cuenta las siguientes prácticas[1]:

- Se debe realizar una separación y almacenamiento óptimo de los RCD generados, con el fin de identificar los residuos que puedan ser reciclados, reutilizados y/o revalorizados dentro o fuera de la obra, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables.
- Realizar limpieza diaria al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado la zona de trabajo.
- Si durante el proyecto se genera cualquier tipo de residuo que se enmarque en la definición de residuos peligrosos (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias químicas, materiales absorbentes o limpiadores usados para remover aceites, grasas, alquitrán, betún, envases de productos químicos, pinturas y los demás contemplados en la norma que los regula), la disposición final se debe garantizar a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos.
- Los residuos sólidos provenientes de las actividades constructivas no se podrán disponer en el espacio público, ni en zonas verdes
- Los vehículos destinados al transporte de residuos sólidos de construcción y demolición no podrán ser llenados por encima de su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón); la carga debe ir cubierta.

- Dados los impactos ambientales generados durante la extracción y transformación de los materiales para la construcción, se deberán buscar proveedores que cuenten con certificación de calidad y manejo integrado de su actividad productiva.
- Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, etc.) y en envases retornables del mayor tamaño posible.

_____

Referencias

1. Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción, II edición; Secretaría Distrital De Ambiente; 2013.

Asistentes:

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	ALVARO CHACON	MAESTRO OBRA	11053194	
2	Cristian C. Garcia	Ayudante	1033816702	Cristian G.
3	Luis Fernando Tique	ayudante	1.109494601	
4	Jefferson Lancheros	ayudante	1010040204	
5	Pablo Olivares	Ayudante	23548.767	
6	Luis Andres H	Prof. Ambiental	80807652	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Profesional Ambiental.
Juan José Pérez Sayago

Residente de Obra
Arq. Alba Scarpetta Sanchez

ANEXO 7.

BITACORA DE OBRA.

Sifones de varios Baños en el predio Sede de Paloquemao. Igualmente se realizaron actividades eléctricas como: reposición y extensión de Cables eléctricos, suministro e Instalación de luminarias herméticas y reposición de Cajas PANTET.
- Se inicia la Instalación del Cerramiento en postes de madera y teja de Zinc. en el predio Patio 50.
- Se realiza la reparación y encopado del tablero eléctrico de Tugrero en el predio Fontibon Calle 17 - 90-90.
- Se realiza la Instalación de luminarias en el Container del predio Fontibon Calle 17.
- Se realizó la pintura en esmalte de la parte Interior de Container en el predio Fontibon Calle 17.

Arq. Resid. Interventoría.

Sábado 03 - Abril - 2021.
- Se Continua Con los resanes y pintura en Vinilo en el predio Casa 21.
- Se realizó el Cambio de la Valvula y el flotador en Cobre de la acometida de 2" del Tanque de la Sede de la Calle 13.
- Se Continua Con la desmonte e Instalación del Cerramiento en Postes de madera y teja de Zinc. en el predio patio 50.

Arq. Resid. Interv.

Lunes 05 de ABRIL - de 2021.
- Se realiza Comité técnico en las oficinas de la SDH. en el Cual se trataron temas Importantes para Continuar Con el desarrollo de las actividades y seguimientos del Contrato. los Cuales quedaron Consignados en el acta de reunión de Seguimiento No 8.
- Se finaliza el Cerramiento en postes de madera y teja de Zinc en el predio Patio 50
- Se le Solicita nuevamente a Contratista el retiro de los escombros q' aún quedan

Norma
Norma

en los predios Puerta de teja y patio #Obra 2 pues la entidad necesita hacer entrega de estos predios.
- Se Continua Con los resanes y pintura en Vinilo de los muros del predio Casa 21

Arq. Res. Interv.

Martes 06 - ABRIL de 2021
- Se realiza recorrido por los predios patio 10 y Casa 21.

Patio 10: Fueron Instaladas Cuatro (4) Lamparas LED en la parte exterior de la Caseta de Vigilancia, Con el fin de dar iluminación al área del patio.
- Se le Solicita al Contratista la recolección de los escombros y q' se realice una limpieza general a toda el área en donde se estén realizando los trabajos.
- Se le Solicita al Contratista q' en el sitio q' se tiene destinado para el acopio de los materiales peligrosos no se disponga de otro tipo de materiales Con el fin de evitar su Contaminación.
- Se le reitera al Contratista el arreglo del andén exterior de la Caseta de Vigilancia en donde se hallaron empozamientos
- Se le Solicita al Contratista realizar la protección al tubo de Ingreso de la acometida eléctrica de la Caseta de Vigilancia, Con el fin de evitar filtraciones Internas.
- Se autoriza al Contratista para q' se alcance las Cotizaciones para el Semiustro e Instalación de la Ventanería y la puerta en aluminio de la Caseta de Vigilancia.
- Se le Solicita al Contratista q' antes de iniciar la Instalación de la puerta y la Ventanería en la Caseta de Vigilancia debe de verificar q' los muros se encuentren totalmente planos para una Correcta Instalación.
- Se le Solicita al Contratista q' los escombros q' han Salido del desmonte del Cerramiento

como malla eslabonada, Obos metálicos madera etc. pean demarcados y encerrados con cinta para una mejor protección hasta q' estos pean retirados.

Casa 21: Se revisan las actividades de resanes y pintura de muros en vinilo q' allí pe vienen realizando.

- Se revisa una humedad q' pe presenta en el Cielo raso falso del Cuarto de los Vigilantes, y se autoriza al Contratista para q' realice el desmonte de este, con el fin de poder observar de donde provienen la humedad.
- Se revisan otras actividades q' pe van a iniciar en los proximos días.

Arq. Res Interv.

Miercoles 07 ABRIL - 2021

- Se inicia el Cerramiento en postes de madera y teja de zinc en el sector norte del predio Fontibón Calle 17.
- Se inicia el diagnostico para realizar los arreglos de la red eléctrica en el predio patio 4.
- El Contratista pe Compromete a realizar la revisión y entregar a la entidad el diagnostico y presupuesto para el arreglo de la red eléctrica del predio patio 4.
- Se Continua Con las actividades de resanes y pintura en Vinilo de los muros en el predio Casa 21.
- Se autoriza al Contratista para ingresar a la placa en donde pe encuentra la Cubierta de asbesto Cemento q' protege el Cuarto de los Vigilante en el predio Casa 21, Con el fin de revisar la humedad q' pe presenta en el Cielo raso de esta habitación.

Arq. Res. Interv.

Jueves 08- ABRIL - de 2021.

- Se Continua Con la Construcción del

Cerramiento en postes de madera y teja de zinc en el sector norte del predio Fontibón Calle 17.

- Se realiza reunión con los profesionales ambientales tanto de la Secretaría de movilidad como del Contratista y la Interventoría, con el fin de aclarar algunos temas de importancia para el manejo de los escombros q' están saliendo de los diferentes patios q' se vienen interviniendo. Igualmente se toca el tema del PIN ambiental, el cual se está tramitando por parte de la entidad. (SDM).
- Se realiza recorrido por varias áreas de la Sede Central Calle 13 en donde el Supervisor del Contrato (S.D.M) solicita al Contratista realice las cotizaciones para el suministro de divisiones en acrílico para las áreas de trabajo en las Salas de Control de Cámaras
- Se continua con las actividades de resane y pintura en vicio de muros en los tres pisos del predio Casa 21

- Tanto el Supervisor del Contrato como la Interventoría, solicitan nuevamente al Contratista el retiro de los materiales q' aún se encuentran en los predios patio Usis 2 y Puerta de teja, pues estos predios tienen q' ser entregados por la S.D.M.

Adq. Res. Interv.

VIERNES 09- ABRIL - 2021.

- Se realiza recorrido por los predios Fontibón Calle 17 y Casa 21.
- En el predio Fontibón Calle 17 se realiza un recorrido por todos los Cerramientos Con el fin de realizar una observar y emitir un diagnostico del estado en q' se encuentran actualmente.
- Se realiza una revisión al avance de la actividad de Cerramiento en el Costado Norte el Cual se esta Construyendo en postes de madera y teja de Zinc.
- Después de terminado el recorrido por

los diferentes costados del predio observando el estado de los cerramientos pe le informa al Supervisor del Contrato (S.D.M) el Cual autoriza al Contratista para q inicie la Instalación de Polisombra en todos los Sectores en donde esta se encuentre en mal estado.

CASA 21: El Contratista realizó el desmonte del Cielo raso falso en el Cuarto de Vigilantes, con el fin de poder realizar el diagnostico del porq de las humedades q pe presentan en las tejas de la Cubierta y la placa del Segundo piso.

- El Supervisor del Contrato autoriza al Contratista la Compra de los pirlanes en aluminio para reemplazar los q pe encontraban en mal estado en las escaleras de los tres pisos.
- Se revisa el avance de los resanes y de la pintura en Vinilo de los muros Interiores en los tres pisos.
- Se realiza la actualización de la matriz de requerimientos enviados por la entidad (S.D.M.) observando q existen atrasos significativos en gran parte de estos, por lo q la Interventoría envía un oficio al Contratista solicitandole informe el porq de estos atrasos para la iniciación de los trabajos exigidos por la entidad (S.D.M.)

Arq. Res Interv.

Sábado 10-ABRIL-2021

- Se Inicia la raspada de la pintura de la fachada principal de la Sede Casa 21 la Cual se encuentra en muy mal estado.
- Se le solicita al Contratista tener en Cuenta todas las medidas de Seguridad exigidas para la realización de este tipo de actividades.
- Se le solicita al Contratista la Instalación y Cambio de las tapas de las Cajas q pe encuentran al Ingreso del predio Casa 21

- Se Continua Con los resanes y pintura en Vinilo de los muros Interiores del predio Casa 21
- Se Continua Con la Construcción del Cerramiento en postes de madera y teja de zinc en el Costado Norte del predio Fountibón Calle 17.

ADQ. Res. Inter V.

Jueves 12 - ABRIL - 2021

- Debido al Confinamiento decretado por la Alcaldía Mayor de Bogotá el Comité del día de hoy, se realizará mañana martes 13 de Abril de ~~2021~~. 2021
- Se Continua Con la Construcción del Cerramiento en postes de madera y teja de Zinc. en el Costado Norte del predio Fountibón Calle 13.
- Se Continua Con los resanes y pintura en Vinilo de los muros Inter. del predio Casa 21

- Se Continua Con el raspado de la pintura en Graniplas en mal ~~del~~ estado de la fachada principal del predio Casa 21.
- Se realizo el desmonte de los marcos de las Ventanas y de la puerta de la Caseta de Vigilancia en el predio patio 10

Arq. Res. Inter V.

Martes 13 - ABRIL. - 2021

- Se realiza Comite tecnico de Seguimiento en las oficinas de la Secretaria de Movilidad en el Cual se trataron temas de Importancia para el desarrollo de las actividades del Contrato y los Cuales quedaron Consignados en el acta No 9.
- El Supervisor del Contrato Solicita nuevamente al Contratista el retiro de los escombros q' aun se encuentran en el predio Resta de Teja.
- Se Continua Con la raspada de la pintura

en graniplas de la fachada principal en el predio Casa 21.
- Se continua con los resanes y pintura en vinilo de los muros interiores en el predio Casa 21.
- Se realiza el arreglo de los filos y la nivelación de los muros para la instalación de los marcos de las Ventanas y la puerta de la caseta de vigilancia en el predio Patio 22.
- Se realiza una Nueva revisión a los Apu's y NPs presentados por el Contratista y se les hacen algunos ajustes y modificaciones, esto con el fin de q' pueda presentar el acta de recibo parcial

ARQ. Res. Interv.

MIERCOLES 14-ABRIL-2021

- Se le Solicita al Contratista el envio de forma inmediata de los NPs q' tengan del presente periodo, con el fin de q' estos sean revisados y aprobados por la Interventoria en forma oportuna y asi evitar inconvenientes de último momento.
- El Contratista radica el Informe y el acta de recibo parcial despues de haber sido aprobado los NPs por parte de la Interv.
- Se programa recorrido para el dia de mañana Jueves 15 de abril, con el fin de revisar el avance de las obras y tomar decisiones sobre actividades q' se tienen q' iniciar.
- El dia de Hoy se termina la Construcción del Cerramiento en postes de madera y teja de Zinc en el Costado Norte del predio Fonthibón Calle 17.
- Se Continua con los resanes y pintura de muros interiores al igual q' la raspada de la pintura de la fachada en Casa 21

ARQ. Res. Interv.

Jueves 1° DE ABRIL - 2021

Se realiza recorrido por los siguientes predios: Fontibon Calle 17 Patio Mutis - Fiscalia - Siniestros, Patio 10 y Casa 21. - Patio Sur.

FONTIBON Calle 17: De acuerdo a las instrucciones dadas por el Supervisor del Contrato se realiza la revisión y medición de los sectores del Cerramiento en polisombra q' se encuentran en mal estado y se autoriza al Contratista para q' inicie en forma inmediata la sustitución de dicha polisombra.

PATIO MUTIS - Fiscalia - Siniestros.

- En este patio igualmente se realiza la revisión y medición de los Sectores de los Cerramientos q' se encuentran en mal estado (en polisombra) Con el fin de q' sean sustituidos. Se autoriza al Contratista a iniciar esta actividad de forma inmediata.
- En cuanto a la parte electrica, el Contratista entregó al Supervisor del Contrato las recomendaciones dadas por el Ing. Electrico q' realizó el diagnostico y se está a la espera de q' la entidad defina q' se va ha realizar.
- Igualmente se está a la espera q' la entidad defina la Construcción del Sendero peatonal, para lo cual se le solicito a la Supervisión una Visita al predio para allí poder tomar en Conjunto una decisión

Patio 10: - Se realizo la Instalación de las Ventanas en aluminio y Vidrio al Igual q la puerta de la Caseta de Vigilancia Se le hicieron algunas observaciones a algunos perfiles q' presentaban enduras
- Se le Solicitó nuevamente al Contratista el arreglo del anden exterior en las áreas en donde presenta aposamientos de agua, esta solicitud se le ha hecho en reiteradas ocasiones. Igualmente se le solicito nuevamente la protección al Tubo de Ingreso de la acometida electrica Con el fin de evitar filtraciones en la

Norma
Norma

parte Interna de la Caseta de Vigilancia.

Casa 21: Se revisa el avance en los resanes y pintura de enviste los muros interiores en los tres pisos de la Casa. Igualmente se revisa la instalación de los pisos en almacen q' fueron instalados en las escaleras de los tres pisos.

El Contratista realizó la limpieza de la placa del Segundo piso, con el fin de observar por donde es q' se estan generando las filtraciones en del Cuarto de Vigilancia. El Contratista esta elaborando el presupuesto del arreglo de este sector para poder dar inicio a esta actividad, la Cual ya fue autorizada por la Supervisión del Contr. Se le Solicita al Contratista q' el acabado de la pintura en Viniltex en los muros interiores sea total, con el fin de no se evidencien parches en contraste con la pintura exterior.

PATIO SUR: Se realizó la visita a este patio con el fin de verificar las actividades q' allí se tienen programadas. El Contratista el dia 13 de abril en el Comité efectuado, entregó al Supervisor del Contrato el presupuesto y las tres (3) Cotizaciones con el fin de q' la entidad tome una decisión al respecto, por lo q' se está a la espera de dicha decisión para poder dar inicio a las actividades allí programadas.

Arq. Des. Interv.

Viernes 16 - ABRIL - 2021

- El Ingeniero Jahir Guerrero Solicita nuevamente al Contratista el retiro de la Basura y los escombros q' se encuentran todavia en el predio Puesta de teja, lo Cual debe de ser realizado antes del Lunes 19 de abril.
- El Ingeniero Jahir Guerrero informa

de un tercer predio en este sector el Cual denominan como puerta de teja #3 y q' queda ubicado en la Carrera 96B Nº 25C-05 el Cual requiere del mantenimiento del Cerramiento, el Cual pena en Varas y alambre de púas. Este predio unicamente tiene Cerramiento frontal y pe requiere reparar y templar pecciones del alambre de púas existente e instalar dos hilos de alambre de púas adicionales en la parte superior.

- La Interventoria Solicita nuevamente al Contratista el envio de los HTS q' se estén generando durante el presente periodo para su revisión y posterior aprobación
- Se Continua Con las actividades q' se vienen desarrollando en el predio Casa 21 como es el resane y pintura de muros Interiores y el raspado de graniplas en la fachada principal.
- Se le Solicita al Contratista nuevamente la Instalación de las Tapas de las Cajas q' quedan en el Ingreso al predio Casa 21, pues es un riesgo de accidentes para las personas q' ingresan o transitan por este sector.

Ing. Res. Interv.

Sábado 17 ABRIL - 2021

- Se Continua Con los resanes y pintura en Vinilo de los muros Interiores de la Sede Casa 21.
- Se Realiza el Cambio de la Cubierta del Cuarto de Vigilantes y se Instala el Cielo raso falso.
- Se Continua Con la raspada de la fachada principal de la ~~Ca~~ Sede de Casa 21
- Se le Solicita al Contratista q' la linea de Vida q' está utilizando para la actividad de raspado de la fachada principal sea Cambiada por una q' realmente

cumpla con las normas de Seguridad exigidas para este tipo de actividades. en altura.
- El Contratista informa q' la solicitud para la expedición del PMT para el predio El Campanario fue radicado el día jueves 15 de abril y q' este tramite tiene una duración de una Semana para su aprobación.
- Se realizan los trabajos electricos necesarios para normalizar la energía en el predio Patio 4. Estos trabajos son realizados durante el fin de semana, pues es necesario quitar la energía en todo el predio para poder realizar dichos trabajos.

ARQ. Res. Interv.

Lunes 19 de ABRIL DE 2021
- Se realiza recorrido por los predios patio 50 y Casa 21 en donde se realizaron las siguientes observaciones:
PATIO 50: Nuevamente se le solicita al Contratista el arreglo del anden exterior de la caseta de Vigilancia. Es de anotar q' esta solicitud de este arreglo se ha hecho en varias oportunidades.
- Se le Solicita al Contratista pega plomada la Ventaneria
- Se le Solicita al Contratista el arreglo y terminación de la perfileria de Cubierta. Igualmente se le solicita el arreglo de la soldadura en varias lugares de la perfileria Instalada.
- Se le Solicita al Contratista el arreglo ~~de los~~ y pegues de las Columnas antes de q' sean pintadas, al igual q' de los muros tanto Interiores como exteriores.
- Se le Solicita al Contratista el proteger el tubo de Ingreso de la acometida eléctrica de la Caseta de Vigilancia.

Esta Solicitud tambien pea ha realizado en Varias oportunidades.

- Uno de los Vigilantes del predio Solicita si es posible la Instalación de Electricidad en las Casetas de la parte de atrás del predio. Se le informa q' dicha Solicitud pera hasmitida al Supervisor de la entidad SDH.

Casa 21: Se le Solicita al Contratista nuevamente q la linea de Vida q' esta utilizando para la actividad de raspado de la pintura de la fachada principal ~~venta~~ Cumpla Con las normas exigidas para este tipo de actividades en altura. Se le advierte q' la actividad no se suspenda pero todo riesgo q' pe ocasione Corre por Cuenta del Contratista, pues ya en Varias oportunidades la Interventoria ha solicitado el utilizar una linea de Vida q' Cumpla Con las especificaciones exigidas.

- Nuevamente pe le solicita al Contratista la Instalación de las tapas de las Cajas q' estan ubicadas al Ingreso del predio.
- Se revisa el avance de los resanes q' pe estan llevando acabo y pe le hacen Varias observaciones a los acabados.
- En el Cuarto de Vigilantes pré Instalado el Cielo raso falso y se le hacen algunas observaciones a los remates Instalados Contra los muros.
- Se observa q' en todos de los muros del primer piso pe ~~observa~~ presenta q' a nivel de guarda escoba una humedad q' proviene del terreno. Se le Solicita al Contratista realizar un tratamiento especial para el mejoramiento de dicha humedad.
- Se realiza el Cambio de la Cubierta del Cuarto de Vigilantes. Se Instala teja de Fibro-Cemento y pe arregla la pendiente para una mejor Evacuación de las aguas.
- Se realiza prueba de agua sobre las tejas de Fibro-Cemento Instaladas

Norma
Norma

observando q' estas estan evacuado de forma normal.
- Se encuentra pendiente de iniciar la actividad del Cambio del manto de la placa del Segundo piso. Igualmente se Cambiará el nudo en la Viga Canal de la Cubierta Central del predio.

Arq. Pos. Tutor V.

Martes 20 - ABRIL - 2021.
- Se Continua Con los resanes y pintura de los muros Interiores y demas actividades q' se estan desarrollando en el predio, Casa 21.
- El Contratista Suspendio la actividad de raspado de la pintura de la fachada principal hasta tanto no Cumpla Con las normas de seguridad exigidas para este tipo de actividad.
- En el predio patio 50 el Contratista Continua desarrollando las actividades

en la Caseta de Vigilancia. Igualmente se le Solicita realizar los arreglos a las observaciones q' les fueron realizadas por la Interventoria el dia anterior.
- Se realizo la Visita por parte de la Tutor V. al predio Puerta de Teja No 3 para revisar el avance de las actividades de arreglo al Cerramiento en varas de madera y alambre de Pias. Se pudo Constatar q' dichas actividades ya se encuentran en un 100%

Arq. Pos. Tutor V.

Miercoles 21 - ABRIL - 2021
- El dia de Hoy se realiza recorrido por los predios: Patio Fontibón Calle 17, patio 50 y Casa 21.

Patio Fontibón Calle 17: Se realiza la medicion al Cerramiento del Costado Norte del predio, el Cual fue Construido en

Postes de madera de h: 3mts aprox. y un diametro entre .10 y .12 cms. y Teja de Zinc. Se realizan 149 Postes de madera y 144 Tejas de Zinc.

- Se revisa la Construcción de la placa en Concreto de la Caseta eléctrica. la cual tiene 1.05 x 1.90 x .12
- Se vuide la ~~Ta~~ Cable eléctrico de Ingreso al predio el cual tiene una longitud de 46.10 ML.

PATIO N: Se realiza la medición del Cerramiento q fue Construido en postes de madr y Teja de Zinc. los postes son de h: 3mts aprox. y un diametro entre .10 y .12 Cms. Se realizan 54 postes de madera y 156 Tejas de Zinc.

- Se le Solicita al Contratista realizar los arreglos a todas las observación q fueron realizan el dia Lunes 19 de abril y q ya habian sido solicitadas en reiteradas ocasiones.
- CASA 21: La actividad de raspada de la fachada principal se encuentra Suspendida por parte del Contratista, las demas actividades como pañetes y pintura de los muros interiores se vienen desarrollando normalmente. Se le Solicita nuevamente al Contratista la Instalación de las tapas de las Cajas q se encuentran al Ingreso del predio.
- Se realiza la medición de la Sobre placa del Hall de Acceso a la plazoleta del Segundo piso de la Sede de la Calle 13, con el fin de realizar el estudio y diagnostico para la demolición de dicha Sobre placa.

ARQ. RES. Interv.

JUEVES 22 DE ABRIL - 2021

- Se realiza recorrido por el predio Álamos 200 en Compañia del Ingenio Jahir Guerrero Supervisor del Contrato. El predio que da ubicado en la Transversal 93 # 51 - 23

Las actividades requeridas por el Supervisor para este predio es: Poda de dos (2) árboles q'pe encuentran dentro del predio y las ramas están pasando los cables eléctricos.
- Instalación de polisombra en el 90% del cerramiento perimetral de todo el predio.
- Mantenimiento al Cerramiento en alambre de púas en algunos Sectores del Cerramiento
- Organizar los Cables electricos de los Computadores q'pe encuentran dentro de los Container q'sirven de oficinas administrativas al predio.

En el predio Álamos 20 se solicita el suministro e Instalación de la polisombra verde en el frente principal de acceso al predio.
- En horas de la tarde el Ingeniero Estructural de la Interventoria realiza la Visita a la Sede de la Calle 13 Con el fin de realizar la revisión de la Sobre placa del Hall de acceso a la plazoleta del Segundo piso. Despues de revisado el núcleo q'pe estraso de esta zona y analizada la Composición de la Sobre placa, se autoriza al Contratista para realizar la demolición, pero Solicita q'el Contratista presente un Cronograma Detallado explicando la metodologia q'se va ha seguir para la realización de estos trabajos, el cual debe de Incluir: Tiempo en q'se Vaya a realizar las actividades, equipos q'se Vayan a utilizar Con sus respectivas fichas Tecnicas, materiales y el personal q'se Va a necesitar para la realización de dichos trabajos. Esta programación y Cronograma debe de ser entregado Con anticipación al inicio de las actividades a la Interventoria Con el fin de q'este sea estudiado y aprobado tanto por la Interventoria Como por la Supervisión de la entidad (S.D.H.). Hasta tanto esto no sea revisado y aprobado el Contratista no podrá dar inicio a ninguno tipo de actividad en esta área.
- El Ingeniero Jahir Guerrero Supervisor del Contrato Solicita sean Cambiadas las Cenefas en madera q'se encuentran ubicadas en el

Corredor que da acceso a la Zona de parqueaderos los Cuales se encuentran en mal estado y solicita sean Cambiadas por Cenefas en Cerámica. Esta solicitud se le Informa Inmediatamente al Contratista Con el fin de q' inicie esta actividad lo más pronto posible.

Arq. Res. Interv.

VIERNES 23 ABRIL - 2021

- Se le Solicita nuevamente al Contratista el envio de los NP's a la Interventoria Con el fin de poderlos revisar y asi poder igualmente iniciar la revisión del acta de Corte del presente mes.
- En patio 50 se Continua Con los resanes en Columnas y antepechos de la Caseta de Vigilancia Con el fin de poder iniciar la pintura tanto en el Interior Como en el exterior de la Caseta. Igualmente se le solicita nuevamente al Contratista q' realice los arreglos a las observaciones q' la Interv. ha solicitado en varias ocasiones y q' hasta el momento no han sido atendidas por parte del Contratista.
- En Casa 21 se Continua realizando los trabajos de resanes y pintura de los muros Interiores de la Casa, Igualmente se realizan los arreglos en Sanitarios lavamanos y pocetas en los diferentes baños de los tres pisos de la Casa.
- La actividad estampicado de la ~~fachada~~ pintura de la fachada principal se encuentra Suspendida por parte del Contratista hasta tanto no Cumpla Con las normas establecidas para la realización de la actividad de trabajo en altura.

Arq. Res. Interv.

Sábado 24 ABRIL - 2021

- En los predios patio 50 y Casa 21 se Continuan Desarrollando las actividades q' se Vienen realizando

durante toda la Semana. El Contratista informa q' a partir de la semana entrante reanuda la activida de escarificado de la pintura de la fachada principal del predio Casa 21, pues ya cuenta con los elementos necesarios para realizar este tipo de trabajo en altura.

Arq. Res. Interv.

JUEVES 26 ABRIL - 2021.

- El día de hoy nuevamente se le solicita al Contratista el envio de las NP's a la Interventoria con el fin de realizar la revisión para poder aprobarlas y asi pueda realizar el acta de Corte del presente mes, pues esta debe de ser presentada a mas tardar el dia 3 de Mayo de 2021 para q' la entidad pueda revisar y autorizar el pago de dicho Corte.
- El fin de Semana anterior (Sábado 24 y domingo 25 de abril de 2021) el Contratista Continuo realizando las actividades electricas necesarias para un optimo funcionamiento en el predio Patio 4. Estas actividades de arreglos del Sistema Electrico se realizan los fines de Semana debido a q' es necesario suspender el fluido electrico dentro del todo el predio y durante la Semana entorpecería el funcionamiento de las actividades administrativas q' allí se desarrollan.
- En el predio Patio Fontibón 1 Calle 17 se inicia el suministro e instalación de la polisombra en varios Sectores del Cerramiento perimetral.
- En patio 10 se Continua con las actividades de pintura de los muros Interiores y exteriores de la Caseta de Vigilancia. En este predio se le solicita al Contratista nuevamente realizar los arreglos a las observaciones realizadas por la Interventoria en diferentes ocasiones. El Contratista ya ha realizado algunos arreglos a dichas

Observaciones, pero aún faltan por subsanar otras las cuales no podrán ser recibidas por la Interventoria hasta tanto no estén totalmente terminadas para poder ser recibidas a Satisfacción.
En el predio patio 50 se inician las excavaciones para la perforación de los dados para los postes q' van a sostener el portón de acceso principal al predio.
En Casa 21 se instalan los paneles LED de sobreponer en el cielo raso de la zona de archivo del primer piso.
Igualmente se instalan lamparas herméticas LED en el cielo raso del segundo piso. Se inicia la escarificación de la pintura de la fachada principal, pero se le solicita al Contratista nuevamente seguir todas las normas de seguridad para la realización de este tipo de actividad.
Se le solicita al Contratista nuevamente sean instalados las tapas de las cajas q' se encuentran en la parte exterior de la Casa a la entrada del predio, pues esto representa un peligro para las personas q' transitan por este andén como para las personas q' tienen q' ingresar al predio.

Ing. Res. Interv.

MARTES 27 ABRIL de 2016.

- Nuevamente se le solicita al Contratista el envio de los NP's para su revisión, esta solicitud se le viene realizando desde hace dos semanas sin q' hasta el momento se haya cumplido con este requerimiento.
- En el predio Patio Fontibón Calle 17 se continua con la instalación de la Polisombra verde en diferentes sectores del cerramiento perimetral del predio.
- En patio 50 se continua con la pintura de los muros y los remates de algunas actividades, observando q' algunos de los requerimientos realizados por la Interventoria

aún no han sido realizados, por lo q' se le solicita nuevamente al Contratista Cumplir con el anexo de dichas observaciones.
- En Casa 21 se Continua con los resanes y pintura de los muros Interiores. Igualmente el día de hoy se realiza la Impermeabilización de la placa del segundo piso, También se Continua con la Lexasificación de la pintura de la fachada principal del predio.
Se le Solicita al Contratista la Instalación de las tapas de la Cajas q' quedan ubicadas a la entrada del predio, dicha Solicitud se le esta realizando al Contratista desde el primer día q' iniciaron las actividades en dicho predio, pues es un peligro para todas las personas q' transitan por ese lugar Como para las q' ingresan al predio.
- En el predio Campiruchito el día de hoy se inicia la roceria del pasto y la maleza q' hay en varios sitios del predio, las otras actividades se iniciaran inmediatamente después de q' se termine la actividad de roceria.

ARQ Res Interv.

MIERCOLES 28 DE ABRIL 2021.
- Se le Solicita nuevamente al Contratista el envio de los APU's pues ya hoy es 28 de abril y aún no han sido radicados en la Interventoria para su revisión y aprobación y el acta de Corte debe de ser entregada a más tardar el día Lunes 03 de Mayo.
- En patio 50 se realiza la perforación de los dados q' van a sostener los postes para la Instalación del portón de Ingreso principal al predio. Aún falta por subsanar algunas de las Observaciones realizadas por la Interventoria a varias actividades q' no Cumplan Con las

especificaciones exigidas.
- En el predio Fontibon 1 Calle 17 se continua con la instalación de la polisombra Verde en varios Sectores del Cerramiento perimetral del predio.
- En Casa 21 se Continua con la escarificación de la pintura de la fachada principal de la Casa. Igualmente se Continua con la pintura Interior de los muros. Se realiza la limpieza a los Canales de la Cubierta Central.
- En el predio Campincito se Continua con la roceria del pasto y la maleza y el acopio de este material para ser retirado para su disposición final.

ARQ. Res. Interv.

Jueves 29 - ABRIL - 2021

- Nuevamente se le solicita al Contratista el envio de los APS pero ya hoy es 29 de abril de 2021 y aún no ha sido radicados en la Interventoria para su revisión y aprobación.
- En el predio Fontibón 1 Calle 17 se Continua con la Instalación de la polisombra Verde en algunos Sectores del Cerramiento perimetral, el Contratista informa q' el dia de hoy termina dicha actividad.
- En el predio Patio 20 aún falta por subsanar algunas observaciones realizadas por la Interventoria. Igualmente se observa q' el portón principal de acceso al predio aún no ha sido instalado.
- El dia de hoy se finaliza la actividad de escarificado de la fachada principal en Calle 21. Se está a la espera de q' la entidad defina q' tipo de material se le aplicará a la fachada para prevenir un deterioro mayor al q' presenta actualmente.

ARQ. Res. Interv.

VIERNES 30 - de ABRIL 2021

- El día de hoy el Contratista envió al Correo los NP's para su revisión, Se le informa al Contratista q debido a la Cantidad de precios no previstos presentados Vea a ser muy difícil poder Cumplir Con la revisión antes de la presentación del acta de Corte, pues esta debe de ser radicada a más tardar el día 3 de Mayo.
- Se inicia la Instalación de la polli. Sombra en el predio Aputis 1 - Fiscalía
- Se inicia el desmonte de Cubierta y de aparatos Sanitarios y demas elementos en predio Campamento.