SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 13/04/2021	INSTITUCION: SAN BERNARDINO SEDE A		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: 15/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 729	DIRECCION: KR 87 B # 79 C - 51 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

"Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos en tableta) en su mayoria se encuentra encerada

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.


Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 4.431.351,32

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6952

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 16/04/2021	INSTITUCION: RUFINO JOSE CUERVO SEDE D		LOCALIDAD: TUNJUELITO
FECHA DE TERMINACION: 17/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 624	DIRECCION: CR 14 # 58 - 20 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

"Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos en baldosa) en su mayoria se encuentra encerada y cuenta con accesos en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: loma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 718.953,32

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 13/04/2021	INSTITUCION: COLOMBIA VIVA SEDE A		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 15/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1838	DIRECCION: KR 5 A # 48 M - 50 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza inspeccion del colegio, se observa que no tiene ningun tipo de señalizacion, tiene dos puertas de uso peatonal, tiene implementada doble jornada, sus pisos on en concreto, baldosa, y granito.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.035.606,40

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoría AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 14/04/2021	INSTITUCION: ALQUERIA DE LA FRAGUA SEDE A		LOCALIDAD: KENNEDY
FECHA DE TERMINACION: 16/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 806	DIRECCION: CL 37 B SUR # 68 D - 93	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura trafico y demarcación para señalización de halls y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde trafico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 1.519.377,80

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 13/04/2021	INSTITUCION: EL CORTIJO - VIANEY SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 15/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 516	DIRECCION: KR 2 A # 74 B BIS - 00 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnotico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este cuenta con dos puestas de acceso y salida, sus pisos son en su mayoría en baldosa y concreto, no cuenta con demarcación previa, cuenta con la condiciones para dar inicio a las actividades.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 2.235.376,88

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elabora: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 14/04/2021	INSTITUCION: SANTA MARTHA SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 16/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 547	DIRECCION: CL 69 D SUR # 8 B - 63	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza al visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, se evidencia un edificio de cuatro plantas, se observan 2 puertas para el ingreso y salida del personal esutdiantil y directivos, sus pisos son en baldosa y concreto principalmente.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 1.899.370,80

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elabora: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6957

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 15/04/2021	INSTITUCION: RURAL LA UNION USME SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 16/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 533	DIRECCION: KM 22 VIA USME SAN JUAN DE SUMAPAZ	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza el diagnostico del colegio, este comparte la entrada con la unidad de seerviciioes de salud la union, los pisos son en concreto tableta encerada y adoguin, no se encuentra demarcado, no se pueden realizar los circulos de espera en la sede.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.319.339,64

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6958

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 12/04/2021	INSTITUCION: FEDERICO GARCIA LORCA SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 15/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 524	DIRECCION: KR 5 # 83 - 3 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la vista de diagnostico, evidenciando un edificio con tres plantas, se observan pisos en baldosa, y rampas en concreto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.271.161,24

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elabora: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6959

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 17/04/2021	INSTITUCION: HUNZA SEDE A		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: 18/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1110	DIRECCION: KRA 84 # 129 A - 40 -- KR 84 A # 129 A BIS - 40	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

El colegio cuenta con pisos en tableta, ceramica, y en las rampas la superficie es en concreto, no se observa demarcacion o señalizacion previa, por lo que se puede proceder con las actividades por parte del contratista.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 1.203.015,84

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 15/04/2021	INSTITUCION: ALFREDO IRIARTE SEDE C		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 16/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1824	DIRECCION: TV 11 A # 49 D - 12 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.426.359,68

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 15/04/2021	INSTITUCION: ALFREDO IRIARTE SEDE B		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 17/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1813	DIRECCION: DG 48 J SUR # 9 - 14	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0.1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 1.591.060,12

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elabora: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6962

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 12/04/2021	INSTITUCION: CEDIT JAIME PARDO LEAL SEDE A		LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO
FECHA DE TERMINACION: 15/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1504	DIRECCION: KR 10 A # 3 - 63 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones de la sede eductiva, evidenciando que esta no cuenta con la demarcacion requerida por la SED para el regreso seguro y progresivo a clases.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0.1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 7.158.855,84

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6963

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 15/04/2021	INSTITUCION: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE B		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 16/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 590	DIRECCION: CL 76 B SUR # 1 A - 28 ESTE	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del la institucion educativa, en donde se evidancia que esta no cuenta con la demarcacion requerida por la secretaria de educacion para el programa del resgreso seguro y progresivo a clases.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO. EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 1.114.359,48

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 14/04/2021	INSTITUCION: ATABANZA SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 16/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 550	DIRECCION: CL 92 SUR # 2 - 43	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones de la sede ecucativa, evidenciando que esta no dispone de la demarcacion requerida por la secretaria de educacion distrital.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0.1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 5.261.667,64

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6965

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 16/04/2021	INSTITUCION: SAN BENITO ABAD SEDE B		LOCALIDAD: TUNJUELITO
FECHA DE TERMINACION: 18/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 616	DIRECCION: KR 19 # 56 A - 25 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones de institucion educativa distrital, evidenciando que esta no cuenta con la demarcacion requerida por la secretaria de educacion.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0.1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

SUMENISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.946.676,64

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6966

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 16/04/2021	INSTITUCION: RURAL LOS ANDES SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 17/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 536	DIRECCION: KM 15 VIA USME SAN JUAN DE SUMAPAZ	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza el diagnostico, la entrada esta sin nungun tipo de acabados se observan las entradas de los accesos en tableta encerada, no se puede realizar circulos de espera.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO














OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentado por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la Interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 517.596,36

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elabora: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6967

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 16/04/2021	INSTITUCION: RURAL LA MAYORIA SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 17/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 532	DIRECCION: KM 19 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones de la sede, evidenciando que los pisos son en tableta ceramica y concreto, no se observa demarcacion previa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0.1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.094.863,80

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elabora: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6968

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 12/04/2021	INSTITUCION: EL DESTINO SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 15/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 518	DIRECCION: KM 8 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

El colegio cuenta con tres accesos, uno es para estudiantes, los pisos son en concreto, tableta y adoquin, no se observa demarcacion ni señalizacion, hay presencia de mobiliario en el segundo piso que impide realizar las actividades de demarcacion.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0.1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.262.948,60

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 14/04/2021	INSTITUCION: MORA OSEJO - NUEVO MONTEBLANCO SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 17/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 566	DIRECCION: CL 95 SUR # 3 - 00 ESTE	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones de la sede de la institucion educativa distrital, evidenciando que esta no cuenta con la demarcacion requerida por la secretaria de educacion.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.838.171,64

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 15/04/2021	INSTITUCION: HUNZA SEDE B		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: 16/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1119	DIRECCION: CL 128 B # 87 D - 05 -- SEDE ADMINISTRATIVA	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se hace recorrido de inspeccion inicial pra obtener cantidades preliminares, evidenciando que el colegio cuenta con una demarcacion que debe ser complementada o corregida.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.190.282,16

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoría AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 17/04/2021	INSTITUCION: HUNZA SEDE C		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: 18/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1103	DIRECCION: KR 86 B # 128 - 75	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razon por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 507.937,08

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6972

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 14/04/2021	INSTITUCION: HUNZA SEDE D		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: 15/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1174	DIRECCION: KR 88 C # 128 B - 29	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicional se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerada

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 830.660,56

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 12/04/2021	INSTITUCION: EDUARDO UMAÑA MENDOZA SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 15/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 575	DIRECCION: CL 111 A BIS SUR # 4 A - 41 ESTE	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 13.741.712,20

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 13/04/2021	INSTITUCION: PARAISO MIRADOR SEDE A	LOCALIDAD:	CIUDAD BOLÍVAR
FECHA DE TERMINACION: 14/04/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1975	DIRECCION: CL 71 J SUR # 27 - 57	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0.1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 354.795,04

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 12/04/2021	INSTITUCION: PARAISO MIRADOR SEDE B		LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR
FECHA DE TERMINACION: 13/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1976	DIRECCION: KR 27 B # 71 C - 12 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0.1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 998.734,88

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 14/04/2021	INSTITUCION: PARAISO MIRADOR SEDE C		LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR
FECHA DE TERMINACION: 16/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1935	DIRECCION: KR 27 L # 71 H - 46 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta, adoquín y accesos en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0.1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para ~~entrega a la institución~~

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.891.332,68

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 14/04/2021	INSTITUCION: LA LIBERTAD - ORLANDO HIGUITA ROJAS SEDE A		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: 17/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 747	DIRECCION: CL 57 SUR # 87 H - 03	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

"Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en adoquin, tableta y en concreto, se realiza el diagnostico sin el acompañamiento del contratista

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 11.634.343,36

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elabora: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 15/04/2021	INSTITUCION: LA ARABIA SEDE B		LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR
FECHA DE TERMINACION: 16/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1966	DIRECCION: KR 18 H # 81 D - 69 SUR INT 1	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y accesos en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO. EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.257.155,64

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 16/04/2021	INSTITUCION: EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE A		LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR
FECHA DE TERMINACION: 17/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1907	DIRECCION: CL 78 A SUR # 17 F - 26	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 1.131.516,44

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6980

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 12/04/2021	INSTITUCION: JOSE MARTI SEDE E		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 13/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1847	DIRECCION: CL 34 SUR # 16 C - 21	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 661.999,60

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6981

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 12/04/2021	INSTITUCION: JOSE MARTI SEDE B		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 13/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1837	DIRECCION: DG 32 B SUR # 13 B - 17 - SEDE ADMINISTRATIVA	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en granito y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0.1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario.

Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.261.441,80

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6982

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 13/04/2021	INSTITUCION: PABLO DE TARSO SEDE A		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: 14/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 714	DIRECCION: CL 66 SUR # 78 J - 02	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

"Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta, concreto y granito, se realiza la inspeccion sin el acompañamiento del contratista

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distrifales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en lubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, dc 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en lubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 4.289.940,40

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

#¡REF!

6983

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 14/04/2021	INSTITUCION: PABLO DE TARSO SEDE B		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: 15/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 725	DIRECCION: CL 71 BIS SUR # 77 I - 21	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO. EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 950.154,48

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6984

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 13/04/2021	INSTITUCION: LLANO ORIENTAL SEDE A		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: 15/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 708	DIRECCION: CL 73 B SUR # 78 A BIS - 15	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario.

Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.873.031,12

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6985

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 12/04/2021	INSTITUCION: BERNARDO JARAMILLO SEDE A		LOCALIDAD: TUNJUELITO
FECHA DE TERMINACION: 17/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 625	DIRECCION: DG 47 SUR # 19 B - 19	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA El colegio se encuentra para ser intervenido, tiene tres porterías de ingreso y salida.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	$ 9.078.517,40

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6986

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 15/04/2021	INSTITUCION: LA LIBERTAD - ORLANDO HIGUITA ROJAS SEDE B		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: 16/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 732	DIRECCION: CL 57 SUR # 86 F - 30	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en baldosa, concreto y granito, se realiza la inspeccion sin acompañamiento del contratista

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: loma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0.1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°11 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 2.030.283,64

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elabora: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6987

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 12/04/2021	INSTITUCION: LOS TEJARES SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 14/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 539	DIRECCION: CL 75 C BIS SUR # 2 C - 44 ESTE	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la vista de diagnostico a las instalaciones de la IED los Tejares sede A, en donde se evidencia que este no cuenta con la demarcacion requerida por la SED, adicional se observa que cuenta con dos plantas y una sola puerta para el ingreso y salida de personal realcionado con las actividades escolares, adicional la mayoria de superficies para demarcar son en concreto y baldosa encerada

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°11 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.477.487,96

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elabora: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6988

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 12/04/2021	INSTITUCION: NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 14/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 543	DIRECCION: CL 69 SUR # 2 B - 15	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.535.956,16

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 12/04/2021	INSTITUCION: FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE C		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 13/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 525	DIRECCION: TV 5 F ESTE # 63 - 48 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaría de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidos en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 889.734,28

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 14/04/2021	INSTITUCION: FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 17/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 523	DIRECCION: KR 4 ESTE # 65 - 31 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 4.926.243,60

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elabora: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6991

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 13/04/2021	INSTITUCION: FEDERICO GARCIA LORCA SEDE B		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 15/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 507	DIRECCION: CL 80 A SUR # 5 - 15	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.440.310,48

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6992

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 13/04/2021	INSTITUCION: JUANA ESCOBAR SEDE C		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: 14/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 449	DIRECCION: KR 12 C ESTE # 57 A - 00 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - AREAS DE REUNION

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulacion continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en areas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalizacion informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en concreto, pero en el momento n o se puede ejecutar debido a obras y material dejado en los corredores principales del colegio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 951.196,68

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 14/04/2021	INSTITUCION: JUAN REY SEDE A		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: 16/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 433	DIRECCION: CL 70 SUR # 13 B - 27 ESTE	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - AREAS DE REUNION

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulacion continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en areas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalizacion informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales, La sede se deja abierta financieramente.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 1.931.137,76

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6994

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 51 (ABRIL 12 - ABRIL 18)		
FECHA DE INICIO: 17/04/2021	INSTITUCION: LA PAZ SEDE A		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 18/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1825	DIRECCION: DG 52 A SUR # 5 B - 48	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta en concreto y en granito,

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 968.697,80

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6995

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑAINF-21-2021

Bogotá D.C. ABRIL 26 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: INFORME SEMANAL.

Cordial saludo,

Por medio de la presente **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.AS**, hace entrega del Informe correspondiente **SEMANA 52.1 (ABRIL 19- ABRIL 22)**, según lo establece el contrato.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

6996

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	PLAZO ACTUALIZADO:	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 5.285.220.304,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	19/02/2021	PLAZO ACTUALIZADO:	Doce (12) Meses	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de abril de 2021	$ 5.285.220.304,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	PLAZO ACTUALIZADO:	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 611.779.000,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	19/03/2021	PLAZO ACTUALIZADO:	Trece (13) Meses y ocho (8) dias	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	30 de Mayo de 2021	$ 973.005.880,00 COP

SEMANA 52.1 (ABRIL 19 - ABRIL 22)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	IED FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B	SEÑALIZACIÓN	19/04/2021	21/04/2021
2	IED ALMIRANTE PADILLA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	20/04/2021	22/04/2021
3	IED REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	19/04/2021	20/04/2021
4	IED LA FELICIDAD SEDE A	SEÑALIZACIÓN	19/04/2021	20/04/2021
5	IED BARRANQUILLITA NUEVO SEDE A	SEÑALIZACIÓN	20/04/2021	22/04/2021
6	IED FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C	SEÑALIZACIÓN	19/04/2021	21/04/2021
7	IED RURAL CHIZACA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	19/04/2021	20/04/2021
8	IED FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE B	SEÑALIZACIÓN	19/04/2021	20/04/2021
9	IED LOS TEJARES SEDE B	SEÑALIZACIÓN	20/04/2021	21/04/2021
OBSERVACIONES:				

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 52.1 (ABRIL 19 - ABRIL 22)		
FECHA DE INICIO: 19/04/2021	INSTITUCION: FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B		LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO
FECHA DE TERMINACION: 21/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1510	DIRECCION: CL 29 SUR # 30 - 27	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

"Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 2.634.577,96

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6998

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/1/2021	SEMANA 52.1 (ABRIL 19 - ABRIL 22)		
FECHA DE INICIO: 20/4/2021	INSTITUCION: ALMIRANTE PADILLA SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 22/4/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 503	DIRECCION: CL 76 A SUR # 1 D - 59 ESTE	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 4.585.988,52

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elabora: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

6999

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 52.1 (ABRIL 19 - ABRIL 22)		
FECHA DE INICIO: 19/04/2021	INSTITUCION: REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SEDE A		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 20/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1844	DIRECCION: KR 24 # 44 - 05 SUR -- KR 23 B # 44 - 05 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en enchape, tableta y granito, accesos en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario.

Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.703.487,72

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

7000

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 52.1 (ABRIL 19 - ABRIL 22)		
FECHA DE INICIO: 19/04/2021	INSTITUCION: LA FELICIDAD SEDE A		LOCALIDAD: FONTIBÓN
FECHA DE TERMINACION: 20/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 925	DIRECCION: 0	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

se realiza inpeccion inicial de la institucion se observa una porteria de ingreso y salida la institucion esta lista para ser intervenida

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO. EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario.

Por parte de la Interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales, La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 13.352.074,20

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 52.1 (ABRIL 19 - ABRIL 22)		
FECHA DE INICIO: 20/04/2021	INSTITUCION: BARRANQUILLITA NUEVO SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 22/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 581	DIRECCION: KR 12 # 72 - 60 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML). SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML). SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	
Se realiza inspeccion inicial de la institucion, se observa que se encuentra en buen estado para ser intervenido	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	$ 9.304.619,80

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

7082

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 52.1 (ABRIL 19 - ABRIL 22)		
FECHA DE INICIO: 19/04/2021	INSTITUCION: FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 21/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 594	DIRECCION: CL 72 SUR # 47 B - 09	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - AREAS DE REUNION

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulacion continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en areas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalizacion informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

En la vistisa al colegio para la realizacion del diagnostico al colegio Manuelita Saenz sede A, se evideincia que este no cuenta con ningún tipo de demarcación, por otra parte se observa que las actividades de demarcacion se deben realizar sobre baldosa al igual que los circulos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0.1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la Interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 7.153.044,68

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elabora: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

7003

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 52.1 (ABRIL 19 - ABRIL 22)		
FECHA DE INICIO: 19/04/2021	INSTITUCION: RURAL CHIZACA SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 20/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 511	DIRECCION: KM 24 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,5 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0.1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidos en un periodo menor a 15 días calendario. Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 715.071,40

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

#¡REF!

7004

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 52.1 (ABRIL 19 - ABRIL 22)		
FECHA DE INICIO: 19/04/2021	INSTITUCION: FABIO LOZANO SIMONELLI SEDE B		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 20/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 513	DIRECCION: CL 56 A SUR # 1 - 36 ESTE	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura son pisos en tableta y en concreto

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario. Por parte de la Interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 1.289.898,92

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

7005

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 1/01/2021	SEMANA 42 (FEBRERO 08 - FEBRERO 14)		
FECHA DE INICIO: 20/04/2021	INSTITUCION: LOS TEJARES SEDE B		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 21/04/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 562	DIRECCION: CALLE 79 # 3-48 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio evidenciando que sta no cuenta con la demarcacion requerida por la secretaria de educacion, no se pueden realizar circulos de espera, debido a que no hay una superficie adecuada para realizar la actividad.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0.50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES TECNICAS:

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario.

Por parte de la Interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°12 y 13 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 412.553,12

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

FIRMA

Elaboro: Ing. Juan Rincon / OscarSalamanca - Interventoria AC2R

ANEXO 4. ACTA PARCIAL 12 y 13

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 012

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.1436288/20	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:	23 MARZO DE 2021 A 7 DE ABRIL DE 2021.	(SEGUN MODIFICACION NO 3)	RADICACION No. FECHA RADICACION:		
CONTRATISTA :	CONSTRUSOCIAL S.A.	OBJETO:	EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES .				
DIRECCION :	CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA						
C.C. ó NIT :	819.002.537-3	ESTABLECIMIENTOS :	COLEGIOS DISTRITALES	PLAZO INICIAL	- 10 MESES		
TELEFONO :	4231714 / 3188430358	LOCALIZACION :	20 LOCALIDADES DE BOGOTA	FECHA INICIACION	- 23 de abril de 2020		
INTERVENTOR :	ACR2 INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. (C.I. No.CO1.PCCNTR.1440646/20)	VR. INICIAL :	$ 3.571.094.800,00	FECHA TERMINAC.INICIAL	: 22 de febrero de 2021		
DIRECCION :	CRA.71A No.52A-17	ANTICIPO		PLAZO ADICIONAL	- 2 MESES v 8 DIAS		
C.C. ó NIT :	830.123.577-7	VR. ADICIONAL :	$ 3.655.638.292,00	TIEMPO SUSPENDIDO	- N/A		
TELEFONO :		VR. FINAL :	$ 7.226.733.092,00	PLAZO TOTAL	: 12 MESES Y 8 DIAS		
				FECHA FINAL	- 30 de abril de 2021		

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REGAFECTAR	NUEVO SALDO REG.
54	16-ene-20	7994	17-ene-20	$ 3.571.094.800,00	$ 3.296.294.359,09		$ 3.296.294.359,09
1019	16-dic-20	8813	30-dic-20	$ 3.741.235.833,00	$ 804.027.041,09	$ 411.268.759,09	$ 392.758.282,00
2411	12-mar-21	7981	26-mar-21	$ 1.341.312.788,00	$ 1.341.312.788,00		$ 1.341.312.788,00

VALOR TOTAL A PAGAR: **411.268.759,00** CUATROCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

RÉGIMEN COMÚN: XX [X] AUTORETENEDOR [ ] GRAN CONTRIBUYENTE [ ] OTRO CUAL: NIT _____ DV _____

RÉGIMEN SIMPLIFICADO [ ] GRAN CONTRIBUYENTE [ ] OTRO CUAL: NIT _____ CODIGO _____

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (A A P.)

BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA MULTIBANCA SUCURSAL: PRINCIPAL SANTA MARTA CUENTA CORRIENTE [ ] CUENTA AHORROS [X] CTA. N° 7242926118

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
	VALOR COSTO DIRECTO CONTRATO	GL	1.00	$ 2.709.917.812,50	$ 2.709.917.812,50							
	VALOR COSTO DIRECTO ADICION N°1	GL	1.00	$ 1.329.168.550,00	$ 1.329.168.550,00							
	VALOR COSTO DIRECTO ADICION N°2	GL	1.00	$ 1.516.956.429,53	$ 1.516.956.429,53							
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Sede A - Simón bolivar - SUBA - ELECTRICO									$ 4.121.247,82		$ 4.121.247,82	
5	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
5.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -								
5.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEA O EQUIVALENTE - PVC	UN		$ 73.995,00				1,0000	$ 73.995,00	1,0000	$ 73.995,00	
5.1.3	SALIDA + CAMPANA TIMBRE - PVC	UN		$ 84.296,00				1,0000	$ 84.296,00	1,0000	$ 84.296,00	
5.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		$ 67.354,00				8,0000	$ 538.864,00	8,0000	$ 538.864,00	
5.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 72.377,00				5,0000	$ 361.885,00	5,0000	$ 361.885,00	
5.1.24	SALIDA PUNTO ALARMA - PVC	UN		$ 67.064,00				3,0000	$ 201.192,00	3,0000	$ 201.192,00	
5.2	BANDEJAS DE DISTRIBUCION			$ -								
5.2.2	CANALETA METALICA 10 x 4 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA	M		$ 54.855,00				11,4200	$ 649.740,90	11,4200	$ 649.740,90	
5.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
5.3.26	CABLEADO 3#8 + 1#10	M		$ 19.445,00				12,4200	$ 241.519,32	12,4200	$ 241.519,32	
5.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
5.4.3	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTG-	UN		$ 497.260,00				1,0000	$ 497.260,00	1,0000	$ 497.260,00	
5.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15A0 A	UN		$ 17.131,00				24,0000	$ 411.144,00	24,0000	$ 411.144,00	
5.4.15	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A	UN		$ 520.672,00				1,0000	$ 520.672,00	1,0000	$ 520.672,00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.3	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				49,4400	$ 118.161,60	49,4400	$ 118.161,60	
23	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.2	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				24,0000	$ 422.568,00	24,0000	$ 422.568,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA SEDE B - CERRAMIENTO									$ 3.794.328,24		$ 3.794.328,24	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR	M		$ 51.129,00				28,0400	$ 1.433.937,16	28,0400	$ 1.433.937,16	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.4	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 53.722,00				10,0300	$ 607.441,66	10,0300	$ 607.441,66	
1.3.10	DEMOLICION DE MUROS TOILETE 0-12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 16.915,00				25,8000	$ 410.607,00	25,8000	$ 410.607,00	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 36.958,00				7,7400	$ 286.280,92	7,7400	$ 286.280,92	
10	PISOS			$ -								
10.3	CENEFAS, DILATACIONES Y PRILANCS			$ -								
10.3.1	CENEFAS EN CONCRETO DE 0.20 - 3000 PSI	M		$ 21.294,00				17,2000	$ 366.094,80	17,2000	$ 366.094,80	
18	PINTURA			$ -								
18.4	VARIOS - PINTURA			$ -								
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 12.457,00				25,8000	$ 321.390,60	25,8000	$ 321.390,60	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.3	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				52,6300	$ 125.793,70	52,6300	$ 125.793,70	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA EL PORVENIR - HIDRAULICO									$ 4.366.965,85		$ 4.366.965,85	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.8	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0.20 mts	M2		$ 8.959,00				45,8500	$ 410.770,15	45,8500	$ 410.770,15	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.917,00				39,8700	$ 1.655.282,79	39,8700	$ 1.655.282,79	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO Y INSTALACION)	M3		$ 9.936,00				37,9200	$ 376.735,20	37,9200	$ 376.735,20	
2.5	OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION			$ -								
2.5.15	PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)	M2		$ 19.843,00				45,8500	$ 873.121,55	45,8500	$ 873.121,55	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		$ 7.937,00				4,0000	$ 31.748,00	4,0000	$ 31.748,00	
7.4.9	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		$ 31.365,00				7,0000	$ 219.555,00	7,0000	$ 219.555,00	
7.4.32	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2"	M		$ 17.864,00				0,5100	$ 9.110,64	0,5100	$ 9.110,64	
7.4.55	TUBERIA PVCP RDE-21Ø 3"	M		$ 52.419,00				6,8000	$ 360.642,72	6,8000	$ 360.642,72	
23	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.2	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500,00				20,0000	$ 370.000,00	20,0000	$ 370.000,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MARGARITAS - CUBIERTA									$ 29.355.332,99		$ 29.355.332,99	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M	M3		$ 6.486,00				13,2400	$ 86.504,36	13,2400	$ 86.504,36	
5	MAMPOSTERIA			$ -								

7008

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VR. SUBTOTAL	% DE SUBC
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								
5.4.4	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" - 17 cm DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		$ 910.00				1.240.0000	$ 1.164.800.00	1.280.0000	$ 1.164.800.00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.23	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.569.00				248.9100	$ 2.629.240.59	248.9100	$ 2.629.240.59	
11.2.40	ELIMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.772.00				1.154.2200	$ 11.279.037.84	1.154.2200	$ 11.279.037.84	
11.2.39	TEJA TRANSPARENTE TIPO ALOVER No 6	UN		$ 51.348.00				196.9500	$ 10.073.598.60	196.9500	$ 10.073.598.60	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				222.3400	$ 531.672.60	222.3400	$ 531.672.60	
21.1.3	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 16.500.00				32.0000	$ 592.000.00	32.0000	$ 592.000.00	
	INSTITUCION EDUCATIVA PANAMERICANO - CUBIERTA								$ 2.396.324.88		$ 2.396.324.88	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.394.00				29.4805	$ 306.717.12	29.4805	$ 306.717.12	
12	CARPINTERIA DE METALICA			$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
12.2.12	RECONSTRUCCION DE REJAS DE PROTECCION (ANTIC - ESMALTE)	M2		$ 27.107.00				28.4800	$ 772.007.36	29.4800	$ 772.007.36	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				341.5000	$ 963.985.00	341.5000	$ 963.985.00	
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196.00				71.6500	$ 157.343.40	71.6500	$ 157.343.40	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.627.00				12.0000	$ 211.284.00	12.0000	$ 211.284.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA UNAGUEN - DIRECCION LOCAL - CUBIERTA + ELECTRICO								$ 1.876.234.84		$ 1.876.234.84	
5	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
5.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
5.4.12	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15A0 A	UN		$ 317.569.00				1.0000	$ 317.569.00	1.0000	$ 317.569.00	
8.12	REVISION GENERAL ELECTRICA			$ -								
8.12.1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELECTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN		$ 15.094.00				22.0000	$ 332.068.00	22.0000	$ 332.068.00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				306.1400	$ 731.674.60	306.1400	$ 731.674.60	
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196.00				23.1900	$ 50.925.24	23.1900	$ 50.925.24	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.3	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 16.500.00				24.0000	$ 444.000.00	24.0000	$ 444.000.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELADIA MEJIA - CERRAMIENTO								$ 9.128.393.94		$ 9.128.393.94	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 18.744.00				10.9400	$ 205.069.12	10.9400	$ 205.069.12	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.11	DEMOLICIÓN DE MURO TOLETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 25.529.00				36.5600	$ 933.695.68	36.5600	$ 933.695.68	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
1.4.3	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 36.856.00				24.9400	$ 919.552.72	24.9400	$ 919.552.72	
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.017.00				7.1500	$ 296.946.55	7.1500	$ 296.946.55	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MAMPLEACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		$ 9.935.00				7.1500	$ 71.036.25	7.1500	$ 71.036.25	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.4	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	M3		$ 657.809.00				0.8000	$ 526.247.20	0.8000	$ 526.247.20	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG		$ 3.894.00				179.5600	$ 563.732.29	179.5600	$ 563.732.29	
4	ESTRUCTURA			$ -								
4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO			$ -								
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 731.926.00				0.8100	$ 599.340.06	0.8100	$ 599.340.06	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			$ -								
5.2.9	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2		$ 42.010.00				26.7300	$ 1.122.927.30	26.7300	$ 1.122.927.30	
5.3	ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA			$ -								
5.3.2	ALFAJIAS LADRILLO TOLETE COMUN	M		$ 35.154.00				9.1500	$ 321.659.10	9.1500	$ 321.659.10	
9	PAÑETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SARDINEL 13.	M2		$ 15.674.00				30.5400	$ 485.109.64	30.5400	$ 485.109.64	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2		$ 35.235.00				10.1500	$ 357.635.25	10.1500	$ 357.635.25	
19	PINTURA			$ -								
19.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
19.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.749.00				30.5400	$ 419.894.46	30.5400	$ 419.894.46	
19.4	VARIOS - PINTURA			$ -								
19.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 12.457.00				30.5400	$ 380.685.92	30.5400	$ 380.685.92	
20	OBRAS EXTERIORES			$ -								
20.3	CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO			$ -								
20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	M2		$ 104.375.00				17.7500	$ 1.852.656.25	17.7500	$ 1.852.656.25	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				87.2500	$ 208.527.50	87.2500	$ 208.527.50	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER - CERRAMIENTO								$ 3.876.127.69		$ 3.876.127.69	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.34	DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO EN LAMINA H=2.00	M2		$ 22.479.00				139.9400	$ 3.142.904.55	139.9400	$ 3.142.904.55	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
1.4.3	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 36.856.00				4.5200	$ 169.546.55	4.5200	$ 169.546.55	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				171.5600	$ 410.076.25	171.5600	$ 410.076.25	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.3	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 16.500.00				8.0000	$ 148.000.00	8.0000	$ 148.000.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B - CUBIERTA								$ 148.834.80		$ 148.834.80	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607.00				8.0000	$ 140.856.00	8.0000	$ 140.856.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VENECIA - HIDRAULICO -EQUIPOS								$ 1.147.999.80		$ 1.147.999.80	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								

7009

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
21.1.3	CUADRILLA (1 OF EDF + 1 AY)	HR		$ 18.500,00				62,0000	$ 1.147.000,00	62,0000	$ 1.147.000,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO ORIENTAL - BARANDA								$ 37.674.887,44		$ 37.674.887,44	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								
5.4.4	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4"- 17 cm DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		$ 910,00				5.904,0000	$ 5.372.640,00	5.904,0000	$ 5.372.640,00	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA			$ -								
12.2	CANPINTERIA EN LAMINA			$ -								
12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	M		$ 231.374,00				93,2000	$ 20.632.556,80	93,2000	$ 20.632.556,80	
18	PINTURA			$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
18.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 7.001,00				205,0400	$ 1.461.868,24	205,0400	$ 1.461.868,24	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.300,00				91,3400	$ 210.382,00	91,3400	$ 210.382,00	
	INSTITUCION EDUCATIVA USAQUEN - CERRAMIENTO								$ 13.871.884,71		$ 13.871.884,71	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.44 M. TIPO ACESCO O SIMILAR	M		$ 51.139,00				61,5400	$ 3.148.116,94	61,5400	$ 3.148.116,94	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 18.744,00				61,5400	$ 1.153.980,64	61,5400	$ 1.153.980,64	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.817,00				1,6300	$ 67.672,71	1,6300	$ 67.672,71	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 626.929,00				1,6300	$ 1.021.899,38	1,6300	$ 1.021.899,38	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			$ -								
17.1	CIELOS RASOS			$ -								
17.1.1	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2		$ 28.543,00				284,6400	$ 8.125.621,24	284,6400	$ 8.125.621,24	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.300,00				148,4100	$ 354.699,90	148,4100	$ 354.699,90	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE B - CUBIERTA								$ 889.564,70		$ 889.564,70	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.300,00				338,7300	$ 889.564,70	338,7300	$ 889.564,70	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A - HIDRAULICO								$ 1.338.828,89		$ 1.338.828,89	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 35.960,00				3,0000	$ 107.880,00	3,0000	$ 107.880,00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.22	TUBERIA HG DE 2"	M		$ 104.122,00				1,5300	$ 159.308,19	1,5300	$ 159.308,19	
7.4.32	REGISTRO PASO DIRECTO DE 2"HITZ O SIMILAR	UN		$ 428.496,00				1,0000	$ 428.496,00	1,0000	$ 428.496,00	
7.4.18	ACCESORIO HG 2"	UN		$ 62.294,00				4,0000	$ 249.176,00	4,0000	$ 249.176,00	
7.5	RED DE GAS			$ -								
7.5.64	UNIVERSAL HG DE Ø 3"	UN		$ 117.816,00				1,0000	$ 117.816,00	1,0000	$ 117.816,00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.300,00				22,4300	$ 53.607,70	22,4300	$ 53.607,70	
25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				24,0000	$ 422.568,00	24,0000	$ 422.568,00	
	INSTITUCIÓN BODEGA ROSA ZARATE								$ 291.712,00		$ 291.712,00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				16,0000	$ 281.712,00	16,0000	$ 281.712,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA .. INTEGRADO DE FONTIBON SEDE VERSALLES - CUBIERTA								$ 7.348.131,75		$ 7.348.131,75	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		$ 9.706,00				45,9900	$ 446.479,94	45,9900	$ 446.479,94	
11.2.25	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 48.069,00				9,4900	$ 456.174,81	9,4900	$ 456.174,81	
11.2.30	TEJA TRANSPARENTE TIPO ACEVER No 6	UN		$ 52.755,00				19,7400	$ 1.041.383,70	19,7400	$ 1.041.383,70	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.300,00				64,0300	$ 153.031,70	64,0300	$ 153.031,70	
25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				8,0000	$ 140.856,00	8,0000	$ 140.856,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO - HIDRAULICO Y EQUIPOS								7.578.734,01		7.578.734,01	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		$ 3.992,00				10,0000	$ 39.920,00	10,0000	$ 39.920,00	
7.4.29	TUBERIA HG DE 1 1/2"	M		$ 53.256,00				5,6200	$ 299.293,10	5,6200	$ 299.293,10	
7.4.21	TUBERIA HG DE 2"	M		$ 75.005,00				2,8900	$ 216.765,45	2,8900	$ 216.765,45	
7.4.27	TUBERIA HG DE 3"	M		$ 194.122,00				1,3000	$ 135.359,90	1,3000	$ 135.359,90	
7.4.26	REGISTRO PVC RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 107.460,00				3,0000	$ 322.440,00	3,0000	$ 322.440,00	
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 206.903,00				4,0000	$ 827.612,00	4,0000	$ 827.612,00	
7.4.28	CHEQUE PVC RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 125.770,00				3,0000	$ 377.310,00	3,0000	$ 377.310,00	
7.4.27	CHEQUE PVC RED WHITE Ø 1 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 149.754,00				4,0000	$ 599.016,00	4,0000	$ 599.016,00	
7.4.42	CHEQUE HORO DE 3"	UN		$ 560.383,00				2,0000	$ 1.120.766,00	2,0000	$ 1.120.766,00	
7.4.30	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1"	M		$ 11.821,00				2,1450	$ 25.533,36	2,1450	$ 25.533,36	
7.4.38	ACCESORIO HG 3"	UN		$ 62.294,00				6,9000	$ 430.352,60	6,9000	$ 430.352,60	
7.4.38	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		$ 22.518,00				26,0000	$ 585.468,00	26,0000	$ 585.468,00	
7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		$ 28.269,00				29,0000	$ 820.301,00	29,0000	$ 820.301,00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.2	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				32,0000	$ 563.424,00	32,0000	$ 563.424,00	
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				64,0000	$ 1.126.848,00	64,0000	$ 1.126.848,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA -CERRAMIENTO - ROSO								$ 845.374,18		$ 845.374,18	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR.	M		$ 51.139,00				12,6200	$ 645.374,18	12,6200	$ 645.374,18	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - VILLA AMALIA - CUBIERTA								$ 2.228.894,38		$ 2.228.894,38	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		$ 9.706,00				29,1600	$ 286.555,48	29,1600	$ 286.555,48	
11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.569,00				39,6400	$ 418.938,76	39,6400	$ 418.938,76	
11.2.25	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 48.069,00				29,2600	$ 1.407.440,32	29,2600	$ 1.407.440,32	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								

7010

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				49.0000	$ 117.110.00	49.0000	$ 117.110.00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LA ESTANCIA - CANALES Y BAJANTES									$ 897.373,29		$ 897.373,29	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				326.9900	$ 781.506.10	326.9900	$ 781.506.10	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.396.00				48.2100	$ 115.467.16	48.2100	$ 115.467.16	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EL RODEO , PISOS									$ 8.889.943,74		$ 8.889.943,74	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.809.00				21.8000	$ 218.196.20	21.8000	$ 218.196.20	
10	PISOS			$ -								
10.3	GUARDAESCOBAS			$ -								
10.3.3	GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.063	M		$ 24.251.00				336.4400	$ 8.905.625.44	336.4400	$ 8.905.625.44	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				362.3900	$ 866.132.10	362.3900	$ 866.132.10	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - HIDRAULICO Y EQUIPOS									$ 16.276.191,94		$ 16.276.191,94	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		$ 5.993.00				6.0000	$ 35.958.00	6.0000	$ 35.958.00	
7.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		$ 7.937.00				7.0000	$ 55.559.00	7.0000	$ 55.559.00	
7.4.11	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 7.811.00				3.7900	$ 29.525.54	3.7900	$ 29.525.54	
7.4.22	TUBERIA HG DE 3"	M		$ 104.123.00				1.0200	$ 106.205.46	1.0200	$ 106.205.46	
7.4.24	REGISTRO PID RED WHITE Ø 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 58.543.00				1.0000	$ 58.543.00	1.0000	$ 58.543.00	
7.4.26	REGISTRO PID RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 107.490.00				1.0000	$ 107.490.00	1.0000	$ 107.490.00	
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 206.903.00				2.0000	$ 413.806.00	2.0000	$ 413.806.00	
7.4.30	REGISTRO PID RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 231.702.00				2.0000	$ 463.404.00	2.0000	$ 463.404.00	
7.4.36	CHEQUE PID RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 125.770.00				1.0000	$ 125.770.00	1.0000	$ 125.770.00	
7.4.37	CHEQUE PID RED WHITE Ø 1 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 149.764.00				1.0000	$ 149.764.00	1.0000	$ 149.764.00	
7.4.40	CHEQUE HDRO DE 2"	UN		$ 321.303.00				4.0000	$ 1.285.212.00	4.0000	$ 1.285.212.00	
7.4.43	CHEQUE HDRO DE 3"	UN		$ 560.383.00				2.0000	$ 1.120.766.00	2.0000	$ 1.120.766.00	
7.4.58	ACCESORIO HG 3"	UN		$ 42.294.00				4.0000	$ 249.176.00	4.0000	$ 249.176.00	
7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		$ 22.518.00				4.0000	$ 90.072.00	4.0000	$ 90.072.00	
7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		$ 26.269.00				4.0000	$ 113.164.00	4.0000	$ 113.164.00	
7.9	RED DE GAS			$ -								
7.9.61	UNIVERSAL HG DE Ø 1 1/2"	UN		$ 29.910.00				2.0000	$ 59.820.00	2.0000	$ 59.820.00	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			$ -								
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		$ 246.021.00				1.0000	$ 246.021.00	1.0000	$ 246.021.00	
7.12	OTROS			$ -								
7.12.3	LLAVE MANGUERA DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 17.370.00				1.0000	$ 17.370.00	1.0000	$ 17.370.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15A/0 A	UN		$ 17.131.00				3.0000	$ 51.393.00	3.0000	$ 51.393.00	
8.4.1	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CERMIC, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTC-	UN		$ 334.069.00				1.0000	$ 334.069.00	1.0000	$ 334.069.00	
8.4.13	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	UN		$ 317.949.00				1.0000	$ 317.949.00	1.0000	$ 317.949.00	
8.4.11	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15A/0 A	UN		$ 85.657.00				2.0000	$ 171.314.00	2.0000	$ 171.314.00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION. PARA UN CAUDAL DE 7 LTS/S. CABEZA	UN		$ 2.116.009.00				2.0000	$ 4.232.018.00	2.0000	$ 4.232.018.00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.8	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500.00				24.0000	$ 444.000.00	24.0000	$ 444.000.00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SAN CARLOS SEDE B HIDRAULICO									$ 539.640,00		$ 539.640,00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				19.9200	$ 47.609.00	19.9200	$ 47.609.00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500.00				32.0000	$ 592.000.00	32.0000	$ 592.000.00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - BENJAMIN HERRERA - CARPINTERIA									$ 5.263.896,12		$ 5.263.896,12	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 16.904.00				15.9600	$ 270.924.92	15.9600	$ 270.924.92	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA			$ -								
12.1.8	VENTANAS SERIE 6025 ALUMINIO	M2		$ 307.940.00				15.9600	$ 4.920.881.20	15.9600	$ 4.920.881.20	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				72.0000	$ 172.080.00	72.0000	$ 172.080.00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - BENJAMIN HERRERA SEDE B - HIDRAULICO									$ 666.000,00		$ 666.000,00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.8	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR	JA	$ 18.500.00				36.0000	$ 666.000.00	36.0000	$ 666.000.00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA AMIA - ELECTRICO									$ 13.139.339,82		$ 13.139.339,82	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.16	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 30.226.00				2.1100	$ 63.767.86	2.1100	$ 63.767.86	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.317.00				0.3400	$ 14.115.78	0.3400	$ 14.115.78	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			$ -								
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 416.329.00				1.0000	$ 416.329.00	1.0000	$ 416.329.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		$ 73.995.00				1.0000	$ 73.995.00	1.0000	$ 73.995.00	
8.1.2	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		$ 85.771.00				1.0000	$ 85.771.00	1.0000	$ 85.771.00	
8.1.17	SALIDA PARA LAMPARA INCANDESCENTE (INCLUYE ROSETA) - EMT	UN		$ 72.862.00				20.0000	$ 1.457.240.00	20.0000	$ 1.457.240.00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.1	TUBERIA PVC 1/2" INCRUSTADA	M		$ 5.338.00				14.5900	$ 78.415.22	14.5900	$ 78.415.22	
8.3.5	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 9.434.00				73.4400	$ 693.021.84	73.4400	$ 693.021.84	
8.3.11	CABLEADO 14#8	M		$ 3.377.00				101.5400	$ 343.035.86	101.5400	$ 343.035.86	
8.3.16	CABLEADO 2#12	M		$ 6.294.00				101.5400	$ 639.291.32	101.5400	$ 639.291.32	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES											
8.4.5	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 36 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CERMIC, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTC-	UN		$ 616.773.00				2.0000	$ 1.233.546.00	2.0000	$ 1.233.546.00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15A/0 A	UN		$ 17.131.00				64.0000	$ 1.136.644.00	64.0000	$ 1.136.644.00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		$ 353.653.00				2.0000	$ 707.306.00	2.0000	$ 707.306.00	