Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-151-2021

Bogotá D.C. Julio 02 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"**
Asunto: INFORME MENSUAL N°14

Cordial saludo

Por medio de la presente AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.AS, hace entrega del Informe correspondiente al mes 14, según lo establece el contrato.

- **INFORME MENSUAL 14**
- **ANEXO 1. INFORME SISOMA INTERVENTORÍA**
- **ANEXO 2. ACTAS DE COMITÉ**
- **ANEXO 3. INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA**
- **ANEXO 4. ACTA PARCIAL 17**
- **ANEXO 5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA**
- **ANEXO 6. CORRESPONDENCIA ENVIADA**
- **ANEXO 7. PROGRAMACIÓN DE OBRA**
- **ANEXO 8. RELACIÓN DE TRANSPORTE**

Sin otro motivo y agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.14

9326

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR 1440646 del 16 de Marzo de 2020

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá, Mayo de 2021

9327

CONTENIDO DEL INFORME

1. **RESUMEN DEL ESTADO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
   - **1.0 DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
   - 1.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
   - 1.2 ASPECTO JURÍDICO AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
   - 1.3 ASPECTO FINANCIERO AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
   - 1.4 ASPECTO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA - INVERSIÓN EJECUTADA POR COLEGIO
   - 1.5 RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES
   - 1.6 CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA
2. **RESUMEN DEL ESTADO – CONTRATO DE OBRA**
   - 2.0 ASPECTO ADMINISTRATIVO CONSTRUSOCIAL
   - 2.1 ASPECTO JURÍDICO CONSTRUSOCIAL
   - 2.2 ASPECTO FINANCIERO CONSTRUSOCIAL
3. **ACTAS – ACTA DE VISITA- ACTA DE INICIO- ACTA FINAL- INFORME FINAL POR SEDE**
   - 3.0 METODOLOGÍA INTERVENTORÍA
   - 3.1 ACTAS DE SEGUIMIENTO A FRENTES DE OBRA ACTIVIDADES DE EMERGENCIA OBRA CIVIL
   - 3.2 ACTAS DE SEGUIMIENTO A FRENTES DE OBRA ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA
4. **RELACIÓN DE ANEXOS.**

1. RESUMEN DEL ESTADO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.0 DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

FECHA	JUNIO	PERIODO	14	DEL	23/05/2021	AL	30/05/2021
OBJETO DEL CONTRATO			"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".				
LOCALIZACION DEL PROYECTO			BOGOTA D.C. - 20 LOCALIDADES				

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646				
AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S NIT. 830.123.577-7 RL ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO C.C. 80228570 DIRECCION Carrera 71A no 52A-17 Barrio Normandia TELEFONO (+57 1) 2109456 / 311 353 13 84 E-MAIL ac2ringenieria@gmail.com				
CONTRATO No.	N. CO1.PCCNTR. 1440646			
FECHA DE SUSCRIPCION:	23 DE ABRIL DE 2020			
PLAZO INICIAL:	12 meses			
FECHA DE INICIACION:	23 DE ABRIL DE 2020			
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	22 DE MARZO DE 2021			
MODIFICATORIO N°1:	29 DE DICIEMBRE DE 2020			
FECHA DE TERMINACION:	30 DE MARZO DE 2021			
MODIFICATORIO N°2:	19 DE MARZO DE 2021			
FECHA DE TERMINACION:	30 DE MAYO DE 2021			
MODIFICATORIO N°3:	26 DE MAYO DE 2021			
FECHA DE TERMINACION:	30 DE JUNIO DE 2021			
PLAZO TRANSCURRIDO TOTAL:	403	EQUIVALE AL		93%
VALOR INICIAL:	$	428.828.400		COP
VALOR ADICIONADO ADICION N°1:	$	182.950.600,00		COP
VALOR ADICIONADO ADICION N°2:	$	361.226.880,00		COP
VALOR ADICIONADO ADICION N°3:	$	92.189.300,00		COP
VALOR TOTAL:	$	1.065.195.180,00		COP
VALOR PAGADO:	Mensual	$	365.962.691,00	COP
	Avance de obra	$	208.138.021,00	COP
VALOR POR PAGAR:	$	491.094.468,00		COP

1.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	23/04/2020
ACTA DE TERMINACION	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

1.2 ASPECTO JURIDICO

LEGALIZACION DEL CONTRATO	FECHA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	23 de Abril de 2020
OTRO SI, MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	**FECHA**
MODIFICATORIO N°1	30 de Diciembre de 2021
MODIFICATORIO N°2	19 de Marzo de 2021
MODIFICATORIO N°3	26 de Mayo de 2021

POLIZAS INICIALES

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2020	24/07/2021	$ 85.766.900,00	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/04/2020	25/03/2024	$ 21.441.725,00	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2021	26/03/2026	$ 85.766.900,00	APROBADO
POLIZA No.14-22-101116826					

POLIZAS MODIFICATORIO N°1					
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2020	24/07/2021	$ 122.355.600,00	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/04/2020	25/03/2024	$ 30.588.950,00	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2021	26/03/2026	$ 122.355.800,00	APROBADO
POLIZA No.14-22-101116826					

POLIZAS MODIFICATORIO N°2					
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2020	30/09/2021	$ 194.601.176,00	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/04/2020	30/05/2024	$ 48.650.294,00	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2021	26/03/2026	$ 194.601.176,00	APROBADO
POLIZA No.14-22-101116826					

POLIZAS MODIFICATORIO N°3					
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2020	30/10/2021	$ 213.039.036,00	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/04/2020	30/06/2024	$ 53.259.759,00	APROBADO
	CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2021	26/03/2026	$ 213.039.036,00	APROBADO
POLIZA No. 14-44-1011116826					

1.3 ASPECTO FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

AVANCE FINANCIERO

FECHA	MAYO	PERIODO	14	DEL	23/05/2021	AL	30/05/2021

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C. - 20 LOCALIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646				
CORTE No.	14			
CONTRATO No.	No. CO1.PCCNTR. 1440646			
CONTRATISTA	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S			
NIT.	830.123.577-7			
RL	ING. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO			
C.C.	80228570			
DIRECCION	Carrera 71A no 52A-17 Barrio Normandia			
TELEFONO	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84			
E-MAIL	ac2ringenieria@gmail.com			
FECHA DE SUSCRIPCION:	23 DE ABRIL DE 2020			
PLAZO INICIAL:	13 meses			
FECHA DE INICIACION:	23 DE ABRIL DE 2020			
FECHA DE TERMINACION INICIAL :	22 DE MARZO DE 2021			
FECHA MODIFICATORIO N°1:	29 DE DICIEMBRE DE 2020			
FECHA DE TERMINACION:	22 DE MARZO DE 2021			
FECHA MODIFICATORIO N°2:	19 DE MARZO DE 2021			
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	30 DE MAYO DE 2021			
PLAZO TRANSCURRIDO TOTAL:	403	EQUIVALE AL		93%
VALOR INICIAL:	$		428.828.400,00	COP

VALOR DEL CONTRATO	$	428.828.400,00 COP

CORTE No.	NOMBRE	PERIODO	VALOR DEL MES			%	SALDO POR FACTURAR	
1	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	ABRIL 23 - MAYO 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55		
			Avance de Obra	$	15.935.263,00	3,72	$ 393.400.937,00	91,74%
			SUBTOTAL	$	**35.427.463,00**	**8,27**		
2	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	MAYO 23 - JUNIO 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55		
			Avance de Obra	$	24.786.281,00	5,78	$ 349.122.456,00	81,41%
			SUBTOTAL	$	**44.278.481,00**	**10,33**		
3	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	JUNIO 23 - JULIO 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55		
			Avance de Obra	$	12.213.032,00	2,85	$ 317.417.224,00	74,02%
			SUBTOTAL	$	**31.705.232,00**	**7,4**		
4	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	JULIO 23 - AGOSTO 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55		
			Avance de Obra	$	34.409.190,00	8,02	$ 263.515.834,00	61,45%
			SUBTOTAL	$	**53.901.390,00**	**12,57**		
5	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55		
			Avance de Obra	$	15.266.291,00	3,56	$ 228.757.343,00	53,34%
			SUBTOTAL	$	**34.758.491,00**	**8,11**		
6	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55		
			Avance de Obra	$	20.206.394,00	4,71	$ 189.058.749,00	44,09%
			SUBTOTAL	$	**39.698.594,00**	**9,26**		
7	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	OCTUBRE 23 - NOVIEMBRE 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55		
			Avance de Obra	$	12.350.257,00	2,88	$ 157.216.292,00	36,66%
			SUBTOTAL	$	**31.842.457,00**	**7,43**		
8	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 22	Cargo Fijo	$	19.492.200,00	4,55		
			Avance de Obra	$	15.712.272,00	1,40	$ 122.011.820,00	28,45%
			SUBTOTAL	$	**35.204.472,00**	**5,95**		

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de obra, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:	$	182.950.600,00	COP
VALOR TOTAL:	$	611.779.000,00	COP

9	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	DICIEMBRE 23 - ENERO 22	Cargo Fijo	$	59.286.539,00	9,69	$	238.862.801,00	39,04%
			Avance de Obra	$	6.813.080,00	1,11			
			SUBTOTAL	$	66.099.619,00	10,8			
10	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	ENERO 23 - FEBRERO 22	Cargo Fijo	$	71.173.160,00	11,63	$	158.294.572,00	25,87%
			Avance de Obra	$	9.395.069,00	1,54			
			SUBTOTAL	$	80.568.229,00	13,17			

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de obra, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:	$	361.226.880,00	COP
VALOR TOTAL:	$	973.005.880,00	COP


11	CONSTRUSOCIAL S.A.S	FEBRERO 23 - MARZO 22	Cargo Fijo	$	79.565.392,00	8,18%	$	398.905.168,00	41,00%
			Avance de Obra	$	41.050.892,00	4,22%			
			SUBTOTAL	$	120.616.284,00	12,40%			
12	CONSTRUSOCIAL S.A.S	MARZO 23 - ABRIL 022	Cargo Fijo	$	79.565.392,00	8,18%	$	273.068.668,00	28,06%
			Avance de Obra	$	46.271.108,00	4,76%			
			SUBTOTAL	$	125.836.500,00	12,93%			
13	CONSTRUSOCIAL S.A.S	ABRIL 23 - MAYO 22	Cargo Fijo	$	46.094.650,00	4,74%	$	105.853.246	10,88%
			Avance de Obra	$	121.120.772,00	12,45%			
			SUBTOTAL	$	167.215.422,00	17,19%			


Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de obra, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:	$	92.189.300,00	COP
VALOR TOTAL:	$	1.065.195.180,00	COP

14	CONSTRUSOCIAL S.A.S	MAYO 23 - JUNIO 30	Cargo Fijo	$	21.482.655,00	2,02%	$	159.048.083,00	14,93%
			Avance de Obra	$	17.511.808,00	1,64%			
			SUBTOTAL	$	38.994.463,00	3,66%			

En las siguientes graficas se muestra el avance en pesos ($) y porcentaje (%), respectivamente, del valor facturado vs el valor pagado por parte de la SED a la interventoria en el transcurso del contrato





FECHA	ABRIL	PERIODO	13	DEL	23/03/2020	AL	22/04/2020

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C. - 20 LOCALIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646

CORTE No.			12				
CONTRATO No.	No. CO1.PCCNTR. 1440646	VALOR DEL CONTRATO	$ 973.005.880,00	FECHA	2021		
CONTRATISTA	AC2R PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	FECHA ACTA DE INICIO		23 DE ABRIL DE 2020	DIAS DE EJECUCION	403	
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS	FECHA DE TERMINACION		30 DE MAYO DE 2021	DIAS FALTANTES PARA TERMINACION	30	

VALOR DEL CONTRATO	$	428.828.400,00 COP

CORTE No.	PERIODO	EJECUTADO %				FINANCIERO			
		AVANCE PROGRAMADO		AVANCE EJECUTADO		(*) PAGO PROGRAMADO POR LA SED - Furc	PAGO REALIZADO POR LA SED	EJECUTADO	SALDO POR FACTURAR
		ACTUAL	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO				
1	ABRIL 23 - MAYO 22	9,1%	9,1%	8,26%	8,26%	$ 38.984.400,00	$ -	$ 35.427.463,00	$ 393.400.937,00
2	MAYO 23 - JUNIO 22	9,1%	18,2%	10,33%	18,59%	$ 38.984.400,00	$ -	$ 44.278.481,00	$ 349.122.456,00
3	JUNIO 23 - JULIO 22	9,1%	27,3%	7,40%	25,99%	$ 38.984.400,00	$ -	$ 31.705.232,00	$ 317.417.224,00
4	JULIO 23 - AGOSTO 22	9,1%	36,4%	12,57%	38,56%	$ 38.984.400,00	$ 79.705.944,00	$ 53.901.390,00	$ 263.515.834,00
5	AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22	9,1%	45,5%	8,11%	46,67%	$ 38.984.400,00	$ 51.197.432,00	$ 34.758.491,00	$ 228.757.343,00
6	SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 22	9,1%	54,6%	9,26%	55,93%	$ 38.984.400,00		$ 39.698.594,00	$ 189.058.749,00
7	OCTUBRE 23 - NOVIEMBRE 22	9,1%	63,7%	7,43%	63,36%	$ 38.984.400,00	$ 108.866.275,00	$ 31.842.457,00	$ 157.216.292,00
8	NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 22	9,1%	72,8%	5,95%	69,31%	$ 38.984.400,00	$ 31.842.457,00	$ 35.204.472,00	$ 122.011.820,00

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de obra, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:	$	182.950.600,00 COP
VALOR TOTAL:	$	611.779.000,00 COP

9	DICIEMBRE 23 - ENERO 22	9,1%	81,9%	10,80%	80,11%	$ 101.654.140,00	$ 35.204.472,00	$ 66.099.619,00	$ 238.862.801,00
10	ENERO 23 - FEBRERO 23	9,1%	91,0%	13,17%	93,28%	$ 101.654.140,00	$ 66.099.619,00	$ 80.568.229,00	$ 158.294.572,00

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de obra, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.


VALOR ADICION:	$	361.226.880,00 COP
VALOR TOTAL:	$	973.005.880,00 COP


11	FEBRERO 23 - MARZO 22	16,3%	63,1%	12,40%	59,19%	$ 159.362.408,59	$ 80.568.229,00	$ 120.616.284,00	$ 398.905.168,00
12	MARZO 23 - ABRIL 22	16,3%	79,43%	12,93%	72,12%	$ 159.362.408,59	$ 120.616.284,00	$ 125.836.500,00	$ 273.068.668,00
13	ABRIL 23 - MAYO 22	16,3%	95,76%	17,19%	89,30%	$ 159.362.408,59	$ 125.836.500,00	$ 167.215.422,00	$ 105.853.246,00

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de obra, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:	$	92.189.300,00 COP
VALOR TOTAL:	$	1.065.195.180,00 COP

14	MAYO 23 - JUNIO 30	18,6%	100,0%	3,66%	85,07%	$ 198.042.546,00	$ 167.215.422,00	$ 38.994.463,00	$ 159.048.083,00





NOTA: (*) EL PAGO MENSUAL DEL CONTRATO PROGRAMADO POR LA SED, PUEDE VARIAR YA QUE EL EL PAGO DE AVANCE DE OBRA ESTA SUJETO AL AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA DURANTE CADA PERIODO, EL CONTRATO EXCEDE EL 100% DE EJECUCION DEBIDO A LAS ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.4 ASPECTO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA - INVERSIÓN EJECUTADA POR COLEGIO

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		**RL: German Villanueva Calderon**		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**PLAZO INICIAL:**	Diez (10) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 3.571.094.800,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	30/12/2020	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Diez (10) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 5.285.220.304,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	19/02/2021	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Doce (12) Meses	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	22 de abril de 2021	**$ 5.285.220.304,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	26/03/2021	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Doce (12) Meses, 8 Dias.	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	30 de abril de 2021	**$ 7.226.733.092,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	30/04/2021	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Trece (13) Meses y ocho (8) días	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	30 de Mayo de 2021	**$ 7.226.733.092,00 COP**
INTERVENTOR		**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		**RL: Camilo Andres Rosario**		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandía	(+57 1) 2109456 / 311 353 1384	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**PLAZO INICIAL:**	Once (11) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 428.828.400,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/02/2020	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Once (11) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 611.779.000,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	19/03/2020	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Trece (13) Meses y ocho (8) días	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	30 de Mayo de 2021	**$ 973.005.880,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	26/05/2021	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Catorce (14) Meses y Ocho (8) días.	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	30 de Junio de 2021	**$ 1,065,195,180,00 COP**

INFORME MES 14 (Mayo 23 - Mayo 30) - Tecnico

Incluyendo el acta parcial No.14, la inversión acumulada se ve reflejada en el siguiente cuadro:

INVERSION EJECUTADA POR COLEGIO - MES 14

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA
1	INSTITUCION EDUCATIVA SOTAVENTO	ELECTRICA
2	OFELIA URIBE DE ACOSTA	HIDRAULICO
3	LOS LIBERTADORES	ELECTRICA
4	CLASS	HIDRAULICO
5	DIEGO MONTAÑA CUELLAR	CUBIERTA
6	BENJAMIN HERRERA	HIDRAULICO
7	JAIME PARDO LEAL	HIDRAULICO
8	GARCES NAVAS	AULA
9	LA PALESTINA SEDE A	HIDRAULICO
10	LA PALESTINA SEDE B	AULA
11	MIGUEL ANTONIO CARO	CUBIERTA
12	BERNARDO JARAMILLO	HIDRAULICO
13	LAS ACACIAS	HIDRAULICO
14	JUAN DEL CORRAL	HIDRAULICO

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA
1	PALERMO	ELECTRICO
2	FONTANA GRANDE	HIDRAULICO
3	GENERAL SANTANDER USAQUEN	ESTRUCTURAL
4	BICENTENARIO	CARPINTERIA
5	MARIA CANO	ESTRUCTURAL
6	MONTEBELLO	ESTRUCTURAL
7	MONTESORI	HIDRAULICO
8	GENERAL SANTANDER ENGATIVA	EXTERIORES
9	BODEGA ROSA ZARATE	CUBIERTA
10	DIRECCION LOCAL DE SUBA	FACHALETA
11	JOSE FELIX RESTREPO	ESTRUCTURAL
12	MONTEBELLO SEDE B	AULA
13	TOMAS CIPRIANO	HIDRAULICO
14	EL VERJON	ELECTRICO
15	CASTILLA	HIDRAULICO
16	ALTAMIRA SUR	HIDRAULICO
17	CADEL	CUBIERTA
18	SIMON BOLIVAR	CAJA CONTADOR
19	RODOLFO LLINAS	IMPERMEABILIZACION
20	VEINTE DE JULIO	SILVICULTURAL
21	AGUSTIN FERNANDEZ	SILVICULTURAL
22	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	SILVICULTURAL
23	ALFONSO JARAMILLO	SILVICULTURAL
24	JUANA ESCOBAR	HIDRAULICO
25	JULIO FLOREZ SILVICULTURAL	SILVICULTURAL

OBSERVACIONES:	De todas las emergencias que se presentaron durante este ultimo perido, las cuales fueron 39, incluyendo emergencias nuevas y emergencias antiguas que aun se encontraban en ejecución, se puede concluir que se cumplio con el objeto contractual dejando a satisfaccion casi todas las emergencias, ademas se deja claridad que existen algunos que a la fecha de terminación del contrato, presentan actividades de posconstrucción o garantias, las cuales seran atentidas por el contratista.

ACTA 17

CPF - SEDE	INVERSION	PORCENTAJE
109. DIVINO MAESTRO SEDE C	$ 3.052.744,32	0,042%
120. DIVINO MAESTRO SEDE B	$ 5.286.311,04	0,073%
131. DIVINO MAESTRO SEDE A	$ 4.585.719,96	0,063%
579. GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE A	$ 13.128.867,60	0,182%
710. RURAL LA CONCEPCION SEDE A	$ 518.580,88	0,007%
1221. JORGE ELIECER GAITAN SEDE B	$ 6.333.039,80	0,088%
TOTAL	**$ 32.905.263,60**	

OBSERVACIONES:	De acuerdo a la inversion ejecutada, durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 2021 y el 30 de junio de 2021 para el corte de obra N°14, se señalizaron 6 colegios. Que se relacionaron anterioremente

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		**RL: German Villanueva Calderon**		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	vilanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**PLAZO INICIAL:**	Diez (10) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 3.571.094.800,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	30/12/2020	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Diez (10) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 5.285.220.304,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	19/02/2021	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Doce (12) Meses	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	22 de abril de 2021	**$ 5.285.220.304,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	26/03/2021	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Doce (12) Meses, 8 Dias.	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	30 de abril de 2021	**$ 7.226.733.092,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	30/04/2021	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Trece (13) Meses y ocho (8) días	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	30 de Mayo de 2021	**$ 7.226.733.092,00 COP**
INTERVENTOR		**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		**RL: Camilo Andres Rosario**		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**PLAZO INICIAL:**	Once (11) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 428.828.400,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/02/2020	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Once (11) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 611.779.000,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	19/03/2020	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Trece (13) Meses y ocho (8) días	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	30 de Mayo de 2021	**$ 973.005.880,00 COP**
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	26/05/2021	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Catorce (14) Meses y Ocho (8) días.	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:**	30 de Junio de 2021	**$ 1,065,195,180,00 COP**

INFORME MES 14 (Mayo 23 - Mayo 30) - Tecnico

Incluyendo el acta parcial No.14, la inversión acumulada se ve reflejada en el siguiente cuadro:

INVERSION EJECUTADA POR COLEGIO - MES 14

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA
1	INSTITUCION EDUCATIVA SOTAVENTO	ELECTRICA
2	OFELIA URIBE DE ACOSTA	HIDRAULICO
3	LOS LIBERTADORES	ELECTRICA
4	CLASS	HIDRAULICO
5	DIEGO MONTAÑA CUELLAR	CUBIERTA
6	BENJAMIN HERRERA	HIDRAULICO
7	JAIME PARDO LEAL	HIDRAULICO
8	GARCES NAVAS	AULA
9	LA PALESTINA SEDE A	HIDRAULICO
10	LA PALESTINA SEDE B	AULA
11	MIGUEL ANTONIO CARO	CUBIERTA
12	BERNARDO JARAMILLO	HIDRAULICO
13	LAS ACACIAS	HIDRAULICO
14	JUAN DEL CORRAL	HIDRAULICO

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA
1	PALERMO	ELECTRICO
2	FONTANA GRANDE	HIDRAULICO
3	GENERAL SANTANDER USAQUEN	ESTRUCTURAL
4	BICENTENARIO	CARPINTERIA
5	MARIA CANO	ESTRUCTURAL
6	MONTEBELLO	ESTRUCTURAL
7	MONTESORI	HIDRAULICO
8	GENERAL SANTANDER ENGATIVA	EXTERIORES
9	BODEGA ROSA ZARATE	CUBIERTA
10	DIRECCION LOCAL DE SUBA	FACHALETA
11	JOSE FELIX RESTREPO	ESTRUCTURAL
12	MONTEBELLO SEDE B	AULA
13	TOMAS CIPRIANO	HIDRAULICO
14	EL VERJON	ELECTRICO
15	CASTILLA	HIDRAULICO
16	ALTAMIRA SUR	HIDRAULICO
17	CADEL	CUBIERTA
18	SIMON BOLIVAR	CAJA CONTADOR
19	RODOLFO LLINAS	IMPERMEABILIZACION
20	VEINTE DE JULIO	SILVICULTURAL
21	AGUSTIN FERNANDEZ	SILVICULTURAL
22	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	SILVICULTURAL
23	ALFONSO JARAMILLO	SILVICULTURAL
24	JUANA ESCOBAR	HIDRAULICO
25	JULIO FLOREZ SILVICULTURAL	SILVICULTURAL

OBSERVACIONES:	De todas las emergencias que se presentaron durante este ultimo perido, las cuales fueron 39, incluyendo emergencias nuevas y emergencias antiguas que aun se encontraban en ejecución, se puede concluir que se cumplio con el objeto contractual dejando a satisfaccion casi todas las emergencias, ademas se deja claridad que existen algunos que a la fecha de terminación del contrato, presentan actividades de posconstrucción o garantias, las cuales seran atentidas por el contratista.

ACTA 17

CPF - SEDE	INVERSION	PORCENTAJE
109. DIVINO MAESTRO SEDE C	$ 3.052.744,32	0,042%
120. DIVINO MAESTRO SEDE B	$ 5.286.311,04	0,073%
131. DIVINO MAESTRO SEDE A	$ 4.585.719,96	0,063%
579. GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE A	$ 13.128.867,60	0,182%
710. RURAL LA CONCEPCION SEDE A	$ 518.580,88	0,007%
1221. JORGE ELIECER GAITAN SEDE B	$ 6.333.039,80	0,088%
TOTAL	**$ 32.905.263,60**	

OBSERVACIONES:	De acuerdo a la inversion ejecutada, durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 2021 y el 30 de junio de 2021 para el corte de obra N°14, se señalizaron 6 colegios. Que se relacionaron anteriormente

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

INFORME MES 14 (Mayo 23 - Mayo 30) - Tecnico de Obra

En el siguiente cuadro se realiza un breve analisis de la cantidad de frentes solicitados durante el presente mes, asi como frentes terminados y frentes que quedaron en ejecucion para el siguiente periodo:


NUEVAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR LA SED PARA ESTE PERIODO	FRENTES ATENDIDOS DURANTE EL MES	FRENTES TERMINADOS EN EL MES	FRENTES EN EJECUCION	OBSERVACIONES
15	39	39	0	

ESTADISTICAS - MES 14

TOTAL DE EMERGENCIAS ATENDIDAS NUEVAS	15
TOTAL DE EMERGENCIAS ABIERTAS - MESES ANTERIORES	39

EMERGENCIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD	CARACTERISTICAS DE LA EMERGENCIA	NUEVAS	%
HIDRAULICO	(Recuperar el suministro del recurso de agua en la institución y con esto la higiene del mismo)	14	93%
ESTRUCTURAL Y CARPINTERIA	(Se recupera la higiene y salud en la institución)	6	40,0%
CUBIERTA	(Se recuepera la impermeabilización de cubierta y por ende el espacio afectado en la institución.)	8	53,3%
SILVICULTURAL	(Atencion por riesgo de caida de elementos y condiciones de inseguridad en la sede)	5	33,3%
AULAS	(Atencion por riesgo de caida de elementos y condiciones de inseguridad en la sede)	2	13,3%
ELECTRICOS	(Atencion por riesgo de caida de elementos y condiciones de inseguridad en la sede)	4	26,7%



OBSERVACIONES:	De todas las emergencias que se presentaron durante este ultimo perido, las cuales fueron 39, incluyendo emergencias nuevas y emergencias antiguas que aun se encontraban en ejecución, se puede concluir que se cumplio con el objeto contractual dejando a satisfaccion casi todas las emergencias, ademas se deja claridad que existen algunos que a la fecha de terminación del contrato, presentan actividades de posconstrucción o garantias, las cuales seran atentidas por el contratista.

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R


LISTADO DE PRIORIZACION ENVIADOS POR LA SED	SEDES ATENDIDAS DURANTE EL MES	SEDES TERMINADAS EN EL MES	SEDES EN EJECUCION	OBSERVACIONES
1	6	6	0	Se debe mejorar el rendimiento en la medicion y la elaboracion de las memorias de calculo para que los colegios que sean ejecutados durante el mes puedan ser cobrados oportunamente en el acta de corte en curso

ESTADISTICAS - MES 14

TOTAL DE SEDES NUEVAS ATENDIDAS	6
TOTAL DE SEDE ABIERTAS - MES ANTERIOR	325

SEDES INTERVENIDAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD	CARACTERISTICAS DE LA EMERGENCIA	EJECUTADAS	%
SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA)	Aplicacion de pintura amarilla y verde en las señales de circulacion en areas del piso	6	1,8%
SEÑALIZACION VERTICAL (SEÑALES)	Instalacion de señales informativas, preventivas y reglamentarias en paredes y puntos donde se requiera	6	1,8%



OBSERVACIONES:	De acuerdo a las 1 listados enviados por la SED durante este mes, se sigue presentando alta demanda en atencion de emergencias en las especialidad de SEÑALIZACION VERTICAL (SEÑALES) con un 2%. De los 325 restantes que estaban abiertos del mes pasado se dan por cerrados 6 financieramente y siguen 0 abiertos para continuar con su respectiva ejecucion para el mes siguiente.

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

1.5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

A continuacion se muestra el resumen de actividades y cantidades ejecutadas por cada uno de los **7 frentes** de este mes para las actividades de señalizacion:

Acta 17

ID	CPF	SEDE
S469	1221	JORGE ELIECER GAITAN SEDE B (1221)
S470	579	GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE A (579)
S471	120	DIVINO MAESTRO SEDE B (120)
S472	109	DIVINO MAESTRO SEDE C (109)
S473	131	DIVINO MAESTRO SEDE A (131)
S474	710	RURAL LA CONCEPCION SEDE A (710)

En la revisión del acta 17 que corresponde a los colegios ejecutados en el periodo del 23 de mayo de 2021 al 30 de mayo de 2021, se observaron errores ortográficos de digitación, los cuales se relacionan a continuación:

El S468 corresponde al colegio benjamín herrera sede b con CPF 1617, este colegio presento un error de digitación debido a que este se refería al colegio benjamín herrera sede A con CPF 1621, por lo cual en esta acta se pago el complemento de dicho colegio.

Adicionalmente mediante esta acta se adicionan cantidades faltantes a los colegios que se relacionan a continuación, los cuales estaban abiertos financieramente:

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CIUDAD BOLÍVAR ARGENTINA SEDE B (1905) SEÑALIZACIÓN
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ARGENTINA SEDE A (1909) SEÑALIZACIÓN
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE SEDE D (1927) SEÑALIZACIÓN
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -SAN PEDRO CLAVER SEDE A (848) SEÑALIZACIÓN
- INSTITUCIÓN EDUCATIVA -PALERMO SEDE A (1301) SEÑALIZACIÓN

1.6. CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

A continuación, se realizará una trazabilidad de todos los aspectos relevantes y no tan relevantes que se han desarrollado en el contrato en cuanto a control, vigilancia y seguimiento de la FIRMA INTERVENTORA hacia el contratista CONSTRUSOCIAL S.A.S

Durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 2021 a 30 de mayo de 2021 correspondiente al mes 16, se presentaron inconvenientes los cuales generaron atrasos en el cumplimiento del cronograma de obra entregado para la adición las situaciones presentadas son relacionadas a continuación:

CASOS POSITIVOS DE COVID

Las cuadrillas encargadas para la realización de la demarcación de la pintura del contratista Construsocial sus cuatro miembros (la interventoría abstiene de dar los datos personales de las personas hasta no tener autorización por parte de ellos.) dieron positivo para Covid 19. lo cual genero un atraso de 14 días de aislamiento de este personal lo cual el contratista y la interventoría esperaron que cumplieran con el aislamiento establecido de 14 días lo cual genero atraso en la instalación de las señalizacion.

PARO NACIONAL (ORDEN PUBLICO)

A partir del día 28 de abril de 2021 se empezó a presentar paro nacional en el país lo cual genero retrasos por orden público de la siguiente manera:

Movilidad se restringida la movilidad ya que a partir de las tres de la tarde los bloqueos obligaban que las cuadrillas terminaran laborares antes de lo estipulado para poder desplazarse los obreros a sus hogares ya que la movilización de los camiones donde transportaban la pintura los tenían que guardar en su respectiva bodega por seguridad de ser vandalizados ya que al ser saqueados se podía perder el recurso, materiales tales como la pintura y componentes de la señalizacion lo cual genero atrasos en la programación porque la jornada laboral se redujo y los trabajos nocturnos se suspendieron por los toques de queda y restricción de la movilidad.

Materiales al existir los bloqueos en las carreteras nacionales, departamentales se restringió y se puso escaso el insumo de pintura e imprimante ya que en su mayoría el contratista lo compraba en municipios aledaños a Bogota como lo son Madrid, Mosquera se incrementó el producto en un 40 % lo cual genero atrasos en el suministro del material y entrega de la señalética.

Personal mano de obra. El personal no se presentaba por causas al paro nacional el cual manifestaba que tenía problemas para la salida de sus hogares y el regreso porque los bloqueos impedían el trasporte a los distintos sitios en la ciudad.

2. RESUMEN DEL ESTADO CONTRATO DE OBRA

FECHA	JUNIO	PERIODO	14	DEL	23/05/2021	AL	30/05/2021
OBJETO DEL CONTRATO			EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES				
LOCALIZACION DEL PROYECTO			BOGOTA D.C. - 20 LOCALIDADES				

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
NIT. 819.002.537-3
RL RL: German Villanueva Calderon
C.C.
DIRECCION CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA
TELEFONO 4231714 / 3188430358
E-MAIL villanauta@yahoo.com

CONTRATO No.	**No. CO1.PCCNTR.1436286**			
FECHA DE SUSCRIPCION:	23 DE ABRIL DE 2020			
PLAZO INICIAL:	11 meses			
FECHA DE INICIACION:	23 DE ABRIL DE 2020			
FECHA DE TERMINACION:	22 DE MARZO DE 2021			
MODIFICATORIO N°1:	29 DE DICIEMBRE DE 2020			
FECHA DE TERMINACION:	22 DE FEBRERO DE 2021			
MODIFICATORIO N°2:	19 DE FEBRERO DE 2021			
FECHA DE TERMINACION:	22 DE ABRIL DE 2021			
MODIFICATORIO N°3:	26 DE MARZO DE 2021			
FECHA DE TERMINACION:	30 DE ABRIL DE 2021			
MODIFICATORIO N°4:	30 DE ABRIL DE 2021			
FECHA DE TERMINACION:	30 DE MAYO DE 2021			
PLAZO TRANSCURRIDO TOTAL:	402	EQUIVALE AL		100%
VALOR INICIAL:	$	**3.571.094.800,00**		**COP**
VALOR ADICIONADO N°1:	$	**1.714.125.504,00**		**COP**
VALOR ADICIONADO N°2:	$	**1.941.512.788,00**		
VALOR TOTAL:	$	**7.226.733.092,00**		**COP**
VALOR PAGADO:	Mensual	$	**4.294.586.943,00**	**COP**
VALOR POR PAGAR:	$	**2.932.146.149,00**		**COP**

2.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS ELABORADAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	23/04/2020
ACTA DE TERMINACION	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

2.2 ASPECTO JURIDICO

LEGALIZACION DEL CONTRATO	FECHA
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	23 de Abril de 2020
OTRO SI, MODIFICATORIOS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES	**FECHA**
MODIFICATORIO N°1	29 de Diciembre de 2021
MODIFICATORIO N°2	19 de Febrero de 2021
MODIFICATORIO N°3	26 de marzo de 2021
MODIFICATORIO N°4	30 de abril de 2021

POLIZAS INICIALES

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2020	16/07/2021	$ 714.218.960,00	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/04/2020	16/01/2024	$ 357.109.480,00	APROBADO

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/02/2021	16/01/2023	$ 714.218.960,00	APROBADO
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	23/04/2020	12/01/2021	$ 351.121.200,00	APROBADO
POLIZA No.21-44-101319813					
POLIZAS MODIFICATORIO N°1					
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2020	27/08/2021	$ 714.218.960,00	APROBADO
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/04/2020	27/02/2024	$ 357.109.480,00	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/02/2021	27/02/2023	$ 714.218.960,00	APROBADO
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/02/2021	23/02/2021	$ 351.121.200,00	APROBADO
POLIZA No.21-44-101319813					
POLIZAS MODIFICATORIO N°2					
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	EN TRAMITE			
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				
POLIZA No.21-44-101319813					
POLIZAS MODIFICATORIO N°3					
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	EN TRAMITE			
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				
POLIZA No.21-44-101319813					
POLIZAS MODIFICATORIO N°4					

ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	EN TRAMITE			
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				
POLIZA No.21-44-101319813					

2.3 ASPECTO FINANCIERO DE OBRA

AVANCE FINANCIERO

FECHA	MAYO	PERIODO	14	DEL	23/05/2021	AL

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C. - 20 LOCALIDADES

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		
CORTE No.	14	
CONTRATO No.	No. CO1.PCCNTR.1436286	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S	
NIT.	NIT: 819.002.537-3	
RL	RL: German Villanueva Calderon	
C.C.		
DIRECCION	CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	
TELEFONO	4231714 / 3188430358	
E-MAIL	villanauta@yahoo.com - licitacionesdaff@gmail.com	
FECHA DE SUSCRIPCION:	23 DE ABRIL DE 2020	
PLAZO INICIAL:	11 meses	
FECHA DE INICIACION:	23 DE ABRIL DE 2020	
FECHA DE TERMINACION:	22 DE FEBRERO DE 2021	
MODIFICACION N°1:	19 DE FEBRERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACION N°1:	22 DE ABRIL DE 2021	
MODIFICACION N°2:	26 DE MARZO DE 2021	
FECHA DE TERMINACION N°2:	30 DE ABRIL DE 2021	
PLAZO TRANSCURRIDO TOTAL:	425	EQUIVALE AL
VALOR INICIAL:	$	3.571.094.800,00
VALOR DEL CONTRATO	$	3.571.094.800,00

CORTE No.	NOMBRE	PERIODO	VALOR DEL MES			%	SALDO POR E	
1	CONSTRUSOCIAL S.A.S	ABRIL 23 - MAYO 22	Avance de Obra	$	331.769.486,00	9,29%	$	3.239.325.314,00
			SUBTOTAL	$	331.769.486,00	9,29%		
2	CONSTRUSOCIAL S.A.S	MAYO 23 - JUNIO 22	Avance de Obra	$	515.869.451,00	14,45%	$	2.723.455.863,00
			SUBTOTAL	$	515.869.451,00	14,45%		
3	CONSTRUSOCIAL S.A.S	JUNIO 23 - JULIO 22	Avance de Obra	$	254.265.529,00	7,12%	$	2.469.190.334,00
			SUBTOTAL	$	254.265.529,00	7,12%		
4	CONSTRUSOCIAL S.A.S	JULIO 23 - AGOSTO 22	Avance de Obra	$	517.255.081,00	14,48%	$	1.951.935.253,00
			SUBTOTAL	$	517.255.081,00	14,48%		
5	CONSTRUSOCIAL S.A.S	AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22	Avance de Obra	$	317.684.759,00	8,90%	$	1.634.250.494,00
			SUBTOTAL	$	317.684.759,00	8,90%		
6	CONSTRUSOCIAL S.A.S	SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 22	Avance de Obra	$	420.900.000,00	11,79%	$	1.213.350.494,00
			SUBTOTAL	$	420.900.000,00	11,79%		
7	CONSTRUSOCIAL S.A.S	OCTUBRE 23 - NOVIEMBRE 22	Avance de Obra	$	257.020.214,00	7,20%	$	956.330.280,00
			SUBTOTAL	$	257.020.214,00	7,20%		
8	CONSTRUSOCIAL S.A.S	NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 22	Avance de Obra	$	327.280.384,00	9,16%	$	629.049.896,00
			SUBTOTAL	$	327.280.384,00	9,16%		

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de interventoria, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:				$				1.714.125.504,00	COP
VALOR TOTAL:				$				5.285.220.304,00	COP
9	CONSTRUSOCIAL S.A.S	DICIEMBRE 23 - ENERO 22	Avance de Obra	$	159.598.796,00	2,97%	$ 2.183.576.604,00	41,31%	
			SUBTOTAL	$	159.598.796,00	2,97%			

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de interventoria, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

10	CONSTRUSOCIAL S.A.S	ENERO 23 - FEBRERO 22	Avance de Obra	$	581.231.179,00	11,00%	$ 1.602.345.425,00	30,32%
			SUBTOTAL	$	581.231.179,00	11,00%		
11	CONSTRUSOCIAL S.A.S	FEBRERO 23 - MARZO 22	Avance de Obra	$	431.163.304,00	8,16%	$ 1.171.182.121,00	22,16%
			SUBTOTAL	$	431.163.304,00	8,16%		


Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de interventoria, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.


VALOR ADICION:				$				1.941.512.788,00	COP
VALOR TOTAL:				$				7.226.733.092,00	COP
12	CONSTRUSOCIAL S.A.S	MARZO 23 - ABRIL 22	Avance de Obra 12	$	411.268.759,00	5,69%	$ 2.350.914.970,00	33%	
			Avance de Obra 13	$	350.511.180,00	4,85%			
			SUBTOTAL	$	761.779.939,00	11%			

NOTA:

13	CONSTRUSOCIAL S.A.S	ABRIL 23 - MAYO 22	Avance de Obra 14	$	450.382.353,00	6,23%	$ 1.019.849.027,00	14%
			Avance de Obra 15	$	328.723.048,00	4,55%		
			Avance de Obra 16	$	551.960.542	7,64%		
			SUBTOTAL	$	1.331.065.943,00	18%		
14	CONSTRUSOCIAL S.A.S	MAYO 23 - MAYO 30	Avance de obra	$	296.251.076,00	4%	$ 723.597.951,00	10%
			SUBTOTAL	$	296.251.076,00	4%		

En las siguientes graficas se muestra el avance en pesos ($) y porcentaje (%), respectivamente, del valor facturado vs el valor pagado por parte de la SED al contratista de obra en el transcurso del contrato





FECHA	ABRIL	PERIODO	14	DEL	23/05/2020	AL	30/05/2020

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES					
LOCALIZACION DEL PROYECTO	BOGOTA D.C. - 20 LOCALIDADES					
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286						
CORTE No.	14					
CONTRATO No.	No. CO1.PCCNTR.1436286	VALOR DEL CONTRATO	$ 3.571.094.800,00	FECHA	2021	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S	FECHA ACTA DE INICIO		23 DE ABRIL DE 2020	DIAS DE EJECUCION	423
OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES	FECHA DE TERMINACION		30 DE MAYO DE 2021	DIAS FALTANTES PARA TERMINACION	0

VALOR DEL CONTRATO	$	3.571.094.800,00	COP

CORTE No.	PERIODO	EJECUTADO % AVANCE PROGRAMADO ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE EJECUTADO ACTUAL	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	FINANCIERO PROGRAMADO	PAGO REALIZADO POR LA SED	EJECUTADO	SALDO POR FACTURAR
1	ABRIL 23 - MAYO 22	6,1%	6,1%	9,29%	9,29%	$ 324.644.981,82	$ -	$ 331.769.486,00	$ 3.239.325.314,00
2	MAYO 23 - JUNIO 22	6,1%	12,3%	14,45%	23,74%	$ 324.644.981,82	$ 331.769.486,00	$ 515.869.451,00	$ 2.723.455.863,00
3	JUNIO 23 - JULIO 22	6,1%	18,4%	7,12%	30,86%	$ 324.644.981,82	$ 515.869.451,00	$ 254.265.529,00	$ 2.469.190.334,00
4	JULIO 23 - AGOSTO 22	6,1%	24,6%	14,48%	45,34%	$ 324.644.981,82	$ 254.265.529,00	$ 517.255.081,00	$ 1.951.935.253,00
5	AGOSTO 23 - SEPTIEMBRE 22	6,1%	30,7%	8,90%	54,24%	$ 324.644.981,82	$ 517.255.081,00	$ 317.684.759,00	$ 1.634.250.494,00
6	SEPTIEMBRE 23 - OCTUBRE 22	6,1%	36,9%	11,79%	66,02%	$ 324.644.981,82	$ -	$ 420.900.000,00	$ 1.213.350.494,00
7	OCTUBRE 23 - NOVIEMBRE 22	6,1%	43,0%	7,20%	73,22%	$ 324.644.981,82	$ 738.584.759,00	$ 257.020.214,00	$ 956.330.280,00
8	NOVIEMBRE 23 - DICIEMBRE 22	6,1%	49,1%	9,16%	82,38%	$ 324.644.981,82	$ 257.020.214,00	$ 327.280.384,00	$ 629.049.896,00

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de interventoria, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

VALOR ADICION:	$	1.714.125.504,00	COP
VALOR TOTAL:	$	5.285.220.304,00	COP

9	DICEIMBRE 23 - ENERO 22	14,8%	55,67%	3,02%	85,40%	$ 781.058.466,67	$ 327.280.384,00	$ 159.598.796,00	$ 2.183.576.604,00

Nota aclaratoria: Se ingresa el tiempo de la adicion del contrato de interventoria, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

10	ENERO 23 - FEBRERO 22	14,8%	70,44%	11,00%	69,68%	$ 781.058.466,67	$ 159.598.796,00	$ 581.231.179,00	$ 1.602.345.425,00
11	FEBRERO 23 - MARZO 22	14,8%	85,22%	8,16%	77,84%	$ 781.058.466,67	$ 581.231.179,00	$ 431.163.304,00	$ 1.171.182.121,00

Nota aclaratoria: Se ingresa el valor de la adicion del contrato de interventoria, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.


VALOR ADICION:	$	1.941.512.788,00	COP
VALOR TOTAL:	$	7.226.733.092,00	COP


12	MARZO 23 - ABRIL 22	19,0%	75,93%	10,54%	67,47%	$ 1.373.247.753,97	$ 431.163.304,00	$ 761.779.939,00	$ 2.350.914.970,00

Nota aclaratoria: Se ingresa el tiempo de la adicion del contrato de interventoria, y se actualizan los porcentajes de avance financiero, contemplando el valor de la adicion, los datos actualizados se reportan acontinuacion.

13	ABRIL 23 - MAYO 22	19,0%	94,93%	18,42%	85,89%	$ 1.373.247.753,97	$ 761.779.939,00	$ 1.331.065.943,00	$ 1.019.849.027,00
14	MAYO 23 - MAYO 30	5,1%	100,00%	4,10%	4,10%	$ 366.199.401,06	$ 1.331.065.943,00	$ 296.251.076,00	$ 723.597.951,00

En las siguientes graficas se muestra el avance en pesos ($) y porcentaje (%), respectivamente, del valor mensual programado por la SED vs el valor facturado por el contratista de obra durante el avance del contrato EL CONTRATO EXCEDE EL 100% DE EJECUCION





3. ACTA DE VISITA
ACTA DE INICIO
ACTA FINAL
INFORME FINAL POR SEDE

3.0 METODOLOGÍA POR PARTE DE INTERVENTORÍA

Con el fin de realizar un control y seguimiento optimo en el avance, ejecución, desarrollo y finalización de las diferentes actividades a desarrollar en cada uno de los frentes de trabajo reportados por parte de la SED para el presente contrato de emergencias, la interventoría implementa 5 formatos de gestión que serán aplicados durante todo el proceso y duración del contrato de obra e interventoría así:

- FORMATO - 01. ACTA DE VISITA – DIAGNOSTICO INICIAL: Formato destinado para identificar y realizar diagnóstico del problema. Este formato contiene:


- Datos básicos de los contratos de Obra e Interventoría
- Datos de la Institución que será atendida: (Nombre, Código de planta física, Dirección, Localidad)
- Fecha de la visita, tipo de emergencia y lugar.
- Descripción de la Emergencia: (según ficha de solicitud por parte de la SED)
- Diagnóstico de la Visita: (De acuerdo a la visita al sitio de la emergencia, se realiza la descripción y reporte de los problemas o daños encontrados según lo reportado en la ficha de solicitud de la SED)
- Recomendaciones: Se imparten instrucciones o sugerencias al contratista de obra por medio de un listado de actividades a ejecutar para atender y darle solución a la emergencia
- Registro fotográfico: se incluyen imágenes del estado inicial en que se encontraron las áreas y/o elementos a intervenir.
- Observaciones: se podrán incluir aclaraciones, comentarios o sugerencias de acuerdo a lo encontrado en el sitio de la visita.
- Firmas por parte del Representante del Contratista de obra e Interventoría



- FORMATO - 02. ACTA DE INICIO: Formato para dar aval e iniciar la atención de la emergencia. Este formato contiene:


- Datos básico y generales de los contratos
- Datos de la Institución que será atendida: (Nombre, Código de planta física, Dirección, Localidad)

- Fecha de Inicio, tipo de emergencia, lugar y tiempo estimado de duración de atención de la emergencia
- Clase de atención de la emergencia
- Actividades Iniciales a ejecutar
- Presupuesto y programación inicial
- Observaciones: se podrán incluir aclaraciones, comentarios o sugerencias.
- Firmas por parte del Representante del Contratista de obra e Interventoría



- FORMATO - 03. ACTA FINAL: Formato para verificar las actividades, presupuesto ejecutado y cierre de la atención de la emergencia. Este formato contiene:


- Datos básico y generales de los contratos
- Datos de la Institución atendida: (Nombre, Código de planta física, Dirección, Localidad)
- Fecha de terminación, tipo de emergencia y lugar de atención de la emergencia
- Clase de atención de la emergencia
- Calidad del trabajo ejecutado
- Actividades Finales ejecutadas
- Presupuesto Inicial y Presupuesto Final (nota aclaratoria de la variación del presupuesto en caso de que ocurra)
- Observaciones: se podrán incluir aclaraciones, comentarios o sugerencias de acuerdo a lo encontrado en el sitio de la visita.
- Firmas por parte del Representante del Contratista de obra e Interventoría



- FORMATO - 04. INFORME FINAL - Interventoría: Formato para informar el desarrollo y estado final de las actividades y áreas intervenidas. Este formato contiene:


- Datos básico y generales de los contratos
- Datos de la Institución atendida: (Nombre, Código de planta física, Dirección, Localidad)
- Tipo de emergencia, lugar de atención de la emergencia

- Clase de atención de la emergencia
- Emergencia Reportada
- Actividades Finales Ejecutadas
- Cantidades Ejecutadas
- Registro Fotográfico (inicial – durante y Final)
- Calidad del trabajo ejecutado
- Duración de la Obra (fecha de inicio – fecha de terminación – Días de ejecución)
- Recomendación de recibido
- Firmas por parte de Representantes de Interventoría



- FORMATO - 05. NOTIFICACIÓN DE ENTREGA: Formato donde se reciben las actividades ejecutadas y se notifica al funcionario de la SED el recibo a satisfacción de las mismas. Este formato contiene:

- Datos básico y generales de los contratos
- Datos de la Institución atendida: (Nombre, Código de planta física, Dirección, Localidad)
- Tipo de emergencia, lugar de atención de la emergencia
- Clase de atención de la emergencia
- Calidad del trabajo ejecutado
- Alcance de la Emergencia atendida
- Notificación a funcionario de la SED del recibo a satisfacción (nombre, cargo y medio por el cual se le informo)
- Firmas por parte del Representante del Contratista de obra e Interventoría



Nota: Este formato No.5, solo será tramitado y socializado una vez sea levantada la cuarentena establecida por el Distrito ya que será la SED quien designe el funcionario encargado para la notificación.

De esta manera y de acuerdo a lo anterior, presentamos dicha información para los diferentes frentes de trabajo que se han ejecutado en el presente periodo:

3.1 ACTAS DE SEGUIMIENTO A FRENTES DE OBRA ACTIVIDADES DE EMERGENCIA OBRA CIVIL

Las actas relacionadas a continuación corresponden a las sedes cobradas en el acta parcial N° 17, con el fin de realizar un reporte de interventoría detallado por cada una de las sedes, se adjunta:

1. Acta de diagnóstico de la emergencia presentada en la sede.
2. Acta de inicio.
3. Acta final si el frente culmino durante el periodo reportado en el informe mensual N°14.
4. Informe final si el frente culmino durante el periodo reportado en el informe mensual N°14.

FICHA DE ATENCIÓN SILVICULTURAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286-20 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES		LOCALIDAD	11-SUBA	FRENTE No	135
Institución educativa	ALFONSO JARAMILLO				
Sede	A				
Direccion	Carrera 58 167-20	LOCALIZACION			
Contacto del colegio					
CPF:	1159	SOLICITUD SECRETARIA DE EDUCACION			

ESPACIO A DILIGENCIAR POR EL CONTRATISTA				ESPACIO A DILIGENCIAR POR LA INTERVENTORIA			
CONCEPTO	SI	NO	N/A	CONCEPTO	SI	NO	N/A
Se entrega ficha SAE	X			Verificó entrega ficha SAE	X		
Se entrega Acta de autorización por emergencia		X		Verificó Acta de autorización por emergencia	X		
Se entrega Concepto Técnico de autorización por emergencia	X			Verificó Concepto Técnico de autorización por emergencia	X		
Identifica claramente las especies a intervenir	X			Verificó ejecución de tratamientos autorizados y presenta registro fotográfico	X		
Requiere salvoconducto para movilización de la madera		X		Verificó Donación de madera in situ			X
Donación de madera in situ		X		Verificó Chipeo de madera in situ	X		
Chipeo de madera in situ	X			Verificó movilización de madera con salvoconducto para movilización de la madera			X
Movilización de madera		X		Verificó entrega de Certificado disposición final residuos	X		
Presenta registro fotográfico actividades	X			Seguimiento a cuadro consolidado de ejecución tratamientos silviculturales	X		
Certificado disposición final residuos	X			OBSERVACIONES	FICHA DE LA SAE NO COINCIDE EN LA INFORMACION DEL CONCEPTO DE LA SDA		

TALAS SOLICITADAS

CONCEPTO TECNICO No.	SSFFS-10481	FECHA DEL CONCEPTO TÉCNICO DD/MM/AAAA	5/12/2020	EL CONCEPTO TÉCNICO CUENTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO (S/N)	SI
		EL CONCEPTO TÉCNICO EXIGE SALVOCONDUCTO (S/N) VER NUMERAL VII "DISPONE" DEL CONCEPTO TÉCNICO	NO	OBSERVACIONES	Ficha de la SAE NO coincide en la información del concepto de la SDA, árbol ubicado junto cancha de futol costado occidental sobre carrera 58 - Previo al inicio de actividades se realizó la inspección de nidos, huevos y polluelos NO encontrando la presencia de ninguno de estos en cada una de las especies.

PREVIO A LA TALA				POSTERIOR A LA TALA			
CANTIDAD	ESPECIE	ESPECIE COMERCIAL (S/N)	ESTADO (BUENO - MALO)	VOLUMEN DE MADERA GENERADO (M3)	VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS (M3)	SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS	FECHA DE EJECUCION DE LA TALA DD/MM/AAAA
1	ACACIA NEGRA, GRIS	NO	MALO	0	0,3	CONTROL AMBIENTAL	7/04/2021

PODAS SOLICITADAS

CONCEPTO TECNICO No.		FECHA DEL CONCEPTO TÉCNICO DD/MM/AAAA		EL CONCEPTO TÉCNICO CUENTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO (S/N)	
		EL CONCEPTO TÉCNICO EXIGE SALVOCONDUCTO (S/N) VER NUMERAL VII "DISPONE" DEL CONCEPTO TÉCNICO		OBSERVACIONES	

PREVIO A LA PODA		POSTERIOR A LA PODA	
CANTIDAD	ESPECIE	VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS (M3)	FECHA DE EJECUCION DE LA PODA DD/MM/AAAA

ELABORO: SANTIAGO FERNANDEZ	REVISO: GERMAN VILLANUEVA	APROBO: IVAN HERNANDEZ	VISTO BUENO ENTIDAD
RESIDENTE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	SUPERVISION INTERVENTORIA

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONSTRUSOCIAL SAS
Nit. No 819002537-3
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Nit. No 830.123.577-7

FECHA 27/04/2021
CO1PCCNTR1436286 del 16 de marzo de 2020
CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2020

9355

FICHA DE ATENCIÓN SILVICULTURAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286-20 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES		LOCALIDAD	11 - SUBA	FRENTE No	135
Institución educativa		ALFONSO JARAMILLO			
Sede		A			
Direccion		Carrera 58 167-20	LOCALIZACION		
Contacto del colegio					
CPF:	1159	SOLICITUD SECRETARIA DE EDUCACION			

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL			
FECHA DE LA VISITA DD/MM/AAAA	7/12/2020	NOMBRE DEL PROFESIONAL AMBIENTAL	FIDEL CHAVEZ
		MATRICULA PROFESIONAL No.	25266-299281-CND
OBSERVACIONES (SI APLICA)			

			
ACACIA NEGRA			

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO SILVICULTURAL
NOTA: ESTE REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE CORRESPONDER A LA IDENTIFICACIÓN DEL NUMERAL ANTERIOR (PREFERIBLEMENTE DESDE EL MISMO ANGULO)

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INDIVIDUO FORESTAL TALADO Y/O PODADO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE DISPOSICION FINAL
NOTA 01: EL REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE COINCIDIR CON LA DISPOSICIÓN FINAL REPORTADA (CHIPEO Y/O DONACION).
NOTA 02: LA DONACION A UN TERCERO APLICA UNICAMENTE CUANDO EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "NO" ES NECESARIO UN SALVOCONDUCTO PARA SU TRANSPORTE.
NOTA 03: SI EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "SI" ES NECESARIO SALVOCONDUCTO, LA DISPOSICION APLICABLE SERÍA CHIPEO O DONACION AL COLEGIO.

INDIQUE CON UNA (X) CUAL FUE LA DISPOSICIÓN FINAL DADA				
	CHIPEO	X	DONADA A UN TERCERO	
	DONADA AL COLEGIO		OBSERVACIONES	
				

ELABORO: SANTIAGO FERNANDEZ Santiago F	REVISO: GERMAN VILLANUEVA	APROBO: IVAN HERNANDEZ	VISTO BUENO ENTIDAD
RESIDENTE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	SUPERVISION INTERVENTORIA

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONSTRUSOCIAL SAS
Nit. No 819002537-3
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Nit. No 830.123.577-7

FECHA 27/04/2021
CO1PCCNTR1436286 del 16 de marzo de 2020
CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2021

9356

FICHA DE ATENCIÓN SILVICULTURAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286-20 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES		LOCALIDAD	11-Suba	FRENTE No	135
Institución Educativa		JULIO FLOREZ			
Sede					
Dirección		Carrera 68B 94-12	LOCALIZACION		
Contacto del colegio					
CPF:	1309	SOLICITUD SECRETARIA DE EDUCACION			

ESPACIO A DILIGENCIAR POR EL CONTRATISTA				ESPACIO A DILIGENCIAR POR LA INTERVENTORIA			
CONCEPTO	SI	NO	N/A	CONCEPTO	SI	NO	N/A
Se entrega ficha SAE	X			Verificó entrega ficha SAE	X		
Se entrega Acta de autorización por emergencia	X			Verificó Acta de autorización por emergencia	X		
Se entrega Concepto Técnico de autorización por emergencia	X			Verificó Concepto Técnico de autorización por emergencia	X		
Identifica claramente las especies a intervenir	X			Verificó ejecución de tratamientos autorizados y presenta registro fotográfico	X		
Requiere salvoconducto para movilización de la madera		X		Verificó Donación de madera in situ			X
Donación de madera in situ		X		Verificó Chipeo de madera in situ	X		
Chipeo de madera in situ	X			Verificó movilización de madera con salvoconducto para movilización de la madera			X
Movilización de madera		X		Verificó entrega de Certificado disposición final residuos	X		
Presenta registro fotográfico actividades	X			Seguimiento a cuadro consolidado de ejecución tratamientos silviculturales	X		
Certificado disposición final residuos	X			OBSERVACIONES	NINGUNA		

TALAS SOLICITADAS

CONCEPTO TECNICO No.	MTR-20200961-072	FECHA DEL CONCEPTO TÉCNICO DD/MM/AAAA	27/07/2020	EL CONCEPTO TÉCNICO CUENTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO (S/N)	SI
		EL CONCEPTO TÉCNICO EXIGE SALVOCONDUCTO (S/N) VER NUMERAL VII "RESPONSE" DEL CONCEPTO TECNICO	NO	OBSERVACIONES	Previo al inicio de actividades se realizó la inspección de nidos, huevos y polluelos NO encontrando la presencia de ninguno de estos en cada una de las especies.

PREVIO A LA TALA				POSTERIOR A LA TALA			
CANTIDAD	ESPECIE	ESPECIE COMERCIAL (S/N)	ESTADO (BUENO - MALO)	VOLUMEN DE MADERA GENERADO (M3)	VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS (M3)	SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS	FECHA DE EJECUCION DE LA TALA DD/MM/AAAA
1	CIPRES	SI	MALO	0	3	CONTROL AMBIENTAL	10/08/2020

PODAS SOLICITADAS

CONCEPTO TECNICO No.		FECHA DEL CONCEPTO TÉCNICO DD/MM/AAAA		EL CONCEPTO TÉCNICO CUENTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO (S/N)	
		EL CONCEPTO TÉCNICO CUENTA CON SALVOCONDUCTO (S/N)		OBSERVACIONES	

PREVIO A LA PODA		POSTERIOR A LA PODA	
CANTIDAD	ESPECIE	VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS (M3)	FECHA DE EJECUCION DE LA PODA DD/MM/AAAA
N/A			

ELABORO: SANTIAGO FERNANDEZ	REVISO: GERMAN VILLANUEVA	APROBO: IVAN HERNANDEZ	VISTO BUENO ENTIDAD
RESIDENTE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	SUPERVISION INTERVENTORIA

FECHA 10/06/2021

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONTRATO DE OBRA: CO1PCCNTR1436286 del 16 de marzo de 2020
CONSTRUSOCIAL SAS Nit. No 819002537-3

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1440846 del 16 de marzo de 2020
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. Nit. No 830.123.577-7

9357

FICHA DE ATENCIÓN SILVICULTURAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286-20 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES		LOCALIDAD	11-Suba	FRENTE No	135
Institución Educativa		JULIO FLOREZ			
Sede					
Dirección		Carrera 68B 94-12	LOCALIZACION		
Contacto del colegio					
CPF:	1309	SOLICITUD SECRETARIA DE EDUCACION			

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL			
FECHA DE LA VISITA DD/MM/AAAA	27/08/2020	NOMBRE DEL PROFESIONAL AMBIENTAL	FIDEL CHAVEZ
		MATRICULA PROFESIONAL No.	25266-299281-CND

OBSERVACIONES (SI APLICA)

			
1. CIPRES			

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO SILVICULTURAL
NOTA: ESTE REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE CORRESPONDER A LA IDENTIFICACIÓN DEL NUMERAL ANTERIOR (PREFERIBLEMENTE DESDE EL MISMO ANGULO)

	x		
1. CIPRES			

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INDIVIDUO FORESTAL TALADO Y/O PODADO

			
1. CIPRES			

REGISTRO FOTOGRAFICO DE DISPOSICION FINAL
NOTA 01: EL REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE COINCIDIR CON LA DISPOSICIÓN FINAL REPORTADA (CHIPEO Y/O DONACION).
NOTA 02: LA DONACION A UN TERCERO APLICA UNICAMENTE CUANDO EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "NO" ES NECESARIO UN SALVOCONDUCTO PARA SU TRANSPORTE.
NOTA 03: SI EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "SI" ES NECESARIO SALVOCONDUCTO, LA DISPOSICION APLICABLE SERÍA CHIPEO O DONACION AL COLEGIO.

INDIQUE CON UNA (X) CUAL FUE LA DISPOSICIÓN FINAL DADA	CHIPEO	X	DONADA A UN TERCERO	
	DONADA AL COLEGIO		OBSERVACIONES	

			
1. CIPRES			

ELABORO: SANTIAGO FERNANDEZ	REVISO: GERMAN VILLANUEVA	APROBO: IVAN HERNANDEZ	VISTO BUENO ENTIDAD
RESIDENTE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	SUPERVISION INTERVENTORIA

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONSTRUSOCIAL SAS
Nit. No 815002537-3
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Nit. No 830.123.577-7

FECHA 10/06/2021

CO1PCCNTR1436286 del 16 de marzo de 2020
CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2021

FICHA DE ATENCIÓN SILVICULTURAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286-20 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES		LOCALIDAD	01-USAQUEN	FRENTE No	135
Institución Educativa		AGUSTIN FERNANDEZ			
Sede		A			
Direccion		CARRERA 7 155-20	LOCALIZACION		
Contacto del colegio					
CPF:	114	SOLICITUD SECRETARIA DE EDUCACION			

ESPACIO A DILIGENCIAR POR EL CONTRATISTA				ESPACIO A DILIGENCIAR POR LA INTERVENTORIA			
CONCEPTO	SI	NO	N/A	CONCEPTO	SI	NO	N/A
Se entrega ficha SAE	X			Verificó entrega ficha SAE	X		
Se entrega Acta de autorización por emergencia		X		Verificó Acta de autorización por emergencia	X		
Se entrega Concepto Técnico de autorización por emergencia		X		Verificó Concepto Técnico de autorización por emergencia	X		
Identifica claramente las especies a intervenir		X		Verificó ejecución de tratamientos autorizados y presenta registro fotográfico	X		
Requiere salvoconducto para movilización de la madera		X		Verificó Donación de madera in situ			X
Donación de madera in situ		X		Verificó Chipeo de madera in situ	X		
Chipeo de madera in situ	X			Verificó movilización de madera con salvoconducto para movilización de la madera			X
Movilización de madera			X	Verificó entrega de Certificado disposición final residuos	X		
Presenta registro fotográfico actividades	X			Seguimiento a cuadro consolidado de ejecución tratamientos silviculturales	X		
Certificado disposición final residuos	X			OBSERVACIONES	En la ficha de emergencias de la SED N° 135 el individuo N° 1 se encuentra identificado como un cerezo, sin embargo el verificar en sitio con el profesional forestal, se determina que es de la especie acacia morada.		

TALAS SOLICITADAS

CONCEPTO TECNICO No.	LUS/202001468/0046	FECHA DEL CONCEPTO TÉCNICO DD/MM/AAAA	21/09/2020	EL CONCEPTO TÉCNICO CUENTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO (S/N)	SI
		EL CONCEPTO TÉCNICO EXIGE SALVOCONDUCTO (S/N) VER NUMERAL VII "DISPONE" DEL CONCEPTO TÉCNICO	NO	OBSERVACIONES	Previo a la poda se realizó inspección de nidos, huevos y/o polluelos, no se encontró ninguna de estas especies y se procedio a realizar la actividad.

PREVIO A LA TALA				POSTERIOR A LA TALA			
CANTIDAD	ESPECIE	ESPECIE COMERCIAL (S/N)	ESTADO (BUENO - MALO)	VOLUMEN DE MADERA GENERADO (M3)	VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS (M3)	SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS	FECHA DE EJECUCION DE LA TALA DD/MM/AAAA
1	ACACIA MORADA	NO	MALO	0	0,2	CONTROL AMBIENTAL	11/03/2021
1	CHICALA AMARILLO	NO	MALO	0	0,2	CONTROL AMBIENTAL	11/03/2021
1	CHICALA AMARILLO	NO	MALO	0	0,2	CONTROL AMBIENTAL	11/03/2021

PODAS SOLICITADAS

CONCEPTO TECNICO No.		FECHA DEL CONCEPTO TÉCNICO DD/MM/AAAA		EL CONCEPTO TÉCNICO CUENTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO (S/N)	
		EL CONCEPTO TECNICO EXIGE SALVOCONDUCTO (S/N) VER NUMERAL VII "DISPONE" DEL CONCEPTO TÉCNICO		OBSERVACIONES	

PREVIO A LA PODA		POSTERIOR A LA PODA	
CANTIDAD	ESPECIE	VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS (M3)	FECHA DE EJECUCION DE LA PODA DD/MM/AAAA

ELABORO: SANTIAGO FERNANDEZ	REVISO: GERMAN VILLANUEVA	APROBO: IVAN HERNANDEZ	VISTO BUENO ENTIDAD
RESIDENTE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	SUPERVISION INTERVENTORIA

FECHA: 17/04/2021

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONTRATO DE OBRA: CONSTRUSOCIAL SAS Nit. No 819002537-3 — CO1.PCCNTR.1436286 del 16 de marzo de 2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA: AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. Nit. No 830.123.577-7 — CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2020

9359

FICHA DE ATENCIÓN SILVICULTURAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.1436286-20 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES		LOCALIDAD	01-USAQUEN	FRENTE No	135
Institución Educativa		AGUSTIN FERNANDEZ			
Sede		A			
Dirección		CARRERA 7 155-20	LOCALIZACION		
Contacto del colegio					
CPF:	114	SOLICITUD SECRETARIA DE EDUCACION			

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL			
FECHA DE LA VISITA DD/MM/AAAA	18/02/2021	NOMBRE DEL PROFESIONAL AMBIENTAL	FIDEL CHAVEZ
		MATRICULA PROFESIONAL No.	25266-299281-CND
OBSERVACIONES (SI APLICA)			
Previo a la tala se realizó inspección de nidos, huevos y/o polluelos, no se encontró ninguna de estas especies y se procedio a realizar la actividad.			



1. ACACIA MORADA




2. CHICALA AMARILLO




3. CHICALA AMARILLO

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO SILVICULTURAL
NOTA: ESTE REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE CORRESPONDER A LA IDENTIFICACIÓN DEL NUMERAL ANTERIOR (PREFERIBLEMENTE DESDE EL MISMO ANGULO)



1. ACACIA MORADA




2. CHICALA AMARILLO



3. CHICALA AMARILLO

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INDIVIDUO FORESTAL TALADO Y/O PODADO



1. ACACIA MORADA



2. CHICALA AMARILLO



3. CHICALA AMARILLO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE DISPOSICION FINAL
NOTA 01: EL REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE COINCIDIR CON LA DISPOSICIÓN FINAL REPORTADA (CHIPEO Y/O DONACION).
NOTA 02: LA DONACION A UN TERCERO APLICA UNICAMENTE CUANDO EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "NO" ES NECESARIO UN SALVOCONDUCTO PARA SU TRANSPORTE.
NOTA 03: SI EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "SI" ES NECESARIO SALVOCONDUCTO, LA DISPOSICION APLICABLE SERÍA CHIPEO O DONACION AL COLEGIO.

INDIQUE CON UNA (X) CUAL FUE LA DISPOSICIÓN FINAL				
	CHIPEO	X	DONADA A UN TERCERO	
	DONADA AL COLEGIO		OBSERVACIONES	



1. ACACIA MORADA



2. CHICALA AMARILLO



3. CHICALA AMARILLO

ELABORO. SANTIAGO FERNANDEZ	REVISO. GERMAN VILLANUEVA	APROBO. IVAN HERNANDEZ	VISTO BUENO ENTIDAD
RESIDENTE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	SUPERVISION INTERVENTORIA

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

CONTRATO DE OBRA — CONSTRUSOCIAL SAS Nit. No 819002537-3 — FECHA 17/04/2021 — CO1PCONTR1436286 del 16 de marzo de 2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA — AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. Nit. No 830.123.577-7 — CO1.PCONTR.1440046 del 16 de marzo de 2021

FICHA DE ATENCIÓN SILVICULTURAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286-20 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES		LOCALIDAD	10- Engativa	FRENTE No	135
Institución educativa	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Sede	A				
Direccion	AV. CALLE 63 68-82	LOCALIZACION			
Contacto del colegio					
CPF: 1061	SOLICITUD SECRETARIA DE EDUCACION				

ESPACIO A DILIGENCIAR POR EL CONTRATISTA				ESPACIO A DILIGENCIAR POR LA INTERVENTORIA			
CONCEPTO	SI	NO	N/A	CONCEPTO	SI	NO	N/A
Se entrega ficha SAE	X			Verificó entrega ficha SAE	X		
Se entrega Acta de autorización por emergencia		X		Verificó Acta de autorización por emergencia	X		
Se entrega Concepto Técnico de autorización por emergencia		X		Verificó Concepto Técnico de autorización por emergencia	X		
Identifica claramente las especies a intervenir	X			Verificó ejecución de tratamientos autorizados y presenta registro fotográfico	X		
Requiere salvoconducto para movilización de la madera		X		Verificó Donación de madera in situ			X
Donación de madera in situ		X		Verificó Chipeo de madera in situ	X		
Chipeo de madera in situ	X			Verificó movilización de madera con salvoconducto para movilización de la madera			X
Movilización de madera		X		Verificó entrega de Certificado disposición final residuos	X		
Presenta registro fotográfico actividades	X			Seguimiento a cuadro consolidado de ejecución tratamientos silviculturales	X		
Certificado disposición final residuos	X			OBSERVACIONES	REVISAR DIRECCION EL LA FICHA DE LA SED		

TALAS SOLICITADAS

CONCEPTO TECNICO No.	SSFFS-09216	FECHA DEL CONCEPTO TÉCNICO DD/MM/AAAA	9/12/2020	EL CONCEPTO TÉCNICO CUENTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO (S/N)	SI
		EL CONCEPTO TECNICO EXIGE SALVOCONDUCTO (S/N) VER NUMERAL VII "DISPONE" DEL CONCEPTO TÉCNICO	NO	OBSERVACIONES	Previo al inicio de actividades se realizó la inspección de nidos, huevos y polluelos NO encontrando la presencia de ninguno de estos en cada una de las especies.

PREVIO A LA TALA				POSTERIOR A LA TALA			
CANTIDAD	ESPECIE	ESPECIE COMERCIAL (S/N)	ESTADO (BUENO - MALO)	VOLUMEN DE MADERA GENERADO (M3)	VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS (M3)	SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS	FECHA DE EJECUCION DE LA TALA DD/MM/AAAA
1	ACACIA BABACATINGA	N	MALO	0	0,2	CONTROL AMBIENTAL	8/04/2021
1	URAPAN	S	MALO	0	0,5	CONTROL AMBIENTAL	8/04/2021
1	ACACIA NEGRA	N	MALO	0	0,4	CONTROL AMBIENTAL	12/04/2021
1	ACACIA NEGRA	N	MALO	0	0,3	CONTROL AMBIENTAL	13/04/2021
1	ACACIA NEGRA	N	MALO	0	0,7	CONTROL AMBIENTAL	14/04/2021

PODAS SOLICITADAS

CONCEPTO TECNICO No.	SSFFS-09216	FECHA DEL CONCEPTO TÉCNICO DD/MM/AAAA	9/12/2020	EL CONCEPTO TÉCNICO CUENTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO (S/N)	SI
		EL CONCEPTO TECNICO EXIGE SALVOCONDUCTO (S/N) VER NUMERAL VII "DISPONE" DEL CONCEPTO TÉCNICO	NO	OBSERVACIONES	Inicio de numeracion del arbolado, junto cerca viva a 150 metros al oriente de la entrada puerta negra de ingreso calle 63. Arbol #14 Urapan, se encuentra cerca del arbol #3

PREVIO A LA PODA		POSTERIOR A LA PODA	
CANTIDAD	ESPECIE	VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS (M3)	FECHA DE EJECUCION DE LA PODA DD/MM/AAAA
1	URAPAN	0,1	9/04/2021
1	ACACIA NEGRA	0,6	9/04/2021
1	ACACIA NEGRA	0,2	9/04/2021
1	ACACIA NEGRA	0,8	12/04/2021
1	CEREZO	0,1	12/04/2021
1	EUCALIPTO COMUN	0,3	12/04/2021
1	ACACIA NEGRA	0,2	12/04/2021
1	CIPRES	0,3	13/04/2021
1	URAPAN	0,2	13/04/2021

ELABORO: SANTIAGO FERNANDEZ	REVISO: GERMAN VILLANUEVA	APROBO: IVAN HERNANDEZ	VISTO BUENO ENTIDAD
RESIDENTE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	SUPERVISION INTERVENTORIA

FECHA 27/04/2021

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONTRATO DE OBRA — CONSTRUSOCIAL SAS Nit. No 819002537-3 — CO1PCCNTR1436286 del 16 de marzo de 2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA — AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. Nit. No 830.123.577-7 — CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2020

9361

FICHA DE ATENCIÓN SILVICULTURAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286-20 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES	LOCALIDAD	10- Engativa	FRENTE No	135

Institución educativa	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Sede	A		
Direccion	AV. CALLE 63 68-82	LOCALIZACION	
Contacto del colegio			
CPF: 1061	SOLICITUD SECRETARIA DE EDUCACION		


REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL			
FECHA DE LA VISITA DD/MM/AAAA	18/02/2021	NOMBRE DEL PROFESIONAL AMBIENTAL	FIDEL CHAVEZ
		MATRICULA PROFESIONAL No.	25266-299281-CND
OBSERVACIONES (SI APLICA)			

			
ACACIA BARACATINGA	URAPAN	URAPAN	ACACIA NEGRA

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO SILVICULTURAL
NOTA: ESTE REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE CORRESPONDER A LA IDENTIFICACIÓN DEL NUMERAL ANTERIOR (PREFERIBLEMENTE DESDE EL MISMO ANGULO)

			
ACACIA BARACATINGA	URAPAN	URAPAN	ACACIA NEGRA

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INDIVIDUO FORESTAL TALADO Y/O PODADO

			
ACACIA BARACATINGA	URAPAN	URAPAN	ACACIA NEGRA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE DISPOSICION FINAL
NOTA 01: EL REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE COINCIDIR CON LA DISPOSICIÓN FINAL REPORTADA (CHIPEO Y/O DONACION).
NOTA 02: LA DONACION A UN TERCERO APLICA UNICAMENTE CUANDO EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "NO" ES NECESARIO UN SALVOCONDUCTO PARA SU TRANSPORTE.
NOTA 03: SI EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "SI" ES NECESARIO SALVOCONDUCTO, LA DISPOSICION APLICABLE SERÍA CHIPEO O DONACION AL COLEGIO.

INDIQUE CON UNA (X) CUAL FUE LA DISPOSICIÓN FINAL				
	CHIPEO	X	DONADA A UN TERCERO	
	DONADA AL COLEGIO		OBSERVACIONES	

ELABORO: SANTIAGO FERNA	REVISO: GERMAN VILLANUEVA	APROBO: IVAN HERNANDE	VISTO BUENO ENTIDAD
RESIDENTE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	SUPERVISION INTERVENTORIA

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONSTRUSOCIAL SAS
Nit. No 819002537-3
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Nit. No 830.123.577-7

FECHA 27/04/2021
CO1PCCNTR1436286 del 16 de marzo de 2020
CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2021

FICHA DE ATENCIÓN SILVICULTURAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286-20 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES		LOCALIDAD	10- Engativa	FRENTE No	135
Institución educativa		INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS			
Sede		A			
Direccion		AV. CALLE 63 68-82	LOCALIZACION		
Contacto del colegio					
CPF:	1061	SOLICITUD SECRETARIA DE EDUCACION			

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL


FECHA DE LA VISITA DD/MM/AAAA	18/02/2021	NOMBRE DEL PROFESIONAL AMBIENTAL	FIDEL CHAVEZ
		MATRICULA PROFESIONAL No.	25266-299281-CND

OBSERVACIONES (SI APLICA)

			
ACACIA NEGRA	ACACIA NEGRA	ACACIA NEGRA	ACACIA NEGRA

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO SILVICULTURAL

NOTA: ESTE REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE CORRESPONDER A LA IDENTIFICACIÓN DEL NUMERAL ANTERIOR (PREFERIBLEMENTE DESDE EL MISMO ANGULO)

			
ACACIA NEGRA	ACACIA NEGRA	ACACIA NEGRA	ACACIA NEGRA

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INDIVIDUO FORESTAL TALADO Y/O PODADO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE DISPOSICION FINAL

NOTA 01: EL REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE COINCIDIR CON LA DISPOSICIÓN FINAL REPORTADA (CHIPEO Y/O DONACION).
NOTA 02: LA DONACION A UN TERCERO APLICA UNICAMENTE CUANDO EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "NO" ES NECESARIO UN SALVOCONDUCTO PARA SU TRANSPORTE.
NOTA 03: SI EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "SI" ES NECESARIO SALVOCONDUCTO, LA DISPOSICION APLICABLE SERÍA CHIPEO O DONACION AL COLEGIO.

INDIQUE CON UNA (X) CUAL FUE LA DISPOSICIÓN FINAL	CHIPEO	X	DONADA A UN TERCERO	
	DONADA AL COLEGIO		OBSERVACIONES	

ELABORO: SANTIAGO FERNA	REVISO: GERMAN VILLANUEVA	APROBO: IVAN HERNANDE	VISTO BUENO ENTIDAD
RESIDENTE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	SUPERVISION INTERVENTORIA

FECHA 27/04/2021

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONTRATO DE OBRA: CONSTRUSOCIAL SAS Nit. No 819002537-3 — CO1PCCNTR1436286 del 16 de marzo de 2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA: AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. Nit. No 830.123.577-7 — CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2021

9363

FICHA DE ATENCIÓN SILVICULTURAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286-20 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES		LOCALIDAD	10- Engativa	FRENTE No	135
Institución educativa		INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS			
Sede		A			
Direccion		AV. CALLE 63 68-82	LOCALIZACION		
Contacto del colegio					
CPF:	1061	SOLICITUD SECRETARIA DE EDUCACION			

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL

FECHA DE LA VISITA DD/MM/AAAA	18/02/2021	NOMBRE DEL PROFESIONAL AMBIENTAL	FIDEL CHAVEZ
		MATRICULA PROFESIONAL No.	25266-299281-CND

OBSERVACIONES (SI APLICA)


CEREZO


EUCALIPTO COMUN


ACACIA NEGRA


ACACIA NEGRA

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO SILVICULTURAL

NOTA: ESTE REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE CORRESPONDER A LA IDENTIFICACIÓN DEL NUMERAL ANTERIOR (PREFERIBLEMENTE DESDE EL MISMO ANGULO)


CEREZO


EUCALIPTO COMUN


ACACIA NEGRA


ACACIA NEGRA

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INDIVIDUO FORESTAL TALADO Y/O PODADO


CEREZO


EUCALIPTO COMUN



ACACIA NEGRA


ACACIA NEGRA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE DISPOSICION FINAL

NOTA 01: EL REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE COINCIDIR CON LA DISPOSICIÓN FINAL REPORTADA (CHIPEO Y/O DONACION).
NOTA 02: LA DONACION A UN TERCERO APLICA UNICAMENTE CUANDO EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "NO" ES NECESARIO UN SALVOCONDUCTO PARA SU TRANSPORTE.
NOTA 03: SI EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "SI" ES NECESARIO SALVOCONDUCTO, LA DISPOSICION APLICABLE SERÍA CHIPEO O DONACION AL COLEGIO.

INDIQUE CON UNA (X) CUAL FUE LA DISPOSICIÓN FINAL	CHIPEO	X	DONADA A UN TERCERO	
	DONADA AL COLEGIO		OBSERVACIONES	









ELABORO: SANTIAGO FERNA	REVISO: GERMAN VILLANUEVA	APROBO: IVAN HERNANDE	VISTO BUENO ENTIDAD
RESIDENTE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	SUPERVISION INTERVENTORIA

FECHA 27/04/2021

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONTRATO DE OBRA: CONSTRUSOCIAL SAS Nit. No 819002537-3 — CO1PCCNTR1436286 del 16 de marzo de 2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA: AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. Nit. No 830.123.577-7 — CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2021

9364

FICHA DE ATENCIÓN SILVICULTURAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286-20 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES		LOCALIDAD	10- Engativa	FRENTE No	135
Institución educativa		INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS			
Sede		A			
Direccion		AV. CALLE 63 68-82	LOCALIZACION		
Contacto del colegio					
CPF:	1061	SOLICITUD SECRETARIA DE EDUCACION			

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL			
FECHA DE LA VISITA DD/MM/AAAA	18/02/2021	NOMBRE DEL PROFESIONAL AMBIENTAL	FIDEL CHAVEZ
		MATRICULA PROFESIONAL No.	25266-299281-CND
OBSERVACIONES (SI APLICA)			

CIPRES	URAPAN		

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO SILVICULTURAL
NOTA: ESTE REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE CORRESPONDER A LA IDENTIFICACIÓN DEL NUMERAL ANTERIOR (PREFERIBLEMENTE DESDE EL MISMO ANGULO)

CIPRES	URAPAN		

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INDIVIDUO FORESTAL TALADO Y/O PODADO

CIPRES	URAPAN		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE DISPOSICION FINAL
NOTA 01: EL REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE COINCIDIR CON LA DISPOSICIÓN FINAL REPORTADA (CHIPEO Y/O DONACION).
NOTA 02: LA DONACION A UN TERCERO APLICA UNICAMENTE CUANDO EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "NO" ES NECESARIO UN SALVOCONDUCTO PARA SU TRANSPORTE.
NOTA 03: SI EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "SI" ES NECESARIO SALVOCONDUCTO, LA DISPOSICION APLICABLE SERÍA CHIPEO O DONACION AL COLEGIO.

INDIQUE CON UNA (X) CUAL FUE LA DISPOSICIÓN FINAL				
	CHIPEO	X	DONADA A UN TERCERO	
	DONADA AL COLEGIO		OBSERVACIONES	

ELABORO: SANTIAGO FERNAI Santiago F.	REVISO: GERMAN VILLANUEVA firma	APROBO: IVAN HERNANDE	VISTO BUENO ENTIDAD
RESIDENTE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	SUPERVISION INTERVENTORIA

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONTRATO DE OBRA — CONSTRUSOCIAL SAS Nit. No 819002537-3

CONTRATO DE INTERVENTORIA — AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. Nit. No 830.123.577-7

FECHA 27/04/2021

CO1PCCNTR1436286 del 16 de marzo de 2020

CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2021

9365

FICHA DE ATENCIÓN SILVICULTURAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286-20 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES		LOCALIDAD	04. San Cristobal	FRENTE No	135
Institución educativa		I.E.D. VEINTE DE JULIO			
Sede		A			
Direccion		CALLE 25 SUR 7-76	LOCALIZACION		
Contacto del colegio					
CPF:	461	SOLICITUD SECRETARIA DE EDUCACION			

ESPACIO A DILIGENCIAR POR EL CONTRATISTA				ESPACIO A DILIGENCIAR POR LA INTERVENTORIA			
CONCEPTO	SI	NO	N/A	CONCEPTO	SI	NO	N/A
Se entrega ficha SAE	X			Verificó entrega ficha SAE	X		
Se entrega Acta de autorización por emergencia	X			Verificó Acta de autorización por emergencia	X		
de autorización por emergencia		X		Verificó Concepto Técnico de autorización por emergencia	X		
Identifica claramente las especies a intervenir	X			Verificó ejecución de tratamientos autorizados y presenta registro fotográfico	X		
Requiere salvoconducto para movilización de la madera		X		Verificó Donación de madera in situ			X
Donación de madera in situ		X		Verificó Chipeo de madera in si	X		
Chipeo de madera in situ	X			Verificó movilización de madera con salvoconducto para movilización de la madera			X
Movilización de madera			X	Verificó entrega de Certificado disposición final residuos	X		
Presenta registro fotográfico actividades	X			Seguimiento a cuadro consolidado de ejecución tratamientos silviculturales	X		
Certificado disposición final residuos	X			OBSERVACIONES	NINGUNA		

TALAS SOLICITADAS

CONCEPTO TECNICO No.	YMS/20201178/082	FECHA DEL CONCEPTO TÉCNICO DD/MM/AAAA	24/11/2020	EL CONCEPTO TÉCNICO CUENTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO (S/N)	NO
		EL CONCEPTO TÉCNICO EXIGE SALVOCONDUCTO (S/N) VER NUMERAL VII "DISPONE" DEL CONCEPTO TÉCNICO	NO	OBSERVACIONES	Previo al inicio de actividades se realizó la inspección de nidos, huevos y polluelos NO encontrando la presencia de ninguno de estos en cada una de las especies.

PREVIO A LA TALA				POSTERIOR A LA TALA			
CANTIDAD	ESPECIE	ESPECIE COMERCIAL (S/N)	ESTADO (BUENO - MALO)	VOLUMEN DE MADERA GENERADO (M3)	VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS (M3)	SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS	FECHA DE EJECUCION DE LA TALA DD/MM/AAAA
1	SAUCE LLORON	NO	MALO	0	0,4	CONTROL AMBIENTAL	16/04/2021
1	CHICALA AMARILLO	NO	MALO	0	0,2	CONTROL AMBIENTAL	16/04/2021

PODAS SOLICITADAS

CONCEPTO TECNICO No.		FECHA DEL CONCEPTO TÉCNICO DD/MM/AAAA		EL CONCEPTO TÉCNICO CUENTA CON REGISTRO FOTOGRAFICO (S/N)	
		EL CONCEPTO TÉCNICO EXIGE SALVOCONDUCTO (S/N) VER NUMERAL VII "DISPONE" DEL CONCEPTO TÉCNICO		OBSERVACIONES	

PREVIO A LA PODA		POSTERIOR A LA PODA	
CANTIDAD	ESPECIE	VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS (M3)	FECHA DE EJECUCION DE LA PODA DD/MM/AAAA

ELABORO. SANTIAGO FERNANDEZ	REVISO: GERMAN VILLANUEVA	APROBO: IVAN HERNANDEZ	VISTO BUENO ENTIDAD
RESIDENTE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	SUPERVISION INTERVENTORIA

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONSTRUSOCIAL SAS
Nit. No 819002537-3
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Nit. No 830.123.577-7

FECHA 27/04/2021
CO1PCCNTR1436286 del 16 de marzo de 2020
CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2020

9366

FICHA DE ATENCIÓN SILVICULTURAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286-20 EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES	LOCALIDAD	04. San Cristobal	FRENTE No	

Institución educativa	I.E.D. VEINTE DE JULIO		
Sede	A		
Direccion	CALLE 25 SUR 7-76	LOCALIZACION	
Contacto del colegio			
CPF:	461	SOLICITUD SECRETARIA DE EDUCACION	

REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL

FECHA DE LA VISITA DD/MM/AAAA	19/02/2021	NOMBRE DEL PROFESIONAL AMBIENTAL	FIDEL CHAVEZ
		MATRICULA PROFESIONAL No.	25266-299281-CND

OBSERVACIONES (SI APLICA)

			
SAUCE LLORON	CHICALA AMARILLO		

REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO SILVICULTURAL

NOTA: ESTE REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE CORRESPONDER A LA IDENTIFICACIÓN DEL NUMERAL ANTERIOR (PREFERIBLEMENTE DESDE EL MISMO ANGULO)

			
SAUCE LLORON	CHICALA AMARILLO		

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INDIVIDUO FORESTAL TALADO Y/O PODADO

			
SAUCE LLORON	CHICALA AMARILLO		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE DISPOSICION FINAL

NOTA 01: EL REGISTRO FOTOGRAFICO DEBE CONCIDIR CON LA DISPOSICIÓN FINAL REPORTADA (CHIPEO Y/O DONACION).
NOTA 02: LA DONACION A UN TERCERO APLICA UNICAMENTE CUANDO EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "NO" ES NECESARIO UN SALVOCONDUCTO PARA SU TRANSPORTE.
NOTA 03: SI EL CONCEPTO TÉCNICO INDICA QUE "SI" ES NECESARIO SALVOCONDUCTO, LA DISPOSICION APLICABLE SERÍA CHIPEO O DONACION AL COLEGIO.

INDIQUE CON UNA (X) CUAL FUE LA DISPOSICIÓN FINAL	CHIPEO	X	DONADA A UN TERCERO	
	DONADA AL COLEGIO		OBSERVACIONES	
				

ELABORO: SANTIAGO FERNANDEZ	REVISO: GERMAN VILLANUEVA	APROBO: IVAN HERNANDEZ	VISTO BUENO ENTIDAD
RESIDENTE OBRA	DIRECTOR OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	SUPERVISION INTERVENTORIA

BOGOTÁ Secretaría de Educación

CONTRATO DE OBRA	CONSTRUSOCIAL SAS Nit. No 815002537-3	FECHA: 27/04/2021 CO1PCCNTR1436286 del 16 de marzo de 2020
CONTRATO DE INTERVENTORIA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. Nit. No 830.123.577-7	CO1.PCCNTR.1440646 del 16 de marzo de 2021

9367

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1859	INSTITUCION:	133. IED MARIA CANO	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	22/10/2020
TIPO DE EMERGENCIA:	CUBIERTA
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	COMEDOR
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION	28,13 DIAS

CLASE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCION	ETAPAS
X		

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 29.170.405,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES			$ -	$ -
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -	$ -
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	134,23	$ 10.009,00	$ 1.343.508,00
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	221,56	$ 2.005,00	$ 444.228,00
10	PISOS	0		$ -	$ -
10.1	BASES PISOS Y AFINADOS	0		$ -	$ -
10.1.4	AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2	221,56	$ 39.216,00	$ 8.688.697,00
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0		$ -	$ -
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS	0		$ -	$ -
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2	221,56	$ 36.161,00	$ 8.011.831,00
10	PISOS	0		$ -	$ -
10.2	ACABADOS PISOS	0		$ -	$ -
10.2.25	TABLETA NATURAL 20 X 10 MOORE O EQUIVALENTE	M2	221,56	$ 49.116,00	$ 10.882.141,00
				SUBTOTAL	$ 29.370.405,00
				ADMINISTRACION 21,0%	$ 6.167.785,00
				IMPREVISTOS 2.0%	$ 587.408,00
				UTILIDAD 5.0%	$ 1.468.520,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 8.223.713,00
				TOTAL OFERTA	$ 37.594.118,00

NOTA: El presupuesto podria sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

EXPLORACION E INSPECCION DE AREAS

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

RETIRO DE ACABADOS EXISTENTES

RETIRO DE IMPERMEABILIZACIONES EXISTENTES

SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE


INSTALACION O REEMPLAZO DE ACABADOS

REVISION Y SELLADO DE SIFONES Y BAJANTES

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

PROGRAMACION INICIAL

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor
1	MARIA CANO	28,13 días	jue 22/10/20	mié 25/11/20	
2	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	3 días	jue 22/10/20	lun 26/10/20	
3	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	3,38 días	lun 26/10/20	jue 29/10/20	2
4	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	3,75 días	jue 29/10/20	mar 03/11/20	3
5	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	1 día	mar 03/11/20	mié 04/11/20	4
6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	3,58 días?	mié 04/11/20	lun 09/11/20	5
7	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	3 días?	lun 09/11/20	jue 12/11/20	6
8	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	3 días	jue 12/11/20	lun 16/11/20	
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	2 días	lun 16/11/20	mié 18/11/20	8
10	TABLETA NATURAL 20 X 10 MOORE O EQUIVALENTE	5 días	jue 12/11/20	mié 18/11/20	7



NOTA: Durante la ejecucion de la obra se pueden presentar variables en la programacion de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se debera realizar Aseo y desinfeccion final de areas para entrega a la institucion

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9368

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1301	INSTITUCION:	114. IED PALERMO	LOCALIDAD: TEUSAQUILLO
FECHA DE VISITA: 14/09/2020	DIRECCION: Cra.23 No.49-51	TIPO DE EMERGENCIA: ELECTRICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULA DE SISTEMAS - PASILLOS

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a filtraciones provenientes de la placa de cubierta de las aulas de sistemas, provocan el contacto directo de aguas lluvias con las instalaciones electricas produciendo variaciones de carga, cortos circuitos y conatos de incendio y por ende serias averias a euipos de computo y redes de datos. Igualmente se presentan problemas de cortos circuitos en las areas de circulacion

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la revision de todo el sistema electrico que presenta afectaciones, encontrando que la red presenta sobrecarga por la no adecuada distribucion de los circuitos. Gran parte de la iluminacion no se puede apagar, lo que genera alto consumo en el colegio. Iluminacion en mal estado, cables expuestos y conexiones en mal estado,

REGISTRO FOTOGRAFICO:





RECOMENDACIONES	Se debera realizar revision, medicion y balanceo de cargas. Revisiond e circuitos existentes y adecuacion de nuevos para independizar areas comunes y de transito de los demas espacios. Ampliacion del tablero principal para incluir las nuevas adecuacion y nuevos circuitos. Adecuacion de la red de iluminacion con elementos, tuberia, cableado y conexiones nuevas y que cumplan con la norma.	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica para el ingreso a las areas. Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9369

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1301	INSTITUCION:	114. IED PALERMO	LOCALIDAD: TEUSAQUILLO

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	18/09/2020
TIPO DE EMERGENCIA:	ELECTRICO
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	AULA DE SISTEMAS - PASILLOS
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION	17,88 DIAS

CLASE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCION	ETAPAS
X		

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 51.399.911,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -	$ -
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -	$ -
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN	178,00	$ 72.377,00	$ 12.883.106,00
8.3.10	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M	32,44	$ 15.303,00	$ 496.429,00
8.3.19	CABLEADO 3#10	M	32,44	$ 9.399,00	$ 304.904,00
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES	0		$ -	$ -
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO	UN	3,00	$ 334.069,00	$ 1.002.207,00
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN	27,00	$ 17.131,00	$ 462.537,00
8.4.11	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 15/60 A	UN	3,00	$ 85.657,00	$ 256.971,00
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN	3,00	$ 353.693,00	$ 1.061.079,00
15	ILUMINACIÓN	0	-	$ -	$ -
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	0	-	$ -	$ -
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN	178,00	$ 196.251,00	$ 34.932.678,00
				SUBTOTAL	$ 51.399.911,00
				ADMINISTRACION 21,0%	$ 10.793.981,00
				IMPREVISTOS 2,0%	$ 1.027.998,00
				UTILIDAD 5,0%	$ 2.569.996,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 14.391.975,00
				TOTAL OFERTA	$ 65.791.886,00

NOTA: El presupuesto podria sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Revisio, medicion y balanceo de cargas

Cambio y ampliacion de tablero de circuitos existente por nuevo

Instalacion de nuevos componentes

Adecuacion y reestructuracion de red de iluminacion


Suministro e Intalcion de tuberia emt , cableado, salidas electricas y lamparas en sistema LED

Pruebas de funcionamiento

Aseo y limpieza de areas intervenidas

PROGRAMACION INICIAL

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	PALERMO ELECTRICO	17,88 días	mié 23/09/20	mié 14/10/20	
2	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	3 días	mié 23/09/20	vie 25/09/20	
3	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	3 días	vie 25/09/20	mar 29/09/20	2
4	CABLEADO 3#10	2 días	mar 29/09/2	mié 30/09/20	3
5	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.	2 días	mié 30/09/20	lue 01/10/20	4
6	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	5 días	jue 01/10/20	mié 07/10/20	5
7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 15/60 A	4 días	mié 07/10/20	lun 12/10/20	6
8	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/	1 día?	lun 12/10/20	mar 13/10/20	7
9	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLA	1 día?	mar 13/10/2	mié 14/10/20	8



NOTA: Durante la ejecucion de la obra se pueden presentar variables en la programacion de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se debera realizar Aseo y desinfeccion final de areas para entrega a la institucion

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9370

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1049	INSTITUCION:	113. IEDJUAN DEL CORRAL	LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE VISITA: 16/09/2020	DIRECCION: Cra.69B No79A-42	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERNO - CARCAMOS

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia sanitaria en la institucion educativa debido a la acumulacion de lodo, insectos muertos, basura y generacion de malos olores en los carcamos perimetrales a la cancha multiple; elementos a los cuales no se les pudo realizar actividades de aseo en su interior debido al elevado peso de las tapas en concreto, las cuales adicionalmente presentan fisuramiento y riesgo de rotura. asi mismo se aprecia afloracion de agua limpia en diferentes sectores del carcamo y aula de clase de primer piso

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita al colegio donde se presenta alta contaminacion en los carcamos existentes del colegio por la presencia de basura, piedras, palos, lodo e insectos, lo que ocasiona mal olor y agua aposada en ellos. Asi mismo las tapas en concreto que las recubren presentan fisuradas, con alto deterioro y riesgo por su mal estado. Debido al peso considerable de las tapas es dificil realizar aseo y limpieza a los carcamos por el personal de aseo. La pendiente de los carcamos no es la adecuada, lo que genera que el agua no fluya hacia los sifones, ocasionando aposamiento e incremento del mal olor y contaminacion.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



RECOMENDACIONES	Se le sugiere al contratista de obra, realzar retiro y demolicion de las tapas en concreto. Limpieza de carcamos. Adecuacion y desnivel del fondo de los carcamos para facil evacuacion del agua hacia los sifones. Construccion de rejillas metalicas para minimizar el riesgo a la comunidad y facilitar el aseo y mantenimiento para el personal de aseo y limpieza de la institucion. Realizar adecuacion y traslado de tuberia de agua potable existente en carcamo
OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de personal tecnico en hidraulica y equipos con mano de obra calificada en construccion y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9371

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1049	INSTITUCION:	113. IEDJUAN DEL CORRAL	LOCALIDAD: ENGATIVA

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	21/09/2020
TIPO DE EMERGENCIA:	HIDRAULICO
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	EXTERNO - CARCAMOS
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION	15,25 DIAS

CLASE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCION	ETAPAS
X		

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 25.119.988,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES		-	$ -	$ -
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS		-	$ -	$ -
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)		12,00	$ 10.009,00	$ 120.108,00
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)		28,00	$ 41.380,00	$ 1.158.640,00
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS		-	$ -	$ -
3.1	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS		-	$ -	$ -
3.1.1	TUBERIA PVC-L Ø 2" (INC. ACCESORIOS)		42,00	$ 11.674,00	$ 490.308,00
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS		-	$ -	$ -
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"		6,00	$ 12.525,00	$ 75.150,00
21	ASEO Y VARIOS			$ -	$ -
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -	$ -
21.1.15	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)		42,00	$ 197.045,00	$ 8.275.890,00
NP	ITEMS NO PREVISTO				
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 1 1/2 * 3/16 VARILLA CORRUGADA DE 1/2 CADA 3 CM CON PINTURA		72,00	$ 210.000,00	$ 15.120.000,00
				SUBTOTAL	$ 25.119.988,00
				ADMINISTRACION 21,0%	$ 5.275.197,00
				IMPREVISTOS 2,0%	$ 502.400,00
				UTILIDAD 5,0%	$ 1.255.999,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 7.033.596,00
				TOTAL OFERTA	$ 32.153.584,00

NOTA: El presupuesto podria sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Replanteo y toma de medidas

Retiro y Demolicion de placas en concreto

Construccion y adecuacion de piso de carcamos


Fabricacion de rejillas

Adecuacion de tuberia de agua potable

Realizar aseo final a las areas intervenidas para ser entregadas al colegio

PROGRAMACION INICIAL

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	JUAN DEL CORRAL INUNDACION	15,25 días	dom 20/09/20	mié 07/10/20	
2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	3 días	dom 20/09/20	mar 22/09/20	
3	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	3 días	mar 22/09/20	jue 24/09/20	2
4	TUBERIA PVC-L Ø 2" (INC. ACCESORIOS)	2 días	jue 24/09/20	vie 25/09/20	3
5	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	2 días	vie 25/09/20	lun 28/09/20	4
6	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)	5 días	lun 28/09/20	vie 02/10/20	5
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 1 1/2 * 3/16 VARILLA CORRUGADA DE 1/2 CADA 3 CM CON PINTURA	4 días	vie 02/10/20	mié 07/10/20	6



NOTA: Durante la ejecucion de la obra se pueden presentar variables en la programacion de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se debera realizar Aseo y desinfeccion final de areas para entrega a la institucion

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9372

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 576	INSTITUCION:	62. IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	LOCALIDAD: USME
FECHA DE VISITA: 03/06/2020	DIRECCION: CARRERA 2 ESTE No 101 A 01 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: BLOQUES DEL COLEGIO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Las directivas de IED Diego Montaña Cuellar sede A mediante visita del 16 de junio del año en curso manifiesta que se presenta una emergencia debido a que "(...) por la inclemencia del clima que estamos viviendo en la ciudad, se presentaron filtraciones de agua lluvia en diferentes lugares de la sede, generando inundación, daños en el mobiliario y la estructura fisica de la sala (...)"

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

De acuerdo a la soclitud por parte de la SED, se realiza visita a la sede, evidenciando que las cubiertas presentan filtracion de agua. Cubiertas en Policarbonato en malas condiciones, rotas y sueltas. Cubiertas se encuentran en mal estado, sifones y rejillas en placas tapados con material vegetal, sucias, hay humedad en algunos techos, asi como goteras en los salones. Las cubiertas en general se encuentran con residuos de aves, basura, manto en mal estado. Sin mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



RECOMENDACIONES	Realizar desmonte y cambio de cubiertas en Policarbonato que presentan mal estado. Arreglo de estructura de las cubiertas. Limpieza y aseo general de todas as cubiertas, reparacion de las humedades, cambio de sifones en los puntos requeridos, pintura de estructuras metalica y de barandas.	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada y certificada para trabajo en alturas. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9373

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CODIGO PLANTA FISICA No. 576	INSTITUCION:	62. IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	LOCALIDAD: USME

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	EN EJECUCION
TIPO DE EMERGENCIA:	CUBIERTA
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	BLOQUES DEL COLEGIO
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION	20,5 DIAS

CLASE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCION	ETAPAS
X		

PRESUPUESTO INICIAL

$ 20.966.136,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	15,05	$ 2.065,00	$ 30.175,00
11.2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACION Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	61,00	$ 211.884,00	$ 12.923.324,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2	15,05	$ 36.161,00	$ 544.223,00
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	2.898,00	$ 2.330,00	$ 6.928.010,00
25.2.12	MORTERO 1:5 ARENA DE PEÑA	M3	2,00	$ 274.897,00	$ 549.794,00
				SUBTOTAL	$ 20.975.526,00
				ADMINISTRACION 21,0%	$ 4.404.860,00
				IMPREVISTOS 2,0%	$ 419.323,00
				UTILIDAD 5,0%	$ 1.048.307,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 26.847.016,00
				TOTAL OFERTA	$ 26.847.016,00

NOTA: El presupuesto podria sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades


ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

- Señalizacion y aislamiento de areas
- Replanteo y toma de medidas
- Desmonte de Cubierta en Policarbonato
- Suministro e Instalacion de Cubierta nueva en Policarbonato
- Pintura de estructura y barandas
- Cambio del manto asfaltico que presente daño
- Pruebas de Estanqueidad para verificar filtraciones
- Arreglo de estructura de cubierta
- Arreglo de cable y lamparas expuestas
- Impermeabilizacion de manto en silones
- Cambio de rejillas en mal estado
- Pintura bajo placa

(*) ASEO GENERAL. Se contempla como actividad adicional para realizar recorrido, limpieza y lavado completo de todas las cubiertas de la sede. - Retiro de residuos, basura y elementos que se encuentren en ella Asi mismo se debera realizar aseo y desinfeccion final por solicitud de la SED, debido a la emergencia sanitaria presentada en la ciudad para entregar areas en perfectas condiciones al colegio.

PROGRAMACION INICIAL

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		diego montaña cuellar	20,5 días	jue 9/07/20	dom 2/08/20
2		RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	jue 9/07/20	vie 10/07/20
3		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO	7 días	sáb 11/07/20	lun 20/07/20
4		SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	3 días?	mar 21/07/20	jue 23/07/20
5		MORTERO 1:5 ARENA DE PEÑA	3 días	vie 24/07/20	mar 28/07/20
6		ASEO GENERAL	4,63 días	mié 29/07/20	dom 2/08/20



NOTA: Durante la ejecucion de la obra se pueden presentar variables en la programacion de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se debera realizar Aseo y desinfeccion final de areas para entrega a la institucion

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9374

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 839	INSTITUCION:	61. IED CLASS SEDE C	LOCALIDAD: KENNEDY
FECHA DE VISITA: 18/07/2020	DIRECCION: CALLE 57 A SUR #78N-21	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: TANQUES RESERVA-BAÑOS

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Fallo en el suministro de agua potable al plantel, no hay alimentacion a los tanques de reserva, se presume baja presión por parte de la EAAB pero en la visita de los tecnicos se descarta daño en la red pública y se determina que la falla es interna. El colegio hace mantenimiento restitución de algunos elementos como flotadores y valvulas, pero la avería persiste no se ha logrado ubicar los puntos de fuga por que presumiblemente se requieren obras de mayor trascendencia de exploración y excavacoón.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

De acuerdo a la soclitud por parte de la SED, se realiza visita a la sede, evidenciando que la presion de agua en los baños es baja, se evidencia tambien que los flotadores y otros accesorios de algunos tanques no estan en funcionamiento lo que impide el buen uso de areas y elementos internos hidraulicos y sanitarios. Alto riesgo de concepto desfavorable por parte de la Secretaria de Salud

REGISTRO FOTOGRAFICO:









RECOMENDACIONES	Realizar estudio hidraulico emitido por especialista hidraulico. Una vez realizado, se debera contemplar el buen funcionamiento de las baterias sanitarias con el Lavado y limpieza de tanques, asi como el reemplazo de los accesorios hidraulicos en mal estado y que sean necesarios para cambio.	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en instalaciones hidraulicas. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9375

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CODIGO PLANTA FISICA No. 839	INSTITUCION:	61. IED CLASS SEDE C	LOCALIDAD: KENNEDY

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	21/07/2020
TIPO DE EMERGENCIA:	HIDRAULICA
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	TANQUES RESERVA-BAÑOS
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION	23,5 DIAS

CLASE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCION	ETAPAS
X		

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 4.240.482,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	0		$ -	$ -
7.2	CONEXION A TANQUES	0		$ -	$ -
7.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN	2,00000	$ 328.763,00	$ 657.526,00
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA	0		$ -	$ -
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	26,00000	$ 2.349,00	$ 61.074,00
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN	12,00000	$ 5.993,00	$ 71.916,00
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN	4,00000	$ 206.903,00	$ 827.612,00
7.4.37	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 1/2" ó EQUIVALENTE	UN	4,00000	$ 149.754,00	$ 599.016,00
7.4.38	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 2" ó EQUIVALENTE	UN	2,00000	$ 173.385,00	$ 346.770,00
7.4.45	TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2"	M	20,00000	$ 4.334,00	$ 86.680,00
7.4.49	TUBERIA PVCP RDE 13,5 DE 1"	M	12,34000	$ 9.219,00	$ 113.762,00
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO	0		$ -	$ -
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN	6,00000	$ 246.021,00	$ 1.476.126,00
				SUBTOTAL	$ 4.240.482,00
			ADMINISTRACION	21,0%	$ 890.501,00
			IMPREVISTOS	2,0%	$ 84.810,00
			UTILIDAD	5,0%	$ 212.024,00
			TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 1.187.335,00
			TOTAL OFERTA		$ 5.427.817,00

NOTA: El presupuesto podria sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Señalizacion y aislamiento de areas

Replanteo y toma de medidas

Estudios y resultados con la falta de presiones del agua

Limpieza de tanques

Cambio de piezas en mal estado


Instalacion de tanques de suministro de agua potable

Supervision de presion de agua en los baños de la instalcion

Realizar aseo final a las areas intervenidas para ser entregadas al colegio

PROGRAMACION INICIAL

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	class de kennedy	23,5 días	mié 22/07/20	mié 19/08/20
2	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	4 días	mié 22/07/20	lun 27/07/20
3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	2 días	lun 27/07/20	mié 29/07/20
4	REGISTRO RED WHITE DE 1 1	2 días	mié 29/07/20	vie 31/07/20
5	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 '	2 días	vie 31/07/20	lun 3/08/20
6	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 2"	2 días	lun 3/08/20	mié 5/08/20
7	TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2	2 días	mié 5/08/20	vie 7/08/20
8	TUBERIA PVCP RDE 13,5 DE 1	1 día?	vie 7/08/20	lun 10/08/20
9	CONEXION COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	4 días	lun 10/08/20	vie 14/08/20
10	FLOTADOR MECANICO	3 días	vie 14/08/20	mar 18/08/20



NOTA: Durante la ejecucion de la obra se pueden presentar variables en la programacion de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: *(*) La atencion de la emergencia y las actividades descritas deberan ser ejecutadas con personal tecnico/hidraulico especialista. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se debera realizar Aseo y desinfeccion final de areas para entrega a la institucion*

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9376

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 319	INSTITUCION:	112. IED ACACIAS II	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

FECHA DE VISITA:	16/09/2020	DIRECCION:	Diagonal 62 sur No43B-42	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PATIO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presume la ocurrencia de un fenómeno de sobrepresión de la red hidráulica afectando un tramo de tubo ubicado dentro de la placa de contrapiso en la cancha múltiple generando fugas de agua, y por ende desperdicio de agua potable y afectaciones en el funcionamiento de las redes hidráulicas generando emergencia de tipo hidráulica .

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita a la institucion encontrando afloramiento de agua por un area externas en el patio principal del colegio, la cual a simple vista no es posible. Debido a esto se debera realizar la exploración en terreno para verificar la causa.

REGISTRO FOTOGRAFICO:








RECOMENDACIONES	Se le sugiere al contratista, iniciar las actividades de demolicion y exploración, asi comoverificación del la red hidraulica. Realizar excavaciones pertinentes para verificar y cambiar tuberia y accesorios que presenten daño y mal funcionamiento. Realizar aseo y limpieza final de areas. intervenidas	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial/hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9377

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CODIGO PLANTA FISICA No. 319	INSTITUCION:	112. IED ACACIAS II	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	18/09/2020
TIPO DE EMERGENCIA:	HIDRAULICA
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PATIO
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION	2 DIAS

CLASE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCION	ETAPAS
X		

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 496.713,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES	0		$ -	$ -
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS	0		$ -	$ -
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE	M2	2,44000	$ 30.326,00	$ 73.995,00
2	CIMENTACION	0		$ -	$ -
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	0		$ -	$ -
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI.	M2	2,44000	$ 70.409,00	$ 171.798,00
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS	0		$ -	$ -
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA	0		$ -	$ -
7.4.8	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN	8,00000	$ 31.365,00	$ 250.920,00
				SUBTOTAL	$ 496.713,00
				ADMINISTRACION 21,0%	$ 104.310,00
				IMPREVISTOS 2,0%	$ 9.934,00
				UTILIDAD 5,0%	$ 24.836,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 139.080,00
				TOTAL OFERTA	$ 635.793,00

NOTA: El presupuesto podria sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

INSPECCION DE AREAS

DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO

EXPLORACION Y EXCAVACION DE TERRENO

CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS

RELLENO DE TERRENO

INSTALACION DE CONCRETO


PRUEBAS DE PRESION

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

(*) CUADRILLA. (Se realizara el uso de cuadrilla adicional para la ejecucion de las actividades identificadas en la visita y que no hacen parte del listado contractual aprobado por la SED para el presente contrato y que son actividades no recurrentes y con caracteristicas especiales, asi: Exploracion y desague de terreno - Limpieza de tuberia, Pruebas de fuga y presion)

PROGRAMACION INICIAL

	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		ACACIA HIDRAULICO	2 días	lun 21/09/20	mar 22/09/20
2		DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	1 día	lun 21/09/20	lun 21/09/20
3		ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	1 día	lun 21/09/20	lun 21/09/20
4		PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	2 días	lun 21/09/20	mar 22/09/20



NOTA: Durante la ejecucion de la obra se pueden presentar variables en la programacion de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se debera realizar Aseo y desinfeccion final de areas para entrega a la institucion

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9378

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1057	INSTITUCION:	84. IED LA PALESTINA - SEDE B	LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE VISITA: 18/08/2020	DIRECCION: AV. CLL. 80 No.78-88	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	REGISTRO FOTOGRAFICO:
La actual aula de sistemas presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio, generando una posible emergencia sanitaria por afectacion de vias respiratorias una vez reinicien las actividades academicas	
DIAGNOSTICO DE LA VISITA	
De acuerdo a la visita realizada en la sede, se evidencia que las aulas reportadas, presentan elementos estructurales que estan en riesgo. Algunos muros presentan alto grado de humedad y fisuras lo que puede ocasionar colapso de la cubierta. De esta manera se hace necesario el reforzamiento estructural completo de toda el aula, incluyendo su sistema de cimentacion	

RECOMENDACIONES	El contratista de obra debera realizar la instalacion de elementos que seran desmontados y traslados desde otra sede y que han sido recuperados de otros proyectos. Realizar reconstruccion de placa en concreto. Levantamineto de muros, reforzamiento de la estructura y reconstruccion de la cubierta. Asi mismo se debera realizar los respectivos acabados internos y externos para dejar el area en excelentes condiciones y sin riesgo alguno. Se debera contemplar actividades adicionales segun el avance de ejecucion. Entregar areas completamente aseadas.	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9379

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1057	INSTITUCION:	84. IED LA PALESTINA - SEDE B	LOCALIDAD: ENGATIVA

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	20/08/2020
TIPO DE EMERGENCIA:	ESTRUCTURAL
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	AULAS
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION	31,13 DIAS

CLASE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCION	ETAPAS
X		

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 30.741.834,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES			$ -	$ -
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -	$ -
1.3.4	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)		84,75	$ 53.722,00	$ 4.553.477,00
1.3.9	DEMOLICION DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)		84,75	$ 10.009,00	$ 848.263,00
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0,10 (INC. RETIRO DE SOBR.)		84,75	$ 30.326,00	$ 2.570.432,00
1.3.24	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS		84,75	$ 32.686,00	$ 2.770.405,00
2	CIMENTACION			$ -	$ -
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -	$ -
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)		5,85	$ 41.517,00	$ 242.874,00
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN			$ -	$ -
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3	3,45	$ 687.860,00	$ 2.269.614,00
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3	2,40	$ 628.920,00	$ 1.509.622,00
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	61,74	$ 70.400,00	$ 4.347.052,00
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	29,08	$ 106.280,00	$ 3.058.845,00
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -	$ -
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	82,11	$ 3.187,00	$ 293.350,00
5	MAMPOSTERIA			$ -	$ -
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y MURO			$ -	$ -
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2	85,11	$ 82.356,00	$ 7.832.879,00
18	PINTURA			$ -	$ -
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -	$ -
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M	63,83	$ 7.081,00	$ 449.856,00
				SUBTOTAL	$ 25.972.625,00
		ADMINISTRACION		21,0%	
		IMPREVISTOS		2,0%	$ 614.837,00
		UTILIDAD		5,0%	$ 1.537.092,00
		TOTAL COSTO INDIRECTO			$ 2.151.929,00
		TOTAL OBRA			$ 30.741.834,00


NOTA: El presupuesto podria sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

- Desmonte, traslado e instalcion de aulas - casetas
- Replanteo de areas
- Construccion de cimentacion
- Construccion de vigas perimetrales para cimentacion
- Instalacion de estructura metalica
- Instalacion de muros de cerramiento
- Resane y pintura de muros
- Cerramiento de areas
- Descapote y excavacion de terreno
- Recebo compactado
- Construccion de Placa en concreto
- Instalacion de Cubierta
- Instalacion de puertas y ventanas
- Instalacion de piso interno

PROGRAMACION INICIAL

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	PALESTINA SEDE B	31,13 días	mar 18/08/20	jue 24/09/20	
2	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	mar 18/08/20	mié 19/08/20	
3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	jue 20/08/20	vie 21/08/20	2
4	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0,10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	2 días	sáb 22/08/20	mar 25/08/20	3
5	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CASETAS PREFABRICADAS	5 días	mar 25/08/20	lun 31/08/20	4
6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	4 días	lun 31/08/20	vie 4/09/20	5
7	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	2 días	vie 4/09/20	mar 8/09/20	6
8	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	2 días	mar 8/09/20	jue 10/09/20	7
9	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	3 días	jue 10/09/20	lun 14/09/20	8
10	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	3 días	lun 14/09/20	jue 17/09/20	9
11	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	1 día?	jue 17/09/20	vie 18/09/20	10
12	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	3 días	vie 18/09/20	mar 22/09/20	11
13	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	2 días	mar 22/09/20	jue 24/09/20	12



NOTA: Durante la ejecucion de la obra se pueden presentar variables en la programacion de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se debera realizar Aseo y desinfeccion final de areas para entrega a la Institucion

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9380

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 625	INSTITUCION:	104. IED BERNARDO JARAMILLO	LOCALIDAD: TUNJUELITO
FECHA DE VISITA: 07/09/2020	DIRECCION:	Cll. 47sur No.19A-03	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO - RED CONTRAINCENDIOS / LUGAR DE LA EMERGENCIA: TANQUE AGUA LLUVIA - CUARTO DE EQUIPOS

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La institucion educativa reporta falla en el sistema de red contraincendio. La valvula de alivio del sistema presenta falla, ocasionando que se despresurice el sistema y las bombas eventualmente queden en vacio, razon por la cual el sistema queda apagado. Se encontro falla en la tuberia de descarga de 6 " de la bomba eyectora de agua lluvias de 30 kvs ubicada en el parqueadero de la entidad. Se evidencio que se encuentra rota. Se estima que esta falla se produce por una vibracion anormal en la operacion de la bomba.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza primera visita al colegio donde a simple vista no se puede realizar la revision interna debido a que el tanque se encuentra lleno, para lo cual se le solicita al almacenista la evacuacion del agua para poder realizar la verificacion y cambio de los accesorios o partes hidraulicas que se encuentren en mal estado. Para la segunda visita y ya con el tanque desocupado, se evidencia falla en la tuberia interna de la bomba eyectora del tanque de agua lluvia. El conector macho se encuentra roto. El tanque presenta alto deterioro en sus muros internos. Asi mismo en la verificacion al cuarto de equipos, se encuentra que la valvula de alivio de la red contraincendios presenta problemas de funcionamiento y debe ser reemplazada.

REGISTRO FOTOGRAFICO:






RECOMENDACIONES	Se le indicca y sugiere al contratista, realizar el cambio de los accesorios internos de la red que se conecta al equipo eyector del tanque de agua lluvias. Asi mismo debera realizar evacuacion y limpieza de pozo. Impermeabilizacion interna de todo el tanque de almacenamiento de agua lluvia (piso y muros). Reemplazo de la valvula de alivio de la red contraincendios que presenta daño. Aseo y limpieza de areas intervenidas	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especialista/hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CODIGO PLANTA FISICA No. 625	INSTITUCION:	104. IED BERNARDO JARAMILLO	LOCALIDAD: TUNJUELITO

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	07/09/2020
TIPO DE EMERGENCIA:	HIDRAULICO - RED CONTRAINCENDIOS
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	TANQUE AGUA LLUVIA - CUARTO DE EQUIPOS
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION	14,25 DIAS

CLASE DE ATENCION DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCION	ETAPAS
X		

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 2.712.657,00

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -	$ -
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			$ -	$ -
3.2.4	ACCESORIO PVC-S Ø 6"	UN	4,00	$ 93.250,00	$ 373.000,00
21	ASEO Y VARIOS			$ -	$ -
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -	$ -
21.1.9	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN	1,00	$ 1.318.015,00	$ 1.318.015,00
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO SIL	m2	31,24	$ 32.703,00	$ 1.021.642,00
NP J	VAVULA DE ALIVIO	UN	1,00	$ 125.489,00	$ 125.489,00
NP K	TUBERIA RDE 21 6 PULGADAS ALTA PRESION	m2	1,00	$ 189.000,00	$ 189.000,00
				SUBTOTAL	$ 2.712.657,00
				ADMINISTRACION 21,0%	$ 569.658,00
				IMPREVISTOS 2,0%	$ 54.253,00
				UTILIDAD 5,0%	$ 135.633,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 759.544,00
				TOTAL OFERTA	$ 3.472.201,00

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

RETIRO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO

EVACUACION Y LIMPIEZA DE POZO

LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA LLUVIA

REEMPLAZO DE ACCESORIOS EN MAL ESTADO EN TANQUE DE AGUA LLUVIA

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE AGUA LLUVIA


CAMBIO DE VALVULA DE ALIVIO - RED CONTRAINCENDIO

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS INTERVENIDAS

PROGRAMACION INICIAL

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor
1	BERNARDO JARAMILLO	14,25 días	mié 23/09/20	vie 09/10/20	
2	ACCESORIO PVC-S Ø 6"	1 día	mié 23/09/20	mié 23/09/20	
3	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	2 días	jue 24/09/20	vie 25/09/20	2
4	IMPERMEBILIZANTE BRONCO SIL	2 días	sáb 26/09/20	mar 29/09/20	3
5	VAVULA DE ALIVIO	1 día	mar 29/09/20	mié 30/09/20	4
6	TUBERIA RDE 21 6 PULGADAS ALTA PRESION	1 día	mié 30/09/20	jue 01/10/20	5



NOTA: Durante la ejecucion de la obra se pueden presentar variables en la programacion de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se debera realizar Aseo y desinfeccion final de areas para entrega a la institucion

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9382

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CODIGO PLANTA FISICA No. 1014	INSTITUCION:	82. IED GARCES NAVAS - SEDE B	LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE VISITA: 11/08/2020	DIRECCION: CRA. 104 A No. 77C-50	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

De acuerdo a la visita realizada en la sede, se evidencia que las aulas en reportadas, presentan elementos que estan con riesgo de colapsar. Los muros se encuentran fisurados y desplomados. Cubierta en mal estado y la placa base del piso se encuentra fracturada.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



RECOMENDACIONES	El contratista de obra debera realizar la instalacion de elementos que seran desmontados y traslados desde otra sede y que han sido recuperados de otros proyectos. Realizar reconstruccion y reforzamiento de la placa en concreto. Reemplazo de muros, reforzamiento de la estructura y reconstrucion de la cubierta. Asi mismo se debera realizar los respectivos acabados internos y externos para dejar el area en excelentes condiciones y sin riesgo alguno. Se debera contemplar actividades adicionales segun el avance de ejecucion. Entregar areas completamente aseadas.	OBSERVACIONES:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

9383