SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		**RL: German Villanueva Calderon**		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**PLAZO INICIAL**	Diez (10) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN**	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 3.571.094.800,00 COP**
INTERVENTOR		**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		**RL: Camilo Andres Rosario**		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	**PLAZO INICIAL**	Once (11) Meses.	**FECHA DE TERMINACIÓN**	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	**$ 428.828.400,00 COP**

SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	102. IED CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	Hidraulico	10/09/2020	21/12/2020
2	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	Baños	02/10/2020	EN EJECUCION
3	122. IED USAQUEN SEDE B	Estructural	05/10/2020	EN EJECUCION
4	124. IED GENERAL SANTANDER	Estructural	06/10/2020	EN EJECUCION
5	126. IED BICENTENARIO - Hidraulico	Hidraulico	17/10/2020	EN EJECUCION
6	133. IED MARIA CANO	Cubierta	22/10/2020	EN EJECUCION
7	134. IED HERNANDO DURAN DUSSAN	Hidraulico	0710/2020	EN EJECUCION
8	143. IED JOSE JOAQUIN CASTRO	Electrico	21/11/2020	EN EJECUCION
9	148. IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	Cubierta	18/11/2020	22/12/2020
10	149. IED GENERAL SANTANDER - Engativa	Cubierta	19/11/2020	EN EJECUCION
11	153. IED REINO DE HOLANDA	Estructural	21/11/2020	EN EJECUCION
12	157. INEM DE KENNEDY - Tala	Tala - Poda	22/12/2020	22/12/2020
13	158. IED MARIA MERCEDES CARRANZA	Hidraulico	17/12/2020	21/12/2020
14	160. IED FLORENTINO GONZALEZ	Hidraulico	18/12/2020	22/12/2020
15	161. IED FERNANDO MAZUERA	Estructural	18/12/2020	EN EJECUCION
OBSERVACIONES:				

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 10/09/2020	**INSTITUCION:**	**102. IED CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ**	**LOCALIDAD:** **BOSA**
FECHA DE TERMINACION: 21/12/2020			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**746**	**DIRECCION:**	**Cll.72 sur No.100A-71**	**TIPO DE EMERGENCIA:** **HIDRAULICO**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **BAÑOS**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Fallo en el sumnistro de agua potable al plantel. No hay alimentacion a los tanques de reserva. El colegio hace mantenimiento rutinario pero la averia persiste. No se ha logrado ubicar los puntos de fuga porque presumiblemente se requieren obras de mayor trascendencia de exploracion y excavacion

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIVANDALICA PARA ALTO TRAFICO DE USO, CON BOTON DE ACCIONAMIENTO PARA CONEXIONES SUPERIORES

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA CON PUSH

ENCHAPE PARED 25 x 25 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial hidraulica para el ingreso a las areas, realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 13.038.913,33

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S


Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 02/10/2020	**INSTITUCION:** **117. LOTE FONTANA GRANDE**		**LOCALIDAD:** **SUBA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1168	**DIRECCION:** Cra.106 B No.151C-92	**TIPO DE EMERGENCIA:** BAÑO EN SECO	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** EXTERIOR
---	---	---	---

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Por disposiciones legales el predio necesita contar con vigilancia las 24 horas del día, sin embargo, no se cuenta con un servicio sanitario disponible para que este sea usado por parte del personal de la empresa de seguridad, generando unas condiciones de insalubridad y en consecuencia emergencia sanitaria. Adicionalmente tampoco se cuenta con unas condiciones de iluminación optimas que permitan la rápida identificación de posibles invasores.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		
Se realiza la visita al predio en donde se evidencia que por encontrarse en obra, aun no presenta condiciones para la prestacion del servicio sanitario. Aun no estan terminadas las baterias sanitarias y carece de servicio completo de agua potable.		

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer del equipo solcitado, asi como su mantenimiento respectivo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 90.408,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 05/10/2020	**INSTITUCION:**	**122. IED USAQUEN SEDE B**	**LOCALIDAD:** **USAQUEN**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No. 125	**DIRECCION:**	**Av. Cra.9 No.146-40**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**ESTRUCTURAL - MURO/ACCESO**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **CERRAMIENTO Y PATIO**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Un módulo del muro de cerramiento de la institución educativa presenta una fisura representativa longitudinal, lo cual afecta seriamente su estabilidad e integridad estructural, y enconsecuencia un alto riesgo de colapso, que si se diera provocaria lesiones fisicas graves a las personas que transiten cerca a el en ese momento.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO SEGURIDAD LAMINADO CRUDO DE ESPESOR 3+3MM PULIDO Y BRILLADO INSTALADO CON SILICONA

ASEO A DIARIO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra deberá disponer de elementos equipos y cuadrilla especial en obra civil para la ejecucion de las actividades de mitigación del riesgo, construcción de muros y placas en concreto. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las áreas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 836.997,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 06/10/2020	**INSTITUCION:** **124. IED GENERAL SANTANDER**		**LOCALIDAD:** **USAQUEN**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No. 138	**DIRECCION:**	**Cll.159 No.8-56/58**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**ESTRUCTURAL**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **AULAS**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula polivalente provisional presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio generando una posible emergencia sanitaria por afectación de vías respiratorias una vez se reinicien las actividades académicas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)

CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS

VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS

INSTALACION CARPINTERIA METALICA

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.996.812,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 17/10/2020	**INSTITUCION:** **126. IED BICENTENARIO**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLIVAR**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**1986**	**DIRECCION:**	**Calle 81 Sur No 18 P 08**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**HIDRAULICO**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**BAÑOS**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La institución educativa se encuentra en emergencia de tipo sanitario, ya que no funciona correctamente el sistema hidráulico por deficiencias de presión evidenciada en las baterías de baños, generando que no se evacuen en su totalidad las aguas servidas, asi como el sistema sanitario.

REGISTRO FOTOGRAFICO






ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SÓLO P´ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON REINSTALACIÓN DEL MISMO APARATO SANITARIO)

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial/hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 38.929,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	**INSTITUCION:**	**133. IED MARIA CANO**	**LOCALIDAD:** **RAFAEL URIBE**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			


CODIGO PLANTA FISICA No. 1859	**DIRECCION:**	**Transversal 5U #48J-30 sur**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**CUBIERTA**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **COMEDOR**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta sobre el hall principal y circulaciones presenta fallas en su impermeabilización evidenciada por humedades en su cara inferior generando filtración de aguas lluvias a este espacio y por ende el contacto de estas con el acabado de piso generando encharcamientos y la posibilidad de que cualquier persona sea de aseo, vigilancia, alumnos o docentes se resbalen y sufran lesiones.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas y trabajos de impermeabilizacion. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.428.811,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 0710/2020	**INSTITUCION:**	**134. IED HERNANDO DURAN DUSSAN**	**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**878**	**DIRECCION:**	**Cll.42F Sur No.88A-25**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**HIDRAULICO**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**CUARTO DE EQUIPOS**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presentó un fenómeno de sobrepresión de la red de suministro de agua potable afectando los equipos de bombeo de la institución educativa, generando fugas de agua.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica e hidraulica para el ingreso a las areas, realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 1.478.938,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 21/11/2020	**INSTITUCION:** **143. IED JOSE JOAQUIN CASTRO**		**LOCALIDAD:** **SAN CRISTOBAL**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**455**	**DIRECCION:**	**Transversal 6 C Este No 33-30 Sur**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**ELECTRICO**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**TODA LA SEDE**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La institución educativa ha reportado que en áreas administrativas y aulas de clase se han averiado varios equipos de computo, audiovisuales e iluminación debido a que la red eléctrica actual del colegio genera variaciones de voltaje y cortos circuitos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN

CAJA DE PASO 10X10

ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR

CAJA DE PASO EN MAMPOSTERIA 30X30 CMS TIPO AP 280 CODENSA

BOTON TIMBRE 800 PARA PISOS805

TIMBRE CAMPANA + TAPA MAX.

INTERRUPTOR SENC 600 AVE601

TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO666 -N

LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica para el ingreso a las areas. Este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 4.859.561,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 18/11/2020	**INSTITUCION:**	**148. IED MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA**	**LOCALIDAD:** **USME**
FECHA DE TERMINACION: 22/12/2020			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**540**	**DIRECCION:**	**Cra.14B No.76-33 sur**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**CUBIERTA**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**PATIO INTERNO**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a una fuerte ventisca se levantaron varias unidades de cubierta traslucida en un área de circulaciones, generando que las aguas lluvias estén en contacto con tramos de tuberia EMT que alimentan los sistemas de iluminación redes y alarmas, y en consecunecia una alta posibilidad de que se generen cortos circuitos, variaciones de carga y conatos de incendio que afecten la institución educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO












OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas y ormamentacion. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
		$ 7.421.991,64

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 19/11/2020	**INSTITUCION:** **149. IED GENERAL SANTANDER**		**LOCALIDAD:** **ENGATIVA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**1015**	**DIRECCION:**	**Calle 65 A No 123 42**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**CUBIERTA**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**AULAS**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta adyasente a las áreas admistrativas del tercer piso presenta fallas en su impermeabilización generando filtración de aguas lluvias a los espacios inferiores del segundo piso, afectando algunas instalaciones eléctricas por el contacto del agua, produciendo variaciones de carga, cortos circuitos y conatos de incendio, así como serias inundaciones en dichos espacios.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en actividades de obra civil e impermeabilizacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.949.439,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 21/11/2020	**INSTITUCION:** **153. IED REINO DE HOLANDA**	**LOCALIDAD:**	**RAFAEL URIBE**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**1832**	**DIRECCION:**	**Diag.46 sur No.12A-32**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**ESTRUCTURAL - MURO**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**CERRAMIENTO**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**DIAGNOSTICO DE LA VISITA**
Un módulo del muro de cerramiento de la institución educativa presenta una fisura representativa longitudinal, lo cual afecta seriamente su estabilidad e integridad estructural, y enconsecuencia un alto riesgo de colapso, que si se diera provocaria lesiones fisicas graves a las personas que transiten cerca a el en ese momento.	Se verifica en visita al colegio que el muro reportado presenta fisuras a traves de la mamposteria lo que esta ocasionando agrietamiento. Se evidencia que la dilatacion presente se amplía en algunas partes mas que en otras. Asi mismo se presenta desprendimiento de material (pañete) de la fachada en otro muro de la institucion, lo que esta generando riesgo de caida sobre el personal que transita en la zona.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) Aseo y Desinfeccion de areas	

OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra deberá disponer de elementos equipos y cuadrilla especial en obra civil para la ejecucion de las actividades de mitigación del riesgo, construcción de muros y acabados. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las áreas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA**
		$ 501.840,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 22/12/2020	**INSTITUCION:** **157. INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**		**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 22/12/2020			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**866**	**DIRECCION:**	**Cll.38C sur No.79-08**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**TALA**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**EXTERIOR**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**DIAGNOSTICO DE LA VISITA**
La Secretaría Distrital de Ambiente, mediante Acta de visita AMG/20201136/211 de 3 de diciembre de 2020 y autorizó la TALA de UN (1) árbol de la especie CIPRÉS y la TALA de UN (1) árbol de la especie ACACIA por presentar marchitamiento en copa, pérdida de Verticalidad y grietas en fuste, lo que genera riesgo de volcamiento. También encpntró un (1) individuo de ACACIA NEGRA volcado por pudrición en cuello de raíz.	Se realizó visita técnica el día 7 de Diciembre del 2020 por parte de la interventoría y el contratista; se evidencia un individuo arboreo de la especie CIPRES con una altura aproximada de 15 metros, un individuo arboreo de la especie ACACIA con una altura aproximada de 15 metros y un individuo arboreo de la especie ACACIA NEGRA, tambien con una altura aprox., de 15 metros, los cuales presentan copa asimetrica, con ramas en peligro de caída, fuste fisurado, con gomosis, cercanía a zonas peatonales y de circulacion con alta susceptibilidad de volcamiento.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
tala de individuos arbóreos de 10> H <15 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado  Destoconado ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS	        

OBSERVACIONES	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
Durante la visita técnica realizada por la interventoria y el contratista a las instalaciones del colegio INEM Francisco de Paula Santander no se encontraron en pie los seis individuos arboreos de especie ACACIA NEGRA reportados para TAÑA en el concepto técnico SSFFS - 04865.	**$ 3.830.400,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 17/12/2020	**INSTITUCION:**	**158. IED MARIA MERCEDES CARRANZA**	**LOCALIDAD:** **KENNEDY**
FECHA DE TERMINACION: 21/12/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1979	**DIRECCION:** Transv. 70G No.65-02 Sur	**TIPO DE EMERGENCIA:** HIDRAULICO	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** TANQUES DE AGUA

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia sanitaria, debida a fallas en el funcionamiento de las redes hidraulicas de acometida, ya que hay existe una fuga permamente la cual no ha sido solucionada por el Colegio generando emergencia sanitaria por presencia de aguas y apozamientos en las zonas de circulacion

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Inspeccion de fugas o daños electricos

Excavaciones, reparaciones con el suministro e instalacion de elementos hidraulicos

Suministro e instalacion de Flotador Mecanico

Resanes de las areas y lugares afectados e intervenidos.

Aseo y Desinfeccion de areas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial Hidraulica para el ingreso a las areas, realizar el secado de las mismas Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 939.388,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 18/12/2020	**INSTITUCION:** **160. IED FLORENTINO GONZALEZ**		**LOCALIDAD:** **SAN CRISTOBAL**
FECHA DE TERMINACION: 22/12/2020			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**424**	**DIRECCION:**	**Calle 30 C Sur No 5 A 40**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**HIDRAULICO**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**EXTERIOR - CONTADOR**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Por vandalismo, fue hurtado el sistema de proeteccion del registro de agua potable de la institución educativa por un lado desperdicio de agua hacia la calle y por el otro falta de suministro de agua potable a la institución educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA


RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compact

INSTALACION DE BALDOSAS EN CONCRETO, RESANES RESPECTIVOS EN MORTERO PARA PISO Y FIJACION DE TAPA.

CAJAS CONTADORES AGUA

Aseo y Desinfeccion de areas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial Hidraulica para el ingreso a las areas, realizar el secado de las mismas Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 247.743,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R


SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 35.1 (Diciembre 21 - Diciembre 22)**		
FECHA DE INICIO: 18/12/2020	**INSTITUCION:** **161. IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS**	**LOCALIDAD:**	**BOSA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**715**	**DIRECCION:**	**Diagonal 66 Sur No.80C-20**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**ESTRUCTURAL**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**FACHADAS INTERIORES**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	**DIAGNOSTICO DE LA VISITA**
Se presento la caída subida de un tramo de fachaleta instalada, generando riesgo a la integridad de la comunidad educativa si continua este fenómeno.	Realizada la visita al colegio, se evidencia caida de material instalado en las fachadas internas del colegio que ponen en riesgo al personal y comunidad estudiantil que podria encontrarse al interior del colegio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
SE INICIAN ACTIVIDADES CON LA DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS	   

OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial de obra civil para trabajo en alturas. Asi mismo el personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 596.536,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R