Fecha 2021-04-26 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STMST - S.T. DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA TRANSPO	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3

ALCANCE Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2020 - Grupo 3

CONTRATO No. IDU-1698-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Liliana Mercedes Riveros Perez - Apoyo Principal, Heber Jair Avila Jimenez - Apoyo Principal, Mayra Alejandra Cerra Monterroza - Especialista Social, Lina Johanna Falla Lozano - Especialista Ambiental, Johana Milena Casas Perez - Especialista de Apoyo, Gladys Amado Torres - Especialista de Apoyo, Diego Andres Vargas Torres - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.05%
% EJECUTADO	3.17%
% VARIACIÓN	1.12%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de Interventoría IDU-1704-2020. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

A la fecha el informe mensual de interventoría N°1, se encuentra en revisión, para posterior aprobación el día 03/05/2021.

Así mismo el porcentaje de avance del contrato corresponde a:
Porcentaje programado: 2,05%
Valor programado: 254.169.995,18
porcentaje ejecutado: 3,17%
Valor ejecutado: 337.308.022,57

Contrato en ejecución
Se relaciona el avance actual y novedades, así mismo los informes se han actualizado semana a semana con la información correspondiente.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CIVILES MECÁNICOS ELÉCTRICOS INGENIEROS SAS	**Contratista**	CONSORCIO CONSERVACIÓN 033
Contrato No.	IDU-1698-2020	**Contrato No.**	IDU-1704-2020
Valor Inicial	$ 12.808.616.745,00	**Valor Inicial**	$ 1.470.049.007,00
Total Contrato	$ 12.808.616.745,00	**Total Contrato**	$ 1.470.049.007,00
Valor Pagado	$ 2.561.723.349,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	300 días	**Plazo Inicial**	300 días
Plazo Actualizado	300 días	**Plazo Actualizado**	300 días
Fecha de Iniciación	2021-01-22	**Fecha de Iniciación**	2021-01-22
Fecha de Terminación Actual	2021-11-21	**Fecha de Terminación Actual**	2021-11-21
No. Empleos generados	38	**No. Empleos generados**	12

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

Estado	En curso
Frentes de Obra	

Responsable	Heber Jair Avila Jimenez
Categoría	Aspectos Técnicos
Sub Categoría	Etapa de Construcción
Fecha Máxima de Solución	2021-04-17
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	A la fecha se informa por parte de la interventoría, que se encuentra en proceso de aprobación una nueva versión del Plan Detallado de Trabajo donde se están ajustando algunas observaciones. Los porcentajes relacionados en avance físico programado y ejecutado, correspondiente al archivo project estarán sujetos a modificaciones, de acuerdo a la nueva versión del PDT dado a que a la fecha solo se están teniendo en cuenta porcentajes en tiempo, que con esta modificación quedarán ajustados al proyecto de manera global. Es importante aclarar que estas modificaciones no deberían representar cambios en el avance financiero relacionado a la fecha ni en el costo del contrato.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	
Responsable	Heber Jair Avila Jimenez
Categoría	Aspectos Técnicos
Sub Categoría	Etapa de Construcción
Fecha Máxima de Solución	2021-04-17
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	A la fecha se informa por parte de la interventoría, que se encuentra en proceso de aprobación una nueva versión del Plan Detallado de Trabajo donde se están ajustando algunas observaciones. Los porcentajes relacionados en avance físico programado y ejecutado, correspondiente al archivo project estarán sujetos a modificaciones, de acuerdo a la nueva versión del PDT dado a que a la fecha solo se están teniendo en cuenta porcentajes en tiempo, que con esta modificación quedarán ajustados al proyecto de manera global. Es importante aclarar que estas modificaciones no deberían representar cambios en el avance financiero relacionado a la fecha ni en el costo del contrato.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	
Responsable	Heber Jair Avila Jimenez
Categoría	Aspectos Técnicos
Sub Categoría	Etapa de Construcción
Fecha Máxima de Solución	2021-04-17
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	A la fecha se informa por parte de la interventoría, que se encuentra en proceso de aprobación una nueva versión del Plan Detallado de Trabajo donde se están ajustando algunas observaciones. Los porcentajes relacionados en avance físico programado y ejecutado, correspondiente al archivo project estarán sujetos a modificaciones, de acuerdo a la nueva versión del PDT dado a que a la fecha solo se están teniendo en cuenta porcentajes en tiempo, que con esta modificación quedarán ajustados al proyecto de manera global. Es importante aclarar que estas modificaciones no deberían representar cambios en el avance financiero relacionado a la fecha ni en el costo del contrato.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	
Responsable	Heber Jair Avila Jimenez
Categoría	Aspectos Técnicos
Sub Categoría	Etapa de Construcción
Fecha Máxima de Solución	2021-04-17
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	No

Descripción	A la fecha se informa por parte de la interventoría, que se encuentra en proceso de aprobación una nueva versión del Plan Detallado de Trabajo donde se están ajustando algunas observaciones. Los porcentajes relacionados en avance físico programado y ejecutado, correspondiente al archivo project estarán sujetos a modificaciones, de acuerdo a la nueva versión del PDT dado a que a la fecha solo se están teniendo en cuenta porcentajes en tiempo, que con esta modificación quedarán ajustados al proyecto de manera global. Es importante aclarar que estas modificaciones no deberían representar cambios en el avance financiero relacionado a la fecha ni en el costo del contrato.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	
Responsable	Heber Jair Avila Jimenez
Categoría	Aspectos Técnicos
Sub Categoría	Etapa de Construcción
Fecha Máxima de Solución	2021-04-17
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	A la fecha se informa por parte de la interventoría, que se encuentra en proceso de aprobación una nueva versión del Plan Detallado de Trabajo donde se están ajustando algunas observaciones. Los porcentajes relacionados en avance físico programado y ejecutado, correspondiente al archivo project estarán sujetos a modificaciones, de acuerdo a la nueva versión del PDT dado a que a la fecha solo se están teniendo en cuenta porcentajes en tiempo, que con esta modificación quedarán ajustados al proyecto de manera global. Es importante aclarar que estas modificaciones no deberían representar cambios en el avance financiero relacionado a la fecha ni en el costo del contrato.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	
Responsable	Heber Jair Avila Jimenez
Categoría	Aspectos Técnicos
Sub Categoría	Etapa de Construcción
Fecha Máxima de Solución	2021-04-17
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	A la fecha se informa por parte de la interventoría, que se encuentra en proceso de aprobación una nueva versión del Plan Detallado de Trabajo donde se están ajustando algunas observaciones. Los porcentajes relacionados en avance físico programado y ejecutado, correspondiente al archivo project estarán sujetos a modificaciones, de acuerdo a la nueva versión del PDT dado a que a la fecha solo se están teniendo en cuenta porcentajes en tiempo, que con esta modificación quedarán ajustados al proyecto de manera global. Es importante aclarar que estas modificaciones no deberían representar cambios en el avance financiero relacionado a la fecha ni en el costo del contrato.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	
Responsable	Liliana Mercedes Riveros Perez
Categoría	Aspectos Técnicos
Sub Categoría	Etapa de Construcción
Fecha Máxima de Solución	2021-05-07
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	Si
Descripción	Los informes semanales correspondientes al 10, 11 y 12 actualmente presentan observaciones, las cuales deberán ser atendidas por la interventoría y posteriormente se ajustaran los cambios en el aplicativo. Así mismo a partir del informe 10, el avance y control se actualizan de acuerdo al resultado de los diagnósticos, las variaciones que se reflejan allí, corresponderá a dicha actualización.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso