INFORME PARCIAL No.1

NÚMERO DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.2412201	**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** 03 de mayo de 2021
CONTRATISTA:	**SUPERVISOR:**
NOMBRE: OBCELC S.A.S - NIT No. 804.007.343-1. **REPRESENTANTE LEGAL:** WILLIAM COBOS MESA **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. 13.541.674 **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** BUCARAMANGA **DIRECCIÓN Y TELÉFONO:** Cra 11 # 41-44 local 8 int 5 García Rovira – Bucaramanga - 3004047502 – 3186388752 -3148558864	**NOMBRE:** JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO **CARGO:** GERENTE **RESOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN No:** 0127 DEL 7 DE ABRIL DE 2021. **APOYO A SUPERVISION** LIGIA MURCIA RUIZ

OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN MODO CARRETERO DE LAS VÍAS DE LA RUTA 45AST08 FLORIDABLANCA - PALENQUE - LA CEMENTO SECTOR PALENQUE - LA CEMENTO PR 10+0000 - PR 21+0735, INCLUYE 4 RETORNOS VIA GIRÓNBUCARAMANGA SECTOR PR71+5001 - PR 78+100 (INCLUYE RETORNOS) QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, las actividades representativas realizadas durante las fechas 04 de mayo de 2021 a 03 de junio 2021 son:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDAD CODIGO 636		ROCERIA Y DESMONTE MANUAL					
PR							
INICIAL	FINAL	ANCHO PROMEDIO [m]	CANTIDAD [m2]	No.Hombres	RENDIMIENTO m2/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PR 10+0000	PR 19+300	4,5	41850	6	6.975	100%	Rocería de gran altura.

ACTIVIDAD CODIGO 340				LIMPIEZA DE BERMAS PAVIMENTADAS					
PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO ml/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER	m					
PR 10+0000	PR 19+300	1,8	1,8	9300	45AST08	6	1550	100%	

ACTIVIDAD CODIGO 425				LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA					
PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	VIA	No.Hombres	RENDIMIENTO ml/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER	m					
PR 10+0000	PR 19+300	1,3	1,3	9300	45AST08	6	1550	100%	Cunetas colmatadas.

ACTIVIDAD CODIGO 625					LIMPIEZA DE CALZADA. (No se incluyemaquinaria)				
PR		DIMENSIONES			UNIDAD	No.Hombres	RENDIMIENTO m2/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	LONG	ANCHO	AREA					
PR 10+0000	PR 19+300	9300	7,6	70680	M2	6	11780	100%	En los recorridos rutinarios, se despejan la calzada de todo tipo de obstaculos como, rocas, ramas, etc.

ACTIVIDAD CODIGO 639					PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES				
PR		CANTIDAD			RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO und/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	IZQ	DER					
PR 10+0000	PR 19+300	9	X	X	45AST08	1	9	100%	Se realiza despeje de señales para su clara visualización por parte del usuario de la vía.

ACTIVIDAD CODIGO 678					LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES				
PR		CANTIDAD			RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO ml/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	IZQ	DER					
PR 10+0000	PR 19+300	345	x	x	45AST08	2	172,5	100%	Se evidencias muchas en mal estado, que requieren cambio.

ACTIVIDAD CODIGO 694			VIGILANCIA					
PR		UND	CANTIDAD	RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO km/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL							
PR 10+0000	PR 19+300	km	19,18	45AST08	2	9,59	100%	Sin novedad a resaltar.

CONCLUSIONES:

1. Se realizan actividades de mantenimiento rutinario de vía para mejorar la seguridad y el confort del usuario de la vía mientras transite por esta, destacándose entre las actividades adelantadas se encuentran:
• rocería y desmonte con la intención controlar la vegetación en zonas laterales y el separador para mejorar la visibilidad.
• Poda, corte y/o retiro de árboles, despejando las señales de tránsito en la ruta.
• Limpieza de bermas y cunetas, eliminando tierra, basura u otros obstáculos encontrados.
2. Durante el control de vigilancia realizado a la vía en mantenimiento no se destaca novedad importante a mencionar.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda a la entidad encargada, gestionar el retiro del material vegetal y escombros productos de las actividades realizadas, ya que este material mencionado constituye abono que agilizará el crecimiento de los pastos y estéticamente no da los resultados esperados.

ANEXOS

















Nota : registro fotografico del PR 10+0000 a PR 15+100









Nota : registro fotografico del PR 15 + 150 al PR 16+465

Se firma en Bucaramanga a los ocho (8) días del mes de junio de 2021.

ING.LIGIA MURCIA RUIZ
APOYO A LA SUPERVISION

Nombre: WILLIAM COBOS MEZA
Contratista: OBCELC S.A.S