DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Municipio de Puerto Wilches

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES" No. CO1.PCCTR.2088899-CONTRATO INTERNO No. 2463-2020 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORME DE CONTRATISTA No. 05

FECHA DE EJECUCION: 29 DE ABRIL DE 2020 AL 28 DE MAYO DE 2021

INTRODUCCION

El proyecto se denomina "CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES", se encuentra enmarcada dentro de los planes de desarrollo que la Gobernación de Santander y el Municipio de Puerto Wilches y por tal razón fue prioridad para estas entidades continuar con proyectos que mejoren la calidad de vida de la comunidad wilchence, mediante la construcción de cincuenta (50) baterías sanitarias en la zona rural.

El convenio interadministrativo No. CO1.PCCTR.2088899-CONTRATO INTERNO No. 2463-2020 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020, efectuado entre el Municipio de Puerto Wilches y la Gobernación de Santander, busca aunar esfuerzos para llevar a cabo la "CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES", firmado el día veintinueve (29) de diciembre de 2020.

El proyecto consiste en la construcción de 50 baterías sanitarias en zona rural del municipio de puerto Wilches - Santander, mediante actividades manuales y con maquinaria para ejecución de las actividades propuesto en el presupuesto oficial del objeto contractual. El proyecto contempla los siguientes capítulos:

1. PRELIMINARES
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS
3. INSTALACIONES SANITARIAS
4. CONCRETOS
5. MAMPOSTERIA
6. PISOS Y BASES
7. CUBIERTA
8. ENCHAPES
9. INSTALACIONES HIDRAULICAS
10. APARATOS SANITARIOS
11. CARPINTERIA METALICA
12. SISTEMA SEPTICO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL **"UNIDAD, TRABAJO Y PROGRESO PA' TODOS"** 2016 – 2019.

- **ESTRATEGIA**: Equidad y bienestar para todos
- **COMPONENTE**: Superando brechas
- **PROGRAMA:** Superando brechas en vivienda

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL **"SANTANDER NOS UNE"** 2016 – 2019.

- **Derechos y Deberes:** Sociales.
- **Tema de Desarrollo:** AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
- **PROGRAMA 2:** Saneamiento para la vida, ampliación de cobertura y mejoramiento de sistemas del subsector de saneamiento básico.

1. TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 1592 DEL 07 DE JUNIO DE 2019

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCTR.2088899-CONTRATO INTERNO No. 2463-2020 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER		
NIT Y/O C.C. No.				890.201.190-3		
OBJETO CONTRACTUAL:				ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE 50 BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES"		
VALOR INICIAL:				SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 624.401.929,59)		
ADICIONAL	**N°**	**N°**	**N°**			
VALOR TOTAL:				SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 624.401.929,59)		
PLAZO INICIAL:				SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL	**N°**	**N°**	**N°**			
PLAZO TOTAL				SIETE (07) MESES		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				00.00 %		
SUPERVISOR - DESIGNADO				Ing. MARIA CONCHITA ARDILA ITRIAGO Acto administrativo del 29 de Diciembre de 2020		
C.C. No. DEL SUPERVISOR						
INTERVENTOR Y No DEL CONTRATO:				N/A		
C.C Y/O NIT INTERVENTOR DEL CONTRATO				N/A		
ANTICIPO (0,00 %)				N/A		
FECHA DE INICIO:				VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2020		
ACTA DE SUSPENSION	**N°**	**N°**	**N°**			
ACTA DE REINICIACION	**N°**	**N°**	**N°**			

FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2021
MUNICIPIO:	PUERTO WILCHES - SANTANDER
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	29 de diciembre de 2020	Acta de inicio

1.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

No se han presentado modificaciones, debido a que el proceso de contratación de la obra, por parte del municipio, hasta ahora empezó, por lo tanto, se deben esperar los tiempos que se enmarcan dentro la ley de contratación estatal, para de esta forma empezar la ejecución del proyecto.

1.3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

A la fecha se firmo el convenio interadministrativo el día 29 de diciembre de 2020, entre la gobernación de Santander y el municipio de Puerto Wilches.

1.3.1.1 ACTIVIDADES TECNICAS:

No se han empezado a realizar actividades técnicas, debido a que el proceso de contratación de la obra, por parte del municipio, hasta ahora empezó, por lo tanto, se deben esperar los tiempos que se enmarcan dentro la ley de contratación estatal, para de esta forma empezar la ejecución del proyecto.

1.3..2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

A la fecha se firmó el convenio interadministrativo el día 29 de diciembre de 2020, entre la gobernación de Santander y el municipio de Puerto Wilches.

1.3..3 ACTIVIDADES FINANCIERAS:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	20004851	30/11/2020	A.3.11.1.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO (S.G.P)	$585.546.049,59

C.D.P.	20004852	30/11/2020	A.3.11.1.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO (S.G.P)	$ 38.855.880,00
R.P.	20010205	29/12/2020	A.3.11.1.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO (S.G.P)	$585.546.049,59
R.P.	20010205	29/12/2020	A.3.11.1.01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO (S.G.P)	$ 38.855.880,00
C.D.P.	21-00097	16/02/2021	2.3-4003.02.03-2.3..02.02.005-532	0030 COFINANCIACION APORTE DEL DEPARTAMENTO	$ 585.546.049,56

1.3..4 ACTIVIDADES AMBIENTALES:

No se han empezado a realizar actividades ambientales, debido a que el proceso de contratación de la obra, por parte del municipio, hasta ahora empezó, por lo tanto, se deben esperar los tiempos que se enmarcan dentro la ley de contratación estatal, para de esta forma empezar la ejecución del proyecto.

1.3..5 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

No se han empezado a realizar actividades de aseguramiento de calidad, debido a que el proceso de contratación de la obra, por parte del municipio, hasta ahora empezó, por lo tanto, se deben esperar los tiempos que se enmarcan dentro la ley de contratación estatal, para de esta forma empezar la ejecución del proyecto.

1.3..6 PRUEBAS Y ENSAYOS

No se han empezado a realizar actividades de pruebas y ensayos, debido a que el proceso de contratación de la obra, por parte del municipio, hasta ahora empezó, por lo tanto, se deben esperar los tiempos que se enmarcan dentro la ley de contratación estatal, para de esta forma empezar la ejecución del proyecto.

1.4 PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

No se han empezado a realizar el programa de trabajo del contratista, debido a que el proceso de contratación de la obra, por parte del municipio, hasta ahora empezó, por lo tanto, se deben esperar los tiempos que se enmarcan dentro la ley de contratación estatal, para de esta forma empezar la ejecución del proyecto.

1.5 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

No se han empezado se tiene la relación del personal utilizado por el contratista, debido a que el proceso de contratación de la obra, por parte del municipio, hasta ahora empezó, por lo tanto, se deben esperar los tiempos que se enmarcan dentro la ley de contratación estatal, para de esta forma empezar la ejecución del proyecto.

1.6 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

No se han empezado se tiene la relación del equipo utilizado por el contratista, debido a que el proceso de contratación de la obra, por parte del municipio, hasta ahora empezó, por lo tanto, se deben esperar los tiempos que se enmarcan dentro la ley de contratación estatal, para de esta forma empezar la ejecución del proyecto.

1.7 INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

No se han empezado el informe general del estado del tiempo, debido a que el proceso de contratación de la obra, por parte del municipio, hasta ahora empezó, por lo tanto, se deben esperar los tiempos que se enmarcan dentro la ley de contratación estatal, para de esta forma empezar la ejecución del proyecto.

1.8 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONVENIO

N/A

Aseguradora:

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)

1.9 REUNIONES DEL CONTRATISTA

No se han empezado a realizar reuniones con el contratista, debido a que el proceso de contratación de la obra, por parte del municipio, hasta ahora empezó, por lo tanto se deben esperar los tiempos que se enmarcan dentro la ley de contratación estatal, para de esta forma empezar la ejecución del proyecto.

1.10 OBSERVACIONES

- El proceso de contratación de la obra del proyecto, se encuentra en la plataforma del SECOP, mediante el No. PW-SP-LP-21-005.
- El estado del proceso de contratación, se encuentra en el estado de: CONVOCADO. Y tiene como fecha de apertura el día 06-05-2021 a las 06:00 p.m.
- Se adjunta el cronograma del proceso licitario de la obra del proyecto.

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	19 DE ABRIL DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Publicación Estudios y Documentos Previos	19 DE ABRIL DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	19 DE ABRIL DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	DESDE EL 20 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2021	En las instalaciones del Edificio de la Alcaldia Municipal - Oficina de contratacion ubicada en la Cra 3 N° 2-104 y/o correo electronico contratacion@puertowilches-santander.gov.co	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	19 DE ABRIL DE 2021 23 DE ABRIL DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co http://www.puertowilches-santander.gov.co/	L. 80/93 art. 30
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	31 DE MAYO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	NO APLICA	En las instalaciones del Edificio de la Alcaldia Municipal - Oficina de contratacion ubicada en la Cra 3 N° 2-104 y/o correo electronico contratacion@puertowilches-santander.gov.co	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2

Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	31 DE MAYO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Publicación del pliego de condiciones definitivo	31 DE MAYO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Audiencia de asignación de Riesgos	03 DE JUNIO DE 2021 A LAS 11:00 A.M	En las instalaciones del Edificio de la Alcaldia Municipal - Oficina de contratacion ubicada en la Cra 3 Nº 2-104	L. 80/93 art. 30
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2021	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	04 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Plazo máximo para la expedición de Adendas	04 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre	HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2021 A LAS 10:00 A.M	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	11 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	18 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Fecha definida por la Entidad
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2021 HASTA 25 DE JUNIO DE 2021	En las instalaciones del Edificio de la Alcaldia Municipal - Oficina de contratacion ubicada en la Cra 3 Nº 2-104 y/o correo electronico contratacion@puertowilches-santander.gov.co	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	28 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	28 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	29 DE JUNIO DE 2021 A LAS 9:30 A.M	En las instalaciones del Edificio de la Alcaldia Municipal - Oficina de contratacion ubicada en la Cra 3 Nº 2-104	Fecha definida por la Entidad
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	29 DE JUNIO DE 2021	www.contratos.gov.co www.colombiacompra.gov.co	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	AL DIA SIGUIENTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION	En las instalaciones del Edificio de la	Fecha definida por la Entidad
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	DENTRO DE LOS 05 DIAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO	En las instalaciones del Edificio de la Alcaldia Municipal - Oficina de contratacion ubicada en la Cra 3 Nº 2-104	Fecha definida por la Entidad
Aprobación de garantías	UNA VEZ ALLEGADAS LAS GARANTIAS	En las instalaciones del Edificio de la	Fecha definida por la Entidad

CRONOGRAMA DEL PROCESO No. PW-SP-LP-21-005

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiocho (28) de mayo de 2021:

JAIRO DEMIS TOQUICA AGUILAR
Alcalde municipal de Puerto Wilches
Contratista

ING. CARLOS MARIO DURAN AGUIRRE
Secretario de Planeación e Infraestructura