SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Direccion Administrativa - Planta Fisica

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1557 DE 2015

				CARCEL DISTRITAL		CANDELARIA		EURATENA		CONSEJO DE JUSTICIA		7 DE AGOSTO		TOTAL NIVEL CENTRAL		TOTAL ACTA DE PAGO No 6	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CONTRATISTA VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
														0,00			
1	DEMOLICIONES Y DESMONTES						$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
1.1	Demolición muro en bloque o mamposteria entre e = 0.10 y 0.15 m. Incluye demolición pañete y enchape si lo tien cargue y retiro de escombros a botadero.	M²	13.822,00	1,00	$ 13.822,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	$ 13.822,00
1.12	Demolición y/o desmonte muro y cielo razo en dry-wall de una o dos caras. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero.	M²	9.099,00		$ -	8,68	$ 78.979,32		0,00	20,24	184.163,76		0,00	28,92	263.143,08	28,92	$ 263.143,08
1.13	Desmonte puertas y ventanas metálicas. Incluye desmo marcos, resanes si se requiere y retiro a sitio indicado.	M²	18.337,00		$ -	1,84	$ 33.740,08		0,00		0,00		0,00	1,84	33.740,08	1,84	$ 33.740,08
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ -		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
3	MAMPOSTERÍA				$ -		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
3.5	Reposición muro en dry wall Base 9,doble cara , Inclu estructura metálica interna, cinta, empastado, tres manos de vinilo,acabados y retiro de sobrantes.	M²	49.377,00		$ -	13,60	$ 671.527,20		0,00		0,00		0,00	13,60	671.527,20	13,60	$ 671.527,20
4	PAÑETES				$ -		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
4.1	Reposición pañete liso muros 1:4. Incluye remates lineales (mochetas, filos y dilataciones) y retiro de sobrantes	M²	13.990,00	3,00	$ 41.970,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3,00	$ 41.970,00
5	PINTURAS				$ -		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
5.1	Reposición pintura en vinilo tipo I, calidad Pintuco y/o similares (2 manos) sobre pañete y/o estuco. incluye lijada y resane que se requieran en estuco, remates lineales (filos y dilataciones) y color indicado por la supervisión.	M²	7.657,00		$ -	138,86	$ 1.063.251,02		0,00		0,00		0,00	138,86	1.063.251,02	138,86	$ 1.063.251,02
5.3	Reposición estuco, y/o pasta, Incluye remates lineales (filos y dilataciones).	M²	4.730,00		$ -	1,14	$ 5.392,20		0,00		0,00		0,00	1,14	5.392,20	1,14	$ 5.392,20
6	PISOS Y ENCHAPES				$ -		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
6,3	Reposición win plástico para cerámica y/o metal	ML	3.436,00	73,00	$ 250.828,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	73,00	$ 250.828,00
6.5	Reemboquillade con cemento blanco de Zinc, enchape pisos y muros baños. Incluye limpieza y adecuación área.	M²	2.986,00		$ -		$ -	1,00	2.986,00		0,00		0,00	1,00	2.986,00	1,00	$ 2.986,00
7	CUBIERTAS CIELOS RASOS, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES				$ -		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$
7.5	Mantenimiento y limpieza cubierta en teja ondulada fib cemento. Incluye desmonte, montaje de andamios con lo traslados correspondientes si se requiere, limpieza de canales si existen y amarres pertinentes.	M²	9.369,00		$ -		$ -		0,00		0,00	72,00	674.568,00	72,00	674.568,00	72,00	$ 674.568,00
7.10	Desmonte de cieloraso en fibra mineral y/o icopor. Inclu desmonte estructura y retiro a botadero certificado.	M²	4.616,00		$ -	6,12	$ 29.473,92		0,00		0,00		0,00	6,12	29.473,92	6,12	$ 29.473,92
7.11	Reposición cieloraso en icopor y/o fibra de vidrio, Incl desmonte del existente, reposición de estructura en aluminio y fijaciones	M²	14.480,00		$ -	1,80	$ 26.064,00		0,00		0,00		0,00	1,80	26.064,00	1,80	$ 26.064,00
7.14	Reposición cielo raso en Dry Wall 1/2". Incluye estruct cinta, pasta y dos manos de vinilo tipo I y montaje d andamios con los traslados correspondientes si se requiere	M²	40.096,00		$ -	0,72	$ 28.869,12		0,00		0,00		0,00	0,72	28.869,12	0,72	$ 28.869,12
8	CARPINTERIA METALICA				$ -		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
9	CARPINTERIA EN MADERA Y OFICINA ABIERTA				$ -		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Direccion Administrativa - Planta Fisica

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

2023

CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1557 DE 2015

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CONTRATISTA VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	TOTAL NIVEL CENTRAL CANT.	TOTAL NIVEL CENTRAL VALOR TOTAL	TOTAL ACTA DE PAGO No 6 CANT.	TOTAL ACTA DE PAGO No 6 VALOR TOTAL
														0,00			
9.6	Revisión, mantenimiento y/o reparación de silla tipo secretarial ergonómica, gerencial o interlocutora. Incluye soldadura reposición acabado (idem silla) y ajuste si se requiere.	UN	31.013,00		$ -	3,00	$ 93.039,00		0,00		0,00		0,00	3,00	93.039,00	3,00	$ 93.039,0
9.7	Desmonte y traslado de un puesto de trabajo modular, incluye soporteria, archivador 2x1 o 3x1 y superficies de trabajo.	ML	5.433,00		$ -	36,00	$ 195.588,00	14,40	78.235,20	27,60	149.950,80		0,00	78,00	423.774,00	78,00	$ 423.774,0
9.8	Montaje de superficies de trabajo , incluye soporteria, archivador 2x1 o 3x1	ML	5.472,00		$ -	18,00	$ 98.496,00	9,60	52.531,20		0,00		0,00	27,60	151.027,20	27,60	$ 151.027,2
9.9	Desmonte y traslado de paneleria modular, incluye soporteria conectores, tapas paneles. Incluye dejar armado el panel para su reutilización.	M²	5.612,00	37,50	$ 206.700,00	38,16	$ 210.337,92		0,00	19,20	105.830,40		0,00	57,36	316.168,32	94,86	$ 522.868,3
9.10	Montaje de paneleria modular, incluye soporteria, conectore tapas paneles de acuerdo con necesidades de la entidad.	M²	7.170,00	37,50	$ 268.875,00	7,65	$ 54.850,50		0,00		0,00		0,00	7,65	54.850,50	45,15	$ 323.725,5
9.11	Desmonte , Traslado y Montaje archivo rodante. Met cuadrado por cuerpo. Incluye anclaje con tornillos y chazos.	M²	40.776,00		$ -	12,25	$ 499.506,00	3,50	142.716,00	12,50	509.700,00		0,00	28,25	1.151.922,00	28,25	$ 1.151.922,0
10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS				$ -				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
10.4	Revisión, reposición y/o reparación punto hidráulico agua fria PVCP RDE-21 de 1". Incluye desmonte punto existente y reposición accesorios, aseo y retiro y accesorios que se requieran.	UN	31.092,00	300,00	$ 9.327.600,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	300,00	$ 9.327.600,0
10.7	Revisión, reposición y/o reparación punto hidráulico agua fria PVCP RDE-21 de 2". Incluye desmonte punto existente y reposición accesorios, aseo y retiro y accesorios que se requieran.	UN	31.053,00	1,00	$ 31.053,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	$ 31.053,0
10.11	Reposición de tubería PVCP -RDE 21 de 1/2" , Incl accesorios, desmonte,aseo y retiro de la existente.	ML	8.646,00	2,00	$ 17.292,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	$ 17.292,0
10.20	Reposición de Universal PVC de 1"	UN	$ 6.378	300,00	$ 1.913.400,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	300,00	$ 1.913.400,0
10.22	Destaponamiento y limpieza cajas de inspección. Incluye aseo en sitio y retiro de escombros a botadero autorizado por autoridades competentes.	UN	$ 17.632	2,00	$ 35.264,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	$ 35.264,0
0.29	Revisión, destaponamiento y reparación de sani lavamanos, orinales, duchas, plateros, sifones y poce incluye sondeo, limpieza y retiro de escombros a botadero.	UN	$ 23.823	68,00	$ 1.619.964,00	65,00	$ 1.548.495,00	3,00	71.469,00		0,00		0,00	68,00	1.619.964,00	136,00	$ 3.239.928,0
0.36	Reposición sifón para lavamanos, orinales. Incluye desmon existente.	UN	$ 16.505		$ -	48,00	$ 792.240,00		0,00		0,00		0,00	48,00	792.240,00	48,00	$ 792.240,0
0.38	Reposición grifería lavaplatos tipo Loiza o similar. Incl desmonte existente.	UN	$ 65.266		$ -	1,00	$ 65.266,00		0,00		0,00		0,00	1,00	65.266,00	1,00	$ 65.266,0
0.40	Reposición llave terminal cromada. Incluye desmonte existente.	UN	$ 30.657	9,00	$ 275.913,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	9,00	$ 275.913,0
0.55	Reinstalación aparatos sanitarios. Incluye cemento blanco y accesorios de montaje que se requieran.	UN	$ 34.176		$ -		$ -	1,00	34.176,00		0,00		0,00	1,00	34.176,00	1,00	$ 34.176,0
0.68	Reposición accesorios galvanizados de 2" (Tee, unión, codo niple). Incluye desmonte existentes.	UN	$ 19.050	3,00	$ 57.150,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3,00	$ 57.150,0
0.76	Reposición de acoples para lavamanos sanitarios , lavaplatos incluye aseo y desmonte del existente.	UN	$ 9.636	1,00	$ 9.636,00	1,00	$ 9.636,00		0,00		0,00		0,00	1,00	9.636,00	2,00	$ 19.272,0
0.80	Cambio y reposición de refilla de 2" con sosco	UN	$ 14.543	3,00	$ 43.629,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3,00	$ 43.629,0
11	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS				$ -		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -

2024

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Direccion Administrativa - Planta Fisica

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1557 DE 2015

				CARCEL DISTRITAL		BICENTENARIO		EURATENA		CONSEJO DE JUSTICIA		7 DE AGOSTO		TOTAL NIVEL CENTRAL		TOTAL ACTA DE PAGO No 6	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CONTRATISTA VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
														0,00			
11.2	Reposición tubo conduit PVC 1/2". incluye desmonte existente. No incluye cableado.	ML	1.784,00		$ -	2,50	$ 4.460,00		0,00		0,00		0,00	2,50	4.460,00	2,50	$ 4.460,0
11,8	Reposición automático de 20 Amp. Incluye desmonte existente.	UN	19.856,00		$ -	1,00	$ 19.856,00		0,00		0,00		0,00	1,00	19.856,00	1,00	$ 19.856,0
11,9	Reposición automático de 30 Amp. Incluye desmonte existente.	UN	20.071,00	2,00	$ 40.142,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	$ 40.142,0
11.19	Reposición balastro T8 32 W para lamparas de dos tubos de 60x60 . Incluye revisión , desmonte existente y Limpieza, ajuste, aseguramiento y montaje	UN	$ 42.501	9,00	$ 382.509,00	2,00	$ 85.002,00		0,00		0,00		0,00	2,00	85.002,00	11,00	$ 467.511,0
11.24	Reposición completa de roseta incandescente. I n c desmonte existente y Limpieza, ajuste, aseguramiento y montaje	UN	$ 6.646	2,00	$ 13.292,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	$ 13.292,0
11.26	Reposición completa bala halógena. Incluye revisión, desmonte existente, reposición balasto y Limpieza, ajuste, aseguramiento y montaje	UN	$ 27.939		$ -	1,00	$ 27.939,00		0,00		0,00		0,00	1,00	27.939,00	1,00	$ 27.939,0
11.27	Reposición lámpara fluorescente tipo 2x48". Incluye desmonte roseta o lámpara existente , tubos, sockets , balasto y Limpieza, ajuste, aseguramiento y montaje	UN	$ 94.779		$ -	1,00	$ 94.779,00		0,00		0,00		0,00	1,00	94.779,00	1,00	$ 94.779,0
11.28	Reposición y/o reparación de toma eléctrica o i n t e r r monofásico incluye desmonte existente.	UN	$ 14.657	1,00	$ 14.657,00	3,00	$ 43.971,00		0,00		0,00		0,00	3,00	43.971,00	4,00	$ 58.628,0
11.31	Reposición tapa ciega (10x10, 5800 y octogonales). I n c l u aislamiento de cables, tornillos y mano de obra.	UN	$ 3.745		$ -	1,00	$ 3.745,00		0,00		0,00		0,00	1,00	3.745,00	1,00	$ 3.745,0
11.36	Revisión de cortos en tableros de Breakers e identificación de circuitos.	UN	$ 90.697	12,00	$ 1.088.364,00	3,00	$ 272.091,00		0,00		0,00		0,00	3,00	272.091,00	15,00	$ 1.360.455,0
11.41	Reposición e instalación de alambre No 8	ML	$ 5.307		$ -	8,00	$ 42.456,00		0,00		0,00		0,00	8,00	42.456,00	8,00	$ 42.456,0
11.44	Reposición de bombillo ahorrador de energía para 110W, tipo espiral de 27W, incluye retiro del existente y Limpieza, ajuste aseguramiento y montaje	UN	$ 13.502	103,00	$ 1.390.706,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	103,00	$ 1.390.706,0
11.49	Reposicion de bombillo de 4 pines ahorrador de energia, incluye Limpieza, ajuste, aseguramiento y montaje	UN	$ 16.396	3,00	$ 49.188,00	8,00	$ 131.168,00		0,00		0,00		0,00	8,00	131.168,00	11,00	$ 180.356,0
11.74	Suministro e instalación a todo costo de sokers T8 UL, incluye desmonte del existente, materiales , mano de obra y Limpieza, ajuste, aseguramiento y montaje	UN	$ 614	432,00	$ 265.248,00	26,00	$ 15.964,00	48,00	29.472,00		0,00		0,00	74,00	45.436,00	506,00	$ 310.684,0
11.75	Suministro e instalación a todo costo de tubos fluorescentes 32 W T8, incluye desmonte del elemento existente, materiales , mano de obra y Limpieza, ajuste, aseguramiento y montaje	UN	$ 10.067	44,00	$ 442.948,00	4,00	$ 40.268,00		0,00	60,00	604.020,00		0,00	64,00	644.288,00	108,00	$ 1.087.236,0
11.76	Suministro e instalación de caja de 25 tubos fluorescentes 32 W T8 al por mayor en la misma sede y el mismo sitio, incluye desmonte del elemento existente materiales , mano de obra y Limpieza, ajuste, aseguramiento y montaje, cuando se instalen mas de 5 unidades en la misma orden de trabajo se pagara	CAJA	$ 139.510	5,52	$ 770.095,20		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5,52	$ 770.095,2
11.77	Suministro e instalación de tubos fluorescentes 17W T8 para lampara de 60x60, incluye desmonte del elemento existente materiales , mano de obra y Limpieza, ajuste, aseguramiento y montaje	UN	$ 10.078	12,00	$ 120.936,00	9,00	$ 90.702,00		0,00		0,00		0,00	9,00	90.702,00	21,00	$ 211.638,0

0285

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Direccion Administrativa - Planta Fisica

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1557 DE 2015

2015

				CARCEL DISTRITAL		BOLIVIANO/BICENTENARIO		CURATENA		CONSEJO DE JUSTICIA		7 DE AGOSTO		TOTAL NIVEL CENTRAL		TOTAL ACTA DE PAGO No 6	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CONTRATISTA VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
														0,00			
11.78	Suministro e Instalación de caja de 25 tubos fluorescentes 17W para lampara de 60x60 al por mayor en la misma sede y el mismo sitio , incluye desmonte del elemento existente materiales y Limpieza, ajuste, aseguramiento y montaje cuando se instalen mas de 5 unidades en la misma ordn de trabajo se pagara por caja	CAJA	$ 139.510	5,76	$ 803.577,60	1,92	$ 267.859,20	3,76	524.557,60		0,00		0,00	5,68	792.416,80	11,44	$ 1.595.994,4
11.80	Suministro e instalación a todo costo de balastro 4x17, incluye mano de obra , materiales desconexión del existente y Limpieza, ajuste, aseguramiento y montaje	UN	$ 37.253	19,00	$ 707.807,00	4,00	$ 149.012,00	6,00	223.518,00		0,00		0,00	10,00	372.530,00	29,00	$ 1.080.337,0
11.92	Reposición de Contactor electrico CH5 LG 32 AMP	UN	$ 193.211	1,00	$ 193.211,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	$ 193.211,0
12	CERRADURAS Y LLAVES				$ -		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
13	VIDRIOS Y ESPEJOS				$ -		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
13.1	Reposición vidrio transparente 3 + 3 mm tipo Cristal laminado o similar. Incluye desmonte existente e instalación con silicona.	M²	$ 81.373	35,15	$ 2.860.260,95		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	35,15	$ 2.860.260,9
13.4	Reposición espejo en Cristal e: 4 mm biselado. Incl desmonte existente e instalación con chazos y/c silicona si se	M²	$ 84.757		$ -	0,92	$ 77.976,44		0,00		0,00		0,00	0,92	77.976,44	0,92	$ 77.976,4
13.8	Reposición puerta corredera en aluminio anodizado, vidrio laminado 4+4,incluye desmonte existente anclaje de fijación, manija y cerradura tipo.	M²	$ 258.524	2,00	$ 517.048,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	$ 517.048,0
3.11	Mantenimiento de puertas de acceso y comunicación en vidrio incluye revisión y mantenimiento de bisagras hidraulicas de piso, ajuste de pisavidrio en caucho, ajustes de manijas y ajuste general de puerta. Incluyen desmonte si se requie retiro de	HOJA	$ 113.371		$ -	1,00	$ 113.371,00		0,00		0,00		0,00	1,00	113.371,00	1,00	$ 113.371,0
14	APARATOS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y OTROS				$ -		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
4.1	instalación de carteleras y/o cuadros fijadas a muro en dry wall, mamposteria o concretc .	UN	$ 4.550	4,00	$ 18.200,00	14,00	$ 63.700,00		0,00		0,00		0,00	14,00	63.700,00	18,00	$ 81.900,0
4.2	Servicio de una persona para traslado de muebles,cajas y/c alquiler de elemento de la Planta Fisica (Se cobrara i fracción/dia completo)	UN	$ 21.899	6,00	$ 131.394,00	38,00	$ 832.162,00	5,00	109.495,00	4,00	87.596,00		0,00	47,00	1.029.253,00	53,00	$ 1.160.647,0
4.3	instalación o desistalación de vallas o pendones en fachada y/o culatas H= Max 9 Mts.; Área= Max. 50 M2.	M²	$ 13.608	2,00	$ 27.216,00		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	$ 27.216,0
15	ITEMS NO PREVISTOS				$ -		$ -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	$ -
5,3	Suministro e instalación de válvula y botón para sanitario 1 ½", incluye desmonte del existente y mantenimiento preventivo en los primeros 6 meses.	Unidad	$ 387.035		$ -	1,00	$ 387.035,00		0,00		0,00			1,00	387.035,00	1,00	$ 387.035,0
5,5	Suministro e instalación de cartucho de accionamiento para grifería (lavamanos), incluye desmonte del existente y mantenimiento preventivo en los primeros 6 meses.	Unidad	$ 162.545		$ -	12,00	$ 1.950.540,00		0,00		0,00			12,00	1.950.540,00	12,00	$ 1.950.540,0
5,6	Desmonte fluxometro existente y suministro e instalacion de Fluxometro Grico!	Unidad	$ 405.841	5,00	$ 2.029.205,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	5,00	$ 2.029.205,0
5,13	Corte, suministro e instalacion de pelicula vinlio frosted en micras - antisolar (Casas de los Derechos Afro).	M2	$ 57.466	3,90	$ 224.117,40		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	3,90	$ 224.117,4
5,23	Desmonte de lampara existente	Unidad	$ 14.629	2,00	$ 29.258,00	10,00	$ 146.290,00		0,00		0,00			10,00	146.290,00	12,00	$ 175.548,0
5,24	Suministro e instalacion de lampara de emergencia	Unidad	$ 226.664		$ -		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	$ -
5,26	Suministro e instalación de cintas antideslizantes fundidas in situ con arena fina, cemento, sika endurecedor.	ML	$ 18.700		$ -	109,54	$ 2.048.398,00		0,00		0,00			109,54	2.048.398,00	109,54	$ 2.048.396,0
5,36	Reinstalación de Guardaescoba en el Material Existente	ML	$ 5.500		$ -	43,52	$ 239.360,00		0,00		0,00			43,52	239.360,00	43,52	$ 239.360,0

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Direccion Administrativa - Planta Fisica

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1557 DE 2015

				CARCEL DISTRITAL		CASA DE LA MUJER		CURATELA		CONSEJO DE JUSTICIA		7 DE AGOSTO		TOTAL NIVEL CENTRAL		TOTAL ACTA DE PAGO No 6	
			CONTRATISTA	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO											0,00			
15,36	Suministro e instalacion de anclajes para tuberia de 2" incluye abrazaderas, anclajes de 3/8", platinas de 5/16" Epoxico, tornillos de 3/8", neopreno, maquinaria y equipo.	UN	$ 24.380	1020,00	$ 24.867.600,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	1.020,00	$ 24.867.600,0
15,39	Suministro de matenales e instalacion de 3 tanques hidroneumaticos, 4 valvulas de pie en bronce de 4", 4 Vaivulas de cheque de 2" en bronce, dos valvulas de cheque de 1 ½", 4 Swich de presion presostato de 40 a 60 PSI. Incluye suministro de material, cambio de tanques, reconexion de tablero de control, calibracion de equipo, pruebas de funcionamiento y	UN	$ 15.747.082	1,00	$ 15.747.082,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	1,00	$ 15.747.082,0
15,45	TRABAJOS EN ALTURA – Desmonte de tubería existente a una altura de 4.50mts (Incluye trasciego interno hasta punto de acopio, longitud aprox 1km) y sacada de escombros.	ML	$ 51.625	106,00	$ 5.472.250,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	106,00	$ 5.472.250,0
15,46	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro y montaje de tubería a una altura de 4.50mts de acueducto PVC presión de 4", RDE 21" (Incluye escaleras, elementos y personal capacitado en trabajos de altura).	ML	$ 91.443	44,00	$ 4.023.492,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	44,00	$ 4.023.492,0
15,47	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro y montaje de tubería a una altura de 4.50mts de acueducto PVC presión de 6", RDE 21" (Incluye escaleras, elementos y personal capacitado en trabajos de altura).	ML	$ 152.673	56,00	$ 8.549.688,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	56,00	$ 8.549.688,0
15,48	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro y montaje de tubería a una altura de 4.50mts de acueducto PVC presión de 2", RDE 21" (Incluye escaleras, elementos y personal capacitado en trabajos de altura).	ML	$ 42.388	6,00	$ 254.328,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	6,00	$ 254.328
15,49	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro e instalación de TEE radio corto de 6" x 3" HD (Incluye escaleras, elementos y personal capacitado en trabajos de altura).	UN	$ 771.058	6,00	$ 4.626.348,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	6,00	$ 4.626.348,0
15,50	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro e instalación de Válvula de 2" PVC (Incluye escaleras, elementos y personal capacitado en trabajos de altura).	UN	$ 150.053	1,00	$ 150.053,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	1,00	$ 150.053,(
15,51	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro e instalación de Válvula de 6" PVC (Incluye escaleras, elementos y personal capacitado en trabajos de altura).	UN	$ 1.049.023	1,00	$ 1.049.023,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	1,00	$ 1.049.023,0
15,52	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro e instalación de Cheque de 2" PVC (Incluye escaleras, elementos y personal capacitado en trabajos de altura).	UN	$ 265.952	1,00	$ 265.952,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	1,00	$ 265.952,(
15,53	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro e instalación de codo de 6" PVC (Incluye escaleras, elementos y personal capacitado en trabajos de altura).	UN	$ 188.613	2,00	$ 377.226,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	2,00	$ 377.226,(
15,54	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro e instalación de codo 45° de 6" PVC (Incluye escaleras, elementos y personal capacitado en trabajos de altura).	UN	$ 196.164	1,00	$ 196.164,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	1,00	$ 196.164,(
15,55	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro e instalación de codo de 2" PVC (Incluye escaleras, elementos y personal capacitado en trabajos de altura).	UN	$ 43.206	3,00	$ 129.618,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	3,00	$ 129.618,(
15,56	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro e instalación de anclajes para tubería de 2" (Incluye personal capacitado en trabajos de altura) Abrazaderas, anclajes de 3/8", platina de 5/16", Epoxico, Tornillos 3/8", Neopreno, Maquinaria - equipo.	UN	$ 48.798	4,00	$ 195.192,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	4,00	$ 195.192,(

0287

2077

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1557 DE 2015

				CARCEL DISTRITAL		LEVANO BICENTENARIO		FURATENA		CONSEJO DE JUSTICIA		7 DE AGOSTO		TOTAL NIVEL CENTRAL		TOTAL ACTA DE PAGO No 6	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CONTRATISTA VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
15,57	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro e instalación de anclajes para tubería de 4" (Incluye personal capacitado en trabajos de altura) Abrazaderas, anclajes de 1/2", platina de 5/16", Epoxico, Tornillos 3/8", Neopreno, Maquinaria - equipo.	UN	$ 93.664	23,00	$ 2.154.272,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	23,00	$ 2.154.272,0
15,58	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro e instalación de anclajes para tubería de 6" (Incluye personal capacitado en trabajos de altura) Abrazaderas, anclajes de 1/2", platina de 5/16", Epoxico, Tornillos 3/8", Neopreno, Maquinaria - equipo.	UN	$ 124.620	29,00	$ 3.613.980,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	29,00	$ 3.613.980,0
15,59	TRABAJOS EN ALTURA – Suministro e instalación de Bay Pass para mantener el suministro (Incluye personal capacitado en trabajos de altura y accesorios) Abrazaderas, anclajes de 1/2", platina de 5/16", Epóxico, Tornillos 3/8", Neopreno, Maquinaria - equipo.	ML	$ 54.013	3,00	$ 162.039,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	3,00	$ 162.039,(
15,60	SISO Seguridad Industrial y de Calidad para trabajo en altura	GL	$ 2.858.341	1,00	$ 2.858.341,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	1,00	$ 2.858.341,0
15,64	Suministro e instalación Acero Estructural A572 Grado 50	KG	$ 12.268	949,00	$ 11.642.332,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	949,00	$ 11.642.332,0
15,65	Suministro e instalación de teja tipo AJOVER No 8, Incluye accesorios.	M2	$ 78.550	70,40	$ 5.529.920,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	70,40	$ 5.529.920,0
15,66	Suministro e instalación de Epóxico para relleno de botones de descarga.	UN	$ 14.136	124,00	$ 1.752.864,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	124,00	$ 1.752.864,0
15,67	Cambio suministro e instalación Racor con Empague	UN	$ 59.583		$ -	20,00	$ 1.191.660,00		0,00		0,00			20,00	1.191.660,00	20,00	$ 1.191.660,0
15,69	Parales en Acero Inoxidable y accesorios.	UN	$ 487.262		$ -	4,00	$ 1.949.048,00		0,00		0,00			4,00	1.949.048,00	4,00	$ 1.949.048,0
15,72	Mantenimiento de Sotes	GL	$ 10.716.000		$ -	1,00	$ 10.716.000,00		0,00		0,00			1,00	10.716.000,00	1,00	$ 10.716.000,0
15,73	Cambio, suministro e instalación de cartucho completo para Sanitario, Marca DOCOL	UN	$ 289.368	2,00	$ 578.736,00	20,00	$ 5.787.360,00		0,00		0,00			20,00	5.787.360,00	22,00	$ 6.366.096,0
15,75	Mantenimiento PUSH sanitario marca DOCOL. Incluye resorte y/o empaque.	UN	$ 100.288	5,00	$ 501.440,00	28,00	$ 2.808.064,00		0,00		0,00			28,00	2.808.064,00	33,00	$ 3.309.504,0
15,76	Cambio, suministro e instalación de cartucho completo para orinal marca DOCOL	UN	$ 207.183		$ -	4,00	$ 828.732,00		0,00		0,00			4,00	828.732,00	4,00	$ 828.732,(
15,77	Suministro e instalación de escudo orinal marca DOCOL	UN	$ 104.965		$ -	2,00	$ 209.930,00		0,00		0,00			2,00	209.930,00	2,00	$ 209.930,(
15,78	Desmonte, suministro e instalación tubo y codo virola desagüe.	UN	$ 310.374		$ -	12,00	$ 3.724.488,00		0,00		0,00			12,00	3.724.488,00	12,00	$ 3.724.488,0
15,81	Estudio de suelos y calculo estructural muro carcel Distrital	UN	$ 3.712.000	1,00	$ 3.712.000,00		$ -		0,00		0,00			0,00	0,00	1,00	$ 3.712.000,0
15,82	Adaptacion de tapas melaminicas escritonos, incluye corte, remates, pegantes y terminados	UN	$ 92.088		$ -	2,00	$ 184.176,00		0,00		0,00			2,00	184.176,00	2,00	$ 184.176,(

2078

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Direccion Administrativa - Planta Fisica

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1557 DE 2015

			CONTRATISTA	CARCEL DISTRITAL		CIEVANDIRIGENTENARIO		FURATENA		CONSEJO DE JUSTICIA		7 DE AGOSTO		TOTAL NIVEL CENTRAL		TOTAL HASTA DE PAGO No 6	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
	TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 26.040.635		124.642.416		40.052.314		1.269.158		1.641.261		874.568	0.00	43.837.301		$ 168.279.71
	ADMINISTRACION	12,00%	$ 3.124.876		$ 14.957.090		$ 4.806.278		152.299		196.951		80.948		5.236.476		$ 20.193.56
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 260.406		$ 1.246.424		$ 400.523		12.692		16.413		8.748		438.373		$ 1.682.79
	UTILIDAD	4,00%	$ 1.041.625		$ 4.985.697		$ 1.602.093		50.766		65.650		26.993		1.745.492		$ 6.731.18
	IVA SOBRE UTILIDAD (16%)	16,00%	$ 166.660		$ 797.711		$ 256.335		8.123		10.504		4.317		279.279		$ 1.076.59
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 4.593.568		$ 21.986.922		$ 7.065.229		223.880		289.518		119.994		7.697.620		$ 29.684.54
	SUB TOTAL ANTES DE DESCUENTOS		$ 30.634.203		$ 146.629.338		$ 47.117.543		$ 1.493.038		$ 1.930.779		$ 793.562		$ 51.334.921		$ 197.964.25

ADRIANA LUCIA RODRIGUEZ JIMENEZ
Director Administrativo
Supervisor Contrato

ING. FABIO EDUARDO PATIÑO JARAMILLO
Contratista de Obra

ING. JORGE HERNAN SANCHEZ PINEDA
Contratista Interventor

ANGELA MARIA GONZALEZ O.
ARQ. ANGELA GONZALEZ
Apoyo Supervision