Rh-Arquitectura & C. S.A.S
Nit. 901.158.622-9

Bogotá DC, Junio 29 de 2021 CSJ-RH-EXT-034-2021

SEÑORES

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca y Amazonas.
Carrera 10 No. 14 - 33 piso 17 Bogotá D.C.
Atn. Arq. KAROL VIVIANA PEÑA PIRACÓN
Supervisión del Contrato 037-2021

REF: Contrato 037-2021

Cordial saludo,

Mediante el presente comunicado, realizamos solicitud de adición al plazo contractual por treinta (30) días calendario, a partir del día 9 de Julio de 2021; teniendo en cuenta que las actividades no previstas que se realizarán, requieren obligatoriamente de un nivel de medición, detalle y demás exigencias técnicas de trabajos en alturas, que no nos permiten hacer entrega paralela al primer cronograma de prórroga, del mismo modo anotamos que en gran parte los días laborales nos encontramos con lluvias, lo que impide la labor y temas administrativos que consumen el tiempo del cronograma.

Agradecemos la atención al presente,

Atentamente,

Arq. JOSE FELIPE RHENALS ALMANZA
Rep. Legal: Rh-Arq. S.A.S
NIT. 901158622-9
e-mail: rharq.direccion@gmail.com – gerencia@rharquitecturacsas.com