CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S	VALOR INICIAL :	$ 156.321.538		ACTA PARCIAL No 1
	VALOR OTRO SI:	-		
	VALOR PRIMER PAGO:	$ 37.588.110		
	PLAZO INICIAL :	9/07/2021		
	FECHA INICIACIÓN:	10/06/2021		
	FECHA TERMINACIÓN:	-		

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CAMBIO DE OBRA + Y - Nº 1		ACTA No 1 PARCIAL		ACUMULADO	
Item	Actividad	Und	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
CÓD. ITEM (1)	RECURSO (2)	UND (3)	CANTIDAD (4)	VALOR UNITARIO (5)	VALOR TOTAL (6)						
1	**BARRIO LA BRIZUELA**										
1.1	Construcción de cerramiento tipo Zarán. Altura= 2,00m. Incluye postes en madera a una distancia de 2,00 metros y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se debe retirar al término de la obra.	ml	40	$ 16.650.00	$ 666.000	0.00	$ -	40.00	$ 666.000	40.00	$ 666.000
1.2	Excavación en material conglomerado seco en pilotes, viga cabezal y talud. Incluye cargue transporte y disposición de material sobrante en sitio autorizado por La Interventoría y con el respectivo permiso.	m3	113.4	$ 46.570.00	$ 5.281.038	0.00	$ -	52.00	$ 2.421.640	52.00	$ 2.421.640
1.3	Solado de limpieza en concreto 14 Mpa, como soporte de viga cabezal, espesor de 0.07m mínimo y ancho de 0.40m. Incluye formaleta, transporte interno y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m3	4.2	$ 479.575.00	$ 2.014.215	0.00	$ -	2.94	$ 1.409.951	2.94	$ 1.409.951
1.4	Acero de refuerzo de 60.000 Psi para pata y Vástago de muro según diseños y prebia revisión de la Interventoría y/o Supervisión del Contrato. Incluye alambre de amarre y todo lo neceario para su correcto funcionamiento.	kg	1428	$ 6.470.00	$ 9.239.160	0.00	$ -	1.444.28	$ 9.344.502	1.444.28	$ 9.344.502
1.5	Concreto de 3,000 psi para Pata y Vástago de muro según diseños y previa revisión de la Interventoría y/o Supervisión del contrato. Incluye formaletería, desencofrado, hidratación, curado, oídos en tubería PVC o similar Ø11/2" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a satisfacción de la Interventoría y/o la Supervisión del Contrato.	m3	35.98	$ 742.900.00	$ 26.729.542	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.6	Construcción de filtro en triturado 11/2", tubería perforada Ø 4" y Geotextil 1.600 no tejido de 0,60m x 1,00m. Incluye transporte interno y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	30	$ 186.521.00	$ 5.595.630	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.7	Llenos compactados mecánicamente con material fino granular de Préstamo (Limo o Similar) aprobado por la Interventoría y/o Supervisión del Contrato. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m3	63	$ 68.040.00	$ 4.286.520	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.8	Suministro, transporte y colocación de tubería aguas lluvias Ø 4" para bajantes y empalmes de aguas lluvias a M.H.	ml	18	$ 26.866.00	$ 483.588	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2	**LA CANDELARIA PARTE BAJA (ALEDAÑO A LA VIVIENDA DE LIGIA HERRERA)**										
2.1	Construcción de cerramiento tipo Zarán. Altura= 2,00m. Incluye postes en madera a una distancia de 2,00 metros y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se debe retirar al término de la obra.	ml	26	$ 16.650.00	$ 432.900	0.00	$ -	26.0	$ 432.900	26.00	$ 432.900
2.2	Excavación en material conglomerado seco en pilotes, viga cabezal y talud. Incluye cargue transporte y disposición de material sobrante en sitio autorizado por La Interventoría y con el respectivo permiso.	m3	95	$ 46.570.00	$ 4.424.150	0.00	$ -	46.8	$ 2.180.873	46.83	$ 2.180.873
2.3	Solado de limpieza en concreto 14 Mpa, como soporte de viga cabezal, espesor de 0.07m mínimo y ancho de 0.40m. Incluye formaleta, transporte interno y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m3	0.6	$ 479.575.00	$ 287.745	0.00	$ -	0.64	$ 306.928	0.64	$ 306.928
2.4	Acero de refuerzo de 60.000 Psi para columnas, Viga Cabezal y Bástago de muro según diseños y prebia revisión de la Interventoría y/o Supervisión del Contrato. Incluye alambre de amarre y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	kg	1840	$ 6.470.00	$ 11.904.800	0.00	$ -	1.878.1	$ 12.151.136	1.878.07	$ 12.151.136
2.5	Concreto de 3,000 psi para Pilas, Viga cabezal y Bástago de muro según diseños y previa revisión de la Interventoría y/o Supervisión del contrato. Incluye formaletería, desencofrado, hidratación, curado, oídos en tubería PVC o similar Ø11/2" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a satisfacción de la Interventoría y/o la Supervisión del Contrato.	m3	35	$ 742.900.00	$ 26.001.500	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
2.6	Construcción de filtro en triturado 11/2", tubería perforada Ø 4" y Geotextil 1.600 no tejido de 0,60m x 1,00m. Incluye transporte interno y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	24	$ 186.521.00	$ 4.476.504	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
2.7	Llenos compactados mecánicamente con material fino granular de Préstamo (Limo o Similar) aprobado por la Interventoría y/o Supervisión del Contrato. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m3	88.4	$ 68.040.00	$ 6.014.736	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
2.8	Concreto cuneta para evacuación de aguas de escorrentía y de techos con ancho de 0.40m, y espesor de 0.10m. Según diseño a satisfacción de la Interventoría.	ml	24	$ 40.000.00	$ 960.000	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
2.9	Suministro, transporte y colocación de tubería aguas lluvias Ø 4" para bajantes y empalmes de aguas lluvias a M.H.	ml	18	$ 26.866.00	$ 483.588	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -

3	**SAN IGNACIO(SECTOR LOS RIELES CERCA DE LA ACCION COMUNAL)**											
3.1	Construcción de cerramiento tipo Zarán. Altura= 2,00m. Incluye postes en madera a una distancia de 2,00 metros y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se debe retirar al término de la obra.	ml	40	$ 16.650.00	$ 666.000	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
3.2	Excavación en material conglomerado seco en pilotes, viga cabezal y talud. Incluye cargue transporte y disposición de material sobrante en sitio autorizado por La Interventoría y con el respectivo permiso.	m3	22.82	$ 46.570.00	$ 1.062.727	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
3.3	Solado de limpieza en concreto 14 Mpa, como soporte de viga cabezal, espesor de 0.07m mínimo y ancho de 0.40m. Incluye formaleta, transporte interno y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m3	0.91	$ 479.575.00	$ 436.413	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
3.4	Acero de refuerzo de 60.000 Psi para pata y Vástago de muro según diseños y prebia revisión de la Interventoría y/o Supervisión del Contrato. Incluye alambre de amarre y todo lo neceario para su correcto funcionamiento.	kg	311	$ 6.470.00	$ 2.012.170	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
3.5	Concreto de 3,000 psi para Pata y Vástago de muro según diseños y previa revisión de la Interventoría y/o Supervisión del contrato. Incluye formaletería, desencofrado, hidratación, curado, oídos en tubería PVC o similar Ø11/2" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a satisfacción de la Interventoría y/o la Supervisión del Contrato.	m3	5.32	$ 742.900.00	$ 3.952.228	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
3.6	Construcción de filtro en triturado 11/2", tubería perforada Ø 4" y Geotextil 1.600 no tejido de 0,60m x 1,00m. Incluye transporte interno y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	7	$ 186.521.00	$ 1.305.647	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
3.7	Llenos compactados mecánicamente con material fino granular de Préstamo (Limo o Similar) aprobado por la Interventoría y/o Supervisión del Contrato. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m3	16.8	$ 68.040.00	$ 1.143.072	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
3.8	Suministro, transporte y colocación de tubería aguas lluvias Ø 4" para bajantes y empalmes de aguas lluvias a M.H.	ml	4	$ 26.866.00	$ 107.464	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -
3.9	concreto cuneta para evacuación de aguas de escorrentía y de techos con ancho de 0.40m, y espesor de 0.10m. Según diseño a satisfacción de la Interventoría.	ml	7	$ 40.000.00	$ 280.000	0.00	$ -	0.0	$ -	0.00	$ -

SUBTOTAL O VALOR COSTO DIRECTO				**$**	**120.247.337.00**
ADMINISTRACIÓN 25 %				**$**	**30.061.834.00**
UTILIDAD 5 %				**$**	**6.012.367.00**
TOTAL PRESUPUESTO				**$**	**156.321.538.00**

SUBTOTAL	**$**	**28.913.930.00**	SUBTOTAL	**$**	**28.913.930.00**
ADMISTRACION 25 %	**$**	**7.228.483.00**	ADMISTRACION 25 %	**$**	**7.228.483.00**
UTILIDAD 5 %	**$**	**1.445.697.00**	UTILIDAD 5 %	**$**	**1.445.697.00**
TOTAL ACTA	**$**	**37.588.110.00**	TOTAL ACTA	**$**	**37.588.110.00**

VALOR DEL ACTA **$** **37.588.110.00**

FIRMA CONTRATISTA

JHON MARIO HENAO ESCUDERO

FIRMA SUPERVISOR MUNICIPIO DE GUARNE