Bogotá D.C., 25 de junio 2021.

Señores:
**UNIÓN TEMPORAL AVANTE / USPEC**
**Ing.** Juliana Galeano.
Apoyo a la supervisión.
Bogotá D.C.

USP-GB-178

**Ref. Contrato de obra No. 230-2019.**
**Objeto: "OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC". GRUPO No. 16.**

**Tema:** Solicitud de ampliación prorroga No. 3 de obra, prórroga y adición No. 3 contrato de interventoría No. 273 de 2019.

Teniendo en cuenta el comunicado No. UTA-152-2021 del 25 de junio de 2021, donde el contratista expone las razones por las cuales se requiere la ampliación del plazo del contrato por un termino de tres (3) meses adicionales, esta interventoría verifica y emite el siguiente concepto:

1. Antecedentes y resumen del contrato de obra.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] **CONTRATO** [X] | [2] **CONVENIO** [ ] | | [3] **NÙMERO:** 230 de 2019 | | |
| [4] **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL AVANTE | | | | |
| [5] **IDENTIFICACIÒN:** | NIT: 901.319.586-3 | | | | |
| [6] **REGISTRO PRESUPUESTAL No:** | 233019<br>232919<br>232819<br>232719<br>232619 | [7] **FECHA:** | 18-11-2019<br>18-11-2019<br>18-11-2019<br>18-11-2019<br>18-11-2019 | [8] **VALOR R.P:** | $8.568.000<br>$5.354.931<br>$698.858.706<br>$87.435.175<br>$437.241.167 |
| [9] **VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO EN LETRAS Y NUMEROS:** | MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1.237.457.978) PESOS M/CTE. | | | | |
| [10] **VALOR FINAL DEL CONTRATO CON ADICIONES:** | MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1.237.457.978) PESOS M/CTE. | | | | |
| [11] **OBJETO:** | MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC (GRUPO 16) | | | | |
| [12] **FECHA DE INICIO:** | 02 DE MARZO DE 2020 | | | | |
| [13] **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | CINCO (05) MESES | | | | |
| [14] **SUSPENSIONES ANTERIORES:** | Desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 15 de junio de 2020<br>Desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 15 de febrero de 2021<br>Desde el 14 de abril de 2021 hasta el 27 de junio de 2021 | | | | |
| [15] **PRÓRROGAS ANTERIORES:** | Hasta el 31 de diciembre de 2020, según Otrosí No. 1.<br>Hasta el 14 de abril de 2021, según Otrosí No. 2. | | | | |
| [17] **FECHA FINAL ACTUAL:** | 28 DE JUNIO DE 2021 | | | | |
| [18] **FECHA DE REINICIO:** | 28 DE JUNIO DE 2021 | | | | |

2. Desde la fecha de inicio establecida para el contrato de obra 2 de marzo de 2020, se inicio la etapa de pre construcción con ajuste de diseños, donde se establecía fecha máxima de esta etapa al 17 de marzo de 2021, luego debido a demoras en la aprobación de implantación arquitectónica, superando la primera suspensión, se inician actividades en obra el 2 de septiembre en el EPC de Villavicencio, donde se logra un avance del 41%, debido a mayores cantidades en la fase de cimentación, mayor volumen de excavación, reubicación de redes de aguas negras encontradas, mayor volumen de relleno para subir la cota de implantación del Rancho.

3. El plazo restante actual a partir del reinicio desde el 28 de junio de 2021, es insuficiente para ejecutar el 60% del valor asignado para el frente de EPC de Villavicencio, y terminación de cambio de puertas faltantes en EPC de Yopal.

   Por estas razones y teniendo en cuenta la programación de obra adjunta, esta interventoría avala la prorroga solicita por la UNIÓN TEMPORAL AVANTE, por un termino de 90 días calendario para el contrato de 230 de 2019.

   Esta solicitud de modificación al plazo contractual genera solicitar a la entidad la ampliación del plazo al contrato de interventoría No. 273 de 2019 ejecutado por CONSORCIO GB – INTERVENTORÍA, para prorrogar por tercera vez y por noventa (90) días, esto genera una adición de recursos que se calcula en el anexo, lo que indica un adición por $ **39.009.831.**

Cordialmente,

**Ing. ELBER AGUIRRE ORTIZ**
Representante legal - CONSORCIO GB-INTERVENTORÍA
**Anexo:** comunicado contratista.
Proyecto: LAO.

| | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | % DEDICACIÓN | SUELDO MES BÁSICO | No DE MESES | SUBTOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **RECURSO HUMANO** | | | | | |
| | **PROFESIONALES DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS** | | | | | |
| | **PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS OPERATIVOS** | | | | | $ 0 |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (EPC YOPAL) | 1 | 55% | $ 3.252.722,00 | 0 | $ 0 |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (EPMSC GRANADA) | 1 | 25% | $ 3.252.722,00 | 0 | $ 0 |
| | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (EPMSC RM VILLAVICENCIO) | 1 | 100% | $ 3.252.722,00 | 3 | $ 9.758.166 |
| | PROFESIONAL COORDINADOR HSEQ (EPMSC RM VILLAVICENCIO) | 1 | 90% | $ 2.644.240,00 | 3 | $ 7.139.448 |
| | **SUBTOTAL COSTO RECURSO HUMANO (COSTOS DIRECTOS)** | | | | | **$ 16.897.614** |
| | **FACTOR MULTIPLICADOR (COSTOS INDIRECTOS según cuadro de analisis adjunto)** | | | | | **1,94** |
| A. | **TOTAL COSTO RECURSO HUMANO** | | | | | **$ 32.781.371** |
| | | | | | | |
| | **SUBTOTAL SERVICIOS TECERIZADOS (COSTOS DIRECTOS)** | | | | | **$ 0** |
| | **FACTOR MULTIPLICADOR (COSTOS INDIRECTOS según cuadro de analisis adjunto)** | | | | | **-** |
| B. | **TOTAL COSTOS SERVICIOS OPERACIONALES TERCERIZADOS** | | | | | **$ 0** |
| | | | | | | |
| C. | **TOTAL COSTOS INDIRECTOS (YA INCLUISDOS EN EL FACTOR MULTIPLICADOR)** | | | | | **$ 0** |
| | | | | | | |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **$ 32.781.371** |
| | **IVA 19%** | | | | | **$ 6.228.460** |
| | **GASTOS CONTIGENTES (GC) / IMPREVISTOS** | | | | | **Ya incluido en el factor multiplicado** |
| | | | | | | |
| COSTO TOTAL DE INTERVENTORÍA | | | | | | **$ 39.009.831** |
| INTERVENTORÍA (ESTUDIOS Y/O DISEÑOS) | | | | | | **$ 0** |
| (ESTUDIOS Y/O DISEÑOS) - IVA 19% | | | | | | **$ 0** |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | | | **$ 39.009.831** |

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHvpulido | vanessa alexandra pulido ruiz |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-11-00 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-07-12-10:20 a. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 29721 | **Fecha Registro:** | 2021-07-12 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 39.009.831,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 39.009.831,00 | **Saldo x Comprometer:** | 39.009.831,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 30221 | **Fecha Registro:** | 2021-07-12 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL | Nación | 16 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 39.009.831,00 | 0,00 | 39.009.831,00 | 39.009.831,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOLICITUD 276 PARA AMPARAR ADICIÓN CONTRATO 273 DE 2019, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA AL MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS E |

**DIANA MARIA OSORIO ARDILA**
**COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO**