UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: junio Año: 2021

CONTRATO N°. 051-00-L-CATAM-GRUAL-2021

CONTRATISTA: CONTINENTES COMERCIALES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $62.000.000,00

FORMA DE PAGO:

No.	VALOR	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DECON	PAC MES	VIGENCIA
1	$62 000 000.00	28 de Mayo de 2021	Julio 2021	2021

FECHA FIRMA: Día: 16 Mes: abril Año: 2021.

OBJETO DEL CONTRATO:

EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN (01) CUARTO FRÍO DE CONGELACIÓN Y UN (01) CUARTO FRÍO DE REFRIGERACIÓN PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PRESENTE ESTUDIO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: 28/05/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: De acuerdo a solicitud realizada por la empresa contratista el día 27 mayo 2021 se le autoriza prórroga del contrato hasta el 07 junio 2021; afectando plazo de ejecución hasta el 07 junio 2021 y pólizas que amparan el contrato, manteniendo la forma de pago para PAC Julio 2021.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Desde la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 07-06-2021

Porcentaje Avance en tiempo: 94.44%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 94.44%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0.00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100.00%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Raúl Humberto Gutiérrez Quintero	Ayudante	Técnico mecánico
Luis Alfredo Casas Solano	Ayudante	Técnico eléctrico
Arley Chavarro	Ayudante	Técnico eléctrico
Jainer García Sequea	Ayudante	Técnico mecánico
Wilson Arbey Ausique Baquero	Ayudante	N/A
Cristian Valencia Mayorga	Ayudante	N/A
Álvaro Agudo	Ayudante	Técnico red de frío

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- El contrato se da inicio el 03/05/2021 firmando acta de inicio.
- El 11/05/2021 se inician trabajos desmontando el cuarto frío. Solicitan al supervisor del contrato y gerente del proyecto desmontar los dos

cuartos al tiempo (cuarto frío y cuarto de congelación) argumentando que en dos semanas entregarían la obra y que al hacer eso, mejoraría los tiempos de entrega; a lo cual se le autoriza.

- El 15/05/2021 terminan de desmontar el cuarto frío, aplican la plancha y continúan desmontando el cuarto de congelación.
- El 21/05/2021 terminan de desmontar el cuarto de congelación y aplican la plancha.
- Desde el 22/05/2021 se han tramitado correos de ingreso para el personal contratista y a la fecha no han venido a trabajar.
- El 27/05/2021 se recibe la solicitud de prórroga por parte de la empresa contratista.
- El 28/05/2021 se le autoriza la prórroga hasta el 07 junio 2021.
- El 30/05/2021 llegaron las unidades condensadoras que eran los elementos que tenían retrasado el contrato toda vez que se encontraban en un puerto el cual estaba cerrado.
- Los días 31 mayo, 01, 02, 03, 04 y 05 junio trabajaron en el ensamble de la totalidad de los cuartos fríos.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NINGUNO

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente que se seque la pintura de las paredes donde se instalaron los dos cuartos fríos para poder instalar los controles eléctricos de los mismos.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TE. BONILLA BONILLA SERGIO ALEJANDRO
FIRMA:	
C.C. No.	1.026.290.154
DEPENDENCIA:	ESCUADRÓN INSTALACIONES GRUAL CATAM