Alcaldía de Bucaramanga

PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	No. Consecutivo
Subproceso: Alumbrado Público Código Subproceso: 5200	SERIE/Subserie: Proyecto de Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga. Código Serie/Subserie (TRD): 5200-226,01

GOBERNAR ES HACER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALUMBRADO PÚBLICO

CERTIFICACION DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA No. 304 DE 2020

El supervisor delegado actual para el CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA No 304 DE 2020, ING. NICOLAS COBOS PORRAS, identificado con cedula de ciudadanía No 91.540.910, suscribe la presente certificación de recibo de actividades ejecutadas y a pagar en el acta de pago parcial No 4 en el contrato que se describe a continuación:

OBJETO:	INTERVENTORIA A LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
FECHA DEL CONTRATO:	28 DE DICIEMBRE DE 2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 138.867.034,53
VALOR ADICIONAL No 1	$71.546.108,20
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No 1	DOS (2) MESES
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERURAL 2020
	N.I.T. 901441257-6
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
	C.C. 91.080.211
SUPERVISOR	ING. NICOLAS COBOS PORRAS
FECHA DE INICIO:	10 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	9 DE JUNIO DE 2021
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9 DE AGOSTO DE 2021
NUMERO DE POLIZA	96-44-101158235-1
FECHA DE APROB. POLIZA AJUSTADA AL INICIO	23 DE FEBRERO DE 2021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	1295 - 03/02/2021 1410 - 08/02/2021 3921 - 16/10/2020
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1130 - 03/02/2021 1260 - 08/02/2021 6933 - 29/12/2020

1/2

Alcaldía de Bucaramanga

PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	No. Consecutivo
Subproceso: Alumbrado Público Código Subproceso: 5200	SERIE/Subserie: Proyecto de Administración, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga. Código Serie/Subserie (TRD): 5200-226,01

GOBERNAR ES HACER

Que la interventoría cumplió con el objeto para la cual fue contratada en el periodo comprendido entre el 10 de mayo al 9 de junio de 2021 tal como se expresa en el acta de Pago parcial No 4; la supervisión reviso los pagos de seguridad social de este periodo, encontrando que están acorde a lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga a los un (1) de julio de 2021.

ING. NICOLAS COBOS PORRAS
Supervisor del Contrato

VoBo ING. EDINSON FABIAN TRAZONA
Profesional de Apoyo a la Supervisión – CPS