ITEM	CANT	DESCRIPCION	VLR UNT + IVA	VLR TOTAL + IVA
1	1	**Mantenimiento Correctivo AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION IN ROW (fila a fila) 18.000 BTU y 3.2 kilovatios marca POWEST Modelo: MHA004ABS005** • Limpieza parte interna y externa gabinete • Limpieza y/o cambio filtros de mangueras, proteger ductos que impidan el transito del aire • Verificación limpieza y ajuste de ductos para drenaje por condensación por gravedad. • Recargar refrigerante R410A • Revisión y ajuste área de condensación y humedad, limpieza de bandeja. • Verificación, ajuste y/o cambio bomba condensación y de manejo humedad. • Verificación, ajuste y/o cambio bomba de emergencia. • Revisión, ajuste y mantenimiento de compresores. • Revisión y ajuste de presión del refrigerante. • Configuración de temperatura y humedad relativa • Revisión y ajuste de alimentación del sistema 220v • Revisión y limpieza de ventiladores. • Configuración de forma automática. • Configuración de temperatura y humedad • Ajuste en la instalación de las mangueras en los ductos del techo del cuarto de equipos, sellar orificios. • Ajuste en la instalación de las mangueras, parcheo de • Instalación y configuración de sistema de alimentación de energía, circuito dedicado y circuito de alimentación en cable No. 10 con breaker de protección de 40 amperios • Configuración de temperatura y humedad relativa en forma automática • Servicio de Capacitación, configuración y puesta en funcionamiento del equipo de aire acondicionado al personal de la Oficina del Proceso de Apoyo – Gestión de Tecnología TIC	27.755.102	27.755.102
2	1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR UN AÑO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRESICIÓN:** SERVICIO QUE INCLUYE: • Debe brindar cobertura de 7 días a la semana las 24 horas por un año, con atención inmediata en un tiempo no superior a (4) horas hábiles en la ciudad de Popayán iniciando la vigencia con la firma del contrato.	**16.128.821**	**16.128.821**

Escaneado con CamScanner

		• El servicio debe incluir mantenimiento ON SITE con 4 visitas de mantenimiento preventivo (1) cada tres meses, incluir todas las visitas de rutina necesarias para el funcionamiento correcto del aire, para monitoreo, revisión, limpieza de filtros de ductos y cargue de refrigerante si se requiere. • Anotación de las fallas y alarmas que presente el equipo • Entrega de reporte técnico y/o diagnóstico.		
TOTAL				**43.883.923**

TECNO1 S.A.S
NIT. 900.807.592-8
TEL. 401-0477

Cesar Agusto Niño Rendón
Gerencia Comercial
TECNO 1 SAS
T: +57-2- 4010477
M: +57- 3113405752
WWW.TECNO1.COM.CO

Escaneado con CamScanner