SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No: T-206

LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA POTABLE

CLIENTE:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR CENAC YOPAL			PROYECTO	ESM BASPC 16
FECHA:	30	05	2,021	UBICACIÓN	*CENAC -YOPAL - Casanare.*

Propiedades de Tanques

Cantidad	Material	Capacidad
13	PVC	100 LTS
Desinfectante Utilizado	**Concentración**	**Tipo de Aplicación**
HIPOCLORITO DE SODIO 5. %	2500 ppm	Aspersión

ACTIVIDADES

Alistamiento Previo: Se verificas condiciones físicas y de acceso a los tanques evidenciando condiciones normales, se mantienen los elementos, insumos y equipos necesarios, hay 7 tanques en funcionamiento y 4 se encuentran sin agua con valvula de ingreso cerrada.

Limpieza y Lavado: : Se realiza lavado manual con solución jabonosa a todas las superficies internas y externas removiendo la suciedad, se aplica agua para remover la suciedad y se secan con material absorbente.

Desinfeccion : Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería durante 5 minutos dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas hasta llegar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías. Se verifico llenado de los 7 tanques que se encontraban habilitados observando funcionamiento adecuado.

.

En edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano como mínimo cada seis (6) meses "Decreto 1575 de 2007"

Observaciones

Adecaucion de sistema hiduaulico para habilitar tanques elevados fuera de linea y suministro a todas las unidades sanitarias.

Recibido por:

Responsable: JOSE MERARY ACOSTA ROA

Calle 22 A No. 17 – 31. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 – Celular. 320 4434624 – 321 4650160
operaciones@soambientales.com.co

Concepto Sanitario
ALCALDIA DE YOPAL

Autorización
Secretaría de Salud de Casanare

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No: T-205

LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA POTABLE

CLIENTE:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR CENAC YOPAL	PROYECTO	ESM BASPC 16
FECHA:	29 05 2,021	UBICACIÓN	*CENAC -YOPAL - Casanare.*

Propiedades de Tanques

Cantidad	Material	Capacidad
1	CONCRETO - ENCHAPADO	L:4.08 x A:3.18 x A:134 m.
Desinfectante Utilizado	**Concentración**	**Tipo de Aplicación**
HIPOCLORITO DE SODIO 5. %	2500 ppm	Aspersión

ACTIVIDADES

Alistamiento Previo: Se verificas condiciones físicas y de acceso a los tanques evidenciando condiciones normales, se mantienen los elementos, insumos y equipos necesarios, sistema hidráulico en funcionamiento, el llenado se hace por carrotanque y en horas de la mañana por sistema de abastecimiento interno, nivel de agua 90 cm.

Limpieza y Lavado: : Se realiza lavado manual con solución jabonosa a todas las superficies internas y externas removiendo la suciedad, se aplica agua para remover la suciedad y se secan con material absorbente.

Desinfeccion : Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería durante 5 minutos dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas hasta llegar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías. Se realizo llenado con carrotanque a un nivel de 40 cm, se probó sistema de bombeo quedando en funcionamiento

.

En edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano como mínimo cada seis (6) meses "Decreto 1575 de 2007"

Observaciones

Realizar mantenimiento a bomba de elevacion de agua para corregir descarga

Recibido por:

Responsable: JOSE MERARY ACOSTA ROA

Concepto Sanitario

ALCALDIA DE YOPAL

Autorización

Secretaría de Salud de Casanare

Calle 22 A No. 17 – 31. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 – Celular. 320 4434624 – 321 4650160
operaciones@soambientales.com.co

SOAMBIENTALES S.A.S

Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No: T-204

LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA POTABLE

CLIENTE:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR CENAC YOPAL	PROYECTO	ESM BASPC 16
FECHA:	26 05 2,021	UBICACIÓN	*Km 2 Via la Cabaña - Tauramena - Cas.*

Propiedades de Tanques

Cantidad	Material	Capacidad
6	PVC	100 LTS
Desinfectante Utilizado	**Concentración**	**Tipo de Aplicación**
HIPOCLORITO DE SODIO 5. %	2500 ppm	Aspersión

ACTIVIDADES

Alistamiento Previo: Se verificas condiciones físicas y de acceso a los tanques evidenciando condiciones normales, se mantienen los elementos, insumos y equipos necesarios, los tanques están con válvula de ingreso agua cerrada, no contienen agua

Limpieza y Lavado: : Se realiza lavado manual con solución jabonosa a todas las superficies internas y externas removiendo la suciedad, se aplica agua para remover la suciedad y se secan con material absorbente.

Desinfeccion : Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería durante 5 minutos dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas hasta llegar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías. Se verifico llenado de tanques hasta borde de tubería suministro, no se pudo encontrar válvulas para permitir el suministro de agua de los tanques a las instalaciones por lo que se vaciaron, secaron y nuevamente se realizó desinfección

.

En edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano como mínimo cada seis (6) meses "Decreto 1575 de 2007"

Observaciones

Solicitar plano de instalaciones hidráulicos de suministros de agua para identificar ubicación de caja de control y activar suministros desde tanques aéreos

Recibido por:

Responsable: JOSE MERARY ACOSTA ROA

Concepto Sanitario

Autorización

Calle 22 A No. 17 – 31. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 – Celular. 320 4434624 – 321 4650160
operaciones@soambientales.com.co

ALCALDIA DE YOPAL

Secretaría de Salud de Casanare

SOAMBIENTALES S.A.S

Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No: T-206

LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA POTABLE

CLIENTE:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	PROYECTO	ESM BASPC 18
FECHA:	06 06 2,021	UBICACIÓN	*CENAC -ARAUCA - ARAUCA.*

Propiedades de Tanques

Cantidad	Material	Capacidad
1	CONCRETO	L:18 x A:5 x A:2,6 mts
Desinfectante Utilizado	**Concentración**	**Tipo de Aplicación**
HIPOCLORITO DE SODIO 5. %	2500 ppm	Aspersión

ACTIVIDADES

Alistamiento Previo: Se verificas condiciones físicas y de acceso a los tanques evidenciando condiciones normales, se mantienen los elementos, insumos y equipos necesarios, sistema hidráulico en funcionamiento.

Limpieza y Lavado: Se realiza lavado manual con solución jabonosa a todas las superficies internas y externas removiendo la suciedad, se aplica agua para remover la suciedad y se secan con material absorbente.

Desinfeccion : Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería durante 5 minutos dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas hasta llegar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías. Se verifico llenado de tanques observando funcionamiento adecuado.

.

En edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano como mínimo cada seis (6) meses "Decreto 1575 de 2007"

Observaciones

Tapas y escaleras presentan oxidación generando contaminación al agua por lo que se recomienda realizar cambio o pintura; el sistema de llenado de agua al tanque no esta instalado correctamente, este debería estar ingresando al primer compartimento por lo que se sugiere realizar corrección. Es necesario cubrir respiraderos de tanques de agua con malla para evitar el ingreso de animales al tanque

Recibido por:

Responsable: JOSE MERARY ACOSTA ROA

Calle 22 A No. 17 – 31. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 – Celular. 320 4434624 – 321 4650160
operaciones@soambientales.com.co

Concepto Sanitario — ALCALDIA DE YOPAL

Autorización — Secretaría de Salud de Casanare

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

930 41 40

Yopal, 19 de mayo de 2021

LA SUSCRITA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

HACE CONSTAR

Que una vez revisados los documentos, presentados por el señor **JOSE MERARY ACOSTA ROA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.364.325, por parte de la profesional responsable del programa de Inspección Vigilancia y Control de los factores de riesgo Químico, se emitió **CONCEPTO FAVORABLE**, para renovar la autorización a la empresa **"SOAMBIENTALES S.A.S"**, para realizar la aplicación terrestre de plaguicidas de uso en salud pública y la desinfección en área pública en el departamento de Casanare, a través del siguiente personal aplicador: Jose Acosta Roa, C.C.# 7.364.325, Rubi Pérez Gallo, C.C # 46.454.020, Jose Acosta Mateus, C.C.#74.858.844 y Wilson Andrés Pérez, C.C.#1.052.387.505, en cumplimiento de lo establecido en Ley 9 de 1979 y el Decreto Reglamentario 1843 de 1991.

Es de precisar que la presente autorización vence el 18 de mayo de 2022, y puede ser revocada si se comprueba el no cumplimiento de lo establecido en la Ley 9 de 1979 y el Decreto Reglamentario 1843 de 1991 o cualquier cambio en las condiciones manifestada por el representante legal de la empresa al realizar la solicitud.

MARIA CONSTANZA VEGA ORDUZ
Secretaria Departamental de Salud

Aprobó: Milayev González Rodríguez – Directora Técnica de Salud Pública

Revisó: Olga Lucia Ramírez Jiménez- Profesional Universitario

Proyecto: Doris Esperanza Vargas Cárdenas, Profesional de Apoyo CDRSP 0519-2021