GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No:	**13**	**SUPERVISION** X	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	24/02/2021	Hasta:	17/03/2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	2019-SS-37-0018
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	06/08/2019
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			30/09/2019

OBJETO: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO".

DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Gerencia de Servicios Públicos – GSP
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	**CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1** (PROEZAINGENIERIA S.A.S. - 70% Y MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ – 30%)
	NIT	901.306.241-1
VALOR [$]:	**INICIAL:**	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ML ($266.377.074) INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y EL FM.
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A
PLAZO:	INICIAL	DIES (10) MESES.

FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
30/09/2019	30/07/2020

HISTORICO DE SUSPENSIONES:

SUSPENSION N°1

SUSPENSIÓN N°1		
No.	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
No:1	24/04/2020	19/10/2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A

REINICIO N°1

REINICIO N°1		
No.	**FECHA REINICIO**	**FECHA REANUDACIÓN**
No:1	19/10/2020	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION		28/02/2021

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

	SUSPENSION N°2	**SUSPENSIÓN N°2**		
		No.	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No:2	25/01/2021	25/02/2021
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		28/02/2021
	PRÓRROGA N°1 A LA SUSPENSIÓN N°2	**PRÓRROGA N°1** A LA SUSPENSIÓN N°2 Veinte (20) días más.		
		No.	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No:1	26/01/2021	17/03/2021
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		20/03/2021
	PRÓRROGA N°2 A LA SUSPENSIÓN N°2	**PRÓRROGA N°2** A LA SUSPENSIÓN N°2 Quince (15) días más.		
		No.	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No:2	18/03/2021	01/04/2021
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		05/04/2021
	PRÓRROGA N°3 A LA SUSPENSIÓN N°2	**PRÓRROGA N°3** A LA SUSPENSIÓN N°2 Quince (15) días más.		
		No.	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No:3	02/04/2021	16/04/2021
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		20/04/2021

REGISTRO PRESUPUESTAL	CDR NUMERO:	**No. 6846** Por Valor de $197.809.098.
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	07/03/2019
	CDR NUMERO:	**No. 6847** Por Valor de $84.775.328.
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	07/03/2019

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	CON-37-01-2019

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JOSÉ DAIRO BEDOYA HINCAPIÉ
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	86,18%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	86,18%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El Contrato de Interventoría se suscribe el 06 de agosto de 2019, entre JAIME GALLEGO ALZATE – Gerente de Servicios Públicos GSP, del Departamento de Antioquia y CAUDIA ELENA YÉPEZ, representante legal CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1: (PROEZA INGENIERIA S.A.S. - 70% Y MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ – 30%)., Contratista.

El Acta de Inicio se suscribe el 30 de septiembre de 2019. Fecha para la cual fungía como Supervisor Designado JUAN GUILLERMO PEÑA MARÍN y quien suscribe el Contrato de Interventoría con la Contratista/Asociada CLAUDIA ELENA YÉPEZ MESA, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Interventoría.

El día 15 de noviembre de 2019, empieza a fungir como Supervisora Designada LEIDY ARREDONDO CEBALLOS, quien ejerció las competencias correspondientes.

El día 08 de febrero de 2021, empieza a fungir como Supervisor Designado JOSÉ DAIRO BEDOYA HINCAPIÉ, quien ejerce las competencias correspondientes al avance del Contrato de Interventoría.

El CONTRATO DE INTEVENTORÍA N°:2019-SS-37-0018, tiene por OBJETO:
"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO".

El Contratista de Interventoría, contratado por la Gerencia de Servicios Públicos – GSP, ha procedido en conocimiento propio a hacer remisión oficial de las Modificaciones al Contrato de Obra N°SISP-LP-0007-2019 suscrito entre:

El Municipio de Segovia – Alcalde: GUSTAVO ALONSO TOBÓN V.
El Contratista CONSORCIO PMAA SEGOVIA – Representante Legal: NELSON DE JESÚS URIBE ARANGO y
La Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos – Supervisora: MARÍA CLARA ÁLVAREZ ORTEGA y que el Municipio de Segovia ha procedido a aprobar mediante las respectivas Actas.

En consecuencia a las Modificaciones que desde el Municipio de Segovia le hacen oficial al Contratista de Interventoría y este a su vez, procede en el cumplimiento de la CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A y C: DEL CONTRATISTA INTERVENTOR. La Supervisión Designada por la Gerencia de Servicios Públicos procede a PONER EN CONOCIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA MODIFICAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA y de

manera ajustada a las Modificaciones originadas desde el Municipio de Segovia: Contratante del CONTRATO DE OBRA N°SISP-LP-0007-2019, así:

SUSPENSION N°1	**SUSPENSIÓN N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°2019-SS-37-0018 – MUNICIPIO DE SEGOVIA**		
	No.	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	No:1	24/04/2020	Hasta tanto se superen las condiciones para la reanudación del Contrato de Obra al cual se realiza el respectivo seguimiento del Contrato de Interventoría.
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A

REINICIO N°1	**REINICIO N°1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°2019-SS-37-0018 – MUNICIPIO DE SEGOVIA**		
	No.	**FECHA REINICIO**	**FECHA REANUDACIÓN**
	No:1	19/10/2020	N/A
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		28/02/2021

SUSPENSION N°2	**SUSPENSIÓN N°2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°2019-SS-37-0018 – MUNICIPIO DE SEGOVIA**		
	No.	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	No:2	25/01/2021	25/02/2021
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		28/02/2021

PRÓRROGA N°1 A LA SUSPENSIÓN N°2	**PRÓRROGA N°1** A LA SUSPENSIÓN N°2 **AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°2019-SS-37-0018 – MUNICIPIO DE SEGOVIA** Veinte (20) días más.		
	No.	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	No:1	26/02/2021	17/03/2021
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		21/03/2021

PRÓRROGA N°2 A LA SUSPENSIÓN N°2	**PRÓRROGA N°2** A LA SUSPENSIÓN N°2 **AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°2019-SS-37-0018 – MUNICIPIO DE SEGOVIA** Quince (15) días más.		
	No.	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	No:2	18/03/2021	01/04/2021
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		05/04/2021

El Contratista de Interventoría en oficio de fecha 24/03/2021, ha procedido en conocimiento propio a hacer remisión oficial de las siguiente Modificación al Contrato de Obra N°SISP-LP-0007-2019 suscrito entre el Municipio de Segovia - Contratante y El Contratista CONSORCIO PMAA SEGOVIA, para que se proceda en los términos correspondientes establecidos en el Contrato de Interventoría N°2019-SS-37-0018:

PRÓRROGA N°3 A LA SUSPENSIÓN N°2	**PRÓRROGA N°3** A LA SUSPENSIÓN N°2 **AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°2019-SS-37-0018 – MUNICIPIO DE SEGOVIA** Quince (15) días más.		
	No.	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	No:2	02/04/2021	16/04/2021
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		20/04/2021

2.1. SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Contrato de Obra N°SISP-LP-0007-2019.
Contrato De Interventoría N°:2019-SS-37-0018.

El Contratista de Interventor, para el MUNICIPIO DE SEGOVIA, al día 24 del mes de MARZO de 2021, en relación al alcance del objeto del Contrato que se adelanta en el municipio de SEGOVIA, informa que:

Durante este periodo y a la fecha, se ha realizado avance continuo al presente Contrato de Interventoría, así mismo se ha hecho seguimiento a la ejecución y desarrollo de las actividades a cargo del Contratista CONSORCIO PMAA SEGOVIA – CONTRATO DE OBRA N°SISP-LP-0007-2019.

EL CONTRATO DE OBRA PRESENTA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME DE SEGUIMIENTO, un avance físico real del 58.29% y un avance financiero real del 58.24%.

2.2. AVANCE PORCENTUAL DE LOS CONTRATOS:

Contrato de Obra N°SISP-LP-0007-2019.
Contrato De Interventoría N°:2019-SS-37-0018.

Se resalta que el Contrato de Obra presenta para la fecha 25/01/2021, un atraso físico del 40.55%.

Por su parte EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PRESENTA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME DE SEGUIMIENTO, un avance físico real del 88.49% y un avance financiero real del 88.49%.

Se resalta que el Contrato de Interventoría presenta para la fecha 25/01/2021, un atraso físico del 00.00%.

2.3. CONSIDERACIONES A LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN 25/01/2021:

1. Durante la semana previa a la suspensión, se evidenció un hallazgo de oro informal lo cual es denominado popularmente como "apogeo", lo que genero el abandono de mucho personal de obra y con esto déficit de trabajadores.

2. Durante esta semana debieron ejecutar actividades de suministro e instalación del sistema electro mecánico, sin embargo solo se realizó la instalación de algunos elementos que ya habían sido suministrados.

MUNICIPIO DE SEGOVIA			
SEMANA	**39**	**FECHA INFORME**	**Al 25-01-21**
TIPO DE AVANCE (%)		**OBRA CIVIL**	**INTERVENTORIA**
FINANCIERO	REAL	58,24%	88,49%
	PROGRAMADO	98,84%	88,49%
	ATRASO	40,55%	00,00%
FISICO	REAL	58,29%	88,49%
	PROGRAMADO	98,84%	88,49%
	ATRASO	40,55%	0,00%
LINEAL		98,18%	88,49%

3. En el frente la salada en esta semana aún no se terminan actividades como el cerramiento, losa superior del tanque y el suministro e instalación de acero, sin embrago el cerramiento se encuentra en el 10% y el acero en el 80%.

4. En la semana se realizó el suministro de los accesorios hidráulicos, lo cual represento un avance significativo.

5. Los contratos de obra e interventoría entran en suspensión a partir del día 25 de enero de 2021 y debido a que no se han superado y aún persisten las causas que originaron la suspensión, LA INTERVENTORÍA, SUSTENTADA EN EL ACTA DE APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA N°:3 A LA SUSPENSIÓN N°:2 QUE EL MUNICIPIO DE SEGOVIA APROBÓ AL CONTRATO DE OBRA N°: SISP-LP-0007-2019 EN FECHA 24/03/2021, SOLICITA PRORROGAR LA SUSPENSIÓN POR QUINCE (15) DÍAS MÁS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:2019-SS-37-0018 MEDIANTE OFICIO EN FECHA 24/03/2021.

6. El porcentaje de atraso evidenciado de 40.55% corresponde principalmente al suministro de elementos electromecánicos, **UNA VEZ SEAN SUMINISTRADOS LOS EQUIPOS** ESTE ATRASO SE REDUCIRÁ AL 17.84%.

MUNICIPIO DE SEGOVIA			
SEMANA	**39**	**FECHA INFORME**	**Al 25-01-21**
TIPO DE AVANCE (%)		**OBRA CIVIL**	**INTERVENTORIA**
FINANCIERO	REAL	81,00%	88,49%
	PROGRAMADO	98,84%	88,49%
	ATRASO	17,84%	00,00%
FISICO	REAL	81,00%	88,49%
	PROGRAMADO	98,84%	88,49%
	ATRASO	17,84%	0,00%
LINEAL		98,18%	88,49%

2.4. PROYECCIÓN DE AVANCE PORCENTUAL UNA VEZ SEAN SUMINISTRADOS LOS EQUIPOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATO DE OBRA SE AJUSTARÍA, a un avance físico real del 81.00% y un avance financiero real del 81.00%.

2.5. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INTERVENTORÍA:

A la fecha de por encontrase el Contrato de Obra y el Contrato de Interventoría se encuentran suspendidos, y se reporta el siguiente avance contractual:

2.5.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INTERVENTORÍA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Prestar el servicio de Interventoría al Contrato de Obra del municipio de Segovia que se contrató en el marco del PAP-PDA.	88,49%	A la fecha se viene prestando el servicio de interventoría en la obra en el marco del PDA.
Supervisión de la calidad de las inversiones y la estabilidad de las obras, a través de una adecuada supervisión y control, dando ampliación y cumplimiento a lo estipulado en el proyecto viabilizado y normatividad vigente.	88,49%	A la fecha se ha realizado la supervisión, vigilancia y control de acuerdo a las obligaciones y funciones de la Interventoría integral externa para el presente contrato de obra.
Realizar actividades requeridas de tipo administrativo y de control para el seguimiento del Contrato de Obra en ejecución, en lo que tiene que ver con pólizas, cumplimiento de plazos, en la utilización de personal y maquinaria, entre otros aspectos inherentes al desarrollo propio de los contratos de obra.	88,49%	La interventoría continúa atenta en el seguimiento y supervisión de los temas administrativos y legales, así mismo de toda la parte técnica del Contrato de Obra que se ejecuta en el municipio de Segovia.
Interventoría técnica, ambiental, financiera, jurídica, social y administrativa.	88,49%	Entregado siete (7) Informes Mensuales correspondientes al avance técnico, ambiental, financiero, jurídico, social y administrativo del componente de interventoría.
Elaboración de Informes Semanales de avance de obra físico y financiero.	88,49%	A la fecha la Gerencia de Servicios Públicos recibe los Informes Semanales de la obra que se encuentran en ejecución por parte de la interventoría, a la fecha se han presentado 31 informes semanales.
Realización de la Bitácoras de Seguimiento a las actividades del contratista.	88,49%	En la obra, los residentes de obra interventoría realizan la Bitácora de Seguimiento a las actividades que desarrolla en el día a día de la ejecución de la obra.
Elaboración de actas de inicio de obra, actas de vecindad, actas parciales de ejecución de obra, acta de terminación, acta de recibo y acta de liquidación.	88,49%	Se informa dentro del presente ítem que el municipio de Segovia realizo el inicio del contrato de obra sin contar con la interventoría, así mismo la interventoría ha realizado el acompañamiento en las actas de entorno y vecindad, a la fecha se ha legalizada el acta de obra No.2 y No.3.
Suministrar y atender cada una de las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y la Gerencia de Servicios Públicos con relación a la ejecución del Contrato.	88,49%	Se ha llevado a cabo mediante oficios y en comités de obra de solicitudes realizadas.
Revisar y verificar la correcta ejecución de cada uno de los componentes: Técnico,	88,49%	A la fecha se han revisados los componentes obra y se han solicitado

ambiental, social, suministros y seguridad social y ocupacional.		los ajustes y aclaraciones considerados por parte de la interventoría.
Realizar trámite correspondiente al pago del anticipo.	88,49%	Se revisó y verificó la información para la autorización del anticipo del 25% al contratista de obra del municipio de Segovia.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Aportar los recursos para el desarrollo del contrato. Garantizar la efectiva disponibilidad de los recursos	100%	Los recursos se encuentran consignados en el FIA
Apoyo administrativo que se requiera durante las etapas de ejecución del objeto	100%	Se asigna supervisor de la Gerencia de Servicios Públicos al contrato de interventoría.
Control, seguimiento y supervisión al interventoría del contrato	88,49%	Se realizan comités de para seguimiento del contrato.
Realización pagos del contrato de la forma establecida en el mismo.	70%	A la fecha se ha realizado el trámite de pago No.7 a la de Interventoría.
Suministro de la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades correspondientes a la Interventoría.	88.50%	La información es suministrada con previa viabilizado desde la Ventanilla Única Departamental.

2.6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE ACTIVIDADES:

A la par de los avances del Contrato de Obra y del Contrato de interventoría la Supervisión hace seguimiento a las actividades que se realizan por parte de la interventoría integral **CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1**:



FOTO 1	Vaciado de concreto muros de tanque (Frente La Salada)



FOTO 2	Cilindros de concreto para ensayos de resistencia (Frente La Salada)



FOTO 3	Vaciado de concreto muros de tanque (Frente La Salada)



FOTO 4	Excavación de viga para cerramiento perimetral (Frente La Salada)



FOTO 5	Suministro e instalación de seccionadores (Frente Popales)



FOTO 6	Suministro de accesorios hidráulicos (Frente Popales)

DE IGUAL MANERA LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR LA GERENCIA DE SEREVICIOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA PROCEDERÁ A SOLICITAR.

1. A LA INTERVENTORÍA, AL CONTRATISTA DE OBRA Y AL MUNICIPIO DE SEGOVIA, EL ACOMPAÑAMIENTO AL SITIO DE LA OBRA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA VISITA DE SUPERVISIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO Y VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL.
2. COMO TAMBIÉN SUPERVISARÁ QUE SE TOMEN TODAS LAS MEDIDAS DEL CASO PARA DE UNA VEZ POR TODAS EN EL TÉRMINO DE TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA PRÓRROGA N°:3 A LA SUSPENSIÓN N°:2 , SE SUPEREN LAS CAUSAS QUE LLEVARON A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA POR PARTE DEL MUNCICIPIO DE SEGOVIA.
3. LA FECHA DE VISITA DE SUPERVISIÓN AL SITIO DE LA OBRA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA SE ESTABLECERÁ PARA SER REALIZADAS EN LOS

PRÓXIMOS 15 DÍAS SIGUIENTES AL INICIO DE LA PRÓRROGA N°:3 A LA SUSPENSIÓN N°:2 .

2.7. REMISIÓN OFICIAL DE MODIFIAIÓN AL CONTRATO N°2019-SS-37-0018:

El día 24 de MARZO de 2021 CLAUDIA ELENA YEPES MESA, representante legal del CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1, allega a la Gerencia de servicios Públicos la solicitud de **APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA N°:3 A LA SUSPENSIÓN N°:2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:2019-SS-31-0018**.

Tal y como en el oficio del 24 de MARZO de 2021, EL CONTRATISTA DE OBRA SOLICITÓ AL MUNICIPIO DE SEGOVIA LA PRÓRROGA N°:3 A LA SUSPENSIÓN N°:2 DEL CONTRATO DE OBRA N°: SISP-LP-0007-2019, basado en los hechos ocurridos desde la supensión del 25 de enero de 2021,donde a causa de un hallazgo de oro informal, denominado popularmente como “apogeo” los trabajadores de la obra abandonaron su sitio de trabajo para recolectar oro, lo cual causo déficit en la mano de obra no calificada y que aún persiste esta situación, que impide retomar labores contractuales para poder continuar con la ejecución normal de actividades.

EL MUNICIPIO DE SEGOVIA EVALUÓ Y ACEPTÓ LA SOLICITUD DE PRÓRROGA N°:3 A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO OBRA N°:2, suscribiendo de esta manera EL ACTA DE APROBACIÓN DE PRÓRROGA N°3 A LA SUSPENSIÓN N°:2 con fecha de inicio el día 02 de marzo de 2021 y fecha de terminación de la suspensión el día 16 de abril de 2021.

POR ESTE MOTIVO SE SOLICITA POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA LA APROBACIÓN DE PRÓRROGA N°:3 A LA SUSPENSIÓN N°:2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA DE ACUERDO A LAS FECHAS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Se anexa copia del Acta de Aprobación de Prórroga N°:3 a la Suspensión de Obra N°:2, del Contrato de Obra N°: SISP-LP-0007-2019.

La presente solicitud de Aprobación de Prórroga N°:3 a la Suspensión N°:2 del Contrato Interventoría No.2019-SS-37-0018; es considerada pertinente desde la Supervisión al Contrato de Interventoría de la Gerencia de Servicios Públicos, hasta tanto se superen las dificultades expuestas por la Interventoría; así mismo, para el reinicio de los contratos se debe entregar la información que indique que se ha superado las causas que generaron dicha suspensión y:

1. SE HAGA ENTREGA DE LA NUEVA REPROGRAMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA QUE SE VIENE EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA.

2. ASÍ MISMO SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS PARA EL REINICIO DE LA MISMA.

2.7.1. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
16/03/2021	Reunión en la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Gerencia de Servicios Públicos para revisar el reinicio y/o continuidad de los contratos ejecutados en el municipio de Segovia.

2.8. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 181.601.746,00	$ 84.775.328,00	$ 0,00	$ 266.377.074,00
2. Adiciones	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 181.601.746,00	$ 84.775.328,00	$ 0,00	$ 266.377.074,00
4. Anticipos	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 115.602.996,20	$ 49.544.141,80	$ 0,00	$ 165.147.138,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 115.602.996,20	$ 49.544.141,80	$ 0,00	$ 165.147.138,00
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)	$ 154.054.028,20	$ 66.023.155,80	$ 0,00	$ 220.077.184,00
8. Recursos no ejecutados	$ 27.547.717,80	$ 18.752.172,20	$ 0,00	$ 46.299.890,00

2.9. ANOTACIONES ADICIONALES:

Dentro del presente informe se evidencia que la interventoría ha venido desarrollando las actividades correspondiente a las de interventoría externa integral de obra y ha vinculado a todo el personal definido dentro de la propuesta.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORIA: El Departamento de Antioquia Gerencia de Servicios Públicos a través del Consorcio FIA, pagará mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por un Factor

Multiplicador presentado por el contratista, más el reembolso, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del Supervisor del proyecto designado por la Gerencia de Servicios Públicos.

De acuerdo con lo anterior, se ha autorizado los siguientes desembolsos a favor del contratista la **CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1**, por el servicio de Interventoría prestada al contrato de obra ejecutado en el marco del PAP-PDA en el municipio de Segovia bajo los CDR N°6846 y 6847, que respalda el presente contrato de interventoría.

3.2. PAGO O DESEMBOLSO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONSOLIDADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:2019-SS-37-0018						
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO**
Valor Inicial	26/06/2019	$ 266.377.074		N/A		$ 266.377.074
Adición N°1	N/A	N/A				N/A
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:2019-SS-37-0018						**$ 266.377.074**
Pago No.1 Factura No. 03	26/11/2019		$ 25.244.996	N/A	$ 25.244.996	$ 241.132.078
Pago No.2 Factura No. 04	04/12/2020		$ 30.042.050	N/A	$ 30.042.050	$ 211.090.028
Pago No.3 Factura No. 05	06/12/2020		$ 30.042.050	N/A	$ 30.042.050	$ 181.047.978
Pago No.4 Factura No. 08	21/02/2020		$ 30.042.050		$ 30.042.050	$ 151.005.928
Pago No.5 Factura No. 10	17/04/2020		$ 24.887.996		$ 24.887.996	$ 126.117.932
Pago No.6 Factura No. 11	19/06/2020		$ 24.887.996		$ 24.887.996	$ 101.229.936
Pago No.7 Facturas No. FV2-1 y FV2-2	30/11/2020		$ 24.887.996		$ 54.930.046	$ 46.299.890
TOTALES			$ 30.042.050			
		$ 266.377.074	$ 220.077.184	N/A	$ 220.077.184	

3.4. ANOTACIONES ADICIONALES:

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por los apoyos técnicos a la supervisión colegiada del contrato No.2019-SS-37-0018 durante la vigencia del periodo del presente informe, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- **Anexo N°:1.** Solicitud de Prórroga N°:3 a la Suspensión N°:2 al Contrato de Interventoría.
- **Anexo N°:2.** Acta del Municipio de Aprobación de Prórroga N°:3 a la Suspensión N°:2 del Contrato de Obra.
- **Anexo N°:3.** Certificado de pago de Seguridad Social y Parafiscales de la Interventoría.
- **Anexo N°:4.** Certificado de Contraloría y Procuraduría de la Interventoría

Para constancia, se firma la presente acta 24/03/2021



JOSÉ DAIRO BEDOYA HINCAPIÉ
SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA **N°:2019-SS-37-0018**
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021