Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
	Informe de Supervisión	Versión : 02
		Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SS-MC-932 DE 2020

Informe Parcial _____ / No. Del Informe _____	Informe Final ___X___
Periodo del Informe: 15 de DICIEMBRE de 2020 a 31 de DICIEMBRE de 2020.	
Fecha en la que se rinde en informe:	21 DE DICIEMBRE de 2020

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	LINO CASTRO ALBORNOZ
NIT / C.C.	19224902-1
Supervisor	MAURICIO ROMERO RUGE
Cargo	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio	PRESTAR LOS SERVICIOS DE DESMONTE DE TORRE E INSTALACIÓN DE UNA TORRE NUEVA DE COMUNICACIONES DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES-(CRUE).
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	27/11/2020
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	04/12/2020
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100006455
Registro Presupuestal	4600003550
Valor Inicial del Contrato o Convenio	
Adición	-
Valor Total del Contrato	
Plazo de Ejecución Inicial	27 DIAS
Prorroga No.	-
Plazo de Ejecución Final	27 DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión (según aplique)	NINGUNA
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	NINGUNA
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	NINGUNA
Cesión / Terminación Anticipada	NINGUNA
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Garantía de Cumplimiento	18-44-101072550
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NINGUNA

Scanned by TapScanner

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada.)**
Suministro e instalación de la torre riendada de telecomunicaciones en el Cerro VIGA Torre tubular de 36 metros rendada, dividida en doce secciones de tres metros cada una, en tubo agua negra y varilla de 10 mm galvanizados en caliente, pintura epóxica en colores blanco y naranja según norma IOCA, con riendas guaya tipo súper GX de ¼". Tensores 5/8" y perros de 5/16". Carga máxima en punta de 300 Kg y velocidad de viento de 120 KMh. Sistema de pararrayos tipo Franklin 5 puntas, cable de bajada 2/0 en cobre con su respectiva tubería MT, asegurada con cinta bandit, con su respectiva tierra conformada con tres varillas de cobre de 1,8m X 5/8", soldadura exotérmica y químico hidrosolta, con caja de inspección. Sistema de tierra para antenas y cables en la torre conformada con tres varillas de cobre de 1,8m X 5/8", soldadura exotérmica y químico hidrosolta, con caja de inspección, 1 barraje instalado, aterrizado y aislado en la torre a 3 m desde el piso, con mínimo 10 huecos 5/16". Sistema de luces de obstrucción tipo LED de 100W con caja fotocontrol, con cable encauchetado de 3X14 AWG (25 mts). Instalación de la torre y sus	Se realizó la construcción de la placa de cimentación, ensamble y mote de la respectiva torre de acuerdo a la características técnicas	TORRE DE COMUNICACIONES DEL CERRO VIGA

Scanned by TapScanner

accesorios en Cerro Viga. Instalación de la antena de comunicaciones en VHF de 8 dipolos, cable coaxial y Demás accesorios.		

3. *PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO*

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR

4. *BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)*

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		
Valor Adición		
Valor Ejecutado		
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales		

5. *RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)*

N/A

6. *RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)*

N/A

7. *RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES*

N/A

MAURICIO ROMERO RUGE
C.C. 2230734
Profesional Universitario
Supervisor.

Scanned by TapScanner