HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO
INFORME SEMANAL OBRA CIVIL

AERA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA Nº	7	**DEL:**	9/07/2021 dd/mm/yyyy	**AL:**	15/07/2021 dd/mm/yyyy
CONTRATO Nº	102-2021	**CONTRATISTA:**	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS		
OBJETO:	ADECUACION E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA AREAS DE FACTURACION TRIANGULOS CENTRALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL				
FECHA DE INICIACIÓN:	26/05/2021 dd/mm/yyyy	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10/07/2021 dd/mm/yyyy		

1- ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Ejecución	x	Prorroga	x	Aclaraciones técnicas	
Suspendido		Adición		Cambio de especificación	

Observaciones: NINGUNA

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
		Perfileria Aluminio	15	Herramienta menor	5	TECNICO ELECT.	1
		Siliconas	5	Taladro Percutor	2	INSPECTORA SISO	1
		Tornilleria	100	Sonda eléctrica	2	ING RESIDENTE	2
				Cortadora Aluminio	1	AYUDANTE ELECT.	0
				Taladro Electrico	3	INSTALADOR VIDRIO	2
				Laser	1		
						TOTAL	6

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-) ADELANTO	DIAS Atraso/Adelanto	VALOR ATRASO/ADELANTO
6,00%	57,00%	10,00%	60,00%	-3,00%	-1,80	-$ 2.835.371,79

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA


AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																					
EJECUTADO																					

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	60	30,00	30,00

5- REGISTRO FOTOGRAFICO



6- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE REALIZA EL ANCLEJE DEL PERFIL SUPERIOR DE LA ESTURCUTURA DEL VIDRIO EN EL PISO 3 EL CUAL TIENE INSTALADO UN TECHO EN LAMINA DE PVC DANDO RESISTENCIA ESTRUCUTAL DADA LA FRAJILIDAD DEL TECHO PRESENTE. SE REALIZA LA DISTRIBUCION ELECTRICA DEL CABLEADO PARA LLEGAR A LOS PUESTOS DE TRABAJO Y SE VALIDA INDEPENDENCIA DE LOS INTERRUPTORES DE LOS PANELES LED QUE SERAN INSTALADOS.

7- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	

8- JUSTIFICACIÓN: ATRASO O ADELANTO DE ACTIVIDADES:

ANTES



DESPUES



9- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto	
	INICIAL	ACTUAL
Directos+AIU+IVA	$ 94.512.393,00	$ 94.512.393,00
Obras Adicionales		
TOTAL		94.512.393,0

10- CONTROL MANEJO AMBIENTAL Y PERSONAL EN OBRA

Actividad	Observaciones
Manejo ambiental	SIN OBSERVACIÓN
Seguridad industrial	Se realizó inspección locativa en el área de trabajo, pausas activas, charlas de 5 minutos cómo uso adecuado de las herramientas eléctricas con el objetivo de evitar cualquier situación de riesgo al personal de trabajo durante sus labores. Nuevamente la señalizacion de los pisos donde se instaló la estructura del vidrio.
Programa institucional de las 5 S - órden y aseo	relacionado con la fase 2 y 3 de las 5S se realiza una limpieza de material restante en las areas de trabajo y genera un ambiente laboral adecuado
Plan de Calidad	NO APLICA

11- EL CLIMA DURANTE EL PERIODO FUE ASI: SIN NOVEDAD

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REALIZARON LABORES EL FIN SE DE SEMANA.

Elaboró:	Revisó:
JUAN MANUEL NOVOA Representante Legal	MAYOR NELSON MOSSOS CHAVEZ Supervisor HOMIL/JEFE DE UNIDAD APOYO LOGISTICO