INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	23 de agosto de 2018	PERIODO No.	16	DEL	16/08/2018	AL	22/08/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS ELEVADAS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	356-2018	CONTRATO No.:	2017-1835
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	CONSORCIO MSYV - NSP
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de mayo de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	3 de mayo de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	183	PLAZO ACTUALIZADO:	152
PLAZO TRANSCURRIDO:	111 EQUIVALE AL 60,66%	PLAZO TRANSCURRIDO:	111 EQUIVALE AL 73,03%
VALOR INICIAL :	$ 341.086.130,00	VALOR INICIAL :	$ 966.327.595,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 341.086.130,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 966.327.595,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 341.086.130,00	VALOR POR PAGAR:	$ 966.327.595,00
SUPERVISOR:	Ing. Luis Hernando Alonso Ospina	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado
13	0	89
14	0	89
15	0	89
16	0	89

$$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar} \quad 100$$

$$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar} \quad 100$$

$$Indicador = \frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar} \quad 100$$

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador
13	6	6
14	6	12
15	6	18
16	7	25

$$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar} \quad V0 \quad 54\ \%$$

$$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar} \quad V1$$

$$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar} \quad V2$$

$$Indicador = \frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar} \quad V3$$

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
1			V0
2			V1
3			V2
4			V3
			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12		
13	Exacavaciones	17
14	concretos y excavaciones	14
15	concretos y excavaciones	10
16	concretos y excavaciones	5

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

6. Actividades Administrativas

En la Quinceava semana de ejecución del contrato 2017-1835 realizaron las siguientes actividades:

- Realizaron el Comité de seguimiento de Obra #16.
- Realizan xcavaciones y cimentaciones.
- Entrega de estudios de suelos y diseños de cimentacion
- Se realiza el comité de seguimiento a interventoría #7.
- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen 1. Excavación sitio N11-06.

JASEN	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **GERENCIA DE PROYECTOS**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	23 de agosto de 2018	**PERIODO No.**	16	DEL	**16/08/2018**	AL	**22/08/2018**

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Ing Miguel A. Castillo

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
SUPERVISOR: Ing. LUIS HERNANDO ALONSO OSPINA
*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**