INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	6 de septiembre de 2018	PERIODO No.	18	DEL	30/08/2018	AL	05/09/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS ELEVADAS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	356-2018	CONTRATO No.:	2017-1835
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	CONSORCIO MSYV - NSP
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	3 de mayo de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	3 de mayo de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de noviembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de octubre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	183	PLAZO ACTUALIZADO:	152
PLAZO TRANSCURRIDO:	125 EQUIVALE AL 68,31%	PLAZO TRANSCURRIDO:	125 EQUIVALE AL 82,24%
VALOR INICIAL :	$ 341.086.130,00	VALOR INICIAL :	$ 966.327.595,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 341.086.130,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 966.327.595,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 341.086.130,00	VALOR POR PAGAR:	$ 966.327.595,00
SUPERVISOR:	Ing. Luis Hernando Alonso Ospina	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado	
15	0	89	
16	0	89	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 1,51
17	5	94	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 1,59
18	0	94	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 1,59

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador	
15	0	0	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V0
16	0	0	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V1
17	0	0	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V2
18	0	0	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ sitios\ a\ visitar}$ V3

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
14			V0
15			V1
16			V2
17			V3
18			Aprobada

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
14	Exacavaciones	20
15	concretos y excavaciones	14
16	concretos y excavaciones	10
17	Inspecciones, concretos y excavaciones	17
18	concretos y excavaciones	4

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

6. Actividades Administrativas

En la Quinceava semana de ejecución del contrato 2017-1835 realizaron las siguientes actividades:

- Realizaron el Comité de seguimiento de Obra #18.
- Realizan inspecciones,excavaciones y cimentaciones.
- Entrega de estudios de suelos y diseños de cimentacion
- Realizaron el Comité de seguimiento a interventoría #8.
- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

JASEN	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **GERENCIA DE PROYECTOS**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA	6 de septiembre de 2018	**PERIODO No.**	18	DEL	**30/08/2018**	AL	**05/09/2018**

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Ing Miguel Angel Castillo

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
SUPERVISOR: Ing. LUIS HERNANDO ALONSO OSPINA
*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**