Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ | **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** | **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
								CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
1	**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**												
1.1	**PRELIMINARES**												
1.1.1	Localización y replanteo (por metro cuadrado de área construida)	M2	1.764,96	3.639	-	-497,28	-$ 1.809.836,00		$ 0,00	1.267,68	$ 4.613.683,00	1.267,68	$ 4.613.683,00
1.1.2	Cerramiento en repisa y polisombra en malla fibra tejida h=2.00 mts	M2	64,30	10.041	-	-40,50	-$ 406.665,00		$ 0,00	23,80	$ 238.979,00	23,80	$ 238.979,00
1.1.3	Valla informativa de licencia de construcción	UN	1,00	391.234	=	0,00	$ -		$ 0,00	1,00	$ 391.234,00	1,00	$ 391.234,00
1.1.4	Desmonte y retiro Vegetacion a mano	M2	875,00	10.740	-	-20,10	-$ 215.882,00		$ 0,00	854,90	$ 9.181.985,00	854,90	$ 9.181.985,00
1.1.5	Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros	M2	875,00	12.560	-	-20,10	-$ 252.459,00		$ 0,00	854,90	$ 10.737.681,00	854,90	$ 10.737.681,00
1.1.6	Mantenimiento cerramiento existente, incluye puerta metalica	UN	1,00	1.453.201	-	-1,00	-$ 1.453.201,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.2	**DEMOLICIONES**												
1.2.1	Demolicion anden en concreto e<= 15 cms. Incluye retiro	M2	37,99	22.329	-	-26,83	-$ 599.086,00		$ 0,00	11,16	$ 249.191,00	11,16	$ 249.191,00
1.2.2	Demolicion muro de cerramiento al terminar la obra	M2	60,00	24.921	-	-13,15	-$ 327.710,00		$ 0,00	46,85	$ 1.167.546,00	46,85	$ 1.167.546,00
1.3	**DESMONTES VARIOS**												
1.3.1	Desmonte de Puerta cerramiento con marco incluye retiro	UN	1,00	346.394	=	0,00	$ -		$ 0,00	1,00	$ 346.394,00	1,00	$ 346.394,00
1.4	**INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISIONALES**												
1.4.1	Instalación provisional de Acueducto. Incluye servicio para campamentos y ejecución de obra	UN	1,00	571.296	=	0,00	$ -		$ 0,00	1,00	$ 571.296,00	1,00	$ 571.296,00
1.4.2	Instalación provisional de Energía. Incluye estructura, tableros, cables, ducteria y salidas. Incluye servicio para campamentos y ejecución de obra	UN	1,00	2.351.762	=	0,00	$ -		$ 0,00	1,00	$ 2.351.762,00	1,00	$ 2.351.762,00
2	**OBRAS CIVILES**												
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**												
2.1.1	Excavación manual para zapatas.vigas de amarre, filtros, concreto ciclopeo, redes de tuberias, cajas y otros elementos. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros	M3	748,50	28.374	-	-426,21	-$ 12.093.134,00		$ 0,00	322,29	$ 9.144.546,00	322,29	$ 9.144.546,00
2.1.2	Excavacion mecanica Incluye cargue, retiro, disposición de escombros	M3	105,00	27.935	+	428,33	$ 11.965.407,00		$ 0,00	533,33	$ 14.898.584,00	533,33	$ 14.898.584,00
2.1.3	Relleno compactado a mano en sub-base granular SBG-1 INVIAS ART. 320 Gradacion segun estudio de suelos numeral 5.3. Incluye extendido, humedecimiento y compactación	M3	392,00	113.747	+	123,59	$ 14.057.935,00		$ 0,00	478,94	$ 54.477.767,00	478,94	$ 54.477.767,00
2.1.4	Relleno compactado a mano con material seleccionado de sitio. Incluye extendido, humedecimiento y compactación	M3	125,00	8.884	-	-48,62	-$ 431.927,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.1.5	Relleno compactado a maquina en sub-base granular SBG-1 INVIAS ART. 320 Gradacion segun estudio de suelos numeral 5.3. Incluye extendido, humedecimiento y compactación	M3	263,00	131.879	-	-263,00	-$ 34.684.103,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.1.6	Trasiego de materiales excavacion dentro de la obra	M3	197,00	19.150	+	52,69	$ 1.009.039,00		$ 0,00	249,69	$ 4.781.686,00	249,69	$ 4.781.686,00
3	**CIMENTACION**												
3.1	**REFUERZO CIMENTACION ESTRUCTURA**												
3.1.1	Zapatas de concreto 3000 psi.	M3	33,45	593.498	+	0,01	$ 5.935,00		$ 0,00	33,46	$ 19.858.444,00	33,46	$ 19.858.444,00
3.1.2	Vigas de Cimentacion concreto 3000 PSI	M3	45,85	530.397	+	34,61	$ 18.357.030,00		$ 0,00	80,46	$ 42.675.719,00	80,46	$ 42.675.719,00
3.1.3	Concreto pobre de limpieza y nivelacion e=5 cm .,f´c=2000 psi	M3	10,17	586.776	-	-4,66	-$ 2.734.867,00		$ 0,00	5,51	$ 3.233.138,00	5,51	$ 3.233.138,00
3.1.4	Placa de contrapiso en concreto e>10<=12,5 cm f'c=3000 psi. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa, como aislante e impermeabilizante contra rellenos	M2	875,00	68.003	-	-284,99	-$ 19.380.238,00	22,52	$ 1.531.433,00	567,49	$ 38.591.147,00	590,01	$ 40.122.580,00
3.1.5	Concreto Ciclopeo (40% concreto 3000 psi 60% piedra media zonga)	M3	48,80	345.116	+	97,30	$ 33.579.827,00		$ 0,00	146,10	$ 50.421.508,00	146,10	$ 50.421.508,00
3.1.6	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	7.916,96	3.102	+	1.221,80	$ 3.789.559,00	91,45	$ 283.643,00	9.047,31	$ 28.061.318,00	9.138,76	$ 28.344.961,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**					
3.1.7	Malla Electrosoldada	KG	2.882,00	3.070	-	-972,49	-$ 2.985.087,00		$ 0,00	1.909,51	$ 5.861.298,00	1.909,51	$ 5.861.298,00
4	**TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA**												
4.1	**CONCRETOS PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA**												
4.1.1	**Tanque subterraneo agua potable**												
4.1.1.1	Placa de fondo del tanque en concreto f'c=3000 psi	M3	29,99	652.455	-	-29,99	-$ 19.564.518,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.1.2	Tapa placa en concreto h=0.20m f'c=3000 psi	M2	7,50	113.638	-	-7,50	-$ 852.282,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.1.3	Cinta para juntas tipo Sika PVC V-15	ML	40,75	31.414	-	-16,45	-$ 516.760,00		$ 0,00	24,30	$ 763.360,00	24,30	$ 763.360,00
4.1.2	**Tanque subterraneo agua contra incendio**												
4.1.2.1	Placa de fondo del tanque en concreto f'c=3000 psi	M3	21,60	652.455	-	-21,60	-$ 14.093.030,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.2.2	Tapa placa en concreto h=0.20m f'c=3000 psi	M2	6,08	113.638	-	-6,08	-$ 690.348,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.1.2.3	Cinta para juntas tipo Sika PVC V-15	ML	28,00	31.414	-	-10,50	-$ 329.847,00		$ 0,00	17,50	$ 549.745,00	17,50	$ 549.745,00
4.1.2.4	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	11.077,37	3.102	-	-1.840,51	-$ 5.708.563,00		$ 0,00	9.236,86	$ 28.649.230,00	9.236,86	$ 28.649.230,00
4.1.2.5	Malla Electrosoldada	KG	153,03	3.070	-	-153,03	-$ 469.722,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5	**DESAGUES**												
5.1	**RED DE AGUAS NEGRAS**												
5.1.1	Tubería Novafort 6" (enterrada)	ML	21,24	35.116	-	-21,24	-$ 745.858,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.2	Tubería Novafort 4" (enterrada)	ML	42,19	19.484	-	-42,19	-$ 822.034,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.3	Tubería PVC S2"	ML	26,01	12.465	-	-26,01	-$ 324.210,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.4	Tubería PVC S3"	ML	9,36	18.649	-	-9,36	-$ 174.551,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.5	Tubería PVC S4"	ML	45,55	25.313	-	-45,55	-$ 1.153.002,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.6	Tubería PVC-L 2"	ML	45,03	9.766	-	-45,03	-$ 439.758,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.7	Tubería PVC-L 3"	ML	11,99	13.797	-	-11,99	-$ 165.430,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.8	Accesorios PVC S 2"	UN	37,00	5.294	-	-37,00	-$ 195.873,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.9	Accesorios PVC S 3"	UN	13,00	8.413	-	-13,00	-$ 109.369,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.10	Accesorios PVC S 4"	UN	46,00	14.904	-	-46,00	-$ 685.590,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.11	Abrazadera 2" a 4"	UN	32,00	7.873	-	-32,00	-$ 251.942,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.12	Junta de expansion 4"	UN	2,00	36.748	-	-2,00	-$ 73.496,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6	**ESTRUCTURA**												
6.1	**ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO**												
6.1.1	Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3500 psi, con formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados	M3	35,15	581.039	-	-15,99	-$ 9.290.814,00		$ 0,00	19,16	$ 11.132.708,00	19,16	$ 11.132.708,00
6.1.2	Vigas aéreas segundo piso en concreto a la vista f'c=3500 psi, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados	M3	43,30	692.020	+	5,44	$ 3.764.591,00		$ 0,00	46,96	$ 32.497.281,00	46,96	$ 32.497.281,00
6.1.3	Vigas aéreas de cubierta en concreto a la vista f'c=3500 psi, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados	M3	44,67	692.020	-	-2,54	-$ 1.757.732,00	42,13	$ 29.154.822,00	0,00	$ 0,00	42,13	$ 29.154.822,00
6.1.4	Losa aligerada h= 45 cms. segundo piso concreto fluido 3500 psi (incluye retiro de casetón)	M2	331,25	237.341	+	2,46	$ 583.858,00		$ 0,00	333,71	$ 79.202.952,00	333,71	$ 79.202.952,00
6.1.5	Losa maciza h=20 cms. Concreto fluido 3500 psi	M2	66,35	205.850	+	30,01	$ 6.177.553,00		$ 0,00	96,36	$ 19.835.689,00	96,36	$ 19.835.689,00
6.1.6	Acero de refuerzo 60.000 psi	KG	25.784,41	3.102	+	944,65	$ 2.929.957,00		$ 0,00	22.779,10	$ 70.652.112,00	22.779,10	$ 70.652.112,00
6.1.7	Malla Electrosoldada	KG	757,17	3.070	+	361,29	$ 1.108.978,00	13,78	$ 42.298,00	1.104,68	$ 3.390.848,00	1.118,46	$ 3.433.147,00
6.1.8	Escaleras en concreto 3500 psi	M3	18,00	754.464	-	-11,17	-$ 8.427.366,00		$ 0,00	6,83	$ 5.152.991,00	6,83	$ 5.152.991,00
6.2	**ESTRUCTURA METALICA**												
6.2.1	Estructura metalica de cubierta	KG	11.980,00	9.938	-	-5.665,10	-$ 56.299.934,00		$ 0,00	6.314,90	$ 62.757.666,00	6.314,90	$ 62.757.666,00
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**												

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ | **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** | **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**				**OBRA EJECUTADA**					
7.1	**RED HIDROSANITARIA**															
7.1.01	**ACOMETIDA**															
7.1.01.01	Tuberia PVCP RDE 13.5 1"	ML	41,73	10.623	+	66,22	$	703.438,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	0,00
7.1.01.02	Accesorios PVCP 1"	UN	15,00	6.199	+	32,00	$	198.379,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	0,00
7.1.01.03	Tuberia PVCP RDE 11 3/4"	ML	6,77	5.414	+	30,53	$	165.303,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	0,00
7.1.01.04	Accesorios PVCP 3/4"	UN	4,00	1.530	+	18,00	$	27.538,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	0,00
7.1.01.05	Flotador 1"	UN	2,00	168.382	=	0,00	$	-		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	0,00
7.1.01.06	Medidor de agua certificado 3/4"	UN	1,00	343.522	=	0,00	$	-		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	0,00
7.1.01.07	Caja en mamposteria para medidor de 3/4" incluye valvula de bola, valvula antifraude y niples en acero inox	UN	1,00	505.376	=	0,00	$	-		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	0,00
7.1.02	**REDES EN PVC PRESIÓN AGUA POTABLE**															
7.1.02.01	Tuberia PVCP-RDE 21 2 1/2"	ML	2,25	23.815	+	7,26	$	172.897,00		$ 0,00	9,51	$ 226.481,00	9,51	$	226.481,00
7.1.02.02	Tubería PVC P-RDE 21 2"	ML	40,60	15.908	+	58,74	$	934.427,00		$ 0,00	51,64	$ 821.481,00	51,64	$	821.481,00
7.1.02.03	Tubería PVC P-RDE 21 1 1/2"	ML	33,69	10.954	-	-9,77	-$	107.024,00		$ 0,00	23,92	$ 262.029,00	23,92	$	262.029,00
7.1.02.04	Tubería PVC P-RDE 21 1-1/4"	ML	28,49	8.604	+	30,62	$	263.443,00		$ 0,00	59,11	$ 508.560,00	59,11	$	508.560,00
7.1.02.05	Tubería PVC P-RDE 11 3/4"	ML	18,51	5.414	-	-10,11	-$	54.740,00		$ 0,00	8,40	$ 45.481,00	8,40	$	45.481,00
7.1.02.06	Tubería PVC P-RDE 9 1/2"	ML	29,56	4.320	+	38,33	$	165.597,00		$ 0,00	67,89	$ 293.304,00	67,89	$	293.304,00
7.1.02.07	Accesorios PVC P 1/2"	UN	72,00	1.122	-	-5,00	-$	5.612,00		$ 0,00	67,00	$ 75.199,00	67,00	$	75.199,00
7.1.02.08	Accesorios PVC P 3/4"	UN	15,00	1.530	-	-7,00	-$	10.709,00		$ 0,00	8,00	$ 12.239,00	8,00	$	12.239,00
7.1.02.09	Accesorios PVCP 1 1/4"	UN	22,00	4.321	+	20,00	$	86.425,00		$ 0,00	42,00	$ 181.493,00	42,00	$	181.493,00
7.1.02.10	Accesorios PVC P 1 1/2"	UN	36,00	6.199	-	-7,00	-$	43.395,00		$ 0,00	29,00	$ 179.781,00	29,00	$	179.781,00
7.1.02.11	Accesorios PVC P 2"	UN	25,00	9.649	+	11,00	$	106.141,00		$ 0,00	19,00	$ 183.334,00	19,00	$	183.334,00
7.1.02.12	Accesorios PVCP 2 1/2"	UN	5,00	22.949	=	0,00	$	-		$ 0,00	5,00	$ 114.743,00	5,00	$	114.743,00
7.1.02.13	Valvula de cortina para agua 1/2"	UN	7,00	38.492	=	0,00	$	-		$ 0,00	7,00	$ 269.441,00	7,00	$	269.441,00
7.1.02.14	Valvula cortina para agua 3/4"	UN	1,00	51.517	=	0,00	$	-		$ 0,00	1,00	$ 51.517,00	1,00	$	51.517,00
7.1.02.15	Valvula cortina para agua 1 1/2"	UN	3,00	108.165	=	0,00	$	-	1,00	$ 108.165,00	2,00	$ 216.330,00	3,00	$	324.494,00
7.1.02.16	Valvula cortina para agua 1 1/4"	UN	2,00	102.006	+	1,00	$	102.006,00		$ 0,00	3,00	$ 306.019,00	3,00	$	306.019,00
7.1.02.17	Punto Hidraulico Lavamanos 1/2"	UN	10,00	28.549	=	0,00	$	-		$ 0,00	10,00	$ 285.487,00	10,00	$	285.487,00
7.1.02.18	Punto Hidraulico Lavaplatos 1/2"	UN	1,00	33.846	+	1,00	$	33.846,00		$ 0,00	2,00	$ 67.691,00	2,00	$	67.691,00
7.1.02.19	Punto hidraulico llave manguera 1/2"	UN	2,00	33.846	=	0,00	$	-		$ 0,00	2,00	$ 67.691,00	2,00	$	67.691,00
7.1.02.20	Punto Hidraulico Sanitario 1 1/4"	UN	9,00	41.467	=	0,00	$	-		$ 0,00	9,00	$ 373.201,00	9,00	$	373.201,00
7.1.02.21	Punto Hidraulico Orinal 3/4"	UN	2,00	29.741	=	0,00	$	-		$ 0,00	2,00	$ 59.482,00	2,00	$	59.482,00
7.1.02.22	Abrazadera 1/2" , 3/4" - 1 1/4 a 2"	UN	131,00	5.260	=	0,00	$	-		$ 0,00	60,00	$ 315.589,00	60,00	$	315.589,00
7.1.03	**DESAGÜES - SALIDAS SANITARIAS AGUAS NEGRAS**															
7.1.03.01	Sanitarios de fluxometro 4"	UN	9,00	49.769	=	0,00	$	-		$ 0,00	9,00	$ 447.920,00	9,00	$	447.920,00
7.1.03.02	Lavamanos 2"	UN	10,00	37.169	=	0,00	$	-		$ 0,00	10,00	$ 371.689,00	10,00	$	371.689,00
7.1.03.03	Orinal 2"	UN	2,00	45.241	=	0,00	$	-		$ 0,00	2,00	$ 90.483,00	2,00	$	90.483,00
7.1.03.04	Sifón de Piso 3"	UN	3,00	53.671	=	0,00	$	-		$ 0,00	3,00	$ 161.013,00	3,00	$	161.013,00
7.1.03.05	Sifón de Piso 2"	UN	8,00	45.018	=	0,00	$	-		$ 0,00	8,00	$ 360.142,00	8,00	$	360.142,00
7.1.03.06	P.S lavaplatos 2"	UN	1,00	44.790	+	16,00	$	716.643,00		$ 0,00	2,00	$ 89.580,00	2,00	$	89.580,00
7. 1.04	**REDES DE AGUAS NEGRAS**															
7.1.04.01	Tuberia Novafort 6" (enterrada)	ML	21,24	35.116	-	-8,64	-$	303.400,00		$ 0,00	12,60	$ 442.458,00	12,60	$	442.458,00
7.1.04.02	Tuberia Novafort 4" (enterrada)	ML	42,19	19.484	-	-7,68	-$	149.638,00		$ 0,00	34,51	$ 672.396,00	34,51	$	672.396,00
7.1.04.03	Tubería PVC S2"	ML	26,01	12.465	-	-2,57	-$	32.035,00		$ 0,00	23,44	$ 292.176,00	23,44	$	292.176,00
7.1.04.04	Tubería PVC S3"	ML	9,36	18.649	+	5,60	$	104.432,00		$ 0,00	14,96	$ 278.984,00	14,96	$	278.984,00
7.1.04.05	Tubería PVC S4"	ML	45,55	25.313	-	-12,47	-$	315.652,00		$ 0,00	33,08	$ 837.350,00	33,08	$	837.350,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA								
7.1.04.06	Tubería PVC-L.2"	ML	45,03	9.766	-	-10,08	-$	98.440,00		$	0,00	34,95	$	341.318,00	34,95	$	341.318,00
7.1.04.07	Tubería PVC-L.3"	ML	11,99	13.797	-	-1,29	-$	17.799,00		$	0,00	10,70	$	147.631,00	10,70	$	147.631,00
7.1.04.08	Accesorios PVC S 2"	UN	37,00	5.294	+	32,00	$	169.404,00		$	0,00	69,00	$	365.276,00	69,00	$	365.276,00
7.1.04.09	Accesorios PVC S 3"	UN	13,00	8.413	+	33,00	$	277.629,00		$	0,00	46,00	$	386.998,00	46,00	$	386.998,00
7.1.04.10	Accesorios PVC S 4"	UN	46,00	14.904	-	-4,00	-$	59.616,00		$	0,00	42,00	$	625.973,00	42,00	$	625.973,00
7.1.04.11	Abrazadera 2" a 4"	UN	32,00	7.873	-	-10,00	-$	78.732,00		$	0,00	22,00	$	173.210,00	22,00	$	173.210,00
7.1.04.12	Junta de expansion 4"	UN	2,00	36.748	-	-2,00	-$	73.496,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7. 1.05	**MONTAJE DE APARATOS**																
7.1.05.01	Sanitarios de fluxometro 4" INCLUYE BRIDA SANITARIA	UN	9,00	77.456	=	0,00	$	-		$	0,00	9,00	$	697.103,00	9,00	$	697.103,00
7.1.05.02	Lavamanos 2"	UN	10,00	32.222	=	0,00	$	-		$	0,00	10,00	$	322.222,00	10,00	$	322.222,00
7.1.05.03	Orinal 2"	UN	1,00	39.319	+	1,00	$	39.319,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.05.04	Llave manguera	UN	2,00	7.327	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.05.05	Lavaplatos	UN	1,00	32.222	+	1,00	$	32.222,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7. 1.06	**REDES DE AGUAS LLUV IAS**																
7.1.06.01	Tubería Novafort 8" (enterrada)	ML	17,26	44.154	-	-0,82	-$	36.206,00		$	0,00	16,44	$	725.893,00	16,44	$	725.893,00
7.1.06.02	Tubería Novafort 6" (enterrada)	ML	42,42	35.116	-	-2,83	-$	99.377,00		$	0,00	39,59	$	1.390.231,00	39,59	$	1.390.231,00
7.1.06.03	Tubería PVCS 6"	ML	7,36	48.177	+	3,26	$	157.056,00	3,62	$	174.400,00	0,00	$	0,00	3,62	$	174.400,00
7.1.06.04	Tubería PVCS 4"	ML	165,96	25.313	-	-75,78	-$	1.918.211,00		$	0,00	90,18	$	2.282.716,00	90,18	$	2.282.716,00
7.1.06.05	Accesorios PVC S4"	UN	14,00	14.904	+	46,00	$	685.590,00		$	0,00	60,00	$	894.247,00	60,00	$	894.247,00
7.1.06.06	Accesorios PVC S6"	UN	4,00	48.102	-	-2,00	-$	96.204,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.06.07	Sifon ALL 4"	UN	12,00	71.246	=	0,00	$	-		$	0,00	9,00	$	641.213,00	9,00	$	641.213,00
7.1.06.08	Junta de Expansion 4"	UN	6,00	36.748	-	-6,00	-$	220.487,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.06.09	Codo PVCS 4"	UN	18,00	13.552	-	-18,00	-$	243.940,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.06.10	Geodren planar	ML	183,00	49.753	-	-19,64	-$	977.156,00		$	0,00	163,36	$	8.127.707,00	163,36	$	8.127.707,00
7.1.06.11	Tuberia de filtro 4"	ML	217,25	20.408	-	-5,38	-$	109.795,00	18,00	$	367.345,00	193,87	$	3.956.513,00	211,87	$	4.323.858,00
7.1.06.12	Excavacion comun para filtros	M3	60,83	18.175	+	93,42	$	1.697.907,00	4,32	$	78.516,00	149,93	$	2.724.975,00	154,25	$	2.803.491,00
7.1.06.13	Retiro de material sobrante patra filtros	M3	79,08	33.010	+	75,17	$	2.481.365,00	4,32	$	142.603,00	149,93	$	4.949.195,00	154,25	$	5.091.799,00
7.1.06.14	Relleno en Recebo B400 para filtros	M3	13,30	86.633	+	89,34	$	7.739.825,00	1,44	$	124.752,00	101,20	$	8.767.297,00	102,64	$	8.892.049,00
7.1.06.15	Relleno en triturado para filtros	M3	39,16	111.875	-	-5,25	-$	587.345,00	2,88	$	322.201,00	31,03	$	3.471.489,00	33,91	$	3.793.690,00
7.1.06.16	Trasiego interno de materiales para filtros	M3	79,08	16.824	+	72,85	$	1.225.631,00	4,32	$	72.680,00	147,61	$	2.483.395,00	151,93	$	2.556.075,00
7.1.06.17	geotextil NT 1600	M2	83,60	14.182	+	287,23	$	4.073.625,00	36,00	$	510.568,00	334,83	$	4.748.710,00	370,83	$	5.259.278,00
7. 1.07	**OBRAS CIVILES**																
7.1.07.01	Excavacion comun	M3	125,34	18.175	-	-95,39	-$	1.733.711,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.07.02	Retiro de material sobrante	M3	162,94	33.010	-	-132,99	-$	4.390.005,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.07.03	Relleno en recebo B400	M3	90,72	86.633	-	-69,27	-$	6.001.094,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.07.04	Relleno en arena	M3	25,60	39.649	-	-20,83	-$	825.889,00		$	0,00	1,30	$	51.544,00	1,30	$	51.544,00
7.1.07.05	Trasiego interno de materiales	M3	162,94	16.824	-	-111,54	-$	1.876.552,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.07.06	Caja de inspeccion 0.60 x 0.60	UN	14,00	354.484	=	0,00	$	-		$	0,00	14,00	$	4.962.769,00	14,00	$	4.962.769,00
7.1.07.07	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80	UN	2,00	508.816	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.07.08	Corte de pavimento y anden	ML	8,10	23.578	-	-8,10	-$	190.980,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.07.09	Demolicion de pavimento y anden	ML	8,10	44.885	-	-8,10	-$	363.565,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.07.10	Reposicion de pavimento en asfalto	ML	5,70	809.481	-	-5,70	-$	4.614.044,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.07.11	Reposicion de Anden (losa de 1,5x1,5 e=0.15)	M2	4,50	152.013	-	-4,50	-$	684.056,00		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.08	**EQUIPO DE PRESION**																
7.1.08.01	Suministro de equipo de presion de agua potable conformado por 2 bomba de 2 hp y 1 tanque hidroacumulador de 500 lts con tablero de control, presostatos, manometros y switch flotador	UN	1,00	11.950.285	=	0,00	$	-		$	0,00	1,00	$	11.950.285,00	1,00	$	11.950.285,00
7.1.08.02	Cheque Hidro 2 1/2"	UN	1,00	376.503	=	0,00	$	-	1,00	$	376.503,00	0,00	$	0,00	1,00	$	376.503,00
7.1.08.03	Registro P.D.R. 2 1/2"	UN	1,00	286.714	=	0,00	$	-	1,00	$	286.714,00	0,00	$	0,00	1,00	$	286.714,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				OBRA EJECUTADA							
7.1.08.04	Brida roscada acero con tornillos y empaque 2 1/2"	UN	2,00	80.640	=	0,00	$	-	2,00	$	161.280,00	0,00	$	0,00	2,00	$	161.280,00
7.1.08.05	Copa excentrica 2 1/2" x 1 1/2"	UN	2,00	50.539	=	0,00	$	-	2,00	$	101.078,00	0,00	$	0,00	2,00	$	101.078,00
7.1.08.06	NIPLE GALV. 2 1/2" X 10 CMS	UN	6,00	17.496	=	0,00	$	-	6,00	$	104.977,00	0,00	$	0,00	6,00	$	104.977,00
7.1.08.07	Brida roscada acero con tornillos y empaque 2 1/2"	UN	4,00	79.321	=	0,00	$	-	4,00	$	317.285,00	0,00	$	0,00	4,00	$	317.285,00
7.1.08.08	Valvula de pie 2 1/2"	UN	2,00	254.206	=	0,00	$	-	2,00	$	508.411,00	0,00	$	0,00	2,00	$	508.411,00
7.1.08.09	Codo HG 2 1/2"	UN	2,00	18.815	=	0,00	$	-	2,00	$	37.630,00	0,00	$	0,00	2,00	$	37.630,00
7.1.08.10	Tee HG 1 1/2"	UN	1,00	11.088	=	0,00	$	-	1,00	$	11.088,00	0,00	$	0,00	1,00	$	11.088,00
7.1.08.11	CHEQUE HIDRO 3/4"	UN	1,00	58.635	=	0,00	$	-	1,00	$	58.635,00	0,00	$	0,00	1,00	$	58.635,00
7.1.08.12	Universal HG 3/4"	UN	1,00	9.881	=	0,00	$	-	1,00	$	9.881,00	0,00	$	0,00	1,00	$	9.881,00
7.1.08.13	Registro cortina R.W. 3/4"	UN	1,00	58.848	=	0,00	$	-	1,00	$	58.848,00	0,00	$	0,00	1,00	$	58.848,00
7.1.08.14	Registro P.D.R. 1"	UN	1,00	77.562	=	0,00	$	-	1,00	$	77.562,00	0,00	$	0,00	1,00	$	77.562,00
7.1.08.15	Tubo hg 1 1/4"	UN	2,00	45.196	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.08.16	Codo hg 1 1/4"	UN	3,00	6.047	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.08.17	Bushing hg 2 x 1"	UN	1,00	6.760	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.08.18	Copa concentrica hg 3" x 1 1/2"	UN	1,00	24.572	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.08.19	Copa concentrica hg 3" x 1"	UN	1,00	22.257	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.08.20	Tubo hg 2 1/2"	ML	4,00	93.869	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.08.21	Manometro glicerina 200 psi	UN	2,00	39.110	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.08.22	Poyo en concreto	UN	1,00	385.908	+	2,00	$	771.816,00	1,00	$	385.908,00	0,00	$	0,00	1,00	$	385.908,00
7.1.08.23	Soportes especiales al piso	UN	2,00	161.281	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.08.25	Junta antivibratoria 2 1/2"	UN	3,00	129.918	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.08.26	Montaje de equipo de presion	UN	1,00	1.346.589	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.08.27	Niple pasamuro inox 2 1/2"	UN	2,00	266.613	=	0,00	$	-		$	0,00	2,00	$	533.226,00	2,00	$	533.226,00
7.1.08.28	Niple pasamuro inox 2"	UN	1,00	207.789	=	0,00	$	-		$	0,00	1,00	$	207.789,00	1,00	$	207.789,00
7.1.08.29	Niple pasamuro inox 1 1/2"	UN	1,00	193.762	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.08.30	Niple pasamuro inox 3/4"	UN	1,00	135.243	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.08.31	Registro P.D.R. 2 1/2"	UN	2,00	286.714	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.09	**EQUIPO EYECTOR**																
7.1.09.01	SUMINISTRO EQUIPO EYECTOR DUPLEX CON DOS BOMBAS DE a 1 HP C/U	UN	1,00	6.801.631	=	0,00	$	-		$	0,00	1,00	$	6.801.631,00	1,00	$	6.801.631,00
7.1.09.02	Tuberia pvcp 3"	ML	10,09	31.347	+	30,33	$	950.751,00		$	0,00	40,42	$	1.267.042,00	40,42	$	1.267.042,00
7.1.09.03	Accesorios pvcp 3"	UN	11,00	30.313	=	0,00	$	-		$	0,00	9,00	$	272.817,00	9,00	$	272.817,00
7.1.09.04	Cheque cortina 3"	UN	2,00	360.389	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.09.05	Universal pvcp 3"	UN	2,00	41.398	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.09.06	MONTAJE EQUPO EYECTOR	UN	1,00	325.239	=	0,00	$	-		$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00
7.1.10	**VARIOS**					0,00											
7.1.10.01	Pruebas de presion	UN	1,00	249.204	=	0,00	$	-	1,00	$	249.204,00	0,00	$	0,00	1,00	$	249.204,00
7.1.10.02	Pruebas de estanqueidad de desagues aguas residuales	UN	1,00	121.864	=	0,00	$	-	1,00	$	121.864,00	0,00	$	0,00	1,00	$	121.864,00
7.2	**RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO**																
7.2.01	**RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO**																
7.2.01.01	Tuberia de acero SCH 40 4"	ML	52,33	124.759	-	-11,19	-$	1.396.056,00		$	0,00	41,14	$	5.132.597,00	41,14	$	5.132.597,00
7.2.01.02	Tuberia de acero SCH 40 3"	ML	10,46	72.562	-	-3,86	-$	280.089,00		$	0,00	6,60	$	478.908,00	6,60	$	478.908,00
7.2.01.03	Tuberia de acero SCH 40 2 1/2"	ML	27,39	47.341	-	-1,31	-$	62.017,00		$	0,00	24,78	$	1.173.117,00	24,78	$	1.173.117,00
7.2.01.04	Tuberia de acero SCH 40 2"	ML	4,95	42.952	+	12,32	$	529.168,00		$	0,00	17,27	$	741.780,00	17,27	$	741.780,00
7.2.01.05	Tee acero ranurado 4"	UN	3,00	44.675	=	0,00	$	-		$	0,00	3,00	$	134.026,00	3,00	$	134.026,00
7.2.01.06	Tee acero ranurado 3"	UN	1,00	35.660	=	0,00	$	-		$	0,00	1,00	$	35.660,00	1,00	$	35.660,00
7.2.01.07	Reduccion acero 4 x 3"	UN	1,00	21.511	=	0,00	$	-		$	0,00	1,00	$	21.511,00	1,00	$	21.511,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**					
7.2.01.08	Reduccion acero 4 x 2"	UN	2,00	21.511	=	0,00	$ -		$ 0,00	2,00	$ 43.022,00	2,00	$ 43.022,00
7.2.01.09	Reduccion acero 3" x 2 1/2"	UN	2,00	16.486	-	-1,00	-$ 16.486,00		$ 0,00	1,00	$ 16.486,00	1,00	$ 16.486,00
7.2.01.10	Coupling acero rigido 4"	UN	23,00	22.926	+	5,00	$ 114.631,00		$ 0,00	28,00	$ 641.932,00	28,00	$ 641.932,00
7.2.01.11	Coupling acero rigido 3"	UN	7,00	19.048	+	11,00	$ 209.532,00		$ 0,00	18,00	$ 342.871,00	18,00	$ 342.871,00
7.2.01.12	Coupling acero rigido 2 1/2"	UN	11,00	17.025	-	-1,00	-$ 17.025,00		$ 0,00	10,00	$ 170.254,00	10,00	$ 170.254,00
7.2.01.13	Coupling acero rigido 2"	UN	6,00	14.159	+	10,00	$ 141.591,00		$ 0,00	16,00	$ 226.546,00	16,00	$ 226.546,00
7.2.01.14	Codo acero 4"	UN	6,00	34.315	+	3,00	$ 102.946,00		$ 0,00	9,00	$ 308.837,00	9,00	$ 308.837,00
7.2.01.15	Codo acero 3"	UN	3,00	22.569	=	0,00	$ -		$ 0,00	3,00	$ 67.708,00	3,00	$ 67.708,00
7.2.01.16	Codo acero 2 1/2"	UN	3,00	19.441	=	0,00	$ -		$ 0,00	3,00	$ 58.324,00	3,00	$ 58.324,00
7.2.01.17	Codo acero 2"	UN	2,00	16.877	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.01.18	Gabinete tipo II	UN	4,00	794.303	=	0,00	$ -		$ 0,00	4,00	$ 3.177.212,00	4,00	$ 3.177.212,00
7.2.01.19	Pintura anticorrosiva + esmalte para tubería ac	ML	95,13	5.414	-	-4,04	-$ 21.874,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.01.20	Soporte tipo pera ø=4" ul/fm	UN	23,00	10.448	+	1,00	$ 10.448,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.01.21	Soporte tipo pera ø=3" ul/fm	UN	5,00	9.670	-	-3,00	-$ 29.009,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.01.22	Soporte tipo pera ø=2 1/2" ul/fm	UN	13,00	9.346	-	-6,00	-$ 56.074,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.01.23	Soporte tipo pera ø=2" ul/fm	UN	3,00	8.037	+	1,00	$ 8.037,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.01.24	Siamesa ø4"xø2½"x ø2½"	UN	1,00	1.472.055	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02	**CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO**												
7.2.02.01	Tuberia de acero SCH 40 4"	ML	12,00	124.759	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.02	Codo acero 4"	UN	10,00	34.315	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.03	Tee acero ranurado 4"	UN	2,00	44.675	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.04	Coupling acero rigido 4"	UN	26,00	22.926	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.05	Soporte tipo pera ø=4" ul/fm	UN	5,00	10.448	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.06	Brida ranurada de 4"	UN	10,00	94.573	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.07	Junta flexometalica de 4"	UN	2,00	566.940	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.08	Niple pasamuro 4" inoxidable	UN	2,00	313.870	=	0,00	$ -		$ 0,00	2,00	$ 627.739,00	2,00	$ 627.739,00
7.2.02.09	Niple pasamuro 2" inoxidable	UN	2,00	207.789	=	0,00	$ -		$ 0,00	1,00	$ 207.789,00	1,00	$ 207.789,00
7.2.02.10	Niple pasamuro 1" inoxidable	UN	1,00	170.456	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.11	Registro P.D.R. 2"	UN	2,00	163.897	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.12	Valvula de vastago ascendente de 4"	UN	3,00	801.900	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.13	Medidor de 4" bridado	UN	1,00	1.453.360	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.14	Cheque ranurado de 4"	UN	2,00	335.915	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.15	Cheque ranurado de 2"	UN	2,00	223.720	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.16	Valvula mariposa de 2"	UN	2,00	341.204	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.17	Valvula de prueba y drenaje 1 1/4"	UN	1,00	421.155	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.18	Valvula de bola 1 1/4"	UN	1,00	93.950	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.19	Valvula desaireadora 1"	UN	1,00	497.035	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.20	Valvula de bola 1"	UN	1,00	49.642	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.21	Codo inoxidable 4"	UN	1,00	154.108	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.22	Placa antivortice de 4" inox	UN	1,00	195.177	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ | **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** | **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA							
7.2.02.23	Suministro de equipo diesel nacional Q=250 gpm, p= 100 p.s.i.	UN	1,00	37.721.577	=	0,00	$ -		$ 0,00	1,00	$ 37.721.577,00	1,00	$ 37.721.577,00
7.2.02.24	Montaje de equipo contra incendio	UN	1,00	2.093.317	=	0,00	$ -	1,00	$ 2.093.317,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.093.317,00
7.2.02.25	Poyo en concreto	UN	1,00	518.345	=	0,00	$ -	1,00	$ 518.345,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 518.345,00
7.2.02.26	Manometro de glicerina	UN	2,00	45.454	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.27	Pintura anticorrosiva + esmalte para tubería ac	ML	12,00	5.414	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2.02.28	Soportes especiales	UN	4,00	89.315	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VD, TELEFONICAS**												
8.1	**SALIDAS INTERIORES**												
8.1.1	Salida Tomacorriente doble red normal en 5-15R, incluye toma, marcacion y ducto EMT cuando quede a la vista.	UN	109,00	55.014	=	0,00	$ -	12,00	$ 660.170,00	97,00	$ 5.336.373,00	109,00	$ 5.996.542,00
8.1.2	Salida Tomacorriente doble para señalizacion Salidas de emergencia e iluminacion de emergencia 5-15R, incluye toma y marcacion.	UN	19,00	69.181	+	3,00	$ 207.543,00	1,00	$ 69.181,00	21,00	$ 1.452.802,00	22,00	$ 1.521.983,00
8.1.3	Salida secador de manos Secamanos en Baños 5-20R, no incluye secador.	UN	5,00	82.870	=	0,00	$ -		$ 0,00	5,00	$ 414.352,00	5,00	$ 414.352,00
8.1.4	Salida Extractores de aire en Baños 5-15R, no incluye extractor	UN	5,00	83.757	=	0,00	$ -		$ 0,00	5,00	$ 418.787,00	5,00	$ 418.787,00
8.1.5	Salida Tomacorriente doble red regulada 5-15R, incluye tomas naranja, marcacion y ducto EMT cuando quede expuesta.	UN	67,00	111.303	+	4,00	$ 445.213,00	23,00	$ 2.559.978,00	44,00	$ 4.897.348,00	67,00	$ 7.457.326,00
8.1.6	Salida Tomacorriente red regulada 5-15R para CCTV, incluye toma y marcacion.	UN	5,00	124.292	=	0,00	$ -	2,00	$ 248.585,00	3,00	$ 372.877,00	5,00	$ 621.462,00
8.1.7	Salida Tomacorriente red regulada L5-20R para cuarto técnico, incluye toma y marcacion.	UN	4,00	66.120	=	0,00	$ -	4,00	$ 264.481,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 264.481,00
8.1.8	Salidas Tomacorriente tipo doble GFCI en zonas humedas.	UN	9,00	76.925	+	2,00	$ 153.850,00	2,00	$ 153.850,00	9,00	$ 692.324,00	11,00	$ 846.174,00
8.1.9	Salida para iluminacion de bala LED	UN	71,00	29.412	+	8,00	$ 235.299,00		$ 0,00	79,00	$ 2.323.580,00	79,00	$ 2.323.580,00
8.1.10	Salida para iluminacion LED. 208/120V	UN	65,00	61.058	+	29,00	$ 1.770.679,00		$ 0,00	94,00	$ 5.739.441,00	94,00	$ 5.739.441,00
8.1.11	Salida para luminarias LED de sobreponer 208/120V	UN	47,00	40.846	+	4,00	$ 163.385,00	6,00	$ 245.078,00	45,00	$ 1.838.083,00	51,00	$ 2.083.160,00
8.1.12	Salida para sensor de movimiento u ocupacion, incluye cable UTP Cat. 5E para interconexión entre sensor y power pack, caja con suplemento y accesorios	UN	34,00	31.372	=	0,00	$ -	24,00	$ 752.933,00	10,00	$ 313.722,00	34,00	$ 1.066.654,00
8.1.13	Salida para fotocelda control de iluminacion	UN	13,00	43.564	+	6,00	$ 261.382,00	8,00	$ 348.510,00	11,00	$ 479.201,00	19,00	$ 827.711,00
8.1.14	Salida para Sensores de Humo red contra incendio (Solo ductos)	UN	19,00	25.338	=	0,00	$ -	3,00	$ 76.015,00	16,00	$ 405.411,00	19,00	$ 481.425,00
8.1.15	Salida Estación Manual (Solo ductos).	UN	3,00	17.976	+	1,00	$ 17.976,00	1,00	$ 17.976,00	3,00	$ 53.927,00	4,00	$ 71.902,00
8.1.16	Salida para Cámara CCTV (solo ductos)	UN	5,00	46.749	=	0,00	$ -		$ 0,00	5,00	$ 233.745,00	5,00	$ 233.745,00
8.1.17	Salida Lectora de Tarjetas control acceso (Solo ductos).	UN	4,00	33.105	=	0,00	$ -		$ 0,00	4,00	$ 132.421,00	4,00	$ 132.421,00
8.1.18	Salida Electroimán (Solo Ducto)	UN	3,00	30.977	=	0,00	$ -	2,00	$ 61.955,00	1,00	$ 30.977,00	3,00	$ 92.932,00
8.1.19	Salida Sonido Ambiental (Solo ducto)	UN	9,00	26.480	=	0,00	$ -	2,00	$ 52.960,00	7,00	$ 185.360,00	9,00	$ 238.320,00
8.1.20	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 1 1/2" PVC	UN	21,00	39.801	=	0,00	$ -		$ 0,00	21,00	$ 835.816,00	21,00	$ 835.816,00
8.1.21	Salida sonido en Sala de Audiencias ductos de 3/4" PVC.	UN	6,00	22.891	=	0,00	$ -	6,00	$ 137.347,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 137.347,00
8.1.22	Salida Teléfono Publico incluye toma tipo americana.	UN	3,00	49.000	=	0,00	$ -		$ 0,00	2,00	$ 97.999,00	2,00	$ 97.999,00
8.1.23	Salida Televisión, incluye toma.	UN	1,00	64.956	=	0,00	$ -	1,00	$ 64.956,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 64.956,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ | **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** | **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				OBRA EJECUTADA					
8.2	**BANDEJA PORTACABLES (Incluye soprtes y accesorios de fábrica)**																
8.2.1	Bandeja portacables Tipo Escalera 16x6 cm Galvanizada en caliente con accesorios curvas, T, reductores, etc., acordes para bandeja y elementos de fijación.	ML	140,00	58.173	=	0,00	$ -		$ 0,00	123,72	$ 7.197.182,00	123,72	$ 7.197.182,00
8.2.2	Bandeja portacables Tipo Escalera 20x8 cm Galv en caliente con accesorios acordes para bandeja y elementos de fijacion.	ML	50,00	61.268	=	0,00	$ -		$ 0,00	49,50	$ 3.032.764,00	49,50	$ 3.032.764,00
8.2.3	Canaleta metálica para cableado 15x5 cm con división, pintura electrostatica CI 18 con accesorios para canaleta y accesorios de fijación.	ML	85,00	40.542	=	0,00	$ -		$ 0,00	49,80	$ 2.018.985,00	49,80	$ 2.018.985,00
8.2.4	Caja metálica de 20*20*15 cm	UN	2,00	28.974	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.2.5	Ducto PVC de 1" en placa para red de datos max 3 UTP cat 6A - ANSI-EIA 569-B	ML	2,00	4.302	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.2.7	Ducto PVC de 1 1/4" en placa para red de datos max 6 UTP cat 6A - ANSI-EIA 569-B	ML	2,00	5.944	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.3	**TABLEROS Y GABINETES Tableros 208/120V**																
8.3.1	GABINETE METÁLICO CR 16, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EN RAAL 7030. 1.00 M. X 2.00 M X 0.40 M. CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE TETRAPOLAR 125 AMPS, 600 V. SEGÚN EL DIAGRAMA UNIFILAR. Tablero General de Normal (TGA) 208-120V . Incluye interruptores industriales	UN	1,00	12.044.748	=	0,00	$ -		$ 0,00	1,00	$ 12.044.748,00	1,00	$ 12.044.748,00
8.3.2	Tablero de 12 circuitos trifasico 208-120V, 225A con puerta y chapa de cierre, con espacio para Totalizador.	UN	4,00	356.257	=	0,00	$ -		$ 0,00	3,00	$ 1.068.770,00	3,00	$ 1.068.770,00
8.3.3	Tablero electrico Tipo Pesado con espacio Totalizador 18 Ctos 3F. 5H. 225A, puerta chapa y llave.	UN	4,00	392.779	=	0,00	$ -	1,00	$ 392.779,00	3,00	$ 1.178.336,00	4,00	$ 1.571.115,00
8.3.4	Tablero electrico Tipo Pesado con espacio Totalizador 30 Ctos 3F. 5H. 225A, puerta chapa y llave.	UN	2,00	523.732	=	0,00	$ -		$ 0,00	2,00	$ 1.047.465,00	2,00	$ 1.047.465,00
8.3.5	Tablero electrico Tipo Pesado con espacio Totalizador 42 Ctos 3F. 5H. 225A, puerta chapa y llave.	UN	1,00	559.109	=	0,00	$ -	1,00	$ 559.109,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 559.109,00
8.3.6	Interruptor Industrial de 3x150A-50kA como totalizador	UN	1,00	436.484	=	0,00	$ -	1,00	$ 436.484,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 436.484,00
8.3.7	Interruptor Industrial de 3x70A o 3x80 A-50kA como totalizador	UN	2,00	237.249	+	2,00	$ 474.498,00	2,00	$ 474.498,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 474.498,00
8.3.8	Interruptor Industrial de 3x50Ao 3x60 A-25kA como totalizador	UN	3,00	209.336	+	1,00	$ 209.336,00	4,00	$ 837.342,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 837.342,00
8.3.9	Interruptor Industrial de 3x40 A ó 3x30 A,ó 3x20A 25 kA como totalizador	UN	5,00	181.572	=	0,00	$ -	5,00	$ 907.859,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 907.859,00
8.3.10	Interruptor enchufable de 2x20A	UN	80,00	22.637	=	0,00	$ -	40,00	$ 905.491,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 905.491,00
8.3.11	Interruptor enchufable de 3x20A ó 3x30A.	UN	6,00	40.299	=	0,00	$ -	3,00	$ 120.896,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 120.896,00
8.3.12	Interruptor enchufable de 3x20A ó 3x30A.	UN	13,00	102.179	=	0,00	$ -	11,00	$ 1.123.974,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 1.123.974,00
8.4	**CONTROL DE ILUMINACION**																
8.4.1	Panel interior para control de iluminación con 8 relés, 115/277VAC, con tarjeta de comunicaciones y puerto Dataline para comunicación de switch de control local.	UN	2,00	9.408.007	=	0,00	$ -	2,00	$ 18.816.015,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 18.816.015,00
8.4.2	Gabinete de sobreponer para panel de 8 Relés (15,08"*16,5"*4,625")	UN	2,00	1.155.175	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.4.3	Interfase de comunicación entre paneles de control de iluminación.	UN	1,00	4.107.218	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.4.4	Interfase de comunicación de datos entre el PC y el panel de control. Web link TCPIP.	UN	1,00	6.594.367	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.4.5	Metro lineal de cable Plenum de 2 pares (Empaque por rollo de 350M).	UN	70,00	12.103	=	0,00	$ -	65,00	$ 786.697,00	0,00	$ 0,00	65,00	$ 786.697,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**				**OBRA EJECUTADA**					
8.4.6	Interruptor cuádruple Dataline Switch, blanco, un botón master + 4 botones individuales, consumo 55mA.	UN	2,00	885.297	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.4.7	Sensor 24 VDC, tecnologia PIR con fotocelda para manejo de nivel de luz y con relé aislado, cobertura: 360º, hasta 46,5m2.	UN	34,00	354.662	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.4.8	Suministro e instalacion Fuente Power Pack 120/277 VAC, 60Hz Incluye Hold On/Hold off.	UN	29,00	186.154	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.4.9	Suministro e instalacion de fotocelda digital (tipo LS 102).	UN	13,00	165.415	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.4.10	Suministro e instalacion de multiderivador de 6 salidas con plug 2P+T, carcaza plastica, con supresor de 6,5 kA, tension residual 400V.	UN	1,00	78.094	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.4.11	Suministro e instalacion de fotocelda para tablero (HPSA).	UN	2,00	196.921	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.4.12	Suministro e instalacion WinControl sofware capacidad Max 250 Relays.	UN	1,00	2.522.380	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.4.13	Suministro de tarjeta dataline-lipanels	UN	1,00	300.518	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.5	**ACOMETIDAS**												
8.5.1	Acometida en (3x4/0 AWG+4/0 AWG+1/0 AWG T), THHN, Cu,600V, 90°C en Ø 4" PVC.	ML	60,00	367.626	=	0,00	$ -	60,00	$ 22.057.576,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 22.057.576,00
8.5.2	Acometida en 3x1/0 AWG+1/0 AWG+4 AWG T, THHN, Cu,600V, 90°C en Ø 2" PVC.	ML	55,00	106.910	+	17,00	$ 1.817.472,00	72,00	$ 7.697.530,00	0,00	$ 0,00	72,00	$ 7.697.530,00
8.5.3	Acometida en 3x4 AWG+4 AWG+8 AWG T, THHN, Cu,600V, 90°C en Ø 2" PVC.	ML	80,00	54.888	=	0,00	$ -	80,00	$ 4.391.017,00	0,00	$ 0,00	80,00	$ 4.391.017,00
8.5.4	Acometida en 3x6 AWG+6 AWG+8 AWG T, THHN, Cu,600V, 90°C en Ø 1 1/2 " PVC.	ML	113,00	41.639	=	0,00	$ -	113,00	$ 4.705.201,00	0,00	$ 0,00	113,00	$ 4.705.201,00
8.5.5	Acometida en 3x8 AWG+8 AWG+10 AWG T, THHN, Cu,600V, 90°C en Ø 1 " PVC.	ML	93,00	27.688	=	0,00	$ -		$ 0,00	46,50	$ 1.287.491,00	46,50	$ 1.287.491,00
8.5.6	Acometida en 3x10 AWG+108 AWG+12 AWG T, THHN, Cu,600V, 90°C en Ø 1 " PVC.	ML	279,00	27.688	+	883,00	$ 24.448.486,00	440,00	$ 12.182.711,00	279,00	$ 7.724.946,00	719,00	$ 19.907.658,00
8.6	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO.**												
8.6.1	Punta Franklin (captor) de 60 cm perpendicular 90º, incluye base propia para instalar sobre estructura y anclajes.	UN	17,00	191.496	=	0,00	$ -	17,00	$ 3.255.435,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 3.255.435,00
8.6.2	Punta Franklin (captor) de 100 cm perpendicular 90º, incluye mástil metálico y base propia para instalar sobre estructura y anclajes.	UN	3,00	382.993	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.6.3	Interconexión anillo perimetral en cubiertas en cable desnudo de Al No. 1/0 ACSR incluye aisladores y fijación a la estructura.	ML	95,00	4.274	=	0,00	$ -		$ 0,00	95,00	$ 405.992,00	95,00	$ 405.992,00
8.6.4	Interconexión equipotencial en terreno en cable desnudo de Cu No.2 incluye excavación y relleno.	ML	144,00	27.610	+	0,10	$ 2.761,00		$ 0,00	144,10	$ 3.978.625,00	144,10	$ 3.978.625,00
8.6.5	Bajantes del sistema de captación hasta sistema de puesta a tierra en cable desnudo de Al No. 1/0 ACSR y tubería de 1Ø¾ PVC (18 ML) embebido en la estructura.	UN	6,00	50.043	=	0,00	$ -		$ 0,00	6,00	$ 300.259,00	6,00	$ 300.259,00
8.6.6	Gabinete de interconexión de tierras de 50x20x12 cm, incluye dos barras de Cu de 1¼" x 3/16" x 40 cm, pre taladrados.	UN	1,00	461.387	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.6.7	Puntos de unión con conector bimetálico aluminio-cobre en caja de inspección del electrodo de puesta a tierra.	UN	6,00	12.157	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.6.8	Electrodos de puesta a tierra para apantallamiento(5/8x2,4m, Cu) incluye soldadura.	UN	6,00	191.166	=	0,00	$ -		$ 0,00	6,00	$ 1.146.993,00	6,00	$ 1.146.993,00
8.6.9	Punto de soldadura exotérmica conexiones de apantallamiento,115 gr.	UN	6,00	29.905	+	6,00	$ 179.427,00	6,00	$ 179.427,00	6,00	$ 179.427,00	12,00	$ 358.854,00
8.6.10	Barrajes derivación de tierra, pretaladrados y soportes.	UN	2,00	299.045	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.6.11	Derivaciones a estructura mediante soldadura exotérmica y cable Cu No 2 AWG	UN	6,00	59.012	=	0,00	$ -		$ 0,00	6,00	$ 354.069,00	6,00	$ 354.069,00
8.6.12	Sistema medular de puesta a tierra para telecomunicaciones en cable Cu No 2 AWG, incluye soporte y bornas de instalación.	ML	38,00	22.428	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ | **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** | **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**					
8.6.13	Puesta a tierra Sistemas de potencia compuesto por cuatro electrodos de puesta a tierra de cobre homologado de 5/8" y 2.4 m interconectado por un conductor de cobre desnudo tipo de calibre 2 AWG con soldadura termofundente, 2 Cajas inspección SPT. 30*30 *30 cm mampostería. Incluye. marcos y tapas.	UN	1,00	2.277.085	=	0,00	$ -	1,00	$ 2.277.085,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.277.085,00
8.6.14	Interconexión de puesta a tierra y los bornes de neutro del transformador en cable de cobre No.2	ML	1,00	24.113	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.6.15	Puesta a tierra equipos, celdas, tableros, etc.	GL	1,00	279.109	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.7	**SUBESTACION ELECTRICA.**												
8.7.1	Celda de Medida en Baja Tensión Tipo exterior, incluye Medidor con Modem, 3 transformadores de corriente 400/5A, Clase 0,5; conforme a las normas CODENSA AE319 y diagrama Unifilar.	UN	1,00	6.189.050	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.7.2	Suministro e Instalación de estructura en MT según norma CODENSA CTU-510-2. No incluye transformador	UN	1,00	10.624.179	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.7.3	Suministro e instalacion de Transformador trifásico 150 kVA, 13800/208-120 DY5, 60Hz, tipo exterior, refrigerado en aceite. Incluye, instalación, conexionado y transporte.	UN	1,00	11.230.770	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.7.4	Suministro e Instalación de estructura en MT según norma CODENSA LA 202.	GL	1,00	1.470.097	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.7.5	Suministro e Instalación de estructura en MT según norma CODENSA LA 206.	GL	1,00	2.266.891	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.7.6	Suministro e Instalación de estructura en MT según norma CODENSA LA 213	GL	1,00	2.266.891	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.7.7	Caja de inspeccion metalica para cambio de nivel 1,0x1,0x1,0 AE 287	UN	1,00	688.824	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.7.8	Cable de aluminio desnudo con alma de acero galvanizado ACSR No. 2 AWG	UN	70,00	17.122	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.8	**ACOMETIDA MEDIA TENSION Y CANALIZACIONES**												
8.8.1	Banco de 2Ø 4" PVC-TDP	ML	15,00	86.330	=	0,00	$ -		$ 0,00	11,00	$ 949.629,00	11,00	$ 949.629,00
8.8.2	Caja de Inspección sencilla Tipo CS275	UN	1,00	1.416.579	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.416.579,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.416.579,00
8.8.3	Banco de 2Ø 4" PVC-TDP acometida telefónica	ML	10,00	61.630	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.8.4	Cajas para inspeccion de puesta a tierra 0,30x0,30	UN	8,00	211.230	=	0,00	$ -	2,00	$ 422.460,00	6,00	$ 1.267.381,00	8,00	$ 1.689.842,00
8.8.5	Caja de Inspección 60x50 en mamposteria para telefonos	UN	1,00	454.989	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.8.6	Canalización de un ducto de 2" DB-PVC, en zona dura, incluye excavación, regata, retiro de escombros y resane.	ML	6,00	15.497	+	17,00	$ 263.456,00	23,00	$ 356.440,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 356.440,00
8.9	**CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES**												
8.9.1.	Face plate blanco marfil doble.	UN	10,00	12.546	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.2	Face plate blanco marfil sencillo.	UN	36,00	11.597	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.3	Patch cord 10G, MOD8, (2,7 metros), azul.	UN	56,00	65.173	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.4	Tracjack, Cat6A, UTP 10G Rojo	UN	10,00	37.097	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.5	Tracjack, Cat6A, UTP 10G Azul	UN	46,00	37.097	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.6	Tapa troquel metálica 15 cm	UN	46,00	7.974	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.7	Cable cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul.	ML	715,00	6.300	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.8	Gabinete de 33 u 1626*600*600mm	UN	1,00	6.103.575	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.9	Parrilla guía de cables plana para 33U	UN	2,00	259.537	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ | **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** | **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**				**OBRA EJECUTADA**					
8.9.10	Juego de 3 soportes de gestión de cables para gabinete de 600 mm ancho y profundidad	UN	2,00	200.808	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.11	Placa de 19" 3U con 3 ventiladores	UN	1,00	928.761	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.12	Patch panel preensambaldo de fabrica, de forma curva, para categoría 6A, de 24 puertos, de 1 unidad de rack, con herraje para organización y manejo posterior de cable Datos.	UN	3,00	1.136.621	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.13	Organizador Horizontal doble delantero trasero con tapa heavy dutty.	UN	9,00	1.046.764	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.14	Amarre de Velcro.	UN	56,00	25.093	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.15	Patch cord 10G, MOD8, 5ft (1,5 metros), azul CAT 6A	UN	46,00	47.405	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.16	Barraje TGB	UN	1,00	361.535	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.17	Barraje Horizontal para Rack	UN	1,00	336.443	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.18	Mutitoma con cable de 1.8m, 8 salidas, con supresor de 13kA.	UN	1,00	298.442	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.19	Patch cord 10G, MOD8, 5ft (1,5 metros), rojo. CAT 6A	UN	10,00	47.405	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.20	Bandeja de fibra 18/36 ptos	UN	1,00	1.661.529	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.21	Bandeja de fibra 72/144 ptos	UN	1,00	2.503.822	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.22	Cassette 10G, LC dúplex, 12 fibras.	UN	1,00	2.791.843	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.23	Patch cord de fibra LC-LC, 2M, 50um, Multimodo.	UN	1,00	344.581	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.24	Panel/acoplador ciego séxtuple	UN	2,00	21.770	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.25	SWITCH DE CORE 8 Slot Advanced Layer 3+ Modular IPv4/IPv6 Switch, incluidos modulos de ventilacion	UN	1,00	12.407.191	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.26	Unidad fuente de alimentacion para SwitchBlade	UN	1,00	1.977.288	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.27	Cable de apilamiento de alta velocidad (High Speed Rear Stacking Cable for Switchblade)	UN	1,00	1.632.708	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.28	Modulo de enlace 2 x 10 Gigabit SFP+	UN	1,00	6.651.087	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.29	Switches de borde 48P,GE,L3SW,4PWRCORD,LF	UN	1,00	11.639.402	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.30	Switches borde 48P,GE,POE+,L3 SW,LF	UN	1,00	10.806.860	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.31	Modulo de apilado (Stack Module for AT-9448Ts/XP) incluye un cable AT-STACKXG/0.5-00	UN	1,00	855.668	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.32	Modulo de Fibra 10GIG SFP+SR,LF	UN	1,00	2.072.105	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.33	Modulo de fibra 500m 850nm 1000Base-SX Small Form Pluggable - Hot Sweppable	UN	1,00	356.143	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.34	Cobertura programa software equipos activos 1 año.	GL	1,00	6.926.208	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.35	Servicio Técnico de Configuración Avanzada - 24h - Belén de los Andaquies	GL	1,00	7.376.451	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.36	Training Services - 24h - Belén de los Andaquies	GL	1,00	2.990.453	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.37	Strip telefónico general con capacidad para 20 pares según normas, incluye 1 mini bloques de 20 pares de tipo inserción incluye elementos de fijación marcación 60x60*15	UN	1,00	97.688	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.9.38	Cable telefónico multipar 20 pares tipo exterior 0,4	ML	50,00	6.186	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.10	**EQUIPOS**												
8.10.1	UPS 15 KVA, Trifásica 208/120V, True On line doble conversión entrada salida, autonomia de 7 Minutos al 100% , incluye accesorios de conexionado.	UN	1,00	28.188.842	=	0,00	$ -		$ 0,00	1,00	$ 28.188.842,00	1,00	$ 28.188.842,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ | **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** | **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
8.10.2	SECADOR ELECTRICO PARA MANOS LIBRES en Acero Inoxidable 304 satinado Tipo Accesorios & Acabados Ref. 1 AA o Similar.	UN	5,00	530.119	-	-5,00	-$ 2.650.593,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.10.3	EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS AXIAL 6", 110V, 43W.	UN	5,00	124.254	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.10.4	Central telefónica para 2PRI, 6 líneas, 16 extensiones, con consola, equipos de protección, programación, fuente, tarjetas y demás accesorios para un correcto funcionamiento.	UN	1,00	3.936.965	-	-1,00	-$ 3.936.965,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.11	**LUMINARIAS**												
8.11.1	LUMINARIA LED WALLPACK TP-WP02 38W CW SYLVANIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	15,00	211.609	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.11.2	LUMINARIA LED PANEL SQ 40W NW UNV 50H SYLVANIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	65,00	100.177	+	26,00	$ 2.604.598,00	91,00	$ 9.116.092,00	0,00	$ 0,00	91,00	$ 9.116.092,00
8.11.3	LUMINARIA LED PANEL RD 24W NW 100-240V SYLVANIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	3,00	23.290	+	4,00	$ 93.160,00		$ 0,00	4,00	$ 93.160,00	4,00	$ 93.160,00
8.11.4	LUMINARIA FEILO SYLVANIA LED BALA 15 W JUPITER. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	18,00	77.850	+	8,00	$ 622.799,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.11.5	LUMINARIA FEILO SYLVANIA LED BALA 20 W JUPITER. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	50,00	95.719	+	3,00	$ 287.158,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.11.6	LUMINARIA LED HERMETICA 2X18 W T8 PC SYLVANIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	32,00	75.934	=	0,00	$ -	26,00	$ 1.974.279,00	0,00	$ 0,00	26,00	$ 1.974.279,00
8.11.7	LUMINARIA R1LED 2X1.6W UNV EMERGENCIA. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	15,00	61.277	+	2,00	$ 122.553,00	17,00	$ 1.041.704,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 1.041.704,00
8.11.8	LUMINARIA LED EMERG AVISO DOBLE SPOT. Durabilidad mayor a 20.000 horas	UN	4,00	94.442	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9	**SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO REFRIGERANTE VARIABLE)**												
9.1	Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 45700 BTU/H , 220V, 60hz. Incluye unidad Condensadora	UN	4,00	9.135.215	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.2	Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 34100 BTU/H , 220V, 60hz. Incluye unidad Condensadora	UN	2,00	7.232.140	+	5,00	$ 36.160.699,00		$ 0,00	7,00	$ 50.624.979,00	7,00	$ 50.624.979,00
9.3	Sistema completo de aire acondicionado tipo Ceiling Cassette 23900 BTU/H , 220V, 60hz.Incluye unidad Condensadora	UN	2,00	7.232.140	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.4	Sistema completo de aire acondicionado tipo Mini Split 13785 BTU/H, 220V, 60hz.Incluye unidad Condensadora	UN	6,00	4.102.126	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.5	Conectores de tuberia para liquidos Y branch.	UN	14,00	189.662	-	-14,00	-$ 2.655.266,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.6	Conectores de tuberia para gas. Y branch.	UN	14,00	224.351	-	-14,00	-$ 3.140.909,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.7	Controles inalambricos	UN	14,00	173.447	-	-14,00	-$ 2.428.254,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.8	Tuberia para refrigeracion aislada 1 1/8"	ML	183,00	48.932	-	-183,00	-$ 8.954.466,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.9	Tuberia para refrigeracion aislada 5/8"	ML	42,00	40.529	+	20,00	$ 810.584,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.10	Tuberia para refrigeracion aislada 1/2"	ML	183,00	32.497	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.11	Tuberia para refrigeracion aislada 3/8"	ML	42,00	28.673	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.12	Suministro e instalacion de gas R 410	LB	240,00	18.274	-	-170,00	-$ 3.106.611,00	70,00	$ 1.279.193,00	0,00	$ 0,00	70,00	$ 1.279.193,00
9.13	Salida para instalacion de cable de control 2x16 AWG Apantallado entre condensadora y manejadoras en ducto 3/4" PVC.	UN	14,00	39.397	+	1,00	$ 39.397,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9.14	Salida de fuerza para equipos del sistema de aire acondicionado, no incluye equipo.	UN	14,00	267.368	+	1,00	$ 267.368,00	11,00	$ 2.941.045,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 2.941.045,00
10	**MAMPOSTERIA**												

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
10.1	**MAMPOSTERIA EN CONCRETO**													
10.1.1	Muros en bloque de concreto 12x20x40 cm acabado liso e.=12 cm. Incluye mortero de pega y emboquille	M2	1.269,20	85.074	+	181,81	$ 15.467.510,00		$ 0,00	1.329,68	$ 113.121.582,00	1.329,68	$ 113.121.582,00
10.1.2	CINTA DE REMATE DE MURO, EN CONCRETO h=0,05 M	ML	207,31	38.153	-	-16,15	-$ 616.173,00		$ 0,00	185,53	$ 7.078.554,00	185,53	$ 7.078.554,00
10.1.3	CINTA DE REMATE DE MURO, EN CONCRETO h=0,10 M	ML	69,27	44.324	+	147,04	$ 6.517.445,00		$ 0,00	17,56	$ 778.335,00	17,56	$ 778.335,00
10.1.4	Dintel en concreto 15x20 cm f'c=3000 psi, acabado a la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye montaje donde corresponda	ML	119,01	71.274	-	-35,76	-$ 2.548.761,00		$ 0,00	83,25	$ 5.933.566,00	83,25	$ 5.933.566,00
10.1.5	Dintel en concreto 15x10 cm f'c=3000 psi, acabado a la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye montaje donde corresponda	ML	25,32	64.827	+	135,45	$ 8.780.778,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.1.6	Dintel en bloque de concreto 20x20x40	ML	11,26	66.573	+	11,04	$ 734.961,00		$ 0,00	22,30	$ 1.484.567,00	22,30	$ 1.484.567,00
10.1.7	Enchape en bloque de concreto 20x40 cm (h x a). Incluye mortero de pega y emboquille	ML	47,00	54.156	-	-24,47	-$ 1.325.205,00		$ 0,00	22,53	$ 1.220.142,00	22,53	$ 1.220.142,00
10.2	**MAMPOSTERIA EN ARCILLA**													
10.2.1	Muros en ladrillo portante prensado color terracota 26x12,5x6 cm peso= 2,5 kg/m, tipo SANTAFE o equivalente de igual calidad o superior . Incluye mortero de pega y emboquille. Incluye precio transporte.	M2	376,81	113.734	+	90,80	$ 10.327.038,00		$ 0,00	467,61	$ 53.183.109,00	467,61	$ 53.183.109,00
10.2.2	Muros en bloque hueco No. 4 estriado de perforacion horizontal 33x9x23 cm. Incluye mortero de pega, peso= 5,7 kg/m.Incluye precio transporte	M2	481,00	39.332	+	0,68	$ 26.746,00		$ 0,00	481,68	$ 18.945.409,00	481,68	$ 18.945.409,00
10.2.3	Muro en Bloque de Vidrio 19x19x8 cm incoloro y acabado liso, dos (2) caras vistas con interior al vacío e.=8 cm, producto importado, tipo Vitroblock Muro Alemán Clear de VITRUM o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega flexible con polimeros tipo látex y boquilla flexible	M2	4,94	821.901	-	-0,26	-$ 213.694,00		$ 0,00	4,68	$ 3.846.499,00	4,68	$ 3.846.499,00
10.2.4	HIDROFUGO PARA PROTECCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE FACHADA . INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE LADRILLO PORTANTE Y SUPERFICIES VERTICALES DE CONCRETO	M2	753,62	14.252	+	1.282,04	$ 18.272.249,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.2.5	DOVELAS CON GROUTING F'C=3000 PSI, PARA MUROS DE LADRILLO	ML	571,00	15.885	+	887,60	$ 14.099.082,00		$ 0,00	359,88	$ 5.716.514,00	359,88	$ 5.716.514,00
10.2.6	ANCLAJE : PERFORACION + INYECCIÓN EPOXICO PARA Ø 1/2" TIPO SIKADUR ,HILTI O EQUIVALENTE, L =0,15 M. (NO INCLUYE EL ACERO).	UN	239,00	16.402	+	795,00	$ 13.039.534,00		$ 0,00	818,00	$ 13.416.779,00	818,00	$ 13.416.779,00
11	**PAÑETES**													
11.1	PAÑETE 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO PARA MUROS INTERIORES	M2	1.170,54	22.152	+	201,53	$ 4.464.280,00		$ 0,00	796,96	$ 17.654.210,00	796,96	$ 17.654.210,00
11.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	224,54	33.229	+	110,80	$ 3.681.760,00	73,51	$ 2.442.655,00	261,83	$ 8.700.318,00	335,34	$ 11.142.973,00
12	**PINTURAS**													
12.1	PINTURA EPOXICA BASE AGUA 3 MANOS MURO/PAÑETE	M2	84,95	23.921	-	-0,27	-$ 6.459,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.2	Estuco Acrílico monocomponente, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie	M2	1.165,31	9.234	+	291,36	$ 2.690.377,00		$ 0,00	632,92	$ 5.844.294,00	632,92	$ 5.844.294,00
12.3	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	M2	1.165,31	22.338	+	206,76	$ 4.618.543,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13	**IMPERMEABILIZACIONES**													

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ | **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** | **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**					
13.1	Impermeabilización integral para tanques de almacenamiento de agua potable	M2	160,00	93.311	+	80,88	$ 7.547.013,00		$ 0,00	107,53	$ 10.033.758,00	107,53	$ 10.033.758,00
13.2	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL ALUMINIO DE 3.2 MM TIPO FIBERGLAS o equivalente de igual calidad o superior	M2	63,24	71.191	+	12,57	$ 894.876,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.3	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO+PENDIENTADO	M2	63,24	40.054	+	9,43	$ 377.706,00		$ 0,00	72,67	$ 2.910.696,00	72,67	$ 2.910.696,00
13.4	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 A.=10 H.=10 CM	ML	72,00	47.448	-	-8,68	-$ 411.851,00		$ 0,00	43,10	$ 2.045.021,00	43,10	$ 2.045.021,00
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTES CUPULA Ø 4" EN ALUMINIO COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior	UN	6,00	46.352	-	-3,00	-$ 139.057,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14	**CARPINTERIA METALICA**													
14.1	**PUERTAS / CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO**													
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA SENCILLA CON VENTANA FIJA Y VENTANA PROYECTANTE Y REJILLA, MARCO EN ALUMINIO SISTEMA KONCEPT SERIE 40, ACABADO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4+4.	M2	8,45	560.374	-	-0,58	-$ 325.017,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.1.2	PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA CON MELAMINICO Y DILATACIONES HORIZONTALES SEGÚN DETALLE. MARCO Y MONTANTE CON REJILLA SUPERIOR EN ALUMINIO. CERRADURA TIPO SHLAGE O SIMILAR	M2	84,13	753.594	-	-10,36	-$ 7.807.232,00	73,77	$ 55.592.616,00	0,00	$ 0,00	73,77	$ 55.592.616,00
14.1.3	PUERTA EN CELOSIA EN ALUMINIO. MARCO Y MONTANTE CON REJILLA SUPERIOR EN ALUMINIO. CERRADURA TIPO SLAGE O SIMILAR	M2	20,33	523.330	+	2,44	$ 1.276.925,00	22,77	$ 11.916.220,00	0,00	$ 0,00	22,77	$ 11.916.220,00
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA CANTILIVER tipo SOCODA línea institucional o equivalente de igual calidad o superior, instalado con anclajes tipo Socoda, según diseño. Incluye suministro, montaje.	M2	14,42	751.024	+	10,33	$ 7.758.080,00		$ 0,00	24,75	$ 18.587.849,00	24,75	$ 18.587.849,00
14.1.5	REJA PARA CELDA EN PLATINAS PLANAS DE ACERO DE 2" CON CHAPA DE SEGURIDAD TIPO SHLAGE O SIMILAR	M2	1,80	747.613	+	0,48	$ 358.854,00		$ 0,00	2,16	$ 1.614.845,00	2,16	$ 1.614.845,00
14.1.6	CORTINA MECANICA EN LAMINA COLD ROLLED SEGÚN FABRICANTE, CON MOTOR ELECTRICO DE ELEVACION	UN	1,00	7.775.178	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.2	**VENTANAS / CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO**													
14.2.1	VENTANA VERTICAL. DOS FIJOS, UN BASCULANTE. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGÚN NORMA NRS-10	M2	3,89	528.313	-	-0,11	-$ 58.114,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.2.2	VENTANA VERTICAL. TRES FIJOS, UN BASCULANTE. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGÚN NORMA NRS-10	M2	20,35	463.521	-	-0,33	-$ 152.962,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.2.3	VENTANA CON BASCULANTE SUPERIOR, VENTANA CENTRAL Y PASAPAPELES INFERIOR HORIZONTAL CON UN CUERPO CORREDIZO Y OTRO FIJO. VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO O SIMILAR VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 SEGÚN NRS-10	M2	11,29	940.355	-	-0,33	-$ 310.317,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.2.4	VENTANA CON DOS BASCULANTE SUPERIOR E INFERIORCON UN CUERPO FIJO CENTRAL. VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO O SIMILAR VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 SEGÚN NRS-10	M2	28,07	653.912	-	-0,94	-$ 614.677,00		$ 0,00	26,04	$ 17.027.870,00	26,04	$ 17.027.870,00
14.2.5	VENTANA HORIZONTAL CON BASCULANTE CENTRAL Y DOS FIJOS LATERALES. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 SEGÚN NORMA NRS-10	M2	2,22	576.160	+	1,80	$ 1.037.089,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.2.6	REJILLA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR	M2	2,94	552.237	-	-0,09	-$ 49.701,00	2,85	$ 1.573.877,00	0,00	$ 0,00	2,85	$ 1.573.877,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ | **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** | **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**				**OBRA EJECUTADA**					
14.2.7	VENTANA HORIZONTAL CON SEIS BASCULANTES Y SEIS CUERPOS FIJOS. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGÚN NORMA NRS-10	M2	12,82	753.594	-	-0,05	-$ 37.680,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.2.8	VENTANA HORIZONTAL CON DOS BASCULANTES Y DOS CUERPOS FIJOS. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGÚN NORMA NRS-10	M2	4,17	667.868	-	-2,64	-$ 1.763.171,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.2.9	VENTANA HORIZONTAL CON CUATRO BASCULANTES Y CUATRO CUERPOS FIJOS. VENTANERIA EN ALUMINIO CRUDO Y/O ANODIZADO O SIMILAR. VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3, SEGÚN NORMA NRS-10	M2	3,28	677.836	-	-0,10	-$ 67.784,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15	**PISOS**												
15.1	TERRAZO ECO KRISTAL LAVA 40 X 40 DE ALFA. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo o similar	M2	379,11	184.993	-	-19,60	-$ 3.625.870,00	72,15	$ 13.347.272,00	253,88	$ 46.966.119,00	326,03	$ 60.313.392,00
15.2	TERRAZO TEXTURA PIMIENTA 40X40 DE ALFA O SIMILAR	M2	56,57	184.993	+	7,68	$ 1.420.749,00	33,12	$ 6.126.981,00	0,00	$ 0,00	33,12	$ 6.126.981,00
15.3	PISO PVC LAMINADO 4MM TIPO CLICK ANCHO 0,20M REFERENCIA "MACASAR" DE PISOS LAMINADOS DE COLOMBIA O SIMILAR	M2	376,59	74.880	-	-24,92	-$ 1.866.021,00	155,08	$ 11.612.463,00	0,00	$ 0,00	155,08	$ 11.612.463,00
15.4	CONCRETO ESCOBEADO. Pirlan en concreto esmaltado quemado Con llana metálica y piso en terrazo ECO KRISTAL LAVA 40X40 DE ALFA O SIMILAR	M2	23,43	64.794	+	2,55	$ 165.224,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA EN PVC NEGRO 12CM	ML	294,40	36.783	+	20,78	$ 764.346,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.6	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO PULIDO COLOR CORAL	ML	82,73	64.198	+	4,75	$ 304.942,00		$ 0,00	43,00	$ 2.760.532,00	43,00	$ 2.760.532,00
15.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE Guarda escoba en PVC Tono Veta Madera Haya Maciza de Incaplast ICP SAS. O SIMILAR	ML	37,85	36.783	+	222,92	$ 8.199.613,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.8	BOCAPUERTA a= 15CM	ML	37,36	92.522	+	1,04	$ 96.223,00		$ 0,00	9,80	$ 906.720,00	9,80	$ 906.720,00
15.9	PIRLAN DE AJUSTE EN BOCAPUERTA	ML	37,36	15.550	+	214,40	$ 3.333.905,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15.10	ENCHAPE PISOS EN PORCELANATO CORONA O SIMILAR, URBAN 60X60 COLOR GRIS OSCURO	M2	45,79	78.649	+	1,26	$ 99.098,00		$ 0,00	41,00	$ 3.224.621,00	41,00	$ 3.224.621,00
15.11	ENCHAPE DE PISOS EN CERAMICA CORONA O SIMILAR, 30X30, COLOR GRIS OSCURO	M2	3,95	58.713	-	-1,46	-$ 85.721,00		$ 0,00	2,49	$ 146.195,00	2,49	$ 146.195,00
15.12	REMATE DE ESCALERAS	ML	69,47	45.454	+	0,26	$ 11.818,00		$ 0,00	69,73	$ 3.169.539,00	69,73	$ 3.169.539,00
16	**ENCHAPES**												
16.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPES PARA BAÑOS, FORMATO 20X30 CM INCLUYE EMBOQUILLADO, ANGULO DE ALUMINIO ADONIZADO NATURAL MATE 1/2" x 1/2", e= 3/16" PARA REMATE SUPERIOR.CORONA O SIMILAR COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD	M2	153,76	58.413	-	-1,79	-$ 104.560,00		$ 0,00	149,69	$ 8.743.899,00	149,69	$ 8.743.899,00
16.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPES, FORMATO 30X30 CM INCLUYE EMBOQUILLADO, ANGULO DE ALUMINIO ADONIZADO NATURAL MATE 1/2" x 1/2", e= 3/16" PARA REMATE SUPERIOR.CORONA O SIMILAR COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD	M2	24,43	62.101	-	-24,43	-$ 1.517.139,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17	**ESPECIALES**												
17.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR DE DOS PARADAS , CAPACIDAD 08 PERSONAS, APERTURA CENTRAL de acuerdo a NTC-4349 se dimensionó tomando como referencia un ascensor SCHINDLER S3300NE capacidad 8 personas y tipo de puerta T2 cabina de 1100 x 1400 con foso de 1550 x 1750(SIMILAR A ASCENSOR MITSUBISHI NEXIEZ GPX MRL) Una vez se realise la compra de cualquiera de estos ascensores, u otro similar , se deberan realizar los ajustes requeridos en las dimensiones del foso.	UN	1,00	140.388.322	=	0,00	$ -	0,50	$ 70.194.161,00	0,50	$ 70.194.161,00	1,00	$ 140.388.322,00
18	**CIELO RASO**												

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
18.1	LAMINA DE SUPERBOARD Y VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO Y MINERAL DE ROCA OWACOUSTIC SMART FUTURA 60 61X61 SISTEMA DE SUSPENSIÓN VISTO.	M2	259,13	96.691	-	-259,13	-$ 25.055.547,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.2	MINERAL DE ROCA OWACOUSTIC SMART FUTURA 60 61X61 SISTEMA DE SUSPENSIÓN VISTO DE HUNTER DOUGLAS	M2	376,23	106.861	-	-376,23	-$ 40.204.137,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18.3	DRYWALL Y VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO,	M2	68,51	46.850	+	449,65	$ 21.066.165,00	262,80	$ 12.312.217,00	255,36	$ 11.963.651,00	518,16	$ 24.275.868,00
18.4	LÁMINA DE SUPERBOARD Y VINILO BLANCO TIPO 1	M2	42,64	56.818	+	301,82	$ 17.148.905,00	243,05	$ 13.809.693,00	101,41	$ 5.761.946,00	344,46	$ 19.571.639,00
19	**CUBIERTAS**												
19.1	Cubierta tipo Sandwich Deck o similar, perfiles en tira a=525 mm Aluzinc cal. 26, aislante en poliuretano 50 mm, caras vistas pintadas en poliéster horneable, fijación con clips invisibles en lámina cal. 22. Incluye los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	M2	504,57	188.997	-	-2,12	-$ 400.673,00		$ 0,00	502,45	$ 94.961.341,00	502,45	$ 94.961.341,00
19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS DE AGUA LLUVIA CON REJILLA TIPO CUPULA; ANCLADO A CUBIERTA	ML	52,48	219.300	-	-1,55	-$ 339.915,00		$ 0,00	50,93	$ 11.168.944,00	50,93	$ 11.168.944,00
19.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO CALIBRE 22, ANCHO 35 CM	ML	174,15	65.191	+	117,17	$ 7.638.480,00		$ 0,00	152,38	$ 9.933.870,00	152,38	$ 9.933.870,00
19.4	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 A.=10 H.=10 CM	ML	45,00	42.465	-	-45,00	-$ 1.910.911,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.5	SUMINSITRO E INSTALACION DE TRAGANTES CUPULA Ø 4" EN ALUMINIO COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior	UN	6,00	36.683	-	-6,00	-$ 220.095,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20	**APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**												
20.1	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN PARED EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 200/300 METROS	UN	9,00	163.078	=	0,00	$ -	9,00	$ 1.467.700,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 1.467.700,00
20.2	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED EN ACERO INOXIDABLE, PARA 450 TOALLAS PLEGADAS EN C Ó 600 MÚLTIFOLD.	UN	5,00	124.603	+	1,00	$ 124.603,00	6,00	$ 747.616,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 747.616,00
20.3	GRIFERIA DE LAVAMANOS DE MESA PUSH MAX PLUS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.	UN	8,00	732.163	+	2,00	$ 1.464.325,00	2,00	$ 1.464.325,00	8,00	$ 5.857.301,00	10,00	$ 7.321.626,00
20.4	SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE INSTALAR EN PARED CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR FRONTAL EN A.B.S, CAPACIDAD DE 1.2 LTS, VENTANA INDICADORA DE NIVEL DE JABÓN	UN	18,00	123.240	-	-8,00	-$ 985.921,00	10,00	$ 1.232.401,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.232.401,00
20.5	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL+FLUXOMETRO+TUB 1" O SIMILAR	UN	9,00	1.877.008	=	0,00	$ -		$ 0,00	9,00	$ 16.893.073,00	9,00	$ 16.893.073,00
20.6	LAVAMANOS DE SOBREPONER LINEA INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO	UN	8,00	393.743	=	0,00	$ -		$ 0,00	8,00	$ 3.149.948,00	8,00	$ 3.149.948,00
20.7	POCETA DE BAJOPONER ACERO 45 X 49	UN	2,00	157.398	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.8	ORINAL LINEA INSTITUCIONAL MEDIANO, COLOR BLANCO RI. MEDIAN VALV ANTIVANDALICA O SIMILAR	UN	2,00	571.077	=	0,00	$ -		$ 0,00	2,00	$ 1.142.153,00	2,00	$ 1.142.153,00
20.9	LAVAMANOS DE ANCLAR A MURO, LINEA INSTITUCIONAL	UN	2,00	408.596	-	-1,00	-$ 408.596,00		$ 0,00	1,00	$ 408.596,00	1,00	$ 408.596,00
20.10	PERCHA ELITE BLANC O SIMILAR		10,00	27.911	-	-1,00	-$ 27.911,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.11	SUMINSITRO E INSTALACION DE BARRA DE DISCAPACITADOS PARA BAÑOS, RECTA, EN ACERO INOXIDABLE, COD. 209611 O SIMILAR.	UN	2,00	386.282	=	0,00	$ -	2,00	$ 772.563,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 772.563,00
20.12	GRIFERÍA LLAVE TERMINAL PARA MANGUERA TIPO PESADO, METÁLICA CROMADA, EXTREMO ROSCADO, TIPO GRIVAL O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE INSTALACIÓN	UN	2,00	49.224	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ | **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** | **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**					
20.13	SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR PARA MANOS, CARCASA EN ACERO INOXIDABLE, TURBO DE ALTA EFICIENCIA TIEMPO DE SECADO DE 10 - 15 SEGUNDOS, SENSOR AJUSTABLE DE 5 A 33 CM. DE ACCESORIOS & ACABADOS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR	UN	4,00	1.149.331	+	1,00	$ 1.149.331,00	5,00	$ 5.746.656,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 5.746.656,00
20.14	Rejillas con Sosco	UN	10,00	22.428	+	1,00	$ 22.428,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20.15	Taparregistro acero inoxidable satinado con cerradura 20x20 cm	UN	10,00	67.584	+	4,00	$ 270.336,00	14,00	$ 946.176,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 946.176,00
21	**BARANDAS - PASAMANOS**												
21.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA TIPO 1	ML	10,90	200.235	-	-4,38	-$ 877.029,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TIPO 1	ML	32,53	101.065	-	-3,26	-$ 329.471,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22	**VIDRIOS Y ESPEJOS**												
22.1	ESPEJO BISELADO Y FLOTADO 80 X 1,70 e= 4 mm	UN	4,00	237.242	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22.2	ESPEJO BISELADO Y FLOTADO 80 X 50 e= 4 mm	UN	1,00	69.777	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23	**MUEBLES Y MESONES**												
23.1	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30 O SIMILAR.. Estructura principal en concreto reforzado a 3000 p.s.i prefabricado con formaleta metálica de alta cálida espaldar en malla metálica figurada o expandida imt. 30 cal 18, estructura de soporte de espaldar en platina metálica de 3" de 1/2 x 1/2 con varilla roscada y tuercas, acabado final en pintura electrostática mecanizada color verde ral. 6028 o 7010 según zona.	UN	1,00	747.613	-	-1,00	-$ 747.613,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
23.2	MESONES GRANITO NEGRO ABSOLUTO B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN 15cm	ML	8,45	687.800	+	2,17	$ 1.492.527,00		$ 0,00	10,62	$ 7.304.440,00	10,62	$ 7.304.440,00
23.3	MUEBLE BAJO ZURRON EN MADECOR Y PUERTAS EN FORMICA COLOR BLANCO MARQUETEADO EN PVC Y CUBIERTA EN POSTFORMADO MELAMÍNICO COLOR BLANCO, DIMENSIONES ALTO =0,80 M - ANCHO=0,60 M	ML	4,06	1.196.181	-	-0,16	-$ 191.389,00		$ 0,00	3,90	$ 4.665.107,00	3,90	$ 4.665.107,00
23.4	MESON CORRIDO EN GRANITO FUNDIDO PULIDO COLOR CORAL - ANCHO= 0,40M, CON SALPICADERO h= 0,10 M	ML	1,55	543.266	-	-0,33	-$ 179.278,00		$ 0,00	1,22	$ 662.785,00	1,22	$ 662.785,00
24	**SISTEMA AMBIENTAL**												
24.1	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GRAMA NATURAL PARA ZONAS VERDES (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABONO, RIEGO, FERTILIZANTES ANTES DE LA ENTREGA).	M2	214,10	15.929	-	-22,02	-$ 350.762,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
24.2	ARBOLES DE MEDIANO PORTE	UN	6,00	249.204	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
24.3	COMPENSACION AMBIENTAL DE ARBOLES (CORPOAMAZONIA) INCLUYE MANTENIMIENTO	UN	6,00	149.523	=	0,00	$ -		$ 0,00	6,00	$ 897.135,00	6,00	$ 897.135,00
24.4	SARDINEL H=0.40m, E=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)	ML	15,50	72.070	-	-1,90	-$ 136.932,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
24.5	ANDEN EN CONCRETO ESCOBEADO 3000 PSI E=0,10 CMS	M2	45,00	78.251	+	7,88	$ 616.614,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25	**ASEO GENERAL Y VARIOS**												
25.1	LAVADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	1,00	348.886	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25.2	Limpieza de muros en ladrillo con ácido nitrico y lavado posterior	M2	1.646,01	7.871	+	177,45	$ 1.396.753,00		$ 0,00	785,26	$ 6.180.978,00	785,26	$ 6.180.978,00
25.3	Aseo general final	M2	1.764,96	2.400	-	-268,86	-$ 645.366,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25.4	PLANOS RECORD	UN	20,00	179.427	=	0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP	**OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS**												
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TANQUE DE RESERVA AGUA POTABLE Y RCI (INCLUYE TAPA DE FONDO, MUROS, TAPA SUPERIOR Y ESCALERA DE ACCESO	M3		814.429					$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ | **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** | **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**
NIT	**900.283.279-6**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**
TELÉFONO	**4 27 20 09**

INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%
NIT	**901.351.506-9**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**
TELÉFONO	**2 17 18 90**

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 3.190.366.118,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 184.565.856,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.374.931.974,00**
PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**
LEGALIZADO ACTA No.1	:	**$ 28.472.759,00**
LEGALIZADO ACTA No.2	:	**$ 37.177.220,00**
LEGALIZADO ACTA No.3	:	**$ 59.924.798,00**
LEGALIZADO ACTA No.4	:	**$ 86.500.337,00**
LEGALIZADO ACTA No.5	:	**$ 48.632.921,00**
LEGALIZADO ACTA No.6	:	**$ 122.218.215,00**
LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**
LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**
LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**
LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**
LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**
LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**

LOCALIZACIÓN	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
FECHA INICIACIÓN	:	**13 DE ENERO DE 2020**
PLAZO INICIAL	:	**ONCE (11) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	**DOS (2) MESES**
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
PLAZO TOTAL	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	:	**25 DE MARZO DE 2020**
FECHA REINICIACIÓN No. 1	:	**18 DE MAYO DE 2020**
FECHA SUSPENSIÓN No. 2	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
FECHA REINICIACIÓN No. 2	:	**4 DE MARZO DE 2021**
FECHA SUSPENSIÓN No. 3	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

				CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**					
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE 4000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA TANQUE DE RESERVA AGUA POTABLE Y RCI (INCLUYE TAPA DE FONDO, MUROS, TAPA SUPERIOR Y ESCALERA DE ACCESO	M3		799.000	+	61,24	$ 48.930.760,00		$ 0,00	61,24	$ 48.930.760,00	61,24	$ 48.930.760,00		
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA C-900 PARA RED RCI DE TANQUE DE RESERVA A EDIFICIO.	ML		129.940	+	4,60	$ 597.724,00		$ 0,00	4,60	$ 597.724,00	4,60	$ 597.724,00		
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICION DE C-900 A TUBERIA DE ACERO AL CARBONO DE 4". Todo costo	UN		627.089	+	2,00	$ 1.254.178,00		$ 0,00	1,00	$ 627.089,00	1,00	$ 627.089,00		
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 4" C-900. Todo costo	UN		599.853	+	2,00	$ 1.199.706,00		$ 0,00	2,00	$ 1.199.706,00	2,00	$ 1.199.706,00		
NP-5	LAVAMANOS DE COLGAR PARA DISCAPACITADOS LINEA AQUAJET Tipo Corona o similar. (Incluye accesorios de conexión e instalación)	UN		516.400	+	1,00	$ 516.400,00		$ 0,00	1,00	$ 516.400,00	1,00	$ 516.400,00		
NP-6	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 3.000 psi, 0.9 x 0.70 x 0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, enchape en ceramica 30X 30 cm y win de aluminio)	UN		258.311	+	2,00	$ 516.622,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
NP-7	TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3 mm Dimensiones: 0.80 x 0,85 m. Marco y contra marco en ángulo de hierro 1 1/2" X 3/16", aza para izaje de tapa en barra lisa 3/8". Portacandado, bisagras. Anticorrosivo y esmalte. Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.	UN		316.985	+	2,00	$ 633.970,00		$ 0,00	2,00	$ 633.970,00	2,00	$ 633.970,00		
NP-8	TAPA PARA POZO EYECTOR. Dimesion: 2,70x 0,70. Marco en ángulo 1 1/2" X 3/16" y tapa reforzada en platina de 1 1/2" x 3/16" separadas cada 6 cm	UN		708.718	+	1,00	$ 708.718,00		$ 0,00	1,00	$ 708.718,00	1,00	$ 708.718,00		
NP-9	ESCALERA TIPO GATO EN TUBO DE 2.5 MM DE ESPESOR POR 1 1/2". Suministro e Instalación a todo costo.	UN		385.825	+	2,00	$ 771.650,00		$ 0,00	2,00	$ 771.650,00	2,00	$ 771.650,00		
NP-10	GOTERO DESCOLGADO DE 3/4" (Incluye suministro y construcción)	ML		25.549	+	60,30	$ 1.540.605,00	18,30	$ 467.547,00	0,00	$ 0,00	18,30	$ 467.547,00		
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJIA PREFABRICADAS EN CONCRETO L=0,62 A=0,18 E= 0,05-0,07 CMS	UN		35.402	+	30,00	$ 1.062.060,00		$ 0,00	30,00	$ 1.062.060,00	30,00	$ 1.062.060,00		
NP-12	CONTENEDOR DE RAICES FUNDIDO EN SITU 0,70x0,70m. (incluye suministro y construcción, filtro en gravilla y tierra negra)	UN		394.888	+	6,00	$ 2.369.328,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
NP-13	ENCHAPE DE ESCALERAS EN PISO ECO KRYSTAL 40X40 DE ALFA O SIMILAR	ML		60.203	+	128,15	$ 7.715.014,00		$ 0,00	128,15	$ 7.715.014,00	128,15	$ 7.715.014,00		
NP-14	ALISTADO DE PISOS E <= 5 cm	M2		29.886	+	402,12	$ 12.017.758,00		$ 0,00	402,12	$ 12.017.758,00	402,12	$ 12.017.758,00		
NP-15	COLUMNETA EN CONCRETO DE 3500 PSI DE 15 X 20 CM (Incluye acero de refuerzo)	ML		59.587	+	199,51	$ 11.888.202,00		$ 0,00	199,51	$ 11.888.202,00	199,51	$ 11.888.202,00		
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PARA VENTILACION DE TANQUES DE RESERVA EN HIERRO GALVANIZADO DE 4"	UN		315.943	+	2,00	$ 631.886,00	2,00	$ 631.886,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 631.886,00		
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION EN DRYWALL PARA CIELO RASO DE 60 X 60	UN		49.048	+	39,00	$ 1.912.872,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL METALICO DE 2 M DE ALTO PARA FIJACION DE PUNTA CAPTORA	UN		169.174	+	3,00	$ 507.522,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
NP-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL ENTRE JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE MODULO 1 Y 2	ML		112.965	+	4,50	$ 508.343,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
NP-20	REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN ZONA SALAS DE AUDIENCIA	ML		9.530	+	32,49	$ 309.630,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
NP-21	LÁMINA DE SUPERBOARD Y VINILO BLANCO TIPO KORAZA O SIMILAR	ML		38.966	+	66,92	$ 2.607.605,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
NP-22	MARCO EN ALUMINIO COLOR BLANCO MATE 0,60X0,60 INSTALADO CON ESTRUCTURA DE REFUERZO PARA LAMPARAS LED	UND		32.365	+	94,00	$ 3.042.310,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
NP-23	COLUMNETA EN CONCRETO DE 3500 PSI DE 10 X 15 CM (Incluye aceros)	ML		32.963	+	442,82	$ 14.596.676,00		$ 0,00	442,82	$ 14.596.675,00	442,82	$ 14.596.675,00		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL							**$ 146.538.989,00**		**$ 357.165.874,00**		**$ 1.628.815.849,00**		**$ 1.985.981.722,00**		
A. I. U.			**(25%)**				**$ 38.026.867,00**		**$ 92.684.545,00**		**$ 422.677.713,00**		**$ 515.362.259,00**		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 214 DEL 26 DE DIC DE 2019 / CO1. PCCNTR. 1226924

OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. ___12__ | **PERIODO MES DE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021** | **FECHA: 24 DE JUNIO DE 2021**

CONTRATISTA	**CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S**	**VR.INICIAL OBRA**	:	**$ 3.190.366.118,00**	**LOCALIZACIÓN**	:	**BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA**
NIT	**900.283.279-6**	**VR. ADICIONAL No. 1**	:	**$ 184.565.856,00**	**FECHA INICIACIÓN**	:	**13 DE ENERO DE 2020**
DIRECCIÓN	**CARRERA 68D No. 25 B - 86 OFICINA 617 BOGOTA**	**VR. ADICIONAL No.**	:	**$ 0,00**	**PLAZO INICIAL**	:	**ONCE (11) MESES**
TELÉFONO	**4 27 20 09**	**VR. TOTAL**	:	**$ 3.374.931.974,00**	**ADICIONAL EN PLAZO No. 1**	:	**DOS (2) MESES**
					ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	**45 DIAS**
		PAGO ANTICIPADO 50%	:	**$ 1.595.183.059,00**	**PLAZO TOTAL**	:	**CATORCE (14) MESES Y QINCE (15) DÍAS**
INTERVENTOR	**CONSORCIO MORAM**	**LEGALIZADO ACTA No.1**	:	**$ 28.472.759,00**			
CONSORCIADO 1	MONTOYA RAMIREZ CONSULTORIA S.A.S - MORAN CONSULTORIA S.A.S - 30%	**LEGALIZADO ACTA No.2**	:	**$ 37.177.220,00**	**FECHA SUSPENSIÓN No. 1**	:	**25 DE MARZO DE 2020**
CONSORCIADO 2	DARIO MONTOYA MIER - 70%	**LEGALIZADO ACTA No.3**	:	**$ 59.924.798,00**	**FECHA REINICIACIÓN No. 1**	:	**18 DE MAYO DE 2020**
NIT	**901.351.506-9**	**LEGALIZADO ACTA No.4**	:	**$ 86.500.337,00**	**FECHA SUSPENSIÓN No. 2**	:	**02 DE FEBRERO DE 2021**
DIRECCIÓN	**CARRERA 13 No. 75 - 20 OFICINA 601 BOGOTA**	**LEGALIZADO ACTA No.5**	:	**$ 48.632.921,00**	**FECHA REINICIACIÓN No. 2**	:	**4 DE MARZO DE 2021**
TELÉFONO	**2 17 18 90**	**LEGALIZADO ACTA No.6**	:	**$ 122.218.215,00**	**FECHA SUSPENSIÓN No. 3**	:	**02 DE JUNIO DE 2021**
		LEGALIZADO ACTA No.7	:	**$ 75.531.486,00**			
		LEGALIZADO ACTA No.8	:	**$ 147.302.762,00**			
		LEGALIZADO ACTA No.9	:	**$ 76.816.649,00**	**FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGA 3**	:	**19 DE JUNIO DE 2021**
		LEGALIZADO ACTA No.10	:	**$ 145.372.003,00**	**NUEVA FECHA TERMINACIÓN:**		
		LEGALIZADO ACTA No.11	:	**$ 197.797.633,00**			
		LEGALIZADO ACTA No.12	:	**$ 224.925.210,00**			
		SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 344.511.066,00**			

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRA EJECUTADA			
ADMINISTRACIÓN	(17%)		$ 24.911.628,00		$ 60.718.199,00		$ 276.898.694,00		$ 337.616.893,00
IMPREVISTOS	(3%)		$ 4.396.170,00		$ 10.714.976,00		$ 48.864.475,00		$ 59.579.452,00
UTILIDAD	(5%)		$ 7.326.949,00		$ 17.858.294,00		$ 81.440.793,00		$ 99.299.087,00
IVA	(19%)		$ 1.392.120,00		$ 3.393.076,00		$ 15.473.751,00		$ 18.866.827,00
A. TOTAL OBRA CIVIL			**$ 184.565.856,00**		**$ 449.850.419,00**		**$ 2.051.493.562,00**		**$ 2.501.343.981,00**

TRAMITES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
						0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
26	**TRAMITES**												
26.1	Provisión Para Certificacion RETIE	GL	1,00	11.656.611	=		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
26.2	Provisión Para Certificacion RETILAP	GL	1,00	9.350.532	=		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
26.3	Provisión Para Aprobación proyecto electrico.	GL	1,00	6.613.680	=		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
									$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO							**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
IVA			(0%)				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
B. TOTAL TRAMITES							**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
VALOR TOTAL (A + B)							**$ 184.565.856,00**		**$ 449.850.419,00**		**$ 2.051.493.562,00**		**$ 2.501.343.981,00**
DESCUENTO PAGO ANTICIPADO			(50%)						**$ 224.925.210,00**		**$ 1.025.746.781,00**		**$ 1.250.671.991,00**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA									**$ 224.925.209,00**		**$ 1.025.746.781,00**		**$ 1.250.671.990,00**

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS

ARIEL [illegible] CORTÉS
Representante Legal
CIVILIZACION TECNICA Y
CONSTRUCTOR

DARIO MONTOYA MIER
Representante Legal
CONSORCIO MORAM
INTERVENTORÍA