Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **26** PERIODO: **21/06/2021** **al** **27/06/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		5,12%	CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	OBRAS Y CONSULTORIA ARQTEK SAS		CONTRATISTA:	CONSORCIO JOSE FERNANDO VILLEGAS - JLSM	
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.2092712		CONTRATO No.:	CO1,PCCNTR.2071522	
VALOR INICIAL:	$ 41.888.000,00		VALOR INICIAL:	$ 818.871.366,16	
VALOR ADICIÓN 1:	$ -		VALOR ADICIÓN 1:	$ -	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	**$ 41.888.000,00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$ 818.871.366,16**	
PLAZO INICIAL:	**6 meses**		PLAZO INICIAL:	**6 meses**	
PLAZO ACTUALIZADO:	**6 meses**		PLAZO ACTUALIZADO:	**6 meses**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**		FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**	
FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**		FECHA DE REINICIACIÓN:	**N.A.**	
FECHA DE INICIACIÓN:	**31/12/2020**		FECHA DE INICIACIÓN:	**31/12/2020**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/06/2021**		FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/06/2021**	
VALOR EJECUTADO SEMANAL:	**$ 1.130.976,00**	**2,70%**	VALOR EJECUTADO SEMANAL:	**$ 22.109.526,89**	**2,70%**
VALOR ACUMULADO EJECUTADO SEMANAL	**$ 41.469.120,00**	**99,00%**	VALOR ACUMULADO EJECUTADO SEMANAL	**$ 810.682.652,50**	**99,00%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 418.880,00**	**1,00%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 8.188.713,66**	**1,00%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	98,67%	96,30%	2,37%
Acumulado presente semana	99,00%	99,00%	0,00%
Acumulado Actual	99,00%	99,00%	0,00%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	178	3,00	0,00

Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha**	Consejo Superior de la Judicatura

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **26** PERIODO: **21/06/2021** **al** **27/06/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

PROGRAMADO SEMANA	%	EJECUTADO SEMANA	%
Item 2,2 instalación de tuberia EMT 2"	100%	se realiza instalacion de 18 metros	95,00%
Item 2,4 suministro e instalación de tablero de distribución 24 circuitos	100%	se realiza instalacion de la carcasa del tablero 8 unidad	95,00%
Item 2,6 suministro e instalación de interruptor automatico	100%	se reliza instalacion de: 21 unidades 1x15 amperios, 7unidades 2x30 amperios.	20,00%
NP-11 Tomacorriente GFCI	100%	se realiza la instalación de 8 unidades, se instalan 7 metros de cable 12 AWG x3 linea	90,00%
NP-12 interruptor automatico 2x50 amperios	100%	se reliza instalacion de: 4 unidades 2x50 amperios	45,00%
Item NP-14 reposición de concreto	100%	se realiza reposicio de concreto 89 metros lineales	95,00%
NP-8 bandeja cablofil	100%	se instala 1 metro de bandeja cablofil	95,00%
Se instalaron unas acometidas en el piso 3 de lado Norte	100%	Se instalaron unas acometidas en el piso 3 de lado Norte	50,00%
Se ihicieron unos empalmes para la conexión de los Toma Normales y Tomas Regulados en los pisos 3 y 4	100%	Se ihicieron unos empalmes para la conexión de los Tomas Normales y Tomas Regulados en los pisos 3 y 4	50,00%
NOTA: Por falta de materiales no se adelanto mas en la ejecucion de los trabajos			
ITEM 2,1 Alimentador trifasico tablero en Cable # 3x1/0 +1 #1/0 +1#4 AWG	100%	ITEM 2,1 Alimentador trifasico tablero en Cable # 3x1/0 +1 #1/0 +1#4 AWG	90,00%
ITEM NP2 ALIMENTADOR TRIFASICO TABLERO EN CABLE 3 #2/0+1#2/0 +1# 2	100%	ITEM NP2 ALIMENTADOR TRIFASICO TABLERO EN CABLE 3 #2/0+1#2/0 +1# 2	90,00%
ITEM NP3 ALIMENTADOR TRIFASICO TABLERO EN CABLE 3#3/0+1 #3/0 +1#1/0	100%	ITEM NP3 ALIMENTADOR TRIFASICO TABLERO EN CABLE 3#3/0+1 #3/0 +1#1/0	90,00%
Se instalo las acometidas de los Tomas Nornales , Regulados y Aires Acondicionadod del 4 piso ala norte	100%	Se instalo las acometidas de los Tomas Nornales , Regulados y Aires Acondicionadod del 4 piso ala norte	100,00%

Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha**	

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **26** PERIODO: **21/06/2021** **al** **27/06/2021**



OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".

Se instalo las acometidas de los Tomas Nornales , Regulados y Aires Acondicionadod del 3 piso ala norte	100%	Se instalo las acometidas de los Tomas Nornales , Regulados y Aires Acondicionadod del 3 piso ala norte	95,00%
Se instala las acometidas de los Tomas Normales , Tomas Regulados y Aires Acondicionados del Tercer piso del ala sur	100%	Se instala las acometidas de los Tomas Normales , Tomas Regulados y Aires Acondicionados del Tercer piso del ala sur	60,00%
Se instala las acometidas de los Tomas Normales , Tomas Regulados y Aires Acondicionados del Segndo piso del ala Norte	100%	Se instala las acometidas de los Tomas Normales , Tomas Regulados y Aires Acondicionados del Tercer piso del ala sur	50,00%



RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Ing Guillermo Dimas

REGISTRO FOTOGRAFICO









Informe Ejecutivo Semanal de Interventoria	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha**	



1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. **26** PERIODO: **21/06/2021** **al** **27/06/2021**

OBJETO

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-CR-01-2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA, LA ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA".


SE ANEXAN REGISTRO FOTOGRAFICO