ICCU	FORMATO	CÓDIGO	PR-GP-03-F1
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	3

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	X

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 194 15/04/2021

CONSECUTIVO N°. 258

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	21 DEABRIL DE 2021	**MUNICIPIO:**	TIBIRITA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VIA SERREZUELA- EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**INICIALES TRAMO 1** **1.018.197.83 N** **1.006.770.00 E** **FINALES TRAMO 1** **1.018.534.25 N** **1.007.215.17E** **INICIALES TRAMO 2** **1.018.269.80N 1.007.753.36 E** **FINALES TRAMO 2** **1.018.464.29 N 1.007.662.29 E** **INCIALES TRAMO 3** **1.018.559.83 N 1.007629.17 E** **FINALES TRAMO 3** **1.018.873.93 N 1.007.716.51 E** **INICIALES TRAMO 4** **1.018.979.76 N 1.007.744.61 E** **FINALES TRAMO 4** **1.018.727.85 N 1.008.041.81 E**

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	**034-2020 OBRA** **037-2020 INTERVENTORIA**	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	**05 FEBRERO DE 2020**
		FECHA INICIO	**02 MARZO DE 2020**
NOMBRE CONTRATISTA	LOPECA S.A.S Contratista / CONSULTORES DONOVAN SAS Interventoria		
NIT			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA- EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	(8) MESES		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	No 1 ACLARATORIO AL ANEXO CANTIDADES OBRA		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		
PRORROGAS 1	POR 30 DIAS		
SUSPENSIONES	7 SUPENSIONES POR COVID Y UNA POR RESTRICCION VIAL		
ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	13-mar-21		
FORMA DE PAGO	**N/A**	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 6,517,442,650**
HONORARIOS MES	**N/A**	**PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**	**13/03/2021**

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Se hace informe de supervisión en seguimiento a las obras realizadas objeto del proyecto de SERREZUELA - EL TRIUNFO, de acuerdo con la delegación asignada para la supervisión del contrato de Interventoria ICCU No 037-2020, y gestora del contrato de Obra ICCU No 034-2020 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA- EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Se realiza recorrido con la Interventoria, Contratista, ICCU y la Ing. Fabiola Jacome - Contratista ICCU.

En la inspección se identifica una avance fisico del 100% de acuerdo De acuerdo con la inspección realizada el día 21 de abril de 2021, por parte de la Supervisión del ICCU, al sector de las obras de Serrezuela-El triunfo, objeto del contrato ICCU No. 034-2020, se evidenció que se atendieron las observaciones realizadas por la firma interventora, sin embargo se observa preocupación el surgimiento de nuevas micro fisuras en la estructura de pavimento construido a lo largo del tramo 4; razón por la cual se solicita a la firma interventora realizar una valoración de los puntos observados con el especialista de pavimentos, y de ser necesario exigir a los contratistas de obra la debida atención en el menor tiempo posible, como se manifestó durante el recorrido realizar el seguimiento previendo el surgimiento de otras.

5. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de Contrato/convenio	**$ 6,517,442,650**
Valor Honorarios Mes	N/A
N° de Pagos Realizados	4
Pago No. 1	$ 447,913,930
Pago No. 2	$ 1,551,769,717
Pago No. 3	$ 702,373,656
Pago No. 4	
Valor Ejecutado	$ 2,702,057,303
Saldo Pendiente por Cancelar	$ 3,815,385,347
Porcentaje de ejecución	100 % ejecutado

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	PR-GP-03-F1
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	3

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	X

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 194 15/04/2021

CONSECUTIVO N°. 258

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SE EVIDENCIA INICIO PLACA HUELLA EN TRAMO 1 CONSTRUIDA EN SU ANCHO TOTAL



SE EVIDENCIA CONSTRUCCION DE ACCESOS A PREDIOS, Y PLACA HUELLA CONTRUIDA EN TRAMO 1., EN GENERAL EN BUENAS CONDICIONES.



TRAMO 1. SE OBSERVA QUE NO HAY UNIFORMIDAD EN EL TIPO DE PAVIMENTO APLICADO.



SE EVIDENCA CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ACCESOS A PREDIOS EN TRAMO UNO



SE EVIDENCA CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ACCESOS A PREDIOS EN TRAMO DOS



RECORRIDO EN TRAMO 2 FUNDIDA DE PILOTES PARA ESTABILIZACION DE CUNETA Y BORDILLO



RECORRIDO EN TRAMO 2 FUNDIDA DE PILOTES PENDIENTE CONFORMAR ZONA POSTERIOR A BORDILLO



RECORRIDO EN TRAMO 2 FUNDIDA DE PILOTES PARA ESTABILIZACION DE CUNETA Y BORDILLO

	FORMATO	CÓDIGO	PR-GP-03-F1
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	3

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	X

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 194 15/04/2021

CONSECUTIVO N°. 258



RECORRIDO TRAMO 2 SELLO DE FISURAS EN CUNETA Y HUELLAS



RECORRIDO TRAMO 2 SE EVIDENCIA CONSTRUCCION HUELLA EN BUENAS CONDICIONES



TRAMO 3 SE EVIDENCIA CABEZALES DE ALCANTARILLAS PINTADOS EN BUENAS CONDICIONES



TRAMO 3 SE EDIVENCIA PIEDRA PEGADA ENALCANTARILLAS



SE EVIDENCIA PLACA HUELLA EN TRAMO 3 EN CURVA CON SOBRE ANCHOS EN BUENAS CONDICIONES



SE EVIDENCIA PLACA HUELLA CONSTRUIDA EN SU ANCHO TOTAL ZONAS LATERALES CON MATERIAL PARA CONFINAR, CUNETAS EN V. EN BUENAS CONDICIONES



SE EVIDENCIA PLACA HUELLA CONSTRUIDA EN SU ANCHO TOTAL ZONAS LATERALES CON MATERIAL PARA CONFINAR, CUNETAS EN V. EN BUENAS CONDICIONES



SE EVIDENCIA PLACA HUELLA CONSTRUIDA EN SU ANCHO TOTAL ZONAS LATERALES CON MATERIAL PARA CONFINAR, CUNETAS EN V. EN BUENAS CONDICIONES

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	PR-GP-03-F1
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	3

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	X

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 194 15/04/2021

CONSECUTIVO N°. 258



SE EVIDENCIA PLACA HUELLA CONSTRUIDA EN SU ANCHO TOTAL ZONAS LATERALES CON MATERIAL PARA CONFINAR, CUNETAS EN V. EN BUENAS CONDICIONES



SE EVIDENCIA PLACA HUELLA CONSTRUIDA EN SU ANCHO TOTAL ZONAS LATERALES CON MATERIAL PARA CONFINAR, CUNETAS EN V. EN BUENAS CONDICIONES



SE EVIDENCA DEMARCACION DE OBRAS DE ARTE EN TRAMO 4. EN GENERAL BUENAS CONDICIONES



SE EVIDENCIA INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL EN TRAMO 4



SE EVIDENCIA CONTRUCCION TOTAL DE CALZADA EN PLACA HUELLA EN GENERAL BUENAS CONDICIONES CON RAMPAS DE ACCESO



SE EVIDENCIA INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL EN TRAMO 4

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE REALIZA EL PRESENTE INFORME RESULTADO DE LA INSPECCION Y EL RECORRIDO REALIZADO COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA SERREZUELA EL TRIUNFO MUNICIPIO DE LA CALERA, EN GENERAL SE EVIDENCIA UN AVANCE FISICO DEL 100% EN LOS CUATRO TRAMOS, SE RELAIZARON OBSERVACIONES PARA QUE SEAN ATENDIDAS. SE SOLICITA ADELANTAR EL TRAMITE DE ACTA DE ACTA RECIBO Y SU POSTERIOR LIQUIDACION DE ACUERDO CON LA LISTA DE CHEQUEO.

8- ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	
fecha del presente informe	23 ABRIL DE 2021	