ICCU	FORMATO	CÓDIGO	PR-GP-03-F1
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	3

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	X

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 311 25/06/2021

CONSECUTIVO N°. 410

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	1 DE JULIO DE 2021	**MUNICIPIO:**	LA CALERA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VIA SERREZUELA- EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**INICIALES TRAMO 1** **1.018.197.83 N** **1.006.770.00 E** **FINALES TRAMO 1** **1.018.534.25 N** **1.007.215.17E** **INICIALES TRAMO 2** **1.018.269.80N 1.007.753.36 E** **FINALES TRAMO 2** **1.018.464.29 N 1.007.662.29 E** **INCIALES TRAMO 3** **1.018.559.83 N 1.007629.17 E** **FINALES TRAMO 3** **1.018.873.93 N 1.007.716.51 E** **INICIALES TRAMO 4** **1.018.979.76 N 1.007.744.61 E** **FINALES TRAMO 4**

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	**034-2020 OBRA** **037-2020 INTERVENTORIA**	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	**05 FEBRERO DE 2020**
		FECHA INICIO	**02 MARZO DE 2020**
NOMBRE CONTRATISTA	LOPECA S.A.S Contratista / CONSULTORES DONOVAN SAS Interventoria		
NIT			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA- EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	(8) MESES		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	No 1 ACLARATORIO AL ANEXO CANTIDADES OBRA		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	Modificatrio de MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		
PRORROGAS 1	POR 30 DIAS		
SUSPENSIONES	7 SUPENSIONES POR COVID Y UNA POR RESTRICCION VIAL		
ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	13-mar-21		
FORMA DE PAGO	**N/A**	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 6,001,492,786**
HONORARIOS MES	**N/A**	**PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**	**13/03/2021**

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Se hace informe de supervisión en seguimiento a las obras realizadas objeto del proyecto de SERREZUELA - EL TRIUNFO, de acuerdo con la delegación asignada para la supervisión del contrato de Interventoria ICCU No 037-2020, y gestora del contrato de Obra ICCU No 034-2020 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LA VIA SERREZUELA- EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Se realiza recorrido con la Interventoria, Contratista, ICCU

En la inspección se identifica una avance fisico del 100% , Se evidenció que se atendieron las observaciones realizadas por la firma interventora, se atendieron parcialmente observaciones generadas del recorrido del 22 de abril de 2021, lo que refiere a la conformación de zonas laterales, sin embargo se observa preocupación el aumento de las fisuras en la estructura de pavimento en los 4 tramos, adicionalmente aparición de nuevas fisuras encontrándose hasta 3 fisuras en una sola sección de losa, se evidencia bordillos dilatados pero sin sello lo cual puede afectar la calidad de las obras.

5. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de Contrato/convenio	**$ 6,001,492,786**
Valor Honorarios Mes	N/A
N° de Pagos Realizados	4
Pago No. 1	$ 447,913,930
Pago No. 2	$ 1,551,769,717
Pago No. 3	$ 702,373,656
Pago No. 4	$ 1,500,849,621
Valor Ejecutado	$ 4,202,906,924
Saldo Pendiente por Cancelar	$ 1,798,585,862
Porcentaje de ejecución	100 % ejecutado

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	PR-GP-03-F1
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	3

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	X

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 311 25/06/2021

CONSECUTIVO N°. 410

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO 1. NO HAY UNIFORMIDAD EN EL TIPO



TRAMO 2. PRESENTA FRACTURA DE LA PAVIMENTO APLICADO.



TRAMO 1. SE OBSERVA QUE NO HAY UNIFORMIDAD EN EL TIPO DE PAVIMENTO APLICADO. SE MARCA HUNDIMIENTO



TRAMO 1. DETERIORO CONCRETO CICLÓPEO.



TRAMO 1. BORDILLO SIN SELLO EN DILATACIONES.



TRAMO 2. SE EVIDENCIA APLICACIÓN DE SELLO PERO CON PRONUNCIAMIENTO DE FISURAS



TRAMO 4. AUMENTO FISURAS POR SECCIÓN.



TRAMO 4. AUMENTO FISURAS POR SECCIÓN.

	FORMATO	CÓDIGO	PR-GP-03-F1
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	3

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	X

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 311 25/06/2021

CONSECUTIVO N°. 410



TRAMO 4. AUMENTO FISURAS POR SECCIÓN.



TRAMO 4. PRONUNCIAMIENTO DE FISURAS.



TRAMO 4. AUMENTO FISURAS POR SECCIÓN.



TRAMO 4. AUMENTO FISURAS POR SECCIÓN.



TRAMO 4. AUMENTO FISURAS EN CUNETAS.



TRAMO 4. SE EVIDENCIA APLICACIÓN DE SELLO EN CUENTAS PERO CON PRONUNCIAMIENTO DE FISURAS

	FORMATO	CÓDIGO	PR-GP-03-F1
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	3

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	X

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 311 25/06/2021

CONSECUTIVO N°. 410

	
TRAMO 4. SE EVIDENCIA APLICACIÓN DE SELLO EN CUENTAS PERO CON PRONUNCIAMIENTO DE FISURAS	TRAMO 4. SE EVIDENCIA APLICACIÓN DE SELLO EN CUENTAS PERO CON PRONUNCIAMIENTO DE FISURAS

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE REALIZA EL PRESENTE INFORME COMO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DE VISITA ANTERIOR Y SE ENVIO OFICIO A LA FIRMA INTERVENTORA PARA QUE REQUIERA AL CONTRATISTA DE OBRA, LA DEBIDA ATENCIÓN Y CORRECCIÓN EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, YA QUE DEBIDO A ESTAS OBSERVACIONES NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR EL RECIBO DE LAS MISMAS, DE LO CONTRARIO SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DE GARANTÍAS QUE CORRESPONDA.

8- ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	
fecha del presente informe	06 JULIO DE 2021	