El futuro es de todos — Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACION NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIVIENDA

CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020

Compromiso SIIF No. 34520 : $ 1.295.249.731

Compromiso SIIF No. 58920 : $ 256.146700

Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020

OBJETO:	Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.		
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	**FECHA INICIACIÓN:**	28/08/2020
CONTRATISTA:	Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ	**PLAZO INICIAL:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INTERVENTOR:	Ing. DORA ISABEL AGUILAR	**PLAZO ADICIONAL:**	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021
VALOR INICIAL:	$1.295.249.731	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	
ADICIONAL:	$256.146.700	**FECHA REINICIACIÓN :**	
VALOR TOTAL:	$1.551.396.431	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1	**3**	**FECHA REINICIACIÓN :**	
		FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021
		PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021
		FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2021

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1,0	**PRELIMINARES**										
1,1	EXCAVACION A MAQUINA	M3	238,00	3571,00	$ 849.898	- 238,00	-$ 849.898	-	-	233,30	833.114,00
1,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	125,50	2933,00	$ 368.092	- 125,50	-$ 368.092	-	-	280,56	822.882,00
1,3	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	125,50	$ 708	$ 88.854	- 125,50	-$ 88.854	-	-	280,56	198.636,00
1,5	RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO MECANICA	M3	182,00	$ 50.373	$ 9.167.886		$ -	-	-	182,00	9.167.886,00
1,6	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB, ESTRUCTURA EN GUADUA	ML	76,00	$ 8.897	$ 676.172		$ -	16,00	142.352,00	32,00	284.704,00
	MURO DE CONTENCION										
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL (NO INC. RETIRO DE MATERIALES)	M3	102,00	$ 15.391	$ 1.569.882	- 102,00	-$ 1.569.882		-	32,74	503.901,00
2,2	RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO MECANICA	M3	71,00	$ 50.373	$ 3.576.483	- 71,00	-$ 3.576.483		-	50,84	2.560.963,00
2,3	MURO CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA	M3	36,30	$ 595.074	$ 21.601.186	- 36,30	-$ 21.601.186		-	21,54	12.817.894,00
2,4	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL PDR-60, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE.	KG	4.447,00	$ 4.800	$ 21.345.600	- 4.447,00	-$ 21.345.600		-	3.796,85	18.224.880,00
2	**CIMENTACION**										
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL (NO INC. RETIRO DE MATERIALES)	M3	137,00	$ 16.427	$ 2.250.499	- 81,62	-$ 1.340.772	55,38	909.727,00	141,74	2.328.363,00
3	SOLADO DE LIMPIEZA ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA	M2	146,70	$ 27.482	$ 4.031.609	- 146,70	-$ 4.031.609	-	-	115,96	3.186.813,00
2.2	RELLENO MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTACION MECANICA	M3	63,80	$ 50.373	$ 3.213.797	- 63,80	-$ 3.213.797	-	-	65,34	3.291.372,00
4	ZAPATA Z1 CONCRETO 3000 PSI DE 2.1 * 1.4*.45 MTS, INCLUYE FORMALETA	UND	8,00	$ 759.188	$ 6.073.504	- 8,00	-$ 6.073.504	-	-	8,00	6.073.504,00
2.3	ZAPATA Z2 CONCRETO 3000 PSI DE 2.5*1.7*.45 MTS, INCLUYE FORMALETA	UND	4,00	$ 891.572	$ 3.566.288	- 4,00	-$ 3.566.288	-	-	4,00	3.566.288,00
5	ZAPATA Z3 CONCRETO 3000 PSI DE 2.4*4.2*.45 MTS, INCLUYE FORMALETA	UND	2,00	$ 2.149.869	$ 4.299.738	- 2,00	-$ 4.299.738	-	-	2,00	4.299.738,00
2.4	ZAPATA Z4 CONCRETO 3000 PSI DE 1.8*1.7,*.45 MTS,INCLUYE FORMALETA	UND	8,00	$ 787.615	$ 6.300.920	- 8,00	-$ 6.300.920	-	-	8,00	6.300.920,00
6	VIGA CIMIENTO CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,40*,40 MTS, INCLUYE FORMALETA	ML	154,00	$ 113.369	$ 17.458.826	- 154,00	-$ 17.458.826	-	-	77,00	8.729.413,00
2.5	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL PDR-60, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE.	KLS	4.593,90	$ 4.800	$ 22.050.720	- 4.593,90	-$ 22.050.720		-	5.070,65	24.339.120,00
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3,1	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI DE 0.4*0.4 MTS, INCLUYE FORMALETA	ML	246,00	$ 123.081	$ 30.277.926	- 222,20	-$ 27.348.598	23,80	2.929.328,00	286,80	35.299.631,00
3,2	CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi	M2	205,40	$ 41.765	$ 8.578.531	- 171,66	-$ 7.169.380	33,74	1.409.151,00	269,25	11.245.226,00
3,3	VIGA CONCRETO AEREA DE 0.4*0.4 MTS 3000 PSI	M3	65,90	$ 837.523	$ 55.192.766	- 53,06	-$ 44.438.970	12,84	10.753.795,00	63,19	52.923.078,00

El futuro es de todos — Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIVIENDA

CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020

Compromiso SIIF No. 34520 : $ 1.295.249.731

Compromiso SIIF No. 58920 : $ 256.146700

Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020

OBJETO:	**Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.**	
CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN NASA KIWE**	**FECHA INICIACIÓN:** 28/08/2020
CONTRATISTA:	**Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ**	**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INTERVENTOR:	**Ing. DORA ISABEL AGUILAR**	**PLAZO ADICIONAL:** HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021
VALOR INICIAL:	**$1.295.249.731**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**
ADICIONAL:	**$256.146.700**	**FECHA REINICIACIÓN :**
VALOR TOTAL:	**$1.551.396.431**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1	**3**	**FECHA REINICIACIÓN :**
		FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2021
		PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021
		FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2021

	CONDICIONES GENERALES					MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-)		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
3,4	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	548,20	$ 102.577	$ 56.232.711	- 548,20	-$ 56.232.711		-	531,24	54.493.267,00
3,5	COLUMNA AMARRE MURO	ML	930,60	$ 35.798	$ 33.313.619	- 421,60	-$ 15.092.437	509,00	18.221.182,00	864,00	30.929.472,00
3,6	ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM	ML	126,80	$ 56.409	$ 7.152.661	0,60	$ 33.845	127,40	7.186.507,00	127,40	7.186.507,00
	VIGA CORONA CONCRETO 3000 PSI DE 0.15*0.12 MTS, INCLUYE FORMALETA	ML	220,00	$ 35.909	$ 7.899.980	- 220,00	-$ 7.899.980		-	-	-
3,7	CONCRETO ESCALERA 3000 PSI	M3	9,93	$ 736.769	$ 7.316.116	- 6,97	-$ 5.135.280	2,96	2.180.836,00	10,30	7.588.721,00
3,9	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL PDR-60, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE.	KLS	36.713,74	$ 4.800	$ 176.225.952	- 29.198,74	-$ 140.153.952	7.515,00	36.072.000,00	38.549,90	185.039.520,00
4	**CUBIERTA**										
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO ECOWALL	M2	213,46	$ 65.532	$ 13.988.461	5,44	$ 356.494	218,90	14.344.955,00	218,90	14.344.955,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	31,80	$ 43.391	$ 1.379.834	-	$ -	31,80	1.379.834,00	31,80	1.379.834,00
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION SOLAPA-CINTA ADHESIVA PARA SELLOS ANCHO	ML	123,84	$ 11.384	$ 1.409.795	0,76	$ 8.652	124,60	1.418.446,00	124,60	1.418.446,00
4,4	SUMINSITRO E INSTALACION DE PERLIN METALICO SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTOCORROSIVO Y PINRURA	ML	194,60	43396	$ 8.444.862	4,20	$ 182.263	198,80	8.627.125,00	198,80	8.627.125,00
5	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**										
5,1	MURO LADRILLO FAROL TRES HUECOS	M2	1.467,76	$ 43.305	$ 63.561.347	- 913,76	-$ 39.570.377	554,00	23.990.970,00	840,00	36.376.200,00
5,2	REPELLO MURO 1:3 + FILOS Y CARTERAS	M2	2.100,31	$ 24.916	$ 52.331.324	- 153,01	-$ 3.812.397	1.947,30	48.518.927,00	2.059,30	51.309.519,00
5,3	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 + FILOS Y DILATACIONES	M2	441,95	$ 29.309	$ 12.953.113	- 441,95	-$ 12.953.113	-	-	-	-
5,8	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH	M2	532,92	$ 37.680	$ 20.080.426	- 532,92	-$ 20.080.426	-	-	-	-
5,9	CIELO FALSO LAMINA BOARD 1214x605x6MM P.ALUMINIO	M2	304,39	$ 47.350	$ 14.412.867	- 304,39	-$ 14.412.867	-	-	-	-
6	**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**										
6,1	ALISTADO PISO 3 CM	M2	787,81	$ 21.667	$ 17.069.479	- 472,61	-$ 10.240.041	315,2	6.829.438,00	315,20	6.829.438,00
6,2	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE TAMAÑO SEGUN DISEÑO TRAF.4	M2	672,00	$ 55.888	$ 37.556.736	- 672,00	-$ 37.556.736		-	-	-
6,3	CERAMICA BAÑO - COCINA FORMATO SEGUN DISEÑO	M2	550,91	$ 50.915	$ 28.049.583	- 550,91	-$ 28.049.583		-	-	-
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIA APARTAMENTOS**										
7,1	EXCAVACIÓN MANUAL (NO INC. RETIRO DE MATERIALES)	M3	22,21	$ 16.427	$ 364.844	- 18,41	-$ 302.421	3,80	62.423,00	26,58	436.630,00
7,2	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	96,00	$ 38.671	$ 3.712.416	- 96,00	-$ 3.712.416		-	41,00	1.585.511,00
7,3	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	271,80	$ 6.119	$ 1.663.144	- 271,80	-$ 1.663.144		-	96,00	587.424,00
7,4	TUBERIA PVC ,3/4"	ML	186,20	$ 7.787	$ 1.449.939	- 186,20	-$ 1.449.939		-	12,00	93.444,00
7,5	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	48,00	$ 14.782	$ 709.536	12,00	$ 177.384	60,00	886.920,00	76,00	1.123.432,00
7,6	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO"	UND	16,00	$ 18.691	$ 299.058	- 16,00	-$ 299.058	-	-	-	-
7,7	PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]"	PTO	112,00	$ 28.587	$ 3.201.744	- 28,00	-$ 800.436	84,00	2.401.308,00	112,00	3.201.744,00
7,8	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	16,00	$ 48.524	$ 776.384	- 4,00	-$ 194.096	12,00	582.288,00	16,00	776.384,00

El futuro es de todos – Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE

CÓDIGO F18-P01-CT-320
VERSIÓN 4
FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIVIENDA
CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020
Compromiso SIIF No. 34520 : $ 1.295.249.731
Compromiso SIIF No. 58920 : $ 256.146700
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020

OBJETO:	Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.	
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN: 28/08/2020
CONTRATISTA:	Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ	PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INTERVENTOR:	Ing. DORA ISABEL AGUILAR	PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021
VALOR INICIAL:	$1.295.249.731	FECHA SUSPENSIÓN 1:
ADICIONAL:	$256.146.700	FECHA REINICIACIÓN :
VALOR TOTAL:	$1.551.396.431	FECHA SUSPENSIÓN 2:
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1	**3**	FECHA REINICIACIÓN :
		FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2021
		PLAZO ADICIONAL: HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021
		FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2021

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
7,9	TUB.PVC 2 SANI.	ML	148,10	$ 19.827	$ 2.936.379	- 19,70	-$ 390.592	128,40	2.545.787,00	193,63	3.839.102,00
7,1	TUB.PVC 4 SANI.	ML	70,50	$ 29.246	$ 2.061.843	- 40,90	-$ 1.196.161	29,60	865.682,00	58,95	1.724.052,00
7,11	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	JGO	16,00	$ 352.638	$ 5.642.208	- 16,00	-$ 5.642.208	-	-	-	-
7,12	LAVADERO PREFABRICADO ENCHAPADO 80-90X 60-70, INCLUYE SOPO	UND	16,00	$ 244.968	$ 3.919.488	- 16,00	-$ 3.919.488	-	-	-	-
7,13	DUCHA SENCILLA (E)	UND	16,00	$ 105.030	$ 1.680.480	- 16,00	-$ 1.680.480	-	-	-	-
7,14	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM +.GRIFO	UND	16,00	$ 178.524	$ 2.856.384	- 16,00	-$ 2.856.384	-	-	-	-
7,15	VALVULA CIERRE METALICO ,1/2"	UND	16,00	$ 39.782	$ 636.512	- 16,00	-$ 636.512	-	-	-	-
7,16	VALVULA CIERRE METALICO ,3/4"	UND	12,00	$ 45.860	$ 550.320	- 12,00	-$ 550.320	-	-	-	-
7,17	TUBO PVC PRESION ACOMETIDA TANQUE 1"	ML	22,91	$ 9.775	$ 223.945	- 22,91	-$ 223.945	-	-	-	-
7,18	BOMBA SUMERG 1 HP Carga61m	UND	1,00	$ 923.784	$ 923.784	- 1,00	-$ 923.784	-	-	-	-
7,19	TAPA CAJA MARCO ANGULO PARA TANQUE	UND	1,00	$ 165.035	$ 165.035	- 1,00	-$ 165.035	-	-	-	-
7,2	Equipo de Presión de 1.5 HP Tipo Jet + Tanque de 100 Litros	UND	1,00	$ 3.749.556	$ 3.749.556	- 1,00	-$ 3.749.556		-	-	-
7,21	TUBO PVC 1,1/2" - ACOMETIDA TANQUE FLAUTA CONTADORES	ML	22,91	$ 19.358	$ 443.492	- 22,91	-$ 443.492		-	-	-
7,22	CAJA PARA MINIMO 18 MEDIDORERS DE AGUA· Material en lámina de acero cold rolled calibre 18. · Característica de la pintura Electrostátic GRIS RAL 7032. · 400 psi de adherencia. · Norma NP-006 - INCL FLAUTA PVC Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 2.531.702	$ 2.531.702	- 1,00	-$ 2.531.702	-	-	-	-
7,23	VALVULA CIERRE METALICO 1"	UND	1,00	$ 75.257	$ 75.257	- 1,00	-$ 75.257	-	-	-	-
7,26	SILLA YEE NOVAF 6"X8"	UND	1,00	$ 127.119	$ 127.119	- 1,00	-$ 127.119	-	-	-	-
7,27	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	6,00	$ 51.587	$ 309.522	- 2,10	-$ 108.333	3,90	201.189,00	16,55	853.765,00
7,28	TUB.PVC 6 SANI.	ML	12,73	$ 45.474	$ 578.884	- 12,73	-$ 578.884	-	-	-	-
7,29	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	3,00	$ 369.984	$ 1.109.951	- 2,00	-$ 739.967	1,00	369.984,00	5,00	1.849.919,00
7,3	TUBERIA PVC 1,1/2 VENTILACION	ML	69,60	$ 8.271	$ 575.680	- 69,60	-$ 575.680		-	-	-
8	**RED PLUVIAL EDIFICIO**										
8,1	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	9,72	$ 16.125	$ 156.731	- 9,72	-$ 156.731	-	-	10,80	174.146,00
8,2	SILLA YEE NOVAF 6"X8"	UND	1,00	$ 127.119	$ 127.119	- 1,00	-$ 127.119	-	-	-	-
8,3	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	4,60	$ 51.588	$ 237.303	- 4,60	-$ 237.303	-	-	11,60	598.417,00
8,4	TUB.PVC 6 SANI.	ML	11,52	$ 45.474	$ 523.861	- 11,52	-$ 523.861	-	-	-	-
8,5	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	5,00	$ 369.984	$ 1.849.919	- 5,00	-$ 1.849.919	-	-	5,00	1.849.919,00
8,6	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	103,90	$ 12.089	$ 1.256.016	- 83,50	-$ 1.009.407	20,40	246.610,00	65,40	790.601,00
8,7	TUB.PVC 4 SANI.	ML	9,78	$ 25.471	$ 249.108	- 9,78	-$ 249.108	-	-	9,75	248.344,00
9	**ELECTRICAS**										
9,1	ACOM EXTERIOR .E.3F(3# 4+1# 4) + TUBO	ML	30,00	$ 84.706	$ 2.541.171	- 30,00	-$ 2.541.171	-	-	-	-

El futuro es de todos | Mininterior

PROCESO CONTRATACION

FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA

CORPORACIÓN NASA KIWE

CÓDIGO F18-P01-CT-320

VERSIÓN 4

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIVIENDA

CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020

Compromiso SIIF No. 34520 : $ 1.295.249.731

Compromiso SIIF No. 58920 : $ 256.146700

Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020

OBJETO:	**Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.**
CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN NASA KIWE**
CONTRATISTA:	**Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ**
INTERVENTOR:	**Ing. DORA ISABEL AGUILAR**
VALOR INICIAL:	**$1.295.249.731**
ADICIONAL:	**$256.146.700**
VALOR TOTAL:	**$1.551.396.431**

ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1

3

FECHA INICIACIÓN:	28/08/2020
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021
FECHA SUSPENSIÓN 1:	
FECHA REINICIACIÓN :	
FECHA SUSPENSIÓN 2:	
FECHA REINICIACIÓN :	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021
PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2021

	CONDICIONES GENERALES					**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
	ACTIVIDAD	**UND**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**
9,2	ACOM INTERNA APTOS.E.1F(2# 8 + 1#8) ,3/4"	ML	312,00	$ 25.908	$ 8.083.317	- 312,00	-$ 8.083.317	-	-	-	-
9,3	TABLERO PARA DIECISIETE CONTADORES MONOFASICO COMPLETO M.V.	UND	1,00	$ 3.841.095	$ 3.841.095	- 1,00	-$ 3.841.095	-	-	-	-
9,4	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	UND	1,00	$ 180.937	$ 180.937	2,00	$ 361.874	3,00	542.811,00	3,00	542.811,00
9,5	CONTADOR Monofásico 120v Electrónico Protocolo F.r	UND	17,00	$ 234.192	$ 3.981.265	- 17,00	-$ 3.981.265	-	-	-	-
9,6	TABLERO 1F 4 CTOS VTQ-SQ	UND	16,00	$ 71.931	$ 1.150.896	-	$ -	16,00	1.150.896,00	16,00	1.150.896,00
9,7	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	64,00	$ 38.857	$ 2.486.848	32,00	$ 1.243.424	96,00	3.730.272,00	96,00	3.730.272,00
9,8	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14)	UND	152,00	$ 61.024	$ 9.275.657	- 8,00	-$ 488.192	144,00	8.787.464,00	144,00	8.787.464,00
9,9	LAMP Panel Led 24w Cuadrado Incrustar 30x30cm Luz Blanca O Calida	UND	76,00	$ 56.110	$ 4.264.388	- 76,00	-$ 4.264.388	-	-	-	-
10	LAMP Panel Led 18w Cuadrado Incrustar 22x22cm Luz Blanca O Calida	UND	48,00	$ 40.344	$ 1.936.507	- 48,00	-$ 1.936.507	-	-	-	-
10,1	SAL TOMA 1F (C/T/A:2#12+1#14/TOMA) INCLUYE REGATA	UND	208,00	$ 89.404	$ 18.596.032	- 16,00	-$ 1.430.464	192,00	17.165.568,00	192,00	17.165.568,00
10,2	SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA)ZONA HUMEDA	UND	32,00	$ 110.803	$ 3.545.706	-	$ -	32,00	3.545.706,00	32,00	3.545.706,00
10,3	SAL SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1)	UND	80,00	$ 84.776	$ 6.782.080	-	$ -	80,00	6.782.080,00	80,00	6.782.080,00
10,4	SAL SWITCHE SC (C/T/A:3#12/SC)	UND	96,00	$ 101.550	$ 9.748.847	-	$ -	96,00	9.748.847,00	96,00	9.748.847,00
10,5	TOMA TELEVISION	UND	46,00	$ 19.104	$ 878.790	2,00	$ 38.208	48,00	916.998,00	48,00	916.998,00
10,6	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1,00	$ 1.137.100	$ 1.137.100	- 1,00	-$ 1.137.100		-	-	-
11	**CARPINTERIA Y OTROS**										
11,1	SUMINISTRO E INSTALACION NAVE METALICA LAM.LLENA GALVANIZADA CAL.20 BAT. + MAARCO - CHAPA Y PINTURA NEGRO SEMIMATE	M2	90,56	$ 170.241	$ 15.417.025	- 90,56	-$ 15.417.025	-	-	-	-
11,2	NAVE W.C. MADERA. LLENA TIPO MADEFLEX COLOR SEGUN DISEÑO(70) INCLUYE CHAPA	UND	23,52	$ 198.735	$ 4.674.247	- 23,52	-$ 4.674.247	-	-	-	-
11,3	VENTANA LAMINA.PERSIANA FIJA CAL.20, SEGÚN DISEÑO	M2	18,24	$ 174.909	$ 3.190.340	- 18,24	-$ 3.190.340	-	-	-	-
11,4	VENTANA METALICA C=20+ VIDRIO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	106,22	$ 183.803	$ 19.523.555	- 106,22	-$ 19.523.555	-	-	-	-
11,5	PUERTA EN REJA METALICA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE CHHAPA, ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	6,00	$ 279.300	$ 1.675.800	- 6,00	-$ 1.675.800	-	-	-	-
11,6	BARANDA METAL.TUBO GALV. SEGUN DISEÑO	ML	40,00	$ 133.255	$ 5.330.200	- 40,00	-$ 5.330.200	-	-	-	-
11,8	MESON EN CONCRETO A <=60 - 7CM	ML	40,00	$ 121.924	$ 4.876.960	- 40,00	-$ 4.876.960	-	-	-	-
12	**ACABADOS**										
12,1	GUARDAESCOBA CERAMICA PISO H= 7CM	ML	778,82	$ 11.062	$ 8.615.288	- 778,82	-$ 8.615.288	-	-	-	-
12,2	ESGRAFIADO GRANIPLAS COLOR DISEÑO TEXTURA RAYADA SIN DIBUJOS EN LA SUPERFICIE	M2	694,00	$ 22.340	$ 15.503.960	- 694,00	-$ 15.503.960	-	-	-	-

El futuro es de todos — Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIVIENDA

CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020

Compromiso SIIF No. 34520 : $ 1.295.249.731

Compromiso SIIF No. 58920 : $ 256.146700

Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020

OBJETO:	Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.		
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	**FECHA INICIACIÓN:**	28/08/2020
CONTRATISTA:	Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ	**PLAZO INICIAL:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INTERVENTOR:	Ing. DORA ISABEL AGUILAR	**PLAZO ADICIONAL:**	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021
VALOR INICIAL:	$1.295.249.731	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	
ADICIONAL:	$256.146.700	**FECHA REINICIACIÓN :**	
VALOR TOTAL:	$1.551.396.431	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1	**3**	**FECHA REINICIACIÓN :**	
		FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021
		PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021
		FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2021

	CONDICIONES GENERALES					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
12,3	ESTUCO MURO SEMIPLASTICO (LISTO)	M2	2.020,80	$ 9.157	$ 18.504.466	- 1.470,80	-$ 13.468.116	550,00	5.036.350,00	550,00	5.036.350,00
12,4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	2.004,80	$ 6.432	$ 12.894.633	- 2.004,80	-$ 12.894.633	-	-	-	-
12,5	ENCHAPE MESON COCINA SEGÚN DISEÑO	M2	32,70	$ 62.343	$ 2.038.616	- 32,70	-$ 2.038.616	-	-	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS										
INP-1	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	457,14	$ 44.496	$ 20.340.901	- 457,14	-$ 20.340.901		-	457,14	20.340.901,00
INP-2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO CONGLOMERADO	M3	14,56	$ 38.495	$ 560.487	- 14,56	-$ 560.487		-	120,06	4.621.710,00
INP-3	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO EXISTENTE	M3	3,72	$ 141.736	$ 527.258	- 3,72	-$ 527.258		-	3,62	513.084,00
INP-4	FILTRO DE DRENAJE EN TUBERIA PVC SANITARIA D=3" PERFORADA, INCLUYE GRAVILLA SELECCIONADA, SECCIÓN 0,40 x 0,40m	ML	33,50	$ 65.659	$ 2.199.577	- 25,50	-$ 1.674.305	8,0	525.272,00	31,50	2.068.259,00
INP-5	PERFORACIÓN Y ANCLAJE ACERO DE 5/8" CON RESINA EPÓXICA	UND	118,00	$ 25.480	$ 3.006.640	- 118,00	-$ 3.006.640		-	118,00	3.006.640,00
INP-6	SOLADO LIMPIEZA, e=0,05m, ancho = 0,20 - 0,25m, MORTERO 1:4 PARA VIGA DE CIMENTACIÓN Nivel + 0,00	ML	187,00	$ 14.145	$ 2.645.115	- 187,00	-$ 2.645.115		-	187,00	2.645.115,00
INP-7	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, SECCIÓN 0,15 x 0,25m, Nivel + 0,00	ML	187,00	$ 54.964	$ 10.278.268	- 187,00	-$ 10.278.268		-	187,00	10.278.268,00
INP-8	VIGA CONCRETO AEREA DE 0,1*0,20 MTS 3000 PSI	ML		$ 48.206				331,2	15.965.827,20	651,20	31.391.747,00
INP-9	MURO EN LADRILLO COMÚN	M2		$ 65.891				510,5	33.634.060,95	510,45	33.634.061,00
INP-10	DILATACIONES EN ICOPOR	ML		$ 6.376				972,8	6.202.572,80	972,80	6.202.573,00
	TUBO PEALPE DE ½ PARA EXTENCIONES DE PUNTO INCLUYE REGATA	ML	520,00	$ 35.500	$ 18.460.000	- 520,00	-$ 18.460.000	0,0	-	-	-
	PROTECCIÓN PARA TUBO DE ½	ML	520,00	$ 8.520	$ 4.430.400	- 520,00	-$ 4.430.400	0,0	-	-	-
	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE	UND	32,00	$ 35.500	$ 1.136.000	- 32,00	-$ 1.136.000	0,0	-	-	-
	FLAUTA PRINCIPAL PARA 16 MEDIDORES. EN TUBO GALVANIZADO	GLB	1,00	$ 1.704.000	$ 1.704.000	- 1,00	-$ 1.704.000	0,0	-	-	-
	ACCESORIOS PEALPE Y LATONES	GLB	1,00	$ 965.600	$ 965.600	- 1,00	-$ 965.600	0,0	-	-	-
	CONECTOR FLEXIBLE CON CODO Y TAPON	UND	16,00	$ 35.500	$ 568.000	- 16,00	-$ 568.000	0,0	-	-	-
	MALLA A TIERRA 4 VARILLAS ELECTROSOLDADA COBRE 2	UND	1,00	$ 1.683.082	$ 1.683.082	-	$ -	1,0	1.683.082,00	1,00	1.683.082,00
	ACTUALIZACION PROYECTO ELECTRICO Y APROBACION CEO SA	UND	1,00	$ 10.000.000	$ 10.000.000	-	$ -	1,0	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00

El futuro es de todos — Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIVIENDA

CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020

Compromiso SIIF No. 34520 : $ 1.295.249.731

Compromiso SIIF No. 58920 : $ 256.146700

Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020

OBJETO:	Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.			
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	28/08/2020
CONTRATISTA:	Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ		**PLAZO INICIAL:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INTERVENTOR:	Ing. DORA ISABEL AGUILAR		**PLAZO ADICIONAL:**	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021
VALOR INICIAL:	**$1.295.249.731**	**3**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	
ADICIONAL:	**$256.146.700**		**FECHA REINICIACIÓN :**	
VALOR TOTAL:	**$1.551.396.431**		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1			**FECHA REINICIACIÓN :**	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021
			PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021
			FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2021

CONDICIONES GENERALES					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
					(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
CERTIFICACION RETIE DE OBRA	UND	1,00	$ 5.000.000	$ 5.000.000	- 1,00	-$ 5.000.000	0,0	-	-	-
TRAMITE LEGALIZACION SERVICIO CEO SA ESP. INCLUYE APAGON BT	UND	1,00	$ 4.000.000	$ 4.000.000	- 1,00	-$ 4.000.000	0,0	-	-	-
TABLERO MONOFASICO 6 CIRCUITOS 3 BARRAJES CON PUERTA POLIMERICA	UND	17,00	$ 275.000	$ 4.675.000	- 17,00	-$ 4.675.000	0,0	-	-	-
TABLERO GENERAL 17 CUENTAS NORMA CEO SA ESP CON CERTIFICACION RETIE	UND	1,00	$ 5.399.800	$ 5.399.800	- 1,00	-$ 5.399.800	0,0	-	-	-
SENSOR DE MOVIMIENTO INSTALADO EN PASILLO	UND	8,00	$ 135.000	$ 1.080.000	- 8,00	-$ 1.080.000	0,0	-	-	-
SALIDA EN APLIQUE PARA PRIMER NIVEL	UND	8,00	$ 61.177	$ 489.416	- 8,00	-$ 489.416	0,0	-	-	-
APLIQUE DECORATIVO INSTALADO EN MURO	UND	8,00	$ 125.000	$ 1.000.000	- 8,00	-$ 1.000.000	0,0	-	-	-
CAJA EN CONCRETO DE ENLACE DE 60X60 CMS CON TAPA REFORZADA	UND	2,00	$ 481.967	$ 963.934	- 2,00	-$ 963.934	0,0	-	-	-
CANALIZACION 2" DE POSTE EXISTENTE A CAJA ENLACE Y CAJAS DE DISTRIBUCION. INCLUYE DUCTO METALICO Y CURVA PVC	MTS	40,00	$ 22.439	$ 897.560	- 40,00	-$ 897.560	0,0	-	-	-
ARMARIO METALICO DE DISTRIBUCION DE 80X60X20 CMS	UND	2,00	$ 244.000	$ 488.000	- 2,00	-$ 488.000	0,0	-	-	-
CAJA METALICA DE DISPERSION EN PISOS 2,3,4 DE 40X40X20	UND	6,00	$ 125.000	$ 750.000	- 6,00	-$ 750.000	0,0	-	-	-
DUCTO DE 2" X BUITRON PARA CABLES DE COMUNICACIONES	MTS	40,00	$ 36.500	$ 1.460.000	- 40,00	-$ 1.460.000	0,0	-	-	-
CAJA METALICA DE 40X40X20 CMS PARA DISPERSION POR PASILLO	UND	8,00	$ 125.000	$ 1.000.000	- 8,00	-$ 1.000.000	0,0	-	-	-
CAJA METALICA DE PARA ACCESO AL USUARIO	UND	16,00	$ 45.000	$ 720.000	- 16,00	-$ 720.000	0,0	-	-	-
DUCTOS DE DISPERSION DE 3/4" DE CAJA DE DISPERSION A PUNTO DE ACCESO A USUARIO	ML	139,53	$ 8.500	$ 1.186.033	- 139,53	-$ 1.186.033	0,0	-	-	-
CONEXIÓN DE CAJA DISPERSION NIVEL 3 A ANTENA TD, DUCTO 1". INCLUYE CONEXIÓN A TIERRA	UND	1,00	$ 311.085	$ 311.085	- 1,00	-$ 311.085	0,0	-	-	-
ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI	M2	18,60	$ 65.230	$ 1.213.278	- 18,60	-$ 1.213.278	0,0	-	-	-
CINTA CONFINAMIENTO ADOQUIN	ML	35,00	$ 33.785	$ 1.182.475	- 35,00	-$ 1.182.475	0,0	-	-	-
ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR CRUZ	M2	69,50	$ 131.020	$ 9.105.890	- 69,50	-$ 9.105.890	0,0	-	-	-
ALLANADO MECANICO ESMALTADO PARA CIRCULACIONES	M2	87,20	$ 9.860	$ 859.792	- 87,20	-$ 859.792	0,0	-	-	-
PRADO TRENZA	M2	80,00	$ 10.500	$ 840.000	- 80,00	-$ 840.000	0,0	-	-	-
DIVISION EN ALUMINIO SISTEMA COLGANTE Y PASTA ACRILICA 3 MM	M2	34,98	$ 189.875	$ 6.642.488	- 34,98	-$ 6.642.488	0,0	-	-	-
TOTAL COSTO DIRECTO				**1.148.038.511,00**		(875.644.696)		**318.494.570,00**		**816.046.596,00**
TOTAL COSTO INDIRECTO				**367.372.325,00**				**101.918.263,00**		**261.134.911,00**

El futuro es de todos — Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACION NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 4 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIVIENDA

CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020

Compromiso SIIF No. 34520 : $ 1.295.249.731

Compromiso SIIF No. 58920 : $ 256.146700

Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020

OBJETO:	Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.		
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	**FECHA INICIACIÓN:**	28/08/2020
CONTRATISTA:	Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ	**PLAZO INICIAL:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INTERVENTOR:	Ing. DORA ISABEL AGUILAR	**PLAZO ADICIONAL:**	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021
VALOR INICIAL:	$1.295.249.731	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	
ADICIONAL:	$256.146.700	**FECHA REINICIACIÓN :**	
VALOR TOTAL:	$1.551.396.431	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1	**3**	**FECHA REINICIACIÓN :**	
		FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021
		PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021
		FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2021

CONDICIONES GENERALES					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
					(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
ADMINISTRACION	%	24,0	275.529.243				76.438.697			195.851.183,00
IMPREVISTOS	%	3,0	34.441.156				9.554.837			24.481.398,00
UTILIDAD	%	5,0	57.401.926				15.924.729			40.802.330,00
VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				1.515.410.836,00				420.412.833,00		1.077.181.507,00
TRAMITES Y COSTOS LEGALIZACION Y ENERGIZACION Y CERTIFICACIONES RETIE.				5.920.000,00						
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR CODIV 19				8.920.000,00						
COSTO TOTAL SIN IVA				11.470.561,00				420.412.833,00		
				1.535.801.397,00						
IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	%	19		10.906.366,00				3.025.698,00		7.752.442,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				1.551.396.431,00						
VALOR EJECUTADO								423.438.531,00		1.084.933.949,00
AMORTIZACION ANTICIPO								211.719.266,00	*Avance a la fecha:*	70%
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA							$211.719.265,00			

SON: ***DOSCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.***

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO INICIAL	$1.295.249.731	
VALOR ADICIONAL	$256.146.700	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No.1.		$485.874.078
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No.2.		$175.618.785
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No.3.		$423.438.531
SALDO POR EJECUTAR		$466.465.037
SUMAS IGUALES	$1.551.396.431	$1.551.396.431

El futuro es de todos – Mininterior	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACION NASA KIWE

CÓDIGO F18-P01-CT-320
VERSIÓN 4
FECHA DE ACTUALIZACIÓN Febrero 23 de 2015

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIVIENDA

CONTRATO No. 091 del 05 de Agosto de 2020

Compromiso SIIF No. 34520 : $ 1.295.249.731

Compromiso SIIF No. 58920 : $ 256.146700

Fecha perfeccionamiento: 05/08/2020

OBJETO:	Realizar la construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.			
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	28/08/2020
CONTRATISTA:	Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ		PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INTERVENTOR:	Ing. DORA ISABEL AGUILAR		PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021
VALOR INICIAL:	$1.295.249.731	**3**	FECHA SUSPENSIÓN 1:	
ADICIONAL:	$256.146.700		FECHA REINICIACIÓN :	
VALOR TOTAL:	$1.551.396.431		FECHA SUSPENSIÓN 2:	
ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1			FECHA REINICIACIÓN :	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2021
			PLAZO ADICIONAL:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021
			FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2021

CONDICIONES GENERALES					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
					(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$647.624.866	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 1		242.937.039
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 2		87.809.393
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 3		211.719.266
SALDO POR AMORTIZAR		105.159.168
SUMAS IGUALES	$647.624.866	$647.624.866

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintinueve (29) días del mes de Julio de 2021.

Ing. DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
Asesor área de Vivienda

Ing. FABIAN ANDRES HIDALGO ORDOÑEZ
Contratista