GEAGOR
BALER INGENIERÍA
CONSORCIO GEBAL

Bogotá D.C., 17 de septiembre de 2020

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Yeimy Agudelo Hernández
Alcalde Local
Transversal 78 K No. 41A-04 Sur
Bogotá D.C

GEBAL-KEN-241

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 329-2019.
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÓN DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Asunto: INFORME MENSUAL #4 DE OBRA CONTRATO COP-328-2019.

Por medio de la presente me permito adjuntar Informe Mensual #4 de obra que contempla el período de 17 de julio hasta 16 de agosto del presente año:

- INFORME TECNICO MENSUAL #4 OBRA
- INFORME SG-SST MENSUAL #4
- INFORME SOCIAL MENSUAL #4
- INFORME AMBIENTAL MENSUAL #4
- CD con Información respaldada

Cordialmente,

Ing. LADY AGUIRRE ORTIZ
Representante Legal – Directora de interventoría
CONSORCIO GEBAL

GEAGOR
CONSORCIO GEBAL

Bogotá D.C., 17 de septiembre de 2020

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernández
Alcaldesa Local
Transversal 78 K No. 41 A-04 Sur
Bogotá D.C

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN 329-2019.
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÓN DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".

Tema: CONCEPTO APROBACION INFORME MENSUAL 4 DE OBRA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta interventoría aprueba todas las actividades realizada en la semana del 17 de julio hasta el 16 de agosto del 2020, dado a que ha cumplido con los requisitos exigidos el anexo técnico, tales como los componentes de seguridad y salud en el trabajo, Ambiental, social y parte técnica,

Cordialmente,

Ing. LADY AGUIRRE ORTIZ
Director de Interventoría

Ing. ELBER AGUIRRE ORTIZ
Residente de Interventoría

Ing. Liliana Rubio Carvajal
Asesora Ambiental de Interventoría

JUAN DIEGO RODRÍGUEZ
Profesional SST de Interventoría

SONIA ORDOÑEZ REYES
Asesora Social de Interventoría

Transversal 19 A No. 98 – 28 oficina 502
Edificio Centro Empresarial 98-28 – Teléfono 703 17 26
E – mail: gerencia@civingingenieria.com / gerencia@geagor.com
Bogotá D.C. - Colombia

INFORME MENSUAL N°4

PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 17 DE JULIO AL
16 DE AGOSTO DE 2020 BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

CONTRATO DE OBRA NO COP-328 DE 2019

OBJETO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTURAS FÍSICAS DE (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

Contenido

Contenido

Contenido 2
1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACION BASICA 5
3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 17
4. AVANCE DE OBRA 18
5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 42
6. EVOLUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA. 45
7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 47
CONCLUSIONES 52
ANEXOS:
ANEXO No. 1. RELACION DEL HORARIO LABORADO DIARIO Y CLIMA
ANEXO No. 2 RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ OBRA
ANEXO No. 3 RELACION DE SUSPENSIONES, AMPLICIONES DE SUSPENSION Y REANUDACION
ANEXO No. 4 RELACION DE MODIFICACIONES A POLIZAS
ANEXO No. 5 BITACORA DE OBRA
ANEXO No. 6 CERTIFICADOS DE MATERIALES UTILIZADOS
ANEXO No. 7 CORRESPONDENCIA ENVIADA

1. INTRODUCCIÓN

En este informe se describe la realización de actividades de obra desarrolladas en cumplimiento del contrato COP-328 de 2019 por parte del contratista de obra EVER JOSE SALGADO SALGADO que cuenta con la interventoría del CONSORCIO GEBAL

En este informe se describirá la información básica de este periodo ejecutado, el avance del contrato, los aspectos financieros, el informe fotográfico, actas de obra y demás anexos de su ejecución.

Hasta la fecha de corte de este informe se continúan actividades en el Jardín Infantil Metro destinados a cumplir con los principales requisitos presentados por la Entidad Contratante (Fondo de Desarrollo Local de Kennedy) y que han sido valoradas conjuntamente con la Interventoría responsable del seguimiento del proyecto, en los componentes técnico, administrativo, ambiental, jurídico y financiero.

A la fecha de corte del presente documento técnico han sido visitados para su reconocimiento los 5 de los frentes de trabajo en la localidad de Kennedy, donde se han detectado las actividades para cada intervención en áreas exteriores, cocinas, cubiertas, instalaciones eléctricas, estructura, instalaciones hidrosanitarias, pisos y enchapes, pintura, carpinterías, cielorrasos y aseo.

El informe que se desarrollará a continuación comprende el periodo del 17 de julio de 2020 al 16 de agosto de 2020.

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, tiene como uno de sus objetivos primordiales promover una educación de calidad, garantizando un buen estado de la infraestructura a través de jardines frescos donde permanecen niños de la primera infancia con el fin de mejorar su calidad de vida. Destina unos recursos importantes para recuperar y mejorar las condiciones del espacio en las instituciones educativas a nivel local, que han reportado en algún tipo de afectación en su infraestructura física, lo cual impide en forma temporal la prestación adecuada del servicio educativo, para solucionar esta situación después de un proceso de Licitación Pública adjudicó el contrato de obra pública No. COP-328 DE 2019 al Arq. EVER JOSE SALGADO SALGADO cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTURAS FISICAS DE (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO."

Para que se efectúen las actividades técnicas que permitan solventar estas observaciones y poder tener en funcionamiento las infraestructuras educativas. De igual Forma para el seguimiento y control del este proyecto se realizó el contrato de INTERVENTORÍA No. COP-329 de 2019 celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y la firma CONSORCIO GEBAL, cuya finalidad es la interventoría externa para garantizar la calidad de las obras a ejecutar.

2. INFORMACION BASICA

2.1 GENERAL

ELEMENTOS	CONDICIONES INICIALES
CONTRATO DE OBRA No.	COP-328 DE 2019
CONTRATISTA:	EVER JOSÉ SALGADO SALGADO
NIT.CONTRATISTA:	7917558-1
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.359.307.248
OBJETO:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTUTA FISICA DE (5) JARDINES INFANNTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO
PLAZO INICIAL:	6 meses o hasta terminar los recursos
SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30 diciembre del 2019
FECHA ACTA DE INICIO:	17 enero del 2020
FECHA INICIAL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL:	16 julio de 2020
MODIFICACIONES EN EL PERIODO	
ACTA DE SUSPENSION No.1	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, DEL VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2020 AL DOCE (12) DE ABRIL DE 2020.
ACTA DE SUSPENSION No.2	CATORCE (14) DIAS CALENDARIO, DEL TRECE (13) DE ABRIL DE 2020 AL VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE 2020.
ACTA DE SUSPENSION No.3	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, DEL VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2020 AL ONCE (11) DE MAYO DE 2020.

ACTA DE SUSPENSION No.4	CATORCE (14) DIAS CALENDARIO, DEL DOCE (12) DE MAYO DE 2020 AL VEINTICINCO (25) DE MAYO DEL 2020.
ACTA DE SUSPENSION No.5	CATORCE (14) DIAS CALENDARIO, DEL VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2020 AL OCHO (8) DE JUNIO DE 2020.
ACTA DE SUSPENSION No.6	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, DEL NUEVE (9) DE JUNIO DE 2020 AL VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2020.
ACTA DE SUSPENSION No.7	TRECE (13) DIAS CALENDARIO, DEL VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2020 AL SEIS (6) DE JULIO DEL 2020.
FECHA DE REINICIO DE LAS OBRAS	7 DE JULIO DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	28 DE OCTUBRE DE 2020

En la nueva fecha de terminación se consideraron las siete (7) actas de suspensión aprobadas por la Alcaldía mayor de Bogotá, del contrato de obra pública COP-328-2019, por motivos de cuarentena nacional decretada por el Gobierno Nacional y cuarentenas zonales en la ciudad de Bogotá por motivos de la pandemia del COVID-19 que se vienen presentado desde el 24 de marzo de 2020.

2.2 VERIFICACIÓN ESTADO PÓLIZAS

Se presentan las pólizas actualizadas para cada acta de suspensión aprobadas por las entidades pertinentes debido a las cuarentenas establecidas por el Gobierno nacional y la Alcaldía mayor de Bogotá.

POLIZA N°	FECHA	OBJETO POLIZA	N° CERTIFICADO	EXPEDICION	VIGENCIA		N° FOLIOS
					DESDE	HASTA	
1000093	20/04/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 1	3	20/04/2020	17/01/2021	7/02/2021	2
3000244	20/04/2020	SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - MODIFICACION PRORROGA 1	3	20/04/2020	8/01/2020	7/12/2025	2
3000244	23/04/2020	SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - MODIFICACION PRORROGA 2	4	23/04/2020	8/01/2020	7/12/2025	2
1000093	21/04/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 2	4	21/04/2020	7/02/2021	21/02/2021	2
3000244	6/05/2020	SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - MODIFICACION PRORROGA 3	5	6/05/2020	8/01/2020	3/09/2025	2
1000093	7/05/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 3	5	7/05/2020	21/02/2021	6/03/2021	3
3000244	27/05/2020	SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - MODIFICACION PRORROGA 4	6	27/05/2020	8/01/2020	17/09/2025	2
1000093	28/05/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 4	6	28/05/2020	8/03/2021	22/03/2021	3
3000244	5/06/2020	SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - MODIFICACION PRORROGA 5	7	5/06/2020	8/01/2020	1/10/2025	2
1000093	5/06/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 5	7	5/06/2020	22/03/2021	5/04/2021	3
3000244	8/07/2020	SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - MODIFICACION PRORROGA 6	8	8/07/2020	8/01/2020	16/10/2025	2
1000093	9/07/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 6	8	9/07/2020	5/04/2021	20/04/2021	2
3000244	20/07/2020	SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - MODIFICACION PRORROGA 7	9	20/07/2020	8/01/2020	29/10/2025	2
1000093	21/07/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 7	10	21/07/2020	3/05/2021	16/05/2021	2

EVER JOSE SALADO SALGADO	**INFORME MENSUAL N°4**	BOGOTÁ

PÓLIZA Nº 1000093

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	ANEXO PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
20	4	2020	PRORROGA	5			NO

TOMADOR	2706485-EVER JOSE SALGADO SALGADO	CC	7.917.558
DIRECCIÓN	CRA 20 Nº 18-23 ED BEMONS OF 304, SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	3145362649
ASEGURADO	710684-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDDY	NIT	899.999.061-9
DIRECCIÓN	KR 8 CL 16 - 65, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2337618

		EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NÚMERO DE DÍAS
ENTIDAD EN	BOGOTA	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	
MONEDA	Pesos	20	4	2020	17	1	2021	00:00	7	2	2021	00:00	21
TIPO CAMBIO	1.00												

CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO M/L
SALGADO SALGADO EVER JOSE	4. 30 DIAS	$ 263.340.300,00

Riesgos 1 :
KR 23 18 23 ED BEMONS OF 304, BOGOTA, CUNDINAMARCA

Categoria: 1=EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

No.	Ampara	Valor Asegurado	Aplica	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	263,340,300.00	NO	0.00
2	** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE	263,340,300.00	NO	0.00
3	** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE	263,340,300.00	NO	0.00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	263,340,300.00	SI	0.00
6	COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,300.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		
7	COBERTURA PATRONAL		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,300.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		

BENEFICIARIOS

Nombre/Razón Social	Documento	Porcentaje	Tipo Benef
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDDY	NIT 8999990419	100.000	NO APLICA

RCP-017-3 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
Texto Continua en Hojas de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$**********0.00
GASTOS	$**********0.00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	$**********0.00
AJUSTE AL PESO	$**********0.00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$**********0.00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 00035 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1988 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN - VENTAS EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 50%, POR LO CUAL ASUMIMOS DE PRACTICAR RETENCIONES DE IVA EN LA FUENTE.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

DISTRIBUCIÓN				INTERMEDIARIOS				
CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA	CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
				4404	2	ALVARO FRANCISCO GARCIA		

009

EVER JOSE SALADO SALGADO

INFORME MENSUAL N°4

BOGOTÁ

PÓLIZA Nº 3000244

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

DÍA	MES	AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
20	4	2020	MODIFICACIÓN	3			NO

TOMADOR	2706485-EVER JOSE SALGADO SALGADO	CC	7917566
DIRECCIÓN	CRA 29 Nº 18-23 ED BEMONS OF 304, SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	3145242049
ASEGURADO	3000846-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDDY	NIT	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CL 74 A KR 63 - 94, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2258550

																			NÚMERO DE DÍAS
EMITIDO EN	SANTAFE DE BOGOTA DC	OFICINA EMISORA	SUC.	EXPEDICIÓN			VIGENCIA												
MONEDA	Pesos			DÍA	MES	AÑO	DESDE: HORA					HASTA: HORA							
TIPO CAMBIO	1.00						DÍA	MES	AÑO	A LAS		DÍA	MES	AÑO	A LAS				
		9835	37	20	4	2020	0	1	2020	00:00		7	12	2025	00:00				2163

CARGAR A:	EVER JOSE SALGADO SALGADO	FORMA DE PAGO: 4.30 DIAS	VALOR CARGADO TOTAL: $678.153.624,00

BENEFICIARIOS:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDDY NIT: 899.999.061-9

No.	Amparo	Valor Asegurado	Acum/VA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	407.792.174,00	DI	17/01/2021	06/08/2021	0,00
2	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	135.930.725,00	DI	06/11/2023	28/12/2023	0,00
3	ESTABILIDAD DE LA OBRA	135.930.725,00	DI	07/12/2020	07/12/2025	0,00

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. CDP-328 DE 2020 CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.
OBJETO DE LA MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO Y DE ACUERDO CON ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CDP-328-2019 FECHA DEL 24 DE MARZO DE 2020, SUSCRITO POR LAS PARTES SE SUSPENDE LA EJECUCIÓN POR EL TERMINO DE 20 DIAS. SE AJUSTAN VIGENCIAS.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$ 0,00
GASTOS	$ 0,00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	$ 0,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$ 0,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 010635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 0569 DE 1995 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.1. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 4048 DE 2008.

SOMOS ENTIDAD DE RÉGIMEN COMÚN ESTA ES LA QUE EL ESTADO DIENE AUTORIZADO PARA ACTUAR COMO AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA Y ESTÁ OBLIGADA A REALIZAR LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS, DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

30/04/2020 13:16:19

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN				INTERMEDIARIOS				
CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA	CLAVE	CLASE	SUCURSAL	%	COMISIÓN
				6429	4	ALIANZA FRANCISCO DIAZ		

- ORIGINAL -

EVER JOSE SALADO SALGADO	**INFORME MENSUAL N°4**	BOGOTÁ

PÓLIZA N°: 3000244

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

EXPEDIDO DD	MM	AAAA	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
23	4	2020	MODIFICACIÓN	4			NO

TOMADOR	2786485-EVER JOSE SALGADO SALGADO	CC	7917555
DIRECCIÓN	CRA 29 Nº 18-23 ED BEMONIS OF 304, SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	3145262646
ASEGURADO	20003546-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	NIT	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CL 74 A KR 63 - 04, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2258580

EMITIDO EN	SANTAFE DE BOGOTA DC	SUCURSAL EMISORA	DÍGITO	EXPEDICIÓN DD	MM	AAAA	VIGENCIA DESDE DD	MM	AAAA	A LAS	HASTA DD	MM	AAAA	A LAS	NÚMERO DE DÍAS
MONEDA	Pesos	9530	37	23	4	2020	8	1	2020	00:00	7	12	2020	00:00	2160
TIPO CAMBIO	1.00														

CAMBIAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
EVER JOSE SALGADO SALGADO	4. 30 DIAS	$678.653.624,00

BENEFICIARIOS:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY NIT: 899.999.061-9

No.	Amparo	Valor Asegurado	Acuerdo	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	407.792.174,00	01	17/01/2021	13/02/2021	0,00
2	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	135.930.725,00	01	08/11/2023	28/11/2023	0,00
3	ESTABILIDAD DE LA OBRA	135.930.725,00	01	19/08/2020	19/08/2025	0,00

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. COP-328 DE 2018 CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.
OBJETO DE LA MODIFICACION

**********TEXTO GENERAL**********

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA CITADA PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 2 DE FECHA DEL 06 DE ABRIL DE 2020 AL CONTRATO NO. COP-328 DE 2018

PLAZO DE SUSPENSION NO. 2: CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO SUSPENSION NO. 2: TRECE (13) DE ABRIL DE 2020
FECHA DE REINICIACION: VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE 2020

LOS DEMÁS TERMINOS Y O CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINÚAN VIGENTES

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$**********0,00
GASTOS	$**********0,00
IVA RÉGIMEN COMÚN	$**********0,00
AJUSTE AL PESO	$**********0,00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$**********0,00

24/04/2020 16:19:29

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012634 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 12.19.9. DEL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO EN VIGENCIA DESDE EL AÑO DE 2016.

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, MES EN LA QUE EL PRIMER PAGO PARCIAL SUPERE 3.500 UVT, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE RENTA Y COMISIÓN.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

DISTRIBUCIÓN

TÉCNICO	COMISIÓN	%	PRIMA

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
1429	2	ALVARO FRANCISCO SA		

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 57 No. 9-07 - BOGOTÁ. LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN BOGOTÁ 3420999, A NIVEL NACIONAL 018000 514 999 Y DESDE CELULARES 345 PREVISORA SUS PETICIONES SERÁN TRATADAS MEDIANTE LA VÍA TELEFÓNICA. PÁGINA WEB: www.previsora.gov.co. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. LÍNEA GRATUITA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 018000 - 915566. defensoria@previsora.gov.co

- ORIGINAL -

8000-000-2

EVER JOSE SALADO SALGADO	**INFORME MENSUAL N°4**	BOGOTÁ

PÓLIZA Nº 1000093

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

SOLICITUD DÍA	MES	AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
21	4	2020	PRORROGA	4			NO

TOMADOR	2796485-EVER JOSE SALGADO SALGADO	CC	7.517.558
DIRECCIÓN	CRA 28 Nº 16-23 ED BEMONS OF 304, SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	3145342648
ASEGURADO	710804-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDDY	NIT	830.999.661-9
DIRECCIÓN	KR 8 CL 10 - 65, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2337598

EXPEDIDO EN		EXPEDICIÓN			VIGENCIA								NÚMERO DE DÍAS
		DÍA	MES	AÑO	DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS	HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS	
MONEDA	Pesos												
TIPO CAMBIO	1.00	20001 37	21	4	2020	7	2	2021	00:00	21	2	2021	00:00	14

CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
SALGADO SALGADO EVER JOSE	4. 30 DIAS	$ 263,340,900.00

Riesgos 1 -
KR 28 16 23 ED BEMONS OF 304, BOGOTA, CUNDINAMARCA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

No.	Amparo	Valor Asegurado	Acum/VA	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	263,340,900.00	NO	0.00
2	** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE	263,340,900.00	NO	0.00
3	** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE	263,340,900.00	NO	0.00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	263,340,900.00	SI	0.00
5	COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		
7	COBERTURA PATRONAL		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		

BENEFICIARIOS

Nombre/Razón Social	Documento	Porcentaje Tipo Setel
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDDY	NIT 8300980619	100.000 A NO APLICA

RCE-CIT-3 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Texto Continua en Hojas de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$**********0.00
GASTOS	$**********0.00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	$**********0.00
AJUSTE AL PESO	$**********0.00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$**********0.00

21/04/2020 10:02:45

SUJETOS PASIVOS CONTRAVENTORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000205 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016 LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 124-1 DEL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SUJETOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA DE LA QUE EL ESTADO TIENE LAS FACULTADES DE SUPERVISIÓN SOLO POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE IVA EN LA FUENTE.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

DISTRIBUCIÓN

Cédula	Compañía	%	Firma

INTERMEDIARIOS

Clave	Clase	Nombre	%	Expedición
6425	P	ESTEBAN FRANCISCO BARON		

- ORIGINAL -

EVER JOSE SALADO SALGADO	**INFORME MENSUAL N°4**	BOGOTÁ

PÓLIZA Nº 3000244

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A/P
6	5	2020	MODIFICACIÓN	5			NO

TOMADOR	2796485-EVER JOSE SALGADO SALGADO	CC	7917556
DIRECCIÓN	CRA 29 Nº 16-23 ED BEMOVIS OF 304, SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	3145742645
ASEGURADO	2000168-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	NIT	899.999.061-3
DIRECCIÓN	CL 74 A KR 63 -04, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2293592

EMITIDO EN	CENTRO EMISOR	AUT	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE HH	VIGENCIA DESDE DÍA	VIGENCIA DESDE MES	VIGENCIA DESDE AÑO	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	VIGENCIA HASTA MES	VIGENCIA HASTA AÑO	VIGENCIA HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
SANTAFE DE BOGOTA DC	9638	37	6	5	2020	6	1	2020	00:00		3	9	2025	00:00	2065
MONEDA Pesos															
TIPO CAMBIO 1,00															

CANCELA A: EVER JOSE SALGADO SALGADO

FORMA DE PAGO: A 30 DIAS

VALOR ASEGURADO TOTAL: $679.653.624,00

BENEFICIARIO:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY NIT: 899.999.061-3

No.	Amparo	Valor Asegurado	Actual/A	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	407.792.174,40	SI	17/01/2021	03/09/2021	0,00
2	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	135.930.725,00	SI	06/01/2021	03/09/2023	12.000,00
3	ESTABILIDAD DE LA OBRA	135.930.725,00	SI	03/09/2020	03/09/2025	0,00

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. CDP-328 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.
OBJETO DE LA MODIFICACION

**********TEXTO GENERAL**********

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 3 DE FECHA DEL 27 DE ABRIL DE 2020 AL CONTRATO NO. CDP-328 DE 2019

PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 3: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO SUSPENSION NO. 3: VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2020
FECHA DE REINICIACIÓN: DOCE (12) DE MAYO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2020

LOS DEMAS TERMINOS Y O CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN VIGENTES

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO PARCIAL DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO, LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$*********13.100,00
GASTOS	$**************0,00
IVA/RIESGOS COMUN	$*********2.100,00
AJUSTE AL PESO	$**************0,00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$*********15.100,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 012614 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCION EN LA FUENTE SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1988 ADICIONADO EN EL ARTICULO 1.2.4.9.1 DEL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SOMOS AUTORES DE GRANDES CAUSA POR LA QUE EL ESTADO TIENE AUTORIZAMIENTO ESPECIAL EN EL ARTICULO 1.2.4.9.1 ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

EL TOMADOR

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

DIRECCIÓN				BENEFICIARIOS				
EDIFICIO	CONJUNTO	N	PISO/A	NUEVO	CLASE	NOMBRE	N	CONTACTO
				0418	S	ALVARO FRANCISCO SAN		

EVER JOSE SALADO SALGADO	**INFORME MENSUAL N°4**	BOGOTÁ

PÓLIZA Nº 1000093

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

AGENCIA	MODULO	RAMO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
7	5	3000	PRORROGA	8			NO

TOMADOR	2795485-EVER JOSE SALGADO SALGADO	CC	7.917.038
DIRECCIÓN	CRA 23 Nº 18-23 ED BENONS OF 304, SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	3145342648
ASEGURADO	710604-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDDY	NIT	899.999.061-9
DIRECCIÓN	KR 8 CL 16 - 66, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2337828

EMITIDO EN	MONEDA	TIPO CAMBIO	EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS	HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS	NÚMERO DE DÍAS
BOGOTA	Pesos	1.00	7	5	2020	21	2	2021	00:00	8	3	2021	00:00	15

CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
SALGADO SALGADO EVER JOSE	4 30 DIAS	$ 263.340.900.00

Riesgo 1:-
KR 23 18 23 ED BENONS OF 304, BOGOTA, CUNDINAMARCA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

No.	Amparo	Valor Amparado	Acum?A	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	263,340,900.00	NO	0.00
2	** PERJUICIOS MORALIDAD DAÑO EMERGENTE	263,340,900.00	NO	0.00
3	** PERJUICIOS MORALIDAD LUCRO CESANTE	263,340,900.00	NO	0.00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	263,340,900.00	SI	16,233.34
6	COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		
9	COBERTURA PATRONAL		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		

BENEFICIARIOS

Nombre/Razón Social	Documento	Porcentaje Tipo Benef
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	NIT 8999990619	100.000 % NO APLICA

RCP-217-3 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

OBJETO DE LA MODIFICACION

Texto Continua en Hojas de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 61 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDIO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$ [illegible]16,733.34
GASTOS	$ [illegible]0.00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	$ [illegible]3,066.33
AJUSTE AL PESO	$ [illegible]0.33
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$ [illegible]19,800.00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 11602 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.3.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SOMOS ~~GRANDES~~ AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0046 DE 2019 DE LA DIAN, EN LA QUE EL ESTADO TIENE FACULTADES COMO SUJETO PASIVO, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE IMPUESTOS Y CONSORCIO.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL CONSORCIO

DISTRIBUCIÓN				INTERMEDIARIO				
CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA	CLAVE	AGENTE	NOMBRE	%	COMISIÓN
				6426	6	ALVARO FRANCISCO RAMON		

014

PÓLIZA Nº 3000244

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DIA	MES	AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	AP.
27	5	2020	MODIFICACIÓN	6			NO

TOMADOR: 2788485-EVER JOSE SALADO SALGADO
DIRECCIÓN: CRA 28 Nº 18-23 ED BEMONS OF 304, SINCELEJO SUCRE
CC - 7917556
TELÉFONO: 3145542845
ASEGURADO: 2099846-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDOY
DIRECCIÓN: CL 74 A 108 63 - 04, BOGOTA, CUNDINAMARCA
NIT 899.999.061-9
TELEFONO: 2258580

EMITIDO EN	EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE					VIGENCIA HASTA					HORARIO DE DÍAS
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HH	MM	DÍA	MES	AÑO	HH	MM	
SANTAFE DE BOGOTA DC	27	5	2020	0	1	2020	00	00	17	9	2020	00	00	2879

MONEDA: Pesos
TIPO CAMBIO: 1,00
CANCELA A: EVER JOSE SALADO SALGADO
FORMA DE PAGO: 4,30 DIAS
VALOR ASEGURADO TOTAL: $673.653.824,00

BENEFICIARIOS:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDOY NIT: 899.999.061-9

No.	Amparo	Valor Asegurado	Acum/VA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	407.192.174,00	SI	17/01/2021	17/09/2021	0,00
2	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	135.730.725,00	SI	08/01/2020	17/09/2023	11.660,00
3	ESTABILIDAD DE LA OBRA	135.730.725,00	SI	17/09/2020	17/09/2025	0,00

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. COP-328 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.
OBJETO DE LA MODIFICACION:

**********TEXTO GENERAL**********

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA CITADA PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 4 DE FECHA DEL 12 DE MAYO DE 2020 AL CONTRATO No. COP-328 DE 2019

PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 4: CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO SUSPENSION NO. 4: DOCE (12) DE MAYO DE 2020
FECHA DE REINTEGRACIÓN: VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2020 *

LOS DEMAS TERMINOS Y O CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN VIGENTES

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTICULOS 41 Y 42 DE LA LEY 45/90 Y ARTICULO 1068 DEL CODIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDIO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO, LA COMPAÑIA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$11.006,60
GASTOS	$0,00
EXPEDICION COMEX	$2.000,00
AJUSTE AL PESO	$0,00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$13.006,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCIÓN No. 012635 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS EN SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2201 DE 1991 ADICIONADO AL ARTICULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	CAMPAÑA	%	TIPO

INTERMEDIARIOS

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
6529	J	ALVARO FRANCISCO BOR	10,000	1.300,00

- COPIA -

EVER JOSE SALADO SALGADO

INFORME MENSUAL N°4

BOGOTÁ

PÓLIZA Nº 1000093

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

DÍA	MES	AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
25	6	2020	PRORROGA	6			NO

TOMADOR	3796495-EVER JOSE SALGADO SALGADO	CC	7,917,558
DIRECCIÓN	CRA 29 Nº 18-23 ED BEMONS OF 304, SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	3145242646
ASEGURADO	710868-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	NIT	830.369.661-0
DIRECCIÓN	KR 8 CL 16 - 66, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2337608

EMITIDO EN	DÍAS/HORAS	SEC.	EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NÚMERO DE DÍAS
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	H. LOC.	DÍA	MES	AÑO	H. LOC.	
BOGOTA														
MONEDA Pesos														
TIPO CAMBIO 1.00	20001	37	25	6	2020	4	8	2021	00:00	22	3	2021	00:00	14

CARGAR A: SALGADO SALGADO EVER JOSE — FORMA DE PAGO: 4. 30 DIAS — VALOR ASEGURADO TOTAL: $ 263,349,900.00

Riesgo 1 -
KR 29 18 23 ED BEMONS OF 304, SUCRE, SUCRE

Categoría: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

En.	Ampara	Valor Asegurado	Acumula	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	263,349,900.00	NO	0.00
2	** PERJUICIOS MORALIDAD PAÑO-EMERGENTE	263,349,900.00	NO	0.00
3	** PERJUICIOS MORALIDAD LUCRO CESANTE	263,349,900.00	NO	0.00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	263,349,900.00	SI	15,151.13
5	COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,349,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		
7	COBERTURA PATRONAL		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,349,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		

BENEFICIARIOS

Nombre/Razón Social	Documento	Porcentaje Tipo Benef
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	NIT 8999990619	100.000 % NO APLICA

RCN-917-2 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL-OCURRENCIA

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Texto Continua en Hojas de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 61 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO)

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$ 15,151.13
GASTOS	$ 0.00
IVA/RÉGIMEN COMÚN	$ 2,878.71
AJUSTE AL PESO	$ 0.13
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$ 18,030.00

EXPIDO ORDINARIO CONTRAVIGENCIA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0020 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE. SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1988 ADICIONADO EL ARTÍCULO 12-4-2 DEL DECRETO 0650 REGLAMENTARIO EN MATERIA DE RETENCIÓN DE IVA.

SEGÚN ARTÍCULO 65 DE LA LEY 1607 DE 2012 EL TOMADOR NO ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
6428	2	ELIANA FRANCISCO BARON		

- ORIGINAL -

EVER JOSE SALADO SALGADO	**INFORME MENSUAL N°4**	BOGOTÁ

PÓLIZA N° 1000093

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	CERTIFICADO EN:	N° CERTIFICADO	ESTA PÓLIZA UNIDA N°	CERTIFICADO UNIDO N°	ANEXO
5	6	2020	PRORROGA	7			NO

TOMADOR	2 090485-EVER JOSE SALGADO SALGADO	CC	7,817,558
DIRECCION	CRA 29 Nº 18-23 ED BEMONS OF 304, SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	3145242648
ASEGURADO	710564-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	NIT	899.999.081-9
DIRECCION	KR 8 CL 10 - 65, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2337608

EMISIÓN EN	Ciudad Cobro	M.C.	EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	HORA	HASTA DÍA	MES	AÑO	HORA	NÚMERO DE DÍAS
BOGOTA														
MONEDA Pesos														
TIPO CAMBIO 1.00	20001	37	5	6	2020	22	3	2021	00:00	5	6	2021	00:00	14

CARGAR A: SALGADO SALGADO EVER JOSE — FORMA DE PAGO: 4. 30 DIAS — VALOR ASEGURADO TOTAL: $ 263,340,900.00

Riesgos 1 -
KR 29 18 23 ED BEMONS OF 304, BOGOTA, CUNDINAMARCA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

No.	Amparo	Valor Asegurado	Acuerdo	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	263,340,900.00	80	0.00
2	** PERJUICIOS MORALIDAD DAÑO EMERGENTE	263,340,900.00	85	0.00
3	** PERJUICIOS MORALIDAD LUCRO CESANTE	263,340,900.00	90	0.00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	263,340,900.00	81	39,151.13
5	COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT		80	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		
7	COBERTURA PATRONAL		80	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		

BENEFICIARIOS
Nombre/Razon Social — Documento — Porcentaje Tipo Benef
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — NIT 899999061-9 — 100.000 % NO APLICA

RCE-01743 - PÓLIZA DE RECIBO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Esta Cotizma es Solo de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 41 Y 42 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO)

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$ 39,151.13
GASTOS	$ 0.00
IVA RECIBIR COMIS	$ 2,676.71
AJUSTE AL PESO	$ 0.17
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$ 41,828.00

05/06/2020 14:21:55

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
SUSCRIBIENDO

AL TOMADOR

BENEFICIARIO

ESTADO	CONFIRMA	%	PRIMA	CLASE	FIJOS	HORAS	%	COMISIÓN
				AGEN	MENSUAL	FRANCISCO AARON		

ORIGINAL

8954414

017

EVER JOSE SALADO SALGADO	**INFORME MENSUAL N°4**	BOGOTÁ

3000244

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PREVISORA SEGUROS

3 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

DIA	MES	AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	ANEXO
5	6	2020	MODIFICACIÓN	7			NO

TOMADOR 2766465-EVER JOSE SALGADO SALGADO — CC 7917558

DIRECCIÓN CRA 29 Nº 16-23 ED BEMORIS OF 304, SINCELEJO, SUCRE — TELÉFONO 3145242648

ASEGURADO 20003348-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — NIT 899.999.061-9

DIRECCIÓN CL 74 A 40B 65 - 94, BOGOTA, CUNDINAMARCA — TELÉFONO 3168580

EMISIÓN EN	SUCURSAL	RAMO	EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NÚMERO DE DÍAS
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	A LAS	DÍA	MES	AÑO	A LAS	
SANTAFE DE BOGOTA DC														
MONEDA Pesos														
TIPO CAMBIO 1.00	0088	57	5	6	2020	6	1	2020	00:00	1	10	2020	00:00	2093

CANCELA A: EVER JOSE SALGADO SALGADO — 4.38 DIAS — $979.651.624,00

BENEFICIARIOS:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — NIT: 899.999.061-9

No.	Amparo	Valor Asegurado	Moneda	Vig. Desde-Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	407.792.174,00	$	17/05/2021 01/04/2051	0,00
2	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	135.930.725,00	$	06/01/2020 01/10/2023	22.000,00
3	ESTABILIDAD DE LA OBRA	135.930.725,00	$	01/10/2020 01/10/2025	0,00

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. CDP-378 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A PORCENTAJE ANTICIPO LAS ACTIVIDADES PARA AUNAR Y O REHABILITAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.
OBJETO DE LA MODIFICACION

**********TEXTO GENERAL**********

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE ADJUDICACION Y APERTURA No. 5 DE FECHA DEL 14 DE MAYO DE 2020 AL CONTRATO NO. CDP-378 DE 2019

PLAZO DE SUSPENSION NO. 3: CATORCE (14) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO SUSPENSION NO. 3: VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2020
FECHA DE REINICIACION: SEIS (06) DE JUNIO DE 2020
FECHA DE TERMINACION: TREINTA (01) DE OCTUBRE DE 2020

LOS DEMAS TERMINOS Y O CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN VIGENTES

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. (ARTICULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO)

EL PAGO TARDIO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA COMPAÑIA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXCEPCION HAY EXCEPCION

PRIMA	$**********11.000,00
GASTOS	$**********0,00
IVA ASEGURADO EMISOR	$**********2.090,00
AGENTE M. PAGO	$**********0,00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$**********13.090,00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

ORIGINAL

EVER JOSE SALADO SALGADO	**INFORME MENSUAL N°4**	BOGOTÁ

PÓLIZA N°
1000893

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

DÍA	MES	AÑO	ESPECIFICANDO DE	N° LEGAJO ENDOSO	CÓD. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO USER N°	AP.
0	7	2020	PRORROGA	8			NO

NOMBRE	2708405-EVER JOSE SALGADO SALGADO	CC	7.817.558
DIRECCIÓN	CRA 29 Nº 18-23 ED BENOMS OF 304 SINCELEJO SUCRE	PREFIJO	3145245845
ASEGURADO	710604-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	NIT	899.999.061-9
DIRECCIÓN	KR 8 CL 16 - 48, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2137699

EMITIDO EN	MONEDA	TIPO CAMBIO	CENTRO VENTA	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	VIGENCIA DESDE MES	VIGENCIA DESDE AÑO	VIGENCIA DESDE HORA	VIGENCIA HASTA DÍA	VIGENCIA HASTA MES	VIGENCIA HASTA AÑO	VIGENCIA HASTA HORA	NÚMERO DE DÍAS
BOGOTA	Pesos	1.00	30001	37	9	7	2020	8	1	2021	00:00	25	4	2021	00:00	15

CARGAR A: SALGADO SALGADO EVER JOSE — FORMA DE PAGO: 4. 30 DIAS — VALOR ASEGURADO TOTAL: $ 263.340.900,00

Riesgos C =
KR 29 18 23 ED BENOMS OF 304, SUCRE, CUNDINAMARCA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

Ep.	Amparo	Valor Asegurado	Acum/VA	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	263,249,900.00	NO	0.00
2	** CONTAMINACION ACCIDENTAL SUBITA Y REPENTINA	263,340,900.00	NO	0.00
3	** RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	263,340,900.00	NO	0.00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	263,340,900.00	SI	16,233.24
5	COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		
7	COBERTURA PATRONAL		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		

BENEFICIARIOS
Nombre/Razón Social — Documento — Porcentaje Tipo Beneficiario
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — NIT 8999990619 — 100.000 % NO APLICA

ACT-017-3 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Este Contiene un Anexo de Aseguro...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 24 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$ 16,233.24
GASTOS	$ 0.00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	$ 3,083.31
AJUSTE AL PESO	$ 0.01
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$ 19,316.56

05/07/2020 12:00:42

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

SEGÚN DECRETO 1120 DEL 31 DE JULIO DE 2020 LAS PRIMAS DE SEGURO NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE. SEGÚN DECRETO 1625 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2016 EN EL ARTÍCULO 1.2.4.1.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA.

RAMO	COBERTURA	%	PRIMA	CLAVE	CLASE	INTERMEDIARIOS NOMBRE	%	VINCULADO
				9424	2	ADAMO ISAAC FRANCO BARON		

ORIGINAL

EVER JOSE SALADO SALGADO	**INFORME MENSUAL N°4**	BOGOTÁ

Anexo
3000244

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Día 8 Mes 7 Año 2020	MODIFICACIÓN	0			NO

TOMADOR 2706485-EVER JOSE SALGADO SALGADO
DIRECCIÓN CRA 23 Nº 16-23 ED BEMOSS OF 304, BARCELEJO, SUCRE
CC 7917559
TELÉFONO 3145243545
ASEGURADO 899999068-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
DIRECCIÓN CL 74 A KR 63 - 94, BOGOTA, CUNDINAMARCA
NIT 899.999.061-9
TELÉFONO 2355550
EXPEDIDA EN SANTAFE DE BOGOTA DC
MONEDA Pesos
TIPO CARGUE 1.CO

SUCURSAL EXPEDIDORA	RAMO	EXPEDICIÓN Día	Mes	Año	VIGENCIA DESDE Día	Mes	Año	Hora	HASTA Día	Mes	Año	Hora	NÚMERO DE ITEM
9038	37	8	7	2020	8	7	2020	00:00	16	10	2020	05:00	2106

CARGADA A: EVER JOSE SALGADO SALGADO
TÉRMINO DE PÓLIZA: 4 MESES
VALOR ASEGURADO ($): $37.853.624,00

BENEFICIARIOS:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY NIT: 899.999.061-9

No.	Amparo	Valor Asegurado	Moneda	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$67.797.114,00	$$	17/07/2020	16/04/2021	0,00
2	PAGO DE SALARIOS PRESTACIO	$35.430.135,00	$$	08/01/2020	16/10/2023	11.063,00
3	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$40.480.140,00	$$	16/07/2020	16/10/2025	0,00

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CDP-328 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A PERIODO VENCIDO LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.
OBJETO DE LA MODIFICACION

**********TEXTO GENERAL**********

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA CITADA PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO No. 4 DE FECHA DEL 08 DE JUNIO DE 2020 AL CONTRATO No. CDP-328 DE 2019

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4: OCHO (08) DE JUNIO DE 2020
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN No. 4: DOCE (12) DE JUNIO DE 2020
FECHA DE REINICIACIÓN: VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DE 2020

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN VIGENTES

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA COBRAR EL VALOR DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

EL PAGO PARCIAL DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO EN ESTE CASO, LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$********1.000,00
IMPUESTOS	$**********10,00
PARA ATENCIÓN CLIENTES	$*********0,00
AJUSTE AL PESO	$**********0,00
TOTAL A PAGAR EFECTIVO	$********11.000,00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

CLAVE	PLAZO		%	COMISIÓN
6178	1	SEGURO PARTICULAR	20,00%	2.400,00

- COPIA -

EVER JOSE SALADO SALGADO	**INFORME MENSUAL N°4**	BOGOTÁ

PÓLIZA Nº 3000244

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

DÍA	MES	AÑO	TIPO DE CERTIFICADO	Nº CERTIFICADO	ESTA PÓLIZA UNIFICA Nº	CERTIFICADO UNIFICA Nº	AP
29	7	2020	MODIFICACIÓN	0			NO

TOMADOR: 2706485-EVER JOSE SALGADO SALGADO — CC 7570706
DIRECCIÓN: CRA 20 Nº 18-23 ED BENORIS OF 334, SINCELEJO, SUCRE — TELÉFONO 3145243648
ASEGURADO: 3050846-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — NIT 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 74 A KR 69 - 04, BOGOTA, CUNDINAMARCA — TELÉFONO 3258580

EMITIDO EN	MONEDA	TIPO CAMBIO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	NÚMERO DE DÍAS
SANTAFE DE BOGOTA DC	Pesos	1.00	29/07/2020 00:00	29/10/2020 00:00	2121

TOMADOR: EVER JOSE SALGADO SALGADO — FORMA DE PAGO: 4.30 DIAS — VALOR ASEGURADO MONEDA: $870.853.024,00

BENEFICIARIOS:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — NIT: 899.999.061-9

No.	Amparo	Valor Asegurado	Moneda	Vig. Desde - Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	407.787.174,00	$1	13/07/2020 29/04/2021	0,00
2	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACI	338.989.725,00	$2	08/07/2020 29/10/2023	10.000,00
3	ESTABILIDAD DE LA OBRA	338.989.725,00	$3	29/10/2020 29/10/2025	0,00

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CON-328 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A PESO ADJUDICADO LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.
OBJETO DE LA MODIFICACION

**********TEXTO GENERAL**********

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA CITADA PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 4 DE FECHA DEL 29 DE JULIO DE 2020 AL CONTRATO NO. CON-328 DE 2019

PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 7: TREINTA (31) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO SUSPENSION NO. 6: 29 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE REINICIACIÓN: 29 DE JULIO DE 2020

LOS DEMAS TÉRMINOS Y O CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN VIGENTES

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTICULOS 41 Y 42 DE LA LEY 45/90 Y ARTICULO 1068 DEL CODIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO PARCIAL DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑIA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE

PRIMA	$********10.000,00
DERECHOS	$**********0,00
IVA DERECHOS EMISION	$**********1.900,00
AJUSTE AL PESO	$**********0,00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$********11.900,00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

- COPIA

EVER JOSE SALADO SALGADO	**INFORME MENSUAL N°4**	BOGOTÁ

POLIZA Nº 1000093

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CAN. PÓLIZA LÍMITE Nº	CERTIFICADO LÍNEA Nº	AA
21	7	2020	PRORROGA	10			NO

TOMADOR	2786485-EVER JOSE SALGADO SALGADO	CC	7.917.558
DIRECCION	CRA 29 Nº 18-23 ED BEMONS OF 304, SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	3145242045
ASEGURADO	710654-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	NIT	830.099.061-9
DIRECCION	KR 8 CL 10 - 65, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2337603

EMITIDO EN	MONEDA	TIPO CAMBIO	DESDE DÍA	MES	AÑO	EXPIRACION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	HORA	HASTA DÍA	MES	AÑO	HORA	NUMERO DE DIAS
BOGOTA	Pesos	1.00	2020	07	21	7	2020		3	8	2021	00:00	16	8	2021	00:00	15

CARGAR A: SALGADO SALGADO EVER JOSE

FORMA DE PAGO: 4 30 DIAS

VALOR ASEGURADO TOTAL: $ 263.340.900,00

Riesgo: 1 -
KR 29 18 23 ED BEMONS OF 304, BOGOTA, CUNDINAMARCA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

En.	Amparo	Valor Asegurado	Asist/A	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	263,340,900.00	NO	0,00
2	** PERJUICIOS MORALIDAD DAÑO EMERGENTE	263,340,900.00	NO	0,00
3	** PERJUICIOS MORALIDAD LUCRO CESANTE	263,340,900.00	NO	0,00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	263,340,900.00	SI	14,662,83
5	COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT		NO	0,00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		
6	COBERTURA PATRONAL		NO	0,00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		

BENEFICIARIOS
Nombre/Razón Social | Documento | Porcentaje | Tipo Anexo
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | NIT 8999990019 | 100.000 | NO APLICA

RCE-017-2 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Texto Continua en Hojas de Anexo...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. (ARTICULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTICULO 1068 DEL CODIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDIO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA COMPAÑIA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$ 14,662.90
GASTOS	$ 0.00
IVA RÉGIMEN COMÚN	$ 2,479.39
AJUSTE AL PESO	$ 0.01
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$ 17,142.30

21/07/2020 08:31:11

PRIMA Y SELLO AUTORIZADO

COASEGURO EXTERIOR

CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CLASE	CLAVE	NOMBRE	%	COMISIÓN
AGTE	2	RIVERO FRANCISCO RAMON		

- ORIGINAL -

2.3 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19

Se sigue aplicando en la obra el protocolo de bio seguridad adoptado para la prevención de transmisión del COVID-19 acorde a los protocolos y decretos establecidos por el Gobierno Nacional, Secretaria de Salud y Protección Social, El Ministerio del Trabajo, Ministerio de Transporte y la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Se aplican los lineamientos de información y relación a las actividades de protocolo a seguir por el personal de obra, administrativos y otros para mitigar el riesgo de contagio dentro y fuera del área de trabajo; según los diferentes decretos, circulares y resoluciones establecidos para el territorio nacional y la ciudad de Bogotá se debe de identificar los diferentes parámetros de control para minimizar el riesgo de trasmisión y posterior contagio como:

- Carteles en ubicaciones estratégicas, con la información de identificación de síntomas, conocimiento del virus y como se transmite.
- Charlas de seguridad previas al inicio de actividades y7o finalización de las mismas.
- Estricto cumplimiento de los instrumentos de bioseguridad personal, como tapabocas, abstenerse de tocarse boca, nariz y ojos con las manos sucias o sin la adecuada asepsia.
- Disposición de gel antibacterial en lugares estratégicos en las áreas de trabajo al igual que zonas de lavado de manos con jabón y agua y sus respectivos instructivos.
- Establecer jornadas periódicas de desinfección y almacenamiento de equipos menores, herramientas de trabajo individual, áreas de unidades sanitarias e higiene personal, áreas de trabajo administrativo, entre otras.
- Distanciamiento mínimo de dos (2) metros entre trabajadores y constante comunicación para un adecuado autocuidado, generando prevenciones en el hogar y lugar de trabajo.
- Informar adecuadamente y oportunamente cuando presente síntomas sospechosos y/o confirmados de COVID-19, para tomar las medidas pertinentes
- Al personal administrativo y de mayor rango se le instruye para generar procesos de autocuidado, como control de temperaturas, determinar que personas entre sus colaboradores puede presentar un mayor riesgo de complicación ante el COVID-19.
- Procesos ante las EPS y al ARL para la comunicación oportuna por si se presentan síntomas en sus colaboradores.
- Establecer cuidados al salir y al ingresar de casa para evitar riesgos de infección en el hogar, desinfección de manos, ropa y zapatos al igual celulares, maletas y demás elementos que provengan del exterior de la vivienda o lugar de trabajo.

Todo este procedimiento hace parte del protocolo establecido por el contratista Ever José Salgado para la protección de sus trabajadores y colaboradores para un adecuado inicio laboral.

3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN

Para el presente periodo las obras en ejecución se desarrollaron en el jardín La Cometa ubicado en la Cra. 74A N 42G-52 Sur y en el jardín Infantil Metro localizado en la Cra 88C # 43-37 Sur de la localidad de Kennedy







JARDIN LA COMETA



JARDIN METRO

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA

Las obras a realizar en el contrato consisten en adecuaciones y reparaciones a la estructura física de 5 jardines infantiles en la Localidad de Kennedy.

Se identifican las actividades a desarrollar basados en los requisitos de seguridad, funcionalidad y salubridad exigidos para una buena prestación de servicios para la primera infancia, y se detectan los aspectos a mejorar respecto a la estructura física en cuanto a accesibilidad y libre movilización, así como al mantenimiento en las diferentes áreas de los jardines las cuales presentan deterioro progresivo.

Como el desarrollo del contrato implica el desarrollo progresivo de las obras siguiendo la secuencia establecida en el pliego de condiciones que inicia con el primer Jardín infantil denominado La Cometa (entregado), y el segundo el Jardín Infantil Metro, en el cual nos encontramos realizando las actividades.

El desarrollo del contrato llevará el siguiente orden de acuerdo a las visitas realizadas a los diferentes establecimientos:

ETAPA DE INTERVENCION	JARDIN INFANTIL	DIRECCION
1	La Cometa	Cra 74 A No. 42G-52 Sur
2	Metro	Cra 88 C No. 43-37 Sur
3	Nietos del Trueno	Cra 80 F No. 42-46 Sur
	Pio XII	Cra 79 D No. 6-15 Sur (2do. Piso)
4	Visión de Colombia	Cra 79 G No. 13 -09 Sur

4. AVANCE DE OBRA

4.1 AVANCE GENERAL DE CONTRATO

Según la programación y la ejecución contractual en el presente periodo se enuncia el avance consolidado de ejecución en el presente cuadro.

No.	JARDIN	Valor Contractual	Valor Ejecutado hasta Corte 4	% EJECUTADO	Saldo Por ejecutar	% Por ejecutar
1	LA COMETA	$ 342.155.107	$ 328.717.142	25,23%	$ 973.949.581	74,77%
2	METRO	$ 326.236.252	$ 452.605.521	34,74%	$ 521.344.060	40,02%
3	NIETOS DEL TRUENO	$ 267.604.086				
4	VISION COLOMBIA	$ 274.087.437				
5	PIO XI	$ 92.583.841				
TOTAL CONTRACTUAL		$ 1.302.666.723	$ 781.322.663	59,98%		

Nota: este porcentaje se refiere estrictamente a obra ejecutada no incluye los componentes ni ajustes.

A la fecha se encuentra terminado el Jardín La Cometa con una ejecución del 100% en obra, por lo cual se hizo su entrega el pasado 4 de agosto al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, a la alcaldesa local Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernández y al personal en cargado de la Secretaria de Integración Social.





Se continúan las obras en el Jardín Metro después de las 7 suspensiones ocasionadas por la pandemia del COVID-19 con un avance considerable, que llega al 55,19%

Igualmente, durante el periodo se realizó la visita de reconocimiento al Jardín infantil Visión Colombia el día 5 de Agosto de 2020 para evaluar las obras a ejecutar en el mismo.

4.2 AVANCE DETALLADO POR FRENTE DE TRABAJO

A continuación, se presentan las principales actividades ejecutadas en el presente periodo en el Jardín Infantil Metro

Actividad	UN	1.1.7. DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO (MADERA - METÁLICAS), (INCLUYE MARCO, DISPOSICIÓN, RETIRO Y CARGUE)	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	9.0

Actividad	M2	1.1.21. RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	7.41

Actividad	M3	2.1.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	99.96

Actividad	ML	2.3.6. SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO, TIPO TITAN O SIMILAR, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RECEBO (A-10 H=0.40M) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	104.55

Actividad	KG	2.4.1. MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0,15 X 0,15 M	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	191.76

Actividad	ML	4.1.2. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	19.81


Actividad	ML	4.1.11. TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½" INCLUYE ACCESORIOS	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	79.65

Actividad	UN	4.1.67. SIFON DE PISO 4"	Ejecutado	100%


Observaciones		cantidad	2.00

Actividad	UN	4.1.84. SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	Ejecutado	100%






Observaciones		cantidad	13.00

Actividad	M2	7.1.3. CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E=0,05 M	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	35.04

Actividad	M2	7.2.17. PISO EN DUROPISO o REFERENCIA MIKONOS 33,8 X 33,8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5MM TIPO TRAFICO PESADO	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	80.67

Actividad	M2	7.2.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	Ejecutado	100%







Observaciones		cantidad	195.12

Actividad	M2	9.3.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	Ejecutado	100%







Observaciones		cantidad	8.51

Actividad	UN	11.1.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO DE DOS CUERPOS, BICIOLOR	Ejecutado	100 %








Observaciones		cantidad	3.00

Actividad	UN	11.1.18. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	Ejecutado	100%






Observaciones		cantidad	10.00

Actividad	UN	12.1.8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	Ejecutado	100%







Observaciones		cantidad	8.04

Actividad	UN	12.1.11. INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	21.0

Actividad	M2	13.2.2. PINTURA EPOXICA	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	77.17

Actividad	M2	13.2.3. PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA	Ejecutado	90%
				
Observaciones			cantidad	291.02

Actividad	M2	14.1.1. CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM)	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	56.78

Actividad	M2	14.1.5. INSTALACION LÁMINA DE FIBROCEMENTO 20 MM, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, DESMONTE, RETIRO Y DIPOSICION	Ejecutado	100%






Observaciones		cantidad	36.16

Actividad	M2	15.2.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	Ejecutado	80%





Observaciones		cantidad	48.83

Actividad	M3	16.1.12. RELLENO CON RECEBO COMPACTADO B600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	57.40

Actividad	M2	16.1.14. PAISAJISMO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE PLANTAS Y GEOTEXTIL)	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	106.72

Actividad	M2	17.1.14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	818.77

Actividad	ML	2.2.5 VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE Y ACERO)	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	7.80

Actividad	UN	4.2.1. CAJA DE INSPECCION 60X60 .(COMETA)	Ejecutado	100 %
				
Observaciones			cantidad	4.00

Actividad	M2	10.1.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTI MACHUCÓN . (PIO XII)	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	7.00

Actividad	M2	14.1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM (COMETA)	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	23.89

Actividad	M2	15.2.3. VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD (PIO XII)	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	7.41

Actividad	M2	17.1.17. SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA (COMETA)	Ejecutado	





Observaciones		cantidad	818..77

Actividad	M2	NP-1. LIMPIEZA INTERIOR PANELES EN PVC DE MUROS Y TECHOS INCLUYE RETIRO DE FIGURAS EN VINILO, PEGANTES ETC	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	2598.33

EVER JOSE SALADO SALGADO	INFORME MENSUAL N°4	BOGOTÁ

Actividad	M2	NP-2. PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=.10	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	209.55

Actividad	ML	NP-5. ANDEN EN CONCRETO E=.10 ACABADO LLANA DE MADERA ANCHO 0.60	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	120.20

Actividad	M2	NP-10. DESMONTE, LIMPIEZA, NIVELACION Y REINSTALACION DE TABLETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO PARA ANDENES	Ejecutado	100 %





Observaciones		cantidad	14.88

Actividad	ML	NP-11. APLICACIÓN DE ESMALTE 3 EN 1 SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS INCLUYE LIJADO	Ejecutado	80%






Observaciones		cantidad	581.94

Actividad	ML	NP-12, DESMONTE DE GUARDAESCOBAS Y/O MEDIACAÑAS EN PVC EXISTENTE	Ejecutado	50%





Observaciones		cantidad	15.38

Actividad	M2	NP-16. RETIRO DE PISO VINILICO EXISTENTE	Ejecutado	100%






Observaciones		cantidad	12.34

EVER JOSE SALADO SALGADO	INFORME MENSUAL N°4	BOGOTÁ

Actividad	M2	NP-17. RETIRO DE LAMINAS EN MADERA AGLOMERADA EN PISOS EXISTENTES	Ejecutado	100 %







Observaciones		cantidad	12.34

Actividad	ML	NP-18. DESMONTE DE BAJANTES EXISTENTES	Ejecutado	100 %







Observaciones		cantidad	59.60

Actividad	M2	NP-19. DESMONTE DE LAMINAS DE POLICARBONATO EXISTENTES AREA ACCESO	Ejecutado	100%







Observaciones		cantidad	47.82

Actividad	ML	NP-20. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 3"	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	59.60

Actividad	ML	NP-22. SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑAS PVC DE 9 CM	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	284.55

Actividad	M2	NP-25. LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE VENTANERIA EN PVC	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	329.12

Actividad	ML	NP-27. SUM E INSTALACION DE BORDILLO CONCRETO PREFABRICADO DE 10 X 20 CM	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	172.00

Actividad	UN	NP-29. REVISION GENERAL DE PUNTOS Y SALIDAS ELECTRICAS	Ejecutado	100%





Observaciones		cantidad	1.00

Actividad	UN	NP-32. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINEROS EN LONA VERANO DE COLORES ACOLCHADOS EN JUMBOLENE DE 1.20 X 10 CM	Ejecutado	100 %





Observaciones		cantidad	72.00

Además de las actividades mencionadas se aplicó el protocolo de bioseguridad en las dos obras que se están desarrollando

Actividad	UN	APLICATIVO DEL PROTOCOLO COVID-19 EN BAÑOS	Ejecutado	100%
				
Observaciones			cantidad	1

4.3 RESULTADOS DE LABORATORIO DE MATERIALES, CONCRETO Y RECEBO

DAICON

RESULTADOS RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Cliente: EVER SALGADO SALGADO
Contacto: Ing. Elias Tapia — Teléfono:
Proyecto: DIFERENTE METRO

103	PLACA	21	105	305	15/09/2020	29/09/2020	7	210.8	11.9	2580.0	101.5	80.3	2
			105	305	15/09/2020	29/09/2020	7	209.8	11.9	2567.8	100.9	80.3	2
			105	305	15/09/2020	12/10/2020	14	209.8	11.9	2567.8	100.9	80.3	2
			104	305	15/09/2020	12/10/2020	14	209.8	11.9	2567.8	100.9	80.3	2
					15/09/2020	12/10/2020	28						
101	ANDEN	21	105	305	15/09/2020	29/09/2020	7	210.8	11.9	2580.0	101.5	80.3	2
					15/09/2020	29/09/2020	14						
					15/09/2020	12/10/2020	28						

Revisó: Director de Laboratorio

Se presentan los resultados parciales de los cilindros tomados a los concretos utilizados para la placa de piso Concreto de 3000 psi acelerado a 14 días de la concretera Tremix y de los tomados al concreto de 3000 psi preparado en obra para fundir los andenes exteriores y otros elementos menores.

Se anexan a continuación los formatos de los ensayos de compactación del material seleccionado utilizado para los rellenos tanto del patio central, como de los andenes interiores y exteriores realizados durante el periodo en el Jardín Infantil Metro.

- Se incluye el ensayo de compactación
- Los limites de consistencia liquido y plástico y el análisis granulometrico del material.
- El ensayo de densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono de arena

DAICON INGENIERIA S.A.S.

ENSAYO DE COMPACTACIÓN I.N.V. E - 142 - 13

CODIGO: DAI-FRZ-PD1-FO23
VERSIÓN: 3
PAGINAS: 1
VERSION: 30/08/2019

Sede Laboratorio: Cra 74a # 64F - 29 Bogotá - Telefono (057) 307 7624

CLIENTE: EVER SALGADO SALGADO
OBRA: JARDIN INFANTIL MILETO
CONTACTO: Ing. Erika Tolosa
MATERIAL: RECEBO


OS. 157-20
INF. N°

FECHA MUESTREO: 3-ago-20
FECHA ENSAYO: 4-ago-20

MÉTODO: A
METODO DE PREPARACIÓN: Vía humedo

DENSIDAD	PESO MOLDE + SUELO COMPACTADO	(gr)	5068,0	6274,0	5400,0	5270,0
	PESO MOLDE	(gr)	3376,0	3376,0	3376,0	3376,0
	PESO SUELO COMPACTADO	(gr)	1712,0	1898,0	2024,0	1894,0
	VOLUMEN DEL MOLDE	(cc)	929,4	929,4	929,4	929,4
	DENSIDAD HUMEDA	(gr/cc)	1,842	2,042	2,178	2,038
	DENSIDAD SECA	(gr/cc)	1,741	1,891	1,947	1,773
HUMEDAD	RECIPIENTE No		11	X	K	N94
	PESO SUELO HUMEDA + TARA	(gr)	200,0	200,0	200,0	200,0
	PESO SUELO SECO + TARA	(gr)	189,0	185,2	178,8	174,0
	PESO TARA	(gr)	0,0	0,0	0,0	0,0
	PESO AGUA	(gr)	11,0	14,8	21,2	26,0
	PESO SUELO SECO	(gr)	189,0	185,2	178,8	174,0
	HUMEDAD	(%)	5,8	8,0	11,9	14,9

PROCTOR MODIFICADO



TIPO DE ENSAYO

PROCTOR MODIFICADO

VOL. MOLDE	929,4
PESO MART.	10,01 lb
No CAPAS	5
H. CAIDA	18 "
No GOLPES	25

ENSAYO SOBRE MATERIAL

PASA TAMIZ

RESULTADOS

D MAX. MÁX.	1,95 gr/cm³
% HUM. OPT.	10,5
P. UNITARIO SECO MÁX	122,5 Lb/ft³

OBSERVACIONES:

Revisó

Director de Laboratorio

DAICON

LÍMITES DE CONSISTENCIA, LÍQUIDO Y PLÁSTICO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS

(NORMAS I.N.V. E - 125 / E - 126 / E-123)

Codigo: DAI-PM2-POI-FO13
Version: 1
Paginas: 1/1
Vigencia: 2021/09/9

OBRA: APOYO RESULTADOS MS 001
LOCALIZACION: CRA 86 # 40 - 36 sur
SOLICITO: EVER JOSE SALADO SALGADO
MATERIAL: ARENA LIMOSA DE COLOR MARRON CLARO CON GRAVA "RECEBO"

Fecha ensayo: 4-ago-20
OS: 117-29
INF:

SEDE LABORATORIO - Cra 74b # 64F - 39 Bogotá - Tele fax (057) 332 2924

ANALISIS GRANULOMETRICO

LIMITES DE CONSISTENCIA

RECEBO

Especificación
Muestra

OBSERVACIONES:

CLASIFICACIÓN

047

DAICON INGENIERIA S.A.S.

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA

NORMAS I.N.V. E-161-13

CODIGO:	DAS-PR2-P01-FO16
VERSION:	1
PAGINAS:	1
VERSION:	30/12/2019

CLIENTE: EVER SALGADO SALGADO — FECHA TOMA: 5-ago-20

PROYECTO: JARDIN INFANTIL METRO

CONTACTO: Ing. Elias Tobar — OB: 102-20 — INFORME:

No.	1	2	3	4	5	6
Abscisa						
Localización	LOSA	LOSA	LOSA			
Espesor de la capa (cm)	20	20	20			
Material	RECEBO	RECEBO	RECEBO			
Peso frasco y arena inicial (gr)	6562	6548	6531			
Peso frasco y arena restante (gr)	3730	3660	3541			
Peso arena total usada (gr)	2832	2888	2990			
Constante del cono (gr)	1599,0	1599,0	1599,0			
Peso arena en el hueco (gr)	1233,0	1267,0	1391,0			
Densidad arena (gr/cm3)	1,40	1,40	1,40			
Volumen del hueco (gr/cm3)	902	905	994			
Profundidad del hueco (cm)	10,0	12,0	12,0			
Peso material extraido humedo (gr)	1904	1921	2115			
% Humedad	8,8	7,6	7,6			
Peso material extraido seco (gr)	1762,0	1785,3	1962,0			
Densidad del material gr/cm3	1,970	1,973	1,970			
Densidad max. laboratorio gr/cm3	1,98	1,98	1,98			
%.Humedad óptima laboratorio	10,6	10,6	10,6			
% De compactación terreno	100,8	100,8	100,7			
% De compactación especificado	95-100	95-100	95-100	95-100	95-100	95-100
% Promedio "IN SITU"	100,74					

Los resultados que se presentan en el presente informe solo son aplicables a los datos evaluados

OBSERVACIONES:

Ejecutó: _____ Técnico de laboratorio

Revisó: _____ Director de Laboratorio

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato fue celebrado por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy – Alcaldía Local por un valor de Mil trescientos cincuenta y nueve millones trescientos siete mil doscientos cuarenta y ocho pesos M/CTE ($ 1.359.307.248).

El proyecto de obra está programado para realizarse en 6 meses acorde al acta de inicio del contrato, con una totalidad de 26 semanas, hasta el corte de este informe es decir 16 de agosto de 2020, nos encontramos finalizando la semana número 16.

Con respecto a la ejecución de obras durante estas 16 primeras semanas de obra ya que las dos iniciales fueron de cumplimiento de la documentación previa al inicio de las mismas, se han ejecutado diferentes actividades contractuales incluidas en el anexo técnico del contrato como algunas obras no previstas que se legalizaron mediante acta de fijación de precios no previstos del 8 de Abril de 2020.

5.1 FLUJO DEL CONTRATO

A continuación, se presenta tabla de avance de obra semanal para El Jardín Metro:

SEMANA	VALOR PROGRAMADO	% PROG	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	% AVANCE / RETRASO
Semana 9	$ 75.486,00	0,02%	$ 213.543	0,05%	0,03%
Semana 10	$ 4.553.679,00	1,00%	$ 7.612.285	1,67%	0,67%
Semana 11	$ 8.342.570,00	1,83%	$ 7.762.307	1,70%	-0,13%
Semana 12	$ 11.551.185,00	2,53%	$ 11.394.229	2,50%	-0,03%
Semana 13	$ 40.233.485,00	8,81%	$ 33.395.424	7,31%	-1,50%
Semana 14	$ 54.531.219,00	11,94%	$ 35.103.583	7,69%	-4,26%
Semana 15	$ 118.681.562,00	26,00%	$ 116.119.754	25,44%	-0,56%
Semana 16	$ 174.356.046,00	38,19%			
Semana 17	$ 44.075.237,00	9,65%			
Semana 18	$ 133.791,00	0,03%			
TOTALES	$ 456.534.280,00	100,00%	$ 211.601.126	46,35%	-5,78%

Se observa un avance del 46.35% con respecto al presupuesto inicial estimado en el balance para este Jardín con un leve atraso del 5.78% debido a las lluvias que han dificultado el desarrollo de algunas actividades en cubierta y en obras exteriores.

5.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO				
	VLR INICIAL	VLR EJECUTADO	VLR POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
VLR CONTRATO INICIAL	$ 1.359.307.248				100%
ANTICIPO	No aplica	-	-	-	-
ACTA RECIBO PARCIAL No.1		$ 173.404.261	$ 1.185.902.987	12,76%	87,24%
ACTA RECIBO PARCIAL No.2		$ 139.323.092	$ 1.046.579.895	10,25%	76,99%
ACTA RECIBO PARCIAL No.3		$ 72.950.667	$ 973.629.228	5,37%	71,63%
ACTA RECIBO PARCIAL No.4		$ 417.932.574	$ 555.696.654	30,75%	40,88%
TOTALES		**$ 803.610.594**	**$ 555.696.654**	**59,12%**	**40,88%**

Hasta el corte cuatro se ha ejecutado un 59.12% del Valor contractual restando solamente un 40.88% de ejecución.

5.3 INVERSION CONTRACTUAL POR FRENTES.

La inversión inicial contractual respondía a los siguientes porcentajes inicialmente:

UNIDAD A INTERVENIR	COSTO DIRECTO	AIU	COSTO TOTAL	%
J.I LACOMETA	$ 271.207.282	26.16%	$ 342.155.107	26,27%
J.I. METRO	$ 258.589.293		$ 326.236.252	25,04%
J.I. NIETOS DEL TRUENO	$ 212.114.842		$ 267.604.086	20,54%
J.I. VISION COLOMBIA	$ 217.253.834		$ 274.087.437	21,04%
J.I. PIO XII	$ 73.386.050		$ 92.583.841	7,11%
			$1,302.666.723	




Una vez realizado el balance inicial de las obras a ejecutar se estimaron los siguientes porcentajes de ejecución por frente:

UNIDAD A INTERVENIR	COSTO DIRECTO	AIU	COSTO TOTAL	%
J.I LACOMETA	$ 248.716.874	26.16 %	$ 313.781.208	25,23%
J.I. METRO	$ 361.861.901		$ 456.524.974	37,62%
J.I. NIETOS DEL TRUENO	$ 149.108.637		$ 188.115.456	14,97%
J.I. VISION COLOMBIA	$ 217.253.834		$ 274.087.437	14,12%
J.I. PIO XII	$ 73.386.050		$ 92.583.841	8,06%
			$ 1.325.092.917	100,00%



6. EVOLUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.

PROGRAMACION INFORME Nª3



EVER JOSE SALADO SALGADO	INFORME MENSUAL N°4	BOGOTÁ

Pese a las afectaciones generadas por las 7 suspensiones del 24 de marzo de 2020 hasta el 7 de Julio de 2020 a raíz de la pandemia del COVID-19, las obras avanzaron en el periodo conforme a la programación establecida.

Se realizaron todas las observaciones formuladas al acta de recibo del Jardín La Cometa del pasado 16 de marzo, y se entregó el día 4 de agosto de 2020 a satisfacción ante la alcaldesa Local de Kennedy y los representantes de la Secretaria de Integración Social.

En el Jardín Metro se reiniciaron las actividades conforme a la programación entregada y se están realizando algunos ajustes al balance en consideración a las nuevas necesidades y requerimientos realizados por la Secretaria de Integración y la supervisión, para lo cual se están evaluando algunos precios no previstos, para definir su ejecución y entrar a la etapa de terminación de este frente de trabajo.

Se anexa la programación en formato mayor para mayor claridad en la revisión.

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

7.1 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS CONTRATO DE OBRA

Desde la celebración del contrato se han suscrito algunos documentos de actas jurídicas que se relacionan a continuación:

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO
MINUTA DEL CONTRATO	30/12/2019	SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA
ACTA DE INICIO	17/01/2020	CELEBRAR EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS	08/04/2020	APROBAR 36 PRECIOS NO PREVISTOS NP-1 A NP-36
ACTA DE SUSPENSION No.1	24/03/2020	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, DEL VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2020 AL DOCE (12) DE ABRIL DE 2020.
ACTA DE SUSPENSION No.2	13/04/2020	CATORCE (14) DIAS CALENDARIO, DEL TRECE (13) DE ABRIL DE 2020 AL VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE 2020.
ACTA DE SUSPENSION No.3	27/04/2020	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, DEL VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2020 AL ONCE (11) DE MAYO DE 2020.
ACTA DE SUSPENSION No.4	12/05/2020	CATORCE (14) DIAS CALENDARIO, DEL DOCE (12) DE MAYO DE 2020 AL VEINTICINCO (25) DE MAYO DEL 2020.
ACTA DE SUSPENSION No.5	26/05/2020	CATORCE (14) DIAS CALENDARIO, DEL VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2020 AL OCHO (8) DE JUNIO DE 2020.
ACTA DE SUSPENSION No.6	9/06/2020	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, DEL NUEVE (9) DE JUNIO DE 2020 AL VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2020.
ACTA DE SUSPENSION No.7	24/06/2020	TRECE (13) DIAS CALENDARIO, DEL VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2020 AL SEIS (6) DE JULIO DEL 2020.
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	07/07/2020	SE REINICIAN LAS OBRAS

7.2 RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE REUNION ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y/O ENTIDAD

Como parte integral de la ejecución del contrato de obra se han efectuado varias actividades de reunión entre las partes en el periodo No 4 las cuales se relaciona a continuación:

FECHA	TIPO EVENTO	LUGAR	OBJETO	TEMAS TRATADOS
22/07/2020	Comité de Obra N°12	Jardín Infantil Metro	Avance de actividades y presupuesto	1. Recomendaciones y capacitaciones en cuarentena por localidades
				2. Contratista indica la fecha y procedimiento para la fundición de la placa y su respectiva prueba de ensayo
				3. Contratista entrega documentos del recebo utilizado en el relleno de la base del piso a interventoria.
				4. Supervisor indica que no es necesario presentar memorias de cálculo ni de cargas para la propuesta de reforzamiento.
				5. contratista reitera que hay actividades a realizar que no están en los ítems aprobados por contrato y no están en los NP, por lo cual solicita a la interventoría que se indique en que parte del presupuesto se incluirá.
				6. Se presenta por parte del contratista una solución de NP con sustento técnico y económico
				7. Supervisor solicita a la interventoría un oficio radicado con el presupuesto de J.I. metro con programación y flujo de inversión
				8. Supervisión indica al contratista a diseñar vallas correspondientes a cada jardín infantil, a la vez se espera del departamento de prensa del FDLK la definición del diseño
29/07/2020	Comité de Obra N°13	Jardín Metro	Actividades del Jardín	1. Se identifican 4 NP que están en elaboración para jardín metro
				2.Se hacen observaciones sobre algunos acabados en cometa en la parte del módulo 1 y piso 2.

				3. se programa entrega del jardin cometa en la reunión y manual de mantenimiento y garantías.
				4. estado del PIN ambiental hará el día en cuestión, debe quedar en la plataforma del SDA
				5. aprobación de actas de vecindad por parte de la interventoría.
				6. profesional social hace la solicitud del proceso de socialización, el contratista envió comunicado solicitando la información de los padres de familia
				7. se definen las fachas
				8. se da el visto bueno a perfil metálico propuesto por el contratista.
				9. se presenta muestra de teja tipo traslucida (ítem contractual) definir color a instalar.
				10. Se aclara que la cubierta perimetral debe de quedar con un alero máximo permitido en la ficha técnica del material.
5/08/2020	Comité de ObraN°14	Jardín Metro	Seguimiento de actividades	1. El contratista realizara la fundición de placa de contrapiso y realizara los cambios de bajantes en PVC.
				2. Se entrega la propuesta para fachadas del jardín metro para la aprobación de la supervisión
				3. se presenta el diseño final de la valla y se espera la aprobación por parte de SDIS y espera la aprobación final para el diseño de chaquetas por parte del área de prensa de la Alcaldía de Kennedy para su fabricación
				4. Se dejan por escrito que el contratista entrega el tipo de teja con las mismas características y calidad para la ejecución en jardín metro
12/08/2020	Comité de ObraN°15	Jardín Metro	Seguimiento de actividades	1. Se entregan informes de obra con el corte de obra a interventoría
				2. Se hace recuento de actividades realizadas y soportes de vinculación de personal nuevo
				3. se solicita la entrega efectiva del jardín el cometa, la interventoría debe radicar las actas original y copia
				4. Se presenta el diseño de piso tipo chip aprobado

7.3 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LA INTERVENTORIA

N° RADICADO	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO	N° ANEXOS	N° FOLIOS
FDLK-103	21/07/2020	CONSORCIO GEBAL	ENTREGA DE ACTUALIZACION DE POLIZAS SUSPENSION 6	5	6
FDLK-104	22/07/2020	CONSORCIO GEBAL	INFORME SEMANAL 11 Y COMITÉ OBRA	55	56
FDLK-105	27/07/2020	CONSORCIO GEBAL	SOLICITUD CONTACTO PADRES DE FAMILIA	0	1
FDLK-106	27/07/2020	CONSORCIO GEBAL	SOLICITUD CAMBIO DE CUENTA PAGO CORTES DE OBRA	1	2
FDLK-107	30/07/2020	CONSORCIO GEBAL	RESPUESTA A OFICIO GEBAL-KEN-0162 CUPLIMIENTO DISPONIBILIDAD DE VEHICULO EN OBRA	2	1
FDLK-108	29/07/2020	CONSORCIO GEBAL	CORRECCION PIEZAS INFORMATIVAS	3	4
FDLK-109	30/07/2020	CONSORCIO GEBAL	INFORME SEMANAL N°12 Y BALANCE DE OBRA JARDIN METRO	40	41
FDLK-110	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FDLK-111	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FDLK-112	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FDLK-113	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FDLK-114	4/08/2020	CONSORCIO GEBAL	ENTREGA CORTE MENSUAL 3 Y SOPORTES	1020	2
FDLK-115	3/08/2020	SEGUROS LA PREVISORA	SOLICITUD DE RESPUESTA, ANEXOS MODIFICATORIOS DE POLIZA DE CUMPLIMINETO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	0	1
FDLK-116	5/08/2020	CONSORCIO GEBAL	INFORME SEMANAL N° 13	40	41
FDLK-117	6/08/2020	CONSORCIO GEBAL	OBSERVACIONES AL INFORME SEMANAL N°10	15	16
FDLK-118	11/08/2020	CONSORCIO GEBAL	OBSERVACIONES AL INFORME SST MENSUAL N°3	33	34
FDLK-119	10/08/2020	CONSORCIO GEBAL	INFORME SEMANAL N°14	29	30

EVER JOSE SALADO SALGADO	INFORME MENSUAL N°4	BOGOTÁ

FDLK-119	10/08/2020	CONSORCIO GEBAL	ENTREGA DE ACTUALIZACION DE POLIZAS REINICIO	3	4
FDLK-120	11/08/2020	CONSORCIO GEBAL	RESPUESTA A OFICIO GEBAL-KEN-180, OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL N°13	57	67
FDLK-121	12/08/2020	CONSORCIO GEBAL	CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES J.I. COMETA	0	4

CONCLUSIONES

En los anexos a la correspondencia se presentan oficios enviados durante el periodo, la entrega de pólizas actualizadas, las cotizaciones para definir los precios no previstos, los APUs de correspondientes a estos mismos precios, y los demás documentos pertinentes enviados durante el periodo.

De acuerdo al presente informe evidenciamos que el contrato tiene un avance conforme a la reprogramación presentada y se espera terminar al fin de mes de Agosto el Jardín Infantil Metro que corresponde al segundo frente de trabajo, para proceder a recibir los últimos tres jardines: Nietos del Trueno, Pio XII y Visión Colombia, los cuales se tienen programación para iniciar su adecuación el próximo mes de septiembre.

ANEXOS INFORME

ever jose salgado salgado
gerencia & construcción de proyectos

ANEXO 1

RELACION DEL HORARIO LABORADO

DIARIO Y CLIMA

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

Ever José Salgado Salgado
Gerencia & Construcción de Proyectos

CONTRATO DE OBRA No.	CCP- 328 de 2019	FECHA	30 Diciembre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.		

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($1.369.307.248.00)	CONTRATISTA:	EVER JOSE SALGADO SALGADO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17 de Enero de 2020		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	16 de Julio de 2020	INTERVENTOR	CONSORCIO GEBAL
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS		

ACTA No.	TIPO DE ACTA	FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA DE REANUDACION
			DESDE	HASTA		
1 - Suspension 1	Suspension 1	24/03/2020	24/03/2020	12/04/2020	20 DIAS	12/04/2020
2 - Suspension 2	Suspension 2	13/04/2020	13/04/2020	26/04/2020	14 DIAS	26/04/2020
3 - Suspension 3	Suspension 3	24/04/2020	24/04/2020	11/05/2020	15 DIAS	11/05/2020
4 - Suspension 4	Suspension 4	12/05/2020	12/05/2020	25/05/2020	14 DIAS	25/05/2020
5 - Suspension 5	Suspension 5	26/05/2020	26/05/2020	8/06/2020	14 DIAS	8/06/2020
6 - Suspension 6	Suspension 6	9/06/2020	8/06/2020	23/06/2020	15 DIAS	23/06/2020
7 - Suspension 7	Suspension 7	24/06/2020	24/06/2020	6/07/2020	13 DIAS	6/07/2020
Reanudación	Reanudación	7/07/2020	7/07/2020			
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO				30/10/2020		

CORTE No. 4 Del 17 de Julio de 2020 al 16 de Agosto de 2020

ANEXO No. 1 HORARIO LABORAL DIARIO Y CLIMA

FECHA	DIA	HORARIO LABORADO	DESCRIPCION DEL CLIMA	OBSERVACIONES
17 de julio de 2020	viernes	10:00am - 5:00pm	soleado	
18 de julio de 2020	sábado	10:00am - 1:00pm	llueve	Desde 7:00am a las 5:00pm
19 de julio de 2020	domingo	10:00am - 1:00pm	despejado	
20 de julio de 2020	lunes Festivo	10:00am - 1:00pm	llueve	Desde 1:00pm a las 3:00pm
21 de julio de 2020	martes	10:00am - 5:00pm	llueve	Desde 10:00am a las 11:00pm
22 de julio de 2020	miércoles	10:00am - 5:00pm	llueve	Desde 4:00pm a las 4:20pm
23 de julio de 2020	jueves	10:00am - 5:00pm	despejado	
24 de julio de 2020	viernes	10:00am - 5:00pm	llueve	Desde 7:00am a las 11:00pm
25 de julio de 2020	sábado	10:00am - 1:00pm	llueve	Desde 7:00am a las 12:00pm
26 de julio de 2020	domingo	10:00am - 1:00pm		
27 de julio de 2020	lunes	10:00am - 5:00pm	Despejado	
28 de julio de 2020	martes	10:00am - 5:00pm	llueve	Desde 4:00pm a las 5:00pm
29 de julio de 2020	miércoles	10:00am - 5:00pm	Despejado	
30 de julio de 2020	jueves	10:00am - 5:00pm	Despejado	
31 de julio de 2020	viernes	10:00am - 5:00pm	Despejado	
1 de agosto de 2020	sábado	10:00am - 1:00pm	Despejado	
2 de agosto de 2020	domingo	10:00am - 1:00pm	Despejado	
3 de agosto de 2020	lunes	10:00am - 5:00pm	Despejado	
4 de agosto de 2020	martes	10:00am - 5:00pm	Despejado	
5 de agosto de 2020	miércoles	10:00am - 5:00pm	Despejado	
6 de agosto de 2020	jueves	10:00am - 5:00pm	Despejado	
7 de agosto de 2020	viernes festivo	10:00am - 1:00pm	Despejado	
8 de agosto de 2020	sábado	10:00am - 1:00pm	Despejado	
9 de agosto de 2020	domingo		Despejado	
10 de agosto de 2020	lunes	10:00am - 5:00pm	Despejado	
11 de agosto de 2020	martes	10:00am - 5:00pm	Despejado	
12 de agosto de 2020	miércoles	10:00am - 5:00pm	Despejado	
13 de agosto de 2020	jueves	10:00am - 5:00pm	llueve	Desde 2:00pm a las 2:30pm
14 de agosto de 2020	viernes	10:00am - 5:00pm	Despejado	
15 de agosto de 2020	sábado	10:00am - 1:00pm	Despejado	
16 de agosto de 2020	domingo	10:00am - 1:00pm	Despejado	

Director de Interventoría
Ing. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

Director de Obra
Arq. ALFONSO REYES SANMIGUEL

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 30
Pbx: 57 (1) 7038345
www.ejalgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

ever jose salgado salgado
gerencia & construcción de proyectos

ANEXO No. 2

RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	COP- 328 de 2019	FECHA	30 Diciembre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		($1.359.307.248.00)	CONTRATISTA:
FECHA DE INICIÓ DEL CONTRATO		17 de Enero de 2020	EVER JOSE SALGADO SALGADO
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		16 de Julio de 2020	INTERVENTOR
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS		CONSORCIO GEBAL

INFORME DE CORTE DE OBRA No 4

ANEXO No. 2 RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

FECHA	TIPO EVENTO	LUGAR	OBJETO	TEMAS TRATADOS
22/07/2020	Comité de Obra N°12	Jardin Infantil Metro	Avance de actividades y presupuesto	1. Recomendaciones y capacitaciones en cuarentena por localidaes
				2. Contratista indica la fecha y procedimiento para la fundición de la placa y su respectiva prueba de ensayo
				3. Contratista entrega documentos del recebo utilizado en el relleno de la base del piso a interventoria.
				4. Supervisor indica que no es necesario presentar memorias de calculo ni de cargas para la propuesta de reforzamiento.
				5. contratista reitera que hay actividades a realizar que no estan en los item aprobados por contrato y no estan en los NP, por lo cual solicita a la interventoria que se indique en que parte del presupuesto se incluira.
				6. Se presenta por parte del contratista una solucion de NP con sustento tecnico y economico
				7. Supervisior solicita a la interventoria un oficio radicado con el presupuesto de J.I. metro con programacion y flujo de inversion
				8. Supervision indica al contratista a diseñar vallas correspondientes a cada jardin infantil, a la vez se espera del departamento de prensa del FDLK la definicion del diseño
29/07/2020	Comité de Obra N°13	Jardin Metro	Actividades del Jardin	1. Se identifican 4 NP que estan en elaboracion para jardin metro
				2.Se hacen observaciones sobre algunos acabados en cometa en la parte del modulo 1 y piso 2.
				3. se programa entrega del jardin cometa en la reunion y manual de mantenimiento y garantias.

FECHA	TIPO EVENTO	LUGAR	OBJETO	TEMAS TRATADOS
				4. estado del PIN ambiental hara el dia en cuestion , debe quedar en la plataforma del SDA
				5. aprobacion de actas de vecidad por parte de la interventoria.
				6. profesional social hace la solicitud de el proceso de socializacion, el contratista envio comunicado solicitando la informacion de los padres de familia
				7. se definen las fachadas
				8. se da el visto buend a perfil metalico propuesto por el contratista.
				9. se presenta muestra de teja tipo traslucida (item contractual)definir color a instalar.
				10. Se aclara que la cubierta perimetral debe de quedar con un alero maximo permitido en la ficha tecnica del material.
5/08/2020	Comité de ObraN°14	Jardin Metro	Seguimiento de actividades	1. El contratista realizara la fundicion de placa de contrapiso y realizara los cambios de bajantes en PVC.
				2. Se entrega la propuesta para fachadas del jardin metro para la aprovacion de la supervision
				3. se presenta el diseño final de la valla y se espera la aprobacion por parte de SDIS y espera la aprobacion final para el diseño de chaquetas por parte del area de prensa de la Alcaldia de kennedy para su fabricacion
				4. Se dejan por escrito que el contratista entrega el tipo de teja con las mismas caracteristicas y calidad para la ejecucion en jardin metro
12/08/2020	Comité de ObraN°15	Jardin Metro	Seguimiento de actividades	1. Se entregan informes de obra con el corte de obra a interventoria
				2. Se hace recuento de actividades realizadas y soportes de vinculacion de personal nuevo
				3. se solicita la entrega efectiva del jardin el cometa, la interventoria debe radicar las actas original y copia
				4. Se presenta el diseño de piso tipo chip aprobado

Director de Interventoria
Ing. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

Director de Obra
Arq. ALFONSO REYES SANMIGUEL

ANEXO 3

RELACION DE SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	COP- 328 de 2019	FECHA	30 Diciembre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($1.369.307.248.00)	CONTRATISTA:	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17 de Enero de 2020	EVER JOSE SALGADO SALGADO	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	28 de Octubre de 2020	INTERVENTOR:	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES RECURSOS	CONSORCIO GEBAL	

INFORME DE CORTE DE OBRA No. 4

ANEXO No. 3 RELACION DE SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION

ACTA No.	TIPO DE ACTA	FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA DE REANUDACION
			DESDE	HASTA		
1	Suspension 1	24/03/2020	24/03/2020	12/04/2020	20 DÍAS	12/04/2020
2	Suspension 2	13/04/2020	13/04/2020	26/04/2020	14 DIAS	26/04/2020
3	Suspension 3	24/04/2020	24/04/2020	11/05/2020	15 DIAS	11/05/2020
4	Suspension 4	12/05/2020	12/05/2020	25/05/2020	14 DIAS	25/05/2020
5	Suspension 5	26/05/2020	26/05/2020	8/06/2020	14 DIAS	8/06/2020
6	Suspension 6	9/05/2020	9/06/2020	23/06/2020	15 DIAS	23/06/2020
7	Suspension 7	24/06/2020	24/06/2020	6/07/2020	13 DIAS	6/07/2020
	Reanudadion	7/07/2020			Terminacion de contrato	28/10/2020

Director de Interventoría
Ing. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

Director de Obra
Arq. ALFONSO REYES SANMIGUEL

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

ANEXO 4

RELACION DE MODIFICACIONES A POLIZAS

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	CCP- 328 de 2019	FECHA	30 Diciembre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE		

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($1.369.307.248.00)	CONTRATISTA:
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17 de Enero de 2020	EVER JOSE SALGADO SALGADO
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	28 de Octubre de 2020	INTERVENTOR:
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES		CONSORCIO GEBAL

INFORME DE CORTE DE OBRA No. 4

ANEXO No. 4 RELACION DE MODIFICACIONES A POLIZAS

POLIZA N°	FECHA	OBJETO POLIZA	N° CERTIFICADO	EXPEDICION	VIGENCIA		N° FOLIOS
					DESDE	HASTA	
1000093	20/04/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 1	3	20/04/2020	17/01/2021	7/02/2021	2
3000244	20/04/2020	POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - MODIFICACION PRORROGA 1	3	20/04/2020	8/01/2020	7/12/2025	2
3000244	23/04/2020	POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - MODIFICACION PRORROGA 2	4	23/04/2020	8/01/2020	7/12/2025	2
1000093	21/04/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 2	4	21/04/2020	7/02/2021	21/02/2021	2
3000244	6/05/2020	SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES -	5	6/05/2020	8/01/2020	3/09/2025	2
1000093	7/05/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 3	5	7/05/2020	21/02/2021	6/03/2021	3
3000244	27/05/2020	SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES -	6	27/05/2020	8/01/2020	17/09/2025	2
1000093	28/05/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 4	6	28/05/2020	8/03/2021	22/03/2021	3
3000244	5/06/2020	SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES -	7	5/06/2020	8/01/2020	1/10/2025	2
1000093	5/06/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 5	7	5/06/2020	22/03/2021	5/04/2021	3
3000244	8/07/2020	SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES -	8	8/07/2020	8/01/2020	16/10/2025	2
1000093	9/07/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 6	8	9/07/2020	5/04/2021	20/04/2021	2
3000244	20/07/2020	SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES -	9	20/07/2020	8/01/2020	29/10/2025	2
1000093	21/07/2020	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRORROGA 7	10	21/07/2020	3/05/2021	16/05/2021	2

Director de Interventoria

Ing. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

Director de Obra

Arq. ALFONSO REYES SANMIGUEL

ANEXO 5

BITACORA DE OBRA

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

17/ julio /2020

de inicia actividades a las 7am. Personal: 1 maestro, 2 oficiales y 3 ayudantes. Actividades: aplicación de recebo en área de tabletas (2do y 3er tramo). Compactación de recebo con rana en 1er tramo. Instalación de bordillos en 3er tramo. Aplicación de mezcla entre bordillos. se cumple el Protocolo de Bioseguridad. Se hacen arreglos en Canal de pisos y pintura.

Clima: mañana despejada, tarde despejada

Residente de Interventoría — Residente de Obra

18/ julio /2020

de inicia actividades a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes. se trabajó hasta las 4.3 pm. Actividades: se desmontala piso vinílico y superboard en baño pequeño. Compactación con rana en 1er tramo de andén. limpieza y colocación de tabletas en tramo 1ro y 2do. Se cumple Protocolo de Bioseguridad. Se retiró piso del baño infantil.

Clima: mañana nublada, tarde soleada.

Residente de Interventoría — Residente de Obra

20 Julio /2020. Se recibe el embargo ilíquido de los anclajes y se recontrol los anclajes rotos

21/ julio /2020 - Martes.

de inicia actividades a las 7am. Personal 1 maestro, 3 oficiales y 4 ayudantes. Actividades: se continúa instalación de baldosas y bordillos. Desmonte e instalación de bordillos en zona de acceso. Desmonte de película de seguridad del tantes. Inicio de resubicación de ptos sanitarios. limpieza de tabletas y boquillado en tabletas - baldosas colocadas. El Residente de Interventoría levanta la información de cantidades para actividades puntuales del Presupuesto Vivir Jardín El Metro: redistribución de piezas sanitarias en baños y equipos en cocina, área de cubierta de techo, área de paso check y reforzamiento estructural en baño y cocina.

Se indica el siguiente esquema del reforzamiento estructural; de acuerdo a propuesta del Contratista en Comité 15-07-2020

BAC

17/ julio /2020

Se inicia actividades a las 7am. Personal: 1 maestro, 2 oficiales y 3 ayudantes. Actividades: aplicación de recebo en área de tabletas (2do y 3er tramo). Compactación de recebo con rana en 1er tramo. Instalación de bordillos en 3er tramo. Aplicación de mezcla entre bordillos. Se cumple el Protocolo de Bioseguridad. Se hacen acabados en cacha de pórticos y pintura.

Clima: mañana despejada, tarde despejada.

Residente de Interventoría — Residente de Obra

18/ julio /2020

Se inicia actividades a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes. Se trabajó hasta las 4.3pm. Actividades: se desmontala piso vinílico y superboard en baño pequeño. Compactación con rana en 1er tramo de andén. Limpieza y colocación de tabletas en tramo 1er y 2do. Se cumple Protocolo de Bioseguridad. Se retiró piso del baño infantil.

Clima: mañana nublada, tarde soleada.

Residente de Interventoría — Residente de Obra


20 Julio 2020. Se realiza el embozo y lleno de los anclajes y se cementa los anclajes restantes

21/ julio /2020 - Martes.

Se inicia actividades a las 7am. Personal: 1 maestro, 3 oficiales y 4 ayudantes. Actividades: se continúa instalación de balderas y bordillos. Desmonte e instalación de bordillos en zona de acceso. Desmonte de película de seguridad faltantes. Inicio de reubicación de ptos sanitarios. Limpieza de tabletas y boquillado en tabletas - baldosas colocadas. El Residente de Interventoría levanta la información de cantidades para actividades puntuales del Presupuesto Final Jardín El Metro: redistribución de piezas sanitarias en baño y equipos en cocina, área de cubierta de techo, área de paso check y reforzamiento estructural en baño y cocina.


Se indica el siguiente esquema del reforzamiento estructural de acuerdo a propuesta del Contratista en Comité 15-07-2020:

Cocina: (1)



4 Perfiles IPE-100 de 6m, dados de concreto de 0,10 x 0,30 x 1,00 m
platina sobre dado de 0,90 x 0,25 y perfiles IPE-100 de 0,30 m

Baños: (4)



Perfiles "C" de 2,42 m, secion 11 para 3 baños y 5 para bai
pequeño. de cumple Protocolo de Bioseguridad.
Se termina la instalac. de perfiles de cubiertas de
todos los modulos.

Clima: mañana nublada, tarde lluvia

Residente de Interventoría

Residente de Obra

22 Julio /2020 - Miércoles.
Se continúa con actividades de ramplas, retiros
de basuras metálicas se observa bordillos.

- Se continua con pintura de estructura en cocina 1/2 tramo.
- Se termina la rebaba con mezclado de los puntos sanitarios e hidráulicos de los baños.
- Se retiran los puntos sanitarios de Tuberías existentes
- Clima: Tarde lluviosa.
- Se cumple con protocolos de bioseguridad.

Residente de Interventoría

Residente de Obra.

23 Julio / 2020 Jueves.

- 1 Maestro, 4 Oficiales y 3 ayudantes.
- Se inicia instalación sanitaria baño Módulo 2
- Se retira escombro ubicado en el área central del parqueadero y se restituye para adecuar el área del parqueadero que se encuentra con este menor a la construcción para evitar los apozamientos.
- Se inicia el descapote del área central del parqueo.
- Se inicia instal. de puntos para lavamanos en el nuevo baño infantil.
- Clima: Llueve en la tarde y se pierden los días enteros de pico.
- Se cumple con los protocolos de Bioseguridad.

* Se lleva a obra 2 Shos de alcohol y 1 Cintra #1 Jabón

Residente de Interventoría

Residente de Obra

24 Julio / 2020 - Viernes

- Se continúa con descapote de la plazoleta central
- Se continua con la construcción de puntos hidrosanitarios en el nuevo baño infantil
- Clima: Nublado, Llueve todo el día.

095

* Se ordena que desde el día 7 de Julio/2020 se entregue en obra los siguientes productos y elementos de cumplimiento al Protocolo de Bio. seguridad; así:- 2 Termometros infrarojos
2 Conos de pedal.
2 Dispensadores de gabón antibacterial
4 Dispensadores de gel
2 " de Alcohol.
900 Toallas normales.
10 Rodetones Pequeños
1 Galon desinfectante pisos.
3 Galones de Alcohol
1 Galón de Gel antibacterial.
1 Galón de citros tapete.
1 Ghuter de guantes antibacterial.
1 paquete de bolsas Rojas (100 UN)
1 Baner de protocolo
16 Avisos de protocolo (Ubicación).
1 Tapete de limpieza y lavado de pies.
1 Cinta amarilla para linea de distancias
20 Guantes de Nitrilo
20 " Carnaza
4 " de Latex.
1 paquete toallas desinfectantes húmedas
6 UN. " de toallas de manos.
30 Overoles para trabajadores.

- Clima: Llovizna constante todo el día.
- Se cumple con la aplicación de protocolos de Bioseguridad.-
- Personal: 1 Maestro, 4 Oficiales y 3 Ayudantes.
- Se terminaron los 2 puntos sanitarios de baño metálico nuevo
- Se realiza el punto de desagüe de la ducha del nuevo baño metálico.
- Se realiza instalación de 3 puntos sani.

PAC

Zonas del barrio módulo 2.
- Se realiza instal de Puntos sanitarios de 1 manos 2 puesto módulo 2.
-

Residente de Interventoría
Resid. Obra

Sábado 25 Julio 2020

- Se realiza descapote y excavación de la placa central
- Se X realizan 3 puntos sanitarios de 1 manos y 9 en Módulo 2 y 4.
- Se continua el descapote central.
- Se retira material de retiro para relleno en área de progresivas que se encuentre a un nivel inferior para evitar empozamientos.
- Iniciamos colocación de recebo en el area de jardin y se compacta.
- Personal: 1 Maestro, 4 Oficiales, 3 Ayudantes + 1 Guadaña.
- Se inicia el corte de pasto en la parte central con guadaña.
- Clima: Lluvioso constante 7:00 a 12.00pm tarde nublada.
- Se empale las protocolos de bioseguridad.

Residente de Interventoría
Residente de Obra

Domingo 26 Julio 2020
- Se continua con el corte de pasto en las areas exteriores y recogida del mismo.

- Se cumple con los protocolos de seguridad.
- Clima: Día Soleado.

Residente de Interventoría

Resid. Obra.

Lunes 27 Julio /2020

- Personal: 1 Maestro, 3 Oficiales y 3 Ayudantes
- Se recibe viaje de recebo 7m³.
- Se retira material de excavación de la zona central y se extiende en el pre-grandeo.
- Se acopia material de excavación para retiro en volqueta.
- Se colocan 2 capas de recebo de 10cm c/u debidamente compactadas en un ramo de 6 ml x 6. ml.
- Se continua las instalaciones hidrosanitarias en el baño Módulo 5.
- Clima: Mañana nublado y tarde despejada.
- Se cumple con los protocolos de seguridad.

Residente de Interventoría

Res. de Obra.

Martes 28 Julio /2020

- Se recibe viaje de recebo
- Se retira el 1er viaje de escombros en volqueta.
- Se continua con la colocación de recebo en capas de 10 cm compactado en el area central de la plazoleta
- Se continua con instalación de punto sanitarios del Módulo 5.

P.A.C

- Se hace excavación y retiro de sobrantes de de 50cm de altura en el área de lateral de la plaza central.
- Se continua con el corte de pasto en áreas laterales.

Clima: mañana despejada, tarde nublada

Residente de Interventoría — Residente de Obra

29/ julio /2020 (miércoles)

Se inicia actividades a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes. Actividades: excavación de bordillo nuevo en área perimetral interior de andenes. Llegada de volquetas para transporte de escombros. Se aplica recebo para áreas de bordillos en andenes. Traslado de bordillos de área de acceso al jardín para área perimetral interna. Retiro de guardaescobas en área perimetral externa. Instalación de bordillo en andén interno. Se realiza Comité de Obra. Clima: mañana soleada, tarde despejada

Residente de Interventoría — Residente de Obra

30/ julio /2020 (jueves)


Se inicia actividades a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes. Actividades: J.I. La Cometa, se ultimaron detalles como colocación de tornillos en fachada de policarbonato, colocación en módulos 1 y 2 de fontanería metálica. J.I. Metro: limpieza de salón en módulo #4, limpieza de canales de agua en techo. Colocación y compactación de recebo en área central. Colocación de bordillos en área perimetral interna de andenes. Colocación y compactación de recebo en andenes para colocación de tabletas. Colocación de material excavado en área de parqueadero. Limpieza de pasto cortado con guadaña. Clima: mañana lluviosa, tarde soleada.

- Se hace excavación y retiro de sardineles de de 50cm de altura en el área de lateral de la placa central.
- Se continua con el corte de pasto en áreas laterales.

Clima: mañana despejada, tarde nublada

Residente de Interventoría

Residente de Obra



Residente de Interventoría — Residente de Obra

31/ julio / 2020 (viernes)

Se inicia actividades a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes. Actividades: llegada de recebo a la obra salida de volquetas con material de excavación. Terminación de limpieza de canales de llaves en techo. Aseo en módulo #4. Retiro de escombros de área central. Descapote y excavación en área central. Colocación y compactación de recebo en área central. Se inicia limpieza interna del módulo 4. en salones.

Clima: mañana despejada, tarde soleada

Residente de Interventoría — Residente de Obra

1/ agosto / 2020 (sábado)

Se inicia actividades a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes. Actividades: llegada de recebo a la obra, bordillos nuevos, malla electrosoldada. Aseo de salón #1 en módulo #4. Inicio de salón #2 de módulo #4. Colocación y compactación de recebo en área central. Reconstrucción de 2 cajas de llaves y 4 cajas eléctricas. (*) Se recibe en obra 2 gls. de thinner y 1 galón - Se toman medidas de puertas antimanchas en salones, se revisa altura de cubierta para fabricación PVC.

Clima: mañana despejada, tarde despejada

Residente de Interventoría — Residente de Obra

3/ agosto / 2020 (lunes)

Se inicia actividades a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes. Actividades: Aseo en salones de módulo #4. Terminación de colocación y compactación de

P.C

recebo en área central. Reconstrucción de cajas en área central: 4 eléctricas, 1 de aguas de lluvia y 1 de alcantarillado. Toma de muestras para densidades de recebo. - Limpieza de áreas del patio central, pintura de bajante,
No se presentó ningún accidente, ni incidente en obra.
Clima: mañana despejada, tarde despejada

Residente de Interventoría — Residente de Obra

4/agosto/2020 (martes)
Se inicia actividades a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes. Actividades: inicio de instalación de malla electrosoldada en área central. Instalación de bajantes en PVC. Concreto ciclópeo para zanja de dados en cocina. Se realiza revisión de instalaciones eléctricas. Aseo en salón de módulo # 4. Armado y encofrado de dados para reforzamiento de piso de ~~baño~~ cocina. Excavación en rampa de acceso para bordillos y anderes. Retiro de bordillos en área perimetral exterior. Reubicación de plantas en fachada sur. Entrega de jardín la Coneta.
* Se entrega en obra 100 Tapabocas y 3 bolsas de basuras
- No se ha presentado en obra ningún accidente, ni incidente
Clima: mañana despejada, tarde soleada

Residente de Interventoría — Residente de Obra

5/agosto/2020 (miércoles)
Se inicia actividades a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 4 ayudantes y de estructura metálica para cubierta de techo. Refuerzos metálicos en baño de módulo #5. Instalación de bajantes de lluvia en PVC. Continua la instalación de malla electrosoldada en área central. Instalación de bordillos en rampa de acceso. Reutilización de residuos de escombros producto de excavación en área de parqueaderos. Colocación y compactación de recebo en área perimetral exterior del jardín. Refuerzo de perfiles PVC

metálica en baño de módulo # 4.

Clima: mañana soleada, tarde soleada

Residente de Interventoría

Residente de Obra

6/agosto/2020 (jueves)

Se inicia jornada a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes y personal de cubierta de techo. Actividades: se termina colocación de malla electrosoldada con dilatadores en área central para fundición de losa de contrapiso. Instalación de marcos en cajas de área central. se arman encofrados para dados en paso de cornisa. Instalación de bordillos en área perimetral exterior de jardín. Instalación de bajantes de llaves en PVC. Jardín La Cometa: se concluyen detalles finales como pintura de perfiles en techo, remates de mediacañas, instalación de protector en puerta para niños.

*Se entrega en obra 1 Gl. Alcohol + 200 tapabocas + 100 Gls de latex. - No se han presentado ningún accidente ni incidente

Clima: mañana soleada, tarde despejada

Residente de Interventoría

Residente de Obra

7/agosto/2020 (viernes)

Día festivo, se trabaja hasta mediodía. Personal: 1 maestro, 4 oficiales y 4 ayudantes. Actividades: excavación en área perimetral exterior para andén. Aplicación de pintura 3 en 1 en estructura metálica en baños. Aseo en salón de módulo # 4.

Clima: mañana soleada

Residente de Interventoría

Residente de Obra

PAC

8/agosto/2020 (sábado)

Se inicia jornada a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales y 6 ayudantes. Actividades: se funde la placa de contrapiso en área central para futuro piso infantil, concreto premezclado de 3000 psi, e: 0,10 m. Pintura en estructura metálica de piso en baños de módulo #4. Se realiza la toma de muestras de cilindros para ensayos de laboratorio. Se funde los dados estructurales en piso de cocina. Se funde la placa total de 6 x 2,60 mt. Se concluye con limpieza, y lijado de muros en techos interno y exterior. Clima: mañana soleada. No se presentó ningún incidente ni accidente en obra.

Residente de Interventoría — Residente de Obra

10/agosto/2020 (lunes)

Se inicia jornada a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 4 ayudantes. Actividades: finaliza aseo en salón de módulo #4. Aseo en bodega de módulo #5. Se realiza los cortes de dilatación en placa de contrapiso. Colocación de tabletas o adoquines en tramo faltante de andén interno de jardín. Aplicación de recebo en área perimetral externa de jardín.
- Se realiza aseo de muros en techados. No se presentó ni incidentes, ni accidentes -
Clima: mañana despejada, tarde despejada.

Residente de Interventoría — Residente de Obra

11/agosto/2020 (martes)

Se inicia jornada a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 6 ayudantes. Actividades: se instala superboard en baños de módulo #4. Aseo en área de enfermería de módulo #4. Aseo de salones de módulo #5. Excavaciones en área perimetral exterior de andenes. Colocación de recebo en área perimetral exterior de jardín.

PAC

No se presentaron accidentes ni incidentes.
- Se realizan protocolos de bioseguridad.
Clima: mañana despejada, tarde despejada.

Residente de Interventoría — Residente de Obra

12/agosto/2020 (miércoles)

Se inicia jornada a las 7am. Personal: 1 maestro 4 oficiales y 6 ayudantes. Actividades: llega estructura metálica para cubierta de techo. Reinstalación de tubería en cocina. Desinstalación de bordillos y colocación de recebo en área permetral exterior de andenes. Instalación de superboard en baños de módulo #5. Pintura en fachada interna de módulo #4. Aseo en salón de módulo #5. Excavación en anden de área permetral exterior de fachada norte. de radic Informe Mensual #3 de Obra e Interventoría. - Se realizan los pas No se presentaron accidentes ni incidentes. -
Clima: mañana despejada, tarde soleada.

Residente de Interventoría — Residente de Obra

13/agosto/2020 (jueves)

Se inicia jornada a las 7am. Personal: 1 maestro 4 oficiales y 6 ayudantes. Actividades: Excavacion en área permetral exterior de fachada norte. Aseo de salón de módulo #5. Instalación de superboard en foiso de baño de módulo #2. Colocación de enchape en piso de módulo #4 y #5 (baños). Se concluye pintura en estructura metalica de piso de cocina. Instalación de perfil IP: en área de cocina. Instalación de estructura para cubierta de techo en módulo #1 y 2. Colocación de bordillos en área perimetral exterior de jardin.
- No se presentaron accidentes ni incidentes.
- Se realizan protocolos de bioseguridad.

PAC

Clima: mañana despejada, tarde lluviosa

Residente de Interventoría — Residente de Obra

14/ agosto /2020 (viernes)

Se inicia jornada a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 6 ayudantes y personal de cubierta de techo (1 oficial, 1 ayudante). Actividades: Limpieza de fachada interna de módulo # 2. Aseo en oficina. Instalación de superboard en piso de cocina. Se termina la instalación de enchape en baño de módulo # 4 y 2. Se aplica pintura en muros de área de acceso a salones (módulos # 1 y 5). Instalación de bordillos en área perimetral exterior de andenes. Se continúa la instalación de estructura metálica para cubierta de techo en módulo # 2.

No se presentaron incidentes ni accidentes.

Se realizan los protocolos de bioseguridad

Clima: mañana despejada, tarde despejada.

Residente de Interventoría — Residente de Obra

15/ agosto /2020 (sábado)

Se inicia jornada a las 7am. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 6 ayudantes y personal de cubierta de techo (1 maestro, 1 ayudante) Actividades: Instalación de bordillos en área perimetral exterior de andenes. Limpieza de bajantes PVC. Instalación de estructura metálica para cubierta de techo de módulo # 2 y # 5. Se termina la instalación de superboard en piso de cocina. Enchape para piso de baño en módulo # 2. Aplicación de pintura de bajantes PVC. Desmonte de aparatos sanitarios y piso de baño de adultos en módulo # 4.

No se presentaron incidentes ni accidentes

Se realizan protocolos de bioseguridad.

PAC

Clima: mañana soleada, tarde soleada.

Residente de Interventoría — Residente de Obra

16/ agosto /2020 (domingo)

se trabaja hasta mediodía. Personal: de cubierta de techo (1 oficial, 1 ayudante). Actividades: montaje de estructura metálica para cubierta de techo en módulos # 1 y 5.

No se presentan accidentes, si accidentes se realizan practicas de bioseguridad

Clima/ mañana despejada

Residente de Interventoría — Residente de Obra

17/ agosto /2020 (lunes)

se trabaja en festivo. Personal: 1 maestro, 4 oficiales, 6 ayudantes y peonal de cubierta de techo (1 oficial, 1 ayudante) Actividades: se instalan correa en estructura metálica de módulo #2. Aplicación de 2da mano de pintura en bajantes PVC. Aseo en salones de módulo #5. Aplicación y compactación de recebo en área perimetral exterior de andenes (fachada sur) y se excavacan (fachada norte). Colocación de enchape de nuevo baño infantil de módulo # 4.

Clima: mañana nublada, tarde lluviosa

Residente de Interventoría — Residente de Obra

18/ de agosto / 2020 (martes)

se inicia jornada a las 7am. Personal: 1 maestro, 3 oficiales, 6 ayudantes, de cubierta de techo (1 oficial, 1 ayudante) y de cielo raso PVC (1 maestro,

ANEXO 6

CERTIFICADOS DE MATERIALES

UTILIZADOS

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

CONTRATO DE OBRA No.	COP- 328 de 2019	FECHA	30 Diciembre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		($1,359,307,248.00)	CONTRATISTA:
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		17 de Enero de 2020	EVER JOSE SALGADO SALGADO
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		16 de Julio de 2020	INTERVENTOR
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS		CONSORCIO GEBAL

INFORME DE CORTE DE OBRA No 4

ANEXO No. 6 CERTIFICADOS DE MATERIALES UTILIZADOS

N° FOLIOS	EMPRESA	CERTIFICADO MATERIAL
3	METALSUR S.A	OMEGA, VIGA Y ANGULO
2	SGS COLOMBIA S.A.S	LUMINARIAS HERMETICAS
5	TECNICAS EN YESO	LINEA CIELORASO EN PVC
1	UNIPERFILES, PERFILES EN PVC	PERFIL MEDIACAÑA EN PVC COEXTRUIDA
3	CORONA	PEGACOR CERAMICO
4	PINTUCO	PINTULUX
7	SUPERBOARD	SKINCO
2	SUPERBOARD	PLACA DE FIBROCEMENTO
1	DISTRIACERO NACIONAL S.A.S	MALLAS ELECTROSOLDADA
3	CIDET	CLAVIJAS CON REFERENCIA
1	CORONA	ORINAL PETTIT BLANCO CORONA
2	CORONA	SANITARIO BLANCO INFANTIL KIDDY

Director de Interventoria
Ing. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

Director de Obra
Arq. ALFONSO REYES SANMIGUEL

metalsur s.a.

CERTIFICADO DE CALIDAD METALSUR

REFERENCIA:	OMEGA	56 X 15,5	ESPESOR	0,40	LONGITUD	2,44	Metros
TIPO DE LAMINA:	GALVANIZADA	FECHA DE FABRICACIÓN:	18 DICIEMBRE 2018		COD. TRAZABILIDAD:	18/12/18	

VARIABLE		UNIDADES	VALOR NOMINAL	RANGO DE ACEPTACIÓN MÍNIMO	RANGO DE ACEPTACIÓN MÁXIMO	VALOR PROMEDIO	CONFORMIDAD
DIMENSIONES	A	milímetros	56,00	55,00	57,00	56,43	CONFORME
	B	milímetros	15,50	14,50	16,50	15,38	CONFORME
	B1	milímetros	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A
	E	milímetros	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A
ESPESOR		milímetros	0,40	0,34	0,46	0,40	CONFORME
LONGITUD		milímetros	2440	2437	2446	2442,50	CONFORME

Muestra	DIMENSION [mm] A	B	B1	E	ESPESOR [mm]	LONGITUD [mm]
MEDIA	56,43	15,38	N-A	N-A	0,40	2443
DESV. EST	0,10	0,11	N-A	N-A	0,00	0,72
VARIANZA	0,01	0,01	N-A	N-A	0,00	0,57
N°	12	12	N-A	N-A	6	12

CARACTERISTICAS			RESULTADO
APARIENCIA	CURVATURA	MAX. 12,7 mm	
	ARCO		
	ALABEO	+/- 3 mm	
	CORONA		
ENSAMBLE / FUNCIONALIDAD			

Composición Química (%) COMPONENTE	MÁXIMO	REAL	RESULTADO
C	0,15	0,012	CUMPLE
Mn	0,60	0,170	CUMPLE
P	0,03	0,015	CUMPLE
S	0,04	0,008	CUMPLE

PROPIEDADES MECÁNICAS PROPIEDAD	MÍNIMO	VALOR	RESULTADO
YIELD STRENGTH [ksi]	30	44	CUMPLE
TENSILE STRENGTH [ksi]	40	54	CUMPLE
ELONGATION [%]	20	24	CUMPLE

1. La valoración del espesor, las propiedades mecánicas y composición química de la lámina correspondiente a la fabricación de este perfil, está dentro de la norma internacional ASTM A 1011
2. METALSUR S.A. no asume responsabilidad alguna por los diseños que superen la resistencia del material con que fue fabricada la perfilería, ni por procesos a los que sea sometida que puedan ocasionar cambios en sus propiedades mecánicas o composición química.
3. Las mediciones se realizan tomando muestras aleatorias.

TRAZABILIDADES

M18116202-M18116201-M18231013-M18231014-M18207813-M18207814



ELABORÓ

JHON HENRY CHOCUE
AUXILIAR DE CALIDAD METALSUR

METALSUR S.A.

CERTIFICADO DE CALIDAD METALSUR

REFERENCIA:	VIGUETA	36 x 17 x 15	**ESPESOR**	0,40	**LONGITUD**	2,44	**Metros**
TIPO DE LAMINA:	GALVANIZADA	**FECHA DE FABRICACIÓN:**	29 DICIEMBRE 2018		**COD. TRAZABILIDAD:**	**29/12/18**	

VARIABLE		UNIDADES	VALOR NOMINAL	RANGO DE ACEPTACIÓN MÍNIMO	RANGO DE ACEPTACIÓN MÁXIMO	VALOR PROMEDIO	CONFORMIDAD
DIMENSIONES	A	milímetros	36,00	36,00	39,00	36,20	CONFORME
	B	milímetros	17,00	17,00	20,00	17,15	CONFORME
	B1	milímetros	15,00	15,00	18,00	15,25	CONFORME
	E	milímetros	N-A	15,00	18,00	0,05	N-A
ESPESOR		milímetros	0,40	0,34	0,46	0,40	CONFORME
LONGITUD		milímetros	2440	2437	2446	2441,50	CONFORME

Muestra	DIMENSION [mm] A	B	B1	E	ESPESOR [mm]	LONGITUD [mm]
MEDIA	36,20	17,15	15,25	N-A	0,40	2442
DESV. EST	0,00	0,05	0,05	N-A	0,00	0,52
VARIANZA	0,00	0,00	0,00	N-A	0,00	0,27
N	14	14	14	N-A	7	14

Composición Química (%) COMPONENTE	MÁXIMO	REAL	RESULTADO
C	40,00	0,012	CUMPLE
Mn	28,00	0,014	CUMPLE
P	21,00	0,016	CUMPLE
S	32,00	0,018	CUMPLE

CARACTERISTICAS			RESULTADO
APARIENCIA	CURVATURA	MAX. 12,7 mm	
	ARCO		
	ALABEO	+/- 3 mm	
	CORONA		
ENSAMBLE / FUNCIONALIDAD			

PROPIEDADES MECÁNICAS PROPIEDAD	MÍNIMO	VALOR	RESULTADO
YIELD STRENGTH [ksi]	40	40	CUMPLE
TENSILE STRENGTH [ksi]	19	21	CUMPLE
ELONGATION [%]	28	30	CUMPLE

1. La valoración del espesor, las propiedades mecánicas y composición química de la lámina correspondiente a la fabricación de este perfil, está dentro de la norma internacional ASTM A 1011

2. METALSUR S.A. no asume responsabilidad alguna por los diseños que superen la resistencia del material con que fue fabricada la perfilería, ni por procesos a los que sea sometida que puedan ocasionar cambios en sus propiedades mecánicas o composición química.

3. Las mediciones se realizan tomando muestras aleatorias.

TRAZABILIDADES

M18263912-M18263913-M18263905-M18263904-M18263903-M18263902-M18263901

ELABORO

JHON HENRY CHOCUE
AUXILIAR DE CALIDAD METALSUR



METALSUR S.A.

CERTIFICADO DE CALIDAD METALSUR

REFERENCIA:	ANGULO	25 x 25	**ESPESOR**	0,40	**LONGITUD**	2,44	Metros
TIPO DE LAMINA:	GALVANIZADA	**FECHA DE FABRICACIÓN:**	06 FEBRERO 2019		**COD. TRAZABILIDAD:**	06/02/19	

VARIABLE		UNIDADES	VALOR NOMINAL	RANGO DE ACEPTACIÓN MÍNIMO	RANGO DE ACEPTACIÓN MÁXIMO	VALOR PROMEDIO	CONFORMIDAD
DIMENSIONES	A	milímetros	25,00	24,00	27,00	24,64	CONFORME
	B	milímetros	25,00	24,00	27,00	25,18	CONFORME
	B1	milímetros	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A
	E	milímetros	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A
ESPESOR		milímetros	0,40	0,34	0,46	0,40	CONFORME
LONGITUD		milímetros	2440	2437	2446	2441,50	CONFORME

Muestra	DIMENSION [mm] A	B	B1	E	ESPESOR [mm]	LONGITUD [mm]
MEDIA	24,64	25,18	N-A	N-A	0,40	2442
DESV. EST	0,30	0,28	N-A	N-A	0,00	2,22
VARIANZA	0,09	0,08	N-A	N-A	0,00	4,93
N	16	16	N-A	N-A	8	16

Composición Química (%) COMPONENTE	MAXIMO	REAL	RESULTADO
C	0,15	0,012	CUMPLE
Mn	0,60	0,600	CUMPLE
P	0,03	0,014	CUMPLE
S	0,04	0,016	CUMPLE


CARACTERISTICAS			RESULTADO
APARIENCIA	CURVATURA	MAX.	
	ARCO	12,7 mm	
	ALABEO	+/- 3 mm	
	CORONA		
ENSAMBLE / FUNCIONALIDAD			

PROPIEDADES MECÁNICAS PROPIEDAD	MÍNIMO	VALOR	RESULTADO
YIELD STRENGTH [ksi]	30	35	CUMPLE
TENSILE STRENGTH [ksi]	N-A	N-A	—
ELONGATION [%]	20	28	CUMPLE

1. La valoración del espesor, las propiedades mecánicas y composición química de la lámina correspondiente a la fabricación de este perfil, está dentro de la norma internacional ASTM A 1011
2. METALSUR S.A. no asume responsabilidad alguna por los diseños que superen la resistencia del material con que fue fabricada la perfilería, ni por procesos a los que sea sometida que puedan ocasionar cambios en sus propiedades mecánicas o composición química.
3. Las mediciones se realizan tomando muestras aleatorias.

TRAZABILIDADES

M18217005-M18217006-M18217007-M18217008-M18215408-M18215407-M18215406-M18215405



ELABORO

JHON HENRY CHOCUE
AUXILIAR DE CALIDAD METALSUR

092

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4200-31514
CERTIFICADO No. CRS15223
ORDEN CERT. No. CO-CERT191201867-01
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Iluminación y Materiales Eléctricos S.A.S
Calle 17 No 22 - 70, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como LUMINARIAS HERMÉTICAS, importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Iluminación y Materiales Eléctricos S.A.S, con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

Resolución 180540 del 30 de Marzo de 2010 del Ministerio de Minas Energía - por lo cual se expide el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP.
Sección 320 LUMINARIAS

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Andres Felipe Payan G

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Andres Payan
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2018-08-22
Fecha de Vencimiento: 2021-08-21
Versión 1
Sublicencia emitida desde 2019-12-31

La vigencia de la presente sublicencia está ligada al certificado origen CRS12804

Any holder of this document is advised that information contained on this website reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations in the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained on this website reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations in the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS SGS SGS

SGS

CONTROLLED COPY

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
ORDEN No. 4200-31514
CERTIFICADO No. CRS15223
ORDEN CERT. No. CO-CERT191201867-01
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Iluminación y Materiales Eléctricos S.A.S
Calle 17 No 22 - 70, Bogotá, Cundinamarca, Colombia
LUMINARIAS HERMÉTICAS

Referencias	Descripción	Grado De Protección Ip/Ik	Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal (V)	Uso
HX10L	T8, Hermetic 4x120 serie B	65 / 07	Max. 4x(1-100 W)	100 – 440	Interior
HX11L	T5, T8, Hermetic 6x120	65 / 07	Max. 6x(1-100 W)	100 – 440	Interior
HX12L	T5, T8, Hermetic 6x120 serie B	65 / 07	Max. 6x(1-100 W)	100 – 440	Interior
HX1L	T5, T8, Hermetic 1x60	65 / 07	Max. 1x(1-100 W)	100 – 440	Interior
HX2L	T5, T8, Hermetic 1x120	65 / 07	Max. 1x(1-100 W)	100 – 440	Interior
HX3L	T5, T8, Hermetic 2x60	65 / 07	Max. 2x(1-100 W)	100 – 440	Interior
HX4L	T5, T8, Hermetic 2x120	65 / 07	Max. 2x(1-100 W)	100 – 440	Interior
HX5L	T5, T8, Hermetic 4x120	65 / 07	Max. 4x(1-100 W)	100 – 440	Interior
HX6L	T5, T8, Hermetic 1x60 serie B	65 / 07	Max. 1x(1-100 W)	100 – 440	Interior
HX7L	T5, T8, Hermetic 1x120 serie B	65 / 07	Max. 1x(1-100 W)	100 – 440	Interior
HX8L	T5, T8, Hermetic 2x60 serie B	65 / 07	Max. 2x(1-100 W)	100 – 440	Interior
HX9L	T5, T8, Hermetic 2x120 serie B	65 / 07	Max. 2x(1-100 W)	100 – 440	Interior

FIN DEL DOCUMENTO

Fecha de Emisión: 2018-08-22
Fecha de Vencimiento: 2021-08-21
Versión 1
Sublicencia emitida desde 2019-12-31

La vigencia de la presente sublicencia está ligada al certificado origen CRS12836

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations in the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations in the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

PARTIAL COPY

	FICHA TECNICO COMERCIAL LINEA CIELORASO EN PVC	ZR-07	
		Revisión:	03-1
		Fecha:	2015-SEP-03

Los paneles decorativos están hechos de PVC extruido con precisión y decorados con diseños que van desde el minimal, blancos, brillantes o patrones de madera.







Descripción general del producto

Producto	Láminas y accesorios de PVC para cielorraso y pared	
Especificación	**Característica**	Bajo peso, fácil instalación
	Material	Resina de PVC y Carbonato de Calcio
	Tipo	Lámina Plana, lámina acanalada
	Espesores	6 mm, 7.5 mm, 10 mm
	Longitud	5,95 m
	Peso	2 a 3 kg
	Superficie	Impresión, Estampado en Caliente, Mate, Brillante
	Colores	Variedad de Colores

Instalación

Las láminas de PVC se instalan a estructuras similares a las de placas de drywall. En ambientes cálidos ó lugares de concentración de alta temperatura, segmentar omegas cada 40 centímetros.
Producto para uso exclusivo en interiores, debe evitarse el contacto ó exposición directa de la luz solar.
Estos paneles son perfectos para la instalación vertical, horizontal ó diagonal.
Tienen perfiles ranurados diseñados para permitir una fácil instalación, disminuyendo la sujeción por cualquiera engrapado, atornillado o clavado y ocultan el elemento de fijación.
Los paneles encajan entre sí con un sistema de ranura y lengüeta, y se fijan en un labio que queda oculto cuando se monta el panel siguiente.
El montaje puede ser a una superficie existente si está relativamente plana. La fijación se puede hacer con tornillos, grapas ó pegamento.






Propiedades

Físicas

Alta durabilidad y bajo mantenimiento.
Tiene una calificación de resistencia al fuego más segura que la madera u otros productos de fibra de madera. Test realizado por SGS
BS EN 13501-1:2007 +A1:2009, con resultado de clasificación B - s3, d0
Son resistentes al cambio de color o decoloración.
Calientes al tacto.
Temperatura de trabajo desde -28 °C a 63°C
Resistentes al agua; no se pudren, astillan, ni absorben el agua y son ideales para baños, laboratorios, industria, zonas de alta humedad, hospitales, industria de alimentos, residencial y comercio.
Aislante térmico.Transmitancia Térmica: K= 0.06 kcal/mh°C.
Aislante acústico. Coeficiente de absorción para 500 Hz: x= 0.32 Atenuación para 5000 Hz: i= 30 db.
No conducen electricidad.

Biológicas, Químicas y Ambientales

Inmune a plagas, insectos, hongos.
Resistente a thiner, varsol, alcohol, sales, grasas, detergentes
Resistente a ambientes agresivos como zonas marinas, industria, regiones con suelos ácidos.
Lavables.

Parámetros



1	Thickness	0.5cm, 0.6cm, 0.7cm, 0.75cm, 0.8cm, 0.85cm, 0.9cm, 0.95cm, 1.0cm, 1.1cm, 1.2cm, 1.5cm
2	Width	6cm 10cm 20cm 25cm 30cm 60.5cm 60.3cm
3	Length	2m, 2.7m, 3m, 3.66m, 4m, 5.8m, 5.95m, or by customer require
4	Weight	1.8kg, 1.9kg, 2.0kg, 2.1kg, 2.2kg, 2.3kg, 2.4kg, 2.5kg, 2.6kg, 2.7kg, 2.8kg, 2.0kg, 3.0kg, 3.1kg, 3.2kg, 3.3kg, 3.4kg, 3.5kg, 4.0kg, 4.5kg, 5.0kg ECM
5	Material	35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%PVC

*1 Espesor, 2 Ancho, 3 Longitud, 4 Peso, 5 Meterial (% PVC)

Empaque

Polietileno, polipropileno ó cartón etiquetado en los dos extremos.
Caja de accesorios: 5 grupos de 8 und zunchados con plástico. Caja de Láminas: 10 und.

Tipo	Descripción	Cantidad	m2 por caja	m lineales por caja	Dimensiones del empaque	Peso / Caja Aprox.
1 Lámina	Láminas 5.95mx20cmx6mm	10 Und	11.9 m2	59.5 m	5.97mx0.22mx0.062m	24.99 kg
2 Lámina	Láminas 5.95mx25cmx6mm	10 Und	14.9 m2	59.5 m	5.97mx0.27mx0.062m	31.24 kg
3 Lámina Acanalada Laminad	Láminas 5.95mx20cmx6mm	10 Und	11.9 m2	59.5 m	5.97mx0.22mx0.082m	32.13 kg
4 Lámina	Láminas 5.95mx25cmx7.5mm	10 Und	14.9 m2	59.5 m	5.97mx0.27mx0.077m	37.19 kg
5 Lámina	Láminas 5.95mx25cmx10mm	10 Und	14.9 m2	59.5 m	5.97mx0.27mx0.105m	44.63 kg
6 Accesorios	Accesorios Varios	40 Und	N/A	238 m	5.97mx0.21mx0.081m	35.70 kg

	FICHA TECNICO COMERCIAL LINEA CIELORASO EN PVC	ZR-07	
		Revisión:	03-1
		Fecha:	2015-SEP-03

Accesorios

Cornisa perimetral		
Junta F		
Unión tipo H		
Junta L		
Perimetral J		
Ángulo Externo		
Ángulo Interno		

Transporte y Almacenamiento

El transporte del producto se debe hacer en vehículos de superficie plana y de más de 6 m de largo de carga.
Para el manejo y movilización del producto se requiere de mínimo 2 personas.
Para el transporte de láminas y accesorios de cantidades menores a la unidad de empaque, se debe proteger los extremos con polietileno tipo stretch.
Las láminas permiten doblarse hasta un ángulo de 45° con seguridad. Para ángulos mayores debe hacerse individualmente sin superar los 90°
Se debe almacenar bajo la sombra.
Apilar hasta 30 cajas de láminas y 10 cajas de accesorios en forma vertical.
Dejar 1 cm de espacio como mínimo entre cada pila de cajas para evitar daños en las pestañas y lengüetas exteriores.
La superficie base debe ser plana y sin deformaciones.
Se recomienda el uso de estibas, pallets o estantería.

Vida Útil

La vida útil de las láminas en las condiciones de manejo y aplicación aquí contenida es de hasta 25 años.
Se garantiza la calidad en el producto hasta por 10 años.

La información aquí contenida no compromete a el Distribuidor en el uso fuera de estas especificaciones. La garantía no cubre averías por transporte, almacenamiento, instalación, actos de la naturaleza, uso inadecuado del producto. el Distribuidor se reserva el derecho de modificar total ó parcialmente en el momento que lo considere, las especificaciones contenidas en este documento.
Parte de esta información es resultado de la experiencia propia en el uso y manejo del producto.

	FICHA TECNICO COMERCIAL LINEA CIELORASO EN PVC	ZR-07	
		Revisión:	03-1
		Fecha:	2015-SEP-03

Anexo 1

Certificado de prueba de resistencia contra el fuego
BS EN 13501-1:2007 +A1:2009, con resultado de clasificación B - s1, d0

SGS

Test Report

Test Result Summary

Remark:

	FICHA TECNICO COMERCIAL LINEA CIELORASO EN PVC	ZR-07	
		Revisión:	03-1
		Fecha:	2015-SEP-03

Anexo 2

Certificado de no emisión de sustancias nocivas para la salud

Certificado de No emisión y contenido de Formaldeidos

SGS

Test Report


SGS

Test Report

UNIPERFILES
PERFILES EN PVC

REFERENCIA	PERFIL MEDIACAÑA DE 60mm EN PVC COEXTRUIDA
COLOR	Blanco y colores varios
PROCESO DE PRODUCCIÓN	Coestrusión
COMPUESTO	PVC rigido y flexible contenido de Estabilizante contra la Luz Ultravioleta (UV)
PESO	0,293 Kilogramos por metro lineal
MEDIDA DE EMPAQUE	Caja de 20 Tramos de 3,00 Metros lineales

DISEÑO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	*ESPECTIFICACIÓN*	*RESULTADO*
RESISTENCIA AL IMPACTO	43.0-45.0 Jim, Julios / Metro, NTC 369	43.0
RESISTENCIA A LA TENSION	43.0-45.0 Mpa. Mega pascales, NTC 369	44.6
MINIMA TEMPERATURA DE FLEXION BAJO CARGA	1.82 Mpa. 50°C-60°C, NTC 369	54°C
EXTRACCIÓN (PERDIDA DE PESO)	Después de lavado con agua y secado 70°C, 4 hr en: H2SO4, 30 diasde inmersión, 60°C 5%-15%	6%
RESISTENCIA AL FRIO	-20°C 10 hra	No pierde elasticidad
RESISTENCIA A LOS HONGOS	Medio de cultivo, d3h	No presenta hongos
RESISTENCIA A LA LLAMA	ISO 472-1988 Duración de la persistencia de la llama bajo las condiciones de ensayo	AUTOEXTINGUIBLE

GARANTIA

UNIPERFILES S.A.S. garantiza la no presencia de cristalizacion, decoloracion, deformacion y desprendimiento del material en condiciones normales de uso. En caso de presentar alguna de estas, procedera al cambio del producto.

LIMITACIONES

El producto final no debe ser sometido a temperaturas superiores a 60° C. o inferiores de 20°

APLICACIÓN:

El perfil Media Caña de 60 mm está diseñado para crear unas asepticas en los ángulos internos de 90 entre muro y piso, cielos rasos y muro o entre muro y muro en ambientes donde sea necesario mantener total asepsia en aplicación de las normas sanitarias, especialmente donde se realizan procedimientos medicos o con alimentos ,como cuartos frios, cocinas, zona de empaque y almacenamiento de alimentos, laboratorios y hoteles entre otros.

INSTALACION:

Instalación del perfil media caña en angulos internos de 90 grados para creacion de area aseptica:
1 PASO: Se separa la base o riel de la tapa halando hacia afuera cada una de las partes.
2 PASO: Se ancla el riel o base de la siguiente manera:
a). Entre Piso y Muro; al Muro.
b). Entre Muro y Muro a cada uno de los muros en Zig-Zag
c). Entre Muro y Cielo Raso, al Muro.

3 PASO: Proceso de anclaje de riel o base y se fija a la superficie indicada anteriormente dependiendo de donde se lleve a cabo la instalación de Mediacaña, estableciendo que cada lado del riel o base descanse en las superficies laterales del angulo a crear el area aseptica.

Para todos los casos: Si la superficie es en Sistema Liviano se ancla con tornillo autoperforante, en mamposteria (Ladrillo y/o Cemento). Con chazo tornillo o chazo pintilla a 40 centimetros cada anclaje.

RECOMENDACIÓN

Es recomendable instalarse en muros, cielos rasos y pisos que tengan superficies perfectamente lisas y formen angulo de 90°.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

PEGACOR® CERÁMICO



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pegacor® Cerámico es un adhesivo en polvo, premezclado en fábrica y de base cementosa, de color blanco o gris, que solo requiere ser mezclado con agua. Especializado para la instalación en capa delgada

Usos

Para la instalación de revestimientos cerámicos de media o alta absorción (no porcelanico), en pisos y paredes en zonas interiores, sobre superficies tales como:

- Morteros de nivelación en cemento portland
- Pañetes o revoques en cemento portland
- Ladrillo o bloque de concreto o arcilla
- Losas de Hormigón: (siempre que haya trascurrido más de 6 meses desde su construcción)
- Prefabricados de cemento portland*
- Pantallas de concreto*

(*) Consultar los Procedimientos Recomendados de Instalación de Revestimientos de Corona y la sección de aplicación dados en esta ficha técnica

3. VENTAJAS

- Viene listo para usar, no requiere mezclas. Sólo requiere que se le agregue la cantidad de agua recomendada
- Presenta excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación
- No requiere remojar las baldosas
- Evita el desperdicio de la cerámica
- Permite lograr altos rendimiento en mano de obra
- Presenta baja retracción y el fraguado es más lento, lo que permite preparar gran cantidad de mezcla y hacer correcciones fácilmente
- Permite mejor control y administración de los materiales
- El producto es fabricado bajo procedimientos ISO 9001 y 14001
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Pegacor® Cerámico se presenta en sacos plásticos de 25 kg.

Se debe almacenar bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes. Colocar planchas de 5 bultos en una altura de 7 planchas máximo para un total de 35 bultos por estiba. Se sugiere no arrumar más de 3 estibas de altura.

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original.

5. PROPIEDADES

Tabla de consumo aproximado

Formatos mayores de 300mm x 300mm requieren aplicación en doble encolado. La tabla siguiente relaciona los consumos teóricos de pegante dependiendo del tamaño del revestimiento y la llana recomendada

TAMAÑO DEL REVESTIMIENTO (mm * mm)	LLANA (mm * mm)	CONSUMO APROX. (1) (kg/m2)
110 * 110	4.5 * 4.5	2.0
200 * 200	6 * 6 ó 6 * 10	3.0
300 * 300	10 * 10 ó 6 * 10	5.0
330 * 330	10 * 10 ó 6 * 10	6.0
>400 * 400	12 * 12	7.0

(1) El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura, y nivelación

Características en estado seco

Densidad suelta en polvo	1.4 ± 0.05 g/cm³
Color	Blanco o Gris

Características en estado fresco

Consistencia	Cremosa	
pH de la pasta	Aprox. 11	
Densidad	1,7 ± 0.05 g/cm³	
Preparación de la mezcla (en volumen)	Producto	Agua
	5 partes	2 partes
	O hasta alcanzar una consistencia cremosa firme	
Relación de agua en la mezcla (Por presentación)	Producto(Bulto)	Agua
	25 kg	7 ± 0.5 lt
Tiempo de reposo	5 a 10 min	
Duración de la mezcla en balde	2 h	
Temperatura de aplicación	Entre 4°C a 32°C	
Tiempo de ajuste	20 minutos	
Deslizamiento	< 2 mm	
Tiempo para Emboquillar	Mínimo 24 h	
Puesta en servicio	>10 días	
Tiempo mínimo para tránsito liviano	24 h	

Materiales & Pinturas Corona
Carrera 48 N° 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia
PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA. 4899 Medellín
www.corona.com.co

Características en estado endurecido

Densidad	1.4 ± 0.5 kg/cm³
Resistencias a la tracción (MPa)	
Revestimiento > 6% de absorción (semigres o cerámica de piso)	
Tipo de exposición	
Ambiente	≥0.5
Inmersión	≥0.4
Tiempo abierto 15 minutos	
En fraguado normal	≥ 0.3
Deslizamiento	≤ 2 mm

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son promedios típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

6. APLICACIÓN

Se recomienda consultar el documento "Recomendaciones para la instalación de revestimientos" de Corona como una guía para la ubicación de juntas de movimiento, la elección de sistemas de instalación y prácticas para asegurar el mejor funcionamiento de los productos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Todas las superficies y el ambiente deben estar entre 4°C y 32 °C.

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida y firme, totalmente fraguada, libre de fisuras activas o partes sueltas, sin polvo, grasa y aceite, residuos de estuco pintura, lechada de cemento, selladores de hormigón, agentes de curado potencialmente nocivos para la adherencia del pegante.

Cure previamente las losas de concreto nuevo durante 28 días antes de la aplicación.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Use aproximadamente 5 partes de pegante por 2 partes de agua limpia. (Medidas en volumen), o hasta que se obtenga una consistencia cremosa firme
- Agregue el producto al agua de forma gradual y mezcle hasta obtener una pasta o mezcla homogénea y sin grumos. Para garantizar estas condiciones en la mezcla y evitar excesos de agua se recomienda el uso de mezcladora Rubi mix 98L
- Deje reposar la mezcla de 5-10 minutos, a fin de garantizar la total activación de los aditivos
- Mezcle nuevamente antes de aplicar el producto

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Humedezca ligeramente la superficie de soporte
- Aplique el adhesivo sobre el soporte con la parte lisa de la llana presionando sobre la superficie
- Inmediatamente aplique pegante adicional usando la llana con el tamaño de dientes adecuados para el formato a instalar. Sostener la llana formando un ángulo de 60º con el sustrato y formar las estrías. Recorra la llana en un solo sentido, sin hacer curvas o dejar cruces de estrías
- A temperatura de 23°C y humedad relativa < 50%, la colocación de la cerámica debe concluir en un lapso de 10 minutos, contados a partir de la aplicación indicada. En condiciones climáticas no favorables (fuerte sol, viento, altas temperaturas, etc.), el tiempo adecuado para colocación puede reducirse a unos pocos minutos
- Verifique que el pegante no haya formado película en la superficie. Si ello ocurre, retírelo, remézclelo sin adicionar agua y reaplique el producto con la llana
- Coloque la cerámica sobre el adhesivo húmedo y tactoso y golpear con un martillo de goma para nivelar
- Chequee el correcto cubrimiento de pegantes periódicamente retirando una cerámica recién instalada para verificar que esté totalmente cubierta con el pegante
- El espesor total de aplicación no debe ser mayor de 5mm

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

Pegacor® Cerámico está garantizado como producto, por lo tanto tenga en cuenta:

- La superficie a enchapar debe estar estructuralmente sólida, plana, bien fraguada, libre de grietas, limpia, libre de polvo, grasas, pintura, lechada de cemento, restos de estuco, selladores de hormigón y agentes de curado base cera o que inhiban la adherencia del pegante
- Pegacor® Cerámico no adhiere directamente sobre la mayoría de las membranas impermeabilizantes asfálticas, acrílicas, o poliuretánicas. Si requiere orientación consulte las "Recomendaciones para la Instalación de Revestimientos" de Corona
- No instalar ningún tipo de revestimiento cuando la temperatura de la superficie sea inferior a 4 °C o superior a 35 °C
- Es necesario limpiar el polvo de la cara posterior de las baldosas cerámicas con una esponja húmeda
- El agua, los recipientes y las herramientas de trabajo deben estar limpias
- No remoje las baldosas
- Se debe agregar al producto sólo la cantidad de agua recomendada
- Es importante humedecer ligeramente la superficie de soporte antes de aplicar el adhesivo, ya que esto ayuda a prolongar el tiempo disponible para su colocación
- En áreas secas interiores, el área de contacto entre baldosa y pegante, debe ser al menos del 85%
- Es necesario controlar continuamente que el adhesivo no forme una piel en la superficie y que esté fresco
- No asuma que los adhesivos, pastas y pegantes para cerámica y piedra remplazan las membranas impermeabilizantes. Cuando éstas se requieran consultar con el técnico Corona para asegurar la compatibilidad de los materiales
- Para la instalación de revestimientos claros se recomiendo el uso de Pegacor® Cerámico blanco
- No mezcle el producto con arena o cemento
- Pegacor® Cerámico no es un producto para emboquillar (junta o regata)
- En la instalación de formatos de 30 cm x 30 cm o superiores, utilice la técnica del doble encolado

Materiales & Pinturas Corona
Carrera 48 N° 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia
PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA. 4899 Medellín
www.corona.com.co

- Realice juntas perimetrales de dilatación/expansión para garantizar la estabilidad de la instalación. Consulte el documento "Recomendaciones para la instalación de revestimientos" para la localización de juntas de movimiento intermedias
- El resultado final de la instalación dependerá de la experiencia y habilidad del enchapador y su correcta dirección

El **Pegacor® Cerámico** tiene las siguientes limitaciones:

- Sobre paredes en cartón yeso debe usarse **Pegacor® Tablón y Gres, Pegacor® Pasta Lista, Pegacor® Max,**
- Sobre fibrocemento o en sustratos que soportan vibraciones use **Pegacor® Flex** o **Pegacor® Pasta Lista**
- Para la instalación de revestimientos sensibles a la humedad, tales como mármol verde, utilice **Latapoxy 300**
- Para la instalación de revestimientos sensibles a los cambios térmicos como la piedra pizarra natural, utilice **Latapoxy 210 .**
- Para instalar cerámica sobre cerámica utilice **Pegacor® Max**
- En zonas húmedas, piscinas o en zonas exteriores, use **Pegacor® Flex**
- Para fachadas en altura use **Pegacor® Flex**

8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona son compatibles con Pegacor® Cerámico

Concolor® Junta estrecha (1-5 mm) para emboquillado de juntas hasta de 5mm, aplicado luego de 24 horas de la instalación del revestimiento.

Concolor® Junta ancha (5-15mm), para emboquillado de juntas entre 5 y 15mm, aplicado luego de 24 horas de la instalación del revestimiento.

Latasil para llenar las juntas de expansión/dilatación

Sellador de Juntas Corona Para aumentar la resistencia a la humedad y evitar el ensuciamiento de las juntas después de emboquillar.

Además, crucetas o separadores de juntas y las llanas dentadas según el formato de revestimiento.

9. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Producto	Tipología de producto	VOC calculados máximos(*)	Materiales regionales (distancia < 800 km)
Pegacor® Cerámico	Polvo	0.00g/l	Sabaneta (Ant.) Soacha (Cund.) Soledad (Atl.)
Contenido de materiales post-industriales (% en peso)			0

(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC´s en base humeda

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad: Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable.

Seguridad Ambiental: No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo: Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire: Evite la dispersión del producto y la generación de material particulado (polvo); para ello, al verter el contenido de los empaques, hacerlo a una altura no superior a 50 cm.

Agua: Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

ISO 9001 ISO 14001 IQNet

SC 352-4 SA 040-6

Materiales & Pinturas Corona
Carrera 48 N° 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia
PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA. 4899 Medellín
www.corona.com.co

Pintuco

El Color de la Calidad®

PINTULUX®
MÁXIMA PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Esmalte alquídico diseñado para interiores y exteriores de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la Intemperie con un alto cubrimiento y buen rendimiento. Gracias a su fórmula brinda una nivelación superior dejando un acabado brillante y uniforme. Disponible en una amplia gama de colores. Producto formulado sin plomo ni cromo.



USOS

Recomendado para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera en ambientes interiores y exteriores como estructuras metálicas, puertas, portones, ventanas, rejas, zócalos, muebles y marcos, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad	Método de medición
Brillo 60°	>85	%	I-048-11
Viscosidad	90-95	KU	I-048-02
Densidad	3.4 – 4.2	Kg / Gal	I-048-04
Secamiento al tacto	4-6	Horas	I-048-05
Secamiento al manejo	8-10	Horas	I-048-05
Contenido de VOC	480-580	g/L	ASTMD6886
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola		
Secamiento entre manos	2-4	Horas	

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo, óxido y/o pintura deteriorada. Repare los defectos que puedan afectar el acabado. En metales ferrosos lije la superficie con papel de lija N° 180 ó N° 220 y aplique 2 manos (capas) de Pintulux Anticorrosivo Premium®. En metales no ferrosos como aluminio, zinc, hojalata, galvanizados y metales pulidos, aplique una mano delgada de Wash Primer Pintuco® Ref. 509A/509B para promover la adherencia del anticorrosivo. Luego, aplique 2 manos de Pintulux Anticorrosivo Premium®. En el caso de superficies con pinturas deterioradas, elimine

estas completamente con ayuda de herramientas mecánicas tales como rasquetas, lijas, cepillo y/o removedor Pintuco® Ref.1020.
Para repintes sobre pinturas en buen estado, lije la superficie con papel de lija N° 220 antes de aplicar el esmalte. En madera sin pintura aplique 1 mano de esmalte Pintulux® Máxima Protección diluido en proporción de 1 galón de esmalte con ¼ de Ajustador Pintuco® Ref. 21132 para cubrir los poros de la superficie y luego aplique las manos necesarias de esmalte para el acabado deseado.

Preparación del Producto y Aplicación

Mezcle el esmalte Pintulux® Máxima Protección con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad. La aplicación con brocha de esmalte anoloc y/o colores metalizados, pueden presentar leves rayas en el acabado, por lo que se recomienda aplicar con pistola y revolver constantemente durante la aplicación. Diluya el producto según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	CANTIDAD DE	
	Pintulux®	Ajustador Pintuco® Ref. 21132*
Brocha o Rodillo	1 galón	Máx. 15%
Pistola convencional	1 galón	30% Aprox.

*Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o tamaño del producto.
*El uso de otros solventes puede afectar el desempeño final del producto

Aplique 2 manos (capas) de esmalte para obtener un buen acabado. En repintes con cambio de color muy apreciable o en zonas de alta agresividad, puede ser necesario aplicar 1 mano adicional.
En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir de 2 a 4 horas aproximadamente para aplicar la segunda mano (secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). Para la manipulación de la superficie pintada, deje secar mínimo 24 horas. Lave los equipos de aplicación con Ajustador Pintuco® Ref.21132. Para almacenar envases mermados y evitar la formación de natas, agregue un poco de Ajustador Pintuco® Ref. 21132, no revuelva y tape bien el envase.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

En metal
En superficies nuevas: .....18 - 20 m²/galón a 2 manos.
En repinte sobre color diferente: .....20 - 25 m²/galón a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar: .....25 - 30 m²/galón a 2 manos.
En madera
En superficies nuevas: .....15 - 18 m²/galón a 2 manos.
En repinte sobre color diferente: .....20 - 22 m²/galón a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar: .....22 - 25 m²/galón a 2 manos.

Pintuco

El Color de la Calidad®

PRESENTACIONES

1/8 de galón
1/4 de galón
Galón
Caneca

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. El producto puede mostrar variaciones en el color debido a su naturaleza. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante.15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoria, consulte la Hoja Técnica del Producto, al Asesor Técnico o al Área de Servicio al Cliente.

El Color de la Calidad®

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y NTC-OHSAS 18001:2007 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.

Superboard

MÁS ARQUITECTÓNICAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

PLACAS DE CEMENTO









Superboard® ESTÁNDAR

Skinco Colombit

an etex company



Superboard ESTÁNDAR

LA PLACA ORIGINAL, VERSÁTIL Y MULTIPROPÓSITO

Superboard® ESTÁNDAR es la placa estándar ampliamente conocida y valorada en el mercado de la construcción en seco. Superboard® ESTÁNDAR no se somete a procesos adicionales de terminación o acabado. Su inigualable desempeño y calidad dieron origen al más completo portafolio de placas.


APLICACIONES RECOMENDADAS:

Fachadas, paredes, bases para techos y cielos rasos.

Superboard ESTÁNDAR

DIMENSIONES Y PROPIEDADES (VALORES PROMEDIO)

Superboard® ESTÁNDAR	
Espesores	4, 6, 8, 10 y 12 mm
Dimensiones	1220 mm x 2440 mm (tamaño estándar) Tamaños especiales bajo pedido
Tolerancias	En longitud y ancho (l) L < 1000 mm: +/- 5 mm 1000 mm <l< 1600 mm: +/- 0.5% l > 1600 mm: +/- 8 mm
	En espesor: <= 6 mm: +/- 0.6 mm > 6 mm: +/- 10%
Aplicaciones	Paredes, cielorrasos, recubrimientos y fachada





Campamentos Hidroituango
Aplicación: Muros exteriores
Ciudad: Puerto Valdivia, Antioquia



Clínica "Amiga" Corfalma
Aplicación: Fachada
Ciudad: Cali, Valle del Cauca



Quebradona - Centro de Servicios y Empalme
Aplicación: Paneles elaborados en Superboard® ESTÁNDAR
Ciudad: Medellín, Antioquia

CONSTRUCCIÓN **EN SECO**

La construcción en seco consigue ensamblar un soporte estructural o tabique mediante perfiles metálicos o de madera, disponer las instalaciones hidráulicas, eléctricas o sanitarias, aislamientos térmicos o acústicos y finalmente cerrar el conjunto utilizando las placas de cemento SUPERBOARD®. De esta manera se logra una obra económica, limpia, rápida, sismoresistente, durable y racional.



IDEAS ARQUITECTÓNICAS

1 Superboard Siding

2 Superboard Paneles

3 Superboard Decorativo

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

4 Superboard Placa

5 Superboard Cementicia

6 Superboard Fibrocemento

7 Superboard Resistencia Mecánica

8 Superboard Resistencia Mecánica Plus

9 Superboard Cubierta

Superboard Losa

Superboard



DIMENSIONES Y APLICACIONES	
Espesores	**Aplicaciones**
4 mm	Cielos rasos y paredes interiores clavadas
6 mm	Cielos rasos, revestimientos interiores atornillados
8 mm	Paredes interiores, aleros, fachadas curvas
10 y 12 mm	Fachadas, bases para techos, formaletas
14, 17 y 20 mm	Entrepisos
Dimensiones	1220 mm x 2440 mm (tamaño estándar) 1220 mm x 3005 mm (tamaño largo)
Tolerancias	En longitud y ancho: L < 1000 mm: +/- 5 mm 1000 mm < L < 1600 mm: +/- 0.5% L > 1600 mm: +/- 8 mm
	En espesor <= 6 mm: +/- 0.6 mm > 6 mm: +/- 10%

SUPERBOARD® es una placa de cemento fraguada en AUTOCLAVE (alta presión, humedad y alta temperatura), lo que sumado a una especial selección de materias primas (mezcla homogénea de cemento, refuerzos orgánicos y agregados naturales que no incorporan fibras de asbesto) permiten a la placa alcanzar un inigualable nivel de estabilidad y resistencia.

SUPERBOARD® ha sido la placa líder en el mercado gracias a sus probadas características de resistencia mecánica y estabilidad dimensional lo cual ha permitido estar presente en los proyectos más importantes desarrollados en Colombia y en los diversos países donde es comercializada.

Skinco® Colombia ha desarrollado un portafolio de placas especializadas que facilitan la instalación, mejoran el acabado y se presentan como una solución tecnológica e innovadora que dan respuesta a los más diversos y exigentes requerimientos estéticos y funcionales.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD

Por ser una placa de cemento Superboard® proporciona la máxima durabilidad y desempeño. Su estabilidad dimensional, composición excepcionalmente fuerte y resistente al agua, la convierten en la mejor solución para áreas expuestas de manera constante o intermitente a la intemperie, al agua y a la humedad.



RESISTENCIA AL ABUSO

Las placas de cemento Superboard® están hechas para resistir el abuso derivado de impactos asociados a los diferentes usos a los que pudiera estar sometida, gracias a la tecnología superior con las que son fabricadas.



Superboard

Presenta:

La Cizalla Eléctrica para **cortar** Placas de Cemento



CORTES CURVOS



CORTES RECTOS



GENERA MENOS POLVO EN LA OBRA.

Corta placas Superboard de 4 a 12 mm de espesor.

Ligera y fácil de utilizar de manera segura con una sola mano.

Se acopla fácil a su taladro

Convierte en un instante su taladro en una herramienta profesional para cortar placas de cemento SUPERBOARD® ¡La Placa de Cemento Original!

Skinco Colombit

Cubiertas Libres de Asbesto

- GRISES

Teja Superonda® P 10 • Teja Colombit® P7 • Teja Rural® P5

- ARQUITECTÓNICAS

Teja Granada® • Teja Toscana® • Teja Colonial®

Sistemas de Protección Contra el Fuego

Promat

Tanques Plásticos

Acuaviva®
Perdurit®

Placas de Cemento

Superboard · Multiplank

Fachadas de alta gama

EQUITONE

FABRICA Y GERENCIA DE EXPLOTACIONES REGIONAL DE CARTAGO
Parque Industrial Juanchito
Manizales, Caldas
Conmutador: (57)(6) 874 7747
Fax: (57)(6) 874 5933 / 874 7525
skinco@skinco.co

GERENCIA COMERCIAL REGIONAL ORIENTE
Av. Cra. 19 No. 120-71 OF. 506
Edificio O.C., Cundinamarca
Tel.: (57)(1) 266 3600
Fax: (57)(1) 266 2913
skinco.co@skinco.co

REGIONAL CENTRO
Carrera 50 No. 26-119 Autopista Sur
Medellín, Antioquia
Teléfonos: (57)(4) 361 6569 / 266 7107
Fax: (57)(4) 361 3600
skinco.co@skinco.co

REGIONAL NORTE
Vía 40 No. 66-470 Bodega No. 13
Barranquilla, Atlántico
Teléfono: (57)(5) 377 3329
skinco.co@skinco.co

REGIONAL OCCIDENTE
Carrera 100 No. 5-169 OF. 312
Ciudadela Comercial Unicentro
Oficinas del Oeste
Cali, Valle
Teléfonos: (57)(2) 524 4606
Fax: (57)(2) 316 9764
skinco.co@skinco.co

Línea gratuita de Asistencia Técnica 01 (800) 0966200
www.skinco.co

ISO 14001 · ISO 9001 · OHSAS 18001

an etex company

PLACA DE FIBROCEMENTO Superboard®

FICHA TÉCNICA

Las placas Superboard®, fraguadas en autoclave son de fabricación nacional, no contiene fibras de asbesto y es producida con una mezcla homogénea de cemento, refuerzos orgánicos y agregados naturales. Este producto tiene el comportamiento, desempeño tradicional y garantía de Colombit, bajo la asesoría técnica de ETEX GROUP, líder mundial en este tipo de materiales de construcción.

Consideramos importante recalcar que somos poseedores del certificado ISO 14001, relacionado con la conservación del medio ambiente, el certificado de aseguramiento de calidad NTC ISO 9000 V. 2000 y OSHAS 18000.

La placa de fibrocemento SUPERBOARD® se encuentra disponible en diferentes dimensiones y espesores de acuerdo con su uso y según lo indicado en la tabla siguiente.

Presentaciones y usos

Formato (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg/un)	Usos recomendados Descripción
605 x 605	4	2.03	Cielo rasos suspendidos o clavados
1214 x 605	4	4.34	Cielo rasos suspendidos o clavados
1220 x 1220	4	8.79	Cielo rasos clavados
2440 x 1220	6	24.72	Cielo rasos, revestimientos interiores, páneles Modulit
2440 x 1220	8	31.96	Paredes interiores, ductos de servicio, aleros, cielo rasos atornillados, Casetas Sanitarias Colombit
2440 x 1220	10	43.2	Fachadas, bases para techos, mesones de laboratorio y cocinas
2440 x 1220	14	59.75	Fachadas, bases para techos, entrepisos, estanterías
2440 x 1220	17	71.98	Entrepisos, estanterías
2440 x 1220	20	84.83	Entrepisos, estanterías

Las placas SUPERBOARD se fabrican bajo las indicaciones de la Norma NTC 4373 "Placas planas de fibrocemento" y las propiedades físicas y mecánicas de esta placa son evaluadas bajo rigurosos ensayos basados en las Normas ASTM. Los valores se indican a continuación:

Superboard

Colombit
an Etex group company

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Valor*	Unidad	Ensayo
Absorción	32.0	%	ASTM C 11 85
Densidad (seca al horno)	1.25	kg/cm^3	NTC 4373
Contenido de humedad	10.0	%	NTC 4373
Movimientos hídricos			
Estiramiento seco al aire saturado	0.55	mm/m	Redco Procedure
Encogimiento de saturado a seco al horno	2.39		
Movimientos térmicos			
Encogimiento de 105°C a 25°C	$6,5x10^{-6}$	m/m°C	Redco Procedure
Módulo de elasticidad (E)			
Seco longitudinal	7,902	MPa	ASTM D1037
Seco transversal	6,799		
Saturado longitudinal	5,769		
Saturado transversal	4,736		
Resistencia a la flexión (MOR)			
Seco al ambiente longitudinal	15.0	MPa	NTC 4373
Seco al ambiente transversal	9.0		
Saturado longitudinal	10.5		
Saturado transversal	6.5		
Conductividad térmica	0.26	W/m°K	ASTM C518
Resistencia a la tracción del clavo			
En húmedo	32.0	kg	ASTM D1037
En seco	64.7		
Resistencia al impacto (Charpy)			
Seco al horno	1.56	KJ/m2	ASTM D256
Saturado	2.86		
Resistencia la fuego			
Índice de expansión de la llama	0.0		ASTM E84
Índice de propagación de humo	0.0		

* Valores promedio

Mpa: Mega Pascales; W: Watios; KJ: Kilojulios; °K: Grados Kelvin

Línea Gratuita de Asistencia Técnica 01(800)0966200
Visítenos en Internet en www.colombit.com
Correos Electrónicos colombit@colombit.com - asistec@colombit.com - cobilcd@colombit.com
CENTRO DE CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO
Carrera 14 # 98-34 Bogotá D.C. PBX: (57) (1) (2180306) Fax: (57) (1) (2187702)



Esquema de certificación 4

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 4 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 4 according ISO/IEC 17067) for:

ALAMBRE GRAFILADO DE ACERO - MALLAS ELECTROSOLDADAS DE ALAMBRE GRAFILADO DE ACERO

Fabricado por **DISTRIACERO NACIONAL S.A.S.** en la **Carrera 128 No. 15B – 56**
Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia

Manufactured by **DISTRIACERO NACIONAL S.A.S.** in the **Carrera 128 No. 15B – 56**
Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 0277 del 02 de Febrero Del 2015 del Ministerio De Comercio, Industria y Turismo

Reglamento técnico aplicable a alambre de acero liso y Grafilado y mallas electro soldadas para refuerzo de concreto que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia
Technical regulation applicable to steel wire plain and deformed and welded wire reinforcement for concrete that are manufactured, imported or marketed in Colombia

SECTOR ICS 77.140.15 - 77.140.65

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC". - Lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR- CER658017
Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-12-19
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-12-18
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y sus alcances se puede consultar al correo electrónico: clientes@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Vita
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ONAC ACREDITADO — ANSI NATIONAL ACCREDITATION BOARD

ISO/IEC 17065:2012
SC-CER-652

ISO/IEC 17021
Product Certification Body

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita de ICONTEC

CONTEC INTERNACIONAL Carrera 37 No. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

No. 02038

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CLAVIJAS	INDUSTRIALES, TRIFILARES, CON PATA TRABADA, DOMÉSTICAS, CON TERMINAL DE POLO A TIERRA Y DE SEGURIDAD CON POLO A TIERRA	C-002, C-004, C-018, C-003, C-022, C-023, C-024, C-005, C-007

Las caracteristicas e identificación de éste producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene dos páginas.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

CODELCA S.A.S.

Calle 17A # 96C - 19, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.10)

Fecha de Certificación: 28 / 10 / 2015
Última actualización: 24 / 01 / 2018
Fecha de Vencimiento: 23 / 01 / 2021

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 23 / 01 / 2019 y 23 / 01 / 2020

Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
CIDET Certification manager

JUAN PABLO ROJAS DUQUE
Firmado digitalmente por JUAN PABLO ROJAS DUQUE
Fecha: 2018.01.26 11:00:10 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las caracteristicas del producto que dieron origen a éste certificado. Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultados en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification. On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

Medellín: Carrera 48 No. 65-11 (Av. Oriental), Piso 13 Tel: (+574) 444 12 11 Fax: (+574) 444 0460

CIDET

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17065:2002
09-CPR-004

118

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02038

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 28 / 10 / 2005
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 24 / 01 / 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 23 / 01 / 2021

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CLAVIJAS FABRICADOS POR CODELCA S.A.S., UBICADA EN LA CALLE 17A 96C - 19, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Tipo	Industriales, trifilares, con pata trabada, domésticas, con terminal de polo a tierra y de seguridad con polo a tierra		
Referencia	C-002, C-004, C-018, C-003, C-022, C-023, C-024, C-005, C-007		
Descripción	**Industrial C-002**	**Con terminal de polo a tierra C-003**	**Pata trabada C-004**
Corriente (A)	15	15	20
Tensión (V)	120	120	250
Consumo admitido (kW)	1.8 +/- 10%	1.8 +/- 10%	4.2 +/- 10%
Material	Caucho	Caucho	Caucho
Contactos	Cobre	Cobre	Cobre
Accesorios	No	Abrazadera de seguridad	No
Usos	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente monofásica	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente monofásica que requieran polo a tierra	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente bifásica
Descripción	**Trifilar C-005**	**Trifilar C-007**	**Doméstico C-018**
Corriente (A)	20	50	15
Tensión (V)	250	250	120
Consumo admitido (kW)	6.2 +/- 10%	15.6 +/- 10%	1.8 +/- 10%
Material	Caucho	Caucho	Caucho
Contactos	Cobre	Cobre	Cobre
Accesorios	No	No	No
Usos	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente trifásica	Uso general en equipos eléctricos de consumo alto de corriente trifásica. Trabajo pesado	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente monofásica

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CLAVIJAS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02038

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 28 / 10 / 2005
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 24 / 01 / 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 23 / 01 / 2021

Descripción	Con terminal de polo a tierra C-022	Con terminal de polo a tierra C-023	De seguridad con polo a tierra C-024
Corriente (A)	15	20	20
Tensión (V)	250	250	250
Consumo admitido (kW)	3.1 +/- 10%	4.0 +/- 10%	4.0 +/- 10%
Material	Caucho	Caucho	Caucho y bakelita
Contactos	Cobre	Cobre	Cobre
Accesorios	Abrazadera de seguridad	Abrazadera de seguridad	Abrazadera de seguridad
Usos	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente bifásica que requieran polo a tierra.	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente bifásica que requieran polo a tierra	Uso general en equipos eléctricos de consumo medio de corriente bifásica que requieran polo a tierra. Seguro de media vuelta para evitar desconexiones imprevistas
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.10)		

Atentamente,

Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación

DARAS

BAÑOS INSTITUCIONAL CORONA

PETITE

Orinal 1 Lpf. - 0.25 gpf.

De colgar

Orinal ideal para destinos educativos y públicos, de diseño compacto perfecto para espacios pequeños.

- Entrada de agua superior
- Diseño orgánico para fácil limpieza
- Para instalación con sifón botella* y grapa plástica




INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Sanitaria
Dimensiones Generales (H x L x W)	237 x 285 x 270 mm. 9,3 x 11,3 x 10 5/8 pulg.
Dimensiones empacado (H x L x W)	265 x 325 x 293 mm. 10,4 x 12,8 x 11,5 pulg.
Peso Neto aprox.	6,35 kg - 14 lbs.
Peso Bruto aprox.*	7,1 kg - 15,6 lbs.

ACCESORIOS REQUERIDOS

Referencia	Descripción
947140001	Accionador cuadro*
703780001	Grifería Orinal Pico Porcelana*
703800001	Grifería Orinal Push cromado*
933000001	Sifón botella plástico*
01980001	Respuesto sifón orinal
01960001	Prepunzón recortador - profile ½ pulg
1019001	Respuesto grapa lavamanos (1 und.)

*Accesorios adquiridos por separado



INSTALACIÓN

Para instalación tradicional de 721 mm. - 28,4 pulg. del piso terminado.

SERVICIO POST VENTA · GARANTÍA INTEGRAL · 5 AÑOS DE GARANTÍA (griferia) · AHORRO DE AGUA

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

Disponible en color:

100 Blanco

corona

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

SANITARIO

INFANTIL

Cómodo, ergonómico y funcional diseñado a la medida de los niños

Caracteristicas

Sanitario con perfil Redondo en Porcelana Sanitaria
Sanitario cómodo, ergonómico y funcional diseñado con Altura Infantil para facilitar el uso de los niños
Tapa del tanque con un sistema de seguridad para evitar se retire con facilidad y evitar accidentes
Botón Superior con diseño moderno e innovador (carita feliz) de una sola descarga.
Bajo consumo de agua 4.8 lpf / 1.28 Gpf
Instalación a 12" (30.5cm) de la pared terminada
Gran capacidad de evacuación con 250 gramos de mierda
Cumple con las normas Icontec NTC 920-1 y ASME/ANSI A112.19.2
Garantía Corona limitada de por vida para la Porcelana
Garantía Griferia limitada De acuerdo a tipologia de Griferia y Fabricante

100 blanco



SANITARIOS & LAVAMANOS
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000 512030
Si usted desea ver nuestra linea completa
de productos por favor ingrese a: www.corona.com.co


corona
Mejora tu Vida

Referencia	Descripción	Peso Aprox.
501101001	Sanitario Infantil de dos piezas. Válvula de entrada Hidro 26, con accionamiento con Botón parte superior del Tanque (Carita Feliz). Con tornillo asegurador de la tapa tanque al tanque porcelana.	es 53 libras
501102171	Sanitario Infantil de dos piezas. Válvula de entrada Hidro 26 con accionamiento con Botón parte superior del Tanque (Carita Feliz). Con tornillo asegurador de la tapa tanque al tanque porcelana	es 53 libras
039440001	Accesorio de sujeción de la tapa tanque al tanque porcelana, para evitar riesgos de rotura del tanque	
039420001	Carita Feliz en color Blanco	
R1001000X	Válvula de Entrada Hidro 26. Con Flotador Integrado a la Válvula de entrada para mejorar funcionamiento de llenado. Ahorra espacio dentro del tanque.	

Información técnica

Especificaciones

Material	Porcelana Vitrificada
Rango de presión de agua	"40 a 80 P.S.I."
Sistema de descarga	Anillo abierto
Consumo de agua	4.8 lpf (1.28 gpf)
Espejo de agua	207 x 168 mm
Diámetro de sifón	44.4 mmØ
Dimensión	52.3cm x 32.9cm x 29.3cm
GARANTIA	Garantía Corona limitada de por vida para la Porcelana Garantía Grifería limitada De acuerdo a tipología de Grifería y Fabricante



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso

El desempeño y las especificaciones de este producto cumplen o exceden la norma ASME/ANSI A112.19.2

Estas dimensiones son nominales y cumplen con las tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112.19.2M

123

ANEXO No. 7

CORRESPONDENCIA RADICADA

DESDE EL 16-07-2020 AL 17 -08-2020

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

124

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

Bogotá D.C, 21 de Julio de 2020

FDLK-103-21-07-2020

CONSORCIO GEBAL
FIRMA INTERVENTORA
ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
TRANSVERSAL 19 A # 98-28 OFICINA 502
EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL 98
PBX (1) 703 17 26
La Ciudad

Asunto: ENTREGA DE ACTUALIZACION DE POLIZAS SUSPENSION 6

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 328 DE 2019 cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO"

Respetados señores

Por medio de la presente estamos entregando los documentos que relacionamos a continuación para los fines pertinentes así:

POLIZAS CONTRACTUALES LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS

-POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 3000244 CERTIFICADO 9
-POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 1000093 CERTIFICADO 10

Atentamente,

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
C.C. No. 7'917.556 Cartagena

REVISO: EJS
ELABORO:LMG
FOLIOS 6 FOLIO

Fecha: 22- Julio-2020.
No. de Folios: 772
No. de Radicado:
Recibido por: Katherine..

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

3000244

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

DIA	MES	AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	O/A. POLIZA LIDER Nº	CERTIFICADO LIDER Nº	AP.
20	7	2020	MODIFICACIÓN	8			NO

TOMADOR: 2798486-EVER JOSE SALGADO SALGADO — CC: 7917558
DIRECCION: CRA 29 Nº 18-23 ED BEMONS OF 304, SINCELEJO, SUCRE — TELEFONO: 3145242648
ASEGURADO: 20023646-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDDY — NIT: 899.999.061-9
DIRECCION: CL 74 A KR 80 - 04, BOGOTA, CUNDINAMARCA — TELEFONO: 2258580
EMITIDO EN: SANTAFE DE BOGOTA DC
MONEDA: Pesos
TIPO CAMBIO: 1,00

CODIGO OFICINA	SUC.	EXPEDICION DIA	EXPEDICION MES	EXPEDICION AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NUMERO DE DIAS
9836	37	20	7	2020	8	1	2020	00:00	29	10	2025	00:00	2121

CARGAR A: EVER JOSE SALGADO SALGADO
FORMA DE PAGO: 4. 30 DIAS
VALOR ASEGURADO TOTAL: $579.663.824,00

BENEFICIARIOS:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDDY

No.	Amparo	Valor Asegurado	Acuerdo	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	407.192.174,00	01	17/01/2021	29/04/2021	0,00
2	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	135.930.325,00	01	08/01/2020	29/10/2023	10.000,00
3	ESTABILIDAD DE LA OBRA	135.930.325,00	01	29/10/2020	29/10/2025	0,00

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. COP-328 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGUN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

**********TEXTO GENERAL**********

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA CITADA PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 6 DE FECHA DEL 09 DE JUNIO DE 2020 AL CONTRATO NO. COP-328 DE 2019

PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 7: TRECE (13) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN No. 6: 23 06 2020
FECHA DE REINICIACIÓN: 04 07 2020

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y O CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN VIGENTES.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$*******10.000,00
GASTOS	$**********0,00
IVA RÉGIMEN COMÚN	$*******1.900,00
AJUSTE AL PESO	$**********0,00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$*******11.900,00

2100/2020 09:35:57

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012015 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1988 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN YA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90% POR LO TANTO ANTE TERCERO DE PRACTICAR RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

CORRED.	DISTRIBUCIÓN COMPAÑIA	%	FIRMA

EL TOMADOR

INTERMEDIARIOS CLAVE	NOMBRE	%	COMISIÓN
6428	7 ALVARO FRANCISCO BAR	30,00%	3.000,00

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 57 No. 9-07 - BOGOTÁ. LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN BOGOTÁ ANTIOS. A NIVEL NACIONAL 01800 051 1414 Y DESDE CELULAR 340 PREVISORA (340 773 4672) SUSCRIBASE VIA TELEFONICA, PAGINA WEB, [illegible] PARTICIPACIONES EN DIVIDENDOS SE CANCELAN A FAVOR DEL DEPOSITANTE DEL CONSORCIO FINANCIERO "ALIANZA" (1) AHORRO Y CESANTIA.

- COPIA -

126

IDENTIFICACION DEL PAGO

POLIZA No. 3000244 **CERTIFICADO No. 0**

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554

Ramo	Sucursal
CUMPLIMIENTO	UNT LGM SEGUROS LTDA

Valor Prima	Valor IVA	Tomador
$10.000,00	$1.900,00	3761066-EVER JOSE SALGADO SALGADO

F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA	F. Pago	Gastos	Valor Prima	Valor IVA
08/06/2020	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]				

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el Artículo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

CONVENIO DE PAGO:
4. 30 DIAS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y EVER JOSE SALGADO SALGADO

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1068 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total $11800,00

Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.	Cta. No.	Fecha	Gastos	Valor Prima	Valor Iva.
1	08/06/2020	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]					

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

POLIZA	RAMO	CERTIFICADO	VALOR ASEGURADO
3000244	CUMPLIMIENTO	0	$679.653.824,00

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de SANTAFE DE BOGOTA DC a los 21 días del mes de julio de 2020

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑIA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativos al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

1000093

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

EXPEDIDA DIA	EXPEDIDA MES	EXPEDIDA AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
21	7	2020	PRORROGA	10			NO

TOMADOR	2796485-EVER JOSE SALGADO SALGADO	DE	7.017.568
DIRECCIÓN	CRA 29 Nº 18-23 ED BEMONS OF 304, SINCELEJO, SUCRE	TELÉFONO	3145242648
ASEGURADO	710604-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDDY	NIT	899.999.061-9
DIRECCIÓN	KR 8 CL 10 -65, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2337608

EMITIDO EN	CENTRO OPER.	SUC.	EXPEDICIÓN DIA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	HASTA DIA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DIAS
BOGOTA	20001	37	21	7	2020	3	5	2021	00:00	16	5	2021	00:00	13

MONEDA	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
Pesos	4. 30 DIAS	$ 263,340,900.00
TIPO CAMBIO 1.00		

CARGAR A: SALGADO SALGADO EVER JOSE

Riesgo: 1 -
KR 29 18 23 ED BEMONS OF 304, BOGOTA, CUNDINAMARCA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

No.	Amparo	Valor Asegurado	Acum/VA	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	263,340,900.00	NO	0.00
2	** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE	263,340,900.00	NO	0.00
3	** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE	263,340,900.00	NO	0.00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	263,340,900.00	SI	14,068.90
5	COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		
7	COBERTURA PATRONAL		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	263,340,900.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		

BENEFICIARIOS

Nombre/Razón Social	Documento	Porcentaje Tipo Benef
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDDY	NIT 8999990619	100.000 % NO APLICA

RCG-017-3 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Texto Continua en Hojas de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 61 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORÁNEAMENTE.

PRIMA	$*********14,068.90
GASTOS	$**********0.00
VALOR IVA COMÓN	$********2,673.09
AJUSTE AL PESO	$**********0.01
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$*******16,742.00

21/07/2020 05:36:33

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012835 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2201 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.11.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SOMOS ENTIDADES DE ECONOMÍA MIXTA EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO CUANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN				INTERMEDIARIOS				
CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA	CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
				5428	2	ALVARO FRANCISCO BARON		

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 57 NO. 9-07 - BOGOTÁ. LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: EN BOGOTÁ 3481500, A NIVEL NACIONAL 01800 915 184 Y DESDE CELULAR # 345. PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, FELICITACIONES O SUGERENCIAS VÍA TELEFÓNICA, PÁGINA WEB, [illegible], SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX: (1) 4349101 Y 3700345. [illegible]

- ORIGINAL -

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

HOJA ANEXA No. 1 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1000093 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: PRORROGA	10

**********TEXTO GENERAL**********

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA CITADA PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 6 DE FECHA DEL 09 DE JUNIO DE 2020 AL CONTRATO NO. COP-328 DE 2019

PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 7: TRECE (13) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN NO. 6: 23/06/2020
FECHA DE REINICIACIÓN: 06/07/2020

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINÚAN VIGENTE

129

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

Bogotá D.C, 22 de Julio de 2020

FDLK-104-22-07-2020

CONSORCIO GEBAL
FIRMA INTERVENTORA
ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
TRANSVERSAL 19 A # 98-28 OFICINA 502
EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL 98
PBX (1) 703 17 26
La Ciudad

Asunto: INFORMES MENSUALES No. 11 Y BALANCE DE OBRA

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 328 DE 2019 cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO"

Respetados señores

Estamos enviando los informes mensuales No. 11

-BALANCE DE OBRA (1 CD)
-INFORME DE OBRA No. 11 (folios 2)
-INFORME AMBIENTAL No. 11 (folios 14)
-INFORME SST No. 11 (folios 38)
-INFORME SOCIAL No. 11 (Folio 1)

Fecha 22- JULIO.
No. de Folios 1 paquete
No. de Radicado 773.
Recibido Ketherine.

Atentamente,

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
C.C. No. 7'917.558 Cartagena

REVISO: EJS
ELABORO:LMG
Folios 56 1 CD

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO SUPERVISIÓN, ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

INFORME SEMANAL DE OBRA

JARDÍN	Patio		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR MEJORAR LAS ESTRUCTURA FÍSICA DE (3) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DISEÑO LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HAGAN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

FECHA: 13-dic-20

JARDÍN EN INTERVENCIÓN: CORETA Y METRO | DIRECCIÓN: | SEMANA No: 11 | del 11-dic-20 | al 17-dic-20

DIRECTOR DEL PROYECTO: ARIO ALEJANDRO REYES RAMIREZ | SUPERVISOR DEL PROYECTO: IVAN CRISTIAN GUALDRON

FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO

CONTRATO DE OBRA:				SEGUIMIENTO PROGRAMACION PRESENTADA A LA FECHA:
CONTRATISTA:	IVAN JOSE SALCEDO SALGADO			las actividades programadas se encuentran al dia
INTERVENTOR:				
CONTRATO No.	CTO 535 DE 2019	VALOR INICIAL:	$ 1,310,307,248.00	SEGUIMIENTO PROGRAMADOS EJECUTADA A LA FECHA:
PLAZO INICIAL:	4 MESES	ADICIONES:		
PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULA:	$ 1,310,307,248.00	

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS OBRA:

2020 $ 1,310,307,248

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: N/A
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: N/A
OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1,209,397,248
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 212,727,210
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1,209,397,248
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 212,727,210

INTERVENTORIA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS: $ 0

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA: N/A
EJECUTADA: N/A
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 12,971,738
EJECUTADA: $ 15,698,138
TOTAL OBRA + E T O SEMANAL:
PROGRAMADA: $ 12,971,738
EJECUTADA: $ 15,698,138

III. AVANCE FÍSICO

	PERSONAL PROYECTO								
PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
DIRECTOR DE OBRA									1,00
RESIDENTE DE OBRA									1,00
PROFESIONAL AMBIENTAL									1,00
PROFESIONAL SST									1,00
PROFESIONAL SOCIAL									1,00
RESIDENTE JUNIOR									1,00
OFICIALES									8,00
									12,00

MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
Retroexcavadora									
Compac					X	X			2
Vibrador						X	X		2
Mezcladora Bobcat									
									0
									0

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se terminan actividades pendientes en Jardin Comeja Bandejas de baldosa, Muros enlapados, Pisos para bandejas de la cocina e instalacion de divisiones en acero inoxidable baño 2 piso.
Se continuan las actividades de anclajes faltantes en el Jardin Metro se instalan perfiles A-10 , Se continuan los rellenos en recibo compactado para cocinas.
Se instala la baldosa de 40x40 con mezcla rumeda que garatiza su estabilidad y se procede al embellecimiento de la misma con retiro de pego.
Se retiraron aparatos sanitarios inodoros y divisiones y piso en caucho y superboard del baño del unidad norte
Se retiran peliculas adhesivas en los vidrios de los diferentes salones. Se colocan varios vidrios rotos a reponer.
Se hace charla de capacitación de las medidas de mitigacion y prevencion de la pandemia Covid-19
Se define en obra la ubicación de los nuevos puntos hidro sanitarios que permitiran dar sostenibilidad a las condiciones solicitadas por la Secretaria de Integracion respecto al numero de unidades sanitarias.
Se realiza visita con el arquitecto metalico para definir el reforzamiento estructural de los baños y cocina
Se define basados en la ficha tecnica de la subasta anterior 35 que el metalico anterior no puede superar los 30 cms.
El personal de apoyo tecnico elabora los detalles de anclajes, reforzamiento estructura y puntos sanitarios segun las definiciones tomadas en obra y se valoran los costos de dichas intervenciones

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Comenzar trabajo riengo exterior
Pedir de pasto interior
Definición de refuerzo estructura baños y cocina

VII. REGISTRO FOTOGRÁFICO Jardín Cometa y Jardín Metro



Termino la instalación bandejas fachada y estructura





Instalacion de divisiones de acero inoxidable



Instalacion de Mallas Antipalomo





Instalacion de puerta pase bandejas en acero inoxidable en cocina



Rellenos e instalacion de de baldosas de piso



Pega de baldosa con mezcla humeda



Enboquillado de baldosa con arena



Retiro pelicula vidrios



Se define reubicacion de puntos hidrosanitarios en los baños

VIII. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: Alfonso Reyes Sarralgual

No. MP: 25720-00649

EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT:7.917.558-1

INFORME SEMANAL AMBIENTAL Nº 11

ELABORADO POR: ING. FRANCISCO ALEXANDER RAMIREZ

EVER SALGADO SALGADO
BOGOTÁ D.C
2020

CARRERA 52 A Nº 123 B-19
obrasedmarsella@gmail.com
3118795477-3135118994

INFORME SEMANAL AMBIENTAL Nº 11

Del 13 al 19 de Julio de 2020

CONTRATO DE OBRA COP 328 DE 2019

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL
Lady Mercedes Aguirre Ortiz

SUPERVISOR: ING CRISTIAN RODRIGO BOLAÑOS SOLARTE
Infraestructura Alcaldía Local de Kennedy

Elaboró	**Revisó y Aprobó**	**Fecha**
Francisco Alexander Ramírez		

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 4
1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 5
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 7
3. VOLÚMENES DE ESCOMBROS DEL PERÍODO POR SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 12
4. CERTIFICACIONES DE ESCOMBROS DEL PERÍODO 13
5. REGISTRO DE REPORTE DE ESCOMBROS 13
6. INDICADORES DEL PGRCD 13
7. ANEXOS 2 DE LA GUÍA DE PGRCD 13
8. CERTIFICACIONES DE NO GENERACIÓN DE RCD O DE NO REUTILIZACIÓN 13

INTRODUCCIÓN

El presente documento hace referencia al informe semanal de las actividades ambientales realizadas del 13 al 19 de Julio de 2020, de los corrientes alusivas al contrato de obra **COP 328 de 2019** a cargo de **EVER JOSE SALGADO SALGADO** Nit: 7.917.558-1 en sinergia con la entidad **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY,** con quien se suscribió el presente contrato de obra cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO."

Para la ejecución del contrato de obra civil se otorgó un plazo inicial de seis (6) meses y se firmó acta de inicio el 17 de enero de 2020 bajo la supervisión del **CRISTIAN RODRIGO BOLAÑOS SOLARTE** del área **de Infraestructura de la Alcaldía Local de Kennedy**; con la Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y SST por parte de **Consorcio GEBAL**.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Fecha	Actividades realizadas	Compromisos
16/03/2020 Al 22/03/2020	Para esta semana iniciaron las actividades de mantenimiento locativo del **JARDIN INFANTIL METRO** ubicado en la Carrera 88C No. 43 – 37 sur, con las respectivas actividades de ejecución. El día viernes 17 se realizó visita e inspección de obra para validar los aspectos ambientales de la misma y coordinar el manejo adecuado de residuos existentes. Se realiza recorrido con los profesionales (Residente de Obra e Ingeniero Ambiental) y se muestran las distintas actividades constructivas que se van a realizar, donde se va a intervenir los corredores occidental y norte del jardín, donde se va a requerir el retiro de parte de la zona verde por zona dura, para los senderos y andenes. En este recorrido se realizó las recomendaciones en el tema ambiental, como son: la señalización, el cerramiento y/o el aislamiento para mitigar la emisión de material particulado, especialmente hacia la salida del parqueadero, cerca al andén occidental de la Kr 88C, para evitar afectar a los transeúntes, así mismo el cubrimiento del material granular de obra de las zonas de acopio de material de excavación y demolición. Se encontró material de demolición y excavación acopiado dentro del jardín, el cual se va a reutilizar para el llenado del terreno de los salones. Se hizó la recomendación y/o solicitud de acopiar material de excavación sobre plástico o polisombra, para aislar la zona verde. Se arregló el punto de acopio, donde se le coloco las bolsas de colores respectivas para la separación en la	- Continuar con la gestión ambiental de obra del proyecto - Asistencia al próximo comité de obra. - Atención a potenciales observaciones de la interventoría

	fuente. Se realiza disposición de EPP y toallas desechables en las bolsas rojas de las canecas que ubican en los baños respectivos. Se tiene almacenado material de reciclaje dentro de uno de los salones del jardín, el cual ha sido reutilizado en especial el cartón. Durante el recorrido se encontraron varias especies vegetativas como frutales de Lulo (solanum quitoense), pino ciprés mayor a 2 metros de altura, cayeno y otras especies ornamentales. Hay un lulo que está bastante inclinado posiblemente por el juego y tránsito de los niños antes de la cuarentena, se hace la sugerencia de trasladar el lulo y colocarlo sobre la línea de los otros, sembrándolo, de las especies vegetales que circundan, delimitan y conviven en el área perimetral del jardín. Si las demás especies vegetales pueden hacer parte del mejoramiento, no interrumpe las actividades constructivas y estéticamente pueden manejarse con el arreglo del jardín, mantenerlos dentro de su estética, sino va a ser necesario realizar un inventario por parte de un ingeniero forestal y que determine la mejor opción, tanto técnica como legal. Durante toda esta época que se estuvo en suspensión, el pasto creció, generando vectores como ratas o insectos, se solicita hacer el corte de césped, lo antes posible, apenas se vaya retirando el material RCD y de obra. A continuación se muestra el registro fotográfico en el ítem 2 de las actividades llevadas a cabo: • Punto ecológico instalado • Revisión de especies vegetativas presentes. • Protección a la cobertura vegetal por donde están pasando los trabajadores y las carretillas • Manejo correcto de residuos ordinarios, residuos sanitarios y RCD • Cubrimiento de materiales granulares. • Acopio de bolsas de cemento para realizar la disposición y gestión externa.	

	• Material de reciclaje almacenado. • No hay canaletas de drenaje ni residuos líquidos en inmediaciones. Esta semana se generó material de excavación y demolición, piso vinílico, producto de las actividades de retiro de losas para la construcción de andenes o senderos al interior de la estructura del Jardín Infantil Metro Se recuerda que este material va a ser reutilizado. Este material quedo acopiado al interior del jardín, el cual va a ser utilizado para el relleno del terreno en los salones. Se continua con protección del suelo con las láminas de madera y piso vinílico para aprovecharlas y evitar contaminación o desgaste de la cobertura vegetal. Se está en espera a tener reunión con el referente ambiental de la alcaldía, para hablar sobre el tema de RCD's del contrato y nos suministre la contraseña para subir las cantidades de generación, aprovechamiento y disposición de RCD a la plataforma del IDEAM y de la SDA. Se recuerda que la gestión de recolección de los residuos tipo no pétreos resultado de la intervención y actividades constructivas, a cargo del desmantelamiento del Jardín Infantil METRO estará a cargo del ente gestor Ambiente y Soluciones, quienes a su vez expedirán la correspondiente certificación de adecuada disposición final.	

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES



Foto 1 y 2. Material de demolición y prefabricado acopiado al interior del jardín. Se realiza la recomendación y/o solicitud de colocar plástico o polisombra para aislar la zona verde del material de excavación o demolición.



Foto 3 y 4. Área destinada de relleno con material de excavación y/o demolición.



Foto 5 y 6. Mantener el cubrimiento del material granular, para prevenir la afectación a los trabajadores y a los transeúntes por aumento de material particulado.



Foto 7 y 8. Se encuentran almacenadas las bolsas del cemento y las lonas con material, las cuales van a ser dispuestas con la empresa de gestión encargada para este fin.




Foto 9 y 10. Punto ecológico con bolsas de colores para adecuada separación en la fuente. En la próxima visita se va a realizar capcitación por la separación inadecuada de residuos.



Foto 11. Caneca con bolsa roja para separación y disposición de EPP, papel higienico y toallas desechables.



Foto 12. Especie vegetativa frutal de Lulo (solanum quitoense) para ser trasladado y sembrado con las otras especies vegetales del perímetro del jardín






Foto 13 al 17. Arriba especies arbóreas representativas (Pino ciprés (Cupressus sempervirens) y Cayeno (Hibiscus rosa-sinensis)). Abajo especies ornamentales. Si estás especies vegetales pueden hacer parte del mejoramiento, no interrumpe las actividades constructivas y estéticamente pueden manejarse con el arreglo del jardín, mantenerlos dentro de su estética, sino va a ser necesario realizar un inventario por parte de un ingeniero forestal y que determine la mejor opción, tanto técnica como legal, en especial las dos primeras especies arbóreas.



Foto 18. Material de reciclaje acopiado.

3. VOLÚMENES DE ESCOMBROS DEL PERÍODO POR SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL

Se encuentra en espera del certificado de disposición de los residuos tipo no pétreo resultantes del proceso que fueron retirados del Jardín Infantil Cometa, por parte del gestor Ambiente y Soluciones.

Para esta semana no se realizó el retiro ni disposición final de material RCD.

4. CERTIFICACIONES DE ESCOMBROS DEL PERÍODO

La actividad de disposición final de RCD granular, se realizará en: Maquinas amarillas – manas. La certificación de máquinas amarillas para la disposición de los RCD que se generaron en el J.I. Cometa se encuentra en trámite.

La disposición de residuos no pétreos está a cargo del gestor Ambiente & Solucione y la certificación se encuentra en trámite.

5. REGISTRO DE REPORTE DE ESCOMBROS

Llevando seis semanas de actividades ya se evacuó los RCD en el J.I. Cometa y los reportes se realizarán una vez se cuente con las respectivas certificaciones de disposición final.

6. INDICADORES DEL PGRCD

Llevadas seis semanas de actividades se generaron los indicadores y se adjuntaron al informe mensual No. 2 para efectos de su validación.

7. ANEXOS 2 DE LA GUÍA DE PGRCD

Llevando seis semanas de actividades se generaron los indicadores y se adjuntaron al informe mensual No. 2 para efectos de su validación.

8. CERTIFICACIONES DE NO GENERACIÓN DE RCD O DE NO REUTILIZACIÓN

Para esta semana no hay residuos aprovechables. Sin embargo, se informa que se tiene pleno conocimiento de la obligatoriedad de verificación de los RCD que salgan del proyecto y si

estos cumplen con las condiciones técnicas para ser reutilizados alargando su ciclo de vida y aportando así a la gestión ambiental del Distrito.

146

Ever Jose Salgado Salgado
Gerencia & Construcción de Proyectos

INFORME SEMANAL SST Nº 10

ELABORADO POR: PROFESIONAL JEIMY KATHERINE GONZALEZ PINZON

CONTRATISTA:
EVER JOSE SALGADO SALGADO

BOGOTÁ D.C
2020

CARRERA 52 A Nº 123 B-10
jardineksalgado@gmail.com
3118705477-3135118994

Ever Jose Salgado Salgado
Gerencia & Construcción de Proyectos

INFORME SEMANAL

Del 13 de Julio al 18 de Julio de 2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP - 328 DE 2019

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL
Representante legal
ING. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ

SUPERVISOR: ING CRISTIAN BOLAÑOS

Elaboró Jeimy Katherine Gonzalez Pinzon	**Firma**	**Fecha:** **18 de Julio de 2020**

Ever Jose Salgado Salgado
Gerencia & Construcción de Proyectos

INTRODUCCIÓN

El presente documento hace referencia al informe semanal de las actividades de seguridad y salud en el trabajo realizadas del 02 de marzo al 08 de marzo de los corrientes alusivas al contrato de obra pública **COP-328 DE 2019** a cargo del Arq. **EVER JOSE SALGADO SALGADO** Nit: 7.917.558-1 en sinergia con la entidad **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY,** con quien se suscribió el presente contrato de obra cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO."

Para la ejecución del contrato de obra civil se otorgó un plazo inicial de seis (6) meses y se firmó acta de inicio el 17 de enero de 2020 bajo la supervisión del Ing. Cristian bolaños del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**; con la Interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y sst por parte de Consorcio GEBAL

Ever Jose Salgado Salgado
Gerencia & Construcción de Proyectos

1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


Fecha	Actividades realizadas	Compromisos
13/07/2020 al 18/07/2020	Realización de protocolos de bioseguridad en los proyectos Jardín Metro y Jardín Cometa (toma de temperatura, limpieza y desinfección en zapatos y ropa antes de ingresar a obra) Inspección y verificación de elementos de protección personal e individual (casco, botas de seguridad, monogafas, protección auditiva, protección respiratoria, guantes y overol) Capacitación y charla enfocada en la prevención de accidentes y prevención de la emergencia sanitaria Entregad e elementos de protección personal e individual (guantes, protección respiratoria) Acompañamiento en actividades citricas en el Proyecto Jardín Metro, firma de permiso de trabajo seguro en alturas. Verificación de las condiciones del trabajo seguro en alturas Asistencia a comité de obra donde se informa la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	- Realizar capacitación de prevención de accidentes laborales - Realizar inspección de herramientas y equipos menores - Socializar lineas de emergencias en caso de un posible caso COVID-19 o en caso de Accidente laboral

Ever Jose Salgado Salgado
Gerencia & Construcción de Proyectos

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE PROTOCOLOS



USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E INDIVIDUAL



Ever Jose Salgado Salgado
Gerencia & Construcción de Proyectos

INSTALACION DE SEÑALIZACION



SEÑALIZACION PAPSO



Ever Jose Salgado Salgado
Gerencia & Construcción de Proyectos

VERIFICCION DE CONDICIONES DE TRABAJO



JARDIN COMETA



JARDIN METRO

Ever Jose Salgado Salgado
Gerencia & Construcción de Proyectos

ANEXOS

1. REGISTRO INGRESO A OBRA
2. REGISTRO CAPACITACION
3. REGISTRO FIRMA DDE FORMTOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS
4. REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
5. REGISTRO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E INDIVIDUAL

Ever Jose Salgado Salgado
Gerencia & Construcción de Proyectos

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALC O

FORMATO C. INGRESO A LA OBRA PERSONAL

FECHA	HORA	NOMBRE COMPLETO	TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADOS	PRESENCIA DE SINTOMAS SI	PRESENCIA DE SINTOMAS NO	CASCO	TIPO CALZADO BOTA	TIPO CALZADO TENNIS	TIPO CALZADO BOTIN	OTRO Termometro	DECLARACION DE SALUD	FIRMA	NUMERO CONTACTO
14/02	7:00	Miller Mauricio	36.4		√						Si		3133069733
14/02	7:00	Ricardo Rdriguez	37.2		√					36-0	Si		3002295
14/02	7:00	Orlando Perez	37.0		√					35-5	Si		3144410
14/02	7:00	Jean martes	35.0		√					36-8	Si		
14/02	7:00	maximiliano	37.5		√						Si		3017272535
14/02	7:0	EPmesa	36.1		√					36-1	Si		
14/02	8:55	Ruber mosquera	36.6		√					34.4	Si		3xcf9701350
14/02	8:55	JanCarlos	36.8		√					35-5	Si		3214176507
14/02		elsa Jacqueline	36.6		/								316 469 1136
14/02		Nelson Zapata	36.8		-								3164691140
14/02		orlando vitola	36.6		-								3102970976
15/02	06:35	Ricardo Rdriguez	35.4		x					34.7	Si		3002295
15/02	6:35	orlando Perez	36.3		x					34.2	Si		
15/02	06:35	Maximiliano	36.2		x					35.3	Si		3017272535
15/02	06:51	Jaime Pinzon	36.8		√					35.3	Si		
15/02	06:31	Jose Cruz	35.9		√					35.6	Si		
15/02	07:00	Marcelino	35.9		√					36.2			
15/02	07:00	Mikey	36.1		√					35.1	Si	x	
15/02	07:30	Jean Calos	35.0		√					36.6	Si		
15/02	7:30	Miller Mauricio	35.1		√					36.2	Si		3133069733
15/02	9:30	Mercedes	36.4		/					37.0	Si		3229063545
15/02	9:35	Diego Cala	36.2		—								3014532814
15/02	14:50	Alexis Perez	36.4										
15/02	19:50	Elsa Tovar	36.1										

Escaneado con CamScanner

FORMATO C. INGRESO A LA OBRA PERSONAL

FECHA	HORA	NOMBRE COMPLETO	TEMPERATURA DE GRADOS CENTIGRADOS	PRESENCIA DE SINTOMAS SI	PRESENCIA DE SINTOMAS NO	CHAZO	TIPO USUARIO Trabajador	TIPO USUARIO Proveedor	TIPO USUARIO Visitante	OTRO ¿Cuál?	DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE SU CONDICIÓN DE SALUD	FIRMA	NÚMERO CONTACTO
1/6/21	11:30	Ana Julio	35.2		✓								
15/6	14:50	Melba V.	36.4		✓								
15/6	14:50	Edwin Vega	36.6		✓								
16	07	[illegible]	35.6		✓								3007227535
16	6:40	Reinaldo	35.1		✓					34.5			3008225559
16	6:40	orlando	36.5		✓					35.5			3144410828
16	6:47	Jose	35.1		✓					35.1			3223778682
16	6:48	Eduardo	37.0		✓					34.1			
16	7	Heberth	36.4		✓					35.5			3125038
16	7am	Arbey	35.8		✓					34.1			3209940376
16	7:30am	Jose Ramos	36.8		✓					34.3			3197197147
16 del	7:30am	Miller Moon	35.5/34.9		✓					34.9			3130694737
16 del	8:00	Edo Flores	35.4		✓		✓			35.3			3214825807
16 del	12:14	Jonathan	35.6		✓		✓			36.1	SI		3001550720
17 20	0645	Yoel Pinto	3503		✓		✓			36.5			3007227535
17 20	0645	Eusebio	3605		✓		✓			35.1			3125685320
17 20	0645	Reinaldo	3665		-		-			36.6			3223778682
17/6/21	0700	Orlando	3667		-		-			36.6			3008225559
17/6/21	0700	Orlando	368		-		-			3600			3144410828
17/6/21	0705	Heberth	3600		-		-			369			3125038776
17/6/21	0705	Rosa	36.8		✓		✓			366			3209940376
17/6/21	0705	Miller	366		-		36.			36.0			3130694737
17/6/21	0700	Elsa	365		-		36			365			3164169836
17/6/21	0700	Alfonso	369		-		36			364			3164411440

Escaneado con CamScanner

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALP' DO

FORMATO C. INGRESO A LA OBRA PERSONAL

FECHA	HORA	NOMBRE COMPLETO	TEMPERATURA (0 NUEVOS CONTAGIOS)	PRESENCIA DE SINTOMAS SI	PRESENCIA DE SINTOMAS NO	CLASIF	TIPO DE USUARIO			ESTADO Saludo	DECLARACION JURAMENTADA QUE DE ENCONTRARSE EN BUEN ESTADO DE SALUD	FIRMA	NUMERO CONTACTO
							TRABAJADOR	PROVEEDOR	PROVEE				
21/7/20	0900	VENICIO	36.6		✓		X			365			0958847212
21/7/20	1530	Romano	36.4		✓		X			366			0958558516
18/7/20	6:38	Mercedes	36.4		✓		X						2-3-F2-2535
19/7/20	7:00	Alcivio P.	37.0		√		X						
19/7/20	7:00	Orlando P.	36.7		✓		X						
19/7/20	7:00	Jose P.	35.6		✓		X						
19/7/20	7:00	Lozano.	36.4		✓		X						
19/7/20	7:19	Heberto	36.5		✓		X						
19/7/20	7:25	Dubay	36.3		✓		X						
20/7/20	7:30	Wilder M.	37.1		√		X						0939049737
20/7/20	7:30	Ramon C.											
20/7/20	7:50	Jorge Fabian	35.1		✓		X						0995534021

Escaneado con CamScanner

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO

FORMATO C. INGRESO A LA OBRA PERSONAL

FECHA	HORA	NOMBRE COMPLETO	TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADOS	TEMPERATURA EN FAHRENHEIT		FIRMA	TIPO DE CALZADO			DATO	DECLARACION JURAMENTADA DE ENFERMEDAD	NOMBRE	NUMERO CEDULA
				99	100								
13-07	10:00	Fabio villalva	36.2		X		X						
13	10:00	Orlando villalba	36.6		X		X			34.9	Si		
13	16:10	Carlos Herrera	35.4		X		X			36.5	Si		
13	10:10	Abog Hegabad	34.3		X		X			35.9	Si		
14	7.20	Carlos Llanos			X		X			36.1	Si		
14	7.20	Jose quintero	36.3		X		X				Si		
14-7-20	7.40	Orlando villalba	35.8		X		X			34.3	Si		
14-7-20	7.45	Carlos Herrera	35.9		X		X			35.8	Si		
14-7-20	7.42	Carlos Martinez	36.1		X		X			35.9	Si		
14-7-20	7.45	Arley Hernandez			X		X			36.1	Si		
14-7-20	9.15	Elio tovar	36.6		X		X				Si		
14-7-20	9.15	Alfonso Reyes	36.4		X		X			36.6	Si		
15-7-20	7:40	orlando villalba	36.7		X		X			36.4	Si		
15-7-20	7:40	Carlos martinez	36.3		X		X				Si		
15-7-20	7:40	carlos martinez	36.1		X		X				Si		
15-7-20	7:40	Fabio villalba	36.2		X		X				Si		
16-07-20	7:20	Fabio villalba	33.6		X		X			36.9	Si		
16-07-20	10:00	jose quintero	35.7		X		X				Si		
16-07-20	10:10	Elio Tobar	36.6		X		X				Si		
		Luis Barbosa	37.0		X		X			37.2	SI		

Escaneado con CamScanner

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO

FORMATO C. INGRESO A LA OBRA PERSONAL

FECHA	HORA	NOMBRE COMPLETO	TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADOS	FIEBRE SI	FIEBRE NO	CHAGUI	TIPO SANGRE			EDAD	DECLARACION JURAMENTADA SOBRE ENFERMEDAD MENTAL		
16/07	10:00	Jose Carlos Rivera	37.1		X	—	X			36.4	Si		3214
16/07	10:00	Anibal Hernandez	36.9		X		X			32.8	Si		320
7/07	10:00	Victor O. Nolasco	37.4		X		X				Si	Fabian Ortiz	3127
17/07	10:00	Alejandro Hernandez	36.5		X		X				Si		320
17/07	10:00	Jesus Salinas	35.1		X		X				si		3273
17/07	10:00	Francisco Lopez	37.1		X		X				si		3223
17/07	10:00	Raul Hernandez	35.2		X	—	X	—	—		Si		3214
17/07	10:00	Oscar Hernandez	37.5		X		X				si		3164
17/07	10:00	Oscar Reyes	37.3		X		X				si		3164

Escaneado con CamScanner

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATO Nº: FT-SST-027

SG-SST

FORMATO CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CAMPO

Fecha: 01/Enero/21
Versión: 001
Página 1 de 1

MATERIAL ENTREGADO CARTILLAS ___ DIAPOSITIVAS ___ FOLLETOS ___ OTROS ___
CHARLA DIRIGIDA X CAPACITACION ___ DIVULGACION

DIRIGIDO POR: Jaime González Prieto

TEMA: PREVENCION DE RIESGO

CONTENIDO:
Medidas de Prevencion ante la emergencia Sanitaria
Medidas de Prevencion de accidentes en trabajos de altura

ALCANCE:
Personal del Proyecto Jardin Comunal

No.	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	Nº DE CEDULA	FIRMA	CAPACITACION	PALABRAS ALUSIVAS	DIVULGACION	DURACION
1	[illegible] H.G	Hatinez Gonzale		1976051		/			30 min
2	[illegible]	Rojas Soldador		1918 7263		/			30 min
3	[illegible]	Soldador		19280 95		/			30 min
4	Orlando Villalba	Socio CONTRATISTA		19.233.890		/			30 min
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATO N°: FT-SST-093

SO-SST

Versión: 001

Fecha 01-01-2020

Página 1 de 2

FORMATO PERMISO TRABAJOS EN ALTURAS

Fecha de Inicio 13-04-2020 Permiso N°

Fecha de terminacion 18-04-2020 Altura a trabajar 6 metros

Permiso concedido a: Fabio Villalba Cortes

Descripción de la obra a realizar:

Remates de Pintura en bordajes exteriores de Techbuilder

Remates en Fachada

PERSONAL A EJECUTAR LA LABOR

Nombre y Apellido	Nº Cedula	Firma DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
CARLOS ALBERTO MARTINEZ G.	79460151	/	/	/	/	/	/
Luis Carlos Martinez	14187253	/	/	/	/	/	/
Fabio Villalba Cortes	19 270 991	/	/	/	/	/	/

IDENTIFICACION DE PELIGROS

FISICOS			QUIMICOS			BIOLOGICOS		
Iluminación	SI /	NO	Polvos orgánicos e inorgánicos	SI	NO	Virus	SI /	NO
Vibraciones	SI	NO /	Humos	SI	NO /	Bacterias	SI /	NO
Radiación ionizante	SI	NO /	Líquidos	SI /	NO	Hongos	SI /	NO
Radiación no ionizante	SI	NO /	Gases y Vapores	SI /	NO	Parasitos	SI /	NO
Ruido	SI /	NO	Humos metálicos y no metálicos	SI	NO /	Picaduras	SI	NO /
Temperaturas extremas (Alta)	SI	NO /	Material particulado	SI	NO /	Mordeduras	SI	NO /
Temperaturas extremas (Baja)	SI	NO /				Fluidos o excrementos	SI	NO /

PSICOSOCIAL			CONDICIONES DE SEGURIDAD			FENOMENOS NATURALES		
Gestion organizacional	SI /	NO	Mecanico	SI /	NO	Sismo	SI /	NO
Caracteristicas del trabajo	SI /	NO	Electrico	SI	NO /	Tormenta	SI /	NO
Caracteristicas asociadas	SI /	NO	Locativo	SI	NO /	Vendaval	SI	NO /
Condiciones de la tarea	SI /	NO	Tecnologico	SI	NO /	Inundacion	SI	NO /
Interfase de la persona	SI /	NO	Publico	SI	NO /	Derrumbe	SI	NO /
Jornada de trabajo	SI	NO /	Trabajo en alturas	SI /	NO	Precipitaciones	SI /	NO
			Trabajo en espacios confinados	SI	NO /			

BIOMECANICO											
Posturas	SI X	NO	Esfuerzos	SI /	NO	Movimientos repetitivos	SI /	NO	Manipulacion de cargas	SI /	

Descripción de maquinas y herramientas a utilizar: Pulidora, Taladro, Pistola de Pintura.

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS A UTILIZAR

Casco con barbuquejo	SI X	NO	Eslingas de posicionamiento	SI /	NO	Ascendedor	SI	NO
Gafas de seguridad	SI /	NO	Linea de vida vertical portátil	SI	NO	Mosquetones	SI	NO
Guantes	SI /	NO	Linea de vida vertical fija	SI	NO	Tapones auditivos	SI	NO
Overol	SI /	NO	Linea de vida horizontal portátil	SI	NO	Protección respiratoria	SI	NO
Botas de seguridad	SI /	NO	Linea de vida horizontal fija	SI	NO	Andamios certificados	SI /	NO
Arnés de cuerpo completo	SI /	NO	Amortiguador de impacto	SI	NO	Escaleras	SI	NO
Eslingas de protección contra caídas	SI /	NO	Descendedor	SI	NO	OTROS:		

AUTORIZACIONES DEL DIA DE TRABAJO (coordinador de T.S.A. y Maestro o residente de obra)

DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO	MAESTRO
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE OBRA
6:30 a.m.	6:30 a.m.	6:30 a.m.	6:30 a.m.	6:30 a.m.	6:30 a.m.
13-04-20	14-04-20	15-04-20	16-04-20	17-04-20	18-04-20

Escaneado con CamScanner

LISTA DE VERIFICACION

CHEQUEO DIARIO	DIA 1 SI/NO	DIA 2 SI/NO	DIA 3 SI/NO	DIA 4 SI/NO	DIA 5 SI/NO	DIA 6 SI/NO
Los trabajadores tienen el pago vigente de la seguridad social?	✓	✓	✓	✓	✓	
Los trabajadores tienen el certificado de aptitud médico para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	
Los trabajadores tienen la constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	
El trabajador ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de control contra caídas a utilizar?	✓	✓	✓	✓	✓	
El trabajador a inspeccionado el sistema de acceso (andamios certificados, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta) para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓	✓	✓	✓	✓	
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	
Se han instalado el arnés de cuerpo completo?	✓	✓	✓	✓	✓	
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓	✓	✓	✓	✓	
Se cuenta con puntos de anclaje con la resistencia adecuada?	✓	✓	✓	✓	✓	
Al personal se le ha instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓	✓	✓	✓	✓	
El area de trabajo se ha delimitado y aislado convenientemente?	✓	✓	✓	✓	✓	
El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se exponen?	✓	✓	✓	✓	✓	
Persisten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓	✓	✓	✓	✓	
Los trabajadores han diligenciado la ficha de salud para trabajos en altura	✓	✓	✓	✓	✓	
Al personal se le ha instruido en relación a la utilización de los equipos para trabajar en alturas (arnés, mosquetones, cuerdas, etc.)	✓	✓	✓	✓	✓	
El supervisor si está enterado del trabajo y verifico las condiciones de seguridad en el sitio antes de darle el permiso	✓	✓	✓	✓	✓	

Observaciones:

CIERRE DEL PERMISO

Nombre coordinador de alturas	Jeimy González Pinzón
Cedula	1074[illegible]
Firma	
Fecha y hora de cirre	18-07-2020 / 01:00 Am

Novedades en el cierre del permiso		
cancelacion del permiso	SI	NO X
reporte de actos y condiciones inseguras	SI	X
se reportan accidentes durante la ejecucion	SI	X NO

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-096	
	SG-SST	
FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Fecha: 01 Enero de 2019	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 3	

Lugar:	Fecha de Revisión: DIA / MES / AÑO	Responsable de Inspección:
Jardín Comeca	16 / 07 / 2020	Jenny Gonzalez
Cliente:	Encargado del Frente: Orlando Villalba	Responsable de SST: Jenny Gonzalez

CALIFICACIÓN: T: Cumplimiento Total P: Cumplimiento Parcial I: Insuficiente NA: No Aplica

ASPECTOS A VERIFICAR	T	P	I	NA	OBSERVACIONES
CAPACITACIÓN					
El personal que ejecuta los trabajos en alturas ha realizado la capacitación según los niveles exigidos por la resolución (Básico, medio o avanzado)?	✓				
El personal tiene la certificación que lo acredita como persona competente para realizar el trabajo en alturas y el certificado es de acuerdo al nivel requerido para el desempeño de su labor?	✓				
REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA MEDIDAS DE PREVENCIÓN					
1. Sistemas de Ingeniería	T	P	I	NA	OBSERVACIONES
El equipo de ingenieros ha evaluado las condiciones de seguridad (Diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento del trabajo a realizar y a tomado las medidas de control desde la fuente?	✓				
2. Programa de Prevención y Protección Contra Caídas	T	P	I	NA	OBSERVACIONES
Se tiene formulado e implementado el programa de protección contra caídas y es conocido por todo el personal que realiza trabajos en altura?	✓				
3. Medidas Colectivas de Prevencion					
3.1. Delimitaciones de área	T	P	I	NA	OBSERVACIONES
Conos	✓				
Cintas	✓				
Baliza	✓				
Cerramiento efectivo	✓				
Cuerdas				✓	
Cables				✓	
Vallas				✓	
Cadenas				✓	
Reatas				✓	
Bandas				✓	
Al requerir delimitar las zonas de peligro de forma permanente, los colores utilizados son amarillo y negro combinados. La delimitación de las áreas de peligro es de color naranja y blanco combinado cuando está es colocada temporalmente.	✓				
El área para el paso del peatonal y las mallas escombreras se tienen delimitadas.	✓				
3.2. Señalización	T	P	I	NA	OBSERVACIONES
El área de peligro se encuentra señalizada, su ubicación es de fácil visualización y cumple con la reglamentación nacional e internacional.	✓				
3.3. Barandas	T	P	I	NA	OBSERVACIONES
Las barandas fijas utilizadas cumple con los requerimientos establecidos en la Resolución 1409 de 2012? Ver tabla anexa para	✓				

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-092	
	SG-SST		
FORMATO DE ANALISIS DE TAREAS CRITICAS		Fecha:	01 Enero de 2019
		Versión:	001
		Página 1 de 1	

ANALISIS DE TAREAS SEGURAS

DÍA	MES	AÑO	DEPENDENCIA	PROCESO	OPERACIÓN
13	07	20	: ARQ. EVER SALGADO	: OPERATIVO	ACABADOS Y REMATES

RIESGOS PRINCIPALES: Caida de Alturas,

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS: Proteccion Auditiva. Casco, Arnes, Eslinga, Gafas, Botas, Guantes, Proteccion Respiratoria

ÍTEM	PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	RIESGOS EXISTENTES	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
1	Instalacion de Bandejas	Caida de Objetos, Caida Personal	Uso de Arnes y Anclajes
2	Acabados	Caida a diferente nivel.	Uso de Arnes y Anclaje
3	Aplicacion de Pintura	Material proyectado	Uso de EPES
4	Armado de Andamios	Golpes Contusiones, Caidas	Autocuidado
5			

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Jeimy Gonzalez	Nombre: Orlando Villalba	Nombre: Jeimy Gonzalez
Cargo: Profesional SST	Cargo: Contratista.	Cargo: Profesional SST

Elaboró: Jeimy González	Revisó: Luisa M Gallego	Aprobó: Ever Salgado	Código: FT-SST-092
			Fecha de modificación: 01 Enero de 2019

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-095	
	SG-SST		
FORMATO FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS	EN	Fecha:	01 Enero de 2019
		Versión:	001
		Página 1 de 1	

NOMBRE: Fabio Ubalde C.C. 19 270 931

EDAD: 62 ORGANIZACIÓN: Arq 62/62do FIRMA: Fabio Ubalde

CONDICIONES GENERALES	Fecha 1.		Fecha 2.		Fecha 3.		Fecha 4.		Fecha 5.		Fecha 6.		Fecha 7.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
¿Padece alguna enfermedad crónica?		X		X		X		X		X		X		
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad?		X		X		X		X		X		X		
¿Presenta problemas respiratorios?		X		X		X		X		X		X		
¿Se encuentra en tratamiento actualmente?		X		X		X		X		X		X		
¿Presentó en alguna ocasión problemas psicológicos?		X		X		X		X		X		X		
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?		X		X		X		X		X		X		
¿Padece alguna alergia?		X		X		X		X		X		X		

CONDICIONES GENERALES	Fecha 1.		Fecha 2.		Fecha 3.		Fecha 4.		Fecha 5.		Fecha 6.		Fecha 7.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?		X		X		X		X		X		X		
¿Se encuentra en estado de lucidez?	X		X		X		X		X		X			
FIRMA OPERARIO														
FIRMA COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														

Elaboró: Jaimy Go	Revisó: Luisa M Gallego	Aprobó: Ever Salgado	Código: FT-SST-095
			Fecha de modificación: 01 Enero de 2019

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-095	
	SG-SST		
FORMATO FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS	EN	Fecha: 01 Enero de 2019 Versión: 001 Página 1 de 1	

NOMBRE: Luis Carlos Martinez C.C. 19187253

EDAD: 72 ORGANIZACIÓN: Salgado FIRMA:

CONDICIONES GENERALES	Fecha 1.		Fecha 2.		Fecha 3.		Fecha 4.		Fecha 5.		Fecha 6.		Fecha 7.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
¿Padece alguna enfermedad crónica?		X				X		X		X		X		
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad?		X		X		X		X		X		X		
¿Presenta problemas respiratorios?		X		X		X		X		X		X		
¿Se encuentra en tratamiento actualmente?		X		X		X		X		X		X		
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?		X		X		X		X		X		X		
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?		X		X		X		X		X		X		
¿Padece alguna alergia?		X		X		X		X		X		X		

CONDICIONES GENERALES	Fecha 1.		Fecha 2.		Fecha 3.		Fecha 4.		Fecha 5.		Fecha 6.		Fecha 7.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?		X		X		X		X		X		X		
¿Se encuentra en estado de lucidez?	X		X		X		X		X		X			
FIRMA OPERARIO														
FIRMA COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														

Elaboró: Jeimy Go	Revisó: Luise M Gallego	Aprobó: Ever Salgado	Código: FT-SST-095
			Fecha de modificación: 01 Enero de 2019

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-095
	SG-SST	
FORMATO FICHA DE SALUD PARA TRABAJO EN ALTURAS	Fecha:	01 Enero de 2019
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

NOMBRE: CARLOS ROBERTO MARTÍNEZ G. c.c. 79760151

EDAD: 44 ORGANIZACIÓN: Salgado FIRMA:

CONDICIONES GENERALES	Fecha 1.		Fecha 2.		Fecha 3.		Fecha 4.		Fecha 5.		Fecha 6.		Fecha 7.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
¿Padece alguna enfermedad crónica?		X		X		X		X		X		X		
¿Está tomando algún medicamento en la actualidad?		X		X		X		X		X		X		
¿Presenta problemas respiratorios?		X		X		X		X		X		X		
¿Se encuentra en tratamiento actualmente?		X		X		X		X		X		X		
¿Presento en alguna ocasión problemas psicológicos?		X		X		X		X		X		X		
¿Presento alguna enfermedad infecciosa?		X		X		X		X		X		X		
¿Padece alguna alergia?		X		X		X		X		X		X		

CONDICIONES GENERALES	Fecha 1.		Fecha 2.		Fecha 3.		Fecha 4.		Fecha 5.		Fecha 6.		Fecha 7.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
¿Ha consumido alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 36 horas antes?		X		X		X		X		X		X		
¿Se encuentra en estado de lucidez?	X		X		X		X		X		X			
FIRMA OPERARIO														
FIRMA COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														

Elaboró: Jaimy Go	Revisó: Luisa M Gallego	Aprobó: Ever Salgado	Código: FT-SST-095
			Fecha de modificación: 01 Enero de 2019

Escaneado con CamScanner

168

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: FORMATO N°: FT-SST-027

SG-SST

Fecha: 01 Enero 2019
Versión: 001
Página 1 de 1

FORMATO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CAMPO

MATERIAL ENTREGADO: CARTILLAS ___ DIAPOSITIVAS ___ FOLLETOS ___ OTROS ___
CHARLA DIARIA X CAPACITACION ___ DIVULGACION ___

DIRIGIDO POR: Jaime Gonzalez

TEMA: USO ADECUADO DE EPPS

CONTENIDO:
Uso Adecuado de Elementos de Protección personal e individual.
Uso de casco overol guantes protección respiratoria

ALCANCE:

No.	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	Nº CEDULA	FIRMA	CAPACITACION	PAUSAS ACTIVAS	DIVULGACION	DURACION
1	Jhon Carlos	Herrera T.	Oficial	02450084					10 minutos
2	Arley Mardonel	Marabel S	Oficial	7635707					10 minutos
3	Fernando Mosquera	M	of.	2979014					10 minutos
4	Eduardo	Lozano	of	79502771					10 minutos
5	Ricardo	Rojas	Ofi	79643883					10 minutos
6	Orlando	Reyes	Ayu	3122552					10 minutos
7	Maximiliano	Naranjo		19370215					10 minutos
8	Jose Cruz	Cruz	Ofi	79609525					10 minutos
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-070	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 01 Enero de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

día	mm	aaaa
16	Julio	2020

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Arbey Marchant cc 16357307

Cargo: Oficial Area: Operativo

DOTACIÓN VESTIMENTA

Overol ____ Talla ____

Pantalón ____ Talla ____

Camisa ____ Talla ____

Buzo ____ Talla ____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	____	Protector Auditivo Tipo Orejera	____
Bota de Cuero con Puntera en Acero	____	Botas Impermeables con Puntera Acero	____
Bota de Caucho con Puntera en Acero	____	Gafas de Seguridad	____
Impermeable	____	Respirador Contra Gases y Vapores	I
Guantes ____	c	Barbuquejo	____
Casco	____		

Yo el aquí firmante hago constar que he recibido los EPP y/o dotación y me comprometo a dar un buen uso de ellos para las labores a desarrollar dando cumplimiento a la ley colombiana.

FIRMAS

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN ENTREGA

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN RECIBE

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-070	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 01 Enero de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
16	Oct	2020

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Juan Carlos Herrera Forero C.C. 1024560857

Cargo: Oficial Area: Operaciones

DOTACIÓN PERSONAL

Overol	____	Talla	____
Pantalón	____	Talla	____
Camisa	____	Talla	____
Buzo	____	Talla	____

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	____	Protector Auditivo Tipo Orejera	____
Bota de Cuero con Puntera en Acero	____	Botas Impermeables con Puntera Acero	____
Bota de Caucho con Puntera en Acero	____	Gafas de Seguridad	____
Impermeable	____	Respirador Contra Gases y Vapores	1
Guantes ____	____	Barbuquejo	____
Casco	____		

Yo el aquí firmante hago constar que he recibido los EPP y/o dotación y me comprometo a dar un buen uso de ellos para las labores a desarrollar dando cumplimiento a la ley colombiana.

FIRMAS

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN ENTREGA

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN RECIBE

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-070	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 01 Enero de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
15	Julio	2025

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Jose Cruz CC 79659525

Cargo: Ayudante Area: Operaciones

DOTACIÓN PERSONAL

Overol		Talla	
Pantalón	2	Talla	40
Camisa	2	Talla	40
Buzo		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	1
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Botes Impermeables con Puntera Acero	
Bota de Caucho con Puntera en Acero		Gafas de Seguridad	1
Impermeable		Respirador Contra Gases y Vapores	1
Guantes (Carnaza)	1	Barbuquejo	1
Casco	1		

Yo el aquí firmante hago constar que he recibido los EPP y/o dotación y me comprometo a dar un buen uso de ellos para las labores a desarrollar dando cumplimiento a la ley colombiana.

FIRMAS

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN ENTREGA

Jose Cruz

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN RECIBE

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-070	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 01 Enero de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

día	mm	aaaa
14	07	2020

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Maximo Ruiz CC 17370315

Cargo: _____ Area: Operario

DOTACIÓN PERSONAL

Overol	____	Talla	____
Pantalón	____	Talla	____
Camisa	____	Talla	____
Buzo	____	Talla	____

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	____	Protector Auditivo Tipo Orejera	____
Bota de Cuero con Puntera en Acero	____	Botas Impermeables con Puntera Acero	____
Bota de Caucho con Puntera en Acero	____	Gafas de Seguridad	____
Impermeable	____	Respirador Contra Gases y Vapores	2
Guantes ____	____	Barbuquejo	____
Casco	____		

Yo el aquí firmante hago constar que he recibido los EPP y/o dotación y me comprometo a dar un buen uso de ellos para las labores a desarrollar dando cumplimiento a la ley colombiana.

FIRMAS

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN ENTREGA

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN RECIBE

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-070	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 01 Enero de 2019
		Versión: 001
		Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
19	07	2020

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: [illegible] cc 30296[illegible]

Cargo: _____ Area: Operaciones

DOTACIÓN SUMINISTRADA

Overol ____ Talla ____

Pantalón ____ Talla ____

Camisa ____ Talla ____

Buzo ____ Talla ____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota de Caucho con Puntera en Acero		Gafas de Seguridad	
Impermeable		Respirador Contra Gases y Vapores	2
Guantes		Barbuquejo	
Casco			

Yo el aquí firmante hago constar que he recibido los EPP y/o dotación y me comprometo a dar un buen uso de ellos para las labores a desarrollar dando cumplimiento a la ley colombiana.

FIRMAS

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN ENTREGA

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN RECIBE

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-070	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 01 Enero de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

día	mm	aaaa
19	03	2020

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Epimenio Lozano C.C. 79502112

Cargo: _____ Area: Operaciones

DOTACIÓN PERSONAL

Overol ____ Talla ____

Pantalón ____ Talla ____

Camisa ____ Talla ____

Buzo ____ Talla ____

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	____	Protector Auditivo Tipo Orejera	____
Bota de Cuero con Puntera en Acero	____	Botas Impermeables con Puntera Acero	____
Bota de Caucho con Puntera en Acero	____	Gafas de Seguridad	____
Impermeable	____	Respirador Contra Gases y Vapores	2
Guantes ____	____	Barbuquejo	____
Casco	____		

Yo el aquí firmante hago constar que he recibido los EPP y/o dotación y me comprometo a dar un buen uso de ellos para las labores a desarrollar dando cumplimiento a la ley colombiana.

FIRMA

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN ENTREGA

Epimenio Lozano

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN RECIBE

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-070	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 01 Enero de 2019 Versión: 001 Página 1 de 1

día	mes	año
14	07	2020

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: _____ CC 3255921

Cargo: Aux Adm Area: Operativo

DOTACIÓN PERSONAL

Overol	____	Talla	____
Pantalón	____	Talla	____
Camisa	____	Talla	____
Buzo	____	Talla	____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	____	Protector Auditivo Tipo Orejera	____
Bota de Cuero con Puntera en Acero	____	Botas Impermeables con Puntera Acero	____
Bota de Caucho con Puntera en Acero	____	Gafas de Seguridad	____
Impermeable	____	Respirador Contra Gases y Vapores	1
Guantes	X	Barbuquejo	____
Casco	____		

Yo el aquí firmante hago constar que he recibido los EPP y/o dotación y me comprometo a dar un buen uso de ellos para las labores a desarrollar dando cumplimiento a la ley colombiana.

FIRMAS

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN ENTREGA

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN RECIBE

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-070	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 01 Enero de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

día	mes	año
19	07	2020

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Ricardo Robles Toirr c.c. 7964388 3

Cargo: oficial Area: Operaciones

DOTACIÓN INSTITUCIONAL

Overol ____ Talla ____

Pantalón ____ Talla ____

Camisa ____ Talla ____

Buzo ____ Talla ____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota de Caucho con Puntera en Acero		Gafas de Seguridad	
Impermeable		Respirador Contra Gases y Vapores	2
Guantes	x	Barbuquejo	
Casco			

Yo el aquí firmante hago constar que he recibido los EPP y/o dotación y me comprometo a dar un buen uso de ellos para las labores a desarrollar dando cumplimiento a la ley colombiana.

FIRMAS

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN ENTREGA

1964388 3

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN RECIBE

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-070	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 01 Enero de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
14	07	2020

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Juan Carlos barrera CC 1028156857

Cargo: Oficial Area: Operaciones

DOTACIÓN PERSONAL

Overol	X	Talla	
Pantalón		Talla	
Camisa		Talla	
Buso		Talla	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	X	Protector Auditivo Tipo Orejera	
Bota de Cuero con Puntera en Acero		Botas Impermeables con Puntera Acero	
Bota de Caucho con Puntera en Acero		Gafas de Seguridad	
Impermeable		Respirador Contra Gases y Vapores	
Guantes	X	Barbuquejo	
Casco	X		

Yo el aquí firmante hago constar que he recibido los EPP y/o dotación y me comprometo a dar un buen uso de ellos para las labores a desarrollar dando cumplimiento a la ley colombiana.

FIRMAS

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN ENTREGA

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN RECIBE

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-070	
	SG-SST	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO		Fecha: 01 Enero de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

dd	mm	aaaa
19	07	2026

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Aiber Mazabel CC 76357307

Cargo: Oficial Area: Operaciones

DOTACIÓN PERSONAL

Overol	____	Talla	____
Pantalón	____	Talla	____
Camisa	____	Talla	____
Buzo	____	Talla	____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	____	Protector Auditivo Tipo Orejera	____
Bota de Cuero con Puntera en Acero	____	Botas Impermeables con Puntera Acero	____
Bota de Caucho con Puntera en Acero	____	Gafas de Seguridad	____
Impermeable	____	Respirador Contra Gases y Vapores	L
Guantes ____	X2	Barbuquejo	____
Casco	____		

Yo el aquí firmante hago constar que he recibido los EPP y/o dotación y me comprometo a dar un buen uso de ellos para las labores a desarrollar dando cumplimiento a la ley colombiana.

FIRMAS

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN ENTREGA

FIRMA Y DOCUMENTO DE QUIEN RECIBE

Escaneado con CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7:	FORMATOS N°: FT-SST-081
		SG-SST

FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fecha:	31 Enero de 2019
Versión:	001
	Página 1 de 1

FECHA: 18-07-2020

AREA INSPECCIONADA: Jardín Metro Obra Operativa

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Daniel Gaviria Ramos

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			O	C	G	B	PR	PA	PV	OT	SI	NO	B	R	M	N	NS	NO	1	2	3	4	5
1	Ricardo Robles	Oficial	B	B	B	B	B	B	B		✓		✓										
2	Ernesto Lasso	Oficial	B	B	B	B	B	B	B		✓		✓										
3	Orlando Reaz	Ayudante	B	B	B	B	B	B	B		✓		✓										
4	Jose Cuta	Ayudante	B	B	B	B	B	B	B		✓		✓										
5	Maximiliano Arango	Ayudante	B	B	B	B	B	B	B		✓			✓									
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

EPP FALTANTE POR PERSONA									
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
O- OVEROL	B- BUENO	N- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
C- CASCO			2. MOTIVACION
G- GUANTES			3. CAMBIO DE EPP
B- BOTAS			4. MEDIDAS PENDIENTES
PR- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR	NS- NO SUMINISTRAN	5. OTRAS
PA- PROTECTORES AUDITIVOS			Cual?
PA- CAPAS Y PROTECTORES			
OT- OTRO	M- MALO	NO- NO QUIERE	
Cual?			

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Escaneado con CamScanner

FECHA: BOGOTÁ, 13/07/2020

ASUNTO: INFORME SEMANAL: 07 al 11 de Julio de 2020

El siguiente informe ejecutivo describe las actividades que se llevaron a cabo en el periodo comprendido entre el 07 al 11 de Julio de 2020, Las actividades enunciadas a continuación responden a los requerimientos contractuales en la etapa de ejecución.

COMPONENTE SOCIAL

1. Se realiza reinicio del contrato de obra, el cual fue suspendido por pandemia Covid 2019.
2. Se siguen lineamientos de protocolos de bioseguridad para reinicio de actividades.
3. Se realiza acompañamiento a la reunión con los profesionales del contratista e interventoría y alcaldía local de Kennedy
4. Elaboración de informe semanal
5. Se realiza atención al PAC

T.s ALEXANDRA DIAZ NUVAN
RESIDENTE SOCIAL

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

Bogotá D.C, 27 de Julio de 2020

FDLK-105-27-07-2020

CONSORCIO GEBAL
FIRMA INTERVENTORA
ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
TRANSVERSAL 19 A # 98-28 OFICINA 502
EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL 98
PBX (1) 703 17 28
La Ciudad

Asunto: SOLICITUD CONTACTOS PADRES DE FAMILIA

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 328 DE 2019 cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO"

Respetada ingeniera:

Atentamente nos permitimos solicitar a usted realizar la solicitud ante la Secretaria de Integración Social por medio de la referente de jardines infantiles Dra. Johanna Torres, el apoyo para obtener la información concerniente a los contactos telefónicos de los padres de familia de los Jardines infantiles Nietos del Trueno, Pio XII y Visión Colombia, con el fin de realizar las actividades sociales contempladas bajo los pliegos de condiciones y realizar las reuniones sociales de acuerdo a los lineamientos contractuales.

Nuestra profesional social seguirá las observaciones planteadas por la Dra Johanna Torres, con el fin de continuar con su labor y ejecución del contrato.

Para cualquier información comunicarse con la Profesional Social Alexandra Diaz al número telefónico 3229013545, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 5:00pm.

Atentamente,

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
C.C. No. 7'917.558 Cartagena

REVISO: EJS
ELABORO:LMG
CC. INGENIERO CRISTIAN RODRIGO BOLAÑOS SOLARTE SUPERVISOR CONTRATO

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

Bogotá D.C, 27 de Julio de 2020

FDLK-106-27-07-2020

CONSORCIO GEBAL
FIRMA INTERVENTORA
ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
TRANSVERSAL 19 A # 98-28 OFICINA 502
EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL 98
PBX (1) 703 17 26
La Ciudad

29-JULIO-2020
795
Folheine

Asunto: SOLICITUD CAMBIO DE CUENTA PAGO CORTES DE OBRA

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 328 DE 2019 cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO"

Respetada ingeniera:

Estamos solicitando muy respetuosamente el cambio de la cuenta en donde se están realizando los abonos correspondientes a los cortes de obra del contrato de la referencia, anexamos nueva certificación bancaria para estos fines así:

Cuenta corriente AV VILLAS No. 726000276 a nombre de EVER JOSE SALGADO SALGADO.

Atentamente,

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
C.C. No. 7'917.558 Cartagena

REVISO: EJS
ELABORO: LMG
Folios: 2 folios

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

CONSORCIO

(uis 0919)
17-AGOSTO-2020
2:30 P.M.

Bogotá D.C, 30 de Julio de 2020

FDLK-107-30-07-2020

CONSORCIO GEBAL
FIRMA INTERVENTORA
ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
TRANSVERSAL 19 A # 98-28 OFICINA 502
EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL 98
PBX (1) 703 17 26
La Ciudad

Asunto: RESPUESTA A OFICIO GEBAL-KEN-0162
CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD DE VEHICULO EN OBRA

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 328 DE 2019 cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO"

Respetada ingeniera:

Acorde con lo establecido en los estudios previos y el compromiso adquirido con la entidad al presentar la licitación resultado de la presente contratación, en la que se manifiesta la disponibilidad del 100% de un vehículo durante el transcurso de la obra con las siguientes características: Camioneta, doble cabina con platón transmisión 4 x 4 o 4 x 2 , disel, gasolina o gas cilindraje mínimo de 2000 CC., nos permitimos anexar los siguientes documentos, tarjeta de propiedad,, demostrando la propiedad del contratista y manifestando la disponibilidad del 100% durante el tiempo contractual de la obra .

Atentamente,

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
C.C. No. 7'917.558 Cartagena

REVISO: E.S
ELABORO:LMG
Folios: 2 folios

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

184

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10010201754

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
IJU684	MAZDA	BT-50 ALL NEW	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.198	PLATA METALICA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR
P5AT2049469

NÚMERO DE SERIE

REG N — VIN MM7UP4DF3GW449009

REG N — NÚMERO DE CHASIS MM7UP4DF3GW449009 — REG N

PROPIETARIO(S): APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SALGADO SALGADO EVER JOSE

IDENTIFICACIÓN
C.C. 7917558

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDRAJE

POTENCIA HP
197

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352015000240959

MS I — FECHA IMPORT. 22/07/2015 — PUERTAS 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO FINANDINA S.A.

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TRÁ.	FECHA VENCIMIENTO
29/06/2015	31/08/2015	

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT01006026446

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

Bogotá D.C, 29 de Julio de 2020

FDLK-108-29-07-2020

CONSORCIO GEBAL
FIRMA INTERVENTORA
ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
TRANSVERSAL 19 A # 98-28 OFICINA 502
EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL 98
PBX (1) 703 17 26
La Ciudad

Asunto: CORRECCION PIEZAS INFORMATIVAS

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 328 DE 2019 cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO"

Respetados señores

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la jefe de prensa de la Alcaldía Local de Kennedy, donde adjuntaron un modelo de la valla, nos permitimos anexar a la presente tres alternativas de diseño, con el fin de que sean analizadas para su posterior aprobación.

En este mismo correo anexaron el diseño de la chaqueta, pero, aún se encuentra pendiente por definir diseño lateral y logos de bordados: "*Adjuntamos también los modelos aprobados de chaquetas a las que les hace falta el diseño lateral, junto con los respectivos logos que irán bordados.*"

Por lo anterior, solicitamos a la interventoría allegar esta información a prensa para que una vez aprobados inicie su fabricación.

Atentamente,

ARQ. EVER JOSÉ SALGADO SALGADO
C.C. No. 7'917.558 Cartagena

REVISO: EJS
ELABORO: LMG
FOLIOS: 4 folios

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

186

¡Estamos trabajando para usted!



CONTRATO DE OBRA No. 328 DE 2019

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

Pac

Localidad de KENNEDY

-Telefono: 322 901 35 45
-Correo electronico:
atencionaobrasocial2019@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

BOGOTÁ

¡Estamos trabajando para usted!



CONTRATO DE OBRA No. 328 DE 2019

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTURAS FÍSICAS DE (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

-Telefono: 322 901 35 45 -Correo electronico: Atencionaobrasocial2019@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

BOGOTÁ

¡Estamos trabajando para usted!



CONTRATO DE OBRA No. 328 DE 2019

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTURAS FÍSICAS DE (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

-Telefono: 322 901 35 45 -Correo electronico: Atencionaobrasocial2019@gmail.com

Pac

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

BOGOTÁ

98

EVER JOSE SALGADO SALGADO
GERENCIA & CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

001

Bogotá D.C. 30 de Julio de 2020

FDLK-109-30-07-2020

CONSORCIO GEBAL
FIRMA INTERVENTORA
ING. LADY AGUIRRE ORTIZ
TRANSVERSAL 19 A # 98-28 OFICINA 502
EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL 98
PBX (1) 703 17 26
La Ciudad

Fecha: 31 - Julio - 2020
No. de Folios:
No. de Radicado: 198
Recibido por: Lethertye

Asunto: INFORME SEMANA No. 12 Y BALANCE DE OBRA JARDIN METRO

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 328 DE 2019 cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO"

Respetados señores

Estamos enviando los informes semanales No. 12

-INFORME DE OBRA No. 12 Y BALANCE (folios 7)
-INFORME AMBIENTAL No. 12 (folios 11)
-INFORME SOCIAL No. 12 (folios 1)
-INFORME SST No. 12 (folios 21)

Atentamente,

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO
C.C. No. 7'917.558 Cartagena

REVISO: EJS
ELABORO: LMG
Folios 41

Dirección: Carrera 52 A # 123 B – 10
Pbx: 57 (1) 7038345
www.salgado.com.co
Bogotá D.C -Colombia

BOGOTÁ	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS INFORME SEMANAL DE OBRA	JARDÍN	Meta		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y/O REPARAR LAS ESTRUCTURA FÍSICA DE (3) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HAGEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

FECHA: 27-feb-26

JARDÍN EN INTERVENCION: CORETA Y METRO — DIRECCIÓN: — SEMANA No: 12 del 23-feb-26 al 28-feb-26

DIRECTOR DEL PROYECTO: ARQ ALFONSO REYES RAMIREZ — SUPERVISOR DEL PROYECTO: ING CRISTIAN FEDERICO BOLAÑOS BOLANTE

FECHA DE INICIO: 17 DE ENERO

CONTRATO DE OBRA			SEGUIMIENTO PROGRAMACION PROYECTADA A LA FECHA	
CONTRATISTA:	EMIR JOSE SALGADO SALGADO		las actividades programadas se encuentran al dia	
INTEGRANTES:				
CONTRATO No.:	CDP 338 DE 2025	VALOR INICIAL: $ 1.939.307.248,00	SEGUIMIENTO PROGRAMACION EJECUTADA A LA FECHA	
PLAZO INICIAL:	5 MESES	ADICIONES:		
PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO: $ 1.939.307.248,00		

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE SEGUNDA OBRA:

2026 $ 1.939.307.248

ESTUDIOS Y DISEÑOS:		INTERVENTORIA:		ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	N/A	COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS:		PROGRAMADA:	N/A
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	N/A			EJECUTADA:	N/A
OBRA:		COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS:	$ 0	OBRA SEMANAL:	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.939.307.248			PROGRAMADA:	$ 24.872.529
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 510.727.350			EJECUTADA:	$ 28.131.047
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:				TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.939.307.248			PROGRAMADA:	$ 24.872.529
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 510.727.350			EJECUTADA:	$ 28.131.047

III. AVANCE FISICO

	PERSONAL PROYECTO								
PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
DIRECTOR DE OBRA									1.00
RESIDENTE DE OBRA									1.00
PROFESIONAL AMBIENTAL									1.00
PROFESIONAL SST									1.00
PROFESIONAL SOCIAL									1.00
AUXILIAR/A JUNIOR									1.00
OFICIALES									8.00
									14.00

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TIPO/ID	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
Herramientas varias									
Vibrador					X	X	X		3
Volqueta						X	X		2
Mezcladora Bulgar									
									0
									0

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se terminan actividades pendientes en Jardin Corneta Pisos para bordajes de la contra. e instalacion de divisiones en acero inoxidable bisño 2 piso y colocacion del arneo.

Se certifican las actividades de andenes interiores en el Jardin Meta.

Se instala la baldosa de 40x40 con modulo huerfano que garantice su estabilidad y se presente el entrecruzado de la misma con arena de pozo.

Se certifican retiro de peliculas adosantes en las vidrios de los diferentes salones. Se detectan varios vidrios rotos a cambiar.

Se entrega consentimiento en la excavacion del area del piso ubigo en el patio central y en el area de las plantas interiores

Se hace charla de capacitación de las medidas de mitigacion y prevencion de la pandemia Covid-19

Se avanza en la instalacion de puntos sanitarios en las baterias de baños para sanitarios, lavamanos y urinales a 4" y 2"

Se inicia trabajo en rampa exterior y rellenos compactados en el area de las plantas

Se inicia poda del prado

Se inicia pintura de perfiles de piso en la cocina

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Entrega Jardin Infantil La Corneta

Poda de pasto interior

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO Jardín Cometa y Jardín Metro



Instalacion de divisiones de acero y puerta para bandejas en acero inoxidable



Instalacion del aviso Jardin La Cometa



Vistas del Jardin La Cometa terminado para entrega la proxima semana



Instalacion piso en hall de acceso



Excavacion caja area del patio para piso cerpa



Rellenos en recebo area plantas para piso chipa



Reubicacion de Puntos Sanitarios Baños



Poceda prado



Pintura perfiles estructura cocina

VII. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: Alfonso Reyes Sandoval

No. NIT: 26700-09948

			NOMBRE UNIDAD OPERATIVA	JARDIN INFANTIL METRO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	VR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANT REVISADA	TOTAL	OBSERVACIONES
1	PRELIMINARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
1.1.2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y AJUSTADO DE PISO E = 0,00 a 0,12 CM, INCLUYE GUARDAESCOBA, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	$ 22.163,00	125	$ 2.770.375	0	$ -	
1.1.4	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M	$ 29.577,00	2	$ 59.154	0	$ -	Estimado
1.1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, DUCHAS, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	$ 21.196,00	8	$ 169.264	27	$ 571.908,00	Muebles cocina y baños
1.1.7	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO (MADERA - METALICAS), (INCLUYE MARCO, DISPOSICIÓN, RETIRO Y CARGUE)	UN	$ 27.907,00	10	$ 139.200	7	$ 195.349,00	Estimado
1.1.10	PERFORACIÓN RASGAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15CM, PROFUNDIDAD <= 15CM, (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	$ 14.303,00	10	$ 143.000	0	$ -	
1.1.21	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO	M2	$ 6.616,00	232	$ 1.399.512	10	$ 66.160,00	Estimado
1.1.28	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO, NO INCLUYE PINTURA	M2	$ 26.774,00	5	$ 133.870	1	$ 133.870,00	
2	ESTRUCTURA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
2.1	EXCAVACIONES							
2.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	$ 40.272,00	155	$ 6.242.160	156	$ 6.282.696,00	Parque central, Mirador y rampa
2.2	CONCRETOS							
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA, CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 310.437,00	32	$ 9.933.984	0	$ -	
2.3	ELEMENTOS EN CONCRETO							
2.3.8	SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO, TIPO TITAN O SIMILAR, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RECIBO (A-13 H=0.40M) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	$ 52.700,00	152	$ 7.917.700	90	$ 4.750.800,00	Nuevo
2.4	REFUERZOS							
2.4.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0,15 X 0,15 M	KG	$ 5.178,00	102	$ 524.156	600	$ 1.906.800,00	Piso parque
2.5	ESTRUCTURA METALICA							
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
4.1.2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 44.467,00	15	$ 667.004	15	$ 667.305,00	Estimado
4.1.11	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 7.604,00	15	$ 114.060	15	$ 114.060,00	Estimado
4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2"	UN	$ 44.526,00	3	$ 133.578	3	$ 133.578,00	Estimado
4.1.37	PUNTO SANITARIO 4"	UN	$ 62.994,00	3	$ 314.970	3	$ 314.970,00	Estimado
4.1.57	SIFON DE PISO 4"	UN	$ 68.433,00	4	$ 273.732	4	$ 273.732,00	Estimado
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO	UN	$ 70.238,00	8	$ 577.912	8	$ 577.912,00	Estimado
4.1.84	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	$ 90.031,00	16	$ 1.440.496	16	$ 1.440.496,00	Estimado
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS A ECSEMARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 124.154,00	44	$ 5.462.776	30	$ 3.724.620,00	Baños y Cocina
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS A ECSEMARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 139.597,00	6	$ 837.582	6	$ 837.582,00	Exteriores
5.1.74	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN	$ 10.400,00	95	$ 988.000	0	$ -	
7	PISOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
7.1	ALISTADOS DE PISOS							
7.1.2	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E=0,05 M	M2	$ 20.790,00	305	$ 6.237.901	120	$ 2.495.340,00	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
7.2.7	PISO EN GRAVILLA LAVADA MOHA, INCLUYE DILATACION EN BRONCE	M2	$ 84.300,00	80	$ 5.148.400	0	$ -	

			NOMBRE UNIDAD OPERATIVA	JARDIN INFANTIL METRO				
ITEM	DESCRIPCION	UN	VUNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANT REVISADA	TOTAL	OBSERVACIONES
7.2.16	DIMTA ANTIDESLIZANTE A= 2 CM	M	$ 16.282,00	55	$ 1.005.998	0	$ -	
7.2.17	PISO EN CUARZOPISO a REFERENCIA MORONA DE 30,8 X 30,8 CMS, ANTIDESLIZANTE 0-5MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	$ 54.512,00	134	$ 7.304.742	90	$ 4.906.170,00	Baños y cocina
7.2.21	ADOQUIN EN ECOLÓGICO GRAMOCEMN 8 CM	M2	$ 52.177,00	79	$ 4.142.054	0	$ -	Acceso rampa y frente cocina
7.2.24	BARDA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO	M	$ 68.484,00	83	$ 5.731.602	0	$ -	
7.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA ESPESOR CHIPS FUNDIBLES DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	$ 370.304,00	84	$ 26.985.536	233	$ 82.951.712,00	Parque interior y lateral
7.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EROSSION DE 32 X 32 MM COLORES	M2	$ 101.500,00	110	$ 11.166.233	0	$ -	
9	MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
9.1.4	MURO EN LAMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	$ 71.995,00	9	$ 975.849	0	$ -	
9.1.5	ESQUINERO EN ESPUMA 10 cm x 10 cm largo 1,40 m. INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION.	M	$ 4.964,00	105	$ 520.170	0	$ -	
9	CARPINTERIA METALICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED							
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO RAMÓN. INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	$ 171.973,00	2	$ 343.946	0	$ -	
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. INCLUYE VENTANILLA CON ANTIRACHUCON A AMBOS LADOS SI SE REQUIERE	M2	$ 332.861,00	26	$ 14.142.590	0	$ -	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO							
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD COLORES, HERRAJES Y CERRADURA, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. CON ANTIRACHUCON A AMBOS COSTADOS SI SE REQUIERE	M2	$ 370.762,00	10	$ 5.832.048	0	$ -	
9.3	OTRAS ACTIVIDADES							
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ANGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERIA	M2	$ 80.947,00	23	$ 1.533.675	0	$ 355.982,00	Cocina
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH)	UN	$ 280.449,00	3	$ 892.347	0	$ -	Estimado
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA INFANTIL COLOR BLANCO DE DOS CUERPOS, BICOLOR, Base superior con diseño moderno e innovador, de una sola descarga. Consumo de 4,8Lts, perfil redondo con asiento claro suave (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	$ 476.877,00	3	$ 1.430.631	3	$ 1.429.231,80	Estimado
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	$ 318.000,00	1	$ 318.000	0	$ -	
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LINEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH)	UN	$ 212.196,00	1	$ 212.196	1	$ 212.196,00	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO/HA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACION, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	$ 115.053,00	2	$ 230.106	1	$ 115.053,00	Estimado
11.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH, ADAPLE Y SPON)	UN	$ 172.406,00	3	$ 662.000	12	$ 2.068.872,00	Estimado
11.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA AHORRADORA COMPLETA PARA SANITARIO ADULTO	UN	$ 68.095,00	1	$ 68.835	0	$ -	
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA TIPO PUH PARA ORINAL LINEA INFANTIL	UN	$ 68.808,00	1	$ 68.809	1	$ 68.808,00	

			NOMBRE UNIDAD OPERATIVA	JARDIN INFANTIL METRO				
ITEM	DESCRIPCION	UN	V/UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANT REVISADA	TOTAL	OBSERVACIONES
11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" EN CICLOS PARA LAVAPLATOS	UN	$ 78.982,00	2	$ 157.964	0	$ -	
11.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	$ 16.225,00	4	$ 64.900	4	$ 64.900,00	Estimado
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	$ 15.763,00	1	$ 15.763	1	$ 15.763,00	Estimado
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LINEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0,60, ALTO 0,90M LONGITUD EN ML., CAL. 18, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR, UNA POCETA DE 50 X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERIA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.	M	$ 427.215,00	2	$ 854.430	0	$ -	
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISON PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20 DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIHIDO, ENTAMBORADAS	M2	$ 748.572,00	5	$ 4.642.268	3	$ 2.245.716,00	Baños
12.1.11	INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	UN	$ 48.643,00	10	$ 486.430	24	$ 1.178.947,00	Baños
13	PAÑETE Y PINTURA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y FILACAS							
13.2.2	PINTURA EPOXICA	M2	$ 15.273,00	32	$ 488.736	90	$ 1.374.570,00	Cocina
13.2.3	PINTURA TIPO KORAGA O SIMILAR PARA FACHADA	M2	$ 15.561,00	24	$ 373.464	600	$ 7.800.480,00	Fachadas
13.2.5	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD	M2	$ 17.883,00	50	$ 8.941.500	0	$ -	
13.2.7	PINTURA ESMALTE (DOS MANOS)	M2	$ 23.754,00	152	$ 3.564.780	0	$ -	
14	CIELOS RASOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 300/30 COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LAMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM)	M2	$ 73.499,00	125	$ 9.187.375	75	$ 5.512.425,00	Baños, Lactancia y enfermeria
14.1.5	INSTALACION LÁMINA DE FIBROCEMENTO 20 MM, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, CIMIENTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN	M2	$ 130.081,00	125	$ 16.260.125	110	$ 14.308.910,00	Baños y cocina
15	CERRADERAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS							
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	$ 31.384,00	5	$ 156.920	0	$ -	
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SOLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	$ 47.637,00	5	$ 238.185	30	$ 1.429.110,00	Ventanas
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
16.1.11	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	$ 24.694,00	284	$ 6.165.270	0	$ -	
16.1.12	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO 95% (SUMINISTRO, ACOPIO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 37.341,00	60	$ 8.404.350	200	$ 10.434.200,00	Rellenos anclajes y zonas exteriores
16.1.13	PRADIZACIÓN (ZONAS VERDES) (INCLUYE PASTO KIKUYO Y TIERRA NEGRA)	M2	$ 4.432,00	280	$ 1.896.480	90	$ 472.600,00	
16.1.14	PAISAJISMO SEGUN DISEÑO (INCLUYE PLANTAS Y GEOTEXTIL)	M2	$ 19.164,00	182	$ 1.948.477	0	$ -	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)							
17.1.6	INSTALACION DE POLICARBONATO EN COLORES VARIOS CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS) PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 115.191,00	180	$ 11.819.180	2	$ 230.382,00	Divisiones duchas nuevas
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECORDOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGUN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	$ 129.734,00	451	$ 51.486.060	860	$ 164.683.912,00	
								$ 250.037.299,00
	ITEMS IMPORTADOS DE LOS OTROS JARDINES							
3.2.5	VIGA 30 X 45 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y REFUERZO PRINCIPAL Y ACERO NETOS DEL TRUENO	M	$ 108.030,00			6	$ 1.104.780	

			NOMBRE UNIDAD OPERATIVA	JARDIN INFANTIL METRO				
ITEM	DESCRIPCION	UN	V/UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANT REVISADA	TOTAL	OBSERVACIONES
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MAGILLA (COMETA)	M2	$ 80.155,00			28	$ 2.692.340	
17.5.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA (COMETA)	M2	$ 41.464,00			960	$ 35.902.072	Sobre cubiertas Bloques y patio
10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO SOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA. - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. (PTO. XII)	M2	$ 382.333,00			7	$ 2.746.201,20	Puertas acceso a salones antibacterian cristinado
								$ 41.420.743
	PRECIOS NO PREVISTOS							
NP-1	LIMPIEZA INTERIOR PANELES EN PVC DE MUROS Y TECHOS INCLUYE RETIRO DE FIGURAS EN VINILO, PEGANTES ETC	M2	$ 6.385,00			1200	$ 7.626.000	Paredes Interiores y exteriores
NP-2	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=.10	M2	$ 68.750,00			200	$ 13.656.250	Parque
NP-3	PISO EN ROLLO REF DELIGHT HETEROGENEO UNICOLOR CON VANGUARDIA TRAFICO INDUSTRIAL E=2,2 MM IMPORTADO Los Floors	M2	$ 199.120,00			0	$ -	Revision algunos salones
NP-5	ANDEN EN CONCRETO E=.10 ACABADO LLANA DE MADERA ANCHO 0,60	ML	$ 54.280,00			100	$ 5.428.000	Areas Exteriores
NP-7	DESMONTE DE FLANCHE DE CUBIERTA	ML	$ 15.300,00			50	$ 765.000	Por Bloques
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PARA BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE 1,20*2,47	UN	$ 1.234.500,00			1	$ 1.234.500	Algunos anexo de Ambientes existentes
NP-9	SUM E INSTALACION DE LAMPARAS HERMETICAS LED DE 2X18 WATTS COCINA	UN	$ 127.280,00			6	$ 763.680	Cocina
NP-10	DESMONTE, LIMPIEZA, NIVELACION Y REINSTALACION DE TABLETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO PARA ANDENES	M2	$ 26.140,00			120	$ 3.136.200	Areas Exteriores
NP-11	APLICACION DE ESMALTE 3 EN 1 SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS INCLUYE LIJADO	ML	$ 11.060,00			600	$ 6.636.000	Cocina y baños
NP-12	DESMONTE DE GUARDAESCOBAS Y/O MEDIACAÑAS EN PVC EXISTENTE	ML	$ 4.560,00			120	$ 576.000	Para Revision bajantes y perfiles
NP-15	RETIRO DE PISO VINILICO EXISTENTE	M2	$ 7.900,00			90	$ 702.000	Cocinas y baños
NP-17	RETIRO DE LAMINAS EN MADERA AGLOMERADA EN PISOS EXISTENTES	M2	$ 8.000,00			90	$ 720.000	Baños y Cocina
NP-18	DESMONTE DE BAJANTES EXISTENTES	ML	$ 6.560,00			60	$ 306.000	Nuevas bajantes cubiertas
NP-19	DESMONTE DE LAMINAS DE POLICARBONATO EXISTENTES AREA ACCESO	M2	$ 8.900,00			30	$ 267.000	Dotro Anexos
NP-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 3"	ML	$ 39.852,00			24	$ 956.448	Nuevas Cubiertas
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑAS PVC DE 8 CM	ML	$ 15.899,00			0	$ -	Fachadas Exteriores
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑAS PVC DE 9 CM	ML	$ 19.531,00			220	$ 4.296.820	Baños y Cocina
NP-23	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE 60 CM DE DESARROLLO	ML	$ 109.420,00			120	$ 13.131.280	Cubierta
NP-24	APLICACION DE WASH PRIMER SOBRE PERFILES EXISTENTES DE LAMINA GALVANIZADA DE MUROS Y TECHOS. (CANAL)	ML	$ 19.480,00			100	$ 2.023.520	Perfiles patrones
NP-26	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE VENTANERIA EN PVC	M2	$ 5.931,00			220	$ 1.305.130	
NP-27	SUM E INSTALACION DE BORDILLO CONCRETO PREFABRICADO DE 10 X 20 CM	ML	$ 28.570,00			260	$ 7.797.180	Bloques 1,2 y 3
NP-28	SUM E INSTALACION DE CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 30 X20 CM	ML	$ 39.360,00			12	$ 472.740	Faltante en Bloque 3
NP-30	REVISION GENERAL DE PUNTOS Y SALIDAS ELECTRICAS	UN	$ 440.000,00			1	$ 440.000	
NP-32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUINEROS EN LONA VERANO DE COLORES ACONCHADOS EN JUNGLE VE DE 1,20 X 1,0 CM	UN	$ 23.963,00			100	$ 2.434.029	Salones Bloques
NP-33	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PVC EN ROLLO DE 8 DE CM INCLUYE PEGANTE	ML	$ 8.663,00			0	$ -	Pisos a Cambiar
NP-35	SUM E INST DE MARCO PERIMETRAL CON MALLA PLASTICA ANTIPALOMAS	ML	$ 65.362,00			170	$ 13.706.940	Sobrecubierta
NP-37	REFORZAMIENTO PISO COCINA	M2						
NP-38	REFORZAMIENTO PISOS BAÑOS	M2						
NP-39	ESTRUCTURA PERGOLA ACCESO	M2						
								$ 87.342.054
				SUB-TOTAL	$ 258.589.203	SUB-TOTAL	$ 344.988.576	$ 383.798.798,00
	ADMINISTRACION	20,15%			$ 52.121.440		$ 77.613.887	

185

			NOMBRE UNIDAD OPERATIVA	JARDIN INFANTIL METRO				
ITEM	DESCRIPCION	UN	VLR/UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	CANT REMESADA	TOTAL	OBSERVACIONES
	IMPREVISTOS	1,00%			$ 2.545.893		$ 3.845.889	
	UTILIDAD	5,00%			$ 12.929.465		$ 19.545.429	DIFERENCIA
	TOTAL				$ 329.234.252		$ 485.297.567	-$ 156.460.205

196

INFORME SEMANAL AMBIENTAL Nº 11

ELABORADO POR: ING. FRANCISCO ALEXANDER RAMIREZ

EVER SALGADO SALGADO
BOGOTÁ D.C
2020

CARRERA 62 A Nº 123 B-10
obrasedmarsella@gmail.com
3118705477-3135118994

EVER JOSE SALGADO SALGADO
NIT:7.917.558-1

INFORME SEMANAL AMBIENTAL Nº 11

Del 20 al 26 de Julio de 2020

CONTRATO DE OBRA COP 328 DE 2019

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.

INTERVENTORIA CONSORCIO GEBAL
Lady Mercedes Aguirre Ortiz

SUPERVISORA: JANETH ECHEVERRÍA
Infraestructura Alcaldía Local de Kennedy

Elaboró	Revisó y Aprobó	Fecha
Francisco Alexander Ramírez		

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 4
1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 5
2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 7
3. VOLÚMENES DE ESCOMBROS DEL PERÍODO POR SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 10
4. CERTIFICACIONES DE ESCOMBROS DEL PERÍODO 11
5. REGISTRO DE REPORTE DE ESCOMBROS 11
6. INDICADORES DEL PGRCD 11
7. ANEXOS 2 DE LA GUÍA DE PGRCD 11
8. CERTIFICACIONES DE NO GENERACIÓN DE RCD O DE NO REUTILIZACIÓN 11

INTRODUCCIÓN

El presente documento hace referencia al informe semanal de las actividades ambientales realizadas del 20 al 26 de Julio de 2020, de los corrientes alusivas al contrato de obra **COP 328 de 2019** a cargo de **EVER JOSE SALGADO SALGADO** Nit: 7.917.558-1 en sinergia con la entidad **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY,** con quien se suscribió el presente contrato de obra cuyo objeto es "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA ADECUAR Y/O REPARAR LA ESTRUCTURA FISICA DE CINCO (5) JARDINES INFANTILES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA LA ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO."

Para la ejecución del contrato de obra civil se otorgó un plazo inicial de seis (6) meses y se firmó acta de inicio el 17 de enero de 2020 bajo la supervisión del **Janeth Echeverría** del **área de Infraestructura de la Alcaldía Local de Kennedy**; con la Interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y SST por parte de **Consorcio GEBAL.**