	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 21 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VÍA PICHUNA-NAZARET — TRAMO Y/O SECTOR(S): VÍA PICHUNA - NAZARET

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ — SEMANA No.: 1 del 10/12/2020 al 16/12/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. CAROL KATHERINE VASQUEZ PINTO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARET MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL — FECHA DE INICIO: /12/2020

KM A MEJORAR: 0.438 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: 0.357 — No. PUENTES: — OTROS: Un (1) Box coulvert 1mx1m y caracterización vial 5.7 Km

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO BRAND PICHUNA			INTERVENTOR:	CONSORCIO CAC		
INTEGRANTES:	HECTOR SANCHEZ CUELLAR			INTEGRANTES:	CARLOS PALTA MUÑOZ Y ANA ISABEL HENDE C.		
CONTRATO No.	528-2020	VALOR INICIAL:	$ 538,192,814.40	CONTRATO No.	1523-2020	VALOR INICIAL:	$ 107,044,711.00
PLAZO INICIAL:	4 MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	4 MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 538,192,814.40	PLAZO ACUMULADO:	4 MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 107,044,711.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**2020**	**2020**	**2020**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -


	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico:			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Visita conjunta al lugar de desarrollo del Proyecto el día viernes 11 de diciembre de 2020. Asistentes: Ing. Carol K. Vasquez P. (Gestor de proyecto), Ing. Jaime E. Torres B. (Apoyo supervisión DT-Caquetá), Arq. Victor J. Segura R. (Secretario de planeación e infraestructura Alcaldía), Ing. Jaime Riascos (Apoyo supervisión Alcaldía), Ing. Hector Sanchez C. (R/L y Director Contratista), Ing. Ana I. Hende C. (Director Interventoría) e Ing. Carlos A. Sanabria L. (Residente de Interventoría).
2. Socialización del Proyecto y realización del Acta Técnica Inicial Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-4 (Anexo 1), el día sábado 12 de diciembre de 2020, en las instalaciones de la Alcaldía de Leticia.
3. Solicitud al Contratista por parte de la Interventoría de documentación contractual, mediante oficio C.E. LET-CAC-0001-2020 con fecha del 15 de diciembre de 2020. (Anexo 2).

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Revisar documentación que allegue el Contratista para su aprobación.
2. Realizar el trámite del acta de Costos 1 de la Interventoría.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No.



PR 0+0000 — PR 5+700

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. Vía Pichuna - Nazaret, visita inicial PR K0+000



FOTO 2. Vía Pichuna - Nazaret, visita inicial



FOTO 3. Vía pichuna - Nazaret, visita inicial



FOTO 4. Vía Pichuna - Nazaret, visita inicial, PR K1+400



FOTO 5. Alcaldía de Leticia, Socialización del Proyecto



FOTO 6. Alcaldía de Leticia, Socialización del Proyecto

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
1. Requerir al Contratista para que haga la entrega pronta de toda la documentación contractual exigida en el pliego de condiciones y contrato dentro del termino estipulado; revisar y verificar para emitir el concepto favorable y/o ajuste para las correccones respectivas.	
2. En conjunto con el Gestor de Proyecto apoyar la gestión para que el Contratista realice los trámites para el Anticipo ante la Entidad Territorial.	FIRMA
3. Exigir al Contratista que las actividades referentes al ajuste de Estudios y Diseños cumplan con lo establecido en el Pliego de Condiciones, dentro del tiempo señalado que es de un (1) mes.	NOMBRE: ANA ISABEL HENDE C.
	No. MAT: 25202094564 CND