	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 2 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA PICHUNA -NAZARET — TRAMO Y/O SECTOR(S): PICHUNA - NAZARET(K0 +000 AL K5+700)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE LETICIA -AMAZONAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 8 del 26/07/2021 al 1/08/2021 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. CAROL KATHERINE VAZQUEZ PINTO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PICHUNA A NAZARETH-MUNICIPIO DE LETICIA, (DEPARTAMENTO DE AMAZONAS) "PROGRAMA COLOMBIA RURAL" — FECHA DE INICIO: 3/02/2021

KM A MEJORAR: 0,438 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: 0.357 — No. PUENTES: — OTROS: 1 BOX COULVERT

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL R&R SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO CAC		
INTEGRANTES:	R/L CAMILO ALBERTO RODRIGUEZ ESTUPIÑAN			INTEGRANTES:	ANA ISABEL HENDE CARREÑO Con un porcentaje de participación del 50% Y CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ Con un porcentaje de participación del 50%		
CONTRATO No.	528 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 538.192.814,40	CONTRATO No.	1523 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 107.044.711,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (04) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 538.192.814,40	PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES Y VEINTIDOS(22) DIAS	VALOR ACUMULADO:	$ 107.044.711,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021		
RECURSOS POR VIGENCIA			$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ 8.180.173,49	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 538.192.814,40
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.551.617,80
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.180.173,49
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	1,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.180.173,49

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: — VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO:

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X


MES FACTURADO: — VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	ACUMULADO PROYECTO TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	1	1
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):		
KM MANTENIDOS (Km):	0,438	0,438
KM BASE/SUBBASE (Km)		
KM PAVIMENTADOS (Km)		
BOXCULVERT (Un)	1	1
OTROS		



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: k9+800 - k12+680

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (EXPLOTACION DE MATERIAL)	SI		NO		N/A	x

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EJECUCION

OBSERVACIONES:
NINGUNA, SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

V. GESTION PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
NO APLICA LA GESTION PREDIAL EN EL PRESENTE CONTRATO.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 8 # 7-58 Leticia

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continua con los ajustes a los estudios y diseños de acuerdo a las observaciones presentadas por la interventoria.

El dia martes 27 de julio de 2021, se realizó un comité de obra con acompañamiento del la ING. CAMILA ALEXANDRA MARTINEZ CRISTANCHO profesional de apoyo a la supervisión INVIAS, el ING. EDER ALEXANDER OLIVERO profesional de apoyo a la supervisión Alcaldia de Leticia, el ING. HERLEY JOSE CARRILLO BOLAÑOS Residente de Obra y el ING. CARLOS EDUARDO VELASCO VILLARREAL Residente de Interventoria con el objeto de dar seguimiento a los compromisos pactados en el comite de obra del 23/07/2021.

El dia Viernes 30 de julio de 2021, se realizó un a reunión con acompañamiento del ING. ROGER RODRIGUEZ MORENO Ordenador de Pagos INVIAS, la ING CAMILA ALEXANDRA MARTINEZ CRISTANCHO profesional de apoyo a la supervisión INVIAS, el ARQ. VICTOR JULIO SEGURA RUIZ supervisor contrato de obra Alcaldia de Leticia, el ARQ. CAMILO ALBERTO RODRIGUEZ ESTUPIÑAN R/L CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL R&R SAS y el ING. CARLOS EDUARDO VELASCO VILLARREAL donde se expuso el avance del contrato 528 de 2020 y la posible fecha de inicio de actividades en obra.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se iniciarán los trabajos preliminares de demolición de las cintas de las huellas y la limpieza de las obras de drenaje.
Se iniciará la realizaicón de las actas de vecindad.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO







RUTA No. 1

PR 9+800 — PR 12+680

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

FECHA	2 (Día)	8 (Mes)	2021 (Año)

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Solicitud al Contratista de la entrega de la información para el control de la ejecución de la obra mediante oficios	
Comunicar al Supervisor del contrato las dudas sobre tramites, documentación y ejecución de las actividades dando al Contratista una solución y respuesta oportunas.	
Revisar en los plazos establecidos la documentación que radique el Contratista.	FIRMA
Apoyo técnico en las actividades que ejecute el Contratista	NOMBRE: ANA ISABEL HENDE CARREÑO
	No. MAT: 25202-084564 CND