Fecha 2021-07-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE Estudios y diseños Avenida Santa Bárbara (AK 19) desde la Cl. 127 hasta la Cl. 134

CONTRATO No. IDU-1565-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Edgar Ardila Roa - Apoyo Principal, Cristian Andres Contreras Caballero - Apoyo Principal, Ernesto Cabrera Pinzon - Apoyo Principal, Sandra Janneth Vega Onzaga - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	59.28%
% EJECUTADO	56.0%
% VARIACIÓN	-3.28%

ESTADO DEL CONTRATO

contrato en ejecución de estudios y diseños

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	INGENIERÍA Y GESTIÓN VÍAL GEVIAL S.A.S
Contrato No.	IDU-1565-2020
Valor Inicial	$ 2.706.514.196,00
Total Contrato	$ 2.706.514.196,00
Valor Pagado	$ 461.124.565,00
Plazo Inicial	270 días
Plazo Actualizado	270 días
Fecha de Iniciación	2021-01-19
Fecha de Terminación Actual	2021-10-18
No. Empleos generados	33

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CPT-AIRTIFICIAL
Contrato No.	IDU-1652-2020
Valor Inicial	$ 1.056.351.429,00
Total Contrato	$ 1.056.351.429,00
Valor Pagado	$ 55.750.508,00
Plazo Inicial	300 días
Plazo Actualizado	300 días
Fecha de Iniciación	2021-01-19
Fecha de Terminación Actual	2021-11-18
No. Empleos generados	25

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y diseños	59,28	56,00	$ 1.604.505.967,00	$ 1.504.577.784,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Diálogo ciudadano y comunicación estratégica	79.9	72.0	-7.9	
Estudios y Diseños - Arqueología	58.0	78.0	20.0	
Estudios y Diseños - Ambiental, Forestal y SST	67.6	62.0	-5.6	
Estudios y Diseños - Cronograma	0.0	0.0	0.0	

Estudios y Diseños - Presupuesto construcción	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Redes Secasy de gas	20.0	31.0	11.0	
Estudios y Diseños - Redes hidrosanitarias	40.0	38.0	-2.0	
Estudios y Diseños - Estructuras	63.0	54.0	-9.0	
Estudios y Diseños - Geotecnia	100.0	84.0	-16.0	
Estudios y Diseños - Pavimentos	59.0	53.0	-6.0	
Estudios y Diseños - Urbanismo y Espacio público	49.0	48.0	-1.0	
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	100.0	94.0	-6.0	
Estudios y Diseños - Tránsito y Transporte	98.0	88.0	-10.0	
RAI - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Ambiental, Forestal y SST	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotecnia	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio público	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito y Transporte	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado