FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 21 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-1626-2019
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐
CONCURSO DE MÉRITOS ☑

IDU-CMA-SGI-023-2019
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTÁ D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-1619-2019
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1 073 065 586
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CONTRATISTA CONSORCIO B.O.L. PORTAL 80
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. **NIT** 860.032.057-7
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de Interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	N/A	**DE FECHA**		**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
	No.	N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
ADICIONES:	**No.**	N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
	No.	N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)						
MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	1 073 065 586				

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	31/03/2020	**No. DÍAS**	14
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	13/04/2020	**No. DÍAS**	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	24/04/2020	**No. DÍAS**	14
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	5	**DE FECHA**	8/05/2020	**No. DÍAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	6	**DE FECHA**	22/05/2020	**No. DÍAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	7	**DE FECHA**	9/06/2020	**No. DÍAS**	8
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	8	**DE FECHA**	17/06/2020	**No. DÍAS**	13
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN					**No. DÍAS**	92

FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No **21** **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	10	**DE FECHA**	16/10/2020	**No. DÍAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	11	**DE FECHA**	13/11/2020	**No. DÍAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	12	**DE FECHA**	16/12/2020	**No. DÍAS**	27
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	13	**DE FECHA**	12/01/2021	**No. DÍAS**	21
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	14	**DE FECHA**	2/02/2021	**No. DÍAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	15	**DE FECHA**	17/02/2021	**No. DÍAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	16	**DE FECHA**	18/03/2021	**No. DÍAS**	31
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	17	**DE FECHA**	19/04/2021	**No. DÍAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	19	**DE FECHA**	19/05/2021	**No. DÍAS**	47
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	20	**DE FECHA**	5/07/2021	**No. DÍAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	21	**DE FECHA**	3/08/2021	**No. DÍAS**	30

FECHA DE REINICIACIÓN 3 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 13 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2022 (Año)

Las partes representadas por: N/A
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoria)

representante legal de la interventoría; y MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSIÓN del** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 20215261274522 (Indicar el número de radicado IDU) 3 (Día) de Agosto (Mes) de 2021 (Año)

4. CAUSAS

En solicitud presentada por el Contratista CONSORCIO B.O.L. PORTAL 80, mediante comunicación C-C-BOLPORT80-2019-287 y alcance C-C-BOLPORT80-2019-288, remitidas a la Interventoría por correo electrónico el día 2 agosto de 2021, donde hace la solicitud de Ampliación de la Suspensión del contrato IDU-1619-2019 por treinta (30) días calendario, hasta tanto se cuente con el pronunciamiento de la totalidad de las ESP y las Entidades Distritales, lo anterior teniendo en cuenta los siguientes hechos soportados por el Contratista:

1. Se han venido realizando mesas de trabajo y las gestiones correspondientes para obtener las aprobaciones por parte de las ESP, al igual que la gestión con las Entidades Distritales involucradas, sin que se hayan podido surtir dichos avales, estos han afectado de manera importante los plazos de ejecución de los diseños.
2. Algunos aspectos relacionados como causa de la Suspensión continúan:

• EAAB: El Contratista radicó a la Interventoría el oficio C-CBOLPORT80-2019-285 (7/07/2021) donde atendía las observaciones de la EAAB (comunicación 3050001-S-2021-138505), luego de revisar, verificar y aprobar el producto, la Interventoría radico al IDU el oficio 968-IDU-409-1958 (9/07/2021); radicado IDU 20215261120802 para el correspondiente tramite ante la EAAB. Con relación a lo anterior el 26/07/2021 el IDU envió por correo electrónico las observaciones realizadas por parte de la EAAB. A la fecha se está a la espera del comunicado oficial con estas observaciones y otras de forma que serán enviadas al instituto. El Contratista se encuentra en la atención a las observaciones.

• SDM: De acuerdo con la atención a las observaciones por el Contratista y radicado por la Interventoría posterior revisión, verificación y aprobación mediante el consecutivo SDM No. 20216121094022 del 2 de julio de 2021, la SDM emitió nuevas observaciones por medio del radicado SS202131115889461 (29/072021).

Al respecto la Interventoría manifiesta que efectivamente hasta el momento no se cuenta con la aprobación de las ESPs, ni con las entidades distritales involucradas. Sin embargo, debe comentarse que con la Colaboración del IDU se han adelantado gestiones con las ESPs.

En virtud de lo expuesto por el contratista, la firma Interventora Salgado, Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A., avaló la solicitud del Contratista y a través de comunicación No.968-IDU-407-1834 de fecha 2 de julio de 2021, radicada en el IDU con No. 20215261084082, indicando que, "(…) no obstante, los tramites adelantados, lo más probable es que no se cuente con las aprobaciones correspondientes para la fecha de Inicio de la etapa de construcción, por lo que aprobamos, y si el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) lo considera viable, la ampliación de la suspensión del Contrato de Obra por treinta (30) días a partir del 5 de julio de 2021, teniendo en cuenta la CLAUSULA 36. Suspensión de la Ejecución. En estas condiciones se solicita igualmente la suspensión del contrato de Interventoría IDU-1626-2019, según CLAUSULA 28. Suspensión de la Ejecución por un tiempo igual y a partir de la misma fecha al solicitado del Contrato de Obra IDU-1619-2019".

En tal sentido, la Dirección Técnica de Proyectos considera viable la ampliación de la suspensión, con el fin de que el Contratista, obtenga las aprobaciones por parte de las ESP, al igual que la gestión con la Secretaria Distrital de Ambiente SDA con el fin de iniciar la Etapa de Construcción.

Por lo anterior, y en aras de garantizar el cumplimiento del objeto contratado, se amplía la suspensión de la ejecución al Contrato de Obra No. 1619-2019 por un término de treinta (30) días.

OBSERVACIONES:

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para el Contratista.
6. El Contratista renuncia a cualquier reclamación por la presente suspensión.

FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**

ACTA No **21** **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA**

7. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar el contrato de manera inmediata.
8. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las partes podrán continuar adelantando actividades de carácter administrativo, directamente relacionadas con el contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdirección General Jurídica sobre este asunto, mediante comunicación con radicado DTGC 20204350193953 de fecha 15 de septiembre de 2020.
9. Las causas que generan la presente suspensión y/o ampliación de suspensión, no son imputables al IDU.
10. El IDU Se reserva el derecho de responder a cualquier reclamación efectuada por el interventor y/o consultor con ocasión de la presente suspensión .
11. El IDU En virtud de la relación jurídico-negocial que en estado de suspensión subsiste, se reserva el derecho de acudir al contratista consultor y/o interventor, citarlo a mesas de trabajo, y requerirlo mediante comunicaciones con el objetivo de superar las causales de suspensión.

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los TRES (Día en letras) (3) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Representante Legal del Interventor
SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS Ingenieros Consultores S.A.

(Firma)
(Nombre) JOSE FÉLIX GÓMEZ PANTOJA
Subdirector General de Desarrollo Urbano
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
Directora Técnica de Proyectos - Supervisor
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) DORIS JEANET RODRÍGUEZ LÓPEZ
Líder Grupo de Transportes
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MARÍA DEL PILAR CHARRY MEDINA
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano