SOAMBIENTALES S.A.S

Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No. C - 698

CERTIFICADO DE SERVICIO

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE			PROYECTO	CENTRO ZONAL DE PAZ DE ARIPORO
FECHA:	24	07	2,021	UBICACIÓN	*Paz de Ariporo - Cl 7 N0. 10-46*

Tratamiento (s) realizado (s):

- [X] Desinsectación
- [X] Desratización
- [ ] Desinfección
- [ ] Limpieza Desinfección Tanques Agua Potable
- [ ] Otros: _____

Alcance

Control de Vectores: Por aspersión **ANTIPEST 2.5 EC.** Insecticida Piretroide, (Deltametrina 2,5 %, 25 g / Lt.) indicado para la eliminación de insectos rastreros y voladores en los ambientes. Se aplicó en áreas internas de Centro Zonal Paz de Ariporo (Oficinas, baños, cafetería, zonas comunes, auditorio, archivos, bodegas, shuts de residuos.)

Productos Utilizados

Nombre Comercial	Ingrediente Activo	Numero de Registro	Método Aplicación	Dosis de Aplicación	Periodo de Reentrada
ANTIPEST 2,5 EC.	DELTAMETRINA 25g/Lt.	RGSP-268-2006 ROTAM	*ASPERSION*	*10 ml / Lt*	*1 Hora*
RATUNET BLOQUES	Brodifacuoma – 50 mg/kg	RGSP-289-2008	*LOCALIZADA*	*2 Un/ Cb*	*N.A*

Hora Inicio de Tratamiento: _____ **Hora de Finalización:** _____

Recomendaciones:

Prevenir el CORONAVIRUS es tarea de todos

- Mantener adecuado Orden, limpieza y un buen manejo de residuos contribuye con la eficacia del tratamiento .
- Eliminar, voltear o guardar bajo techo los recipientes que acumulen agua lluvia para evitar condiciones Favorables en la Proliferacion de vectores
- En lo posible mantener luces apagadas en el perimetro o ingreso de areas internas puesto que atren inseptos.

Recibido Cliente

SOAMBIENTALES S.A.S

Wilson Andres Perez

Técnico Aplicador

Calle 24A No. 12 – 51. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 - Cel: 3214650160 – 320 4434624
operaciones@soambientales.com.co

Concepto Sanitario

ALCALDIA DE YOPAL
YAVI 9541

Autorización

Secretaría de Salud de Casanare
930 4140 No. 0173

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No: T-221

LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA POTABLE

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE	PROYECTO	CENTRO ZONAL DE PAZ DE ARIPORO
FECHA:	24 07 2,021	UBICACIÓN	*Paz de Ariporo - Cl 7 N0. 10-46*

Propiedades de Tanques

Cantidad	Material	Capacidad
1	PVC	250 LTS
Desinfectante Utilizado	**Concentración**	**Tipo de Aplicación**
HIPOCLORITO DE SODIO 5. %	2500 ppm	Aspersión

ACTIVIDADES

Alistamiento Previo: Se verificas condiciones físicas y de acceso al tanque evidenciando condiciones normales, se mantienen los elementos, insumos y equipos necesarios, Nivel de Agua Promedio 10 cm de Altura.

Limpieza y Lavado: : Se realiza lavado manual con solución jabonosa a todas las superficies internas y externas removiendo la suciedad, se aplica agua para remover la suciedad y se secan con material absorbente.

Desinfeccion : Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería durante 5 minutos dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas hasta llegar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías. Se verifico llenado de tanque, quedando en funcionamiento adecuado.

.

En edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano como mínimo cada seis (6) meses "Decreto 1575 de 2007"

Observaciones

.

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones Seguras y Efectivas en Control de Plagas

Recibido por:

Responsable: WILSON ANDRES PEREZ

Concepto Sanitario

ALCALDIA DE YOPAL

Autorización

Secretaría de Salud de Casanare

Calle 22 A No. 17 – 31. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 – Celular. 320 4434624 – 321 4650160
operaciones@soambientales.com.co

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable

No: T-220

LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA POTABLE

CLIENTE:	ICBF - REGIONAL CASANARE	PROYECTO	CENTRO ZONAL DE PAZ DE ARIPORO
FECHA:	24 07 2,021	UBICACIÓN	*Paz de Ariporo - Cl 7 N0. 10-46*

Propiedades de Tanques

Cantidad	Material	Capacidad
1	PVC	1000 LTS
Desinfectante Utilizado	**Concentración**	**Tipo de Aplicación**
HIPOCLORITO DE SODIO 5. %	2500 ppm	Aspersión

ACTIVIDADES

Alistamiento Previo: Se verificas condiciones físicas y de acceso al tanque evidenciando condiciones normales, se mantienen los elementos, insumos y equipos necesarios, Nivel de Agua Promedio 20 cm de Altura.

Limpieza y Lavado: : Se realiza lavado manual con solución jabonosa a todas las superficies internas y externas removiendo la suciedad, se aplica agua para remover la suciedad y se secan con material absorbente.

Desinfeccion : Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería durante 5 minutos dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas hasta llegar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías. Se verifico llenado de tanque, quedando en funcionamiento adecuado.

.

En edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano como mínimo cada seis (6) meses "Decreto 1575 de 2007"

Observaciones

.

SOAMBIENTALES S.A.S
Soluciones Seguras y Efectivas en Control de Plagas

Recibido por:

Responsable: WILSON ANDRES PEREZ

Concepto Sanitario

ALCALDIA DE YOPAL

Autorización

Secretaría de Salud de Casanare

Calle 22 A No. 17 – 31. Yopal (Cas)
Tel: 6328459 – Celular. 320 4434624 – 321 4650160
operaciones@soambientales.com.co