INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 4333000-730-2019

La suscrita VICTORIA FORERO POLO Subdirectora de Imprenta Distrital, obrando como supervisora del Contrato de Interventoría Nro. 4233000-730-2019, respectivamente, nos permitimos rendir informe de supervisión del mes de AGOSTO en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Contratista:	ARQUITECTURA URBANA LTDA		
Objeto:	Contratar la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, económica, jurídica y ambiental al contrato de obra que tiene por objeto realizar a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las diferentes obras e intervenciones especializadas para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.		
Valor del contrato:	$498.383.698 Incluido IVA	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	$575.238.157,41 Incluido IVA
Valor total del contrato:	$1.073.621.855,41 Incluido IVA	**Valor ejecutado:**	$877.520.523 Incluido IVA
Plazo inicial del contrato:	6 meses	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	9 meses y 17 días
Plazo final del contrato:	15 meses y 17 días	**Fecha de suscripción:**	20/06/2019
Fecha de iniciación:	28/06/2019	**Fecha de terminación:**	28/11/2020
Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	No. 1 25/03/2020	**Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):**	14/04/2020
Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	No. 2 14/04/2020	**Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):**	27/04/2020
Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	No. 3 27/04/2020	**Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):**	11/05/2020
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1. Estudiar y revisar la totalidad de los documentos que formaron	Los documentos de la etapa precontractual se encuentran	N/A	SECOP II

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 4333000-730-2019

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
parte de la Licitación Pública que dio origen al contrato de obra.	firmados y aprobados en la plataforma SECOP II		
2. Verificar y realizar seguimiento y control administrativo, técnico, financiero – contable, económico, jurídico, ambiental y el cumplimiento de las obligaciones del contrato objeto de Interventoría, con el fin de garantizar la debida ejecución del proyecto.	La interventoría realizó el seguimiento y control de las actividades objeto del corte de obra con el informe y cuenta No 13.	N/A	Radicado No 1-2020-24884
3. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato la disponibilidad de personal, equipos, oficinas, laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. La cantidad, formación profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y dedicación del personal deberá corresponder como mínimo al establecido en los documentos previos del proceso.	En los informes semanales y actas de comité se encuentra el reporte del personal que asiste a la obra en ejecución de las actividades del contrato	N/A	Informes semanales: 1-2020-21803 No. 50 del 3 al 10 de agosto 2020 1-2020-22495 No. 51 del 10 al 16 de agosto 2020 1-2020-22936 No. 52 del 17 al 23 de agosto 2020 Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020
4. El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte de la Entidad, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones.	Durante el periodo del mes de agosto de 2020, no se presentaron cambios en el personal técnico y profesional de la interventoría.	N/A	N/A
5. Asistir a las reuniones	El contratista ha asistido a los	N/A	

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
convocadas por la Entidad en el marco del contrato, en especial al Comité Técnico de Obra, con el fin de iniciar la ejecución de las actividades de obra y la implementación de las instancias de manejo y control del contrato de reparaciones locativas y mantenimiento.	comités de obra realizados durante el mes de agosto de 2020.		Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020
6. Revisar, aprobar y hacer seguimiento al cronograma de obra presentado por el contratista de obra Una vez lo apruebe informar y remitir copia del cronograma a la Entidad.	La interventoría realiza seguimiento semanal a la programación realizada por Consorcio Pruni y presentada a Interventoría en los comités de obra.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020
Acciones administrativas.			
7. Llevar y mantener actualizado el archivo documental del respectivo contrato, en el cual deberán constar todos los documentos, actas, correspondencia y demás producidos durante la vigencia del contrato.	La interventoría remite copia a la Entidad de las comunicaciones que envía al contratista para conocimiento de los supervisores, así mismo, allegan los informes mensuales y semanales que se establecen contractualmente, y entregan las actas que se suscriben en los diferentes comités técnicos de obra.	N/A	1-2020-20520 1-2020-20926 1-2020-20942 1-2020-21108 1-2020-21342 1-2020-21350 1-2020-21556 1-2020-21559 1-2020-21561 1-2020-21803 1-2020-21805 1-2020-22110 1-2020-22115 1-2020-22239 1-2020-22242 1-2020-22244 1-2020-22245 1-2020-22246 1-2020-22383 1-2020-22395 1-2020-22422 1-2020-22428 1-2020-22429 1-2020-22495 1-2020-22509 1-2020-22527 1-2020-22819 1-2020-22841

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 4333000-730-2019

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
			1-2020-22848 1-2020-23072 1-2020-23105 1-2020-23130 1-2020-23523
8. Verificar que, en el contrato de obra, las coberturas de las garantías presentadas y aprobadas permanezcan vigentes dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación, por lo tanto, deberá exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el caso.	Pólizas No. 390-47-994000048873 Expedida el 21/06/2019 Aprobada el 26/06/2019 Expedida el 09/07/2019 Aprobada el 21/02/2020 Expedida el 02/03/2020 Aprobada el 11/03/2020	N/A	Soportes de SECOP II Historial plan contractual
9. Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista de la obra y la Secretaria General, las actas que se deriven de la ejecución del contrato de obra, así como del de interventoría tales como; actas de suspensión, actas de reiniciación, actas de pago parcial, actas de reuniones, actas del Comité Técnico, acta final de recibo a satisfacción y acta de liquidación, entre otras.	Se realizaron los comités de obra semanales. Presentó avalado y aprobado el corte de No 13, para realizar el respectivo pago al contratista de obra de las actividades ejecutadas.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
10. Programar las reuniones semanales del Comité Técnico de Obra, donde presentará el estado de ejecución de la obra respecto a la programación de la misma con el estado actualizado de la inversión de intervención y sobre dicha reunión proyectar las actas correspondientes, las cuales deberá entregar para revisión, a la SECRETARIA GENERAL, a más tardar dos (2) días después de realizadas las reuniones.	La interventoría cita a comités semanales por medio de correo electrónico y elabora las respectivas actas las cuales son remitidas a la Entidad.	Se recomienda al contratista dar cumplimiento al término dispuesto para la entrega de las actas.	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.

BOGOTÁ

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 4333000-730-2019

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
11. En caso de que la Supervisión del contrato lo requiera, presentará los informes con los soportes a que haya lugar según el tipo de solicitud que se eleve.	En este periodo se realizaron requerimientos por parte de la supervisión.	N/A	2-2020-25668 2-2020-25377 2-2020-24633 2-2020-23442 2-2020-22962 2-2020-22960 2-2020-22959 2-2020-22957 2-2020-22956
12. Suministrar a la Entidad, la información que se solicite sobre cualquier aspecto del contrato, a la menor brevedad posible.	Se requirió en diversas ocasiones la remisión de la programación de la ejecución financiera y física de la obra, la cual se encuentra a la fecha en ajustes por parte de los contratistas.	N/A	2-2020-25668 2-2020-25377 2-2020-24633 2-2020-23442 2-2020-22962 2-2020-22960 2-2020-22959 2-2020-22957 2-2020-22956
13. Velar porque el contratista de obra atienda los eventos de emergencia que se presenten en un tiempo máximo de atención de dos (2) horas. Para esto, el INTERVENTOR deberá tener disposición las 24 horas del día, incluyendo festivos y dominicales.	No se han presentado eventos de emergencia	N/A	N/A
14. En caso de requerirse, EL INTERVENTOR hará el seguimiento a las radicaciones que haga el contratista de obra en las empresas o Entidades competentes hasta obtener las respectivas aprobaciones, licencias y recibos (cuando haya lugar a ello).	Se mantienen vigentes los PMT para Imprenta.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
15. Exigir al Contratista de obra la elaboración y entrega de documentación que sustente el	La interventoría avaló y aprobó el informe No 13, donde se presenta el registro de	N/A	Comité de Obra:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
seguimiento y la gestión realizada en seguridad y salud en el trabajo, para sus trabajadores y desempeño de actividades seguras, tales como: i) Matriz de peligros e identificación de riesgos o panorama de riesgos; ii) Matriz de elementos de protección personal; iii) Fichas técnicas de sustancias químicas utilizadas en las actividades; iv) Certificados o fichas técnicas de equipos utilizados para trabajo de alturas; v) Procedimientos de trabajo seguro para actividades de alto riesgo como trabajo en alturas y trabajo en caliente cuando aplique; vi) Lista de chequeo	actividades y soporte al Plan SST.		No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
16. El Interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista de obra sobre asuntos de su responsabilidad, relacionados con las obras y éste estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del Interventor al Contratista serán expedidas por escrito y con copia a la supervisión de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	En este periodo la firma interventora solicitó mediante comunicación escrita al contratista diferentes requerimientos que son parte que son parte para garantizar el buen desarrollo del contrato	N/A	1-2020-20520 1-2020-20926 1-2020-20942 1-2020-21108 1-2020-21342 1-2020-21350 1-2020-21556 1-2020-21559 1-2020-21561 1-2020-21803 1-2020-21805 1-2020-22110 1-2020-22115 1-2020-22239 1-2020-22242 1-2020-22244 1-2020-22245 1-2020-22246 1-2020-22383 1-2020-22395 1-2020-22422 1-2020-22428 1-2020-22429 1-2020-22495 1-2020-22509

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 4333000-730-2019

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
			1-2020-22527 1-2020-22819 1-2020-22841 1-2020-22848 1-2020-23072 1-2020-23105 1-2020-23130 1-2020-23523
Acciones técnicas.			
17. Velar y exigir al Contratista encargado de la ejecución de la obra el cumplimiento de las obligaciones a cargo de este, en los términos y plazos pactados por medio del contrato que para el efecto se suscriba. De igual manera, informar por escrito de forma inmediata y oportuna a la Entidad, sobre los presuntos incumplimientos a las obligaciones por parte del contratista de obra.	La interventoría ha requerido al contratista de obra en el cumplimiento de sus actividades de acuerdo con los términos y plazos contractuales.	N/A	1-2020-20520 1-2020-20926 1-2020-20942 1-2020-21108 1-2020-21342 1-2020-21350 1-2020-21556 1-2020-21559 1-2020-21561 1-2020-21803 1-2020-21805 1-2020-22110 1-2020-22115 1-2020-22239 1-2020-22242 1-2020-22244 1-2020-22245 1-2020-22246 1-2020-22383 1-2020-22395 1-2020-22422 1-2020-22428 1-2020-22429 1-2020-22495 1-2020-22509 1-2020-22527 1-2020-22819 1-2020-22841 1-2020-22848 1-2020-23072 1-2020-23105 1-2020-23130 1-2020-23523 Comité de Obra:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
			No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020
18. Recomendar y presentar a la Entidad de forma escrita y especializada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, las respuestas a las solicitudes realizadas por el contratista de la obra. Así mismo, hará el respectivo seguimiento hasta la obtención de la respuesta.	Durante el mes de agosto de 2020, se presentaron consultas o solicitudes al respecto.	N/A	1-2020-20520 1-2020-20926 1-2020-20942 1-2020-21108 1-2020-21342 1-2020-21350 1-2020-21556 1-2020-21559 1-2020-21561 1-2020-21803 1-2020-21805 1-2020-22110 1-2020-22115 1-2020-22239 1-2020-22242 1-2020-22244 1-2020-22245 1-2020-22246 1-2020-22383 1-2020-22395 1-2020-22422 1-2020-22428 1-2020-22429 1-2020-22495 1-2020-22509 1-2020-22527 1-2020-22819 1-2020-22841 1-2020-22848 1-2020-23072 1-2020-23105 1-2020-23130 1-2020-23523
19. Presentar por escrito al contratista de obra las observaciones o recomendaciones que estime oportunas y procedentes para el óptimo cumplimiento del objeto	Se realizaron las observaciones y recomendaciones en desarrollo de los comités técnicos de obra, las cuales quedaron plasmadas en las respectivas	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
contractual.	actas y en bitácoras de obra.		
20. Vigilar y controlar que el personal empleado por el Contratista de obra que participen de la ejecución de obra sea idóneo y suficiente para el óptimo desarrollo de las actividades, de acuerdo con lo señalado en los documentos previos del proceso.	En el informe No 13 entregado por la Interventoría se hace referencia del personal que hace presencia en la obra y respectiva ejecución.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
21. Presentar la propuesta de diagramas de procedimientos técnicos y administrativos a implementar; los estimativos de tiempos para las actividades propuestas de tipo técnico y administrativo; la asignación de recursos de personal técnico y auxiliar, equipos de apoyo, tanto de oficina como de cómputo; Cronograma de personal con la asignación de tiempos para las actividades del contrato y formatos que empleará para el control de dichas actividades.	En los diferentes requerimientos a la Interventoría se solicita la remisión del cronograma el cual a la fecha se encuentra en ajustes.	N/A	2-2020-25668 2-2020-25377 2-2020-24633 2-2020-23442 2-2020-22962 2-2020-22960 2-2020-22959 2-2020-22957 2-2020-22956
22. Presentar los informes semanales, mensuales y el final de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico. Dicho informe deberá estar firmado por el Director de Interventoría y ser aprobado por el supervisor del contrato.	La interventoría ha presentado los informes semanales correspondientes al mes de agosto, los cuales se registraron de manera semanal en la plataforma SIGA semanales	N/A	Informes semanales: 1-2020-21803 No. 50 del 3 al 10 de agosto 2020 1-2020-22495 No. 51 del 10 al 16 de agosto 2020 1-2020-22936 No. 52 del 17 al 23 de agosto 2020
23. En caso de presentarse atraso en la programación inicial en el contrato de obra, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el	Durante el periodo relacionado se presentaron actividades en atraso para la sede imprenta.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 4333000-730-2019

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
cronograma. A estos informes le deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios.			
24. Revisar los estudios comparativos en las obras no previstas elaboradas por el CONTRATISTA DE OBRA, los cuales deberán presentar para estudio del Comité Técnico, de conformidad con el procedimiento que para ello se estipule en el contrato de obra.	Se relaciona actas de Comité de Obra	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020
25. Previo al inicio de la actividad de obra a ejecutar, exigirá al contratista de obra, el suministro de muestras de materiales a utilizar antes de iniciar la actividad y solicitar al CONTRATISTA los certificados de garantía de fábrica de los materiales y elementos utilizados.	Se viene presentando los planes de inspección y ensayos, en los informes de SST y salud en el trabajo.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
26. Controlar permanentemente la calidad y seguridad de los trabajos y autorizar el número y tipo de pruebas y estudios especiales, interpretar, aprobar y convalidar los resultados de los ensayos de laboratorio, que fuere necesario realizar.	El informe No 13 que soporta las actividades realizadas para el periodo se encuentra los documentos del plan de inspección.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
27. Autorizar las Actas de corte parcial de obra, una vez verificadas las cantidades de obras ejecutadas, el período de corte de las presentes actas será en mensualidades vencidas	El interventor aprobó y avaló el acta de corte parcial No. 13 y el informe mensual presentado.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
a partir de la suscripción del acta de inicio.			Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
28. Proyectar y presentar la liquidación del contrato de obra que se suscriba al supervisor del contrato para su aprobación.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución hasta el 28 de noviembre de 2020.	N/A	N/A
29. Autorizar la ejecución de todas las actividades que se desarrollen en la zona de obras, teniendo en cuenta lo estipulado en las normas vigentes de seguridad industrial y salud ocupacional.	En el informe que soporta las actividades relacionadas para este periodo profesional sisoma - SST ha autorizado la ejecución de las actividades en cumplimiento de las normas	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
30. Vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad permanente y el control de los factores de riesgo durante la ejecución de las actividades y exigir al contratista la implementación de todas las medidas de seguridad para la ejecución de los trabajos que puedan afectar la salud tanto de los servidores de los equipamientos, visitantes ocasionales de los mismos y de los trabajadores, enfatizando en la mitigación adecuada de los impactos que se puedan generar.	El profesional sisoma - SST ha autorizado la ejecución de las actividades en cumplimiento de las normas.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
31. Realizar acompañamiento en la visita técnica al/los sitio/s donde se	En Imprenta Distrital, se realizan recorridos en obra y se	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
llevarán a cabo las obras y verificar las condiciones de los bienes objeto de intervención y los aspectos a tener en cuenta durante su ejecución.	continua coordinando para la terminación de actividades en la zona administrativa.		No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
32. Entregar el planteamiento de los ajustes a la organización técnica y administrativa de la interventoría, entre otros, mediante la siguiente información: Precisiones y ajustes del enfoque de la interventoría; Precisiones y ajustes a las funciones de la interventoría; Precisión y ajustes a las funciones y responsabilidades del Director de Interventoría, tanto técnicas como administrativas, relacionadas con el objeto del contrato; Organigrama de la Interventoría con cargos, responsables, líneas de dependencia y coordinación, destacando el apoyo que dará la oficina central.	De acuerdo con el organigrama presentado se establecieron las funciones de cada profesional y se vienen desarrollando de acuerdo con los avances de las obras.	N/A	Acta No.1 del 11/07/2019 registrada en la Plataforma del SECOP II
33. Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas, para que el contratista a su costa ejecute sin derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado la ejecución correcta de las actividades de acuerdo con las especificaciones y demás condiciones del contrato.	La interventoría adelanta las medidas correctivas en cada actividad ejecutada a que haya lugar, realizando las observaciones para la correcta ejecución. La información se encuentra registrada en los comités de obra y las respectivas bitácoras de obra con las recomendaciones y observaciones.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 4333000-730-2019

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
Acciones financieras – contables			
34. Vigilar y controlar que el contratista de obra cancele cumplidamente las obligaciones laborales y tributarias que se deriven de la ejecución del contrato.	La interventoría ha vigilado y controlado el cumplimiento de las obligaciones laborales, las cuales se relacionan el informe mensual y cuentas parciales	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
35. Verificar que el contratista de obra y/o subcontratistas que participen en la ejecución de las obras, cumplan durante todo el desarrollo del contrato con los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y demás parafiscales a los que haya lugar de conformidad con la normativa que se encuentre vigente.	El informe parcial No 13 relaciona los pagos realizados tanto por el contratista de obras como el de interventoría y estas son avaladas por el revisor fiscal.	N/A	Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
36. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista de obra, en caso de ser necesarias, registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato, e informar al supervisor del contrato que las mismas cumplen con los requisitos exigidos para su pago. Para cada uno de los pagos del contrato de obra deberá	La interventoría con la entrega del informe parcial No. 13, avala y aprueba el informe y factura de contratista de obra.	N/A	Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24844 informe Obra. Cuenta de obra No. 1-2020-24843

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
presentar junto con la factura los siguientes documentos: i) El acta parcial o final de recibo a satisfacción suscrita por el Interventor del contrato; ii) Un registro fotográfico del estado inicial y del estado final de las actividades realizadas en el periodo, por cada ítem; iii) El acumulado pagado por cada actividad o ítem; iv) El cuadro resumen del estado del contrato incluidas las actividades autorizadas; v) Las certificaciones de cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que regulen la materia, la cual se hará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal.			
37. Presentar las observaciones y sugerencias a las facturas, previo a la radicación de los mismos, documentos presentados por el contratista de obra.	La interventoría en diferentes comunicados y comités de obra ha presentado las observaciones para llegar finalmente a la factura presentada.	N/A	Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24844 informe Obra. Cuenta de obra No. 1-2020-24843
38. Establecer un control de pago de cantidades de obra para así evitar que se pueda presentar un doble pago y/o mayores cantidades pagadas frente a las realmente ejecutadas.	La interventoría ha efectuado la revisión de las cantidades de obra de acuerdo con las memorias presentadas por el contratista de obra para validar y avalar el corte del periodo, previo traslado a la Entidad.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 4333000-730-2019

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
39. Presentar a la finalización del contrato el informe del balance final financiero - contable de ejecución del contrato a efectos de elaborar el acta de liquidación respectiva.	N/A	N/A	N/A
Acciones económicas.			
40. Presentar en cada sesión del Comité Técnico de Obra, un balance económico del proyecto y de los avances de ejecución teniendo en cuenta los compromisos semanales que se acuerden.	Se ha presentado en cada comité técnico el balance económico y de ejecución	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
41. Vigilar los registros y soportes de la ejecución de la inversión de los recursos asignados para la ejecución del objeto. Esta se dirige a vigilar la globalidad de la inversión del presupuesto asignado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con su ejercicio se constata que el gasto se efectúe de manera ajustada a la destinación y montos previstos en el contrato y el plan.	El documento soporte para el pago de corte No 13 entrega un balance de costos finales para el periodo.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
42. Revisar y avalar los APU de las actividades proyectadas, no previstas y/o complementarias, para estudio y recomendación del Comité Técnico de Obra, de conformidad con el procedimiento que se describe en el contrato de obra; en todo caso antes de la ejecución de la	En el mes de agosto se efectuó observaciones a los APU presentados y remite acta de aprobación No. 10.	Se precisa el cumplimiento del procedimiento establecido en los Anexos Técnicos y que las actas deben ser firmadas únicamente por el contratista de Obra e Interventor.	1-2020-21108 1-2020-22246 1-2020-22527 1-2020-23105

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
actividad de obra que corresponde a este precio deberá contar con los APU correspondientes y aceptados por la Entidad.			
43. De acuerdo a la proyección de ejecución de las obras, el Interventor deberá, dentro de los veinte (20) días después de firmada el acta de inicio, presentar un valor estimado de las obras a realizar por el contratista de obra, proyectados para la totalidad del tiempo de la ejecución, pero mensualmente debe ratificar si el valor proyectado se mantiene o si presenta alguna modificación; lo anterior, con el fin de realizar la programación en el PAC (Programa Anual de Caja). En caso de prórroga deberá presentar la misma proyección.	La interventoría presentó en conjunto con la obra el flujo de caja y programación programado por cada mes hasta la fecha contractual al 28 de noviembre de 2020. Sin embargo, la supervisión requirió un seguimiento mensual del PAC, con el propósito de dar cumplimiento a la programación física y financiera de los contratos de obra e interventoría.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
44. Ordenar al contratista que, por su cuenta y riesgo, proceda a rectificar todos los detalles de obra detectados que no se encuentren a satisfacción para cumplir de conformidad con las especificaciones del contrato.	Las observaciones pertinentes se han realizados en los Comités de Obra semanales.	N/A.	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
Acciones legales.			
45. Vigilar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, de las disposiciones legales de carácter laboral vigentes.	La interventoría ha velado por el cumplimiento de las disposiciones legales de carácter laboral frente al contratista de obra	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 4333000-730-2019

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
			No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
46. Revisar, antes de iniciar la ejecución de alguna actividad, que los empleados o contratistas que ejecutan y participan en la obra, se encuentren afiliados a la EPS, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales - A.R.L.	La profesional SST de la interventoría ha realizado la aplicación de seguridad social y ARL antes de iniciar cualquier actividad por parte del personal de obra. La información se encuentra registrada semanalmente	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
47. Revisar las garantías contractuales establecidas y exigir con la debida anticipación su renovación o modificación si fuere el caso.	Pólizas No. 390-47-994000048873 Expedida el 21/06/2019 - Aprobada el 26/06/2019 Expedida el 09/07/2019 - Aprobada el 21/02/2020 Expedida el 02/03/2020 Aprobada el 11/03/2020	N/A	Soportes de SECOP 2 Plan Contractual
48. Vigilar que la ejecución del contrato se realice conforme a lo estipulado en el mismo, es decir que se efectúe de acuerdo con los requerimientos contractuales, tales como: el objeto, las obligaciones, el plazo de ejecución, el valor y la forma de pago, etc.	El interventor ha realizado el seguimiento de las actividades contractuales.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 4333000-730-2019

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
49. Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato, la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida por las autoridades competentes (si hay lugar a ello), previo al inicio de las obras y durante la ejecución de los mismos.	La interventoría ha realizado seguimiento a las diferentes gestiones adelantadas por el contratista de obra ante diferentes Entidades. Se viene implementando los protocolos de bioseguridad y PMT.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
50. Hacer seguimiento al programa de trabajo del contrato de obra a efectos de emitir oportunamente concepto técnico sobre una eventual prórroga, adición, modificación o suspensión solicitada por el contratista debidamente justificado y/o un posible incumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA DE OBRA	Se realiza seguimiento semanal y mensual a la ejecución física y financiera de la obra. Sin embargo, se ha realizado diversos requerimientos por parte del contratista Interventor al de Obra por requerimientos de CALIDAD y respecto al personal MÍNIMO requerido.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
Acciones ambientales			
51 Vigilar que el CONTRATISTA DE OBRA realice las acciones necesarias para mitigar los impactos ambientales, o donde se requiera, tales como impactos de seguridad, emisiones de ruido, material particulado, olores, residuos de demolición, entre otros. Lo anterior, en cumplimiento de la normatividad vigente.	Los documentos soporte de estas actividades se encuentran dentro del informe mensual No 13.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
52 Efectuar la correspondiente vigilancia y seguimiento del cerramiento de	La interventoría constantemente realiza el seguimiento a los	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 4333000-730-2019

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
las áreas a intervenir de acuerdo con las normas técnicas de seguridad, que debe realizar el Contratista de obra de acuerdo a los requerimientos establecidos en el proceso SGA-LP-004-2019.	cerramientos.		No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
53 Establecer, en el caso que se requiera, el control que permita asegurar el uso de las escombreras autorizadas en el Distrito Capital.	En el informe mensual se relaciona los documentos que son entregados a la Secretaría de Ambiente y los soportes de certificaciones.	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
54 Velar porque el Contratista de Obra mantenga siempre el sitio donde se realizan las actividades de reparaciones locativas, mantenimiento, libre de toda acumulación de desperdicios o escombros, y a la terminación de la actividad, retirar todos los residuos, materiales sobrantes, etc., en consecuencia, deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recolección de escombros, el certificado de disposición final de los mismos.	En el informe mensual se informa las acciones realizadas para cumplir con los soportes de disposición final de desperdicios y escombros	N/A	Comité de Obra: No.43 del 06/08/2020 No.44 del 13/08/2020 No. 45 del 21/08/2020 No. 46 del 28/08/2020 Con el corte No. 13: Radicación No 1-2020-24884 informe Interventoría. Radicación No 1-2020-24844 informe Obra.
55 Las demás que por la naturaleza y el objeto contractual surjan durante el desarrollo del contrato y que son necesarias para el cumplimiento del mismo.	Para el presente mes no se presentaron requerimientos adicionales para el cumplimiento de la obra.	N/A	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 4333000-730-2019

3. GESTIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha un total de doce (12) pagos, por valor de OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CIENCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($823,467,559.00), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula *"Forma de Pago"* del contrato, así:

PAGO Nro. 1		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura No. 843 del 04/10/2019 e Informes Mensuales No. 1 y No. 2**	**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	**Informes Mensuales No. 1 y No. 2**	**N/A**
Certificado de recibido a satisfacción	**No. 6456 del 25/10/19**	**N/A**
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	**Certificado firmado por revisor fiscal correspondiente a los meses reportados**	**N/A**
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**N/A**	**N/A**
Orden de pago	**5762 del 28/10/2019 por valor de $20.652.275**	**N/A**

PAGO Nro. 2		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura No. 844 del 05/11/2019 e Informe mensual No. 3**	**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	**Informe mensual No. 3**	**N/A**
Certificado de recibido a satisfacción	**No. 6747 del 08/11/19**	**N/A**
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	**Certificado firmado por revisor fiscal correspondiente al mes reportado**	**N/A**
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**N/A**	**N/A**
Orden de pago	**6330 del 15/11/2019 por valor de $26.236.375**	**N/A**

PAGO Nro. 3		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura No. 848 del 03/12/2019 e Informe mensual No. 4**	**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	**Informe mensual No. 4**	**N/A**
Certificado de recibido a satisfacción	**No. 7519 del 09/12/19**	**N/A**

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	**Certificado firmado por revisor fiscal correspondiente al mes reportado**	**N/A**
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**N/A**	**N/A**
Orden de pago	**7004 del 13/12/2019 por valor de $42.675.272**	**N/A**

PAGO Nro. 4		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura No. 849 del 16/12/2019 (Informe mensual No. 5)**	**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	**Informe mensual No. 5**	**N/A**
Certificado de recibido a satisfacción	**No. 7855 del 19/12/19**	**N/A**
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	**Certificado firmado por revisor fiscal correspondiente al mes reportado**	**N/A**
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**N/A**	**N/A**
Orden de pago	**7265 del 23/12/2019 por valor de $42.089.971**	**N/A**

PAGO Nro. 5		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura No. 852 del 20/12/2019 No aplica Informe mensual**	**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	**N/A**	**N/A**
Certificado de recibido a satisfacción	**No. 7982 del 23/12/19**	**N/A**
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	**Certificado firmado por revisor fiscal correspondiente al mes reportado**	**N/A**
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**N/A**	**N/A**
Orden de pago	**7304 del 27/12/2019 por valor de $151.836.844**	**N/A**

PAGO Nro. 6		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura No. 859 del 05/02/2020**	**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	**N/A**	**N/A**
Certificado de recibido a satisfacción	**No. 412 del 14/02/20**	**N/A**
Acreditación de pago de aportes al	**Certificado firmado por revisor**	**N/A**

Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	**fiscal correspondiente al mes reportado**	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**N/A**	**N/A**
Orden de pago	**7961 del 04/03/2020 por valor de $ 80.791.309**	**N/A**

PAGO Nro. 7		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura No. 861 del 03/03/2020**	**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	**N/A**	**N/A**
Certificado de recibido a satisfacción	**No. 830 del 13/03/20**	**N/A**
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	**Certificado firmado por revisor fiscal correspondiente al mes reportado**	**N/A**
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**N/A**	**N/A**
Orden de pago	**8022 del 25/03/2020 por valor de $ 168.783.765.00**	**N/A**

PAGO Nro. 8		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura No. 868 del 02/06/2020**	**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	**N/A**	**N/A**
Certificado de recibido a satisfacción	**No. 2866**	**N/A**
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	**Certificado firmado por revisor fiscal correspondiente al mes reportado**	**N/A**
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**N/A**	**N/A**
Orden de pago	**8217 del 28/07/2020 por valor de $48.633.570**	**N/A**

PAGO Nro. 9		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura No. 870 del 30/06/2020**	**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	**N/A**	**N/A**
Certificado de recibido a satisfacción	**No. 3122**	**N/A**
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	**Certificado firmado por revisor fiscal correspondiente al mes reportado**	**N/A**
Comprobante de ingreso de	**N/A**	**N/A**

elementos a almacén.		
Orden de pago	**2608-8229-8233 del 11/08/2020 por valor de $ 51.993.386**	**N/A**

PAGO Nro. 10		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura No. 871 del 30/06/2020**	**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	**N/A**	**N/A**
Certificado de recibido a satisfacción	**No. 3123**	**N/A**
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	**Certificado firmado por revisor fiscal correspondiente al mes reportado**	**N/A**
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**N/A**	**N/A**
Orden de pago	**8229 del 11/08/2020 por valor de $17.085.431**	**N/A**

PAGO Nro. 11		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura No. 872 del 06/07/2020**	**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	**N/A**	**N/A**
Certificado de recibido a satisfacción	**No. 3124**	**N/A**
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	**Certificado firmado por revisor fiscal correspondiente al mes reportado**	**N/A**
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**N/A**	**N/A**
Orden de pago	**2607-8230 del 11/08/2020 por valor de $150.307.059**	**N/A**

PAGO Nro. 12		
REQUISITOS	**DESCRIPCIÓN**	**Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**
Facturas o documentos equivalentes	**Factura No. ARQ2 del 11/08/2020**	**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	**N/A**	**N/A**
Certificado de recibido a satisfacción	**No. 3623**	**N/A**
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	**Certificado firmado por revisor fiscal correspondiente al mes reportado**	**N/A**
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	**N/A**	**N/A**
Orden de pago	**3095 del 20/08/2020 por valor de $22.382.302**	**N/A**

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO 4333000-730-2019

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 26/06/2019, 21/02/2020 y 11/03/2020 la cual se constituyó así:

NÚMERO DE LA PÓLIZA	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
390-47-99400	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	241,311,407.25	20/06/2019	27/12/2020
390-47-99400	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	80,437,135.75	20/06/2019	27/05/2023
390-47-99400	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA	160,874,271.50	27/06/2019	26/05/2025

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 1	20/12/2019	$268.441.148 Incluido IVA	5 meses	SECOP II
ADICIÓN No. 2	17/01/2020	$ 37.546.512,41 Incluido IVA	N/A	SECOP II
Aclaratorio	13/03/2020	N/A	N/A	SECOP II
Suspensión No. 1	25/03/2020	N/A	20 días calendario	SECOP II
Suspensión No. 2	14/04/2020	N/A	13 días calendario	SECOP II
Suspensión No. 3	27/04/2020	N/A	14 días calendario	SECOP II
ADICIÓN 3 Y PRÓRROGA 2	29/05/2020	$269.250.497	137 días calendario	SECOP II

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	**X**

	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.	**X**
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas a cabalidad y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	**X**
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	**X**

6. OBSERVACIONES: N/A

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
VICTORIA FORERO POLO	Subdirectora de Imprenta Distrital	

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
Gustavo Andrés García	Contratista de la Subdirección de Imprenta Distrital	
Diana Milena Maldonado Torres	Contratista de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas	