
SOAMBIENTALES S.A.S Soluciones de Prevención y Control para un Ambiente Saludable	INFORME CONTRATO	CODIGO : FO-OP -016 REVISION No : 02 FECHA : 17/11/2020

CONTRATO No:	**CAS-MC-007-2021**	**CONTRATANTE:**	Instituto Colombiano Agropecuario - Seccional Casanare	**FRECUENCIA:**	**1**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES, VIGA CANALES Y BAJANTES DE DESAGÜES, UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL ICA EN YOPAL- CASANARE				
FECHA TERMINACION:	22/08/2021	**VALOR :**	$ 1.607.921,00	**SUPERVISOR:**	FABIO ENRIQUE OSORIO GOMEZ
FECHA DE SERVICIO	AGOSTO 07 de 2021	**LUGAR:**	CEDE OFICINAS ICA YOPAL		

Iten	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Servicio de lavado de tanque aéreo en concreto de 8.000 litros	Se verifica estado físico de los tanques buscando alteraciones que puedan afectar la calidad del agua; Se recomienda modificar Instalación eléctrica de flotador presenta desgaste por presión de tapa e aislamiento eléctrico se observa desgastado.
		Se retirar las tapas de del tanque permitiendo la aireación, se cierra válvula de ingreso de agua y se abren válvulas de salida hasta alcanzar Nivel mínimo y vaciar tuberías.
		Se inicia remoción de suciedad de paredes, piso, tapas y accesorios restregando con paños abrasivos impregnados de solución de Limpiador Concentrado Multiusos L.O.C.
		Se inicia retiro de suciedad con bomba sumergible y paños absorbentes, se aplica agua limpia para remover suciedad de tanque secando con paños absorbentes.
		Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas has llagar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías.
		Se inicia llenado de tanques, se deja correr agua por los desagües durante 5 minutos garantizando la limpieza y retiro de solución desinfectante. Sistema queda funcionamiento adecuado.
	Registro Fotográfico	
	     	
	Servicio de lavado de tanque en concreto de 12.000 litros	Se verifica estado físico del tanques buscando alteraciones que puedan afectar la calidad del agua: Se evidencia desprendimiento de oxido suciedad y suciedad por las tapas de ingreso afectando la calidad del agua; Se recomiendo periódicamente realizar limpieza parte superior de tanque en especial bordes de tapas para evitar caída de suciedad a almacenamiento de agua.
		Se abren l tapas de del tanque permitiendo la aireación durante 15 minutos, se cierra válvula de ingreso de agua y se hace vaciado con bomba eléctrica.

		Se inicia remoción de suciedad de paredes, piso, tapas y accesorios restregando con paños abrasivos impregnados de solución de Limpiador Concentrado Multiusos L.O.C.
		Se inicia retiro de suciedad con bomba sumergible y paños absorbentes, se aplica agua limpia para remover suciedad de tanque secando con paños absorbentes.
		Se preparo solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% a una concentración de 2.500 ppm, aplicando por aspersión a todas las superficies, accesorios y tubería dejando actuar el desinfectante por 15 minutos. Se lavo con agua paredes internas has llagar al nivel de tubería desagua para posterior drenar y desinfectar tuberías.
		Se inicia llenado de tanques, se verifica funcionamiento quedando en funcionamiento adecuado.
2	**Registro Fotográfico**	
3	Servicio de limpieza de viga canales y bajantes (130 ML)	Se inicia retirando sucedía de viga canales y bajantes de forma manualmente, re retira viga canal de oficina de atención para realizar limpieza en piso.
		Se raspa suciedad de áreas con uso de cepillo y desincrustante líquido con presión de Hidrolavadora.
		Se realiza disposición de residuos orgánicos en punto de acopio
	Registro Fotográfico	

JOSE MERARY ACOSTA ROA
Supervisor
Soambientales S.A.S