"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

INFORME PARCIAL [X] **INFORME FINAL** [ ]

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 2

1.2. PERÍODO DEL INFORME

Del Día: 11 Mes: Julio Año:2021 (Al) Día: 6 Mes: Agosto Año: 2021

1.3. CONTRATO: No.0014 de fecha 02 de junio del 2021

1.4. OBJETO: Mantenimiento, mejoramiento y adecuaciones locativas preventivas y correctivas integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra) para los bienes inmuebles donde funciona las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación Regional Pacifico con precios unitarios fijos

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: OPUS INGENIERIA SAS/ YEISSON JAIR HEREDIA PINILLA

1.6. NIT No: 900.250.483-0	**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:** **licitaciones@opusingenieria.com**
1.8. DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 93 A-62 oficina 705 Bogotá	**1.9. Teléfono; FIJO:** 6427979-celular 3208656300

1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. FECHA DE INICIO: Día: 9 Mes: Junio Año: 2021

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato [X] Registro presupuestal [X]

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Aprobación de garantía	X	Acta de Inicio	X

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día _____ Mes_____ Año_____

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1. NOMBRE DEL SUPERVISOR: Pedro Enríquez Echavarría

2.2. DEPENDENCIA: Grupo Administración de Sedes	**2.3. No EXTENSIÓN O TELÉFONO:** 3989989 EXT 23234

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: pedronel.enriquez@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S): N/A

2.6. DEPENDENCIA: N/A	**2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO** N/A

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: es hasta por la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000.oo).**

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 – Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL		**$**

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
12321	13 de abril del 2021

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
223221	01 de junio del 2021

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO ***(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso de que aplique)***

Cuadro 4 – Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
12-07-2021	**$ 400.000.000.oo**	**$ 0.oo**	**$ 90.568.117.18**	**$ 309.431.882.82**
06-08-2021	**$ 400.000.000.oo**	**$ 90.568.117.18**	**$ 117.545.673.80**	**$ 191.886.209.02**

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%)

52.03%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)

N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**N/A**

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación**: 03 de Agosto del 2021**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		El contratista cumplido con las especificaciones solicitadas	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		El contratista ha cumplido con el despacho de las solicitudes satisfactoriamente	
Los bienes fueron ingresados al almacén	X			
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.	X		Se les recordó las fechas de entrega de documentación y además hay una persona capacitada para atender cualquier solicitud	
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		El contratista ha cumplido con sus entregas en los tiempos determinados	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X	No hubo ningún cambio respecto a la ejecución del contrato.	

Si su respuesta es “SÍ” al último punto (*), explicar:

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

INFORMES ANEXOS: SI X NO N/A

Tipo y detalle del informe: Actas de Obra, hojas de vida del personal.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA:

Durante este periodo se Intervinieron las siguientes sedes:

EDIFICIO ARIETE POPAYAN:

Nueva sede en esta ciudad previo a su inauguración, por solicitud del director de Cauca, se realizaron unas reubicaciones, por lo que se hizo necesario crear un nuevo despacho, por lo que se requería una división en vidrio, también puerta para la cámara gessel.



EDIFICIO CTI – DIRECCION POPAYAN

Este inmueble presentaba deterioro en los marcos en superboard que enmarcan las ventanas, se repararon, se realizo cañuela en el área de parqueaderos para conducir el agua lluvia al sistema de drenaje del inmueble.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/





Cañuela - Marco en superboard

SEDE ARCHIVO POPAYAN

Después de la vandalización de la sede URI, se hizo necesario reubicar el almacén de evidencias en el archivo central de Popayan, para esto se reubicaron



Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/



SEDE CASA FISCAL POPAYAN

Se realizo un recorrido general de la cubierta de esta sede, realizando mantenimiento en canales, reemplazo de tejas de barro entre otras para contener las humedades presentadas en el inmueble.



Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

SEDE FLORIDA - VALLE

En la parte posterior de esta sede existia una cubierta muy deteriorada, espacio que era utilizado como archivo de la sede, esta era en estructura de guadua y teja de zinc, se realizo el cambio de contrapiso de concreto y se instalo una estructura metalica y cubierta termoacústica, también se genero un cuarto de archivo con su cerramiento respectivo.

SEDE SANTA MONICA CALI

Se inicio con la remodelación de los baños de la Subdirección Regional de Apoyo y el baño del asesor del CTI.
Se realizaron mantenimiento y cambio de bisagras de piso a puertas de acceso a oficina que presentaban problemas



SEDE TELECOM CALI
En el area de fiscales en la URI, presentaba el piso en vinisol muy deteriorado, fichas levantadas pudiendo provocar un accidente, se realizo el retiro de toda el área afectada reemplazándola por un nuevo piso, se hace necesario el desmonte de las divisiones para la instalación de este piso

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/





SEDE EDIFICIO SAAVEDRA BUGA

En el mezanine de esta sede se acondionaron tres (3) despachos fiscales, divisiones en superboard y frentes en vidrio

SEDE URI – REUBICACION GIMNASIO – BUGA

En el área de una bodega existente se inicia el acondicionamiento para que en este espacio se traslade el gimnasio, se hace necesario el cambio de cubierta, debido a su altura además que la estructura es en madera ya deteriorada.



Area Bodega

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/



Apertura vano de puerta ventana para area de gimnasio

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato No.0014 de 2021 descritas en el acta de obra adjunta el cual hace parte integral del presente informe.

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N7A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. 0014 del 02 de junio del 2021.

(15/07/2021)

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/


8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☐

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

OBSERVACIONES: Se solicita Adición

FIRMA RESPONSABLES



Supervisor

NOMBRE: Pedro Enríquez Echavarría	**CÉDULA** 6.382.914 de Palmira
CIUDAD Y FECHA: Cali, 06 de Agosto del 2021	

Proyectó:	**Nombre:**	Pedro Enríquez Bleydy Huertas	**Cargo:**	Profesional de Gestión II Secretario I	**Correo electrónico:**	Pedronel.enriquezfiscalia.gov.co Bleydy.huertas@fiscalia.gov.co
Revisó:	**Nombre:**	Yesica solarte	**Cargo:**	Profesional de Gestión I	**Correo electrónico:**	Yesica.solarte@fiscalia.gov.co

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

CERTIFICACION

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, Decreto 1703 de 2002, y 2800 de 2003, Certifico, que la empresa OPUS INGENIERIA SAS, identificada con NIT 900.250.483-0, ha dado pleno cumplimiento de conformidad con las normas vigentes, a sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha.

Planilla 52049401 de Julio 2021 presentada y cancelada oportunamente.

Se expide a solicitud del interesado a los tres días del mes de Agosto de Dos Mil Veintiuno.

Cordialmente,

EDWIN GIOVANNI MORALES GUACARI
Revisor Fiscal
T.P.56231-T
CEL: 311 272 14 82

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900250483-0	OPUS INGENIERIA SAS	CARRERA 15 # 93a - 62 of 705	6427979	opus.ing.ltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E	22/07/2021	52049401	$5.375.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	53.400	0		0		0	0	0	0	53.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	309.900	0		0		0	0	0	0	309.900	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	42.800	0		0		0	0	0	0	42.800	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	49.700	0		0		0	0	0	0	49.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	173.100	0		0		0	0	0	0	173.100	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	26.000	0		0		0	0	0	0	26.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	995.200	0	0	0	0	0	0		995.200	6
230301	Porvenir	800224808-8	355.100	0	0	0	0	0	0		355.100	3
230901	Old Mutual	800253055-2	535.100	0	0	0	0	0	0		535.100	1
231001	Colfondos	800227940-6	145.500	0	0	0	0	0	0		145.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	879.100	0	0	0	0	0	0		879.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.082.400				1.082.400	0	0	1.082.400			10.824	1.082.400	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF05	Cajacopi Atlantico	890102044-1	59.800	0	0	59.800	2
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	26.000	0	0	26.000	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	605.500	0	0	605.500	11

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900250483-0	OPUS INGENIERIA SAS		CARRERA 15 # 93a - 62 of 705	6427979	opus.ing.ltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E	22/07/2021	52049401	$5.375.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	691.300	691.300
Pensión	5	2.910.000	2.910.000
Riesgos Laborales	1	1.082.400	1.082.400
CCF	3	691.300	691.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	5.375.000	5.375.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900250483-0	OPUS INGENIERIA SAS		CARRERA 15 # 93a - 62 of 705	6427979	opus.ing.ltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E	22/07/2021	52049401	$5.375.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000983663	SIERRA LINARES LIZETH VALENTINA	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPSC34	908.526	36.400	14-11	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1010242279	SUAREZ SANCHEZ JENNIFER ALEJANDRA	1	0			S	X																230301	242.274	38.800	0	0	0	0	EPS017	242.274	9.700	14-11	242.274	5	16.900	CCF24	242.274	9.700	0	0	0	0	0
3	CC	1022974675	SALCEDO CESPEDES MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
4	CC	1024492493	CEPEDA JOHNATAN JAVIER	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
5	CC	1033733750	QUEVEDO PALACIOS NAYIBE XIMENA	1	0			S																	230201	960.000	153.600	0	0	0	0	EPS005	960.000	38.400	14-11	960.000	1	5.100	CCF24	960.000	38.400	0	0	0	0	0
6	CC	1072960637	RODRIGUEZ MARTINEZ RAFAEL RICARDO	1	0			S																	230201	1.110.000	177.600	0	0	0	0	EPS005	1.110.000	44.400	14-11	1.110.000	5	77.300	CCF24	1.110.000	44.400	0	0	0	0	0
7	CC	80221152	VARGAS DIAZ ANDRES RAMIRO	1	0			S																	230901	3.344.075	535.100	0	0	0	0	EPS005	3.344.075	133.800	14-11	3.344.075	5	232.800	CCF24	3.344.075	133.800	0	0	0	0	0
8	CC	80239754	HEREDIA PINILLA YEISSON JAIR	1	0			S																	25-14	3.173.000	507.700	0	0	0	0	EPS017	3.173.000	127.000	14-11	3.173.000	5	220.900	CCF24	3.173.000	127.000	0	0	0	0	0
9	CC	80844389	TOVAR CUERVO OSCAR MAURICIO	1	0			S																	25-14	1.240.200	198.500	0	0	0	0	EPS010	1.240.200	49.700	14-11	1.240.200	5	86.400	CCF24	1.240.200	49.700	0	0	0	0	0
10	CC	1123412388	GUERRA CORONADO EILIN EUGENIA	1	0			S																	25-14	648.000	103.700	0	0	0	0	EPS037	648.000	26.000	14-11	648.000	5	45.200	CCF08	648.000	26.000	0	0	0	0	0
11	CC	1123412388	GUERRA CORONADO EILIN EUGENIA	1	0			S										X							25-14	432.000	69.200	0	0	0	0	EPS037	432.000	0	14-11	432.000	5	0	CCF08	432.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	1049642523	BAUTISTA QUINCHANEGUA LEIDY DANIELA	1	0			S																	230301	1.068.000	170.900	0	0	0	0	EPS008	1.068.000	42.800	14-11	1.068.000	5	74.400	CCF05	1.068.000	42.800	0	0	0	0	0
13	CC	1065658873	SANABRIA MARCHAN GERALDYN PATRICIA	1	0			S																	231001	423.979	67.900	0	0	0	0	EPS002	423.979	17.000	14-11	423.979	5	29.600	CCF05	423.979	17.000	0	0	0	0	0
14	CC	1065658873	SANABRIA MARCHAN GERALDYN PATRICIA	1	0			S										X							231001	484.548	77.600	0	0	0	0	EPS002	484.548	0	14-11	484.548	5	0	CCF05	484.548	0	0	0	0	0	0
15	CC	80192404	CASTILLO RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO	1	0			S																	230201	1.222.500	195.600	0	0	0	0	EPS005	1.222.500	48.900	14-11	1.222.500	5	85.100	CCF24	1.222.500	48.900	0	0	0	0	0
16	CC	80221144	GARZON DIAZ JULIO CESAR	1	0			S		X															230201	1.110.000	177.600	0	0	0	0	EPS005	1.110.000	44.400	14-11	1.110.000	5	77.300	CCF24	1.110.000	44.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO DE GESTION DE BIENES

FORMATO CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA

Codigo: FGN-AP04-F-22
Version :01

PRESUPUESTO ARCHIVO

ITEM - ESP.TEC.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	**MUROS**				
7,1,4	Muro en Super Board, ambas caras. e=10 cm. Incluye estructura, accesorios y acabado, suministro e instalación.	M2	49,50	$ 129.500,00	$ 6.410.250,00
	Subtotal Capitulo 7				**$ 6.410.250,00**
8	**CARPINTERIA METALICA**				
8,1	**CARPINTERIA EN HIERRO**				
	Suministro e instalacion de marco refuerzo en tuberia estructural cuadrada para soporte panel yeso	ML	10,40	$ 32.000,00	$ 332.800,00
8,2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO**				
8,2,3	Suministro e instalacion de Ventana corrediza en Aluminio anodizado incluye vidrio laminado 6 mm.	M2	1,20	$ 305.000,00	$ 366.000,00
	Subtotal Capitulo 8				**$ 698.800,00**
9	**CARPINTERIA EN MADERA**				
9,1,2	Puerta PT 2 con marco en lámina cold rolled cal. 18 y hoja triplex entamborada, para baños, despensas y depositos	M2	5,84	$ 209.000,00	$ 1.221.082,50
	Subtotal Capitulo 9				**$ 1.221.082,50**
14,1	**CERRADURAS**				
	(Incluye suministro e Instalación y dos juegos de llaves)				
	Chapa tipo shilage baño con llaves	UN	3,00	$ 55.000,00	$ 165.000,00
	Subtotal Capitulo 14				**$ 165.000,00**
15	**SISTEMA DE OFICINA**				
15,7	Desmonte de Estanterias Metalicas	UN	64,00	$ 21.200,00	$ 1.356.800,00
15,11	Acarreo de elementos, (Archivos, puestos de Trabajo, divisiones, cajas de Archivo)	Viaje	1,00	$ 237.100,00	$ 237.100,00
	Subtotal Capitulo 15			**$ 21.200,00**	**$ 1.593.900,00**
	OTROS				
	Division en malla eslabonada cal. 10 paral en tubo galvanizado 2" cada 2 mts. Superior e inferior en angulo	M2	33,53	$ 170.000,00	$ 5.699.760,00
	Subtotal Capitulo Otros			**$ 170.000,00**	**$ 5.699.760,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 15.788.792,50**
	ADMINISTRACION	%	20%		$ 3.157.758,50
	IMPREVISTOS	%	2%		$ 315.775,85
	UTILIDAD	%	3%		$ 473.663,78
	IVA Sobre Utilidad	%	19%		$ 89.996,12
	SUBTOTAL AIU				**$ 4.037.194,24**
	COSTO TOTAL (incluido A.I.U)				**$ 19.825.986,74**

OPUS INGENIERIA
YEISSON JAIR HEREDIA PINILLA
REP. LEGAL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO DE GESTION DE BIENES FORMATO CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA	Codigo: FGN-AP04-F-22 Version :01

CORTE DE OBRA 2

SEDE ARIETE

ITEM - ESP.TEC.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5,4	**APARATOS ILUMINACIÓN**				
5,4,1	Suministro e instalación de panel led de 60x60 cm, de 45w, 6000°k, tipo led smd3528, cinta led perimetral de minimo 240 piezas, multivoltaje 110-240vac, flujo luminoso de 3717 lumens, angulo 105°, vida util mínimo 40000 hora, mueble de incrustar. incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 awg hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane.	UN	2,00	$ 181.600,00	$ 363.200,00
	Subtotal Capitulo 5				**$ 363.200,00**
8,2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO**				
8,2,1	Suministro e instalacion Puerta y marco en aluminio anodizado , incluye vidrio laminado 6 mm + chapa de seguridad y fraja de 80 cms en opalizado con logo de la entidad	M2	1,85	$ 292.900,00	$ 541.865,00
	Subtotal Capitulo 8				**$ 541.865,00**
9	**CARPINTERIA EN MADERA**				
9,1					
9,1,2	Puerta PT 2 con marco en lámina cold rolled cal. 18 y hoja triplex entamborada, para baños, despensas y depositos	M2	1,84	$ 209.000,00	$ 384.560,00
	Subtotal Capitulo 9				**$ 384.560,00**
10,2	**ACCESORIOS**				
10,2,3	Barra de ayuda para minusvalidos en acero inoxidable	UN	1	$ 177.500,00	$ 177.500,00
	Subtotal Capitulo 10				**$ 177.500,00**
14,1	**CERRADURAS**				
	(Incluye suministro e Instalación y dos juegos de llaves)				
	Chapa tipo shilage baño con llaves	UN	1,00	$ 55.000,00	$ 55.000,00
	Subtotal Capitulo 14				**$ 55.000,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.522.125,00**
	ADMINISTRACION	%	20%		$ 304.425,00
	IMPREVISTOS	%	2%		$ 30.442,50
	UTILIDAD	%	3%		$ 45.663,75
	IVA Sobre Utilidad	%	19%		$ 8.676,11
	SUBTOTAL AIU				**$ 389.207,36**
	COSTO TOTAL (incluido A.I.U)				**$ 1.911.332,36**

OPUS INGENIERIA
YEISSON JAIR HEREDIA PINILLA
REP. LEGAL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO DE GESTION DE BIENES

FORMATO CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA

Codigo: FGN-AP04-F-22
Version :01

PRESUPUESTO CASA FISCAL

ITEM - ESP.TEC.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	REPARACION CUBIERTA				
	Desmonte de teja de barro para cambio estructura y revision	M2	35,00	$ 12.000,00	$ 420.000,00
	Suministro y cambio de Teleras madera 12*12	ML	8,00	$ 85.000,00	$ 680.000,00
	Suministro y cambio de estructura madera 5*5	ML	12,00	$ 45.000,00	$ 540.000,00
	Suministro e instalacion de teja eternit bajo teja de barro	M2	16,00	$ 38.900,00	$ 622.400,00
	Mantenimiento cubierta teja de barro existente incluye revison estructura y cambio de tejas de barro	M2	268,00	$ 9.000,00	$ 2.412.000,00
	Revision, mantenimeinto y reparacion de cubierta asbesto cemento incluye reparacion con paternit o similar	M2	68,00	$ 7.200,00	$ 489.600,00
	Limpieza de canales y bajantes existentes	ML	65,00	$ 5.800,00	$ 377.000,00
	Revison, ajuste, soldadura y/o remache de canal metalica y bajantes	ML	25,00	$ 12.000,00	$ 300.000,00
	Pintura en esmalte sobre metal para calales y bajantes	M2	65,00	$ 15.200,00	$ 988.000,00
	Reparacion caballetes en teja de barro incluye cambio de tejas rotas	ML	16,00	$ 18.000,00	$ 288.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 3.558.500,00**
	ADMINISTRACION	%	20%		$ 711.700,00
	IMPREVISTOS	%	2%		$ 71.170,00
	UTILIDAD	%	3%		$ 106.755,00
	IVA Sobre Utilidad	%	19%		$ 20.283,45
	SUBTOTAL AIU				**$ 909.908,45**
	COSTO TOTAL (incluido A.I.U)				**$ 4.468.408,45**

OPUS INGENIERIA
YEISSON JAIR HEREDIA PINILLA
REP. LEGAL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO DE GESTION DE BIENES FORMATO CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA	Codigo: FGN-AP04-F-22 Version :01

PROPUESTA ECONOMICA FLORIDA

ITEM - ESP.TEC.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**PRELIMINARES GENERALES**				
1,1,9	Demolición de mesones en concreto e = 0,08 a 0,12 m, incluye cargue y retiro de escombros.	M2	5,00	$ 16.100,00	$ 80.500,00
	Demolicion placa en concreto e=10 cm incluye retiro de escombros	M2	54,54	$ 18.000,00	$ 981.720,00
	Suministro e instalacion de recebo compactado e=10cm mejorameinto de piso para placa de concerto	M2	54,54	$ 17.500,00	$ 954.450,00
	Subtotal Capitulo 1				**$ 2.016.670,00**
2	**ESTRUCTURA**				
2,2,10	Concreto Impermeabilizado Gravilla Fina de 3000 PSI para muro de contención.	M3	6,10	$ 745.400,00	$ 4.546.940,00
2,3	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				
2,4	**REFUERZOS**				
2,4,4	Estructura metalica, incluye pefiles, anclajes y platinas según planos	KG	490,50	$ 15.600,00	$ 7.651.800,00
	Malla electrosoldada Q4	KG	76,36	$ 6.700,00	$ 511.585,20
	Subtotal Capitulo 2				**$ 12.710.325,20**
3	**MAMPOSTERIA**				
3,1	**MAMPOSTERIA EN ARCILLA**				
3,1,1	Bloque No. 5 de 0,12m santafé o similar	M2	20,00	$ 42.900,00	$ 858.000,00
	Subtotal Capitulo 3				**$ 858.000,00**
4,4	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
4,4,1	Cajas de inspección en concreto de 0.60 x 0.60. Incluye tapa en concreto reforzado de 3000 PSI y marco metálico.	UN	1,00	$ 198.300,00	$ 198.300,00
4,4,22	Tuberia de aguas lluvias 4", incluye accesorios.	ML	8,00	$ 24.200,00	$ 193.600,00
	Subtotal Capitulo 4			**$ 222.500,00**	**$ 391.900,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y DE COMUNICACIONES**				
5,1,1	**INTERRUPTORES Y TABLEROS**				
5,2,3	Interruptor sencillo (suministro e instalacion)	UND	2,00	$ 59.900,00	$ 119.800,00
5,1,2	**TUBERIA Y CABLEADO**				
5,2,1	**TUBERIA CONDUIT PVC**				
5,2,3	Tubería de 1" PVC	ML	25,00	$ 8.400,00	$ 210.000,00
5,3	**SALIDAS ELÉCTRICAS**				
5,3,1	Las salidas deben ser en la tubería y el cableado determinado en planos.				
5,3,3	Salida tomacorriente doble 220 V. Hasta 7 mts.	UN	3,00	$ 92.700,00	$ 278.100,00
5,3,6	Salida para luminaria Hasta 12m (no incluye luminaria)	UN	5,00	$ 74.400,00	$ 372.000,00
5,4	**APARATOS ILUMINACIÓN**				
5,4,1	Suministro e instalación de panel led circular de 18w, con suplemento para instalación sobre placa, 6000°k, tipo led smd3528, cinta led perimetral de mínimo 138 piezas, multivoltaje 100-240vac, flujo luminoso de 1042 lumens, angulo 105°, vida util mínimo de 40.000 horas; fabricada en aluminio. incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 awg hasta el toma de la salida, clavija aérea; tornillos, fijación y resanes	UN	5,00	$ 110.700,00	$ 553.500,00
	Subtotal Capitulo 5				**$ 1.533.400,00**
7	**MUROS**				
7,1,2	Muro en Drywall, ambas caras. e=10 cm. Incluye estructura, accesorios y acabado, suministro e instalación.	M2	33	$ 116.100,00	$ 3.831.300,00
	Subtotal Capitulo 7				**$ 3.831.300,00**

9	**CARPINTERIA EN MADERA**				
9,1					
9,1,2	Puerta PT 2 con marco en lámina cold rolled cal. 18 y hoja triplex entamborada, para baños, despensas y depositos	M2	1,80	$ 209.000,00	$ 376.200,00
	Subtotal Capitulo 9				**$ 376.200,00**
15	**SISTEMA DE OFICINA**				
15,11	Acarreo de elementos, (Archivos, puestos de Trabajo, divisiones, cajas de Archivo)	Viaje	1,00	$ 237.100,00	$ 237.100,00
	Subtotal Capitulo 15				**$ 1.141.800,00**
16	**CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES**				
16,1	Flanche en lamina galvanizada calibre 22, desarrollo 0,50 m	ML	20,00	$ 33.700,00	$ 674.000,00
16,2	Canal en lámina galvanizada, cal 20, desarrollo D=0,75 m	ML	11,00	$ 103.800,00	$ 1.141.800,00
16,21	Suministro e instalación de cubierta tipo SKY o similar de 2,5 mm incluido accesorios de instalación, andamio, herramientas y equipos	M2	63	$ 86.200,00	$ 5.430.600,00
16,20	Desmonte de estructura metálica para cubierta	M2	63,00	$ 15.300,00	$ 963.900,00
	Subtotal Capitulo 16				**$ 8.210.300,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 30.617.545,20**
	ADMINISTRACION	%	20%		**$ 6.123.509,04**
	IMPREVISTOS	%	2%		$ 612.350,90
	UTILIDAD	%	3%		$ 918.526,36
	IVA Sobre Utilidad	%	19%		$ 174.520,01
	SUBTOTAL AIU				**$ 7.828.906,31**
	COSTO TOTAL (incluido A.I.U)				**$ 38.446.451,51**

OPUS INGENIERIA
YEISSON JAIR HEREDIA PINILLA
REP. LEGAL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓ

PROCESO DE GESTION DE BIENES

FORMATO CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA

Codigo: FGN-AP04-F-22
Version :01

PRESUPUESTO BUGA GIMNASIO

ITEM - ESP.TEC.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**PRELIMINARES GENERALES**				
1,1,3	Demolición de muro en mampostería con acabados e = 0,15 m, incluye acabados, cargue y retiro de escombros.	M2	5,00	$ 12.100,00	$ 60.500,00
1,1,26	Desmonte de Cieloraso Existente (Duracustic, Fibra mineral, Dry Wall, Icopor) Incluye Cargue y Retiro	M2	41,41	$ 7.900,00	$ 327.139,00
	Subtotal Capitulo 1				**$ 387.639,00**
16	**CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES**				
16,20	Desmonte de estructura metálica para cubierta	M2	49,56	$ 15.300,00	$ 758.298,00
	Subtotal Capitulo 16				**$ 758.298,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.145.937,00**
	ADMINISTRACION	%	20%		$ 229.187,40
	IMPREVISTOS	%	2%		$ 22.918,74
	UTILIDAD	%	3%		$ 34.378,11
	IVA Sobre Utilidad	%	19%		$ 6.531,84
	SUBTOTAL AIU				**$ 293.016,09**
	COSTO TOTAL (incluido A.I.U)				**$ 1.438.953,09**

OPUS INGENIERIA
YEISSON JAIR HEREDIA PINILLA
REP. LEGAL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO DE GESTION DE BIENES

FORMATO CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA

Codigo: FGN-AP04-F-22
Version :01

PRESUPUESTO BUGA SAAVEDRA

ITEM - ESP.TEC.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**PRELIMINARES GENERALES**				
	Desmonte luminarias existentes	UND	6,00	$ 10.000,00	$ 60.000,00
	Subtotal Capitulo 1				**$ 60.000,00**
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE COMUNICACIONES**				
5,1,2	**TUBERIA Y CABLEADO**				
5,3	**SALIDAS ELÉCTRICAS**				
5,3,1	Las salidas deben ser en la tubería y el cableado determinado en planos.				
5,3,6	Salida para luminaria Hasta 12m (no incluye luminaria)	UN	4,00	$ 74.400,00	$ 297.600,00
5,4	**APARATOS ILUMINACIÓN**				
5,4,1	Suministro e instalación de panel led de 60x60 cm, de 45w, 6000°k, tipo led smd3528, cinta led perimetral de minimo 240 piezas, multivoltaje 110-240vac, flujo luminoso de 3717 lumens, angulo 105°, vida util mínimo 40000 hora, mueble de incrustar. incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 awg hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación y resane.	UN	4,00	$ 181.600,00	$ 726.400,00
	Subtotal Capitulo 5				**$ 1.024.000,00**
7	**MUROS**				
7,1,2	Muro en Drywall, ambas caras. e=10 cm. Incluye estructura, accesorios y acabado, suministro e instalación.	M2	16,80	$ 116.100,00	$ 1.950.480,00
	Subtotal Capitulo 7				**$ 1.950.480,00**
8	**CARPINTERIA METALICA**				
8,2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO**				
8,2,1	Suministro e instalacion Puerta y marco en aluminio anodizado , incluye vidrio laminado 6 mm + chapa de seguridad y fraja de 80 cms en opalizado con logo de la entidad	M2	10,88	$ 292.900,00	$ 3.186.166,20
	Subtotal Capitulo 8				**$ 3.186.166,20**
12	**PAÑETE Y PINTURA**				
12,1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS**				
12,1,2	Pañete muro 1:4 impermeabilizado, incluye filos y dilataciones.	M2	10,00	$ 27.500,00	$ 275.000,00
12,2	**PINTURA**				
12,2,1	Estuco	M2	10,00	$ 9.800,00	$ 98.000,00
12,2,2	Pintura sobre muros tres (3) manos color	M2	58,10	$ 10.800,00	$ 627.480,00
12,2,3	Pintura bajo placa	M2	65,00	$ 10.500,00	$ 682.500,00
12,2,6	Pintura repelente de humedad.	M2	11,00	$ 13.600,00	$ 149.600,00
	Subtotal Capitulo 12				**$ 1.832.580,00**
14	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**				
14,2,8	Desmonte e instalacion de Divisiones en Vidrio templado, incluye accesorios en Acero, incluye acarreo	M2	7,35	$ 73.400,00	$ 539.490,00
	Subtotal Capitulo 14				**$ 539.490,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 8.592.716,20**
	ADMINISTRACION	%	20%		$ 1.718.543,24

	IMPREVISTOS	%	2%		$ 171.854,32
	UTILIDAD	%	3%		$ 257.781,49
	IVA Sobre Utilidad	%	19%		$ 48.978,48
	SUBTOTAL AIU				**$ 2.197.157,53**
	COSTO TOTAL (incluido A.I.U)				**$ 10.789.873,73**

OPUS INGENIERIA
YEISSON JAIR HEREDIA PINILLA
REP. LEGAL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO DE GESTION DE BIENES FORMATO CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA	Codigo: FGN-AP04-F-22 Version :01

PROPUESTA ECONOMICA EDIFICIO TELECOM

ITEM - ESP.TEC.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**PRELIMINARES GENERALES**				
1,1,2	Demolición de acabado y alistado de piso e = 0,08 a 0,12 cm, incluye guarda-escoba, cargue y retiro de escombros.	M2	181,16	$ 14.800,00	$ 2.681.168,00
	Subtotal Capitulo 1				**$ 2.681.168,00**
6,2	**ACABADOS DE PISOS**				
6,2,8	Piso en vinisol trafico pesado espesor 2 mm	M2	181	$ 76.000,00	$ 13.768.160,00
	Guardaescoba en vinisol mm	ML	173	$ 21.000,00	$ 3.633.000,00
	Subtotal Capitulo 6				**$ 17.401.160,00**
14,1	**CERRADURAS**				
14,2,7	Desmonte de Divisiones en Vidrio templado, incluye accesorios en Acero, incluye acarreo	M2	58	$ 25.300,00	$ 1.461.075,00
	Subtotal Capitulo 14				**$ 1.461.075,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 21.543.403,00**
	ADMINISTRACION	%	20%		$ 4.308.680,60
	IMPREVISTOS	%	2%		$ 430.868,06
	UTILIDAD	%	3%		$ 646.302,09
	IVA Sobre Utilidad	%	19%		$ 122.797,40
	SUBTOTAL AIU				**$ 5.508.648,15**
	COSTO TOTAL (incluido A.I.U)				**$ 27.052.051,15**

OPUS INGENIERIA
YEISSON JAIR HEREDIA PINILLA
REP. LEGAL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO DE GESTION DE BIENES

FORMATO CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA

Codigo: FGN-AP04-F-22
Version :01

PROPUESTA ECONOMICA EDIFICIO SANTA MONICA

ITEM - ESP.TEC.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**PRELIMINARES GENERALES**				
1,1,6	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros.	M2	27,80	$ 8.600,00	$ 239.080,00
1,1,7	Desmonte de aparatos sanitarios y posible reutilización (lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, etc.), incluye cargue y retiro de escombros.	UN	4,00	$ 16.500,00	$ 66.000,00
1,1,26	Desmonte de Cieloraso Existente (Duracustic, Fibra mineral, Dry Wall, Icopor) Incluye Cargue y Retiro	M2	4,80	$ 7.900,00	$ 37.920,00
	Mantenimiento de puertas en alumInio y vidrio templado y bisagra al piso (engrase, graduacion, ajuste) desmonte y montaje, brazos y accesorios	UND	8,00	$ 250.000,00	$ 2.000.000,00
	Mantenimiento de puertas en alumInio y vidrio templado INCLUYE EL CAMBIO DE LA BISAGRA DE PISO, desmonte y montaje.	UND	8,00	$ 600.000,00	$ 4.800.000,00
	Subtotal Capitulo 1				**$ 7.143.000,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 6.990.460,00**
	ADMINISTRACION	%	20%		$ 1.398.092,00
	IMPREVISTOS	%	2%		$ 139.809,20
	UTILIDAD	%	3%		$ 209.713,80
	IVA Sobre Utilidad	%	19%		$ 39.845,62
	SUBTOTAL AIU				**$ 1.787.460,62**
	COSTO TOTAL (incluido A.I.U)				**$ 8.777.920,62**

OPUS INGENIERIA
YEISSON JAIR HEREDIA PINILLA
REP. LEGAL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO DE GESTION DE BIENES FORMATO CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA	Codigo: FGN-AP04-F-22 Version :01

CORTE DE OBRA 1

CTI BOMBEROS

ITEM - ESP.TEC.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**PRELIMINARES GENERALES**				
	Desmonte de alfagia Existente (Duracustic, Fibra mineral, Dry Wall, Icopor) Incluye Cargue y Retiro	ML	44,40	$ 4.000,00	$ 177.600,00
	Subtotal Capitulo 1				**$ 177.600,00**
6	**PISOS**				
6,1	**ALISTADOS DE PISOS**				
	Cuneta lineal parqueadero	ML	14,00	$ 48.000,00	$ 672.000,00
	Subtotal Capitulo 6				**$ 672.000,00**
7	**MUROS**				
	Alfagia en Super Board e=10 cm. Marcos exteriores	ML	44,40	$ 51.500,00	$ 2.286.600,00
	Subtotal Capitulo 7				**$ 2.286.600,00**
12	**PAÑETE Y PINTURA**				
12,1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS**				
12,1,2	Pañete muro 1:4 impermeabilizado, incluye filos y dilataciones.	M2	14,28	$ 27.500,00	$ 392.700,00
12,2	**PINTURA**				
12,2,2	Pintura sobre muros tres (3) manos color	M2	29,75	$ 10.800,00	$ 321.300,00
	Subtotal Capitulo 12				**$ 714.000,00**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 3.850.200,00**
	ADMINISTRACION	%	20%		$ 770.040,00
	IMPREVISTOS	%	2%		$ 77.004,00
	UTILIDAD	%	3%		$ 115.506,00
	IVA Sobre Utilidad	%	19%		$ 21.946,14
	SUBTOTAL AIU				**$ 984.496,14**
	COSTO TOTAL (incluido A.I.U)				**$ 4.834.696,14**

OPUS INGENIERIA
YEISSON JAIR HEREDIA PINILLA
REP. LEGAL