Santiago de Cali, Mayo 01 Del 2021

Señores
SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Atn. Ing. Freddy Aguilar
Bogotá

N° 202105-01

REF. ACTA DE ENTREGA UPS 20KVA SERIE PS6471

Por medio de la presente se informa que el día 01 de Mayo del 2021 se realiza la entrega del equipo **UPS 20KVA SERIE PS6471** en el Hospital Jorge Eliecer Gaitán, en Calidad de Alquiler según **contrato 02-BS-004-2020 OTRO SI N°005 PRORROGA** la cual se entrega e instala por parte del Sr. Edgar Javier Sierra en Representación de **SERVITRONICS** al Ing. Freddy Aguilar por parte de la **SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.** Relaciono listado de equipos:

RELACIÓN EQUIPOS CONTRATO (SUBRED CENTRO ORIENTE)					
ítem	CAPACIDAD	CONEXIÓN	SERIAL	SEDE	DIRECCIÓN
1	20KVA	TRIFASICA	PS6471	HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN	CALLE 6 # 4 A 26 ESTE

RECIBE POR SUBRED

FREDDY AGUILAR
Ingeniero Electromecánico
Contratante

Freddy Enrique Aguilar Castro
Ing. Electromecánico
C.C. 1090423751

ENTREGA POR EL CONTRATISTA:

EDGAR JAVIER SIERRA
Representante SERVITRONICS
Contratista

Escaneado con CamScanner

Servitronics Soluciones Integrales en Calidad de Energía e Infraestructura IT


Reporte Técnico de Contrato Fecha: 01/05/2021 - Código: 2c58640b

EQUIPO UPS						
Marca: Trip litte	Servicio: Instalación	Serie: PS6471	Modelo: 20kva	Activo Fijo:	Capacidad: 20 kva	Carga de máquina: 0.1

CLIENTE							
Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	Contrato: 2021-2021	Visita: VISITA 1	Encargado: ,Jorge acosta	Ciudad: Bogota	Dirección: Cra 4 este A. # 5-20	Sucrusal: Sede Jorge Eliecer gaitan	Área: Central ups

BATERÍAS	ACOMETIDA DE ENTRADA		ACOMETIDA DE SALIDA	
Baterias por banco: 40	Tensión F1 F2: 213.5 VAC	Tensión F1 F3: 217.4 VAC	Tensión F1 F2: 208.5 VAC	Tensión F1 F3: 209.4 VAC
Número por Banco: 2	Tensión F2 F3: 215 5 VAC	Tensión F1 N: 124.4 VAC	Tensión F2 F3: 210.3 VAC	Tipo de Acometida: Trifásica
Voltaje Nominal: 248	Tension F2 N: 126.4 VAC	Tensión F3 N: 123.5 VAC	Tensión F1 N: 121.4 VAC	Tensión F2 N: 120.5 VAC
Marca: FULLIBATERY	Tensión Neutro Tierra: 0.3 VAC	Calibre: # 4	Tensión F3 N: 120.2 VAC	Tensión Neutro Tierra: 35mlv VAC
Referencia: 12 -9	Corriente F1: 4.7 Aac	Corriente F2: 4.6 Aac	Calibre Cable: # 4	Corriente F1: 0.6 Aac
Voltaje Flotación: 276	Corriente F3: 4.4 Aac	Corriente Fase N: 1.3 Aac	Corriente F2: 0.9 Aac	Corriente F3: 1.1 Aac
Corriente de Carga: 0.5	Corriente Tierra: 0.5 Aac	DPS: No	Corriente N: 5.5 Aac	Tierra: 0.5 Aac
Fecha instalación: 01/05/2021	Estado Visual: Bueno	Breaker de Entrada: Merlín Gerin 3x250 amp	Llave Conmutable: En la ups unicamente	Estado Visual: Bueno
Observaciones:	Observaciones de entrada:		Breaker Salida: No identificado	Observaciones de salida:

AMBIENTE	PRUEBAS		ACTIVIDADES
Humedad: Normal	Lista de pruebas: Prueba en modo Baterias , Normalización , Transferencia By-Pass		Lista de actividades: Instalación
Temperatura: Normal	Observaciones:		Resultados: Se realizó desconexión de ups que presentó falla de 20 kva y se realizó instalación de ups de soporte de 20 kva operando normal
Pendientes para comerical: SI		Pendientes Interno de servitronics:	Cotizar reparación ups de subfed

Tecnico: Juan Pablo Campos	Acompañantes:	Hora llegada: 03:06:00 p. m. Hola salida: 05:01:00 p. m.	Encargado: ,Jorge acosta Correo: jorgealbertoacostavera61@gmail.com	

FOTOGRAFÍA DEL REPORTE		
