INFORME FINAL

NÚMERO DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.2411771	**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** 03 de mayo de 2021
CONTRATISTA:	**SUPERVISOR:**
NOMBRE: OBCELC S.A.S - NIT No. 804.007.343-1. **REPRESENTANTE LEGAL:** WILLIAM COBOS MESA **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. 13.541.674 **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** BUCARAMANGA **DIRECCIÓN Y TELÉFONO:** Cra 11 # 41-44 local 8 int 5 García Rovira – Bucaramanga - 3004047502 – 3186388752 -3148558864	**NOMBRE:** JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO **CARGO:** GERENTE **RESOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN No:** 0127 DEL 7 DE ABRIL DE 2021. **APOYO A SUPERVISION** LIGIA MURCIA RUIZ

REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VÍAS A CARGO DE IDESAN, RUTA 6602 LA FORTUNA - BUCARAMANGA, SECTOR LEBRIJA - PUENTE PALENQUE, PR 60+0000 AL PR 71+500. INCLUYE 4 RETORNOS, EL INTERCAMBIADOR DEL PALENQUE Y EL INTERCAMBIADOR PEAJE LEBRIJA Y VIA INTERCAMBIADOR PEAJE LEBRIJA - AEROPUERTO PALONEGRO, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, las actividades representativas realizadas durante las fechas 04 de junio de 2021 a 03 de julio 2021 son:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDAD CODIGO 636		**ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**					
PR							
INICIAL	FINAL	ANCHO PROMEDIO [m]	CANTIDAD [m2]	No.Hombres	RENDIMIENTO m2/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PR 60+0000	PR 71+500	4	86000	6	14.333	100%	Roceria de gran altura.
PR 64+500	PR 64+600	12	7777	6	1.296	100%	Intercambiador peaje Lebrija (Roceria de gran altura).

ACTIVIDAD CODIGO 340				**LIMPIEZA DE BERMAS PAVIMENTADAS**					
PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO ml/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER	m					
PR 60+0000	PR 71+500	1,2	1,2	11500	6602	6	1916,666667	100%	

ACTIVIDAD CODIGO 425				**LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA**					
PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	VIA	No.Hombres	RENDIMIENTO ml/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER	m					
PR 60+0000	PR 71+500	1,5	1,5	11500	6602	6	1916,666667	100%	Cunetas colmatadas.

ACTIVIDAD CODIGO 625				**LIMPIEZA DE CALZADA. (No se incluyemaquinaria)**					
PR		DIMENSIONES			UNIDAD	No.Hombres	RENDIMIENTO m2/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	LONG	ANCHO	AREA					
PR 60+0000	PR 71+500	11500	8	92000	M2	6	15333,33333	100%	En los recorridos rutinarios, se despejan la calzada de todo tipo de obstaculos como, rocas, ramas, etc.

ACTIVIDAD CODIGO 639					**PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES**				
PR		CANTIDAD			RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO und/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	IZQ	DER					
PR 60+0000	PR 71+500	7	X	X	6602	1	7	100%	Se realiza despeje de señales para su clara visualización por parte del usuario de la vía.

ACTIVIDAD CODIGO 678					**LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES**				
PR		CANTIDAD			RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO ml/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	IZQ	DER					
PR 60+0000	PR 71+500	386	x	x	6602	2	193	100%	Se evidencias muchas en mal estado, que requieren cambio.

ACTIVIDAD CODIGO 694			**VIGILANCIA**					
PR		UND	CANTIDAD	RUTA	No.Hombres	RENDIMIENTO km/hombre	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL							
PR 60+0000	PR 71+500	km	16,96	6602	2	8,48	100%	Sin novedad a resaltar.

CONCLUSIONES:

1. Se realizan actividades de mantenimiento rutinario de vía para mejorar la seguridad y el confort del usuario de la vía mientras transite por esta, destacándose entre las actividades adelantadas se encuentran:
- rocería y desmonte con la intención controlar la vegetación en zonas laterales y el separador para mejorar la visibilidad.
- Poda, corte y/o retiro de árboles, despejando las señales de tránsito en la ruta.
- Limpieza de bermas y cunetas, eliminando tierra, basura u otros obstáculos encontrados.

2. Durante el control de vigilancia realizado a la vía en mantenimiento no se destaca novedad importante a mencionar.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda a la entidad encargada, gestionar el retiro del material vegetal y escombros productos de las actividades realizadas, ya que este material mencionado constituye abono que agilizará el crecimiento de los pastos y estéticamente no da los resultados esperados.

ANEXOS





Se firma en Bucaramanga a los doce (12) días del mes de julio de 2021.

ING.LIGIA MURCIA RUIZ
APOYO A LA SUPERVISION

Nombre: WILLIAM COBOS MEZA
Contratista: OBCELC S.A.S