Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA Nº 115 de 2017

CONTRATO DE OBRA No.	: CONTRATO Nº 115 DE 2017. (Suscrito el 17 de Octubre de 2017)
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: LICITACION PUBLICA Nº 04 DE 2017.
OBJETO	:"CONTINUAR LA, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓNY DOTACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIAS Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ORALIDAD A NIVEL NACIONAL - ZONA GRUPO 1 - ORIENTE"
LOCALIZACIÓN	: Nivel Nacional.
VALOR INICIAL	: $ 4.625.148.932
ADICIONAL EN VALOR No.	: N/A
VALOR TOTAL	: $ 4.625.148.932
PLAZO INICIAL	: Hasta el 31 de julio de 2018.
ADICIÓN EN PLAZO No. 1	: 3 meses.
ADICIÓN EN PLAZO No. 2	: N/A.
PLAZO TOTAL	: Hasta el 31 de octubre de 2018.
FECHA DE INICIACIÓN	: 01 de noviembre de 2017.
FECHA DE SUSPENSIÓN No.	: N/A.
FECHA DE REINICIACIÓN No.	: N/A.
FECHA TERMINACIÓN FINAL	: 31 de octubre de 2018.
CONTRATISTA	: MODERLINE SAS 100%.
CONSULTOR INTERVENTORIA	: CONSORCIO INTERVENTORES CSJ : Integrante 1. – CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S 70% : Integrante 2. – VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES – CONSTRUCTORES 30%
COORDINADOR(A)	: Arq. FERNANDO JIMENEZ GIL
ÁREA TOTAL INTERVENIDA	: 7372,91 m2 intervenidos a nivel nacional
ÁREA TOTAL CUBIERTA	: 7372,91 m2 intervenidos a nivel nacional

En la ciudad de Bogotá D.C.,a los 31 días del mes de octubre de 2018, se reunieron las siguientes personas: el Sr. CARLOS HUMBERTO HERRON ALVAREZ como Representante Legal de MODERLINE S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, el Sr. FABIAN VALLEJO como Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES CSJ INTERVENTORES CSJ en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA y el Arq. FERNANDO JIMENEZ, Profesional de la División de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en calidad de COORDINADOR DEL PROYECTO, para dejar constancia por medio de la presente Acta del recibo de los trabajos objeto del contrato de la referencia, cuyas condiciones generales se relacionan a continuación:

TRABAJOS EJECUTADOS:

A- OBRA CIVIL:

En la siguiente Tabla, se relacionan las actividades, cantidades y valores de la Obra Civil Ejecutada a Nivel Nacional:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. TOTAL
1.	PRELIMINARES				
1.1	Levantamiento, Ajuste, Diseños y Replanteo	M2	3.584,00	6.314,74	22.632.028,16
1.2	Desmonte de lamparas de sobreponer	UN	7.994,00	503,00	4.020.982,00
1.3	Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye parales en	ML	10.072,00	193,29	1.946.816,88
1.4	Excavación mecánica, incluye trasiego y retiro a botadero	M3	26.881,00	13,24	355.904,44
1.5	Instalación provisional de acueducto incluye todos los	UN	977.547,00	-	-
1.6	Instalación provisional de energía incluye estructura , tableros,	UN	2.656.788,00	-	-
1.7	Demolicion muros en mamposteria e=.15 incluye trasiego y	M2	12.689,00	245,13	3.110.454,57
2.	ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA	0	-	-	-
2.1	Concreto de limpieza	M2	11.831,00	-	-
2.2	Concreto ciclopeo rajon 40% concreto 60%	M3	326.568,00	-	-
2.3	Concreto m3 3000 psi grava comun para elementos	M3	690.097,00	-	-
2.4	Acero de refuerzo 60.000 PSI	KG	3.026,00	-	-
2.5	Estructura metálica con vigar IPE, incluye todos los elementos	KG	9.469,00	-	-
2.6	Estructura metálica para cubierta incluye columnas de	KG	13.527,00	-	-
2.7	Suministro e instalación Placa metálica tipo metal-deck (Incluye	M2	88.944,00	-	-
2.8	Mamposteria en bloque No 5	M2	31.644,00	20,37	644.588,28
2.9	Dintel en concreto e=0.15	ML	30.712,00	11,60	356.259,20
2.10	Viga de amarre sobre muros e=0,15x0,20 mts	ML	16.101,00	23,38	376.441,38
2.11	Columneta en concreto f'c=3.000Psi de 15x20 cm, incluye	ML	65.439,00	7,35	480.976,65
2.12	Suministro e instalción cubierta teja tipo duralum 812	M2	105.337,00	-	-
3.	CIELOS Y MUROS DRY WALL	0	-	-	-
3.1	Sumin. Instalación Muro DRYWALL e= 0,12 mt, 2 caras,	M2	66.784,00	626,44	41.836.168,96
3.2	Sumin. Instalación Cielo en lámina de fibra mineral 0.60 x 0.60	M2	50.496,00	1,00	50.496,00
3.3	Rejilla para reventilacion de 60*60 para cielo raso	UN	39.920,00	-	-
4.	PISOS	0	-	-	-
4.1	Afinado piso en mortero 1:4 e=0.04	M2	10.974,00	551,35	6.050.514,90
4.2	Plantilla de nivelacion piso en Baldosa Granito	M2	17.699,00	57,14	1.011.320,86
4.3	Suministro e inst. piso en baldosa granito 33x33	M2	60.392,00	46,21	2.790.714,32
4.4	Sumin e inst. guardaescoba en tableta de granito	ML	11.022,00	-	-
4.5	Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito	M2	16.497,00	1.809,23	29.846.867,31
4.6	Win plástico para piso en tableta de granito	ML	4.537,00	10,75	48.772,75
4.7	Pirlán Puertas en Granito e=12.5 cms	ML	24.508,00	1,00	24.508,00
5.	INST. HIDRAULICAS Y SANITARIAS	0	-	-	-
5.1	Bajante A.LL. Tuberia PVC igual o similar A.LL 6" 110 mm	ML	45.062,00	8,90	401.051,80
5.2	Caja de inspección 0,60 m x 0,60m	UN	321.393,00	2,00	642.786,00
5.3	Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias en lamina	ML	38.890,00	3,00	116.670,00
5.4	Punto de aguas lluvias PVC 3", incluye accesorios	UN	49.299,00	4,00	197.196,00
5.5	Salida sanitaria de 2"	UN	20.784,00	6,00	124.704,00
5.6	Salida sanitaria de 4"	UN	53.897,00	2,00	107.794,00
5.7	Puntos hidráulicos sanitarios	UN	26.912,00	3	80.736,00
5.8	Puntos hidráulicos lavamanos	UN	26.912,00	3,00	80.736,00
5.9	Puntos hidráulicos orinal	UN	28.036,00	-	-
6.	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES			-	-
6.1	Suministro e inst. sanitarios linea institucional	UN	359.178,00	3,00	1.077.534,00
6.2	Suministro e inst. lavamanos linea institucional	UN	269.289,00	3,00	807.867,00
6.3	Suministro e inst. orinal linea institucional	UN	709.406,00	-	-
7.	PAÑETES ENCHAPES Y PINTURA			-	-

7.1	Pañete 1:4 sobre Muros	M2	9.999,00	439,64	4.395.960,36
7.2	Filos y dilataciones en pañetes	ML	2.443,00	267,71	654.015,53
7.3	Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos	M2	3.843,00	2.250,14	8.647.288,02
7.4	Pintura Vinilo para muros T1 tres manos, incluye resanes	M2	8.336,00	7.011,14	58.444.863,04
7.5	Pañete impermeabilizado 1: 4 Muros	M2	14.639,00	171,21	2.506.343,19
7.6	Pintura para Exterior tipo koraza	M2	14.076,00	232,48	3.272.388,48
8.	CARPINTERIA METÁLICA Y MADERA			-	-
8.1	Sumin. E inst. Ventanilla para atención al publico, vidrio fijo	M2	266.899,00	-	-
8.2	Suministro e instalación puerta metálica cal.18 incluye marco	UN	521.224,00	2,00	1.042.448,00
8.3	Suministro e instalacion de ventana con marco tipo aluminio,	UN	135.815,00	-	-
8.4	Sumin. E inst. Tope para puerta	UN	14.417,00	55,00	792.935,00
9.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			-	-
9.1	Salida luminaria en techo EMT **(Construdata 181)**	UND	148.561,00	678,00	100.724.358,00
9.2	Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W.	UN	218.882,00	743,00	162.629.326,00
9.3	Suministro e inst. interruptor doble tipo Luminex, certificado,	UN	42.360,00	44,00	1.863.840,00
9.4	Suministro e instalación de canaleta 6x4cm de plástico	ML	12.108,00	150,58	1.823.222,64
9.5	Salida tomas monofasicas doble con polo a T.	UN	45.596,00	625,00	28.497.500,00
9.6	Sum. e Inst. tomas regulada Polo aisl. Color naranja certificada	UN	42.611,00	443,00	18.876.673,00
9.7	Sumin. e inst. tablero distribucion de 12 circutos	UN	760.210,00	53,00	40.291.130,00
9.8	Suministro e instalación de tablero monofásico para la red	UN	**92.239,00**	2,00	184.478,00
9.9	Salida Punto de Audio por Muro, piso o cielo raso, sin Alambrar	UN	46.239,00	44,00	2.034.516,00
9.10	Suministro e Instalación de Tapas Ciegas	UN	2.757,00	236,00	650.652,00
9.11	Salida de microfonos incl. tuberia pvc conduit 1-1/4, caja	UN	44.772,00	26,00	1.164.072,00
9.12	Puesta a tierra de tablero general y tableros regulado y tablero	UN	355.368,00	-	-
9.13	Suministro e instalación salida para voz y datos	UN	50.577,00	489,00	24.732.153,00
9.14	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 20A	UN	20.303,00	238,00	4.832.114,00
9.15	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado	UN	140.984,00	58,00	8.177.072,00
10.	AIRES ACONDICIONADOS			-	-
10.1	Desmonte y Reubicación de Aire Acondicionado	UN	175.693,00	18,00	3.162.474,00
10.2	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire	UN	1.966.512,00	30,00	58.995.360,00
10.3	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire	UN	3.441.436,00	33,00	113.567.388,00
10.4	Punto para desague de aire acondicionado en tuberia pvc 3/4"	UN	**35.070,00**	44,00	1.543.080,00
10.5	Suministro e instalación de bomba de condensado a 220V	UN	510.566,00	43,00	21.954.338,00
10.6	Suministro e instalacion base metalica para AA	UN	88.038,00	67,00	5.898.546,00
11.	TRAMITES Y ASEO			-	-
11.1	Trámite Licencia de Construcción (incluye diseños y estudios	GL	9.094.702,00	-	-
11.2	Aseo y limpieza general	M2	2.188,00	6.314,53	13.816.191,64
INP	ITEMS NO PREVISTOS			-	-
N.P.01	Desmonte de ductos sisitema de aire acondicionado en fibra	ml	32.000,00	39,42	1.261.440,00
N.P.02	Desmonte y retiro de tub. y canaleta pvc y met.	ML	2.500,00	1.848,28	4.620.700,00
N.P.03	Desmonte de puntos eléctricos	UN	12.000,00	713,00	8.556.000,00
N.P.04	Desmonte de tuberia eléctrica galvanizada	ML	2.002,00	-	-
N.P.05	Desmonte Cable UTP, normal y regulado	ML	1.322,00	4.323,88	5.716.169,36
N.P.06	Demolición de guarda escoba en granito incluye trasiego y	ML	5.500,00	592,26	3.257.430,00
N.P.07	Demolición de Pisos y plantilla incluye trasiego y retiro de	M2	15.000,00	571,06	8.565.900,00
N.P.08	Desmonte y retiro de muebles en madera	ML	9.997,00	374,14	3.740.277,58
N.P.09	Desmonte de divisiones de oficina	M2	9.500,00	155,60	1.478.200,00
N.P.10	Desmonte de Cielo Raso	M2	9.800,00	898,34	8.803.732,00
N.P.11	Desmonte de puertas y ventanas en vidrio y aluminio existentes	m2	11.500,00	29,55	339.825,00
N.P.12	Desmonte de puerta	UN	17.916,00	123,00	2.203.668,00
N.P.13	Desmonte de marcos en madera < de 1,00	UN	9.800,00	12,00	117.600,00
N.P.14	Demolición de enchapes en muros	m2	12.000,00	56,46	677.520,00
N.P.15	Suministro e Instalación de Guardaescoba en Porcelanato	ML	32.000,00	415,79	13.305.280,00
N.P.16	Desmonte de aparatos sanitarios	UN	20.000,00	10,00	200.000,00
N.P.17	Resane de placay/o muros Incluye pañete y estuco	ML	12.000,00	54,49	653.880,00
N.P.18	Franjas en granito pulido, fabricado en obra incluye medias	ml	42.000,00	50,39	2.116.380,00
N.P.19	Instalación de aparatos sanitarios existentes	UN	30.000,00	6,00	180.000,00
N.P.20	Repocision de vidrio traslusido de 4 mm	M2	55.263,00	46,20	2.553.150,60
N.P.21	Desmonte de persianas y cortinas existentes	M2	5.500,00	153,25	842.875,00
N.P.22	Demolición de meson en concreto	ml	35.000,00	21,86	765.100,00
N.P.23	Desmonte de sistema de aire acondicionado (equipo Mini split)	UN	80.000,00	15,00	1.200.000,00
N.P.24	Mamposteria en bloque No. 5	M2	33.000,00	41,40	1.366.200,00
N.P.25	Refuerzo en madero o perfil metalico interior Muros	ML	9.700,00	920,45	8.928.365,00
N.P.26	Sumin. Instalación Muro DRYWALL e= 0,12 mt, 2 caras,	ML	45.000,00	76,93	3.461.850,00
N.P.27	Suministro e instalación de guarda escoba en madera	ML	27.000,00	522,52	14.108.040,00
N.P.28	Demolición de muros en Drywall	M2	18.102,00	468,17	8.474.813,34
N.P.29	Cielo raso en PVC incluye estructura de soporte y remate	M2	63.000,00	1.141,91	71.940.330,00
N.P.30	Suministro e inst. piso en porcelanato sellado de 60 x 60 trafico	M2	87.674,00	502,06	44.017.608,44
N.P.31	Tablón Gres Latino liso 20x20	M2	57.500,00	20,91	1.202.325,00

N.P.32	Pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm	ML	8.880,00	13,86	123.076,80
N.P.33	Revoque estuco muros franjas menor de 50 cm	ML	6.200,00	4,26	26.412,00
N.P.34	Pintura muros franjas menores de 50 cm	ML	6.500,00	736,69	4.788.485,00
N.P.35	Sum. e inst. puerta entamborada. Incluye cerraduras y herrajes	UN	580.000,00	61,00	35.380.000,00
N.P.36	Suministro e instalación Ventaneria y puertas en aluminio	M2	426.906,00	143,28	61.167.091,68
N.P.37	Sumin. E inst. Pelicula sand blasting recubrimiento vidrio	M2	55.000,00	37,93	2.086.150,00
N.P.38	Suministro e inst. interruptor sencillo certificado, incluye caja,	UN	58.222,00	142,00	8.267.524,00
N.P.39	Sumin. e inst. tablero distribucion de 18 circutos	UN	1.313.823,00	5,00	6.569.115,00
N.P.40	Acom. en 3x2+1x2N+1x2T para tablero regulado	ML	65.759,00	211,00	13.875.149,00
N.P.41	Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para tablero toma norm.	ML	58.275,00	500,05	29.140.413,75
N.P.42	Suministro e instalacion de interruptor tripolar tipo industrial de	UN	126.486,00	3,00	379.458,00
N.P.43	Suministro e instalación Tubería Conduit PVC de 1-1/4"	ML	9.145,00	10,00	91.450,00
N.P.44	Suministro e Instalacion Tuberia EMT de 1-1/2".	ML	23.627,00	4,50	106.321,50
N.P.45	Suministro e Instalacion Tuberia EMT de 1-1/4".	ML	21.910,00	73,94	1.620.025,40
N.P.46	Suministro e Instalacion Tuberia EMT de 1".	ML	16.043,00	50,70	813.380,10
N.P.47	Cable electrico encauchetado 3x12	ML	13.639,00	510,00	6.955.890,00
N.P.48	Suministro e instalacion de cable electrico 3x12 thhn	ML	21.698,00	12.634,84	274.150.758,32
N.P.49	Suministro e instalacion de tuberia EMT 3/4", incluye	ML	15.010,00	1.893,37	28.419.483,70
N.P.50	Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para tablero iluminacion	ML	58.337,00	-	-
N.P.51	Canaleta metálica con tapa de 12 x 5 con división interna	ML	41.910,00	2.521,19	105.663.072,90
N.P.52	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática	UN	4.858,00	825,00	4.007.850,00
N.P.53	Troqueles lógicos, con pintura electrostática	UN	4.858,00	442,00	2.147.236,00
N.P.54	Sumin. e inst. cable utp cat 6A AMP	ML	4.800,00	22.120,69	106.179.312,00
N.P.55	Sumin. e inst. de Patch Panel de 48 puertos Cat 6A	UN	1.569.189,00	2,00	3.138.378,00
N.P.56	Toma doble RJ 45 completo (incluye 1 jack y Face Plate de 2	UN	57.814,00	558,00	32.260.212,00
N.P.57	Certificacion de puntos de voz y datos	UN	10.500,00	474,00	4.977.000,00
N.P.58	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administracion	UN	38.000,00	484,00	18.392.000,00
N.P.59	Suministro e Instalación de Marquillas en Puntos Electricos y	UN	3.500,00	1.116,00	3.906.000,00
N.P.60	Suministro e Instalación de Multitoma cat 6A para Gabinete	UN	180.000,00	40,00	7.200.000,00
N.P.61	Suministro e Instalación Patch Panel 24 Puertos AMP	UN	813.540,00	39,00	31.728.060,00
N.P.62	Suministro e Instalación de Switch de 24 Puertos CAT 6A tipo	UN	1.948.990,00	7,00	13.642.930,00
N.P.63	Patch cord de 10 pies Cat 6A color gris Puesto trabajo	UN	46.691,00	407,00	19.003.237,00
N.P.64	Meson en granito natural, ancho de 0,35 - 0,4 m (Incluye	ML	980.000,00	53,09	52.028.200,00
N.P.65	Sumin. e inst de Gabinete cerrado de 1,60m	UN	1.200.000,00	25,00	30.000.000,00
N.P.66	Suministro e instalacion de lavaplatos de sobreponer en acero	UN	187.000,00	-	-
N.P.67	Suministro e instalación de enchape para piso	M2	51.668,00	13,22	683.050,96
N.P.68	Tapa registro de 15X15 CM -Plastica	UN	14.664,00	4,00	58.656,00
N.P.69	Suministro e instalación de enchape a pared ref Macedonia	M2	49.623,00	54,26	2.692.543,98
N.P.70	Gabinete tipo rack de sobreponer a pared, con puerta,	UN	295.410,00	6,00	1.772.460,00
N.P.71	Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento de 1000	UN	850.000,00	1,00	850.000,00
N.P.72	Alfaqias en concreto de 3000 psi 0,15 x 0,15	UN	28.876,00	-	-
N.P.73	Suministro e Instalación ordenador rack	UN	45.268,00	7,00	316.876,00
N.P.74	Tuberia PVC S de 2"	ML	16.181,00	23,60	381.871,60
N.P.75	Tuberia PVC S de 4"	ML	35.520,00	15,70	557.664,00
N.P.76	Tuberia de presion de 1/2"	ML	8.042,00	30,30	243.672,60
N.P.77	Tuberia de presion de 3/4"	ML	9.453,00	14,50	137.068,50
N.P.78	Rejillas de piso de 2"	UN	9.529,00	-	-
N.P.79	Puntos hidráulicos llave manguera	UN	32.200,00	1,00	32.200,00
N.P.80	Reventilación Tubería PVC-L igual o similar Ø=2"	ML	23.180,00	-	-
N.P.81	Reventilación Accesorios PVC-S Ø=2"	UN	8.384,00	6,00	50.304,00
N.P.82	Caja medidor totalizador	UN	-	-	-
N.P.83	Espejos baños flotados y biselados de 5 mm	M2	105.092,00	-	-
N.P.84	Papelera linea institucional	UN	22.574,00	-	-
N.P.85	Jabonera linea institucional	UN	14.981,00	-	-
N.P.86	Suministro e Instalación de Switch de 48 Puertos CAT 6A tipo	UN	2.733.446,00	2,00	5.466.892,00
N.P.87	Pintura de puertas y marcos en madera incl.resanes	UND	88.690,00	42,00	3.724.980,00
N.P.88	Suministro e instalación de cortina enrollable solar screen de	M2	120.000,00	500,67	60.080.222,61
N.P.89	Suministro e instalacion de teja tipo sandwich - 18 mm	M2	202.285,00	108,86	22.020.745,10
N.P.90	Estructura Metalica en perfileria tubular/rectangular pintada en	kg	13.941,00	-	-
N.P.91	Suministro e instalacion de combo Combo Avanti Rodano con	UND	536.273,00	1,00	536.273,00
N.P.92	Bandeja portacable 30 x 5 cm	ML	65.000,00	-	-
N.P.93	Traslado Punto Voz y datos	UND	105.000,00	39,00	4.095.000,00
N.P.94	Marco de sobreponer para panel LED 60x60	UND	60.000,00	663,00	39.780.000,00
N.P.95	Acometida en 3x8 para aires acondicionados	ML	37.000,00	2.929,49	108.391.130,00
N.P.96	Transceiver HP X121 1G SFP LC SX	UND	580.000,00	1,00	580.000,00
N.P.97	Desmonte de cubierta	M2	38.000,00	108,86	4.136.680,00
N.P.98	Suministro e instalación llave selectora 3 pocisiones incluye	M2	220.000,00	1,00	220.000,00
N.P.99	Canal tipo amazonas incluye todos los elementos	ML	42.500,00	10,58	449.650,00
N.P.100	Sobre cubierta temporal en madera teja de zink	M2	32.000,00	102,00	3.264.000,00

N.P.101	Desmonte de estante Archivo rodante existente	UND	30.000,00	18,00	540.000,00
N.P.102	Montaje de estante Archivo rodante	UND	45.000,00	18,00	810.000,00
N.P.103	Suministro e instalación de sensor de humo	UND	180.000,00	2,00	360.000,00
N.P.104	Instalación de puesto de trabajo existente	UND	55.000,00	-	-
N.P.105	Desmonte y montaje de teja en barro para limpeza y	m2	60.200,00	98,33	5.919.466,00
N.P.106	Cubierta en teja de barro similar a existente	m2	60.000,00	33,12	1.987.200,00
N.P.107	Cumbrera en teja de barro	ml	38.000,00	16,80	638.400,00
N.P.108	Mantenimiento, limpieza y recorrido de cubierta existente en	m2	35.000,00	115,46	4.041.100,00
N.P.109	Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada	ml	48.000,00	29,60	1.420.800,00
N.P.110	Desmonte de cubierta (incluye desmonte y reinstalación de	m2	25.000,00	22,32	558.000,00
N.P.111	Bordillo perimetral a placa existente en ladrillo tolete revocado	ml	52.000,00	20,40	1.060.800,00
N.P.112	Desmonte, mantenimiento y monte de tanque existente de	und	550.000,00	1,00	550.000,00
N.P.113	Mortero impermeabilizado placa existente para control de	m2	38.000,00	18,30	695.400,00
N.P.114	Bajante de salida de aguas lluvias en placa existente 3"	und	80.000,00	2,00	160.000,00
N.P.115	Reparación canal de aguas lluvias existente incluye cambio de	ml	25.000,00	12,00	300.000,00
N.P.116	Demolición de matera existente en bordillo de concreto	ml	24.000,00	14,25	342.000,00
N.P.117	Placa en conctero de 15 cm con malla electro soldada de 5 mm	m2	120.000,00	17,76	2.131.200,00
N.P.118	Estructura metalica en varilla redonda de 1/2" y 3/8" (cercha)	ml	120.000,00	21,00	2.520.000,00
N.P.119	Cubierta en teja de fibro cemento	m2	72.000,00	33,39	2.404.080,00
N.P.120	Reemboquillado de piso en area de garaje	m2	25.000,00	42,63	1.065.750,00
N.P.121	Pintura de cerchas existentes en esmate	ml	24.500,00	128,50	3.148.250,00
N.P.122	Ventana en lamina cold rolled, inc. Reja en varilla cuadrada de	m2	450.000,00	3,69	1.660.500,00
N.P.123	Sobre cubierta en plastico	m2	22.000,00	116,96	2.573.120,00
N.P.124	Pasamanos en fachada en tubera de cold rolled de 1 1/2"	ml	250.000,00	10,00	2.500.000,00
N.P.125	Cerradura de seguridad	Und	180.000,00	7,00	1.260.000,00
N.P.126	Fibra optica incluye conectores en extremos	ml	78.000,00	2,00	156.000,00
N.P.127	Reja de seguridad en varilla 3/8	m2	185.000,00	1,20	222.000,00
N.P.128	Suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de arie	Und	3.241.436,00	6,00	19.448.616,00

	SUBTOTALES A. COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		**2.266.278.569,17**
	A.I.U. 25%		
	ADMINISTRACIÓN	17%	385.267.356,76
	IMPREVISTOS	3%	67.988.357,08
	UTILIDAD	5%	113.313.928,46
	SUB TOTA A.I.U.		**566.569.642,29**
	TOTAL OBRA CIVIL (SIN I.V.A.)		**2.832.848.211,46**
	VALOR I.V.A. 16% SOBRE LA UTILIDAD	19%	21.529.646,40
	A. VALORES TOTALES OBRA CIVIL		**2.854.377.857,87**

B- MOBILIARIO

En la siguiente Tabla, se relacionan los Ítems, cantidades y valores correspondientes al suministro e instalación del Mobiliario Ejecutado a Nivel Nacional:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	Vr. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. TOTAL
1	**SALAS DE AUDIENCIA**				
1.1	Modulo MAGISTRADOS para tres puestos en aglomerado	UN	2.643.757,00	-	-
1.2	Modulo JUEZ en aglomerado revestido en formica de alta	UN	1.972.696,00	31,00	61.153.576,00
1.3	Modulo SECRETARIO en aglomerado revestido en formica de	UN	1.739.225,00	31,00	53.915.975,00
1.4	Escritorio de 0,70m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto,	UN	374.542,00	62,00	23.221.604,00
1.5	Escritorio de 1,30m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto,	UN	484.781,00	62,00	30.056.422,00
1.6	Baranda separación parte procesal público altura de 0.85m a	ML	546.727,00	127,11	69.494.468,97
1.7	Tandem de cuatro (4) puestos, asiento espaldar inyectados en	UN	499.121,00	35,00	17.469.235,00
1.8	Tandem de tres (3) puestos, asiento espaldar inyectados en	UN	366.000,00	5,00	1.830.000,00
1.9	Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables,	UN	422.442,00	35,00	14.785.470,00
1.10	Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en	UN	283.103,00	231,00	65.396.793,00
2	**DESPACHOS JUDICIALES**				-
2.1	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo Juez de	UN	904.538,00	67,00	60.604.046,00
2.2	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L ESPECIAL	UN	904.538,00	-	-
2.3	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo	UN	798.838,00	191,00	152.578.058,00
2.4	Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.50	UN	631.526,00	103,00	65.047.178,00
2.5	Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables,	UN	422.442,00	80,00	33.795.360,00
2.6	Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en	UN	283.103,00	315,00	89.177.445,00

2.7	Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior	UN	157.921,00	404,00	63.800.084,00
2.8	Biblioteca fabricada en táblex enchapado en formica,	UN	1.451.258,00	88,00	127.710.704,00
2.9	Mueble archivador metálico de 2 puertas de 0,90m de largo x	UN	654.849,00	98,00	64.175.202,00
2.10	Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta por	UN	590.913,00	39,00	23.045.607,00
2.11	Suministro de perchero metálico fabricado en acero cold rolled	UN	164.770,00	-	-
2.12	Basureras metálica en malla, construida en lámina de cold	UN	39.148,00	-	-
2.13	Suministro de papelera de 30cm de longitud fabricada en cold	UN	28.241,00	-	-
2.14	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de	UN	3.074.511,00	29,00	89.160.819,00
2.15	Tandem de tres (3) puestos, asiento espaldar inyectados en	UN	366.000,00	6,00	2.196.000,00
3	CENTRO DE SERVICIOS Y AUDITORIO				-
3,1	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo	UN	631.526,00	-	-
3,2	Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en	UN	283.103,00	22,00	6.228.266,00
3,3	Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior	UN	157.921,00	74,00	11.686.154,00
3,4	Monoblock de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de	UN	1.011.209,00	55,00	55.616.495,00
3,5	Mueble archivador metálico de 2 puertas de 0,90m de largo x	UN	654.849,00	-	-
3,6	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de	UN	3.074.511,00	-	-
3,7	Sillas publico: Altura espaldar 35", anchos de las sillas entre 19"	UN	449.951,00	-	-
3,8	Tandem de cuatro (4) puestos, asiento espaldar inyectados en	UN	499.121,00	10,00	4.991.210,00
INP	ITEMS NO PREVISTOS				-
INP MOB 1	Modulo MAGISTRADOS para tres puestos en aglomerado	UN	3.836.884,10	1,00	3.836.884,10
INP MOB 2	Modulo SECRETARIO en aglomerado revestido en formica de	UN	2.560.992,50	2,00	5.121.985,00
INP MOB 3	Escritorio de 2,40m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto,	UN	1.269.562,00	2,00	2.539.124,00
INP MOB 4	Escritorio de 1,80m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto,	UN	957.171,50	4,00	3.828.686,00
INP MOB 5	Mueble estante con puerta corrediza 2,19 Alto X 1,80 Ancho	UN	1.900.000,00	2,00	3.800.000,00
INP MOB 6	Mueble estante con puerta corrediza 2,19 Alto X 2,70 Ancho	UN	2.850.000,00	1,00	2.850.000,00
INP MOB 7	Mueble estande con puerta corrediza 2,33 Alto X 1,80 Ancho	UN	1.987.000,00	16,00	31.792.000,00
INP MOB 8	Mueble estande con puerta corrediza 2,33 Alto X 2,70 Ancho	UN	2.980.500,00	6,00	17.883.000,00
INP MOB 9	Mueble estante cerrado con entrepaño tipo repisa en formica	UN	2.980.000,00	1,00	2.980.000,00
INP MOB 10	Puesto de consulta de 100 cm de alto x 90 cm x 60 cm	UN	775.744,00	9,00	6.981.696,00
INP MOB 11	Puesto de consulta de 80 cm de alto x 1,20 cm x 60 cm	UN	675.744,00	3,00	2.027.232,00
INP MOB 12	Mesas de superficies con rodachines para consulta	UN	825.000,00	12,00	9.900.000,00
INP MOB 13	M2 Tarima en quintuplex enchapado en piso cipres color a	M2	860.500,00	23,70	20.393.850,00
INP MOB 14	Mesa de Juntas en formica Ref Sioux de 4,20 X 1,20 para 16	UN	3.250.000,00	1,00	3.250.000,00
INP MOB 15	Mesas redondas de 1,20 de diametro con base pintada	UN	680.000,00	3,00	2.040.000,00
INP MOB 16	UNIDAD DE ARCHIVO DUPLEX compuesto por: archivador	UN	5.548.511,00	1,00	5.548.511,00
INP MOB 17	Porta LCD Sencillo	UN	185.000,00	71,00	13.135.000,00
INP MOB 18	Pantalla vidrio laminado 3+3 de 0,40 alto x 1,50 anhchoincluye	UN	264.000,00	58,00	15.312.000,00
INP MOB 19	Pantalla vidrio laminado 3+3 de 0,40 alto x 0,60 anhchoincluye	UN	134.000,00	109,00	14.606.000,00
INP MOB 20	Pantalla vidrio laminado 3+3 de 0,40 alto x 1,20 anhchoincluye	UN	234.000,00	2,00	468.000,00
INP MOB 21	Ml superficie en forica de 0,60 ancho, como complemento al	ML	180.000,00	3,50	630.000,00
INP MOB 22	Superficie de atencion de 0,92 x 0,30 incluye herrajes,	UN	160.000,00	2,00	320.000,00
INP MOB 23	Superficie de atencion de 0,57 x 0,30 incluye herrajes,	UN	140.000,00	2,00	280.000,00
INP MOB 24	UNIDAD DE ARCHIVO DUPLEX compuesto por: archivador	UN	7.725.511,00	4,00	30.902.044,00
INP MOB 25	ESTANTE METALICO (ANAQUEL DE 7 ENTREPAÑOS) de	UN	580.000,00	62,00	35.960.000,00
INP MOB 26	Suministro e instalación de EXTENSIÓN para puesto de trabajo	UN	380.000,00	17,00	6.460.000,00
INP MOB 27	Puesto magistrado terminado tablex forrada formica café oak	UN	2.133.297,00	8,00	17.066.376,00
INP MOB 28	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de	UN	2.586.511,00	5,00	12.932.555,00
INP MOB 29	Suministro e instalación de archivador independiente con 5	UN	320.000,00	1,00	320.000,00
INP MOB 30	UNIDAD DE ARCHIVO DUPLEX compuesto por: archivador	UN	4.879.511,00	2,00	9.759.022,00
INP MOB 31	Mueble estante con puerta corrediza 2,33 Alto X 1,66 Ancho,	UN	1.900.000,00	1,00	1.900.000,00
INP MOB 32	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de	UN	4.059.511,00	2,00	8.119.022,00
INP MOB 33	Superficie de atencion de 1,18 x 0,30 incluye herrajes,	UN	180.000,00	4,00	720.000,00
INP MOB 34	Superficie de atencion de 1,04 x 0,30 incluye herrajes,	UN	180.000,00	1,00	180.000,00
INP MOB 35	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de	UN	7.014.511,00	1,00	7.014.511,00

	VALORES TOTALES DE MOBILIARIO SIN I.V.A.		**1.487.993.670,07**
	VALOR I.V.A.	19%	**282.718.797,31**
	B. VALORES TOTALES MOBILIARIO		**1.770.712.467,38**

	VALORES TOTALES OBRA (A + B)	**4.625.090.325,25**

VALORES EJECUTADOS POR FRENTE DE TRABAJO

En la siguiente Tabla, se relacionan los valores totales ejecutados de obra civil y mobiliario, disriminados por frente de trabajo:

ITEM	DPTO	MUNICIPIO	VR. OBRA CIVIL	VR. MOBILIARIO	VR. TOTAL EJECUTADO
1	ANTIOQUIA	MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - SECRETARIA TRIBUNAL JUSTICIA Y PAZ	-	32.044.323,57	32.044.323,57
2		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - SECRETARIA PENAL	-	57.276.073,26	57.276.073,26
3		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - SECRETARIA TRIBUNAL LABORAL	-	49.731.666,04	49.731.666,04
4		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - SECRETARIA TRIBUNAL CIVIL	-	34.084.209,67	34.084.209,67
5		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - SECRETARIA TRIBUNAL FAMILIA	-	18.414.436,04	18.414.436,04
6		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - OFICINA APOYO JUDICIAL	-	9.786.092,33	9.786.092,33
7		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - HALL DE ESPERA TORRE B	-	21.344.344,56	21.344.344,56
8		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - HALL DE ESPERA TORRE C	-	11.213.469,96	11.213.469,96
9		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - AREAS DE SALAS DE DECISIÓN	-	4.682.711,88	4.682.711,88
10		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - AREA PRESIDENCIA Y HALL	-	12.039.825,00	12.039.825,00
11		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - OF MAGISTRADO DR OLIMPO	-	220.150,00	220.150,00
12		MEDELLIN - EDIFICIO EL POBLADO - SALA DE AUDIENCIA AUDITORIO	-	67.140.859,42	67.140.859,42
13		CAUCASIA - SALA DE AUDIENCIAS	-	-	-
14		COPACABANA - SALA DE AUDIENCIAS	-	11.535.386,14	11.535.386,14
15		MEDELLIN - EDIF ALVAREZ - SALA TIPO D N 5	-	6.368.315,94	6.368.315,94
16		MEDELLIN - EDIF ALVAREZ - SALA TIPO D N 6	-	6.368.315,94	6.368.315,94
17		MEDELLIN - EDIF ALVAREZ - SALA TIPO D N 1	-	6.368.315,94	6.368.315,94
18		MEDELLIN - EDIF ALVAREZ - SALA TIPO D N 2	-	6.368.315,94	6.368.315,94
19		MEDELLIN - EDIF ALVAREZ - SALA TIPO D N 4	-	6.368.315,94	6.368.315,94
20		MEDELLIN - EDIF ALVAREZ - SALA TIPO D N 3	-	6.368.315,94	6.368.315,94
21		MEDELLIN - EDIFICIO MARISCAL OF 203	4.023.925,52	-	4.023.925,52
22		MEDELLIN -EDIF MARISCAL - OF 403 JUZGADO 22	3.868.724,89	11.990.809,73	15.859.534,62
23		MEDELLIN -EDIF MARISCAL - OF 306	10.009.953,58	12.511.293,84	22.521.247,42
24		MEDELLIN -EDIF MARISCAL - OF 402	-	6.368.315,94	6.368.315,94
25		MEDELLIN -EDIF MARISCAL - OF 404	5.467.932,19	11.990.809,73	17.458.741,92
26		MEDELLIN -EDIF MARISCAL - JUZGADO CIVIL CIRCUITO P2	-	11.971.291,58	11.971.291,58
27		SANTA BARBARA - JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO	-	19.125.685,95	19.125.685,95
28		SANTA BARBARA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	-	14.800.471,49	14.800.471,49
29		SANTA BARBARA - JUZGADO PROMISCUO FAMILIA	-	17.661.425,46	17.661.425,46
30		RIONEGRO JUZGADO 1ª PROMISCUO DE FAMILIA	-	2.506.267,33	2.506.267,33
31		RIONEGRO JUZGADO 2ª PROMISCUO DE FAMILIA	-	2.843.159,90	2.843.159,90
32		RIONEGRO JUZGADO 1ª PENAL MUNICIPAL	-	2.506.267,33	2.506.267,33
33		RIONEGRO JUZGADO 2ª PENAL MUNICIPAL	-	2.506.267,33	2.506.267,33
34		RIONEGRO JUZGADO 1ª PENAL DEL CIRCUITO	-	2.506.267,33	2.506.267,33
35		RIONEGRO JUZGADO 2ª PENAL DEL CIRCUITO	-	4.673.902,31	4.673.902,31
36		RIONEGRO JUZGADO 3ª PENAL DEL CIRCUITO	-	4.337.009,74	4.337.009,74
37		RIONEGRO JUZGADO 1ª CIVIL MUNICIPAL	-	2.843.159,90	2.843.159,90
38		RIONEGRO JUZGADO 2ª CIVIL MUNICIPAL	-	2.506.267,33	2.506.267,33
39		RIONEGRO JUZGADO 1ª CIVIL DEL CIRCUITO	-	2.506.267,33	2.506.267,33
40		RIONEGRO JUZGADO 2ª CIVIL DEL CIRCUITO	-	3.008.973,31	3.008.973,31
41		RIONEGRO JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO	-	2.506.267,33	2.506.267,33
42		RIONEGRO OFICINA DIRECTORA ELIANA CEBALLOS	-	16.672.662,79	16.672.662,79

43		LLORO - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	64.010.626,37	16.046.829,89	80.057.456,26
44		ISTMINIA - JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO	-	5.185.745,11	5.185.745,11
45		ISTMINIA - JUZGADO PRIMERO PROMISCUO	-	4.804.945,11	4.804.945,11
46		ISTMINIA - JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO	-	3.577.273,28	3.577.273,28
47		ISTMINIA - JUZGADO PRIMERO PENAL	-	12.689.212,76	12.689.212,76
48		QUIBDO - TRIBUNAL SUPERIOR OF 403 LUZ EDITH	42.968.871,37	12.724.205,90	55.693.077,27
49		QUIBDO - TRIBUNAL SUPERIOR OF 402 JOHN JAIRIO ORTIZ	88.365.352,20	13.304.925,90	101.670.278,10
50		QUIBDO - JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO OF 416	43.265.371,64	11.850.035,47	55.115.407,11
51		QUIBDO - JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO	92.179.041,51	17.661.413,56	109.840.455,07
52		QUIBDO - JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO PISO 3 PALACIO DE JUSTICIA	63.486.434,27	24.904.171,96	88.390.606,23
53		QUIBDO - TRIBUNAL SUPERIOR OF 404 JUAN CARLOS SOCHA	45.532.635,44	13.304.925,90	58.837.561,34
54		QUIBDO - OF 415 SECRETARIA TRIBUNAL - PALACIO DE JUSTICIA	-	3.658.668,09	3.658.668,09
55		QUIBDO - SECRETARIA TRIBUNAL	82.813.096,85	24.285.879,38	107.098.976,23
56		QUIBDO-CHOCO JUZGADOS 1º Y 2º PENALES MUNICIPALES	109.138.266,79	1.005.411,96	110.143.678,75
57	QUINDIO	CIRCASIA - JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL	22.939.516,91	21.709.670,76	44.649.187,67
58		CIRCASIA - JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL	17.161.351,91	16.763.492,88	33.924.844,80
59		QUIMBAYA - JUZGADO 1º CIVIL MUNICIPAL	33.392.353,63	20.503.960,61	53.896.314,24
60		QUIMBAYA - JUZGADO 2º CIVIL MUNICIPAL	28.941.667,25	7.821.048,90	36.762.716,15
61		MONTENEGRO SALAS DE AUDIENCIA	49.506.234,81	13.046.693,37	62.552.928,18
62		ARMENIA - JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL	7.891.562,77	12.150.440,26	20.042.003,03
63		ARMENIA - JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL	7.891.562,77	10.978.290,26	18.869.853,03
64		LA TEBAIDA - SALA DE AUDIENCIA	36.877.401,31	12.409.100,34	49.286.501,65
65	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL - SALA DE AUDIENCIA JUZGADO CIRCUITO P2	5.310.458,87	9.323.328,70	14.633.787,57
66	BOYACA	TUTA - JUZGADO MUNICIPAL	-	12.031.669,93	12.031.669,93
67		SOTAQUIRA - JUZGADO MUNICIPAL	-	16.117.775,31	16.117.775,31
68		AQUITANIA - JUZGADO MUNICIPAL	-	19.955.747,51	19.955.747,51
69		SACHICA - JUZGADO MUNICIPAL	-	11.070.765,16	11.070.765,16
70		TUNJA - SALA AUDIENCIA - SALA PENAL - EDIF CONTINUO - PALACIO DE JUSTICIA P1	15.720.702,96	13.040.187,31	28.760.890,27
71		TUNJA - SALA DE AUDIENCIA - SALA PLENA - PALACIO DE JUSTICIA - P3	8.742.906,62	9.323.328,70	18.066.235,32
72		TUNJA - SALA DE AUDIENCIA - SALA LABORAL - PALACIO DE JUSTICIA	7.906.375,94	13.463.080,65	21.369.456,59
73		PAUNA - JUZGADO MUNICIPAL	13.292.534,05	20.407.327,85	33.699.861,90
74		MARIPI - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	-	25.241.242,32	25.241.242,32
75		SAMACA - JUZGADO MUNICIPAL	-	15.396.407,04	15.396.407,04
76		MONIQUIRA - SALA DE AUDIENCIA No. 1	-	12.558.739,52	12.558.739,52
77		MONIQUIRA - SALA DE AUDIENCIA No. 2	-	14.395.349,31	14.395.349,31
78		SAMACA - JUZGADO 1º PROMISCUO MUNICIPAL	13.094.346,43	-	13.094.346,43
79		LA VICTORIA -JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	-	7.042.101,08	7.042.101,08
80		COPER - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	-	23.502.194,45	23.502.194,45
81		AGUAZUL - JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL	12.001.205,80	11.070.765,16	23.071.970,96
82		AGUAZUL - JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL	10.860.949,54	19.003.875,17	29.864.824,71
83		TAMARA - JUZGADO MUNICIPAL	10.041.781,48	15.052.274,30	25.094.055,78
84		HATO DE COROZAL - JUZGADO MUNICIPAL	10.324.127,50	9.319.187,50	19.643.315,00
85		RECETOR - JUZGADO MUNICIPAL	7.610.560,84	9.482.697,07	17.093.257,91
86		PAJARITO - JUZGADO MUNICIPAL	-	11.042.237,29	11.042.237,29
87		NUNCHIA - JUZGADO MUNICIPAL	11.525.060,04	11.200.651,28	22.725.711,32

88	CASANARE	CHAMEZA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	28.617.059,78	17.606.505,77	46.223.565,55
89		TRINIDAD - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	-	24.368.560,33	24.368.560,33
90		SAN LUIS DE PALENQUE - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	-	13.413.395,59	13.413.395,59
91		PORE - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	-	20.400.235,97	20.400.235,97
92		PAZ DE ARIPORO - JUZGADO DE FAMILIA No. 1	-	16.739.432,50	16.739.432,50
93		PAZ DE ARIPORO - JUZGADO PROMISCUO CIRCUITO	-	16.778.277,67	16.778.277,67
94		PAZ DE ARIPORO - JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL	-	16.305.557,31	16.305.557,31
95		PAZ DE ARIPORO - JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL	-	12.274.103,87	12.274.103,87
96		PAZ DE ARIPORO - SALA DE AUDIENCIA - JUZGADO PRIMERO CIRCUITO	49.320.688,78	11.999.219,11	61.319.907,89
97		PORE - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	23.570.317,71	-	23.570.317,71
98		OROCUE - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	20.153.159,72	22.352.418,50	42.505.578,22
99		OROCUE - JUZGADO PROMISCUO FAMILIA	35.035.368,45	17.304.452,83	52.339.821,28
100		SAN LUIS DE PALENQUE - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	23.473.241,37	-	23.473.241,37
101		TRINIDAD - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	28.940.732,76	-	28.940.732,76
102		MONTERREY - JUZGADO PROMISCUO CIRCUITO	30.600.093,23	35.112.493,01	65.712.586,24
103		MONTERREY - JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL	18.926.465,21	12.922.224,28	31.848.689,49
104		VILLANUEVA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	33.969.519,34	32.852.688,59	66.822.207,94
105		SABANA LARGA - CASANARE JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	21.374.014,46	15.229.335,59	36.603.350,05
106		TAMARA - JUZGADO MUNICIPAL	109.911.954,12	-	109.911.954,12
107	META	VILLAVICENCIO - OFICINA 413 PISO 4 TORRE B SALA DISC	49.641.323,82	20.183.300,83	69.824.624,65
108		VILLAVICENCIO - MAGISTRADO OF 510 PISO 5 TORRE A COMODIN	44.393.434,33	19.517.988,49	63.911.422,82
109		VILLAVICENCIO - MAGISTRADO OF 501 PISO 5 TORRE A DR. RAFAEL A CHAVARRO	67.757.321,37	20.592.620,37	88.349.941,74
110		VILLAVICENCIO - CENTRO DE SERVICIO CIVIL DEL CTO OF 101 TORRE B (SECRETARIA DE TRIBUNAL CIVIL)	107.395.159,94	19.465.490,45	126.860.650,39
111		VILLAVICENCIO - JUZGADO CUATRO CIVIL MUNICIPAL P4 TORRE A	-	16.647.509,76	16.647.509,76
112		VILLAVICENCIO - MAGISTRADO PISO 5 OF 504 PISO 5 TORRE A DR. ALBERTO ROMERO	38.695.019,71	17.416.856,66	56.111.876,37
113		VILLAVICENCIO - MAGISTRADO PISO 5 OF 513 PISO 5 TORRE A DRA PATRICIA TORRES	50.388.447,98	18.499.230,68	68.887.678,66
114		VILLAVICENCIO - MAGISTRADO PISO 5 OF 503 PISO 5 TORRE A DR. HOOVER RAMOS	37.381.178,38	16.713.670,19	54.094.848,57
115		VILLAVICENCIO - MAGISTRADO PISO 5 OF 512 PISO 5 TORRE A DR. JOEL DARIO TREJOS	47.890.577,33	19.786.740,47	67.677.317,80
116		VILLAVICENCIO - MAGISTRADO PISO 5 OF 511 PISO 5 TORRE A DR. ALCIDES	52.201.174,69	19.786.740,47	71.987.915,16
117		VILLAVICENCIO - JUZGADO CIVIL MUNICIPAL 5Y6 PISO 4 TORRE A	60.856.075,17	-	60.856.075,17
118		VILLAVICENCIO - AUDITORIO PISO 5	50.110.837,17	-	50.110.837,17
119		VILLAVICENCIO - CENTRO DE SERVICIO - SECRETARIA SALA DECISION PENAL PISO 1	98.880.021,48	11.746.797,02	110.626.818,50
120		VILLAVICENCIO - MAGISTRADO OF 502 PISO 5 TORRE A DR DELFINA FORERO	37.853.068,58	17.050.562,76	54.903.631,34
121		VILLAVICENCIO - JUZGADO 2° CIVIL MUNICIPAL OF 102 TORRE B	59.998.755,10	37.520.721,42	97.519.476,52
122		VILLAVICENCIO - PASILLO PISO 5° PALACIO DE JUSTICIA - CIELO RASO	61.800.589,80	-	61.800.589,80
123		VILLAVICENCIO - RELATORIA-COCINA-JUNTAS MAGISTRADOS-SALA AUDIENCIA PISO 5	73.125.052,53	9.686.701,15	82.811.753,68
124		VILLAVICENCIO - SALA DE AUDIENCIA No. 3 PISO 1	51.143.860,62	-	51.143.860,62

125		VILLAVICENCIO - SALA DE AUDIENCIA No. 4 PISO 1	32.244.007,86	12.714.884,75	44.958.892,61
126		VILLAVICENCIO - SECRETARIA BACRIM - OF 414 PISO 4 TORRE B	69.053.039,39	15.687.665,28	84.740.704,67
127		VILLAVICENCIO - CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS CIVILES P1	31.662.975,11	-	31.662.975,11
128		VILLAVICENCIO - SALAS DE AUDIENCIAS MAGISTRADOS	4.200.180,60	-	4.200.180,60
129		VILLAVICENCIO - SALAS No. 1 TORRE A	1.632.311,99	-	1.632.311,99
130		VILLAVICENCIO - SALA PLENA MAGISTRADOS OF 506 TORRE A	1.716.950,40	-	1.716.950,40
131		VILLAVICENCIO - JUZGADO 7º CIVIL MUNICIPAL (3) PISO 4 TORRE A	72.471.912,24	20.092.132,55	92.564.044,79
132		VILLAVICENCIO - JUAGADO 4º CIVIL MUNICIPAL (4) PISO 4 TORRE A	87.234.686,25	21.379.642,28	108.614.328,53
133		VILLAVICENCIO - CENTRO DE SERVICIO SECRETARIA TRIBUNAL PISO 1 - PALACIO DE JUSTICIA	95.764.933,65	9.680.016,92	105.444.950,57
134	VICHADA	PUERTO INIRIDA - SALA DE AUDIENCIA Nª 1	-	12.695.366,60	12.695.366,60
135		PUERTO INIRIDA - SALA DE AUDIENCIA Nª 2	58.829.453,36	12.695.366,60	71.524.819,96
VR. TOTAL			2.854.377.857,87	1.770.712.467,38	4.625.090.325,25

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O COORDINACION SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

Los lugares intervenidos se encuentran dentro de las areas del contrato, fueron previamente aprobadas por el consejo superior de la judicatura y fueron atendidas en su totalidad.

TRABAJOS FALTANTES:

A la fecha de la presente acta, fueron atendidos en su totalidad.

recibo de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

CARLOS HUMBERTO HERRON ALVAREZ
Representante Legal
MODERLINE S.A.S.
Contratista

FERNANDO JIMENEZ
Profesional Universitario Grado ___
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Coordinador del Proyecto

FABIAN VALLEJO
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORES CSJ
Consultor Interventoria

IVAN DARIO CELY BARAJAS
Director (E)
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA