Fecha 2021-07-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTE - DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATEGICA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL LEVANTAMIENTO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE BOGOTÁ D.C., MEDIANTE LA EVALUACIÓN SUPERFICIAL DE LOS PAVIMENTOS QUE LA CONFORMAN, GRUPO 2

ALCANCE Diagnóstico malla vial urbana y rural Vigencia 2020 Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1285-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Pablo Agudelo Mendez - Apoyo Principal, Yessica Maria Lozano Ruiz - Apoyo Principal, Ivan Alberto Caamano Murillo - Apoyo Principal, Lina Maria Lince Naranjo - Apoyo Principal, Jorge Armando Herrera Guevara - Apoyo Principal, Ivan Francisco Cabrales Rojas - Apoyo Principal, Oscar Mauricio Velasquez Bobadilla - Apoyo Principal, Loren Natalia Perez Sotelo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	86.2%
% EJECUTADO	41.7%
% VARIACIÓN	-44.5%

ESTADO DEL CONTRATO

El 04 de febrero se suscribió el acta de inicio y se dio inicio a la ejecución del mismo, de lo cual, como parte de las actividades de la etapa de desarrollo se tiene lo siguiente:

Durante el mes de julio de 2021 se adelantaron las siguientes actividades asociadas a la Etapa de Desarrollo del contrato:

Mediante comunicado DTE 20212151026151, la supervisión informa las observaciones a la entrega parcial del informe de Avance N° 1.

Mediante comunicado DTE 20212151124981, la supervisión informa las observaciones al Informe de Bioseguridad N° 1.

Mediante comunicado DTE 20212151131061, la supervisión remite al consultor un Apremio por la no entrega de Informes de Avance N°1 y Ejecución de Ensayos N° 1, e informes del componente SST N° 2, 3 y 4 y la no atención de observaciones en el plazo establecido por la Entidad del Informe SST N° 1.

Mediante radicado 20215261230292 el consultor remite el Informe SST N° 1 y su atención a observaciones, las cuales fueron informadas por la supervisión.

Mediante memorando 20212150235793, la supervisión remite informe técnico de presunto incumplimiento contractual a la dirección técnica de gestión contractual.

Se citan y desarrollan comités de seguimiento para tratar el avance semanal del contrato, como consta en las Actas N°37, N°39, N°42 y N°43.

Se citan y desarrolla los comités de seguimiento técnico con los especialistas y profesionales de la Consultoría, para tratar temas relacionados con el procesamiento de información levantada e incidencias presentadas en campo, entrega de los Informes de Avance N° 1 Y N° 2, los informes mensuales en temas SST pendientes por entrega, el atraso en el contrato y la solicitud de prórroga al contrato, como consta en las Actas N°38, N°40, N°41 y N°44.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VGP 002	**Contratista**	Interventoría DTE
Contrato No.	IDU-1285-2020	**Contrato No.**	NO APLICA
Valor Inicial	$ 1.221.784.474,00	**Valor Inicial**	$ 0,00
Total Contrato	$ 1.221.784.474,00	**Total Contrato**	$ 0,00
Valor Pagado	$ 104.024.250,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	195 días	**Plazo Inicial**	0 días
Plazo Actualizado	195 días	**Plazo Actualizado**	0 días
Fecha de Iniciación	2021-02-04	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2021-08-18	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	13	**No. Empleos generados**	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Etapa Preliminar	100.0	100.0	0.0	
Plan del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en Trabajo	100.0	100.0	0.0	
Plan de Calidad	100.0	100.0	0.0	
Entrega de la meta física	100.0	100.0	0.0	
Programa detallado de la etapa de desarrollo	100.0	100.0	0.0	
Validación y patronamiento de equipos	100.0	100.0	0.0	
Elaboración y aprobación Plan de Manejo de Tránsito (PMT)	100.0	100.0	0.0	
Informe Final Etapa Preliminar	100.0	100.0	0.0	
Etapa de Desarrollo	84.9	36.0	-48.9	
socialización y transferencia de conocimiento	0.0	0.0	0.0	
Informes ejecución de ensayos N°1	100.0	37.8	-62.2	
Informe final de consultoría	51.4	0.0	-51.4	
Informe de avance N° 2	85.5	0.0	-85.5	
Informe de Avance N° 1	100.0	76.6	-23.4	
Etapa No 2 - Etapa de Desarrollo	84.9	36.0	-48.9	
Informes ejecución de ensayos N°2	71.1	0.0	-71.1	
Levantamiento, Procesamiento, análisis y entrega de la información para Informe de Avance N°1	100.0	80.5	-19.5	
Levantamiento, Procesamiento, análisis y entrega de la información para Informe de Avance N°2	100.0	53.4	-46.6	
Levantamiento, Procesamiento, análisis y entrega de la información para Informe Final de Consultoría	100.0	34.7	-65.3	
Capacitaciones	66.7	33.3	-33.4	

NOVEDADES

Estado	En curso
Frentes de Obra	Etapa No 2 - Etapa de Desarrollo
Responsable	Yessica Maria Lozano Ruiz
Categoría	Aspectos Administrativos
Sub Categoría	Trámites administrativos
Fecha Máxima de Solución	2021-08-31
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	El plan de contingencia aprobado mediante comunicado DTE 20212150890411 del 16 de junio de 2021, tenía como fecha de finalización propuesta por el consultor el día 12 de julio de 2021, fecha en la cual el contrato debería estar al día con la programación vigente, sin embargo, en el comité de seguimiento semanal N°25 con corte al 28 de julio de 2021, el consultor aun reporta un atraso del 44,5%, por tanto, lo estipulado en el plan de contingencia no se cumplió. Por lo anterior la supervisión elaboró el respectivo informe de presunto incumplimiento, el cual se remite a la Dirección Técnica de Gestión Contractual (DTGC) mediante memorando DTE 20212150235793, por los siguientes presuntos incumplimientos: 1.Se excedió el 7% de atraso en relación al Plan Detallado de Trabajo aprobado para la Etapa de Desarrollo del contrato. 2.No presentación de productos (informes) del contrato, para revisión y aprobación, en las fechas establecidas en el Plan Detallado de Trabajo de la Etapa de Desarrollo. (Informes de Avance N°1 y 2). 3. No entrega de los informes mensuales en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) N°2, N°3 y N°4 e informes de bioseguridad mensuales N°2, N°3 y N°4 en los plazos establecidos en el Manual de Interventoría Versión 7.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Diagnóstico de malla vial (Km-carril)	4.250,05	1.712,63	Km_Carril

EN QUÉ SE TRABAJA

TIPO DE ELEMENTO	EN QUÉ SE TRABAJA
Calzada	Se avanzó en la semana del 20 al 26 de julio en las actividades que hacen parte de la etapa de desarrollo relacionadas con el levantamiento en campo de la información (233,79 km-carril), procesamiento de la información (151,32 km-carril) y cálculo PCI (158,22 km-carril).

ANUNCIOS A LA COMUNIDAD