Bogotá D.C., 09 de agosto de 2021 **Cód. CVN-FAC147-128-2020**

Señores:
Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana.
TC. William Alexander Bello Gómez.
Subdirección de Seguimiento y Control.
Dirección de Infraestructura – DIFRA.
Ordenador del Gasto.
Cr. 13 No. 66 – 47.
Tel. 3159800 Ext. 050-2949.
Bogotá D.C.

Ref., **Contrato Electrónico de Obra No.143-00-A-COFAC-DIFRA-2020, cuyo Objeto es contratar en nombre de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana la CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ – CALI. – VALLE DEL CAUCA**.

Asunto: Remisión Ajuste al plazo contractual del CONTRATO DE OBRA No. 143-00-A-COFAC-DIFRA-2020 QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ – CALI- VALLE DEL CAUCA.

Respetado Teniente Coronel Bello,

Acusamos el día 7 de agosto de 2021 del recibido del comunicado N. COEC-66-03-08-2021 de fecha 3 de agosto del cursante, en donde la firma contratista CONSORCIO OBRAS ESPACIAL CALI dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en comité de seguimiento N.18 de obras efectuado el día 29 de julio de 2021 así:

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
Solicitud formal del plazo de ejecución del proyecto hasta el día 31 de DICIEMBRE DE 2021	Contratista	2 de agosto de 2021

El constructor en su oficio indica que *"me permito solicitar muy comedidamente se nos sirva realizar la modificación del contrato basados en la suspensión de obra realizada desde el pasado 12 de mayo del año en curso.*
Atendiendo a las fechas, la modificación del contrato sería a la cláusula 4 del contrato donde el término del contrato es 12 meses a partir del acta de inicio, lo cual teniendo en cuenta el período de suspensión sería hasta el 3 de enero de 2022, pero atendiendo a la realidad del país donde son fechas feriadas de inicio de año, se subentiende que los días 1 y 2 de enero no se laboraría por lo que no sería consecuente modificar el contrato hasta el día 3 de enero, de manera expresa solicitamos se sirva modificar hasta el día ***31 de diciembre*** **de 2021**.(negrilla fuera de texto)

Todo lo anterior anotado por la firma contratista representa la realidad fáctica en las jornadas laborales para esas fechas festivas, por consecuente la interventoría en sus funciones contractuales considera **PROCEDENTE** el requerimiento elevado por la firma CONSORCIOS OBRAS ESPACIAL CALI, toda vez que además de lo anotado, adjunta toda la documentación técnica (cronograma de obra fecha final 31 de diciembre de 2021, y flujo de caja) para que la FUERZA AEREA COLOMBIANA proceda a MODIFICAR la cláusula 4 CONTRATO DE OBRA No. 143-00-A-COFAC-DIFRA-2020 , en las condiciones que se indican así:

CONDICIONES SOLICITADAS	
Fecha de Inicio del contrato:	15 diciembre 2020
Plazo:	11 Meses 27 días
Fecha de finalización inicial:	14 Diciembre 2021
Fecha Suspensión No. 1	12 Mayo 2021
Período de suspensión	Del 12 Mayo al 1 de Junio
No. Días de suspensión	22
Nueva fecha de finalización	31 Diciembre 2021

Es de precisar que todas las acciones que se adelanten al contrato de obra, también se realizaran al CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 147-00-A-COFAC-DIFRA-2020, con base a lo anterior, se solicitará al constructor las actualizaciones de las garantías que haya a lugar.

Atentamente,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C

HEYNE SORGE MOGOLLON BEHAINE
Asesor Abogado de Interventoría.
Anexos: Documentación Solicitud de Ajuste de Plazo..

CONSORCIO OBRAS ESPACIAL CALI
NIT 901.427.730-0

Bogotá D. C., agosto 03 de 2021

COEC-66-03-08-2021

Señores
CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
INTERVENTORIA CONTRATO
Carrera 56 No. 153-15 Interior 1 Oficina 3026
Teléfono: (1) 3007441
Email: cvn.fac147@gmail.com
La ciudad

Referencia: CONTRATO 143-00-A-COFAC-DIFRA-2020 CUYO OBJETO ES LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ – CALI- VALLE DEL CAUCA
Asunto: **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

Respetados señores,

Por medio de la presente me permito solicitar muy comedidamente se nos sirva realizar la modificación del contrato basados en la suspensión de obra realizada desde el pasado 12 de mayo del año en curso.
Atendiendo a las fechas, la modificación del contrato sería a la cláusula 4 del contrato donde el término del contrato es 12 meses a partir del acta de inicio, lo cual teniendo en cuenta el período de suspensión sería hasta el 3 de enero de 2022, pero atendiendo a la realidad del país donde son fechas feriadas de inicio de año, se subentiende que los días 1 y 2 de enero no se laboraría por lo que no sería consecuente modificar el contrato hasta el día 3 de enero, de manera expresa solicitamos se sirva modificar hasta el día 31 de diciembre de 2021.

Realizando un resumen de las fechas del contrato a continuación hacemos un esbozo de las mismas:

CONDICIONES ACTUALES	
Fecha de Inicio del contrato:	15 diciembre 2020
Plazo:	12 Meses
Fecha de finalización inicial:	14 Diciembre 2021
Fecha Suspensión No. 1	12 Mayo 2021
Período de suspensión	Del 12 Mayo al 1 de Junio
No. Días de suspensión	22
Nueva fecha de finalización	3 Enero 2022

CONDICIONES SOLICITADAS	
Fecha de Inicio del contrato:	15 diciembre 2020
Plazo:	11 Meses 27 días
Fecha de finalización inicial:	14 Diciembre 2021
Fecha Suspensión No. 1	12 Mayo 2021
Período de suspensión	Del 12 Mayo al 1 de Junio
No. Días de suspensión	22
Nueva fecha de finalización	31 Diciembre 2021

Anexo a nuestra solicitud hacemos entrega de la programación de actividades ajustada al 31 diciembre, con el fin que la interventoría pueda revisar, aprobar y tramitar dicha solicitud.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

EVER JOSÉ SALGADO SALGADO
Representante

Re-Programación Aeroespacial Finaliza 31 Dic

Id	Item	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	completad
1		**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO AEROESPACIAL**	**323,63 días**	**lun 14/12/20**	**vie 31/12/21**	**16%**
2		**INICIO**	0 días	lun 14/12/20	lun 14/12/20	100%
3	**1**	**PRELIMINARES**	**37 días**	**lun 14/12/20**	**mié 27/01/21**	**100%**
7	**2**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**15 días**	**mié 27/01/21**	**vie 12/02/21**	**100%**
12	**3**	**CIMENTACIÓN**	**140,63 días**	**lun 8/02/21**	**lun 26/07/21**	**100%**
22		**REINICIO 1**	0 días	mar 1/06/21	mar 1/06/21	100%
23	**4**	**ESTRUCTURA**	**207,63 días**	**mié 17/03/21**	**sáb 20/11/21**	**28%**
46	**5**	**MAMPOSTERIA**	**60 días**	**mié 28/07/21**	**mié 6/10/21**	**0%**
55	**6**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**249 días**	**mié 27/01/21**	**jue 18/11/21**	**29%**
153	**7**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**138,63 días**	**jue 22/07/21**	**vie 31/12/21**	**0%**
250	**8**	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**	**30 días**	**mié 27/10/21**	**mié 1/12/21**	**0%**
256	**10**	**PAÑETES**	**60 días**	**sáb 21/08/21**	**vie 29/10/21**	**0%**
259	**11**	**CIELORRASO**	**20 días**	**sáb 16/10/21**	**mié 10/11/21**	**0%**
265	**12**	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**81 días**	**sáb 18/09/21**	**jue 23/12/21**	**0%**
291	**13**	**PINTURA**	**55 días**	**vie 24/09/21**	**lun 29/11/21**	**0%**
298	**14**	**CARPINTERIA EN MADERA**	**15 días**	**jue 11/11/21**	**lun 29/11/21**	**0%**
306	**15**	**CARPINTERIA METALICA**	**15 días**	**jue 11/11/21**	**lun 29/11/21**	**0%**
309	**16**	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**	**60 días**	**mié 6/10/21**	**jue 16/12/21**	**0%**
321	**17**	**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**	**8 días**	**vie 5/11/21**	**mar 16/11/21**	**0%**
324	**18**	**CUBIERTAS**	**1 día**	**jue 16/12/21**	**vie 17/12/21**	**0%**
326	**19**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**6 días**	**lun 6/12/21**	**mar 14/12/21**	**0%**
342	**20**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**8 días**	**mar 7/12/21**	**jue 16/12/21**	**0%**
345	**21**	**CERRADURAS**	**5 días**	**vie 10/12/21**	**mié 15/12/21**	**0%**
352	**22**	**OBRAS GENERALES**	**1 día**	**jue 16/12/21**	**vie 17/12/21**	**0%**
358	**23**	**INTRAESTRUCTURA**	**253 días**	**lun 14/12/20**	**vie 8/10/21**	**49%**
458	**24**	**ASEO GENERAL**	**13 días**	**jue 16/12/21**	**vie 31/12/21**	**0%**
461		**I.V.A.**	**0 días**	**jue 30/12/21**	**jue 30/12/21**	**0%**
462	**26**	**EQUIPOS**	**163 días**	**mar 22/06/21**	**jue 30/12/21**	**0%**
482	**27**	**EQUIPOS EXCENTOS DE IVA**	**17 días**	**lun 6/12/21**	**sáb 25/12/21**	**0%**
504		**FIN DE LA OBRA**	0 días	vie 31/12/21	vie 31/12/21	0%

