ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PSI-SJM-FR-08
Estado Vigente
Versión 2

MODIFICATORIO AL INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

FECHA DEL ACTA	**Manizales julio 8 de 2021**		
CONTRATO N °	**2105240521**		
INFORME Nº 1	PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2021		
OBJETO:	REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES INSTITUCION EDUCATIVA ADOLFO HOYOS OCAMPO (MORROGACHO) , POLIDEPORTIVO SAN JOSÉ, CISCO SAN JORGE, SEDE COMUNAL SAN JORGE, SEDE COMUNAL SAN CAYETANO, CASA DE LA CULTURA MINITAS, SAN PIO X, POLIDEPORTIVO LA ENEA, CISCO LA ENEA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Y OBRAS DE EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO PUBLICO EN LAS COMUNAS CUMANDAY , PALOGRANDE, UNIVERSITARIA Y LA MACARENA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1538 DE 2005 Y DE ACUERDO A LOS PROYECTOS VIABILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS GLOBALES 2020, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 136 DE 1994		
FECHA DE INICIO:	JUNIO 8 DE 2021	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	JULIO 31 DE 2021
PLAZO (MESES O DÍAS):	DESDE LA SUSCRIPSION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE JULIO DE 2021		
VALOR:	$ 477.388.790	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO GARCIA ALZATE		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	RICARDO TABARES SALDARRIAGA		

TIPO DE OBRA

Vias _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal X Estabilidad _____
Otros _____ Cuales _____

Observaciones: Se tiene un avance de obra de 40,5% vs el 36% que se tenía programado para el 1 mes de ejecución.
A la fecha, el contratista ha ejecutado 8 frentes de trabajo, así:
COMUNA- FRENTE DE OBRA
ATARDECERES - Mantenimiento Colegio Morrogacho
TESORITO - Mantenimiento cisco barrio La Enea
- Mantenimiento camerinos polideportivo barrio Enea
UNIVERSITARIA
- Reparación escaleras iglesia de Fátima
- Mantenimiento polideportivo barrio San Fernando
- Mantenimiento polideportivo Granjas y Viviendas
- Instalación de barandas en barrios Colinas, Camilo Torres y 11 de Noviembre
LA MACARENA - Mantenimiento parque El Arenillo
Se espera que los 7 frentes se ejecuten en el periodo restante.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo			5		MARRANERA TESORITO UNIVERSITARIA Y ATARDECERES	23
Acta Parcial N°						
Acta Parcial N°						
Saldo no ejecutado		$ 477.388.790				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	**NO**	**Nº**

Observaciones: Se hace la modificacion ya que se cambio el segundo apellido del contratista

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veráz

FIRMA
NOMBRE: RICARDO TABARES SALDARRIAGA
C.C. 75,096,992
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES