INFORME MENSUAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE CASANARE

INFORME MENSUAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA No.02

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 110.10.04.154 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020, MUNICIPIO: HATO DE COROZAL, CASANARE

ARA INGENIERIA S.A.S

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

a.	Contratista	ARA INGENIERIA S.A.S.
b.	Contrato Número	No. 1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.623
e.	Valor del Anticipo	$ 255.318.963
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	Mediante actas mensuales
h.	Plazo Inicial	31 de diciembre de 2020
h.1	Prórroga	Cinco (5) meses
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 de diciembre 2020
k.	Fecha de Terminación inicial	31 de mayo de 2021
l.	Tiempo Transcurrido	Treinta y tres (33) días

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EL MES DE ENERO DEL 2021

En este periodo correspondiente al segundo (2) mes del 01 al 31 de enero, de ejecución contrato de interventoría No. 1610 DE 2020, se realizó las siguientes actividades:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Reunión de seguimiento para inicio del contrato de obra con el Municipio e INVIAS
- Recopilación de información inicial del proceso del municipio de Hato Corozal.
- Recopilación información delo contrato adjudicado.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Visita inicial de reconocimiento al corredor vial del proyecto de Hato de Corozal, en compañía del Municipio y Contratista

  .

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

	
Descripción: Reunion vereda las palmas - municipio de Hato Corozal	Visita inicial
	
Descripción: Reconocimiento del sitio a intervenir.	Descripción: Reunion vereda las palmas - municipio de Hato Corozal

	
Visita Inicial Proyecto Hato de Corozal	

Kelly J. Páez

Director de Interventoría
ARA INGENIERIA S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE CASANARE

INFORME MENSUAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA No.02

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 301.17.5-007 DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2020 MUNICIPIO: PAZ DE ARIPORO, CASANARE.

ARA INGENIERIA S.A.S

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

a.	Contratista	ARA INGENIERIA S.A.S.
b.	Contrato Número	No. 1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.623
e.	Valor del Anticipo	$ 255.318.963
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	Mediante actas mensuales
h.	Plazo Inicial	31 de diciembre de 2020
h.1	Prórroga	Cinco (5) meses
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 de diciembre 2020
k.	Fecha de Terminación inicial	31 de mayo de 2021
l.	Tiempo Transcurrido	Treinta y tres (33) días

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EL MES DE ENERO DEL 2021

En este periodo correspondiente al segundo (2) mes del 01 al 31 de enero, de ejecución contrato de interventoría No. 1610 DE 2020, se realizó las siguientes actividades:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Reunión de seguimiento para inicio del contrato con el Municipios de Paz de Ariporo e INVIAS
- Recopilación de información inicial del proceso del municipio de Paz de Ariporo.
- Recopilación información del contrato adjudicado.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Visita inicial de reconocimiento al corredor vial del proyecto de Paz de Ariporo, en compañía del Municipio y Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

	
Descripción: Reconocimiento puntos altos del sector a intervenir	Descripción: Reconocimiento sector por donde se necesita construir alcantarillas
	
Descripción: Reconocimiento sector por donde se necesita construir alcantarillas	Descripción: Reconocimiento sector por donde se necesita construir alcantarillas

	
Visita Inicial Proyecto Paz de Ariporo	

Kelly J. Páez

Director de Interventoría
ARA INGENIERIA S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE CASANARE

INFORME MENSUAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA No.02

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 279 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 MUNICIPIO: PORE, CASANARE.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

a.	Contratista	ARA INGENIERIA S.A.S.
b.	Contrato Número	No. 1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.623
e.	Valor del Anticipo	$ 255.318.963
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	Mediante actas mensuales
h.	Plazo Inicial	31 de diciembre de 2020
h.1	Prórroga	Cinco (5) meses
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 de diciembre 2020
k.	Fecha de Terminación inicial	31 de mayo de 2021
l.	Tiempo Transcurrido	Treinta y tres (33) días

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EL MES DE ENERO DEL 2021

En este periodo correspondiente al segundo (2) mes del 01 al 31 de enero, de ejecución contrato de interventoría No. 1610 DE 2020, se realizó las siguientes actividades:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Reunión de seguimiento para inicio del contrato de obra con el Municipio de Pore e INVIAS
- Recopilación de información inicial del proceso del municipio Pore.
- Recopilación información del contrato adjudicado.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Visita inicial de reconocimiento al corredor vial del proyecto de Pore, en compañía del Municipio y Contratista

.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

	
Descripción: Acta de comité alcaldía municipal Pore	Visita inicial
	
Descripción: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS.	Descripción: afimado para el mejoramiento

	
Visita Inicial Proyecto Pore	

Kelly J. Páez

Director de Interventoría
ARA INGENIERIA S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE CASANARE

INFORME MENSUAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA No.02

CONTRATO DE OBRA No.: 000421 DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020, MUNICIPIO: MONTERREY, CASANARE.

ARA INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORIA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

a.	Contratista	ARA INGENIERIA S.A.S.
b.	Contrato Número	No. 1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.623
e.	Valor del Anticipo	$ 255.318.963
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	Mediante actas mensuales
h.	Plazo Inicial	31 de diciembre de 2020
h.1	Prórroga	Cinco (5) meses
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 de diciembre 2020
k.	Fecha de Terminación inicial	31 de mayo de 2021
l.	Tiempo Transcurrido	Treinta y tres (33) días

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EL MES DE ENERO DEL 2021

En este periodo correspondiente al segundo (2) mes del 01 al 31 de enero, de ejecución contrato de interventoría No. 1610 DE 2020, se realizó las siguientes actividades:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Reunión de seguimiento para inicio de los contratos con el Municipio de Monterrey y el INVIAS
- Recopilación de información inicial de los procesos del municipio de Monterrey
- Recopilación información del contrato de obra

ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Visita inicial de reconocimiento al corredor vial del proyecto de Monterrey, en compañía del Municipio y Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS









	
Visita Inicial Proyecto Monterrey	

Director de Interventoría
ARA INGENIEIRA S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE CASANARE

INFORME MENSUAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA No.02

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 423 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020, MUNICIPIO: TAURAMENA, CASANARE.

ARA INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORIA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

a.	Contratista	ARA INGENIERIA S.A.S.
b.	Contrato Número	No. 1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.623
e.	Valor del Anticipo	$ 255.318.963
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	Mediante actas mensuales
h.	Plazo Inicial	31 de diciembre de 2020
h.1	Prórroga	Cinco (5) meses
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 de diciembre 2020
k.	Fecha de Terminación inicial	31 de mayo de 2021
l.	Tiempo Transcurrido	Treinta y tres (33) días

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EL MES DE ENERO DEL 2021

En este periodo correspondiente al segundo (2) mes del 01 al 31 de enero, de ejecución contrato de interventoría No. 1610 DE 2020, se realizó las siguientes actividades:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Reunión de seguimiento para inicio de contrato de obra con Municipio Tauramena e INVIAS
- Recopilación de información inicial del proceso del municipio de Tauramena
- Recopilación información del contrato adjudicados para el municipio de Tauramena.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Visita inicial de reconocimiento al corredor vial del proyecto de Tauramena, en compañía del Municipio y Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

	
Visita Inicial Proyecto Tauramena	

Kelly J. Páez

Director de Interventoría
ARA INGENIERIA S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE CASANARE

INFORME MENSUAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA No.02

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 282 DEL 2020, MUNICIPIO: SABANALARGA, CASANARE.

ARA INGENIERIA S.A.S

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

a.	Contratista	ARA INGENIERIA S.A.S.
b.	Contrato Número	No. 1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.623
e.	Valor del Anticipo	$ 255.318.963
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	Mediante actas mensuales
h.	Plazo Inicial	31 de diciembre de 2020
h.1	Prórroga	Cinco (5) meses
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 de diciembre 2020
k.	Fecha de Terminación inicial	31 de mayo de 2021
l.	Tiempo Transcurrido	Treinta y tres (33) días

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EL MES DE ENERO DEL 2021

En este periodo correspondiente al segundo (2) mes del 01 al 31 de enero, de ejecución contrato de interventoría No. 1610 DE 2020, se realizó las siguientes actividades:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Reunión de seguimiento para inicio del contrato de obra con el Municipio de Sabanalarga e INVIAS
- Recopilación de información inicial del proceso del municipio Sabanalarga.
- Recopilación información del contrato de obra adjudicado para el municipio de Sabanalarga.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Visita inicial de reconocimiento al corredor vial del proyecto de Sabanalarga, en compañía del Municipio y Contratista

.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS









	
Visita Inicial Proyecto Sabanalarga	

Kelly J. Páez

Director de Interventoría
ARA INGENIERIA S.A.S.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL 1

ENERO 2021

MUNICIPIO DE HATO COROZAL

ARA INGENIERÍA S.A.S
Teléfonos: 320900350 - 3182345671
Correo electrónico: con.araingenieria@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

INFORME MENSUAL NO. _____1_____ **MES O PERIODO:** ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**		X		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		6
2.1	Localización		X		6
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		7
2.3	Características técnicas del proyecto		X		7
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		8
3.1	Información general del contrato		X		8
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		8
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		9
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		9
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		19
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		19
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		21
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		23
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		25
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		27
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		29
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		31
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		33
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		36
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		39
4.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		44
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		45
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2	X		47
	• Seguimiento Programa de Obra		X		49
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		49
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		52
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		X	N/A
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		51
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		X	N/A
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		12
5.1	Información general del contrato		X		12
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		12
5.3	Informes especialistas			X	13
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		X		13
5.5	Información otros programas y aplicativos			X	13
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		55
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		57
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		59
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		61
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		63
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		65
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		68
6.7	Otros documentos seguimiento mensual		X		71
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		71
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	X		73
7	**Conclusiones y recomendaciones**		X		15
8	**Anexos**		X		75
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		75
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		76
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales		X		76

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL 1

ENERO 2021

MUNICIPIO DE HATO COROZAL

ARA INGENIERÍA S.A.S
Teléfonos: 320900350 - 3182345671
Correo electrónico: con.araingenieria@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.01

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL/ LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATISTA DE OBRA: Ingeniería Tecnología Construcción y vías SAS- "INTECVIAS S.A.S".

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
2.1 Localización 8
2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía 8
2.3 Características técnicas del proyecto 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 10
3.1 Información general del contrato 10
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 10
3.2.1 Actividades Administrativas 10
3.2.2 Actividades Técnicas 11
3.3 Seguimiento Ítems no previstos 11
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 11
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 11
4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto 11
4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra 11
4.3 Personal Contrato De Obra 11
4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 12
4.5 Estado General Del Tiempo 12
4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio 12
4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra 12
4.8 Informe Avance Fisico – Financiero 12
4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra 13
4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra 13
4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual 13
A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo 13
B. Seguimiento Al Programa De Obra 13
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
5.1 Información General Del Contrato 14

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes 14
5.2.1 Actividades Administrativas 14
5.2.2 Actividades Técnicas 14
5.3 Informes Especialistas 15
5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC 15
5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos 15
6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .. 15
6.1 Equipo Contrato De Interventoría 15
6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 15
6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría 15
6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría .. 16
6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría 16
6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría 16
6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual 16
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17
8. ANEXOS 18
8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 18
8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS. 18

1. INTRODUCCION

El Contrato de Obra No. 110.10.04 -0154 del 16 de Diciembre de 2020 cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".** Fue adjudicado a Ingeniería Tecnología Construcción y vías SAS- "INTECVIAS S.A.S" con NIT: 844.002.898-8 y representado legalmente por LINA FERNANDA ACOSTA BURGOS, identificada con cédula de ciudadanía N°.1.116.548.626 expedida en Aguazul, Casanare.

El corredor cuenta con una longitud total de 9.6 km, para llegar al punto de inicio de la vía se realiza un recorrido por la ruta 6513, Vía Marginal De La Selva Paz De Ariporo- Hato Corozal a la altura del km 16+240, se encuentra el cruce que conduce a la vereda las Palmas y finaliza en el cruce con la vereda san Luis del Aricaporo.

El corredor se encuentra en afirmado con material crudo de rio, cuenta con cunetas en tierra a lo largo del corredor, con un ancho promedio de vía de 6 ml. Actualmente este corredor es lechero, pues abastece a la micro empresas del municipio que a su vez distribuyen al departamento y nación, adicionalmente este corredor es agrícola se aprecian cultivos de caña, yuca, batata y otros alimentos propios de la región. La población a la cual beneficiara este proyecto corresponde a un promedio de 3300 habitantes pertenecientes a las veredas las Palmas, san Luis del Aricaporo, El Porvenir, Guayureme y las Tapias.

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías del sector rural del piedemonte del municipio, debido al mal estado de las mismas, encontrándose intransitables o con restricción de tránsito, considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, pendientes pronunciadas, construcción de terraplenes sin consideraciones técnicas y en ocasiones encontrándose las vías en terreno con rasante natural sin mejoramiento alguno.

Esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminución del acceso a los productos en los sectores afectados. Así como también congestión vial y daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación de los vehículos, lo que disminuye enormemente la calidad de vida de los habitantes del sector rural, que es el principal sector económico del municipio.

Cumplidas las etapas de selección al programa se logró suscribir el convenio 2647 de 2019, entre el municipio de Hato Corozal, Casanare y el Instituto Nacional de

Vías, con el objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

Vía terciaria a cargo del municipio de Hato Corozal, inicia sobre el kilómetro 16 + 240 vía Marginal de la Selva Paz de Ariporo – Hato Corozal, sirve de corredor vial conectando las veredas Manare, Llano Grande, El Porvenir, San Luis del Aricaporo y Guayureme. Vía con tramos de grandes pendientes se encuentra a una altura entre los 260msnm. a 350 msnm; Inicio de tramo en las coordenadas de latitud 5°58'38.55"N y longitud 71°51'37.31"O. Final de tramo en las COORDENADAS DE LATITUD 5°59'17.51"N Y LONGITUD 71°55'33.28"O.



Figura 1. Tramo de vía a intervenir.

2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía

El corredor cuenta con una longitud total de 9.6 km, para llegar al punto de inicio de la vía se realiza un recorrido por la ruta 6513, Vía Marginal De La Selva Paz De Ariporo- Hato Corozal a la altura del km 16+240, se encuentra el cruce que conduce a la vereda las Palmas y finaliza en el cruce con la vereda san Luis del Aricaporo.

El corredor se encuentra en afirmado con material crudo de rio, cuenta con cunetas en tierra a lo largo del corredor, con un ancho promedio de vía de 6 ml.
Actualmente este corredor es lechero, pues abastece a la micro empresas del municipio que a su vez distribuyen al departamento y nación, adicionalmente este

corredor es agrícola se aprecian cultivos de caña, yuca, batata y otros alimentos propios de la región.

La población a la cual beneficiara este proyecto corresponde a un promedio de 3300 habitantes pertenecientes a las veredas las Palmas, san Luis del Aricaporo, El Porvenir, Guayureme y las Tapias.

Se requiere la construcción de las siguientes obras:
• Construcción de 3 alcantarillas de Φ36"
• Construcción de 845 ml de placa huella
• Mejoramiento de la subrasante con adición de material
• Caracterización vial del corredor L = 9.6 Km

La dimensión y ubicación de las alcantarillas, al igual que de la paca huella serán confirmadas por la interventoría, el contratista de obra y supervisor por parte del Municipio. Para lo cual se prevé realizar una visita conjunta, que cuente con el acompañamiento del supervisor designado por INVIAS.

2.3 Características técnicas del proyecto

Para el desarrollo del proyecto el contratista seleccionado debe ejecutar las obras de conformidad con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVIAS, adoptadas por resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente y la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, que pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co. Las unidades de obra que no se encuentren incluidas en este documento se ejecutarán de acuerdo con lo establecida en las especificaciones particulares aplicables al contrato, las cuales prevalecerán sobre las especificaciones generales y podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos que no estén cubiertos por especificaciones particulares se ejecutaran conforme a las especificaciones generales. En todos los artículos de las especificaciones generales de construcción de carreteras se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus respectivos títulos, en tanto no se opongan a lo establecido en la ley de contratación vigente y en el pliego de condiciones que dio origen al contrato.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

a.	Contratista	INGENIERÍA TECNOLOGÍA CONSTRUCCIÓN Y VÍAS SAS-"INTECVIAS S.A.S"
b.	Contrato Número	110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020
c.	Valor Inicial	$ 758.693.256,00
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 758.693.256,00
e.	Valor del Anticipo 30%	No aplica
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	3) Hasta el 90% mediante actas de recibo parcial 4) 10% mediante acta final y liquidación, previa verificación por parte del supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista.
h.	Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	No aplica
j.	Fecha del orden de Iniciación	N/A
k.	Fecha de Terminación inicial	N/A
l.	Tiempo Transcurrido	N/A

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Una vez se firma el acta de inicio del contrato de obra No. 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020, el contratista INGENIERÍA TECNOLOGÍA CONSTRUCCIÓN Y VÍAS SAS-"INTECVIAS S.A.S"; inicia con el proceso contractual de estudio y revisión de diseños actividad en la que se encuentra durante el periodo del respectivo informe.

3.2.1 Actividades Administrativas

- Reunión virtual con la presencia de las partes involucradas en la ejecución del contrato de obra: Contratista, interventoría y la supervisión con el fin de resolver algunas inquietudes manifestadas por el contratista, se dejan algunos compromisos para ser debatidos en el próximo comité de obra.

3.2.2 Actividades Técnicas

OBRA:

- Recorrido a la obra, se cuenta con la presencia de la supervisión de la alcaldía municipal de la alcaldía de HATO COROZAL, con el contratista y su comisión topográfica y con la interventoría con el fin de ubicar las alcantarillas que serán construidas junto con la placa huella.

3.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del presente informe no se presentan ítems no previstos.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

No aplica

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 1. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3.**

4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 2. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.**

4.3 Personal Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 3. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.**

4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 4. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8.**

4.5 Estado General Del Tiempo

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 5. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.**

4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 6. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11.**

4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 7. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12.**

4.8 Informe Avance Fisico – Financiero

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 8. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14.**

4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 9. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15**

4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 10. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17 N/A**

4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021,

A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo

No aplican para el contrato, se relaciona a continuación:

Anexo 11. Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1 NO APLICA

Anexo 12. Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-2 NO APLICA

B. Seguimiento Al Programa De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, dichos documentos esta conformados por:

- Seguimiento al programa de inversiones

  Anexo 13. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1

  Anexo 14. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2

- Actas de comité de obra

  Anexo 15. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1

- Acta de reunión

Anexo 16. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-2

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información General Del Contrato

a.	Interventor	ARA INGENIERIA S.A.S
b.	Contrato Número	1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
d.	Valor adicional No	$ -
e.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.624
f.	Valor del Anticipo	$ -
g.	Forma de Pago	Actas parciales mensuales de costos
h.	Plazo Inicial	Cinco (5) Meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) Meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 de Diciembre de 2020
k.	Fecha Prevista de Terminación	29 de mayo de 2021
l.	Tiempo Transcurrido	33 días

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes

Durante el transcurso del periodo entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato 110.10.04-0154 DEL 2020-12-16

5.2.1 Actividades Administrativas

- Reuniones en la alcaldía municipal de HATO COROZAL, con el fin de aclarar inquietudes por parte de la supervisión y el contratista con respecto a los diseños a implementar en la ejecución del presente informe.

5.2.2 Actividades Técnicas

- Recorrido a la obra en compañía del contratista, su comisión topográfica y con la supervisión del proyecto por parte de la alcaldía municipal de HATO COROZAL, con el fin de ubicar las alcantarillas que se construirán junto con la

construcción de la placa huella así como los distintos mejoramientos y caracterizaciones que se realizaran a este corredor vial.

5.3 Informes Especialistas

Durante el presente periodo de presentación de este informe correspondiente a la fecha de 01 de febrero a 31 de enero de 2021 no se presentaron observaciones por parte de un profesional especialista.

5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC

La información respecto a los recursos del contrato de obra e interventoría y su seguimiento se puede verificar en los formatos **MINFRA-MN-IN-15-FR-14** y **MINFRA-MN-IN-15-FR-9**, respectivamente.

5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos

Para el presente periodo no se presenta documentación referente a esta información.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo Contrato De Interventoría

Se relaciona el equipo de interventoría durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 18. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5.**

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se relaciona el personal de interventoría que laboro durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 19. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7.**

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría

Se describe la información financiera y presupuestal del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 20. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9.**

6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría

Se relacionan los aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 21. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13.**

6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría

Se relaciona el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 22. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16**

6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría

Se describen las actividades al seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 23. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18**

6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual

A continuación, se relacionan otros documentos al seguimiento mensual del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021,

- Seguimiento al programa de inversiones

  Anexo 24. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

  Anexo 25. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-2

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Una vez se inicien las actividades correspondientes al contrato de obra Se recomienda al contratista tener materiales en obra, debido a que estos son de gran importancia para continuar con el desarrollo de actividades programadas.

8. ANEXOS

8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FORMATOS DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	
		VERSION	1	
		PÁGINA	DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020

OBJETO: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

CONTRATISTA: **INTECVIAS S.A.S**

PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACION:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A		
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 758.693.256,00	VALOR ADICIÓNALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 758.693.256,00	AMORTIZACION ANTICIPO:	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610 DE 2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-							
Acumulado:	-							

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	16-dic-20	16/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16/12/2020	16/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	16/04/2021	16/04/2026

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	16/12/2020	16/04/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma KELLY J. PAEZ

Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
N° Matricula 54202-136460NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-4

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CASANARE, YOPAL**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ENERO **CONTRATO No.** **110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA: **INTECVIAS S.A.S** **SECTOR:** HATO COROZAL, CASANARE (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: No aplica para el presente mes puesto no se ha realizado el acta de inicio del contrato de obra.

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma N/A
Nombre:
Directora de obra
Matrícula No.:

Firma KELLY J. PÁEZ
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No. : 54202-136460NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

MINFRA-MN-IN-15-FR-6

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE OBRA No.** 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA: **INTECVIAS S.A.S** **SECTOR:** HATO COROZAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1610 DE 2020** **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: No aplica para el presente mes puesto no se ha realizado el acta de inicio del contrato de obra.

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

N/A

Firma
Nombre
Director de obra
Matrícula No.:

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202-136460NTS

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE OBRA No: 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020 **CONTRATISTA:** INTECVIAS S.A.S

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

SECTOR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 758.693.256,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre
Director de obra
Matrícula No.:

Kelly J. Páez

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE OBRA No: 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020 **CONTRATISTA:** INTECVIAS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

SECTOR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: No aplica para el presente mes puesto no se ha realizado el acta de inicio del contrato de obra.

Firma
Nombre
Director de obra
Matrícula No.:

Firma KELLY J. PÁEZ
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-11

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE , YOPAL

CONTRATO DE OBRA No: **110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020** **CONTRATISTA:** INTECVIAS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENS ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS
SECTOR: DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: No aplica para el presente mes puesto no se ha realizado el acta de inicio del contrato de obra.

NOTA:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma N/A
Nombre
Director de obra
Matrícula No.:

Firma KELLY J. PÁEZ
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

MINFRA-MN-IN-15-FR-12

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE OBRA No: 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020

CONTRATISTA: INTECVIAS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO

CARRETERA Y/O PROYECTO:

SECTOR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma N/A
Nombre
Director de obra
Matrícula No.:

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre : KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matricula No. 54202-136460NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

INFORME AVANCE FISICO - FINANCIERO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
		VERSION	1
		PÁGINA	DE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE **ACTA No:** _____ **PERIODO MES:** ENERO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO ACUMULADO:	
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA DE INICIACIÓN:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
CONTRATISTA:	INTECVIAS S.A.S	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	N/A
SECTOR:	HATO COROZAL VEREDA LA PALMA	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 758.693.256,00	VALOR ADICIONALES:	N/A
RUTA	KILÓMETRO 16 + 240 VÍA MARGINAL DE LA SELVA PAZ DE ARIPORO – HATO COROZAL	VALOR ACUMULADO:	$ 758.693.256,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	**N/A**
TRAMO:	TRAMO INICIO: KM 16 +240; COORDENADAS DE LATITUD 5°58'38.55"N Y LONGITUD 71°51'37.31"O TRAMO FINAL: KM 6+513; COORDENADAS DE LATITUD 5°59'17.51"N Y LONGITUD 71°55'33.28"O.	ANTICIPO CONCEDIDO:	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1610 DE 2020	INTERVENTOR:	ARA INGENIERIA S.A.S	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
				-

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:								
Acumulado:								

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 PR PR PR PR PR PR PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma N/A
Nombre
Director de Obra
Matrícula No.

Firma KELLY J. PÁEZ
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202-136460NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020 **CONTRATISTA:** INTECVIAS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FECHA DE INICIO: N/A

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N/A
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 758.693.256,00

VALOR ACUMULADO: $ 758.693.256,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 75.869.325,60	16/12/2020	16/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 37.934.662,00	16/12/2020	16/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	$ 75.869.325,60	16/04/2021	16/04/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **36110581**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	44%	$ 333.565.140,00	16/12/2020	16/04/2021
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **36110584** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 75.869.325,60	16-dic-20	16/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 37.934.662,00	16/12/2020	16/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	$ 75.869.325,60	16/04/2021	16/04/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 36110581

Certificado de modificación o anexo No.: _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	VIGENCIA Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON

Director de Interventoría

Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-17

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA: INTECVIAS S.A.S

FECHA DE INICIO: N/A (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** CUATRO (4) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** N/A (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma N/A	Firma N/A	Firma KELLY J. PAEZ	Firma N/A
Nombre:	Nombre:	Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON	Nombre:
Director de la Obra	Especialista en Calidad de la Obra	Director de la Interventoría	Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:	Matrícula No.:	Matrícula No.: 54202-136460NTS	Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** YOPAL CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020 **CONTRATISTA:** INTECVIAS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: **NO APLICA**
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
TOTAL		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma)

Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula No.:

(Firma)
KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO No. _____ **MES:** ENERO **INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO** ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No. 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** NO APLICA ENTIDAD FINANCIERA: NO APLICA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** NO APLICA SUCURSAL NO APLICA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: NO APLICA **%**

VALOR DEL ANTICIPO: NO APLICA **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA: INTECVIAS S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ - **VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. _____ **FECHA** _____ **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO HASTA LA PRESENTE FECHA.

Firma N/A
Nombre :
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matricula No. :

Firma KELLY J. PÁEZ
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: YOPAL CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES N/A (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA: INTECVIAS S.A.S

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): KILÓMETRO 16 + 240 VÍA MARGINAL DE LA SELVA PAZ DE ARIPORO – HATO COROZAL (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: **CUATRO (4) MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **N/A** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **N/A** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 758.693.256,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 758.693.256,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado									
				$ Valor programado									
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado									
				% Ejecutado									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: YOPAL CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA: INTECVIAS S.A.S

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): KILÓMETRO 16 + 240 VÍA MARGINAL DE LA SELVA PAZ DE ARIPORO – HATO COROZAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: N/A (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N/A (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 758.693.256,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 758.693.256,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado											
															G

MINFRA-MN-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA	31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: YOPAL CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ **DE** _____ (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _____

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA: INTECVIAS S.A.S

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): KILÓMETRO 16 + 240 VÍA MARGINAL DE LA SELVA PAZ DE ARIPORO – HATO COROZAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: N/A (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N/A (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 758.693.256,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 758.693.256,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA										
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos										

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

ACTA DE REUNION

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-PL 14 FR-2		
VERSIÓN	1		
Página	1	de	4
FECHA	26 (Día)	01 (Mes)	2021 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. NA DE NA

CONTRATISTA: NA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: NA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1288 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Fernanda Soto	Prof. Apoyo Secretaria	Alcaldia Hato Corozal
Miguel Antonio Vega	Asi. Vereda las palmas	Vereda las Palmas.
Jose Julio Caballero	Presidente J.A.C	Vereda El Porvenir (ausente)
Padies Goyeneche	Apoyo Proyectos	Intecvias
Eduardo Jesmes	Subgerente	Intecvias
Kelly Johanna Paez	Directora Interventoria	Ara Ingenieria S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Definir los puntos a intervenir en la Via. Marginal - las Palmas, para que el Contratista inicie su etapa de Ajuste de Estudios y Diseños.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1) Recorrido x conocer vía a Intervenir
2) Definir los puntos a intervenir.
3) Definir el alcance aproximado para los ajustes a los estudios y Diseños.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	INFRA-MN-14-F-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	4
FECHA	26 (DÍA)	01 (MES)	2021 (AÑO)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) Al inicio de la reunión se presentan los presidentes de las juntas de la zona quienes quieren hacer acompañamiento x manifestar sus necesidades.

Hacen presencia 4 Concejales de la Alcaldía de Hato de Corozal y 2 delegados de la Secretaría de planeación.

Se inicia recorrido y se identifican los siguientes puntos y tramos para intervención de la vía.

(1) Km 1+700 - Km 1+900 Placa Huella.
(2) Km 2+000 - Km 2+200 Placa Huella.
(3) Km 2+300 - Km 2+350 Placa Huella.
(4) Km 2+800 - Km 2+900 Placa Huella en el punto del Km 2+900 la comunidad solicita un manejo de aguas, se considera necesario hacer una revisión x topografía para hacer el manejo agua por la vía.

(5) Km 3+300 - Km 3+400 Placa Huella.
(6) Km 3+600 - Km 3+700 Placa Huella.
(7) Km 3+820 - Km 4+000 Placa Huella.
(9) Km 5+000 - Km 5+100 Placa Huella.
(10) Km 5+200 - Km 5+300 Placa Huella.
(8) Km 4+500 - Km 4+700 Placa Huella.
11) Km 5+600 Alcantarilla. (1)
12) Km 6+300 Alcantarilla. (2)
13) Km 6+320 - Km 6+600 Placa Huella.
14) Km 7+500 Alcantarilla. (*) - Boxcoulvert
15) Km 7+900 Paso de Agua.
K) Km 9+300 Boxcoulvert requiere Mantenimiento.
13) Km 9+700 Alcantarilla (3)
Se realiza recorrido hasta Km 9+600.

Los puntos definidos anteriormente, entran a etapa de valoración del presupuesto una vez se realice el ajuste a la etapa de estudios y Diseños.

Con este recorrido con el Contratista se definieron los

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-SIN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	4
		FECHA	26 (Día)	01 (Mes)	2024 (Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3 puntos a intervenir de los alcantarillas que se seleccionen en el contrato.

En cuanto al ajuste del diseño de placas Huella quedan definidos los sectores para realizar el ajuste de los diseños, pero no todos se van a intervenir porque la cantidad del inventario supera la cantidad contractual.

Alcantarillas a Intervenir.

1) Km 47+700
2) Km 57+600
3) Km 67+300

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRAAMN-01-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4
		FECHA	26 (Día)	01 (Mes)	2021 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Ajustes a Estudios y Diseños	16/Feb/2021	Interventoría
Revisión y aprobación a los ajustes y diseños.	26/Feb/2021	Ana Ingeniería S.A.S.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 02 (Día) 02 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Ing. Fernanda Soto	
Miguel Antonio Vega	
Jose Julio Caballero	
Andres Goyeneche	
Eduardo Jesmes.	
Kelly Johanna Páez	KELLY J. PÁEZ

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Consorcio, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

FORMATOS DE INTERVENTORIA

MINFRA-MN-IN-15-FR-5

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: ENERO **CONTRATO No.** 1610 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INTERVENTORÍA: **ARA INGENIERIA S.A.S**

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA MAZDA	PLACA DKZ 847	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma KELLY J. PÁEZ
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. :

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

MINFRA-MN-IN-15-FR-7

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1610 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A,S **SECTOR:** HATO COROZAL VEREDA LAS PALMAS

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
KELLY JOHANNA PAEZ RINCON	Director Interventoría	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SECTOR: HATO COROZAL VEREDA LAS PALMAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 607.363.624

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE	0	0	0				0	$ 607.363.624		
TOTALES											

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SECTOR: HATO COROZAL VEREDA LAS PALMAS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	KELLY JOHANNA PAEZ RINCON	37.339.543	Director Interventoría	$ 3.330.000,00	$ 3.330.000,00	$ 231.800,00	$ 133.200,00	$ 532.800,00	$ 133.200,00	$ -	$ -
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
N..VECES											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 3.330.000,00							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	1	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE INICIO: 29 de Diciembre de 2020

PLAZO INICIAL: Cinco (5) Meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29 de mayo de 2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 607.363.624,00

VALOR ACUMULADO: $ 607.363.624,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 60.736.363	22	12	2020	1/07/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 255.318.963	22	12	2020	1/07/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 121.472.725	22	12	2020	31	12	2023
Calidad del servicio	30%	$ 182.209.088	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-1011614199

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: _____

_____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

_____

_____

_____

KELLY J. PÁEZ

Firma

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON

Director de Interventoría

Matricula No.: 54202-136460NTS

Firma

Nombre:

Supervisor Contrato de Interventoría

Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-18

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1610 DE 2020** (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

FECHA DE INICIO: 29 de Diciembre de 2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** Cinco (5) Meses **FECHA DE VENCIMIENTO:** 29 de mayo de 2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: (Indicar número y año) 110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020

CONTRATISTA: INTECVIAS S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO X APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE
		FECHA	31 (Día) / 1 (Mes)	2021 (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma KELLY J. PÁEZ

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma N/A
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: NO APLICA
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

KELLY J. PÁEZ

(Firma)

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

(Firma)

Nombre:
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No.:

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-3-FR-2

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Marque X si corresponde)

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

CUENTA BANCARIA No.: _____ **BANCO** _____ SUCURSAL _____

ANTICIPO OTORGADO: NO APLICA

VALOR DEL ANTICIPO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de interventoría Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ - (Según certificación de Entidad bancaria)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación de Entidad bancaria)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. _____ **FECHA** _____ **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-3)

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre : KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula No. : 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No.

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 26: RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT. 830.068.724-8
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

RELACION CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	REFERENCIA/RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
8/01/2021	ARA-ING.001	Entrega estudios y diseños aprobados proyecto con número de proceso CD-DO-SRT-007-2019.	ARA INGENIERIA S.A.S	EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare
9/01/2021	ARA-ING.008	Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare
10/01/2021	ARA-ING.007	Entrega de Profesionales proceso. CMA-DO-SRT-110-2020	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
10/01/2021	ARA-ING.009	Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
31/01/2021	ARA-ING.016	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	LINA ACOSTA contratista Hato corozal Casanare. ERIKA PAOLA AVELLANEDA Contratista Paz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratista Pore, Casanare. ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare. EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretario de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare
20/01/2020	ARA-ING.017	Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural	ARA INGENIERIA S.A.S	LINA ACOSTA contratista Hato corozal Casanare. ERIKA PAOLA AVELLANEDA Contratista Paz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratista Pore, Casanare.
20/01/2020	ARA-ING.018	Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
21/01/2021	ARA-ING.019	Programación visitas a campo departamento de Casanare.	ARA INGENIERIA S.A.S	ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare. EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretario de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare. LINA ACOSTA contratista Hato corozal Casanare ERIKA PAOLA AVELLANEDA ContratistaPaz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratistaPore, Casanare.
31/01/2021	ARA-ING.021	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZASGe stor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
31/01/2021	ARA-ING.022	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare. EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretario de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare. LINA ACOSTA contratista Hato corozal Casanare ERIKA PAOLA AVELLANEDA ContratistaPaz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratistaPore, Casanare.
10/01/2021	ARA-ING.024	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural	ARA INGENIERIA S.A.S	ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare. EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretario de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare. LINA ACOSTA contratista Hato corozal Casanare ERIKA PAOLA AVELLANEDA ContratistaPaz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratistaPore, Casanare.
10/01/2021	ARA-ING.024	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

KELLY J. PÁEZ

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

Hato Corozal, enero 08 de 2020 **ARA-ING.001**

Señor
EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Entrega estudios y diseños aprobados proyecto con número de proceso CD-DO-SRT-007-2019.

Cordial saludo.

La interventoría solicita muy respetuosamente la documentación técnica (presupuesto, estudios y diseños aprobados del proyecto con número de proceso **CD-DO-SRT-007-2019** y cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL."**
Favor hacer llegar la información al correo con.araingenieria@gmail.com

Se solicita también los datos como número telefónico, correo electrónico y cedula de ciudadanía del representante legal del contrato de Obra

Sin otro particular.

Kelly J. Páez
_____

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
C.C 37.339.543 de Ocaña (Norte de Santander)

Yopal, enero 10 de 2020 **ARA-ING.007**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Entrega de Profesionales proceso. CMA-DO-SRT-110-2020

Cordial saludo.

Por medio de la presente hago entrega a la Dirección Territorial Casanare, de las hojas de vida de los profesionales solicitados en el proceso **CMA-DO-SRT-110-2020,** y cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** y que fue adjudicado a **ARA INGENIERÍA S.A.S.** para su respectivo estudio y aprobación, se relaciona las siguientes hojas de vida

1. Profesionales (1 director, 2 Ing. Residentes, 2 Ing. Auxiliares)
2. Especialistas (Ambiental, Geotecnia-Pavimentos, Estructural, Hidráulico, Profesional SIG)

Se adjunta sus hojas de vida con sus respectivos soportes.

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 09 del 2021 **ARA-ING.008**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 14 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MHJwZXFqNzgwM2JraGExZW5kZTVjbDA1YW4gc2F1bGFzakBt&tmsrc=saulasj%40gmail.com

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 10 de 2020 **ARA-ING.009**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 14 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MHJwZXFqNzgwM2JraGExZW5kZTVjbDA1YW4gc2F1bGFzakBt&tmsrc=saulasj%40gmail.com

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 20 del 2021 **ARA-ING.016**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 20 del 2021 **ARA-ING.017**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 20 de 2020 **ARA-ING.018**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams
Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 21 de 2020 **ARA-ING.019**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Programación visitas a campo departamento de Casanare.

Cordial saludo.

Por medio de la presente enviamos programación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** de las visitas de campo que se desarrollaran en el departamento del Casanare.

A continuación, se anexa cuadro de fechas y jornadas correspondientes a cada uno de los municipios a los que se va a realizar la respectiva visita de campo

MUNICIPIO	Jornada	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
		25/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	28/01/2021	29/01/2021	30/01/2021
ZONA NORTE							
HATO COROZAL	Mañana		9,6 Km				
	Tarde						
PAZ DE ARIPORO	Mañana						
	Tarde		7,5 Km				
PORE	Mañana			11,1 Km			
	Tarde						
ZONA SUR							
MONTERREY	Mañana						
	Tarde				30,7 Km		
TAURAMENA	Mañana				7,6 Km		
	Tarde						
SABANALARGA	Mañana					27,6 Km	
	Tarde						

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 31 de 2021 **ARA-ING.021**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de Meet

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet
Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 09:30 am

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 31 del 2021 **ARA-ING.022**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de Meet

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 10:00 am

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 10 del 2021 **ARA-ING.024**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

RICARDO FONSECA

Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Jueves 11 de Febrero del 2021 a las 10:00 AM

https://meet.google.com/qth-kyfr-zdm

Sin otro particular.

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

Yopal, Enero 10 del 2021 **ARA-ING.024**

Señores

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Jueves 11 de Febrero del 2021 a las 10:00 AM

https://meet.google.com/qth-kyfr-zdm

Sin otro particular.

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

ANEXO 27: REGISTRO FOTOGRÁFICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	INTECVIAS S.A.S	**CONTRATO N°**	110.10.04 -154 del 16 de Diciembre de 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	ARA INGENIERIA S.A.S	**CONTRATO N°**	1610 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO HATO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**				



Descripción: Reunion vereda las palmas - municipio de Hato Corozal



Visita inicial



Descripción: Reconocimiento del sitio a intervenir.



Descripción: Reunion vereda las palmas - municipio de Hato Corozal



Descripción: Reconocimiento del sitio a intervenir.



Visita inicial

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

INFORME MENSUAL 1

ENERO 2021

MUNICIPIO DE PORE

ARA INGENIERÍA S.A.S
Teléfonos: 320900350 - 3182345671
Correo electrónico: con.araingenieria@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

INFORME MENSUAL NO. _____1_____ **MES O PERIODO:** ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**		X		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		6
2.1	Localización		X		6
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		7
2.3	Características técnicas del proyecto		X		7
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		9
3.1	Información general del contrato		X		9
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		9
3.3	Seguimiento Ítems no previstos			X	10
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría			X	10
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		19
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		20
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		22
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		24
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		26
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		28
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		30
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		32
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		34
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		37
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		40
4.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		42
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		43
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2	X		45
	• Seguimiento Programa de Obra		X		47
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		47
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		49
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		X	N/A
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		51
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		X	N/A
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		13
5.1	Información general del contrato		X		13
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		13
5.3	Informes especialistas			X	14
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		X		14
5.5	Información otros programas y aplicativos			X	14
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		56
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		56
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		58
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		60
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		62
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		65
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		70
6.7	Otros documentos seguimiento mensual		X		73
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		73
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	X		75
7	**Conclusiones y recomendaciones**		X		15
8	**Anexos**		X		75
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		75
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		96
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales		X		96

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL 1

ENERO 2021

MUNICIPIO DE PORE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ARA INGENIERÍA S.A.S
Teléfonos: 320900350 - 3182345671
Correo electrónico: con.araingenieria@gmail.com

CONTRATO NÚMERO 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.01

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENEERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1 Localización 7
2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía 7
2.3 Características técnicas del proyecto 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 10
3.1 Información general del contrato 10
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 10
3.2.1 Actividades Administrativas 10
3.2.2 Actividades Técnicas 11
3.3 Seguimiento Ítems no previstos 11
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 11
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 11
4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto 11
4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra 11
4.3 Personal Contrato De Obra 11
4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 12
4.5 Estado General Del Tiempo 12
4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio 12
4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra 12
4.8 Informe Avance Fisico – Financiero 12
4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra 12
4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra 13
4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual 13
A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo 13
B. Seguimiento Al Programa De Obra 13
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
5.1 Información General Del Contrato 14
5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes 14
5.2.1 Actividades Administrativas 14
5.2.2 Actividades Técnicas 14

5.3 Informes Especialistas 15
5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC 15
5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos 15
6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .. 15
6.1 Equipo Contrato De Interventoría 15
6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 15
6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría 15
6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría .. 16
6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría 16
6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría 16
6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual 16
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17
8. ANEXOS 18
8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 18
8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS. 18

1. INTRODUCCION

El Contrato de Obra No. MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020 cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE".** Fue adjudicado al CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020, representado legalmente por LAURA ISABEL GRANADOS MARIÑO, integrado por MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS, persona natural con un porcentaje de participación del 60% en todas las actividades; y y ROAD MAINTENANCE AND INTEGRAL ENGINEERING SERVICES S.A.S., persona jurídica, identificada con NIT. 900.540.285-3, representada legalmente por LUZ ELENA PEREZ CURCHO, con un porcentaje de participación del 40% en todas las actividades.

El municipio de PORE, como autoridad administrativa dentro del territorio de su jurisdicción y consciente de las obligaciones que la constitución y la ley le imponen a fin de suplir las necesidades básicas requiere realizar el mejoramiento del anillo vial en las veredas La Plata, Brisas del Pauto, Miralindo sector Arenitas los cuales serán los directamente beneficiarios.

El Municipio de PORE CASANARE suscribió el Convenio Interadministrativo No 2603/2019 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PORE de objeto **"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, el cual tiene como objetivo garantizar la transitabilidad y accesibilidad de la red rural del país, priorizando corredores viales que permitan incrementar la productividad del campo y la calidad de vida en las regiones, a través de la cofinanciación de la nación por medio del Instituto Nacional de Vías — INVIAS.

Este proyecto se ejecuta con el fin de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y el fácil desplazamiento de bicicletas, motos y vehículos por el anillo vial, este proyecto prioriza el mejoramiento y la calidad de vida de los habitantes del sector que comprende el alcance de la obra, dado el estado actual de las vías y la dificultad de desplazamiento de la comunidad en general, visibilizando a la población que se encuentra a diferentes problemáticas de movilidad causadas por el deterioro de la vía.

La vía a intervenir cuenta con una longitud de 10.7 kilómetros, de los cuales 7 km se encuentran en afirmado compuesto por material crudo de rio, con ancho promedio de 5 metros, posteriormente del kilómetro 7 al km 10.7, la vía se encuentra a nivel de terreno natural con sección transversal promedio de 4.5 metros, cuenta con obras como alcantarillas y box Coulvert los cuales requieren mantenimiento y.

Se requiere la construcción de 7 alcantarillas de 36" y un pontón en el km 7+500 para atravesar el caño el Ceibal.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

La localización del proyecto a ejecutar se encuentra en la zona rural del municipio de Pore en las veredas La Plata, Brisas del Pauto y Miralindo, el inicio del proyecto dista del casco urbano a 20 kilómetros.



Figura 1. Corredor vial a intervenir.

2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía

El municipio de Pore realizo en 2019 la postulación del corredor vial, la cual comprendió cinco (5) etapas correspondientes a postulación, calificación, publicación, presentación y formalización, así mismo se realizó visita técnica por parte de INVIAS al corredor vial para verificar y ajustar la información reportada por el municipio al programa Colombia Rural, de tal forma que se culminó con la firma del convenio Interadministrativo No 002603 del 26 de diciembre de 2019 entre el municipio de Pore y el Instituto Nacional de Vías — INVIAS.

Se hace necesaria la intervención de la vía propuesta debido al mal estado de la misma y la necesidad de desplazamiento de la comunidad, actualmente está vía se encuentra con capa de rodadura aproximadamente 7 km en crudo de rio y presenta baches y deformaciones que dificultan el tránsito y se acentúan en épocas

invernales, así mismo se requiere la construcción de obras de arte que permitan el tránsito de vehículos en temporada de lluvias.

Los habitantes directamente beneficiados se encuentran habitando las veredas La Plata, Miralindo y Brisas del Pauto. Una vez ejecutado el proyecto de mejoramiento del anillo vial se mejorará: La calidad de vida de los habitantes del sector, el mejoramiento del tránsito de vehículos, peatones y transporte sostenible, se intensificarán las inversiones privadas en cultivos.

Se requiere mejorar el anillo vial, ya que esta vía es necesaria para comercializar los productos que se generan en las veredas La Plata, Brisas del Pauto y Miralindo, de tal forma que la comunidad movilizarse de forma cómoda y segura brindándole unas condiciones de vida digna, pues cuando llueve se presentan encharcamientos que literalmente aíslan este sector obligando a utilizar senderos y otros medios de acceso que aumentan los tiempos de desplazamiento, generando un traumatismo a la comunidad en sus diferentes actividades. Si se da el caso contrario y se decide atravesar dichos sectores, se aumenta el riesgo de accidentarse por lo dificultoso de realizar el desplazamiento en estas condiciones o si es el caso llegar a los lugares de destino en condiciones de presentación cuestionable.

En temporada de verano debido a la resequedad que logra el terreno se presenta mucha polvareda causada por el tránsito y los vientos, que afecta la salud de toda la comunidad y obviamente afecta de igual manera la presentación, pues dicha polvareda se va prendida en el calzado y el vestuario en general todos los niños, niñas y jóvenes del sector urbano y rural del municipio.

La vía a intervenir cuenta con una longitud de 10.7 kilómetros, de los cuales 7 km se encuentran en afirmado compuesto por material crudo de rio, con ancho promedio de 5 metros, posteriormente del kilómetro 7 al km 10.7, la vía se encuentra a nivel de terreno natural con sección transversal promedio de 4.5 metros, cuenta con obras como alcantarillas y box Coulvert los cuales requieren mantenimiento. Se requiere la construcción de 7 alcantarillas de 36" y un pontón en el km 7+500 para atravesar el caño el Ceibal. A continuación se da un diagnostico del estado actual del tramo a intervenir:

Tabla 1. Tramos a intervenir

ESTRUCTURA EXISTENTE	ABSCISA	DIMENSIONES (M)			ESTADO
Alcantarilla 36"	K00+000	1,5	6	0	Requiere mantenimiento rutinario, se encuentra colmatada
Alcantarilla de 36”	K00+300	1,5	6	0	Requiere mantenimiento rutinario, se encuentra colmatada
Alcantarilla	K1+400	1,5	6	0	No se puede apreciar el diámetro
Boxculvert	K2+300	2	6	0	Requiere mantenimiento rutinario.
Alcantarilla doble de 36”	K2+600	1.5	6	0	Presenta desgaste en la parte superior
Alcantarilla de 36"	K3+100	|1,5	6	0	Requiere mantenimiento rutinario
Alcantarilla de 36"	K5+200	2	15	0	Requiere mantenimiento rutinario
Alcantarilla de 36”	K5+700	2	15	0	Requiere mantenimiento rutinario
Alcantarilla de 36”	K6+400	2	15	0	Requiere mantenimiento rutinario
Pontón provisional	K7+800	8	4	2	Requiere la construcción de pontón
Alcantarilla de 36”	K9+500	1.5	6	0	Desgaste en la placa superior, requiere mantenimiento
Alcantarilla de 36”	K9+700	1.5	6	0	Desgaste en la placa superior, requiere mantenimiento
Alcantarilla de 36”	K10+400	1.5	6	0	Desgaste en la placa superior, requiere mantenimiento
Alcantarilla de 36”	K11+600	1.5	6	0	Desgaste en la placa superior, requiere mantenimiento

2.3 Características técnicas del proyecto

Para el desarrollo del proyecto el contratista seleccionado debe ejecutar las obras de conformidad con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVIAS, adoptadas por resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente y la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, que pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co. Las unidades de obra que no se encuentren incluidas en este documento se ejecutarán de acuerdo con lo establecida en las especificaciones particulares aplicables al contrato, las cuales prevalecerán sobre las especificaciones generales y podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos que no estén cubiertos por especificaciones particulares se ejecutaran conforme a las especificaciones generales. En todos los artículos de las

especificaciones generales de construcción de carreteras se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus respectivos títulos, en tanto no se opongan a lo establecido en la ley de contratación vigente y en el pliego de condiciones que dio origen al contrato.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

a.	Contratista	CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020
b.	Contrato Número	279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020
c.	Valor Inicial	$ 655.381.635,00
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 655.381.635,00
e.	Valor del Anticipo 30%	No aplica
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	1)40% de avance de obra 2) 50% de avance de obra 3) 90% mediante actas de recibo parcial 4) 10% mediante acta final y liquidación, previa verificación por parte del supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista.
h.	Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	No aplica
j.	Fecha del orden de Iniciación	No aplica
k.	Fecha de Terminación inicial	No aplica
l.	Tiempo Transcurrido	No aplica

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Una vez se firma el acta de inicio del contrato de obra No. 279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020, el contratista CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020; inicia con el proceso contractual de estudio y revisión de diseños actividad en la que se encuentra durante el periodo del respectivo informe.

3.2.1 Actividades Administrativas

- Se realiza Reuniones virtuales con las partes involucradas en la ejecución del contrato de obra: Contratista, interventoría y la supervisión con el fin de resolver algunas inquietudes manifestadas por el contratista, se dejan algunos compromisos para ser debatidos en el próximo comité de obra.

3.2.2 Actividades Técnicas

OBRA:

- Recorrido a la obra, se cuenta con la presencia de la supervisión de la alcaldía municipal de la alcaldía de PORE, con el contratista y su comisión topográfica y con la interventoría con el fin de ubicar las alcantarillas, pontón y box coulvert a construir.

3.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del presente informe no se presentan ítems no previstos.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

No aplica

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 1. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3.**

4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 2. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.**

4.3 Personal Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 3. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.**

4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 4. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8.**

4.5 Estado General Del Tiempo

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 5. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.**

4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 6. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11.**

4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 7. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12.**

4.8 Informe Avance Fisico – Financiero

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 8. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14.**

4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 9. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15.**

4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 10. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17**

4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021.

A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo

No aplican para el contrato, se relaciona a continuación:

Anexo 11. Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1 NO APLICA

Anexo 12. Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-2 NO APLICA

B. Seguimiento Al Programa De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, dichos documentos esta conformados por:

- Seguimiento al programa de inversiones

  Anexo 13. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1

  Anexo 14. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2

- Actas de comité de obra

  Anexo 15. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1

- Acta de reunión

  Anexo 16. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-2

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información General Del Contrato

a.	Interventor	ARA INGENIERIA S.A.S
b.	Contrato Número	1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
d.	Valor adicional No	$ -
e.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.624
f.	Valor del Anticipo	$ -
g.	Forma de Pago	Actas parciales mensuales de costos
h.	Plazo Inicial	Cinco (5) Meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) Meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 de Diciembre de 2020
k.	Fecha Prevista de Terminación	29 de mayo de 2021
l.	Tiempo Transcurrido	33 días

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato 279 del 23 de diciembre de 2020.

5.2.1 Actividades Administrativas

- Reuniones en la alcaldía municipal de PORE, con el fin de aclarar inquietudes por parte de la supervisión y el contratista con respecto a los diseños a implementar en la ejecución del presente informe.

5.2.2 Actividades Técnicas

- Recorrido a la obra en compañía del contratista, su comisión topográfica y con la supervisión del proyecto por parte de la alcaldía municipal de PORE, con el fin de ubicar las alcantarillas, el pontón, el box coulvert a construir.

5.3 Informes Especialistas

Durante el presente periodo de presentación de este informe correspondiente a la fecha de el 01 de enero al 31 de enero de 2021, no se presentaron observaciones por parte de un profesional especialista.

5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC

La información respecto a los recursos del contrato de obra e interventoría y su seguimiento se puede verificar en los formatos **MINFRA-MN-IN-15-FR-14** y **MINFRA-MN-IN-15-FR-9**, respectivamente.

5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos

Para el presente periodo no se presenta documentación referente a esta información.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo Contrato De Interventoría

Se relaciona el equipo de interventoría durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 18. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5.**

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se relaciona el personal de interventoría que laboro durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 19. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7.**

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría

Se describe la información financiera y presupuestal del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 20. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9.**

6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría

Se relacionan los aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 21. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13.**

6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría

Se relaciona el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 22. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 N/A.**

6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría

Se describen las actividades al seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 23. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 N/A.**

6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual

A continuación, se relacionan otros documentos al seguimiento mensual del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021,

Seguimiento al programa de inversiones

Anexo 24. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

Anexo 25. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-2

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Una vez se inicien las actividades correspondientes al contrato de obra Se recomienda al contratista tener materiales en obra, debido a que estos son de gran importancia para continuar con el desarrollo de actividades programadas.

8. ANEXOS

8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

FORMATOS DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	
		VERSION	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____ SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020

OBJETO: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

CONTRATISTA: **CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020**

PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACION:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A		
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 655.381.635,00	VALOR ADICIÓNALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 655.381.635,00	AMORTIZACION ANTICIPO:	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610 DE 2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-							
Acumulado:	-							

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	23-dic-20	24/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	23/12/2020	24/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños	24/04/2021	24/04/2026
Estabilidad y Calidad de Obra	24/04/2021	24/06/2026

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual		
Otros	24/04/2021	24/10/2021

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: _____

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

KELLY J. PÁEZ

Firma _____
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría

MINFRA-MN-IN-15-FR-4

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CASANARE, YOPAL**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ENERO **CONTRATO No.** **MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: **CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020** **SECTOR:** PORE, CASANARE (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: No aplica para el presente mes puesto no se ha realizado el acta de inicio del contrato de obra.

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No. : 54202-136460NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

MINFRA-MN-IN-15-FR-6

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: Enero **CONTRATO DE OBRA No.** MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: **CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020** **SECTOR:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1610 DE 2020** **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: No aplica para el presente mes puesto no se ha realizado el acta de inicio del contrato de obra.

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma N/A
Nombre:
Residente de Interventoría
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE OBRA No: MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS

SECTOR: DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 655.381.635,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Escriba el texto aquí

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre
Director de Obra
Matrícula No.:

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA		DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE OBRA No: MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-21

CARRETERA Y/O PROYECTO:

SECTOR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: No aplica para el presente mes puesto no se ha realizado el acta de inicio del contrato de obra.

Firma KELLY J. PÁEZ
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma N/A
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-11

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE , YOPAL

CONTRATO DE OBRA No: **MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020** **CONTRATISTA:** CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020

MES Y AÑO DEL INFORME MENS ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — **SECTOR:** BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: No aplica para el presente mes puesto no se ha realizado el acta de inicio del contrato de obra.

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma N/A

Nombre

Director de Obra

Matrícula No.:

Firma KELLY J. PÁEZ

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON

Director de Interventoría

Matrícula No.: 54202-136460NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

MINFRA-MN-IN-15-FR-12

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE OBRA No: MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO

CARRETERA Y/O PROYECTO:

SECTOR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre
Director de Obra
Matrícula No.:

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre : KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matricula No. 54202-136460NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

INFORME AVANCE FISICO - FINANCIERO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
		VERSION	1
		PÁGINA	DE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE **ACTA No:** **PERIODO MES:** ENERO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO ACUMULADO:	N/A
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA DE INICIACIÓN:	N/a	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	N/A
SECTOR:	PORE VEREDA LA PLATA - BRISAS DEL PAUTO	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 655.381.635,00	VALOR ADICIONALES:	N/A
RUTA	EL SITIO A INTERVENIR DISTA DEL CASCO URBANO A 20 KM POR LA VIA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SE TOMA A LA DERECHA E INICIA A TRANSITARSE POR EL ANILLO VIAL, EL CUAL CUENTA CON UNA VIA A INTERVENIR DE LONGITUD TOTAL DE 11,1 KM.	VALOR ACUMULADO:	$ 655.381.635,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
TRAMO:	TRAMO INICIO: KM 0 + 00 (DESDE EL CRUCE DE LA VEREDAD LA PLATA) TRAMO FINAL: KM 11 + 600	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610 DE 2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA				
Contrato No.	**Plazo Acumulado**	**Fecha Vencimiento**	**Valor**	**Valor Acumulado**
				-

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
Total	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Contrato No.	**Plazo Acumulado**	**Fecha Vencimiento**	**Valor**	**Valor Acumulado**

	Inversión Programada (P)	**INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)**			**E/P**	**Costos de Intervent (I)**	**C/B**	**I/C**
		Obra (B)	**Ajustes (A)**	**Total (C=A+B)**				
En el mes:								
Acumulado:								

	E/V	**Meses Ejecutados**	**Plazo Ejecutado/Total**	**Meses Faltantes**	**Saldo Contrato**	**Plazo Adicional Estimado**	**Presupuesto disponible**	**Valor Programado para los meses faltantes del año.**
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

***OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS**	**Valor sin IVA**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Sección	**Metros**	Observaciones:
Corona:		
Calzada:		
Bermas:		
Sub base:		
Base:		
Carpeta:		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 PR PR PR PR PR PR PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma N/A
Nombre
Director de Obra
Matrícula No.

Firma KELLY J. PÁEZ
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202-136460NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE INICIO: N/A

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N/A
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 655.381.635,00

VALOR ACUMULADO: $ 655.381.635,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 65.538.163,50	23/12/2020	24/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 131.076.327,00	23/12/2020	24/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños	1%	$ 7.307.582,40	24/04/2021	24/04/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	24%	$ 154.972.593,60	24/04/2021	24/06/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **42320**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	27%	$ 175.560.600,00	200 SMLMV	
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE N **13366** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 65.538.163,50	23-dic-20	24/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 131.076.327,00	23/12/2020	24/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños	1%	$ 7.307.582,40	24/04/2021	24/04/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	24%	$ 154.972.593,60	24/04/2021	24/06/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	VIGENCIA Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-17

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020

FECHA DE INICIO: N/A (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** CUATRO (4) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** N/A (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON	Nombre:
Director de la Obra	Especialista en Calidad de la Obra	Director de la Interventoría	Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:	Matrícula No.:	Matrícula No.: 54202-136460NTS	Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** YOPAL CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: **NO APLICA**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
TOTAL		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma)

Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula No.:

(Firma)

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO No. N/A **MES:** ENERO **INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO** ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No. MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** NO APLICA ENTIDAD FINANCIERA: NO APLICA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** NO APLICA SUCURSAL NO APLICA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: NO APLICA **%**

VALOR DEL ANTICIPO: NO APLICA **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. _____ **FECHA** _____ **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO HASTA LA PRESENTE FECHA.

Firma
Nombre :
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matricula No. :

Firma KELLY J. PÁEZ
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: YOPAL CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES N/A (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): EL SITIO A INTERVENIR DISTA DEL CASCO URBANO A 20 KM POR LA VIA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SE TOMA A LA DERECHA E INICIA A TRANSITARSE POR EL ANILLO VIAL, EL CUAL CUENTA CON UNA VIA A INTERVENIR DE LONGITUD TOTAL DE 11,1 KM.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: **CUATRO (4) MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **N/A** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **N/A** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 655.381.635,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 655.381.635,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado										
TOTAL OTROS ITEMS														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 655.381.635,00	0%	0,00											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

Reprogramación 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0,00		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 655.381.635,00	$ -

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

N/A PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.:

Aprueba Firma: KELLY J. PAEZ
Nombre: **KELLY JOHANNA PAEZ RINCON**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. :

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** _____

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** EL SITIO A INTERVENIR DISTA DEL CASCO URBANO A 20 KM POR LA VIA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SE TOMA A LA DERECHA E INICIA A TRANSITARSE POR EL ANILLO VIAL, EL CUAL CUENTA CON UNA VIA A INTERVENIR DE LONGITUD TOTAL DE 11,1 KM.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: N/A (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N/A (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 655.381.635,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 655.381.635,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos										
TOTAL OTROS ITEMS													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	655.381.635,00												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')													

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,00		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0						

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
VALOR CARACTERIZACION VIAL (incluye IVA 19%) (caracterizacion del tramo vial de acuerdo en lo dispuesto en la resolucion 1321 de 30 de abril de 2018 del ministerio de trasporte 42 kilometros)		
PMT - Plan de Manejo de Transito		
PAGA		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	655.381.635,00	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

Firma: _____
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.:

Aprueba Firma: KELLY J. PAEZ
Nombre: **KELLY JOHANNA PAEZ RINCON**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

ACTA DE REUNION

ACTA DE REUNION

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-N-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 27 (Día) 01 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. NA DE NA

CONTRATISTA: NA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: NA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1288 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Germán Ricaute	Ing Residente	Consorcio Pore Vía la Punta -
Edgar Coradine	Socio	Consorcio Pore
Juan Miguel Suarez	Apoyo Técnico	Consorcio
Laura Isabel Granados	R/Legal	Consorcio
Andres		
Aldair Vivas	Secretario Obras	~~Interventoria~~ Pore Alcaldía
Ricardo Rincón	Coordinador	Interventoria
Kelly Johanna Perez	Directora	
Miguel Corredo	Director	Consorcio Pore

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Definir los sitios a intervenir en el Corredor Vial Da Plata bifurcas del Pasto, para inicio de Etapa a ajuste de Estudios y Diseños.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1) Resolver inquietudes del contratista previo inicio de la visita

2) Definición de cada punto a Intervenir.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14.01.2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	4
FECHA	27 (DÍA)	01 (MES)	2021 (AÑO)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) El Contratista manifiesta que el ítem de Implementación del protocolo de Bioseguridad que esta en el presupuesto corresponde a un global por 1 Mes, que así aparece en la circular del INVIAS y fue en la oferta un ítem sin modificación, por tanto solicitan a la Interventoría elevar la consulta al INVIAS.

2) El Contratista también menciona que el ítem de Ajuste a los estudios y diseños lo esta revisando, ya que considera que con las tablas de profesionales de INVIAS este ítem estaría muy bajo, y dentro del proceso era un ítem que no se podía modificar.

Con respecto a estas 2 inquietudes del Contratista la Interventoría, le manifiesta que es complicado en estos momentos hacer revisión a estos ítems, ya que cuando se realiza la firma del contrato ellos aceptaron y estuvieron de acuerdo con las condiciones del Presupuesto, que debieron ser observaciones, en la etapa de presentación de la oferta dentro del proceso, sin embargo la Interventoría realizará la consulta con el INVIAS

3) El Contratista solicita a la Interventoría el modelo de la valla para el proyecto.
La Interventoría elevará la consulta al INVIAS y se compromete a compartir esta información.

4) El Contratista pregunta cada cuanto se van a realizar los comités de obra, el Secretario de la Alcaldía manifiesta que se realizarán cada 15 días siempre y cuando el proyecto no presente ningún atraso considerable.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	INFRA-VIAL-14.FR.3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	4
FECHA	27 (DÍA)	01 (MES)	2021 (AÑO)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3) Adicionalmente, el Contratista solicita la capacidad de carga de la vía para la revisión del diseño del Pontón.

6) Una vez iniciado el Recorrido se logran identificar las siguientes necesidades; teniendo en cuenta la ficha técnica del INVIAS:

1) Km 1+380 Construcción Alcantarilla.
2) Km 6+800 al Km 7+500 Mejoramiento Vía
3) Km 6+800 al Km 7+500 Se solicita al contratista la revisión con topografía para ubicar en este tramo 2 Alcantarillas.
4) Km 7+500 Construcción Pontón.
5) Km 7+900, Km 8+100, Km 8+400 } De estos 3 puntos se solicita al Contratista definir la ubicación de 1 Alcantarilla. con topografía.
6) Km 8+900 Alcantarilla. Construcción
7) Km 9+300 Existe una alcantarilla doble de 36" se solicita evaluar la capacidad en el área para ver si requiere estructura adicional (Pendiente x definir)
8) Km 9+430 Alcantarilla 36" existente, pero por las condiciones observadas, se requiere la construcción de 1 Box Coulvert.
9) Km 10+690 Construcción Alcantarilla.

Las abcisas anteriormente mencionadas son solo puntos de referencia, El Contratista con su topografía entregará las abcisas reales y definitivas.

La supervisión del Contrato solicita y considera necesario realizar la topografía del tramo completo del Km 7+500 al Km 9+430 para definir con mayor precisión la ubicación de las estructuras de drenaje. Solicitud que evaluaré la Interventoría y su costo.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MIOP-MA-MN-PL-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4
FECHA	27 (Día)	01 (Mes)	2021 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Modelo Valla		
Entrega de los HV personal	29 Enero 2021	Interventoría
Entrega de nuevo diseño x Vía, pues estuvo diseño Puentes.	01 Febrero 2021	Contratista
	01 Febrero 2021	Interventoría

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 02 (Día) 02 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
GERMAN RICAURTE B.	
Isabel Granados Mariño	
MANUEL HUMBERTO CORREDOR C.	
Aldair Ulises Libreroto	
EDGAR CORRADINE	
Juan Miguel Suarez	
Kelly Johanna Pérez	
Ricardo Rincón Rodriguez	

Original: Informe mensual de interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

FORMATOS DE INTERVENTORIA

MINFRA-MN-IN-15-FR-5

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARUA DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: Enero **CONTRATO No.** 1610 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INTERVENTORÍA: **ARA INGENIERIA S.A.S**

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA MAZDA	PLACA DKZ 847	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. :

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

MINFRA-MN-IN-15-FR-7

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1610 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A,S **SECTOR:** PORE VEREDA LA PLATA - BRISAS DEL PAUTO

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
KELLY JOHANNA PAEZ RINCON	Director Interventoría	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SECTOR: PORE VEREDA LA PLATA - BRISAS DEL PAUTO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 607.363.624

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE	0	0	0				0	$ 607.363.624		
TOTALES											

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	1	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTO **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SECTOR: PORE VEREDA LA PLATA - BRISAS DEL PAUTO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	KELLY JOHANNA PAEZ RINCON	37.339.543	Director Interventoría	$ 3.330.000,00	$ 3.330.000,00	$ 231.800,00	$ 133.200,00	$ 532.800,00	$ 133.200,00	$ -	$ -
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
N..VECES											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 3.330.000,00							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE INICIO: 29 de Diciembre de 2020

PLAZO INICIAL: Cinco (5) Meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29 de mayo de 2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 607.363.624,00

VALOR ACUMULADO: $ 607.363.624,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 60.736.363	22	12	2020	1/07/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 255.318.963	22	12	2020	1/07/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 121.472.725	22	12	2020	31	12	2023
Calidad del servicio	30%	$ 182.209.088	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-1011614199

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: _____

_____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

_____

_____

_____

KELLY J. PÁEZ

Firma

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON

Director de Interventoría

Matricula No.: 54202-136460NTS

Firma

Nombre:

Supervisor Contrato de Interventoría

Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-18

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1610 DE 2020** (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

FECHA DE INICIO: 29 de Diciembre de 2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** Cinco (5) Meses **FECHA DE VENCIMIENTO:** 29 de mayo de 2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: (Indicar número y año) MP-C.D.C.P.S No.279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES: NO APLICA PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

KELLY J. PÁEZ

Firma	Firma N/A	Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON	Nombre:	Nombre:
Director de la Interventoría	Especialista en Calidad de la Interventoría	Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS	Matrícula No.:	Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: NO APLICA
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

KELLY J. PÁEZ

(Firma)

Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

(Firma)
Nombre:
Supervisor del contrato de Interventorí
Matricula No.:

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-3-FR-2

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL:** YOPAL CASANARE

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Marque X si corresponde)

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

CUENTA BANCARIA No.: _____ **BANCO** _____ SUCURSAL _____

ANTICIPO OTORGADO: NO APLICA

VALOR DEL ANTICIPO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de interventoría Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ - (Según certificación de Entidad bancaria)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación de Entidad bancaria)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. _____ **FECHA** _____ **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-3)

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre :
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula No. : 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No.

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 26: RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT. 830.068.724-8
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA	REFERENCIA/RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
8/01/2021	ARA-ING.006	Entrega estudios y diseños aprobados proyecto con número de proceso CD-DO-SRT-010-2019	ARA INGENIERIA S.A.S	ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare.
9/01/2021	ARA-ING.008	Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare.
10/01/2021	ARA-ING.007	Entrega de Profesionales proceso. CMA-DO-SRT-110-2020	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
10/01/2021	ARA-ING.009	Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
31/01/2021	ARA-ING.016	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	LINA ACOSTA contratista Hato corozal Casanare. ERIKA PAOLA AVELLANEDA Contratista Paz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratista Pore, Casanare. ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare. EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretario de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare
20/01/2020	ARA-ING.017	Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural	ARA INGENIERIA S.A.S	LINA ACOSTA contratista Hato corozal Casanare. ERIKA PAOLA AVELLANEDA Contratista Paz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratista Pore, Casanare.
20/01/2020	ARA-ING.018	Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
21/01/2021	ARA-ING.019	Programación visitas a campo departamento de Casanare.	ARA INGENIERIA S.A.S	ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare. EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretario de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare. LINA ACOSTA contratista Hato corozal Ca sanare ERIKA PAOLA AVELLANEDA ContratistaPaz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratistaPore, Casanare.
31/01/2021	ARA-ING.021	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
31/01/2021	ARA-ING.022	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare. EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretario de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare. LINA ACOSTA contratista Hato corozal Ca sanare ERIKA PAOLA AVELLANEDA ContratistaPaz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratistaPore, Casanare.
10/01/2021	ARA-ING.024	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural	ARA INGENIERIA S.A.S	ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare. EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretario de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare. LINA ACOSTA contratista Hato corozal Ca sanare ERIKA PAOLA AVELLANEDA ContratistaPaz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratistaPore, Casanare.
10/01/2021	ARA-ING.024	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

KELLY J. PÁEZ

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

Pore, enero 08 de 2020 **ARA-ING.006**

Señor
ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Entrega estudios y diseños aprobados proyecto con número de proceso CD-DO-SRT-010-2019.

Cordial saludo.

La interventoría solicita muy respetuosamente la documentación técnica (presupuesto, estudios y diseños aprobados del proyecto con número de proceso **CD-DO-SRT-010-2019** y cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMACOLOMBIA RURAL."**
Favor hacer llegar la información al correo con.araingenieria@gmail.com

Se solicita también los datos como número telefónico, correo electrónico y cedula de ciudadanía del representante legal del contrato de Obra.

Sin otro particular.

KELLY J. PAEZ

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
C.C 37.339.543 de Ocaña (Norte de Santander)

Yopal, enero 10 de 2020 **ARA-ING.007**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Entrega de Profesionales proceso. CMA-DO-SRT-110-2020

Cordial saludo.

Por medio de la presente hago entrega a la Dirección Territorial Casanare, de las hojas de vida de los profesionales solicitados en el proceso **CMA-DO-SRT-110-2020,** y cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** y que fue adjudicado a **ARA INGENIERÍA S.A.S.** para su respectivo estudio y aprobación, se relaciona las siguientes hojas de vida

1. Profesionales (1 director, 2 Ing. Residentes, 2 Ing. Auxiliares)
2. Especialistas (Ambiental, Geotecnia-Pavimentos, Estructural, Hidráulico, Profesional SIG)

Se adjunta sus hojas de vida con sus respectivos soportes.

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 09 del 2021 **ARA-ING.008**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 14 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MHJwZXFqNzgwM2JraGExZW5kZTVjbDA1YW4gc2F1bGFzakBt&tmsrc=saulasj%40gmail.com

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 10 de 2020 **ARA-ING.009**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 14 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MHJwZXFqNzgwM2JraGExZW5kZTVjbDA1YW4gc2F1bGFzakBt&tmsrc=saulasj%40gmail.com

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 20 del 2021 **ARA-ING.016**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 20 del 2021 **ARA-ING.017**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 20 de 2020 **ARA-ING.018**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams
Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 21 de 2020 **ARA-ING.019**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Programación visitas a campo departamento de Casanare.

Cordial saludo.

Por medio de la presente enviamos programación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** de las visitas de campo que se desarrollaran en el departamento del Casanare.

A continuación, se anexa cuadro de fechas y jornadas correspondientes a cada uno de los municipios a los que se va a realizar la respectiva visita de campo

MUNICIPIO	Jornada	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
		25/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	28/01/2021	29/01/2021	30/01/2021
ZONA NORTE							
HATO COROZAL	Mañana		9,6 Km				
	Tarde						
PAZ DE ARIPORO	Mañana						
	Tarde		7,5 Km				
PORE	Mañana			11,1 Km			
	Tarde						
ZONA SUR							
MONTERREY	Mañana						
	Tarde				30,7 Km		
TAURAMENA	Mañana				7,6 Km		
	Tarde						
SABANALARGA	Mañana					27,6 Km	
	Tarde						

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 31 de 2021 **ARA-ING.021**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de Meet

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet
Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 09:30 am

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 31 del 2021 **ARA-ING.022**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de Meet

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 10:00 am

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 10 del 2021 **ARA-ING.024**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

RICARDO FONSECA

Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Jueves 11 de Febrero del 2021 a las 10:00 AM

https://meet.google.com/qth-kyfr-zdm

Sin otro particular.

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

Yopal, Enero 10 del 2021 **ARA-ING.024**

Señores

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Jueves 11 de Febrero del 2021 a las 10:00 AM

https://meet.google.com/qth-kyfr-zdm

Sin otro particular.

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

ANEXO 27: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO PORE VIA LA PLATA 2020	**CONTRATO N°**	279 DE 23 DE DICIEMBRE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	ARA INGENIERIA S.A.S	**CONTRATO N°**	1610 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	**"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA PLATA — BRISAS DEL PAUTO EN EL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**				



Descripción: Acta de comité alcaldía municipal Pore



Visita inicial



Descripción: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS.



Descripción: afimado para el mejoramiento





Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

INFORME MENSUAL 1

ENERO 2021

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

ARA INGENIERÍA S.A.S
Teléfonos: 320900350 - 3182345671
Correo electrónico: con.araingenieria@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

INFORME MENSUAL NO. _____1_____ **MES O PERIODO:** ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**		X		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		6
2.1	Localización		X		6
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		7
2.3	Características técnicas del proyecto		X		7
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		9
3.1	Información general del contrato		X		9
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		9
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		10
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		10
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		21
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		23
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		25
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		27
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		29
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		31
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		33
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		35
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		38
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		41
4.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		44
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		44
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2	X		46
	• Seguimiento Programa de Obra		X		48
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		48
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		51
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		X	N/A
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		53
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		X	N/A
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		14
5.1	Información general del contrato		X		14
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		14
5.3	Informes especialistas			X	15
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		X		15
5.5	Información otros programas y aplicativos			X	15
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		61
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		62
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		64
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		66
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		68
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		70
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		73
6.7	Otros documentos seguimiento mensual		X		76
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		76
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	X		78
7	**Conclusiones y recomendaciones**		X		17
8	**Anexos**		X		75
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		80
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		101
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales		X		101

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL 1

ENERO 2021

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO NÚMERO 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.01

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 007 DE 09 DE DICIEMBRE 2020

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO A & W

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
2.1 Localización 8
2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía 8
2.3 Características técnicas del proyecto 9
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 10
3.1 Información general del contrato 10
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 10
3.2.1 Actividades Administrativas 11
3.2.2 Actividades Técnicas 11
3.3 Seguimiento Ítems no previstos 11
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 11
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto 12
4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra 12
4.3 Personal Contrato De Obra 12
4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 12
4.5 Estado General Del Tiempo 12
4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio 13
4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra 13
4.8 Informe Avance Fisico – Financiero 13
4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra 13
4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra 13
4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual 13
A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo 14
B. Seguimiento Al Programa De Obra 14
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
5.1 Información General Del Contrato 15
5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes 15
5.2.1 Actividades Administrativas 15

5.2.2 Actividades Técnicas 15
5.3 Informes Especialistas 16
5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC 16
5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos 16
6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .. 16
6.1 Equipo Contrato De Interventoría 16
6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 16
6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría 16
6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría .. 17
6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría 17
6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría 17
6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual 17
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18
8. ANEXOS 19
8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 19
8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS. 19

1. INTRODUCCION

El Contrato de Obra No. 007 DE 09 DE DICIEMBRE 2020, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE".** Fue adjudicado al CONSORCIO A & W, representado legalmente por ERIKA PAOLA AVELLANEDA HORTÚA, identificada con cédula de ciudadanía N° 33.368.424 de Tunja, Boyacá.

El municipio de Paz de Ariporo tiene una extensión de 13.800 Km2, de esta área 13.793,5 Km2 equivalente a 99,95%, integran el área rural del municipio, en la cual residen 11.802 habitantes de acuerdo a certificación del sisben. La vereda La MESA cuenta con un área de 78.228 km2 y el MUESE con 53,826, de acuerdo al PBOT aprobado mediante acuerdo Nª 500.02-015 del 2019 y un total de 680 habitantes registrados en el SISBEN III, estas veredas basan su economía en la producción agrícola y pecuaria en especial la vereda la MESA de donde provienen productos como mandarina, naranja, aguacates, maíz, entre otros, el engorde de ganado bovino para la venta en las subastas regionales y nacionales debido a las bondades de su topografía de piedemonte. La vereda la Mesa se comunica con la cabecera municipal a través de la vía terciaria "VÍA LA MARGINAL_LAS LOMASVRDA LA MESA", con código Nª 85250-03 y que de acuerdo a acta de visita realizada por funcionarios del INVIAS tiene una longitud de 7.15 kilómetros. Esta vía presenta deterioro en su capa de rodadura evidenciada en surcos longitudinales, perdida de gravas y baches.

Este deterioro en la vía genera que los habitantes no puedan salir a realizar sus actividades comerciales al casco urbano, ya que los vehículos de transporte no pueden acceder a la vereda en la parte alta debido a dos sectores donde las pendientes pronunciadas, generan perdida de tracción en los vehículos, cuando en verano e invierno se presentan perdida de gravas y surcos profundos por falta de un correcto drenaje del carreteable; sumado a lo anterior aumenta el costo de los pasajes de las rutas que cubren o prestan el servicio de transporte en este lugar, ampliando la brecha de pobreza en las zonas rurales. En la vereda existe una escuela la cual brinda el derecho a la educación a los niños hasta la básica primaria y en esta también existen estudiantes de cursos superiores, los cuales ven vulnerado su derecho a la educación cuando las rutas escolares no pueden acceder a la vereda por el mal estado de la vía. Igualmente, los proyectos productivos que se han realizado en la vereda, han sido truncados por los costos elevados para el transporte de materiales e insumos como es el caso de las asociaciones piscícolas y proyectos productivos de la Junta de Acción Comunal.

El 26 de diciembre de 2019 se firmó el Convenio Interadministrativo Nº 002583 de 2019, entre el municipio de paz de Ariporo y el Instituto Nacional de Vías-INVIAS el cual tiene por objeto: “Aunar esfuerzos para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el municipio de paz de Ariporo, departamento de Casanare del programa “Colombia Rural”.

Este proyecto se ejecuta con el fin de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y el fácil desplazamiento de bicicletas, motos y vehículos por el anillo vial, este proyecto prioriza el mejoramiento y la calidad de vida de los habitantes del sector que comprende el alcance de la obra, dado el estado actual de las vías y la dificultad de desplazamiento de la comunidad en general, visibilizando a la población que se encuentra a diferentes problemáticas de movilidad causadas por el deterioro de la vía.

Las Actividades de Mejoramiento son: Construcción de tres (3) alcantarillas sencillas de 36 pulgadas. Construcción de dos (2) Box Coulvert de 2x2. Construcción de 304 m de placa huella. Construcción de Un (1) pontón de 10 metros. Así como Mejoramiento 700 metros de subrasante con adición de material. Y la Revisión y/o ajuste de estudios y diseños: Revisión a los ajustes de estudios y diseños base (debe contener la descripción y análisis del proyecto, estudios y diseños de estructuras, estudio de trazado y diseño geométrico, geología para ingeniería y geotecnia, estudio de suelos para vía, obras de drenaje y tras estructuras, estudio geotécnico y diseño del pavimento, estudio de hidrología hidráulica y socavación, PMT, PMA, estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y presupuesto e informe final), plan de manejo ambiental (PMA) y plan de manejo de tráfico.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

La localización del proyecto a ejecutar se encuentra en la zona rural del municipio de Paz de Ariporo en LAS VEREDAS LA MESA Y EL MUESE.

2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía

La alcaldía municipal de Paz de Ariporo – Casanare propende por mantener en buen estado las vías a su cargo tanto en la zona rural como urbana, con el fin de brindar a la población vías de acceso adecuadas para la salida de productos agropecuarios y entrada de insumos al área rural, al igual que la normal circulación de los ciudadanos por los territorios.

El municipio de Paz de Ariporo tiene una extensión de 13.800 Km2, de esta área 13.793,5 Km2 equivalente a 99,95%, integran el área rural del municipio, en la cual residen 11.802 habitantes de acuerdo a certificación del sisben. La vereda La MESA cuenta con un área de 78.228 km2 y el MUESE con 53,826, de acuerdo al PBOT aprobado mediante acuerdo Nª 500.02-015 del 2019 y un total de 680 habitantes registrados en el SISBEN III, estas veredas basan su economía en la producción agrícola y pecuaria en especial la vereda la MESA de donde provienen productos como mandarina, naranja, aguacates, maíz, entre otros, el engorde de ganado bovino para la venta en las subastas regionales y nacionales debido a las bondades de su topografía de piedemonte. La vereda la Mesa se comunica con la cabecera municipal a través de la vía terciaria “VÍA LA MARGINAL_LAS LOMASVRDA LA MESA”, con código Nª 85250-03 y que de acuerdo a acta de visita realizada por funcionarios del INVIAS tiene una longitud de 7.15 kilómetros. Esta vía presenta deterioro en su capa de rodadura evidenciada en surcos longitudinales, perdida de gravas y baches.

Este deterioro en la vía genera que los habitantes no puedan salir a realizar sus actividades comerciales al casco urbano, ya que los vehículos de transporte no pueden acceder a la vereda en la parte alta debido a dos sectores donde las pendientes pronunciadas, generan perdida de tracción en los vehículos, cuando en verano e invierno se presentan perdida de gravas y surcos profundos por falta de un correcto drenaje del carreteable; sumado a lo anterior aumenta el costo de los pasajes de las rutas que cubren o prestan el servicio de transporte en este lugar, ampliando la brecha de pobreza en las zonas rurales. En la vereda existe una escuela la cual brinda el derecho a la educación a los niños hasta la básica primaria y en esta también existen estudiantes de cursos superiores, los cuales ven vulnerado su derecho a la educación cuando las rutas escolares no pueden acceder a la vereda por el mal estado de la vía. Igualmente, los proyectos productivos que se han realizado en la vereda, han sido truncados por los costos elevados para el

transporte de materiales e insumos como es el caso de las asociaciones piscícolas y proyectos productivos de la Junta de Acción Comunal.

El "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se estarán satisfaciendo las necesidades de acceso de las comunidades de las veredas La Mesa y El Muese, las cuales se sintetizan en: Mejorar la competitividad y transitabilidad del corredor vial productivo MARGINAL / LA MESA del municipio. Mayor integración y comunicación entre las localidades del ámbito de influencia. Brindar alternativas estables de ingreso, empleo y valorización patrimonial a las familias y comunidades campesinas beneficiadas. Disminución en los costos de producción, transporte y comercialización agrícola y pecuaria. Oportuno acceso a los servicios médicos y educativos. Mayor flujo de bienes y servicios que reducen la brecha entre la ciudad y el campo y dignifica a los habitantes de las zonas rurales.

2.3 Características técnicas del proyecto

Para el desarrollo del proyecto el contratista seleccionado debe ejecutar las obras de conformidad con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVIAS, adoptadas por resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente y la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, que pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co. Las unidades de obra que no se encuentren incluidas en este documento se ejecutarán de acuerdo con lo establecida en las especificaciones particulares aplicables al contrato, las cuales prevalecerán sobre las especificaciones generales y podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos que no estén cubiertos por especificaciones particulares se ejecutaran conforme a las especificaciones generales. En todos los artículos de las especificaciones generales de construcción de carreteras se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus respectivos títulos, en tanto no se opongan a lo establecido en la ley de contratación vigente y en el pliego de condiciones que dio origen al contrato.

En las actividades de mejoramiento, se adelantará la construcción de obras de drenaje tipo alcantarillas, box coulver, construcción de un pontón y construcción de un tramo de placa huella. La ubicación de las alcantarillas, box coulver, placa huella y pontón serán confirmadas por la interventoría, el contratista de obra y supervisor por parte del Municipio. Para lo cual se prevé realizar una visita conjunta, que cuente con el acompañamiento del supervisor designado por INVIAS. En general la localización de las actividades a contratar, deben ser confirmadas con equipos de

precisión, al inicio de los trabajos en coordinación con los contratistas de obra, interventoría y supervisores designados. Las obras programadas para este corredor vial son: CONSTRUCCIÓN DE 3 ALCANTARILLAS DE DIÁMETRO 36", CONSTRUCCIÓN DE 1 PONTON DE 10 ML, CONSTRUCCIÓN DE 2 BOX COULVER DE 2.0 X 2.0 y CONSTRUCCIÓN DE 304 ML DE PLACA HUELLA.

La inversión de los recursos asignados al mantenimiento periódico, para este corredor se programó el ítem de mejoramiento de la sub rasante con adición de material granular, que para este caso será crudo de río clasificado, tamaño máximo 3 pulgadas, el cual se regirá con la especificación particular 230.1P, en la cual se contempló el suministro y transporte del material granular.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

a.	Contratista	CONSORCIO A&W
b.	Contrato Número	007 DE 09 DICIEMBRE 2020
c.	Valor Inicial	$ 733.998.761,00
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 733.998.761,00
e.	Valor del Anticipo 30%	No aplica
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	1)40% de avance de obra 2) 80% mediante actas de recibo parcial 3) 20% mediante acta final y liquidación, previa verificación por parte del supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista.
h.	Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	No aplica
j.	Fecha del orden de Iniciación	No aplica
k.	Fecha de Terminación inicial	No aplica
l.	Tiempo Transcurrido	0 días

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Una vez se firma el acta de inicio del contrato de obra No. 007 DE 09 DE DICIEMBRE 2020, el contratista CONSORCIO A&W; inicia con el proceso contractual de estudio y revisión de diseños actividad en la que se encuentra durante el periodo del respectivo informe.

3.2.1 Actividades Administrativas

- Reunión en las instalaciones de la alcaldía municipal de Paz de Ariporo, donde se cuenta con la presencia de las partes involucradas en la ejecución del contrato de obra: Contratista, interventoría y la supervisión con el fin de resolver algunas inquietudes manifestadas por el contratista, se dejan algunos compromisos para ser debatidos en el próximo comité de obra.

3.2.2 Actividades Técnicas

OBRA:

- Recorrido a la obra, se cuenta con la presencia de la supervisión de la alcaldía municipal de la alcaldía de Paz de Ariporo, con el contratista y su comisión topográfica y con la interventoría con el fin de ubicar las alcantarillas, pontón y box coulvert a construir.

- El contratista se encuentra en la etapa de estudios y diseños basándose en la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, que pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co.

3.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del presente informe no se presentan ítems no previstos.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El avance de obra a corte a la fecha del presente informe se encuentra en concordancia con la programación enviada por el contratista ya que se encuentran en la etapa de revisión de estudios y diseños que hacen parte del contrato obra.
Las acciones a seguir por parte de la interventoría es brindar un acompañamiento técnico y supervisar cada una de las actividades propias del contrato a ejecutar por parte del CONSORCIO A&W.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 1. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3.**

4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 2. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.**

4.3 Personal Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 3. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.**

4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 4. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8.**

4.5 Estado General Del Tiempo

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 5. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.**

4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 6. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11.**

4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 7. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12.**

4.8 Informe Avance Fisico – Financiero

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 8. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14.**

4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 9. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15.**

4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 10. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17 N/A.**

4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021.

A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo

No aplican para el contrato, se relaciona a continuación:

Anexo 11. Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1 NO APLICA

Anexo 12. Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-2 NO APLICA

B. Seguimiento Al Programa De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, dichos documentos esta conformados por:

- Seguimiento al programa de inversiones
-

  Anexo 13. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1 N/A.

  Anexo 14. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2 N/A.

- Actas de comité de obra

  Anexo 15. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1 N/A.

- Acta de reunión

  Anexo 16. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-2 N/A.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información General Del Contrato

a.	Interventor	ARA INGENIERIA S.A.S
b.	Contrato Número	1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
d.	Valor adicional No	$ -
e.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.624
f.	Valor del Anticipo	$ -
g.	Forma de Pago	Actas parciales mensuales de costos
h.	Plazo Inicial	Cinco (5) Meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) Meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 DE DICIEMBRE DEL 2020
k.	Fecha Prevista de Terminación	29 DE MAYO DEL 2021
l.	Tiempo Transcurrido	0 DÍAS

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato 007 del 09 de diciembre de 2020.

5.2.1 Actividades Administrativas

- Reuniones en la alcaldía municipal de PORE, con el fin de aclarar inquietudes por parte de la supervisión y el contratista con respecto a los diseños a implementar en la ejecución del presente informe.

5.2.2 Actividades Técnicas

- Recorrido a la obra en compañía del contratista, su comisión topográfica y con la supervisión del proyecto por parte de la alcaldía municipal de PAZ DE ARIPORO, con el fin de ubicar las alcantarillas, el pontón, el box coulvert a construir.

5.3 Informes Especialistas

Durante el presente periodo de presentación de este informe correspondiente a la fecha de 01 de enero al 31 de enero de 2021, no se presentaron observaciones por parte de un profesional especialista.

5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC

La información respecto a los recursos del contrato de obra e interventoría y su seguimiento se puede verificar en los formatos **MINFRA-MN-IN-15-FR-14** y **MINFRA-MN-IN-15-FR-9**, respectivamente.

5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos

Para el presente periodo no se presenta documentación referente a esta información.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo Contrato De Interventoría

Se relaciona el equipo de interventoría durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 18. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5.**

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se relaciona el personal de interventoría que laboro durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 19. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7.**

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría

Se describe la información financiera y presupuestal del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 20. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9.**

6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría

Se relacionan los aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 21. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13.**

6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría

Se relaciona el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 22. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 N/A.**

6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría

Se describen las actividades al seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 23. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 N/A.**

6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual

A continuación, se relacionan otros documentos al seguimiento mensual del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021.

- Seguimiento al programa de inversiones

  Anexo 24. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1 N/A

  Anexo 25. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-2 N/A

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Una vez se inicien las actividades correspondientes al contrato de obra Se recomienda al contratista tener materiales en obra, debido a que estos son de gran importancia para continuar con el desarrollo de actividades programadas.

8. ANEXOS

8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

FORMATOS DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	
		VERSION	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETO: **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

CONTRATISTA: CONSORCIO A&W

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACION: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 733.998.761,00
VALOR ACUMULADO: $ 733.998.762,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610 DE 2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:								
Acumulado:								

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	9-dic-20	9/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	9/12/2020	9/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños	9/04/2021	9/04/2026
Estabilidad y Calidad de Obra	9/04/2021	9/04/2026

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	9/12/2020	9/04/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma KELLY J. PÁEZ
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-4

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ENERO **CONTRATO No.** **301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

CONTRATISTA: CONSORCIO A & W **SECTOR:** PAZ DE ARIPORO CASANARE VEREDA LA MESA
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **N/A**

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma KELLY J. PÁEZ
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma N/A
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula No. :

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-6

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	
		VERSIÓN		
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE OBRA No.** 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

CONTRATISTA: CONSORCIO A&W **SECTOR:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **N/A PORQUE A LA PRESENTE FECHA NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO**

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma N/A
Nombre:
Residente de obra
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSROCIO A&W

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

SECTOR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
				TOTAL		

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 733.998.761,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

KELLY J. PAEZ

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA		DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE OBRA No: 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO A&W

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

SECTOR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: No aplica para el presente mes puesto no se ha realizado el acta de inicio del contrato de obra.

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-11

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE , YOPAL

CONTRATO DE OBRA No: 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO A&W

MES Y AÑO DEL INFORME MENS ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL
SECTOR: MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: No aplica para el presente mes puesto no se ha realizado el acta de inicio del contrato de obra.

NOTA:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma KELLY J. PÁEZ

Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma N/A

Nombre:
Director de Obra
Matrícula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

MINFRA-MN-IN-15-FR-12

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO A&W

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO

CARRETERA Y/O PROYECTO:

SECTOR: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
N/A																																									

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma KELLY J. PAEZ
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma N/A
Nombre :
Director de Obra
Matricula No.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

INFORME AVANCE FISICO - FINANCIERO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	
		VERSION	1	
		PÁGINA		DE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No:** _____ **PERIODO MES:** ENERO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO ACUMULADO:	N/A
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA DE INICIACIÓN:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO A&W	FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	N/A
SECTOR:	PAZ DE ARIPORO VEREDA LA MESA	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 733.998.761,00	VALOR ADICIONALES:	N/A
RUTA	KILÓMETRO 6 VÍA MARGINAL DE LA SELVA PAZ DE ARIPORO – PORE	VALOR ACUMULADO:	$ 733.998.761,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	**N/A**
TRAMO:	TRAMO INICIO: KM 0 + 00 (DESDE EL CRUCE DE LA VEREDA LA MESA) TRAMO FINAL: KM 7 + 500	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1610 DE 2020	INTERVENTOR:	ARA INGENIERIA S.A.S	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
				-

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:								
Acumulado:								

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA DE ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 — PR — PR — PR — PR — PR — PR — PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma KELLY J. PÁEZ

Nombre **KELLY JOHANNA PAEZ RINCON**
Director de Obra
Matrícula No. 54202-136460NTS

Firma N/A

Nombre
Director de Obra
Matrícula No.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO A&W

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE INICIO: N/A

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N/A
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 733.998.761,00

VALOR ACUMULADO: $ 733.998.761,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 73.399.876,10	9-dic-20	9/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 146.799.752,20	9/12/2020	9/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños	1%	$ 5.392.440,00	9/04/2021	9/04/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	29%	$ 211.113.349,00	9/04/2021	9/04/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **11-44-101160867**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	24%	$ 175.560.600,00						
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **11-40-101039143** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 73.399.876,10	9-dic-20	9/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 146.799.752,20	9/12/2020	9/04/2024
Calidad de Estudios y Diseños	1%	$ 5.392.440,00	9/04/2021	9/04/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	29%	$ 211.113.349,00	9/04/2021	9/04/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101160867

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-17

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO A&W

FECHA DE INICIO: N/A (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** CUATRO (4) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** N/A (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma N/A	Firma N/A	Firma KELLY J. PÁEZ	Firma N/A
Nombre:	Nombre:	Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON	Nombre:
Director de la Obra	Especialista en Calidad de la Obra	Director de la Interventoría	Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:	Matrícula No.:	Matrícula No.: 54202-136460NTS	Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO A&W

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: **NO APLICA**
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
TOTAL		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma) N/A

Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula No.:

(Firma) KELLY J. PÁEZ

Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO No. _____ **MES:** ENERO **INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO** ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No. 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** NO APLICA ENTIDAD FINANCIERA: NO APLICA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** NO APLICA SUCURSAL NO APLICA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: NO APLICA **%**

VALOR DEL ANTICIPO: NO APLICA **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO A&W

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ - **VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. _____ **FECHA** _____ **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO HASTA LA PRESENTE FECHA.

Firma N/A
Nombre :
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matricula No. :

Firma KELLY J. PÁEZ
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES N/A (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO A&W

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): KILÓMETRO 6 VÍA MARGINAL DE LA SELVA PAZ DE ARIPORO – PORE
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: **CUATRO (4) MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **N/A** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **N/A** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 733.998.761,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 733.998.761,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado										
TOTAL OTROS ITEMS														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 733.998.761,00	0%	0,00											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

Reprogramación 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0,00		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 733.998.761,00	$ -

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

N/A PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.:

Aprueba Firma: KELLY J. PAEZ
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula No. :

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES N/A (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO A&W

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): KILÓMETRO 6 VÍA MARGINAL DE LA SELVA PAZ DE ARIPORO – PORE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: N/A (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N/A (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 733.998.761,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 733.998.761,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado											
															G

MINFRA-MN-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** _____

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO A&W **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** KILÓMETRO 6 VÍA MARGINAL DE LA SELVA PAZ DE ARIPORO – PORE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: N/A (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N/A (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 733.998.761,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 733.998.761,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos										
TOTAL OTROS ITEMS													
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	733.998.761,00												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')													

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,00		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0						

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
VALOR CARACTERIZACION VIAL (incluye IVA 19%) (caracterizacion del tramo vial de acuerdo en lo dispuesto en la resolucion 1321 de 30 de abril de 2018 del ministerio de trasporte 42 kilometros)		
PMT - Plan de Manejo de Transito		
PAGA		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	733.998.761,00	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: N/A DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

Firma: N/A
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.:

Aprueba Firma: KELLY J. PAEZ
Nombre: **KELLY JOHANNA PAEZ RINCON**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

ACTA DE REUNION

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 3	
		FECHA	26 (Día) 01 (Mes) 2021 (Año)	

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ———

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. NA DE NA

CONTRATISTA: NA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: NA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1285 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Yazmin Helena Gonzales	Sec. Planeación	Alcaldia Paz de Ariporo
Roberto Delgado Carrero	Ing. Residente	Consorcio A & W
Kelly Johanna Paez	Directora Interventoria	Ara Ingenieria S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Definir los puntos a Intervenir en la Vía Marginal - la Mesa para que el contratista inicie 5a etapa de ajuste a Estudios y Diseños.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1) Reconocimiento de los 7.5 KM de Vía.
2) Definir los puntos a intervenir. del proyecto.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	2	DE	3

FECHA: 26 (DÍA) 01 (MES) 2021 (AÑO)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia recorrido en el Km 0+000 de la vía Marginal - la Mesa.

Donde se logran identificar los siguientes Puntos que requieren intervención:

1) Km 0+600 - Km 0+700 Placa Huella
2) km 1+780 - Km 2+000 Placa Huella
3) Km 3+350 Posible punto alcantarilla revisar con topografía
4) Km 3+474 - Km 3+774 Placa Huella
5) Km 3+630 Posible punto alcantarilla revisar con topografía
6) Km 5+330 revisar punto de descole para definir alcantarilla.
7) Km 5+480 Alcantarilla existe se requiere reemplazo x Box Coulvert
8) Km 6+486 Alcantarilla Nueva
9) Km 7+250 Alcantarilla existente reemplazar BoxCoulvert
10) Km 7+500 Revisar condición de este punto para saber si se construye Pontón o BoxCoulvert.

de alcantarilla

Con estos puntos se requiere que el contratista verifique con su topografía el punto 3, 5 y 6 para de esas 3 puntos definir 2.

Cuando se tenga el resultado de los ajustes a los estudios y Diseños se definirán los tramos finales a intervenir de placa huella.

Sin embargo, el contratista debe ajustar igualmente el diseño de la placa huella

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRAINFR-14.FT.2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 3
FECHA	26 (Día) 01 (Mes) 2021 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Pen Entrega de documentos de Profesionales y Especialistas	26/Enero/2021	Contratista.
Revisión y aprobación H. y contratista.	30/Enero/2021	Interventoría.
Inicio etapa Estudios y Diseños	01/feb/2021	Contratista.
El Inicio a la etapa de Estudios y Diseños esta sujeta a la entrega de los Mínimos contractuales Bioseguridad		Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 02 (Día) 02 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Yazmin Helena Gonzales	
Roberto Delgado	
Kelly Johanna Páez	KELLY J. PÁEZ

Original: Informe mensual de Interventoría

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-14-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 27 (Día) 01 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. NA DE NA

CONTRATISTA: NA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: NA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1288 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Germán Ricaute	Ing Residente	Consorcio Vías Villa Pinta
Edgar Coradine	Socio	Consorcio Vías
Juan Miguel Suarez	Apoyo Técnico	Consorcio
Laura Isabel Granados	R/Legal	Consorcio
Andres		
Aldair Vivas	Secretario Obras	~~Interventoria~~ Vías Alcaldía
Ricardo Rincón	Coordinador	Interventoria
Kelly Johanna Pérez	Directora	
Miguel Corredo	Director	Consorcio Vías

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Definir los sitios a intervenir en el Corredor Vial Villa Pinta Bilsas del Pasto, para inicio de Etapa a ajuste de Estudios y Diseños.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1) Resolver inquietudes del Contratista previo inicio de la visita

2) Definición de cada punto a Intervenir.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14.01.2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	4
FECHA	27 (DÍA)	01 (MES)	2021 (AÑO)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) El Contratista manifiesta que el ítem de Implementación del protocolo de Bioseguridad que esta en el presupuesto corresponde a un global por 1 Mes, que así aparece en la circular del INVIAS y fue en la oferta un ítem sin modificación, por tanto solicitan a la Interventoría elevar la consulta al INVIAS.

2) El Contratista también menciona que el ítem de Ajuste a los estudios y diseños lo esta revisando, ya que considera que con las tablas de profesionales de INVIAS este ítem estaría muy bajo, y dentro del proceso era un ítem que no se podía modificar.

Con respecto a estas 2 inquietudes del Contratista la Interventoría, le manifiesta que es complicado en estos momentos hacer revisión a estos ítems, ya que cuando se realiza la firma del contrato ellos aceptaron y estuvieron de acuerdo con las condiciones del Presupuesto, que debieron ser observaciones, en la etapa de presentación de la oferta dentro del proceso, sin embargo la Interventoría realizará la consulta con el INVIAS

3) El Contratista solicita a la Interventoría el modelo de la valla para el proyecto.
La Interventoría elevará la consulta al INVIAS y se compromete a compartir esta información.

4) El Contratista pregunta cada cuanto se van a realizar los comités de obra, el Secretario de la Alcaldía manifiesta que se realizarán cada 15 días siempre y cuando el proyecto no presente ningún atraso considerable.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	INFRA-VIAL-14.FR.3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	4
FECHA	27 (DÍA)	01 (MES)	2021 (AÑO)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3) Adicionalmente, el Contratista solicita la capacidad de carga de la vía para la revisión del diseño del Pontón.

6) Una vez iniciado el Recorrido se logran identificar las siguientes necesidades; teniendo en cuenta la ficha técnica del INVIAS:

1) Km 1+380 Construcción Alcantarilla.
2) Km 6+800 al Km 7+500 Mejoramiento Vía
3) Km 6+800 al Km 7+500 Se solicita al contratista la revisión con topografía para ubicar en este tramo 2 Alcantarillas.
4) Km 7+500 Construcción Pontón.
5) Km 7+900, Km 8+100, Km 8+400 } De estos 3 puntos se solicita al Contratista definir la ubicación de 1 Alcantarilla. con topografía.
6) Km 8+900 Alcantarilla. Construcción
7) Km 9+300 Existe una alcantarilla doble de 36" se solicita evaluar la capacidad en el área para ver si requiere estructura adicional (Pendiente x definir)
8) Km 9+430 Alcantarilla 36" existente, pero por las condiciones observadas, se requiere la construcción de 1 Box Coulvert.
9) Km 10+690 Construcción Alcantarilla.

Las abcisas anteriormente mencionadas son solo puntos de referencia, El Contratista con su topografía entregará las abcisas reales y definitivas.

La supervisión del Contrato solicita y considera necesario realizar la topografía del tramo completo del Km 7+500 al Km 9+430 para definir con mayor precisión la ubicación de las estructuras de drenaje. Solicitud que evaluaré la Interventoría y su costo.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MANUAL-14.FR.2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4
FECHA	27 (Día)	01 (Mes)	2021 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Modelo Valla		
Entrega de los HV personal	29 Enero 2021	Interventoría
Entrega de nuevo diseño x vía, pues ebtuvo diseño Fontón.	01 Febrero 2021	Contratista
	01 Febrero 2021	Interventoría

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 02 (Día) 02 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
GERMAN RICAURTE B.	
Isabel Granados Mariño	
MANUEL HUMBERTO CORREDOR C.	
Aldair Ulises Libreroto	
EDGAR CORRADINE	
Juan Miguel Suarez	
Kelly Johanna Pérez	
Ricardo Rincón Rodriguez	

Original: Informe mensual de interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

FORMATOS DE INTERVENTORIA

MINFRA-MN-IN-15-FR-5

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: ENERO **CONTRATO No.** 1610 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INTERVENTORÍA: **ARA INGENIERIA S.A.S** **SECTOR:** PAZ DE ARIPORO VEREDA LA MESA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA MAZDA	PLACA DKZ 847	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma KELLY J. PÁEZ
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. :

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-7

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	
		VERSIÓN		
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1610 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S **SECTOR:** PAZ D E ARIPORO VEREDA LA MESA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
KELLY JOHANNA PAEZ RINCON	Director Interventoría	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

KELLY J. PAEZ

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SECTOR: PAZ DE ARIPORO VEREDA LA MESA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 607.363.624

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE	0	0	0				0	$ 607.363.624		
TOTALES											

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN			
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	1	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTO **SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SECTOR: PAZ DE ARIPORO VEREDA LA MESA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	KELLY JOHANNA PAEZ RINCON	37.339.543	Director Interventoría	$ 3.330.000,00	$ 3.330.000,00	$ 231.800,00	$ 133.200,00	$ 532.800,00	$ 133.200,00	$ -	$ -
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
N..VECES											
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 3.330.000,00							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma

Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE, YOPAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE INICIO: 29 de Diciembre de 2020

PLAZO INICIAL: Cinco (5) Meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29 de mayo de 2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 607.363.624,00

VALOR ACUMULADO: $ 607.363.624,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 60.736.363	22	12	2020	1/07/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42%	$ 255.318.963	22	12	2020	1/07/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 121.472.725	22	12	2020	31	12	2023
Calidad del servicio	30%	$ 182.209.088	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-1011614199

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: _____

_____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

_____

_____

_____

KELLY J. PÁEZ

Firma

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202-136460NTS

Firma

Nombre:
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-18

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1610 DE 2020** (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

FECHA DE INICIO: 29 de Diciembre de 2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** Cinco (5) Meses **FECHA DE VENCIMIENTO:** 29 de mayo de 2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO A&W

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO X_____ APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: NO APLICA DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES: **NO APLICA DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO**

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: **NO APLICA DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO**

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: **NO APLICA DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO**

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: **NO APLICA DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: **NO APLICA DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO**

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES: **NO APLICA DEBIDO A QUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO**

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma KELLY J. PÁEZ

Nombre:
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 54202-136460NTS

Firma N/A

Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma

Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: NO APLICA
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

KELLY J. PÁEZ

(Firma)

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

(Firma)

Nombre:
Supervisor del contrato de Interventorí
Matricula No.:

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-3-FR-2

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCION TERRITORIAL:** CASANARE

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Marque X si corresponde)

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

CUENTA BANCARIA No.: _____ **BANCO** _____ SUCURSAL _____

ANTICIPO OTORGADO: NO APLICA

VALOR DEL ANTICIPO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de interventoría Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ - (Según certificación de Entidad bancaria)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación de Entidad bancaria)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. _____ **FECHA** _____ **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-3)

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre : KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matricula No. : 54202-136460NTS

Firma
Nombre:
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No.

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 26: RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT. 830.068.724-8
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA	REFERENCIA/RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
8/01/2021	ARA-ING.004	Entrega de studios y diseños aprobados proyecto con número de proceso CD-DO-SRT-009-2019	ARA INGENIERIA S.A.S	YAZMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretaria de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.
9/01/2021	ARA-ING.008	Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretario de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.
10/01/2021	ARA-ING.007	Entrega de Profesionales proceso. CMA-DO-SRT-110-2020	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
10/01/2021	ARA-ING.009	Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
31/01/2021	ARA-ING.016	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	LINA ACOSTA contratista Hato corozal Casanare. ERIKA PAOLA AVELLANEDA Contratista Paz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratista Pore, Casanare. ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare. EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretario de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare
20/01/2020	ARA-ING.017	Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural	ARA INGENIERIA S.A.S	LINA ACOSTA contratista Hato corozal Casanare. ERIKA PAOLA AVELLANEDA Contratista Paz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratista Pore, Casanare.
20/01/2020	ARA-ING.018	Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
21/01/2021	ARA-ING.019	Programación visitas a campo departamento de Casanare.	ARA INGENIERIA S.A.S	ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare. EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretario de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare. LINA ACOSTA contratista Hato corozal Ca sanare ERIKA PAOLA AVELLANEDA ContratistaPaz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratistaPore, Casanare.
31/01/2021	ARA-ING.021	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
31/01/2021	ARA-ING.022	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.	ARA INGENIERIA S.A.S	ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare. EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretario de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare. LINA ACOSTA contratista Hato corozal Ca sanare ERIKA PAOLA AVELLANEDA ContratistaPaz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratistaPore, Casanare.
10/01/2021	ARA-ING.024	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural	ARA INGENIERIA S.A.S	ALDAIR VIVAS Secretario de planeación. Alcaldía municipal de Pore, Casanare. EDINSSON AYA PANQUEVA Secretario de planeación y obras publicas Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ Secretario de planeación Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare. LINA ACOSTA contratista Hato corozal Ca sanare ERIKA PAOLA AVELLANEDA ContratistaPaz de Ariporo, Casanare LAURA ISABEL GRANADOS M. contratistaPore, Casanare.
10/01/2021	ARA-ING.024	Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural	ARA INGENIERIA S.A.S	Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020 Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

KELLY J. PÁEZ

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

Paz de Ariporo, enero 08 de 2020 **ARA-ING.004**

Señor
YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Entrega estudios y diseños aprobados proyecto con número de proceso CD-DO-SRT-009-2019.

Cordial saludo.

La interventoría solicita muy respetuosamente la documentación técnica (presupuesto, estudios y diseños aprobados del proyecto con número de proceso **CD-DO-SRT-009-2019** y cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL."**
Favor hacer llegar la información al correo con.araingenieria@gmail.com

Se solicita también los datos como número telefónico, correo electrónico y cedula de ciudadanía del representante legal del contrato de Obra.

Sin otro particular.

KELLY J. PAEZ

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
C.C 37.339.543 de Ocaña (Norte de Santander)

Yopal, enero 10 de 2020 **ARA-ING.007**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Entrega de Profesionales proceso. CMA-DO-SRT-110-2020

Cordial saludo.

Por medio de la presente hago entrega a la Dirección Territorial Casanare, de las hojas de vida de los profesionales solicitados en el proceso **CMA-DO-SRT-110-2020,** y cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** y que fue adjudicado a **ARA INGENIERÍA S.A.S.** para su respectivo estudio y aprobación, se relaciona las siguientes hojas de vida

1. Profesionales (1 director, 2 Ing. Residentes, 2 Ing. Auxiliares)
2. Especialistas (Ambiental, Geotecnia-Pavimentos, Estructural, Hidráulico, Profesional SIG)

Se adjunta sus hojas de vida con sus respectivos soportes.

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 09 del 2021 **ARA-ING.008**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 14 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MHJwZXFqNzgwM2JraGExZW5kZTVjbDA1YW4gc2F1bGFzakBt&tmsrc=saulasj%40gmail.com

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 10 de 2020 **ARA-ING.009**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 14 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MHJwZXFqNzgwM2JraGExZW5kZTVjbDA1YW4gc2F1bGFzakBt&tmsrc=saulasj%40gmail.com

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 20 del 2021 **ARA-ING.016**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 20 del 2021 **ARA-ING.017**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 20 de 2020 **ARA-ING.018**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams
Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 21 de 2020 **ARA-ING.019**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Programación visitas a campo departamento de Casanare.

Cordial saludo.

Por medio de la presente enviamos programación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** de las visitas de campo que se desarrollaran en el departamento del Casanare.

A continuación, se anexa cuadro de fechas y jornadas correspondientes a cada uno de los municipios a los que se va a realizar la respectiva visita de campo

MUNICIPIO	Jornada	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
		25/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	28/01/2021	29/01/2021	30/01/2021
ZONA NORTE							
HATO COROZAL	Mañana		9,6 Km				
	Tarde						
PAZ DE ARIPORO	Mañana						
	Tarde		7,5 Km				
PORE	Mañana			11,1 Km			
	Tarde						
ZONA SUR							
MONTERREY	Mañana						
	Tarde				30,7 Km		
TAURAMENA	Mañana				7,6 Km		
	Tarde						
SABANALARGA	Mañana					27,6 Km	
	Tarde						

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 31 de 2021 **ARA-ING.021**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de Meet

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet
Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 09:30 am

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 31 del 2021 **ARA-ING.022**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de Meet

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 10:00 am

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 10 del 2021 **ARA-ING.024**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

RICARDO FONSECA

Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Jueves 11 de Febrero del 2021 a las 10:00 AM

https://meet.google.com/qth-kyfr-zdm

Sin otro particular.

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

Yopal, Enero 10 del 2021 **ARA-ING.024**

Señores

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Jueves 11 de Febrero del 2021 a las 10:00 AM

https://meet.google.com/qth-kyfr-zdm

Sin otro particular.

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

ANEXO 27: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO A&W	**CONTRATO N°**	301.17.5.007 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	ARA INGENIERIA S.A.S	**CONTRATO N°**	1610 DE 2020		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA MARGINAL/ LA MESA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE**				



Descripción: Visita de campo - secretaria de obras Paz de Ariporo e Interventoria



Reconocimiento sector vereda la mesa del municipio de Paz de Ariporo



Descripción: Reconocimiento puntos altos del sector a intervenir



Descripción: Reconocimiento sector por donde se necesita construir alcantarillas



Descripción: Reconocimiento sector por donde se necesita construir alcantarillas



Descripción: Reconocimiento sector por donde se necesita construir alcantarillas

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO NÚMERO 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.01

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 421 DE 20 DE NOVIEMBRE 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL PH BRISAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO NÚMERO 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.01

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 421 DE 20 DE NOVIEMBRE 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL PH BRISAS

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1 Localización 7
2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía 7
2.3 Características técnicas del proyecto 8
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 9
3.1 Información general del contrato 9
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 9
3.2.1 Actividades Administrativas 9
3.2.2 Actividades Técnicas 10
3.3 Seguimiento Ítems no previstos 10
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 10
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 10
4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto 10
4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra 10
4.3 Personal Contrato De Obra 11
4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 11
4.5 Estado General Del Tiempo 11
4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio 11
4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra 11
4.8 Informe Avance Fisico – Financiero 11
4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra 12
4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra 12
4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual 12
A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo 12
B. Seguimiento Al Programa De Obra 12
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13
5.1 Información General Del Contrato 13
5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes 13

5.2.1 Actividades Administrativas 13
5.2.2 Actividades Técnicas 13
5.3 Informes Especialistas 14
5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC 14
5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos 14
6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .. 14
6.1 Equipo Contrato De Interventoría 14
6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 14
6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría 14
6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría .. 15
6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría 15
6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría 15
6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual 15
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16
8. ANEXOS 17
8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 17
8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS. 17

1. INTRODUCCION

El Contrato de Obra No. 00421 DE 20 DE NOVIEMBRE 2020, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PROGRAMA COLOMBIA RURAL"..** Fue adjudicado a la **UNION TEMPORAL PH BRISAS**, representado legalmente por RICARDO FONSECA GARZÒN, identificada con cédula de ciudadanía N° 74.861.508 de Yopal, Casanare.

El municipio de Monterrey se encuentra localizado aproximadamente a 105 km al sur occidente de la ciudad de Yopal capital del departamento de Casanare; sobre territorios quebrados en los que sobresalen como accidentes orográficos los conocidos por los nombres de las lomas de Monserrate y la cuchilla de Palmicha, correspondientes al relieve de la vertiente oriental de la cordillera Oriental, que en esta jurisdicción, por su conformación topográfica, presenta los pisos térmicos cálido y medio, regados por las aguas de los ríos Guafal, Los Hoyos, Túa y Tacuya, además de las de numerosos caños como el caño grande, quebradas y corrientes menores como la roca y el leche miel. Tiene una extensión de 879 Km2, en la cual residen 14,831 habitantes de acuerdo a certificación del sisben 2018, de los cuales 10218 se encuentran en el área urbana conformado por 19 barrios y 87.535,9 ha en el área rural integrada por 20 veredas,

El corredor a intervenir en este proyecto cuenta con una longitud total de 30.7 km, inicia en el margen derecho del PR6+0650 de la ruta 6512 vía que comunica el municipio de Monterrey Yopal hasta llegar al centro poblado de Palonegro. Se encuentra en material de afirmado, con algunos tramos en placa huella y pavimento asfaltico (1.4 Km), cuenta con un ancho promedio de calzada de 6 m y es un tramo con un terreno en su mayoría plano que tiene buenas condiciones para su transitabilidad. La población a la cual beneficiará este proyecto corresponde a un promedio de 271 habitantes pertenecientes a las veredas de Brisas del llano y Palonegro.


El día 28 de diciembre de 2019, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 002689 entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS con Nit. 800.215.807-2 y el Municipio de Monterrey con Nit. 891.857.824-3, con el fin de "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", por un valor de Quinientos Nueve Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Un Pesos ($509.664.501,00) M/CTE.

Para el periodo del presente informe no se cuenta con la suscripción del acta de inicio por lo tanto no relaciona información en los formatos anexos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

La localización del proyecto a ejecutar se encuentra en la zona rural del municipio de Monterrey desde la vìa MARGINAL- BRISAS DEL LLANO en LAS VEREDA PALONEGRO.



2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía

El corredor postulado cuenta con una longitud total de 30.7 km, inicia en el margen derecho del PR6+0650 de la ruta 6512 vía que comunica el municipio de Monterrey Yopal hasta llegar al centro poblado de Palonegro.

El corredor se encuentra en material de afirmado, con algunos tramos en placa huella y pavimento asfaltico (1.4 Km), cuenta con un ancho promedio de calzada de 6 m y es un tramo con un terreno en su mayoría plano que tiene buenas condiciones para su transitabilidad.

El municipio de Monterrey identificó que la vía a intervenir requiere de un mantenimiento rutinario y periódico, que se debe ejecutar para garantizar su funcionalidad, puesto que se evidencia la necesidad de mejorar la estructura de la vía, para que el afirmado perdure en el tiempo, de no llevar a cabo estos mantenimientos, el deterioro continuará creciendo de manera acelerada, más cuando se tiene el tránsito constante de vehículos de carga pesada, rutas escolares y de los habitantes que a diario transitan por estas vías.
Teniendo en cuenta que la época invernal ha ocasionado un debilitamiento del terreno en las vías terciarias, estas presentan un alto grado de deterioro, adicionalmente se evidencia erosión, inestabilidad de las laderas, arrastre de material, entre otros, aunado a esto, la subrasante se caracteriza por la inestabilidad y baja calidad del material existente, por consiguiente, son vías que no permiten una conectividad permanente con la red vial secundaria y/o primaria.

2.3 Características técnicas del proyecto

Para el desarrollo del proyecto el contratista seleccionado debe ejecutar las obras de conformidad con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVIAS, adoptadas por resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente y la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, que pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co. Las unidades de obra que no se encuentren incluidas en este documento se ejecutarán de acuerdo con lo establecida en las especificaciones particulares aplicables al contrato, las cuales prevalecerán sobre las especificaciones generales y podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos que no estén cubiertos por especificaciones particulares se ejecutaran conforme a las especificaciones generales. En todos los artículos de las especificaciones generales de construcción de carreteras se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus respectivos títulos, en tanto no se opongan a lo establecido en la ley de contratación vigente y en el pliego de condiciones que dio origen al contrato.

En las actividades de mejoramiento, se adelantará la construcción de obras de drenaje tipo alcantarillas (3), cuatro (4) box coulver, construcción de muro y construcción de un tramo de 362 ml de placa huella y mantenimiento de 2180 m2 de vía. La ubicación de las alcantarillas, box coulver, placa huella y muro, serán confirmadas por la interventoría, el contratista de obra y supervisor por parte del Municipio. Para lo cual se prevé realizar una visita conjunta, que cuente con el acompañamiento del supervisor designado por INVIAS.

La inversión de los recursos asignados al mantenimiento periódico, para este corredor se programó el ítem de mejoramiento de la sub rasante con adición de material granular, que para este caso será crudo de río clasificado, tamaño máximo 3 pulgadas, el cual se regirá con la especificación particular 230.1P, en la cual se contempló el suministro y transporte del material granular.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

a.	Contratista	UNION TEMPORAL PH BRISAS
b.	Contrato Número	000421 DE 20 NOVIEMBRE 2020
c.	Valor Inicial	$ 537.882.174,00
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 537.882.174,00
e.	Valor del Anticipo 30%	No aplica
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	1) Hasta por el 90% del valor del contrato, mediante actas de recibo parcial y certificación de cumplimiento. 2) 10% mediante acta final y liquidación, previa verificación por parte del supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista.
h.	Plazo Inicial	Dos (2) meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	No aplica
j.	Fecha del orden de Iniciación	No aplica
k.	Fecha de Terminación inicial	No aplica
l.	Tiempo Transcurrido	No aplica

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe no se ha suscrito el acta de inicio del contrato de obra No. 000421 DE 20 DE NOVIEMBRE 2020, el contratista UNION TEMPORAL PH BRISAS, se adelantaron actividades preliminares como son visita al corredor vial para identificar las obras a ejecutar en conjunto con el contratista y municipio.

3.2.1 Actividades Administrativas

- Se realizó solicitud y verificación de la información correspondiente al contrato de obra, para aprobación de hojas de vida de los profesionales, plan de calidad, equipo ofrecido, programación de obra, pólizas, licencias ambientales, etc.

3.2.2 Actividades Técnicas

OBRA:

- Se realizó recorrido a la obra, el día 28 de enero se cuenta con la presencia de la supervisión de la alcaldía municipal de la alcaldía de Monterrey, con el contratista y su comisión topográfica y con la interventoría con el fin de ubicar las alcantarillas, muro, placa huella y box coulvert a construir.

3.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del presente informe no se presentan ítems no previstos.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Como se informó anteriormente no se ha suscrito el acta de inicio de obra por tal razón no se relaciona el avance de obra en el presente informe.
Las acciones a seguir por parte de la interventoría es brindar un acompañamiento técnico y seguimiento a cada una de las actividades preliminares propias del contrato a ejecutar por parte del contratista.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto

Para la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, no cuenta con acta de inicio por lo tanto no se relaciona la totalidad de la información en el **Anexo 1. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3.**

4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra

La información correspondiente al equipo y maquinaria del contratista no se describe debido a que no se ha suscrito acta de inicio de obra para el presente

periodo del informe sin embargo se relaciona el **Anexo 2. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.**

4.3 Personal Contrato De Obra

La información correspondiente al personal de obra no se relaciona teniendo en cuenta que no ha iniciado la obra para el presente periodo del informe sin embargo se relaciona el **Anexo 3. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.**

4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra

No hay avance correspondiente al estado financiero y presupuestal del contrato de obra debido a que no se ha suscrito acta de inicio para el presente periodo del informe, sin embargo se relaciona el **Anexo 4. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8.**

4.5 Estado General Del Tiempo

Para el periodo del presente informe no se describe el estado del tiempo teniendo en cuenta que no se ha suscrito el acata de inicio, sin embargo se relaciona el **Anexo 5. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.**

4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio

A la fecha no se han realizado ensayos de laboratorio debido a que no se ha dado iniciado a la obra, sin embargo se relaciona en el **Anexo 6. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11.**

4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra

Teniendo en cuenta que no se ha suscrito acta de inicio no se ha realizado la afiliación al personal, sin embargo se relaciona el **Anexo 7. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12.**

4.8 Informe Avance Físico – Financiero

Teniendo en cuenta que no se suscrito el acta de inicio a la fecha del presente informe, no se describe el avance físico- financiero, sin embargo se relaciona el **Anexo 8. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14.**

4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra

A continuación, se describe el seguimiento a las garantías del contrato de obra 2021, la información se relaciona en el **Anexo 9. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15.**

4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

Teniendo en cuenta que no se ha suscrito acta de inicio, no se relaciona la totalidad de la información en el **Anexo 10. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.**

4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021.

A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo

No aplican para el contrato.

B. Seguimiento Al Programa De Obra

Teniendo en cuenta que no se ha suscrito acta de inicio no se ha realizado seguimiento al programa de obra, sin embargo se relaciona el **Anexo 10. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.**

- Seguimiento al programa de inversiones

  Anexo 13. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1

  Anexo 14. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2

- Actas de comité de obra

  Anexo 15. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1

- Acta de reunión

  Anexo 16. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-2

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información General Del Contrato

a.	Interventor	ARA INGENIERIA S.A.S
b.	Contrato Número	1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
d.	Valor adicional No	$ -
e.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.624
f.	Valor del Anticipo	$ -
g.	Forma de Pago	Actas parciales mensuales de costos
h.	Plazo Inicial	Cinco (5) Meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) Meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 de Diciembre de 2020
k.	Fecha Prevista de Terminación	29 de mayo de 2021
l.	Tiempo Transcurrido	62 días

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2021, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato 000421 del 20 de noviembre de 2020.

5.2.1 Actividades Administrativas

- Se ha solicitado y revisado información suministrada por la alcaldía municipal de Monterrey, con el fin de aclarar inquietudes por parte de la supervisión y el contratista con respecto a los diseños a implementar en la ejecución del presente informe.

5.2.2 Actividades Técnicas

- Recorrido a la obra el día 28 de enero en compañía del contratista, su comisión topográfica y con la supervisión del proyecto por parte de la alcaldía municipal de MONTERREY, con el fin de ubicar las alcantarillas, el box coulvert, muro y tramo de Placa Huella a construir, y el tramo de mantenimiento.

5.3 Informes Especialistas

Durante el presente periodo de presentación de este informe correspondiente a la fecha de 01 de enero a 31 de enero de 2021 no se presentaron observaciones por parte de un profesional especialista.

5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC

La información respecto a los recursos del contrato de obra e interventoría y su seguimiento se puede verificar en los formatos **MINFRA-MN-IN-15-FR-14** y **MINFRA-MN-IN-15-FR-9**, respectivamente.

5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos

Para el presente periodo no se presenta documentación referente a esta información.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo Contrato De Interventoría

Se relaciona el equipo de interventoría durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 18. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5.**

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se relaciona el personal de interventoría que laboro durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 de enero al 28 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 19. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7.**

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría

Se describe la información financiera y presupuestal del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 20. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9.**

6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría

Se relacionan los aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 21. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13.**

6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría

Se relaciona el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 22. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16.**

6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría

Se describen las actividades al seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 28 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 23. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18.**

6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual

Se relacionan otros documentos al seguimiento mensual del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2021.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se está en la espera de suscrición del acta de inicio de obra para dar apertura a la etapa de consultoría, revisión y ajustes a los diseños.

- Una vez se termine la etapa de revisión de ajustes se dará el inicio de las actividades correspondientes al contrato de obra, se recomienda al contratista realizar el acopio de materiales en obra, debido a que se inicia la temporada de invierno y se hace difícil el acceso de los mismos los cuales son de gran importancia para el desarrollo de actividades programadas.

8. ANEXOS

8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

FORMATOS DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: COLOMBIA RURAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 000421 DE 2020
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANALARGA-PUERTO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PH BRISAS R/L RICARDO FONSECA GARZON

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACION: N.A
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 537.882.174,00
VALOR ACUMULADO: $ 537.882.174,00
ANTICIPO CONCEDIDO:

PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610-2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA OBREGON SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	ML	362
Construcción Alcant	UND	3
Construcción Box	UND	4
Mantenimiento	M2	2180
Protocolos	GL	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:								
Acumulado:								

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	20-nov-20	20-may-21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20-nov-20	20-ene-24
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	20-nov-20	20-nov-25

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/01/2021	20/01/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: POLIZA No. 1-40-10100610125 DE NOVIEMBRE DE 2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma

Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202136460 NTC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-4

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CASANARE**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: **ENERO** **CONTRATO No.** **421 DE 2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL PH BRISAS R/L RICARDO FONSECA GARZON** **SECTOR:** PALONEGRO
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA ORUGA																															
MEZCLADORA																															
COMPRESOR																															
VIBRADOR DE CONCRETOS																															
RETROEXCAVADORA 125C																															
COMPACTADOR																															
CARROTANQUE																															
MOTONIVELADORA																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **EL PROYECTO NO HA INICIADO POR TAL RAZON LA MAQUINARIA NO SE RELACIONA LA MAQUINARIA**

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma N.A
Nombre:Edwing Vicente Rivas Plazas
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma N.A
Nombre: Carolina Vargas Vargas
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 2520283035 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-6

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE OBRA No.** 000421 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PH BRISAS R/L RICARDO FONSECA **SECTOR:** PALONEGRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1610-2020** **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Laritza Paez Martinez	Especialista en Geotecnia y geología																														
Yonathan David Reyes Lopez	Especialista en hidráulica e hidrología																														
Andres Felipe Goez García	Especialista en estructuras																														
	Especialista en ambiental																														
Juan Guillermo Cifuentes Sanchez	Topografo																														
Carlos Arturo Corzo Lopez	Director de obra																														
Edwing Vicente Rivas Plazas	Residente de Obra																														

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **A LA FECHA NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO**

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

Firma

Nombre:

Residente de Obra N.A

Matricula No.:

Firma

Nombre:

Residente de Interventoría

Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 0421 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PH BRISAS

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

SECTOR: VEREDA PALONEGRO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	719	TERRITORIAL-ACCESIBILIDAD VIAL-CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE	516	NACIÒN	PRINCIPAL	509.664.501,00
2020	1718	MOVILIDAD PARA LA VIDA-ARTICULAR LA CONECTIVIDAD VIAL URBANO RURAL DEL MUNCIPIO DE MONTERREY A LA RED VIAL NACIONAL	255	MUNICIPIO	PRINCIPAL	28.217.673,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 537.882.174,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones		
												SI	NO			
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
TOTALES																

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	N.A		
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N.A		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÒN	N.A		
AJUSTES	N.A		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A		
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N.A		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N.A		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N.A		
VALOR TOTAL	N.A		

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Kelly J. Páez

Firma
Nombre: CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ
Director de Obra
Matrícula No.: 68202084285

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202136460

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	
		FECHA	DE

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: **421 DE 2020** **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS PH BRISAS R/L RICARDO FONSECA GARZON

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

SECTOR: VEREDA PALONEGRO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																															
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															
Total																															

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: EL PROYECTO NO HA INICIADO

Firma N.A
Nombre: Edwing Vicente Rivas Plazas
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma N.A
Nombre: CAROLINA VARGAS VARGAS
Residente de Interventoría
Matrícula No.:2520283036

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-11

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: **421 DE 2020** **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PH BRISAS

MES Y AÑO DEL INFORME MEN: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

SECTOR: VEREDA PALONEGRO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**N.A**	N.A	N.A

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO ENSAYOS DE LABORATORIO DEBIDO A QUE NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Kelly J. Páez

Firma
Nombre: Carlos Arturo Corzo Lopez

Firma
Nombre: Kelly Johanna Paez

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

Director de Obra
Matrícula No.:68202084285

Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-12

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA		DE

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 421 DE 2020

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PH BRISAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: MARGINAL-BRISAS DEL LLANO- PALONEGRO

SECTOR: VEREDA PALONEGRO

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
Laritza Paez Martinez	Especialista en Geotecnia y geología	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA
Yonathan David Reyes Lopez	Especialista en hidráulica e hidrología	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA
Andres Felipe Goez García	Especialista en estructuras	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA
	Especialista en ambiental	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA
Juan Guillermo Cifuentes Sanchez	Topografo	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA
Carlos Arturo Corzo Lopez	Director de obra	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA
Edwing Vicente Rivas Plazas	Residente de Obra	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ
Director de Obra
Matricula No.: 68202084285

Kelly J. Paez

Firma
Nombre : KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matricula No. 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

INFORME AVANCE FISICO - FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No:** N.A **PERIODO MES:** ENERO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	421 DE 2020	PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	PLAZO ACUMULADO:	DOS (2) MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO	FECHA DE INICIACIÓN:	N.A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PH BRISAS	FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	N.A
SECTOR:	MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 537.882,00	VALOR ADICIONALES:	N.A
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ 537.882,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N.A
TRAMO:	VEREDA PALONEGRO	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610-2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
421 DE 2020	2 MESES	N.A	537.882,00	537.882,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2021	537.882,00
Total	537.882,00

ANTICIPOS

Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1610 DE 2020	2 MESES	28/05/2021	607.363.624	

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	N.A							
Acumulado:	N.A							

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	N.A							
Interventor:	N.A							

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A
GESTIÓN PREDIAL	N.A
GESTIÓN SOCIAL	N.A
GESTIÓN AMBIENTAL	N.A
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	N.A
VALOR TOTAL	N.A

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 PR PR PR PR PR PR PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ
Director de Obra
Matrícula No. 68202084285

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 421 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PH BRISAS

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: N.A

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N.A
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 537.882.174,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.942.200,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1610** **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	53.788.217,40	20	11	2020	20/05/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año	N.A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	107.570.434,80	20	11	2020	20	1	2024
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	161.364.652,20	20	11	2020	20	11	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **51-44-1010166654**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	175.560.600,00	22	2	2021	27	5	2021
Otros	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE N **51-40-101006101** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

KELLY J. PÁEZ

Firma

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202136460 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101016654	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2021	22	02	2021	00:00	22	02	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL PH BIOSAS	NIT: 901.430.820-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 NRO. 23 A - 11	YOPAL CASANARE	3134559654

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN NIT:
MUNICIPIO DE MONTERREY	NIT: 891.857.824-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 6 N 15 72	MONTERREY, CASANARE	6246890

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN MÁS ADELANTE, QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y LEÍDO EN EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800.215.807 - 2

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 090121, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO PREFERENTE MANUAL - BRISAS DEL LLANO - PALOMARES DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

PARA ACLARATORIA
EL PLAZO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

ALCALDÍA DE MONTERREY
OFICINA JURÍDICA
26 FEB 2021

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/02/2021	22/08/2021	$51,988,217.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/02/2021	22/08/2024	$187,576,434.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ST PRORRA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		$161,364,652.20	$-161,364,652.20
CALIDAD DEL SERVICIO	22/02/2021	22/02/2026	$161,364,652.20	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO TIENE VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2021 SE ACLARA LA VIGENCIA INICIAL DE LAS GARANTIAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,667,440.00	$ ****20,000.00	$ ****691,613.00	$ *******4,288,053.00	$ ********484,093,956.60	CONTADO

CORREDURIA	CLAVE	% PART.
SEGUROS RACHICO BOYAS LTDA	164939	100.00

DISTRIBUCION REASEGURO		
NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-33 L 104 - TELÉFONO: 7731357 - SOGAMOSO

51-44-101016654

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO. PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101010054	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2021	22	02	2021	00:00	22	02	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL PH BRISAS	NIT: 901.400.820-1

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CR 25 #20 23A - 11	YOPAL, CASANARE	3116539654

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MONTERREY	NIT: 891.857.824-3

DIRECCION:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 6 A 15-72	MONTERREY, CASANARE	6249892

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CURSO LOPEZ CARLOS ARTURO	9525172	10.00
RSM ASOCIADOS SA LA CATHOLIC S.A.S	900965918-1	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-30 & 14 - TELEFONO: 7791897 - SOGAMOSO

51-44-101010054

FIRMA AUTORIZADA - Validar firma en www.segurosdelestado.com

Firma Tomador

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101006101	1

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2021	22	02	2021	00:00	27	06	2021	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.430.628-1
UNION TEMPORAL PH DISSAB		
DIRECCIÓN: CR 25 NRO. 23 A - 11	CIUDAD: YOPAL, CASANARE	TELÉFONO: 3114559884

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.857.824-3
MUNICIPIO DE MONTERREY		
DIRECCIÓN: CRA 6 N 15 72	CIUDAD: MONTERREY, CASANARE	TELÉFONO 6249890
BENEFICIARIO: 891857824 - MUNICIPIO DE MONTERREY	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-0024 RIESGO 94-02 / E-RCE-0024, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER ACEPTADO Y BAJO EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., CONFIRMA:

ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807 - 3

OBJETO DEL SEGURO:

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES SIEMPRE QUE OCURRAN DE UN HECHO FORTUITO Y/O ACCIDENTAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA PÓLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CONAVIL, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO NACIONAL - SENTIDO DEL LLANO - BUCARAMANGA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

NOMBRE	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PERDIDO LABORAL Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/02/2021	27/06/2021	$175,560,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE OTROSI Y SEGUN ACTA DE INICIACION DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2021 SE ACLARA LA VIGENCIA JUDICIAL DE LAS GARANTIAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******58,680.00	$ ******2,000.00	$ ******11,529.00	$ **********72,209.00	$ ******175,560,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% PARTIC.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SEGUROS FACUNDO MOJAS LTDA	144234	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO Y/O EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 19 NO. 14-230 L104 - TELEFONO: 7721987 - SOGAMOSO

51-40-101006101

FIRMA AUTORIZADA: Nombre Secretaria / Representante de Firma

ALCALDÍA DE MONTERREY
OFICINA JURÍDICA
26 FEB 2021

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	51	51-40-101006101	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2021	22	02	2021	00:00	27	06	2021	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNIÓN TEMPORAL PH BRISAS	NIT: 901.438.620-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 #RO. 23 A - 11	YOPAL, CASANARE	3113559854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MONTERREY	NIT: 891.857.824-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 5 N 16-72	MONTERREY, CASANARE.	6219830

BENEFICIARIO: 891857824 - MUNICIPIO DE MONTERREY

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CRUZ LOPEZ CARLOS ARTURO	91253721	10.00
PGM ASOCIADOS DE LA ORINOQUIA S.A.S	900945511-5	90.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-33 E.104 - TELEFONO: 7731857 - SOGAMOSO

51-40-101006101

FIRMA AUTORIZADA: Marcel Bermúdez - Vicepresidente de Planos

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891 857 824-3

Número de Póliza: 55-44-101016654

1. Tipo de Aprobación	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
2. Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
3. Número de Contrato	000421		
4. Fecha del Contrato	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	20	11	2020

5. Objeto del Contrato
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL - BRISAS DEL LLANO - PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL."

6. Contratista
UNION TEMPORAL PH BRISAS

7. Expedida Por
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos:

8. Observaciones
El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato de obra No. 000421 de fecha 20 de Noviembre de 2020.

NOTA ACLARATORIA: El amparo de estabilidad y calidad otorgado mediante la presente póliza tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción, el acta de recibo y entrega final e la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante

9. Amparos

Tipo de Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2020-11-20	2021-05-20	$53.788.217,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2020-11-20	2025-11-20	$161.364.652,20
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2020-11-20	2024-01-20	$107.576.434,80

De acuerdo con lo previsto en el Artículo. 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se firma la presente aprobación en Monterrey - Casanare, en: 2020-11-25.

Aprobado Por:

CIELO YAMILE RODRIGUEZ UMAÑA
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891 857 824-3

Número de Póliza: 51-40-101006101

1. Tipo de Aprobación	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
2. Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
3. Número de Contrato	000421		
4. Fecha del Contrato	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	20	11	2020

5. Objeto del Contrato
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL - BRISAS DEL LLANO - PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL."

6. Contratista
UNION TEMPORAL PH BRISAS

7. Expedida Por
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos:

8. Observaciones
Indemnizar los daños y /o perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales siempre que deriven de un daño físico y/o material imputables al tomador y/o asegurado de la póliza, y causados por lesiones, muerte y/o daños a la propiedad de terceros y derivados de la ejecución del contrato de obra No. 000421, de fecha 20/11/2020

9. Amparos

Tipo de Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	2020-11-20	2021-01-20	$175.560.600,00

De acuerdo con lo previsto en el Artículo. 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se firma la presente aprobación en Monterrey - Casanare, en: 2020-11-25.

Aprobado Por:

CIELO YAMILE RODRIGUEZ URAÑA
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

MINFRA-MN-IN-15-FR-17

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUB DIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. **421 DE 2020** (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CSANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PH BRISAS

FECHA DE INICIO: N.A (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** DOS (2) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** N.A (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ARA INGENIERÌA S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO X VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES: **NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO**

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: N.A **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** **N.A**

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: **N.A** **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** N.A

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: **N.A**

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: N.A **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: N.A **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: **N.A** **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON	Nombre:
Director de la Obra	Especialista en Calidad de la Obra	Director de la Interventoría	Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:	Matrícula No.:	Matrícula No.:	Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	1	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 421 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PH BRISAS

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: **NO APLICA**
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
TOTAL		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma) N/A

Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula No.:

(Firma) KELLY J. PÁEZ

Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: _____ TRAMO Y/O SECTOR(S): MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: N.A del N.A al N.A
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO -PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL FECHA DE INICIO: N.A

KM A MEJORAR: 0,362 KM A REHABILITAR: N.A KM A CONSTRUIR: N.A No. PUENTES: N.A OTROS: 2180 M2 MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PH BRISAS			INTERVENTOR:	ARA INGENIERÌA S.A.S		
INTEGRANTES:	R&M ASOCIADOS DE LA ORINOQUIA S.A.S Y CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ			INTEGRANTES:	R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON		
CONTRATO No.	00421 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 537.882.174,00	CONTRATO No.	1610 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 607.363.624,00
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	DOS (2) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 537.882.174,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 607.363.624,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 537.882.174	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 537.882.174,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: N.A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N.A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

NO SE PRESENTÒ FACTURA TENIENDO EN CUENTA QUE NO HA INICIADO LA OBRA
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X


MES FACTURADO: N.A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N.A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

NO SE PRESENTO FACTURA
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: POR DEFINIR PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	N.A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	N.A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	N.A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	N.A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	N.A
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	N.A
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	N.A
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	N.A

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que se encuentra en la etapa de ajustes y diseños aùn no se han defini do la localización de las obras.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A

OBSERVACIONES: N.A

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES: N.A

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: N.A
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: N.A
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: N.A
OTROS: N.A

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES: UNA VEZ SE DE INICIO A LA OBRA Y A LA ESTAPA DE AJUSTES Y DISEÑOS SE DEFINIRA LA GESTION SOCIAL.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ LA ACTIVIDADES DE REVISION HOJAS DE VIDA TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HA INICIADO LA OBRA

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EN LA PROXIMA SEMANA SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDAD AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
SE REALIZÒ RECORRIDO DE OBRA PARA VERFICACIÒN DE TRAMOS A DESARROLLAR	FIRMA NOMBRE: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON No. MAT: 54202136460 NTS

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES N/A (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 421 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PH BRISAS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: N/A (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N/A (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 537.882.174,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 537.882.174,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado										
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado										
				$ Valor Ejecutado										
				% Ejecutado										

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

ACTA DE REUNION

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MNTRA-VIN-14.FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 28 (Día) 01 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No: ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. NA DE NA

CONTRATISTA: NA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: NA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1288 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Ricardo Fonseca	R/ Legal	UT PH Brisas
Harold Rodriguez	Secretario Infraest.	Alcaldía Monterrey
Kelly Johanne Díaz	Directora	Interventoría

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Hacer reconocimiento del corredor vial y definir los puntos a intervenir por parte de contratista para que pueda iniciar su etapa de ajuste a diseños.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1) Puntos a intervenir
2) Inquietudes del Contratista.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINTRA.VIN.IN-14.FR.2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	3
FECHA	28 (Día)	01 (Mes)	2021 (Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) Una vez realizado el recorrido del acueducto Vial se pudieron evidenciar las siguientes necesidades:

1) K PR 7+370 L= 70 ML Placa Huella.
2) PR 7+680 L= 10 ML Mejo Cajón Evaluar longitud
3) PR 8+335 Alc. existente chequear con topografía del contratista manejo vía para que esta estructura trabaje o revisar si se hace el cambio. para que funcione.
4) PR 9+000 L= 90 ML Placa Huella.
5) PR 9+790 L= 80 ML Placa Huella.
6) PR 12+480 L= 7 ML Mejo Cajón Evaluar diseño y longitud.
7) PR 13+320 L= 60 ML Placa Huella.
8) PR 18+300 Alc. existente, se requiere revisión x parte del contratista x definir intervención.
9) PR 18+300 L= 50 ML Placa Huella.
10) PR 19+490 ~~Box~~ Alc. Existente reemplazar a Box evaluar sección a aplicar
11) PR 19+765 Alc. existente reemplazar a Box.
12) PR 19+990 Construcción Box. (Nuevo)
13) PR 22+178 Placa Huella. L= 80 ML.

Se revisa alcantarilla KM 23+381 pero se define en este tramo que no se de realizar intervención debido a que hay problema de en la vía x inundaciones y no hay zonas de alcalde.

Con las necesidades identificadas el contratista tiene claro los puntos que deben incluirse en la etapa de ajustes y diseños teniendo en cuenta los ~~se~~ diseños de la Cartilla Colombia Rural

Cuando se tenga el resultado de los ajustes y diseños se definirán los ML de Placa Huella final a intervenir.

El contratista manifiesta que en el tramo las placas huellas existentes superan son de 7 ML de ancho y la placa huella de las cartillas es de 5 ML, sugiere elevar esta inquietud al INVIAS.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3
		FECHA	29 (Día)	01 (Mes)	2021 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 02 (Día) 02 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Ricardo Fonseca G. R/L. UT. Bayas.	
Harold Rodriguez P. Secretaria de Infraestructura / Alcaldia	
Kelly Johanna Páez	KELLY J. PÁEZ

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

FORMATOS DE INTERVENTORIA

MINFRA-MN-IN-15-FR-5

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: **ENERO** **CONTRATO No.** 1610 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

INTERVENTORÍA: **ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON** **SECTOR:** VEREDA PALONEGRO

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO	CAMIONETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

KELLY J. PÁEZ

Firma

Firma

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202136460 NTC

Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 54202240042

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-7

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: COLOMBIA RURAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CARRETERA Y/O PROYECTO: CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL - BRISAS DEL LLANO MUNICIPIO DE MONTERREY

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** **1610-2020**

INTERVENTOR: ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON **SECTOR:** PALONEGRO

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
KELLY JOHANA PAEZ RINCON	DIRECTOR INT.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAROLINA VARGAS VARGAS	RESIDENTE ZONA SUR																															
CRISTIAN JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	INGENIERO AUXILIAR SUR																															
LAURA BAUTISTA CARRILLO	ESPECIALISTA AMBIENTAL																															
SHIRLEY CAROLINA JACOME ROMERO	ESP. GEOTECNIA Y PAVIMENTOS																															
SAMUEL MEDINA JAIMES	ESP. ESTRUCTURAS																															
HERMES ALFONSO GARCIA QUINTERO	ESP. HIDRÀULICO																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **A LA FECHA NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO**

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma N.A
Nombre: CAROLINA VARGAS VARGAS
Residente de Interventoría

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

Matricula No.: 2520283036 CND

Matricula No.: 54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL -BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

SECTOR: VEREDA PALONEGRO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	769520	COLOMBIA RURAL	11	NACION	PRINCIPAL	607.363.624,00
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **607.363.624,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
N.A	**N.A**	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
TOTALES											

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

KELLY J. PAEZ

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.:54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

SECTOR: VEREDA PALONEGRO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	KELLY JOHANA PEREZ	37339543	DIRECTOR	3.330.000,00	3.330.000,00	$ 231.800	$ 133.200	$ 532.800			
2	CAROLINA VARGAS VARGAS	23.417.976	RESIDENTE SUR								
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
N..VECES											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				3.330.000,00							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.



Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.:54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:54202240042

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-830068724 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-01	230301	800224808	PORVENIR	1	0	532.800	0	532.800
Período salud:	2021-02	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	133.200	0	133.200
Planilla Nro.:	19894641 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	231.800	0	231.800
Clase de aportante:	A	CCF69	844003392	COMFACASANARE	1	0	133.200	0	133.200
Fecha transacción:	2021-02-25	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	903843558	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.031.000

PAGADO

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE CASANARE

FECHA DE INICIO: 29/12/2020

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/05/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 607.363.624,00

VALOR ACUMULADO: $ 607.363.624,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	60.736.363	22	12	2020	01/07/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	255.318.963	22	12	2020	01/07/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	121.472.725	22	12	2020	31	12	2023
Calidad del servicio	30%	182.209.088	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-141901161

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	1	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	60.736.363	22	12	2020	01/12/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	255.318.963	22	12	2020	01/12/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	121.472.725	22	12	2020	31	5	2024
Calidad del servicio	30%	182.209.088	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101161419

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: NO APLICA
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma) KELLY J. PÁEZ

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

(Firma)
Nombre:
Supervisor del contrato de Interventorí
Matricula No.:

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 27: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE
MARGINAL- BRISAS DEL LLANO en LAS VEREDA PALONEGRO.



FOTOGRAFIA No1. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No2. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



F
OTOGRAFIA No1. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No1. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO NÚMERO 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.01

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 423 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÌA VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía 5
2.3 Características técnicas del proyecto 5
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 6
3.1 Información general del contrato 6
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 6
3.2.1 Actividades Administrativas 6
3.2.2 Actividades Técnicas 7
3.3 Seguimiento Ítems no previstos 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 7
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto 8
4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra 8
4.3 Personal Contrato De Obra 8
4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 8
4.5 Estado General Del Tiempo 8
4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio 8
4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra 8
4.8 Informe Avance Fisico – Financiero 9
4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra 9
4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra 9
4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual 9
A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo 9
B. Seguimiento Al Programa De Obra 9
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10
5.1 Información General Del Contrato 10

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes 10
5.2.1 Actividades Administrativas 10
5.2.2 Actividades Técnicas 11
5.3 Informes Especialistas 11
5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC 11
5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos 11
6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .. 11
6.1 Equipo Contrato De Interventoría 11
6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 11
6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría 12
6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría .. 12
6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría 12
6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría 12
6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual 12
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13
8. ANEXOS 14
8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 14
8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS. 14

1. INTRODUCCION

El Contrato de Obra No. 00423 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, cuyo objeto es **" MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÌA CRUCE VISINACA LAGUNA JUNCAL-RÌO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"..** Fue adjudicado a la **UNION TEMPORAL HUELLAS CISIANA**, representado legalmente por JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS CASTELLANOS, identificada con cédula de ciudadanía N° 7.320.243 de Chiquinquira, derivado del Convenio Interadministrativo No. 002695 suscrito entre el Municipio de Tauramena y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS con Nit. 800.215.807-2, con el fin de "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", por un valor inicial de Quinientos sesenta y cinco Millones ($565.000.000,00) M/CTE y un valor adicional de setenta y cinco millones ($ 75.000.000) MTCE.

El municipio de Tauramena se localiza sobre una meseta alargada en la zona suroccidental del Departamento de Casanare; tiene una extensión aproximada de 2607.2 km² equivalentes al 5.8 % del total del departamento, cuya extensión es de 44640 km².

El proyecto consiste en mejorar la vía terciaria "Cruce Visinaca- Laguna Juncal – Río Cusiana", ubicada en la zona rural, vereda Visinaca del Municipio de Tauramena Casanare; su alcance está planteado en la construcción de cuatro (4) alcantarillas, 496 ml de huella vial, y Mejoramiento de la subrasante con adición de material pétreo de 10718 m2 aprox.

En el periodo del presente informe no se ha suscrito acta de inicio por lo tanto, solo se relaciona la información preliminar desarrollada a la fecha de corte 31 de enero de 2021.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

La obra se localiza en el “Cruce Visinaca- Laguna Juncal – Río Cusiana”, ubicada en la zona rural, vereda Visinaca del Municipio de Tauramena Casanare.

2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía

Actualmente el carreteable se encuentra en servicio, tiene construidas algunas obras de drenaje (alcantarillas y bateas), y presenta material de afirmado en algunos sectores. Se proyecta continuar mejorando la vía con material para afirmado, construir 4 alcantarillas más, y continuar construyendo “huellas viales” en los tramos de pendiente crítica (alta).

2.3 Características técnicas del proyecto

Las actividades u obras a ejecutar, son las siguientes: - Construcción de 4 alcantarillas Tubería en concreto reforzado de 36 pulgadas. - Construcción Placa huella en concreto, longitud aproximada de 496 ml. - Mejoramiento de la subrasante con adición de material, a lo largo de la vía, en 10,718 m2 aproximadamente.

EL objeto de este proyecto es habilitar el corredor vial mencionado, para que tenga una buena transitabilidad que posibilite y potencie la producción agrícola y pecuaria en este sector rural del Municipio, vereda Visinaca.

Para el desarrollo del proyecto el contratista seleccionado debe ejecutar las obras de conformidad con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVIAS, adoptadas por resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente y la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, que pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co. Las unidades de obra que no se encuentren incluidas en este documento se ejecutarán de acuerdo con lo establecida en las especificaciones particulares aplicables al contrato, las cuales prevalecerán sobre las especificaciones generales y podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos que no estén cubiertos por especificaciones particulares se ejecutaran conforme a las especificaciones generales. En todos los artículos de las especificaciones generales de construcción de carreteras se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus respectivos títulos, en tanto no se opongan a lo establecido en la ley de contratación vigente y en el pliego de condiciones que dio origen al contrato.

La inversión de los recursos asignados al mantenimiento periódico, para este corredor se programó el ítem de mejoramiento de la sub rasante con adición de material granular, que para este caso será crudo de río clasificado, tamaño máximo 3 pulgadas, el cual se regirá con la especificación particular 230.1P, en la cual se contempló el suministro y transporte del material granular.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

a.	Contratista	UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA
b.	Contrato Número	000423 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 589.889.165,00
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 589.889.165,00
e.	Valor del Anticipo 30%	No aplica
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	1) Mediante actas parciales de ejecución, previo informe de recibo por parte de interventoría. .
h.	Plazo Inicial	Dos (2) meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	No aplica
j.	Fecha del orden de Iniciación	No ha iniciado
k.	Fecha de Terminación inicial	N.a
l.	Tiempo Transcurrido	N.a

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Una vez se firme el acta de inicio del contrato de obra No. 0423 Del 16 de diciembre de 2020, el contratista UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA, deberá inicia con la etapa 1 del proceso de ajustes a estudio y revisión de diseños.

3.2.1 Actividades Administrativas

- La interventoría ha adelantado la revisión de las hojas de vida de los profesionales para su debida aprobación. Adicionalmente se han revisado los documentos entregados por el contratista como son la relación de equipos, plan de calidad de obra, análisis de precios unitarios, pólizas, licencias ambientales para su respectiva aprobación.

- Se realiza visita técnica preliminar para socialización del alcance del proyecto con el acompañamiento del profesional de apoyo a la supervisión de la Alcaldía municipal de Tauramena, donde se verifica los puntos críticos a intervenir y las actividades desarrollar para definir la localización de las alcantarillas, y tramos de placa huella, que serán construidas.

3.2.2 Actividades Técnicas

OBRA:

- Recorrido a sitio proyectado para la obra, se cuenta con la presencia del apoyo a la supervisión de la alcaldía municipal de Tauramena, con el contratista y su comisión topográfica y con la interventoría con el fin de ubicar las alcantarillas, placa huella y a construir y sector de mantenimiento.

- El contratista se encuentra en la etapa de estudios y diseños basándose en la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, que pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co.

3.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del presente informe no se presentan ítems no previstos.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe no se ha suscrito el acta de inicio de obra no se evidencia avance en el presente informe. Se encuentra en proceso de revisar la documentación enviada por el contratista una vez se dé inicio a las obras con la etapa de consultoría que hacen parte del contrato obra.

Las acciones a seguir por parte de la interventoría es brindar un acompañamiento técnico y seguimiento a cada una de las actividades propias del contrato a ejecutar por parte del contratista, así como la revisión de documentos.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto

Teniendo en cuenta que no se ha suscrito el acta de inicio del contrato de obra, no se relaciona el avance de obra en el **Anexo 1. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3.**

4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra

Teniendo en cuenta que no se ha iniciado la obra no se relaciona el equipo y maquinaria en obra en el **Anexo 2. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.**

4.3 Personal Contrato De Obra

No aplica este formato debido a que no se ha dado inicio a las obras, sin embargo ya se hizo la revisión por parte de la interventoría de las hojas de vida de los profesionales que van a laborar en este proyecto. No se relacionan **Anexo 3. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.**

4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra

Teniendo en cuenta que no se ha suscrito el acta de inicio, no se han realizado actas de pago en el periodo del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero de 2021, por lo tanto no se relaciona en el **Anexo 4. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8.**

4.5 Estado General Del Tiempo

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. No se relaciona en el **Anexo 5. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.**

4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. No se relaciona en el **Anexo 6. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11.**

4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. No se relaciona en el **Anexo 7. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12.**

4.8 Informe Avance Físico – Financiero

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. No se relaciona el avance en el **Anexo 8. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14.**

4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 9. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15.**

4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

Teniendo en cuenta que no se suscribió acta de inicio, no se relaciona el seguimiento al plan de calidad en el **Anexo 10. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.**

4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual

A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo

No aplican para el contrato, no cuenta con anticipo.

B. Seguimiento Al Programa De Obra

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. No se relaciona el **Anexo 10. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.**

- **Seguimiento al programa de inversiones**

  No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. No se relaciona el **Anexo 13. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1**

  Anexo 14. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2

- **Actas de comité de obra .**

  No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra.

No se relaciona el **Anexo 15. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1**

- **Acta de reunión**

  A la fecha no se han adelantado reuniones, por tanto no se relaciona el **Anexo 16. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-2**

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información General Del Contrato

a.	Interventor	ARA INGENIERIA S.A.S
b.	Contrato Número	1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
d.	Valor adicional No	$ -
e.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.624
f.	Valor del Anticipo	$ -
g.	Forma de Pago	Actas parciales mensuales de costos
h.	Plazo Inicial	Cinco (5) Meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) Meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 de Diciembre de 2020
k.	Fecha Prevista de Terminación	29 de mayo de 2021
l.	Tiempo Transcurrido	62 días

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el mes de enero de 2021, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato 000423 de 2020.

5.2.1 Actividades Administrativas

- Se han emitido comunicaciones a la alcaldía municipal de Tauramena, con el fin de aclarar inquietudes por parte de la supervisión y el contratista con respecto a los diseños a implementar en la ejecución del presente informe.

5.2.2 Actividades Técnicas

- Recorrido a la obra en compañía del contratista, su comisión topográfica y con la supervisión del proyecto por parte de la alcaldía municipal de TAURAMENA, con el fin de ubicar las alcantarillas y tramo de Placa Huella a construir, adicionalmente se verificó el tramo de mantenimiento.

5.3 Informes Especialistas

Durante el presente periodo de presentación de este informe correspondiente a la fecha de 01 a 31 de enero de 2021 no se presentaron observaciones por parte de un profesional especialista.

5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC

La información respecto a los recursos del contrato de obra e interventoría y su seguimiento se puede verificar en los formatos **MINFRA-MN-IN-15-FR-14** y **MINFRA-MN-IN-15-FR-9**, respectivamente.

5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos

Para el presente periodo no se presenta documentación referente a esta información.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo Contrato De Interventoría

Se relaciona el equipo de interventoría durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 18. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5.**

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se relaciona el personal de interventoría que laboro durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 al 28 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 19. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7.**

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría

Se describe la información financiera y presupuestal del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 20. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9.**

6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría

Se relacionan los aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría del periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 21. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13.**

6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría

Se relaciona el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 22. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16.**

6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría

Se describen las actividades al seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 al 31de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 23. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18.**

6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual

No se relacionan más documentos anexos teniendo en cuenta que no ha iniciado la obra.

- Seguimiento al programa de inversiones
- **Anexo 24. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1 N.A**
  Anexo 25. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-2 N.A

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se está en la espera de que se suscriba el acta de inicio para proceder a la etapa de revisión ajustes y diseños.

- Una vez se termine la etapa de revisión de ajustes para el inicio de las actividades correspondientes al contrato de obra, se recomienda al contratista realizar el acopio de materiales en obra, debido a que se inicia la temporada de invierno y se hace difícil el acceso de los mismos los cuales son de gran importancia para el desarrollo de actividades programadas.

8. ANEXOS

8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FORMATOS DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Dia)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 423 DE 2020
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÍO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA R/L JEFERSSON EDILBEERTO CASTELLANOS CASTELLANOS

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACION: NO HA INICIADO
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 589.889.165,00
VALOR ACUMULADO: $ 589.889.165,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610-2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA OBREGON SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	ML	496
Construcción alcanti	UND	4
Mantenimiento	M2	10718,94
Protocolos	GLB	1
Otros	GLB	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	UNIDAD	N.A
Construcción	UNIDAD	N.A
Pavimentación	N.A	N.A
Puentes	N.A	N.A
Otros	N.A	N.A

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-							
Acumulado:	-							

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,00							
Interventor:	0,00							

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00
GESTIÓN PREDIAL	0,00
GESTIÓN SOCIAL	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	0,00
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	16-dic-20	16-jun-21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16-dic-20	16-feb-24
Calidad de Estudios y Diseños	NO SE SOLICITO	
Estabilidad y Calidad de Obra	PENDIENTE	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	16/12/2020	16/02/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 21/01/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO PROCEDIMIENTOS DE MULTAS O SANCIONES

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NO SE SOLICITÓ LA POLIZA DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

PENDIENTE POR APROBAR LA POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

DEBIDO A QUE NO SE HA INICIADO LA OBRA FALTA INFORMACIÓN POR RELACIONAR EN EL FORMATO

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-4

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ENERO **CONTRATO No.** 423 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA- LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA

CONTRATISTA: AS CUSIANA R/L JEFERSSON E. CASTELLANOS CASTELLANOS **SECTOR:** VEREDA VISINACA
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA ORUGA																															
MEZCLADORA																															
COMPRESOR																															
VIBRADOR DE CONCRETOS																															
RETROEXCAVADORA 125C																															
COMPACTADOR																															
CARROTANQUE																															
MOTONIVELADORA																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO HA INICIADO LA OBRA

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma N.A
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma N.A
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula No. :

MINFRA-MN-IN-15-FR-6

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE OBRA No.** 423 de 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUCIANA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA R/L JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS CASTELLANOS **SECTOR:** VEREDA VISINACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1610-2020** **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON

NOMBRE	**CARGO**	**DÍAS DEL MES**																														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Andrea del Pilar Bayona Romero	Especialista en Geotecnia y geología	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**
Victor Manuel Camacho Reyes	Especialista en hidráulica e hidrología	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**
Carlos Eduardo Infante Peralta	Especialista en ambiental	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**
Gilner Gonzalo Guerrero Gonzalez	Topografo	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**
Lino Rodriguez Ochoa	Director de obra	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**
Javier de Jesus Rojas Diaz	Residente de Obra	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**
Mildred Bibiana Pineda Sanchez	Coordinador Ambiental	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**
Jonathan Alfredo Gomez	Programador de obra	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**
Sandy Lorena Romero Agudelo	Profesional en Salud Ocupacional	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO POR LO TANTO NO SE RELACIONAN LOS DÌAS LABORADOS**

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matricula No.:

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 0423 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA

SECTOR: VEREDA VISINACA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020						
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 589.889.165,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No._ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	No se ha suscrito acta de inicio
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	N.A	N.A	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N.A	N.A	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N.A	N.A	
AJUSTES	N.A	N.A	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A	N.A	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N.A	N.A	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N.A	N.A	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N.A	N.A	
VALOR TOTAL	N.A	N.A	

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LINO RODRIGUEZ OCHOA
Director de Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202136460

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: **423 DE 2020** **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÌO CUSIANA

SECTOR: VEREDA VISINACA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	N.A																														
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															
Total																															

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: EL PROYECTO NO CUENTA CON ACTA DE INICIO

Firma N.A
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma N.A
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-11

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: **423 DE 2020** **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

MES Y AÑO DEL INFORME MEN: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÌO CISIANA

SECTOR: VEREDA VISINACA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**N.A**	N.A	N.A

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO ENSAYOS DE LABORATORIO TENIENDO EN CUENTA QUE LA OBRA NO HA INICIADO

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: Carlos Arturo Corzo Lopez
Director de Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: Kelly Johanna Paez
Director de Interventoría
Matrícula No.:54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-12

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 423 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA- LAGUNA JUNCAL-RÌO CISIANA

SECTOR: VEREDA VISINACA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	
Andrea del Pilar Bayona Romero	Especialista en Geotecnia y geología	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Victor Manuel Camacho Reyes	Especialista en hidráulica e hidrología	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
	Especialista en estructuras	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Carlos Eduardo Infante Peralta	Especialista en ambiental	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Gilner Gonzalo Guerrero Gonzalez	Topografo	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Lino Rodriguez Ochoa	Director de obra	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Javier de Jesus Rojas Diaz	Residente de Obra	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Mildred Bibiana Pineda Sanchez	Coordinador Ambiental	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Jonathan Alfredo Gomez	Programador de obra	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Sandy Lorena Romero Agudelo	Profesional en Salud Ocupacional	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ
Director de Obra
Matricula No.:

Kelly J. Páez

Firma
Nombre : KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matricula No. 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

INFORME AVANCE FISICO - FINANCIERO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No:** N.A **PERIODO MES:** ENERO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	423 DE 2020	PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	PLAZO ACUMULADO:	DOS (2) MESES
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE VISINACA- LAGUNA JUNCAL-RÌO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA , DEPARTAMENTO DE	FECHA DE INICIACIÓN:	N.A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL HUELLAS CISIANA	FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	N.A
SECTOR:	CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÌO CUSIANA	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 589.889.165,00	VALOR ADICIONALES:	N.A
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ 589.889.165,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N.A
TRAMO:	VEREDA VISINACA	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610-2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
421 DE 2020	0	N.A	589.889.165,00	589.889.165,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2021	589.889.165,00
Total	589.889.165,00

ANTICIPOS

Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1610 DE 2020	2 MESES	28/05/2021	607.363.624	607.363.624

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	N.A							
Acumulado:	N.A							

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	N.A							
Interventor:	N.A							

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A
GESTIÓN PREDIAL	N.A
GESTIÓN SOCIAL	N.A
GESTIÓN AMBIENTAL	N.A
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	N.A
VALOR TOTAL	N.A

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 PR PR PR PR PR PR PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre LINO RODRIGUEZ O.
Director de Obra
Matrícula No.

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA DEL MUNICIPIO TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: N.A

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N.A
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 589.889.165,00

VALOR ACUMULADO: $ 589.889.165,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 9.663.500,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 9.663.500,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INHENIERÌA SAS R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 58.988.916,50	16	12	2020	16/06/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 117.977.833,00	16	12	2020	16	2	2024
Calidad de Estudios y Diseños	NO SE SOLICITO							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 176.966.749,50						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **39-44-101120773**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 S.M.L.V	$ 175.560.600,00	16	12	2020	16	2	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE **39-40-101032772** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: LA POLIZA DE CALIDAD DE LA OBRA NO HA SIDO APROBADA POR LA ENTIDAD
NO SE SOLICITÒ POLIZA DE CALIDAD DE LOS DISEÑOS POR PARTE DE LA ENTIDAD

Firma

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202136460

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-17

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÌA CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL RIO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: **NO APLICA**
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
TOTAL		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma) N/A

Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula No.:

(Firma) KELLY J. PÁEZ

Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES N/A (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 423 DE 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÍO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HUELLAS CISIANA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÍO CUSIANA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: N/A (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N/A (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 589.889.165,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 589.889.165,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado										
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado										
TOTAL OTROS ITEMS														
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 589.889.165,00	0%	0,00											
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

Hoja 1 de 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0,00		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / EJECUTADO ACUMULADO
N.A		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 589.889.165,00	$ -

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES: **La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.**

N/A PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

Firma:
Nombre: RICARDO FONSECA GARZON
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.:

Aprueba Firma:
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matricula No.:

Revisó Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 54202240042

Revisó Firma:
Nombre: ARSENIO SANDOVAL
Director Territorial
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

ACTA DE REUNION

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	INFRA-MN-IN-14.FR.2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 28 (Día) 01 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. NA DE NA

CONTRATISTA: NA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: NA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1288 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jefferson E. Castellanos	Residente	Contratista.
Efrain Eduardo Naranjo	Ing. Apoyo	Contratista.
Mg. Jannier Mosquera	Secretario Obras	Alcaldia Tauramena.
Uriel Fernando Abril	Prof. Apoyo	Alcaldia
Kelly Perez	Director	Interventoria.
Ricardo Rincón.	Coordinador.	Interventoria.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Hacer reconocimiento del corredor vial y definicion de los puntos a intervenir por parte del Contratista para iniciar la revision de Estudios.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1) Recorrido del tramo a Intervenir

2) Inicio de etapa Estudios y diseños, definir fecha

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) Se dio el inicio al recorrido en compañía de la Alcaldía, contratista e Interventoría

dejando evidencia en compañía de la comunidad los siguientes puntos a intervenir:

1) PR 0+530 - PR 0+600	Placa Huella	
2) PR 0+650 - PR 0+750	Placa Huella.	
3) PR 0+820 - PR 0+920	Placa Huella.	
4) PR 0+945 - PR 1+040	Placa Huella	
5) PR 1+100 - PR 1+200	Placa Huella	
6) PR 1+400 - PR 1+500	Placa Huella	
7) PR 1+700 - PR 1+800	Placa Huella	
8) PR 2+300	Alcantarilla	(X) NO
9) PR 2+420 - PR 2+500	Placa Huella.	
10) PR 3+150 - PR	Alcantarilla	(2)
11) PR 5+250	Alcantarilla	(3)
12) PR 5+600	Alcantarilla	(4)
13) PR 5+700	Alcantarilla	(1)

Ya definidos los sectores a intervenir se solicita al contratista realizar el ajuste a los estudios y diseños,

En cuanto a los tramos de Placa huellas se espera la revisión del contratista con su topografía para definir con exactitud las longitudes entre tramos y ajustar la intervención a las cantidades del Contrato.

2) Inquietudes del Contratista

* El contratista hace comentario del valor de Estudios y diseños, que consideran muy bajo, pero se dio la claridad que esos son los precios del contrato.

* Solicita que ~~donde~~ se revise el tema de localización y replanteo, para la canalización de las placa huellas.
* También comenta que dentro del presupuesto no este incluido la excavación manual.

A lo cual se le comenta que hagan la Solicitud de revisión y se hará una revisión al detalle de estos temas.

El contratista manifiesta que la planta para el Suministro de materiales esta en mantenimiento y estará cerrada por 1 mes, y la próxima cantera esta a 15 km más. La Interventoría solicita documentac soporte.

Escaneado con CamScanner

de alcaldía solicita a la Interventoría que para iniciar la etapa de Estudios y Diseños debe estar firmada el Acta de inicio, porque este ítem hace parte del contrato

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MNTTA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3
FECHA	28 (Día)	01 (Mes)	2021 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS

	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Reunión Acta Inicio	01/Feb/2021	Interventoría
Reunión Entrega de documentos pendiente	03/Feb/2021	Contratista

OBSERVACIONES
(En esta casilla cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 02 (Día) / 02 (Mes) / 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
X Jahnier A. Tabares López	
Yeferson Edilberto Castellanos	
Brain Edoardo Naranjo D.	
Uriel Fernando Abril P.	
Kelly Johanna Páez	Kelly Páez
Ricardo Rincón Rodríguez	

Original: Informe mensual de interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

FORMATOS DE INTERVENTORIA

MINFRA-MN-IN-15-FR-5

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: ENERO **CONTRATO No.** 1610 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA

INTERVENTORÍA: ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON **SECTOR:** VEREDA VISINACA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO	CAMIONETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: N.A

F Kelly J. Páez
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 54202240042

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-7

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: COLOMBIA RURAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1610-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA- LAGUNA JUNCAL -RÌO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

INTERVENTOR: ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON **SECTOR:** VEREDA VISINACA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
KELLY JOHANA PAEZ RINCON	DIRECTOR INT.															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAROLINA VARGAS VARGAS	RESIDENTE ZONA SUR	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
CRISTIAN JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	INGENIERO AUXILIAR SUR	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
LAURA BAUTISTA CARRILLO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SHIRLEY CAROLINA JACOME ROMERO	ESP. GEOTECNIA Y PAVIMENTO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SAMUEL MEDINA JAIMES	ESP. ESTRUCTURAS	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HERMES ALFONSO GARCIA QUINTERO	ESP. HIDRÀULICO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO DE OBRA

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matricula No.:

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA

SECTOR: VEREDA VISINACA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	769520	COLOMBIA RURAL	11	NACION	PRINCIPAL	607.363.624,00
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **607.363.624,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
N.A	**N.A**	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
TOTALES											

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.:54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÌO CUSIANA

SECTOR: VEREDA VISINACA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	KELLY JOHANA PAEZ	37339543	DIRECTOR	3.330.000,00	3.300.000,00	$ 231.800	$ 133.200	$ 532.800	$ 133.200	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				3330000							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:54202240042

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÌA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE CASANARE

FECHA DE INICIO: 29/12/2020

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/05/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 607.363.624,00

VALOR ACUMULADO: $ 607.363.624,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	60.736.363	22	12	2020	01/07/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	255.318.963	22	12	2020	01/07/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	121.472.725	22	12	2020	31	12	2023
Calidad del servicio	30%	182.209.088	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **11-44-141901161**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	60.736.363	22	12	2020	01/12/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	255.318.963	22	12	2020	01/12/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	121.472.725	22	12	2020	31	5	2024
Calidad del servicio	30%	182.209.088	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101161419

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: 0

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: NO HAY

KELLY J. PAEZ

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: NO APLICA
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma) KELLY J. PAEZ

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

(Firma)
Nombre:
Supervisor del contrato de Interventorí
Matricula No.:

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 27: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE

VÍA CRUCE VISINACA- LAGUNA JUNCAL – RÍO CUSIANA", VEREDA VISINACA



FOTOGRAFIA No1. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No2. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No3. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No4. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No5. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No6. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO NÚMERO 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.01

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 421 DE 20 DE NOVIEMBRE 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL PH BRISAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO NÚMERO 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.01

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 421 DE 20 DE NOVIEMBRE 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL PH BRISAS

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1 Localización 7
2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía 7
2.3 Características técnicas del proyecto 8
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 9
3.1 Información general del contrato 9
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 9
3.2.1 Actividades Administrativas 9
3.2.2 Actividades Técnicas 10
3.3 Seguimiento Ítems no previstos 10
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 10
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 10
4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto 10
4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra 10
4.3 Personal Contrato De Obra 11
4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 11
4.5 Estado General Del Tiempo 11
4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio 11
4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra 11
4.8 Informe Avance Fisico – Financiero 11
4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra 12
4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra 12
4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual 12
A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo 12
B. Seguimiento Al Programa De Obra 12
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13
5.1 Información General Del Contrato 13
5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes 13

5.2.1 Actividades Administrativas 13
5.2.2 Actividades Técnicas 13
5.3 Informes Especialistas 14
5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC 14
5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos 14
6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .. 14
6.1 Equipo Contrato De Interventoría 14
6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 14
6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría 14
6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría .. 15
6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría 15
6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría 15
6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual 15
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16
8. ANEXOS 17
8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 17
8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS. 17

1. INTRODUCCION

El Contrato de Obra No. 00421 DE 20 DE NOVIEMBRE 2020, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, PROGRAMA COLOMBIA RURAL"..** Fue adjudicado a la **UNION TEMPORAL PH BRISAS**, representado legalmente por RICARDO FONSECA GARZÒN, identificada con cédula de ciudadanía N° 74.861.508 de Yopal, Casanare.

El municipio de Monterrey se encuentra localizado aproximadamente a 105 km al sur occidente de la ciudad de Yopal capital del departamento de Casanare; sobre territorios quebrados en los que sobresalen como accidentes orográficos los conocidos por los nombres de las lomas de Monserrate y la cuchilla de Palmicha, correspondientes al relieve de la vertiente oriental de la cordillera Oriental, que en esta jurisdicción, por su conformación topográfica, presenta los pisos térmicos cálido y medio, regados por las aguas de los ríos Guafal, Los Hoyos, Túa y Tacuya, además de las de numerosos caños como el caño grande, quebradas y corrientes menores como la roca y el leche miel. Tiene una extensión de 879 Km2, en la cual residen 14,831 habitantes de acuerdo a certificación del sisben 2018, de los cuales 10218 se encuentran en el área urbana conformado por 19 barrios y 87.535,9 ha en el área rural integrada por 20 veredas,

El corredor a intervenir en este proyecto cuenta con una longitud total de 30.7 km, inicia en el margen derecho del PR6+0650 de la ruta 6512 vía que comunica el municipio de Monterrey Yopal hasta llegar al centro poblado de Palonegro. Se encuentra en material de afirmado, con algunos tramos en placa huella y pavimento asfaltico (1.4 Km), cuenta con un ancho promedio de calzada de 6 m y es un tramo con un terreno en su mayoría plano que tiene buenas condiciones para su transitabilidad. La población a la cual beneficiará este proyecto corresponde a un promedio de 271 habitantes pertenecientes a las veredas de Brisas del llano y Palonegro.


El día 28 de diciembre de 2019, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 002689 entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS con Nit. 800.215.807-2 y el Municipio de Monterrey con Nit. 891.857.824-3, con el fin de "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", por un valor de Quinientos Nueve Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Un Pesos ($509.664.501,00) M/CTE.

Para el periodo del presente informe no se cuenta con la suscripción del acta de inicio por lo tanto no relaciona información en los formatos anexos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

La localización del proyecto a ejecutar se encuentra en la zona rural del municipio de Monterrey desde la vìa MARGINAL- BRISAS DEL LLANO en LAS VEREDA PALONEGRO.



2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía

El corredor postulado cuenta con una longitud total de 30.7 km, inicia en el margen derecho del PR6+0650 de la ruta 6512 vía que comunica el municipio de Monterrey Yopal hasta llegar al centro poblado de Palonegro.

El corredor se encuentra en material de afirmado, con algunos tramos en placa huella y pavimento asfaltico (1.4 Km), cuenta con un ancho promedio de calzada de 6 m y es un tramo con un terreno en su mayoría plano que tiene buenas condiciones para su transitabilidad.

El municipio de Monterrey identificó que la vía a intervenir requiere de un mantenimiento rutinario y periódico, que se debe ejecutar para garantizar su funcionalidad, puesto que se evidencia la necesidad de mejorar la estructura de la vía, para que el afirmado perdure en el tiempo, de no llevar a cabo estos mantenimientos, el deterioro continuará creciendo de manera acelerada, más cuando se tiene el tránsito constante de vehículos de carga pesada, rutas escolares y de los habitantes que a diario transitan por estas vías.
Teniendo en cuenta que la época invernal ha ocasionado un debilitamiento del terreno en las vías terciarias, estas presentan un alto grado de deterioro, adicionalmente se evidencia erosión, inestabilidad de las laderas, arrastre de material, entre otros, aunado a esto, la subrasante se caracteriza por la inestabilidad y baja calidad del material existente, por consiguiente, son vías que no permiten una conectividad permanente con la red vial secundaria y/o primaria.

2.3 Características técnicas del proyecto

Para el desarrollo del proyecto el contratista seleccionado debe ejecutar las obras de conformidad con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVIAS, adoptadas por resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente y la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, que pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co. Las unidades de obra que no se encuentren incluidas en este documento se ejecutarán de acuerdo con lo establecida en las especificaciones particulares aplicables al contrato, las cuales prevalecerán sobre las especificaciones generales y podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos que no estén cubiertos por especificaciones particulares se ejecutaran conforme a las especificaciones generales. En todos los artículos de las especificaciones generales de construcción de carreteras se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus respectivos títulos, en tanto no se opongan a lo establecido en la ley de contratación vigente y en el pliego de condiciones que dio origen al contrato.

En las actividades de mejoramiento, se adelantará la construcción de obras de drenaje tipo alcantarillas (3), cuatro (4) box coulver, construcción de muro y construcción de un tramo de 362 ml de placa huella y mantenimiento de 2180 m2 de vía. La ubicación de las alcantarillas, box coulver, placa huella y muro, serán confirmadas por la interventoría, el contratista de obra y supervisor por parte del Municipio. Para lo cual se prevé realizar una visita conjunta, que cuente con el acompañamiento del supervisor designado por INVIAS.

La inversión de los recursos asignados al mantenimiento periódico, para este corredor se programó el ítem de mejoramiento de la sub rasante con adición de material granular, que para este caso será crudo de río clasificado, tamaño máximo 3 pulgadas, el cual se regirá con la especificación particular 230.1P, en la cual se contempló el suministro y transporte del material granular.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

a.	Contratista	UNION TEMPORAL PH BRISAS
b.	Contrato Número	000421 DE 20 NOVIEMBRE 2020
c.	Valor Inicial	$ 537.882.174,00
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 537.882.174,00
e.	Valor del Anticipo 30%	No aplica
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	1) Hasta por el 90% del valor del contrato, mediante actas de recibo parcial y certificación de cumplimiento. 2) 10% mediante acta final y liquidación, previa verificación por parte del supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista.
h.	Plazo Inicial	Dos (2) meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	No aplica
j.	Fecha del orden de Iniciación	No aplica
k.	Fecha de Terminación inicial	No aplica
l.	Tiempo Transcurrido	No aplica

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe no se ha suscrito el acta de inicio del contrato de obra No. 000421 DE 20 DE NOVIEMBRE 2020, el contratista UNION TEMPORAL PH BRISAS, se adelantaron actividades preliminares como son visita al corredor vial para identificar las obras a ejecutar en conjunto con el contratista y municipio.

3.2.1 Actividades Administrativas

- Se realizó solicitud y verificación de la información correspondiente al contrato de obra, para aprobación de hojas de vida de los profesionales, plan de calidad, equipo ofrecido, programación de obra, pólizas, licencias ambientales, etc.

3.2.2 Actividades Técnicas

OBRA:

- Se realizó recorrido a la obra, el día 28 de enero se cuenta con la presencia de la supervisión de la alcaldía municipal de la alcaldía de Monterrey, con el contratista y su comisión topográfica y con la interventoría con el fin de ubicar las alcantarillas, muro, placa huella y box coulvert a construir.

3.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del presente informe no se presentan ítems no previstos.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Como se informó anteriormente no se ha suscrito el acta de inicio de obra por tal razón no se relaciona el avance de obra en el presente informe.
Las acciones a seguir por parte de la interventoría es brindar un acompañamiento técnico y seguimiento a cada una de las actividades preliminares propias del contrato a ejecutar por parte del contratista.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto

Para la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021, no cuenta con acta de inicio por lo tanto no se relaciona la totalidad de la información en el **Anexo 1. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3.**

4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra

La información correspondiente al equipo y maquinaria del contratista no se describe debido a que no se ha suscrito acta de inicio de obra para el presente

periodo del informe sin embargo se relaciona el **Anexo 2. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.**

4.3 Personal Contrato De Obra

La información correspondiente al personal de obra no se relaciona teniendo en cuenta que no ha iniciado la obra para el presente periodo del informe sin embargo se relaciona el **Anexo 3. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.**

4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra

No hay avance correspondiente al estado financiero y presupuestal del contrato de obra debido a que no se ha suscrito acta de inicio para el presente periodo del informe, sin embargo se relaciona el **Anexo 4. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8.**

4.5 Estado General Del Tiempo

Para el periodo del presente informe no se describe el estado del tiempo teniendo en cuenta que no se ha suscrito el acata de inicio, sin embargo se relaciona el **Anexo 5. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.**

4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio

A la fecha no se han realizado ensayos de laboratorio debido a que no se ha dado iniciado a la obra, sin embargo se relaciona en el **Anexo 6. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11.**

4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra

Teniendo en cuenta que no se ha suscrito acta de inicio no se ha realizado la afiliación al personal, sin embargo se relaciona el **Anexo 7. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12.**

4.8 Informe Avance Físico – Financiero

Teniendo en cuenta que no se suscrito el acta de inicio a la fecha del presente informe, no se describe el avance físico- financiero, sin embargo se relaciona el **Anexo 8. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14.**

4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra

A continuación, se describe el seguimiento a las garantías del contrato de obra 2021, la información se relaciona en el **Anexo 9. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15.**

4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

Teniendo en cuenta que no se ha suscrito acta de inicio, no se relaciona la totalidad de la información en el **Anexo 10. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.**

4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2021.

A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo

No aplican para el contrato.

B. Seguimiento Al Programa De Obra

Teniendo en cuenta que no se ha suscrito acta de inicio no se ha realizado seguimiento al programa de obra, sin embargo se relaciona el **Anexo 10. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.**

- Seguimiento al programa de inversiones

  Anexo 13. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1

  Anexo 14. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2

- Actas de comité de obra

  Anexo 15. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1

- Acta de reunión

  Anexo 16. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-2

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información General Del Contrato

a.	Interventor	ARA INGENIERIA S.A.S
b.	Contrato Número	1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
d.	Valor adicional No	$ -
e.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.624
f.	Valor del Anticipo	$ -
g.	Forma de Pago	Actas parciales mensuales de costos
h.	Plazo Inicial	Cinco (5) Meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) Meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 de Diciembre de 2020
k.	Fecha Prevista de Terminación	29 de mayo de 2021
l.	Tiempo Transcurrido	62 días

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2021, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato 000421 del 20 de noviembre de 2020.

5.2.1 Actividades Administrativas

- Se ha solicitado y revisado información suministrada por la alcaldía municipal de Monterrey, con el fin de aclarar inquietudes por parte de la supervisión y el contratista con respecto a los diseños a implementar en la ejecución del presente informe.

5.2.2 Actividades Técnicas

- Recorrido a la obra el día 28 de enero en compañía del contratista, su comisión topográfica y con la supervisión del proyecto por parte de la alcaldía municipal de MONTERREY, con el fin de ubicar las alcantarillas, el box coulvert, muro y tramo de Placa Huella a construir, y el tramo de mantenimiento.

5.3 Informes Especialistas

Durante el presente periodo de presentación de este informe correspondiente a la fecha de 01 de enero a 31 de enero de 2021 no se presentaron observaciones por parte de un profesional especialista.

5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC

La información respecto a los recursos del contrato de obra e interventoría y su seguimiento se puede verificar en los formatos **MINFRA-MN-IN-15-FR-14** y **MINFRA-MN-IN-15-FR-9**, respectivamente.

5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos

Para el presente periodo no se presenta documentación referente a esta información.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo Contrato De Interventoría

Se relaciona el equipo de interventoría durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 18. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5.**

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se relaciona el personal de interventoría que laboro durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 de enero al 28 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 19. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7.**

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría

Se describe la información financiera y presupuestal del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 20. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9.**

6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría

Se relacionan los aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 21. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13.**

6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría

Se relaciona el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 22. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16.**

6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría

Se describen las actividades al seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 28 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 23. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18.**

6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual

Se relacionan otros documentos al seguimiento mensual del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2021.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se está en la espera de suscrición del acta de inicio de obra para dar apertura a la etapa de consultoría, revisión y ajustes a los diseños.

- Una vez se termine la etapa de revisión de ajustes se dará el inicio de las actividades correspondientes al contrato de obra, se recomienda al contratista realizar el acopio de materiales en obra, debido a que se inicia la temporada de invierno y se hace difícil el acceso de los mismos los cuales son de gran importancia para el desarrollo de actividades programadas.

8. ANEXOS

8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

FORMATOS DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA: COLOMBIA RURAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 000421 DE 2020
PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES
PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACION: N.A
FECHA DE SUSPENSIÓN:
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANALARGA-PUERTO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 537.882.174,00
VALOR ADICIÓNALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 537.882.174,00
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PH BRISAS R/L RICARDO FONSECA GARZON
ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610-2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA OBREGON SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	ML	362
Construcción Alcant	UND	3
Construcción Box	UND	4
Mantenimiento	M2	2180
Protocolos	GL	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:								
Acumulado:								

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	20-nov-20	20-may-21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20-nov-20	20-ene-24
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	20-nov-20	20-nov-25

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	20/01/2021	20/01/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: POLIZA No. 1-40-10100610125 DE NOVIEMBRE DE 2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma

Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202136460 NTC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-4

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CASANARE**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: **ENERO** **CONTRATO No.** **421 DE 2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL PH BRISAS R/L RICARDO FONSECA GARZON** **SECTOR:** PALONEGRO
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA ORUGA																															
MEZCLADORA																															
COMPRESOR																															
VIBRADOR DE CONCRETOS																															
RETROEXCAVADORA 125C																															
COMPACTADOR																															
CARROTANQUE																															
MOTONIVELADORA																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **EL PROYECTO NO HA INICIADO POR TAL RAZON LA MAQUINARIA NO SE RELACIONA LA MAQUINARIA**

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma N.A
Nombre:Edwing Vicente Rivas Plazas
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma N.A
Nombre: Carolina Vargas Vargas
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 2520283035 CND

MINFRA-MN-IN-15-FR-6

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE OBRA No.** 000421 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PH BRISAS R/L RICARDO FONSECA **SECTOR:** PALONEGRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1610-2020** **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Laritza Paez Martinez	Especialista en Geotecnia y geología																														
Yonathan David Reyes Lopez	Especialista en hidráulica e hidrología																														
Andres Felipe Goez García	Especialista en estructuras																														
	Especialista en ambiental																														
Juan Guillermo Cifuentes Sanchez	Topografo																														
Carlos Arturo Corzo Lopez	Director de obra																														
Edwing Vicente Rivas Plazas	Residente de Obra																														

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **A LA FECHA NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO**

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

	FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

Firma

Nombre:

Residente de Obra N.A

Matricula No.:

Firma

Nombre:

Residente de Interventoría

Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 0421 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PH BRISAS

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

SECTOR: VEREDA PALONEGRO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	719	TERRITORIAL-ACCESIBILIDAD VIAL-CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE	516	NACIÒN	PRINCIPAL	509.664.501,00
2020	1718	MOVILIDAD PARA LA VIDA-ARTICULAR LA CONECTIVIDAD VIAL URBANO RURAL DEL MUNCIPIO DE MONTERREY A LA RED VIAL NACIONAL	255	MUNICIPIO	PRINCIPAL	28.217.673,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 537.882.174,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones		
												SI	NO			
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
TOTALES																

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	N.A		
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N.A		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÒN	N.A		
AJUSTES	N.A		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A		
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N.A		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N.A		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N.A		
VALOR TOTAL	N.A		

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ
Director de Obra
Matrícula No.: 68202084285

Kelly J. Páez

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202136460

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	
		FECHA	DE

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: **421 DE 2020** **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS PH BRISAS R/L RICARDO FONSECA GARZON

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

SECTOR: VEREDA PALONEGRO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																															
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															
Total																															

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: EL PROYECTO NO HA INICIADO

Firma N.A
Nombre: Edwing Vicente Rivas Plazas
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma N.A
Nombre: CAROLINA VARGAS VARGAS
Residente de Interventoría
Matrícula No.:2520283036

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-11

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 421 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PH BRISAS

MES Y AÑO DEL INFORME MEN: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

SECTOR: VEREDA PALONEGRO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO ENSAYOS DE LABORATORIO DEBIDO A QUE NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: Carlos Arturo Corzo Lopez

Firma
Nombre: Kelly Johanna Paez

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

Director de Obra
Matrícula No.:68202084285

Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-12

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 421 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PH BRISAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL-BRISAS DEL LLANO- PALONEGRO

SECTOR: VEREDA PALONEGRO

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	
Laritza Paez Martinez	Especialista en Geotecnia y geología	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA
Yonathan David Reyes Lopez	Especialista en hidráulica e hidrología	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA
Andres Felipe Goez García	Especialista en estructuras	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA
	Especialista en ambiental	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA
Juan Guillermo Cifuentes Sanchez	Topografo	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA
Carlos Arturo Corzo Lopez	Director de obra	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA
Edwing Vicente Rivas Plazas	Residente de Obra	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO LA OBRA

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ
Director de Obra
Matricula No.: 68202084285

Firma
Nombre : KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matricula No. 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

INFORME AVANCE FISICO - FINANCIERO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No:** N.A **PERIODO MES:** ENERO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	421 DE 2020	PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	PLAZO ACUMULADO:	DOS (2) MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO	FECHA DE INICIACIÓN:	N.A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PH BRISAS	FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	N.A
SECTOR:	MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 537.882,00	VALOR ADICIONALES:	N.A
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ 537.882,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N.A
TRAMO:	VEREDA PALONEGRO	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610-2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
421 DE 2020	2 MESES	N.A	537.882,00	537.882,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2021	537.882,00
Total	537.882,00

ANTICIPOS

Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1610 DE 2020	2 MESES	28/05/2021	607.363.624	

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	N.A							
Acumulado:	N.A							

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	N.A							
Interventor:	N.A							

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A
GESTIÓN PREDIAL	N.A
GESTIÓN SOCIAL	N.A
GESTIÓN AMBIENTAL	N.A
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	N.A
VALOR TOTAL	N.A

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 PR PR PR PR PR PR PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ
Director de Obra
Matrícula No. 68202084285

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 421 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PH BRISAS

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: N.A

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N.A
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 537.882.174,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 8.942.200,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1610** **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	53.788.217,40	20	11	2020	20/05/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año	N.A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	107.570.434,80	20	11	2020	20	1	2024
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	161.364.652,20	20	11	2020	20	11	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **51-44-1010166654**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	175.560.600,00	22	2	2021	27	5	2021
Otros	N.A		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE N **51-40-101006101** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **3**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	1	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

KELLY J. PÁEZ

Firma

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202136460 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101016554	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2021	22	02	2021	00:00	22	02	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL PH BIRDSAS	NIT: 901.430.820-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 NRO. 23 A - 11	YOPAL CASANARE	3134559654

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MONTERREY	NIT: 891.857.824-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 6 N 15 72	MONTERREY, CASANARE	6245890

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN MEDIANTE, QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO ESTIPULADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800.215.807 - 2

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 090121, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRODUCTIVO MANUAL - BARRIO DEL LLANO - MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

PARA ACLARATORIA
EL PERIODO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

ALCALDÍA DE MONTERREY
OFICINA JURÍDICA
26 FEB 2021

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/02/2021	22/08/2021	$51,988,217.60	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/02/2021	22/08/2024	$187,576,434.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ST PRORRA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		$161,364,652.20	$-161,364,652.20
CALIDAD DEL SERVICIO	22/02/2021	22/02/2026	$161,364,652.20	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO TIENE VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2021 SE ACLARA LA VIGENCIA INICIAL DE LAS GARANTIAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,667,440.00	$ ****20,000.00	$ ****691,613.00	$ *******4,288,053.00	$ ********484,093,956.60	CONTADO

CORREDURIA	CLAVE	% PART.
SEGUROS RACHICO BOYAS LTDA	164939	100.00

DISTRIBUCION REASEGURO		
NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-33 L 104 - TELÉFONO: 7731357 - SOGAMOSO

51-44-101016554

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO. PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-44-101010054	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE: DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA: DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2021	22	02	2021	00:00	22	02	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL PH BRISAS		NIT: 901.400.820-1
DIRECCION: CR 25 #80 23 A - 11	**CIUDAD:** YOPAL, CASANARE	**TELEFONO:** 3116539654

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MONTERREY		NIT: 891.857.824-3
DIRECCION: CRA 6 A 15-72	**CIUDAD:** MONTERREY, CASANARE	**TELÉFONO:** 6249892

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CURSO LOPEZ CARLOS ARTURO	91253729	10.00
RSM ASOCIADOS SA LA CATHOLIC S.A.S	900985918-1	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-33 & 14 - TELEFONO: 7791897 - SOGAMOSO

51-44-101010054

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
SOGAMOSO	AGENCIA SOGAMOSO	51	51-40-101006101	1

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2021	22	02	2021	00:00	27	06	2021	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL PH DRSAB		NIT: 901.430.628-1
DIRECCIÓN: CR 25 NRO. 23 A - 11	CIUDAD: YOPAL, CASANARE	TELÉFONO: 3114559884

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MONTERREY		NIT: 891.857.824-3
DIRECCIÓN: CRA 6 N 15 72	CIUDAD: MONTERREY, CASANARE	TELÉFONO 6249890

BENEFICIARIO: 891857824 - MUNICIPIO DE MONTERREY ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-0024 RIESGO 94-82 / E-RCE-0024, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER ACEPTADO Y BAJO EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., CONFIRMA:

ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT: 800.215.807 - 3

OBJETO DEL SEGURO:

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES DERIVADOS DE LA APERTURA DE UN DAÑO PARCIAL Y/O MATERIAL OCASIONADOS AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA PÓLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. CONAVIL, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO NACIONAL - SECTOR DEL LLANO - BALCONCITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

NOMBRE	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PERDIDO LABORAL Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/02/2021	27/06/2021	$175,560,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE OTROSI Y SEGUN ACTA DE INICIACION DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2021 SE ACLARA LA VIGENCIA JUDICIAL DE LAS GARANTIAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****58,680.00	$ *****2,000.00	$ *****11,529.00	$ *********72,209.00	$ *****175,560,600.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% PARTIC.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SEGUROS FALCONIA MEJIAS LTDA	144234	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO Y/O EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 19 NO. 14-230 L104 - TELEFONO: 7721987 - SOGAMOSO

51-40-101006101

FIRMA AUTORIZADA: Nombre Secretario / Representante de Firma

ALCALDÍA DE MONTERREY
OFICINA JURÍDICA
26 FEB 2021

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM | OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 84-39 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 | DIAMANTE 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	51	51-40-101006101	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2021	22	02	2021	00:00	27	06	2021	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNIÓN TEMPORAL PH BRISAS	NIT: 901.438.620-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 #RO. 23 A - 11	YOPAL, CASANARE	3113559854

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE MONTERREY	NIT: 891.857.824-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 5 N 16-72	MONTERREY, CASANARE.	6219830

BENEFICIARIO: 891857824 - MUNICIPIO DE MONTERREY

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DORIS LOPEZ CARLOS ARTURO	91253721	10.00
PSM ASOCIADOS DE LA ORINOQUIA S.A.S	900945511-5	90.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-33 E.104 - TELEFONO: 7731857 - SOGAMOSO

51-40-101006101

FIRMA AUTORIZADA: Marcel Bermúdez - Vicepresidente de Planos

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891 857 824-3

Número de Póliza: 51-44-101016654

1. Tipo de Aprobación	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
2. Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
3. Número de Contrato	000421		
4. Fecha del Contrato	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	20	11	2020

5. Objeto del Contrato
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL - BRISAS DEL LLANO - PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL."

6. Contratista
UNION TEMPORAL PH BRISAS

7. Expedida Por
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos:

8. Observaciones
El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato de obra No. 000421 de fecha 20 de Noviembre de 2020.

NOTA ACLARATORIA: El amparo de estabilidad y calidad otorgado mediante la presente póliza tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción, el acta de recibo y entrega final e la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante

9. Amparos

Tipo de Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2020-11-20	2021-05-20	$53.788.217,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2020-11-20	2025-11-20	$161.364.652,20
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2020-11-20	2024-01-20	$107.576.434,80

De acuerdo con lo previsto en el Artículo. 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se firma la presente aprobación en Monterrey - Casanare, en: 2020-11-25.

Aprobado Por:

CIELO YAMILE RODRIGUEZ UMAÑA
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co

ALCALDÍA DE MONTERREY CASANARE

NIT. 891 857 824-3

Número de Póliza: 51-40-101006101

1. Tipo de Aprobación	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
2. Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
3. Número de Contrato	000421		
4. Fecha del Contrato	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	20	11	2020

5. Objeto del Contrato
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL - BRISAS DEL LLANO - PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL."

6. Contratista
UNION TEMPORAL PH BRISAS

7. Expedida Por
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Se aprueba la Póliza descrita por encontrarse de conformidad con los requerimientos Contractuales, Respecto a los siguientes Amparos:

8. Observaciones
Indemnizar los daños y /o perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales siempre que deriven de un daño físico y/o material imputables al tomador y/o asegurado de la póliza, y causados por lesiones, muerte y/o daños a la propiedad de terceros y derivados de la ejecución del contrato de obra No. 000421, de fecha 20/11/2020

9. Amparos

Tipo de Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	2020-11-20	2021-01-20	$175.560.600,00

De acuerdo con lo previsto en el Artículo. 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se firma la presente aprobación en Monterrey - Casanare, en: 2020-11-25.

Aprobado Por:

CIELO YAMILE RODRIGUEZ URAÑA
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co

MINFRA-MN-IN-15-FR-17

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 421 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CSANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PH BRISAS

FECHA DE INICIO: N.A (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** DOS (2) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** N.A (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ARA INGENIERÌA S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO X VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES: NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: N.A **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** N.A

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: N.A **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** N.A

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: N.A

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: N.A **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: N.A **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: N.A **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON	Nombre:
Director de la Obra	Especialista en Calidad de la Obra	Director de la Interventoría	Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:	Matrícula No.:	Matrícula No.:	Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	1	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 421 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PH BRISAS

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: **NO APLICA**
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
TOTAL		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma) N/A

Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula No.:

(Firma) KELLY J. PÁEZ

Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

SEMANA No.: N.A del N.A al N.A
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO -PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: N.A

KM A MEJORAR: 0,362 KM A REHABILITAR: N.A KM A CONSTRUIR: N.A No. PUENTES: N.A OTROS: 2180 M2 MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PH BRISAS			INTERVENTOR:	ARA INGENIERÌA S.A.S		
INTEGRANTES:	R&M ASOCIADOS DE LA ORINOQUIA S.A.S Y CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ			INTEGRANTES:	R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON		
CONTRATO No.	00421 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 537.882.174,00	CONTRATO No.	1610 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 607.363.624,00
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	DOS (2) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 537.882.174,00	PLAZO ACUMULADO:	CINCO (5) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 607.363.624,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 537.882.174	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 537.882.174,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: N.A

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N.A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

NO SE PRESENTÒ FACTURA TENIENDO EN CUENTA QUE NO HA INICIADO LA OBRA

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: N.A

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N.A


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

NO SE PRESENTO FACTURA

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: POR DEFINIR — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: ____ — PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	N.A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	N.A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	N.A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	N.A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	N.A
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	N.A
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	N.A
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	N.A

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que se encuentra en la etapa de ajustes y diseños aùn no se han defini do la localización de las obras.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A

OBSERVACIONES: N.A

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES: N.A

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: N.A
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: N.A
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: N.A
OTROS: N.A

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N.A

OBSERVACIONES: UNA VEZ SE DE INICIO A LA OBRA Y A LA ESTAPA DE AJUSTES Y DISEÑOS SE DEFINIRA LA GESTION SOCIAL.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ LA ACTIVIDADES DE REVISION HOJAS DE VIDA TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HA INICIADO LA OBRA

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EN LA PROXIMA SEMANA SE PRETENDE REALIZAR LA ACTIVIDAD AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. ____



PR 0+0000 PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
SE REALIZÒ RECORRIDO DE OBRA PARA VERFICACIÒN DE TRAMOS A DESARROLLAR	FIRMA NOMBRE: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON No. MAT: 54202136460 NTS

Invías - Gestión Pública con Calidad

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES N/A (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 421 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL-BRISAS DEL LLANO PALONEGRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PH BRISAS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: N/A (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N/A (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 537.882.174,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 537.882.174,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado										
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado										
				$ Valor Ejecutado										
				% Ejecutado										
TOTAL OTROS ITEMS														
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 537.882.174,00	0%	0,00											
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0,00		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO EJECUTADO ACUMULADO
N.A		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 537.882.174,00	$ -

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES: **La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.**

N/A PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

Firma:
Nombre: RICARDO FONSECA GARZON
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.:

Revisó Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 54202240042

Aprueba Firma:
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

ACTA DE REUNION

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MNTRA-VIN-14.F-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 3	
		FECHA	28 (Día) 01 (Mes) 2021 (Año)	

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. NA DE NA

CONTRATISTA: NA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: NA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1288 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Ricardo Fonseca	Rl Jogal	UT PH Brisas
Harold Rodriguez	Secretario Infraest.	Alcaldia Monterrey
Kelly Johanne Díaz	Directora	Interventoria

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Hacer reconocimiento del corredor vial y definir los puntos a intervenir por parte de contratista para que pueda iniciar su etapa de ajuste a diseños.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1) Puntos a intervenir

2) Ingenieriles del contratista.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINTRA.UN.IN-14.FR.2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	3
FECHA	28 (Día)	01 (Mes)	2021 (Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) Una vez realizado el recorrido del acueducto Vial se pudieron evidenciar las siguientes necesidades:

1) K PR 7+370 L = 70 ML Placa Huella.
2) PR 7+680 L = 10 ML Mejo Cajón Evaluar longitud
3) PR 8+335 Alc. existente chequear con topografía del contratista manejo vía para que esta estructura trabaje o revisar si se hace el cambio. para que funcione.
4) PR 9+000 L = 90 ML Placa Huella.
5) PR 9+790 L = 80 ML Placa Huella.
6) PR 12+480 L = 7 ML Mejo Cajón Evaluar diseño y longitud.
7) PR 13+320 L = 60 ML Placa Huella.
8) PR 18+300 Alc. existente, se requiere revisión x parte del contratista x definir intervención.
9) PR 18+300 L = 50 ML Placa Huella.
10) PR 19+490 ~~Box~~ Alc. Existente reemplazar a Box evaluar sección a aplicar
11) PR 19+765 Alc. existente reemplazar a Box.
12) PR 19+940 Construcción Box. (Nuevo)
13) PR 22+178 Placa Huella. L = 80 ML.

Se revisa alcantarilla KM 23+381 pero se define en este tramo que no se de realizar intervención debido a que hay problema de en la vía x inundaciones y no hay zonas de alcalde.

Con las necesidades identificadas el contratista tiene claro los puntos que deben incluirse en la etapa de ajustes y diseños teniendo en cuenta los ~~se~~ diseños de la Cartilla Colombia Rural

Cuando se tenga el resultado de los ajustes y diseños se definirán los ML de Placa Huella final a intervenir.

El contratista manifiesta que en el tramo las placas huellas existentes superan son de 7 ML de ancho y la placa huella de las cartillas es de 5 ML, sugiere elevar esta inquietud al INVIAS

Escaneado con CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 02 (Día) 02 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Ricardo Fonseca G. R/L. UT Bayas.	
Harold Rodriguez P. Secretaria de Infraestructura / Alcaldia	
Kelly Johanna Páez	KELLY J. PÁEZ

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

FORMATOS DE INTERVENTORIA

MINFRA-MN-IN-15-FR-5

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: **ENERO** **CONTRATO No.** 1610 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

INTERVENTORÍA: **ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON** **SECTOR:** VEREDA PALONEGRO

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO	CAMIONETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

KELLY J. PÁEZ

Firma Firma

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202136460 NTC

Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 54202240042

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-7

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: COLOMBIA RURAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CARRETERA Y/O PROYECTO: CORREDOR PRODUCTIVO MARGINAL - BRISAS DEL LLANO MUNICIPIO DE MONTERREY

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1610-2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON **SECTOR:** PALONEGRO

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
KELLY JOHANA PAEZ RINCON	DIRECTOR INT.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAROLINA VARGAS VARGAS	RESIDENTE ZONA SUR																															
CRISTIAN JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	INGENIERO AUXILIAR SUR																															
LAURA BAUTISTA CARRILLO	ESPECIALISTA AMBIENTAL																															
SHIRLEY CAROLINA JACOME ROMERO	ESP. GEOTECNIA Y PAVIMENTOS																															
SAMUEL MEDINA JAIMES	ESP. ESTRUCTURAS																															
HERMES ALFONSO GARCIA QUINTERO	ESP. HIDRÀULICO																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **A LA FECHA NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO**

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma N.A
Nombre: CAROLINA VARGAS VARGAS
Residente de Interventoría

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor Contrato de Interventoría

Matricula No.: 2520283036 CND

Matricula No.: 54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL -BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

SECTOR: VEREDA PALONEGRO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	769520	COLOMBIA RURAL	11	NACION	PRINCIPAL	607.363.624,00
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **607.363.624,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
N.A	**N.A**	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
TOTALES											

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

KELLY J. PAEZ

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.:54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MARGINAL-BRISAS DEL LLANO-PALONEGRO

SECTOR: VEREDA PALONEGRO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	KELLY JOHANA PEREZ	37339543	DIRECTOR	3.330.000,00	3.330.000,00	$ 231.800	$ 133.200	$ 532.800			
2	CAROLINA VARGAS VARGAS	23.417.976	RESIDENTE SUR								
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
N..VECES											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				3.330.000,00							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.:54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:54202240042

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

Se certifica que la empresa , identificada con NI-830068724 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-01	230301	800224808	PORVENIR	1	0	532.800	0	532.800
Período salud:	2021-02	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	133.200	0	133.200
Planilla Nro.:	19894641 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	231.800	0	231.800
Clase de aportante:	A	CCF69	844003392	COMFACASANARE	1	0	133.200	0	133.200
Fecha transacción:	2021-02-25	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	903843558	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.031.000

PAGADO

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE CASANARE

FECHA DE INICIO: 29/12/2020

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/05/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 607.363.624,00

VALOR ACUMULADO: $ 607.363.624,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	60.736.363	22	12	2020	01/07/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	255.318.963	22	12	2020	01/07/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	121.472.725	22	12	2020	31	12	2023
Calidad del servicio	30%	182.209.088	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **11-44-141901161**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	60.736.363	22	12	2020	01/12/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	255.318.963	22	12	2020	01/12/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	121.472.725	22	12	2020	31	5	2024
Calidad del servicio	30%	182.209.088	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101161419

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: NO APLICA
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma) KELLY J. PÁEZ

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

(Firma)
Nombre:
Supervisor del contrato de Interventorí
Matricula No.:

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 26: RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

Monterrey, enero 08 de 2020 **ARA-ING.002**

Señor
HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Entrega estudios y diseños aprobados proyecto con número de proceso CD-DO-SRT-008-2019.

Cordial saludo.

La interventoría solicita muy respetuosamente la documentación técnica (presupuesto, estudios y diseños aprobados del proyecto con número de proceso **CD-DO-SRT-008-2019** y cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL."**
Favor hacer llegar la información al correo con.araingenieria@gmail.com

Se solicita también los datos como número telefónico, correo electrónico y cedula de ciudadanía del representante legal del contrato de Obra

Sin otro particular.

KELLY J. PÁEZ
_____
KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
C.C 37.339.543 de Ocaña (Norte de Santander)

Yopal, enero 10 de 2020 **ARA-ING.007**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Entrega de Profesionales proceso. CMA-DO-SRT-110-2020

Cordial saludo.

Por medio de la presente hago entrega a la Dirección Territorial Casanare, de las hojas de vida de los profesionales solicitados en el proceso **CMA-DO-SRT-110-2020,** y cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** y que fue adjudicado a **ARA INGENIERÍA S.A.S.** para su respectivo estudio y aprobación, se relaciona las siguientes hojas de vida

1. Profesionales (1 director, 2 Ing. Residentes, 2 Ing. Auxiliares)
2. Especialistas (Ambiental, Geotecnia-Pavimentos, Estructural, Hidráulico, Profesional SIG)

Se adjunta sus hojas de vida con sus respectivos soportes.

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 09 del 2021 **ARA-ING.008**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 14 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MHJwZXFqNzgwM2JraGExZW5kZTVjbDA1YW4gc2F1bGFzakBt&tmsrc=saulasj%40gmail.com

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 10 de 2020 **ARA-ING.009**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 14 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MHJwZXFqNzgwM2JraGExZW5kZTVjbDA1YW4gc2F1bGFzakBt&tmsrc=saulasj%40gmail.com

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 20 del 2021 **ARA-ING.016**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 20 del 2021 **ARA-ING.017**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 20 de 2020 **ARA-ING.018**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams
Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 21 de 2020 **ARA-ING.019**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Programación visitas a campo departamento de Casanare.

Cordial saludo.

Por medio de la presente enviamos programación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** de las visitas de campo que se desarrollaran en el departamento del Casanare.

A continuación, se anexa cuadro de fechas y jornadas correspondientes a cada uno de los municipios a los que se va a realizar la respectiva visita de campo

MUNICIPIO	Jornada	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
		25/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	28/01/2021	29/01/2021	30/01/2021
ZONA NORTE							
HATO COROZAL	Mañana		9,6 Km				
	Tarde						
PAZ DE ARIPORO	Mañana						
	Tarde		7,5 Km				
PORE	Mañana			11,1 Km			
	Tarde						
ZONA SUR							
MONTERREY	Mañana						
	Tarde				30,7 Km		
TAURAMENA	Mañana				7,6 Km		
	Tarde						
SABANALARGA	Mañana					27,6 Km	
	Tarde						

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 31 del 2021 **ARA-ING.020**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 2:00 pm

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 31 de 2021 **ARA-ING.021**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de Meet

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet
Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 09:30 am

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 31 del 2021 **ARA-ING.022**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de Meet

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 10:00 am

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 10 del 2021 **ARA-ING.024**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

RICARDO FONSECA

Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Jueves 11 de Febrero del 2021 a las 10:00 AM

https://meet.google.com/qth-kyfr-zdm

Sin otro particular.

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

Yopal, Enero 10 del 2021 **ARA-ING.024**

Señores

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Jueves 11 de Febrero del 2021 a las 10:00 AM

https://meet.google.com/qth-kyfr-zdm

Sin otro particular.

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE
MARGINAL- BRISAS DEL LLANO en LAS VEREDA PALONEGRO.



FOTOGRAFIA No1. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No2. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



F
OTOGRAFIA No1. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No1. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO NÚMERO 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.01

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 282 DE 2020

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÌA SABANALARGA-PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL PH CRYM

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1 Localización 6
2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía 6
2.3 Características técnicas del proyecto 6
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 8
3.1 Información general del contrato 8
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 8
3.2.1 Actividades Administrativas 8
3.2.2 Actividades Técnicas 9
3.3 Seguimiento Ítems no previstos 9
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 9
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 10
4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto 10
4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra 10
4.3 Personal Contrato De Obra 10
4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 10
4.5 Estado General Del Tiempo 10
4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio 10
4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra 10
4.8 Informe Avance Fisico – Financiero 11
4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra 11
4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra 11
4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual 11
A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo 11
B. Seguimiento Al Programa De Obra 11
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 12
5.1 Información General Del Contrato 12

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes 12
5.2.1 Actividades Administrativas 12
5.2.2 Actividades Técnicas 13
5.3 Informes Especialistas 13
5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC 13
5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos 13
6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .. 13
6.1 Equipo Contrato De Interventoría 13
6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 13
6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría 14
6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría .. 14
6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría 14
6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría 14
6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual 14
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
8. ANEXOS 16
8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 16
8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS. 16

1. INTRODUCCION

El Contrato de Obra No. 00282 DE 2020, cuyo objeto es **“ MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÌA SABANALARGA – PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”..** Fue adjudicado a la **UNION TEMPORAL PH CRYM**, representado legalmente por RICARDO FONSECA GARZÒN, identificada con cédula de ciudadanía N° 74.861.508 de Yopal, Casanare, Derivado del Convenio Interadministrativo No. 002662 suscrito entre el Municipio de Sabanalarga y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS con Nit. 800.215.807-2, con el fin de “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", por un valor de Quinientos noventa y siete Millones ($597.000.000,00) M/CTE.

Sabanalarga ubicado geográficamente en una zona de piedemonte de la cordillera oriental, presenta una topografía con cambios bruscos de pendiente y sumado a las fuertes olas invernales que se han presentado, por los diferentes fenómeno y otros agentes climáticos que alteran la intensidad pluviométrica promedio de la zona, han propiciado el drenaje del material fino de la rasante en los trazados viales, los cuales se encuentran en su mayoría con material de relleno propio de la zona variando desde areniscas hasta terrenos areno limosos, susceptibles a fundar capas de rodadura poco uniformes y no funcionales, las cuales a su vez se convierten en foco de accidentes para los transeúntes, incrementando tiempos y costos en el desplazamiento, afectando negativamente la calidad de vida y la economía de la comunidad.

La Vereda Puerto Nuevo, está ubicada al norte del municipio de Sabanalarga por la vía que cumínica con el departamento de Boyacá en dirección hacia la Ururia, esta vía consta de 27.6 km desde la salida del casco urbano hasta el puente denominado la Paradiseña, dicha vía por la cual se accede a la vereda presenta una topografía de terreno montañoso con pendientes superiores al 9 %, con suelos que poseen baja permeabilidad.

La vía que conduce a la vereda Puerto Nuevo es una de las más importantes para el municipio de Sabanalarga, ya que es el eje central del municipio atraviesa de sur a norte, allí convergen vías de orden terciario de otras de las veredas que conforman la zona rural del municipio, este mismo corredor conduce a un punto estratégico denominado puerto Salero, ubicado en las coordenadas 544.416 Norte y 725.289 Este, ubicado en el PR K 11+000, allí se convierte en dos ramales, uno con rumbo

nororiental que conduce al centro poblado de EL Porvenir del municipio de Monterrey y el otro con rumbo noroccidental que conduce a la vereda Puerto Nuevo que finalmente comunica con el municipio de Páez Boyacá, llegando al K 27+600, situación que le da la característica de red vial departamental de orden secundario, la cual está a cargo del instituto nacional de vías INVIAS.

Como se dijo anteriormente este corredor vial es de gran importancia debido que conduce a los municipios de Páez (Boyacá) y Monterrey (Casanare), por lo cual la población beneficiada, no solamente corresponde a la de la vereda Puerto Nuevo, si no a otros municipios aledaños. En este corredor encontramos sectores productivos como la ganadería, cultivos de plátano, yuca y la piscicultura.

A la fecha del presente informe no se ha suscrito el acta de inicio sin embargo se relacionan las demás actividades realizadas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

La localización del proyecto a ejecutar se encuentra en la zona rural del municipio de Sabanalarga desde la salida del casco urbano del municipio de Sabanalarga a Puerto Nuevo en la vereda Puerto Nuevo.

2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía

Si bien el corredor desde el casco urbano de Sabanalarga a Puerto Nuevo tiene una longitud de 27,6 Km, las obras se desarrollaran a partir del K23+800 al km 27+600.

En general los primeros 6,2 kilómetros cuentan con pavimento asfaltico en buen estado; de ahí en adelante la vía se encuentra en afirmado con material crudo de rio, se observan algunos tramos cortos en placa huella (varios se encuentran deteriorados) y cunetas en tierra a lo largo del corredor, con un ancho promedio de vía de 5 ml.

La vía posee algunos sectores mejorados con placa huella, la zona del trazado caracterizada por suelos de la formación San Fernando el cual posee limolitas, arcillolitas con intercalaciones ocasionales de lentes de carbón, posee en algunos sectores perdida de banca producto de la saturación del terreno lo cual ocasiona la falla, también teniendo en cuenta la pluviosidad de la zona sumado a las altas pendientes e inadecuado manejo de aguas de escorrentía superficial, se generan cárcavas en la parte interna de la vía lo cual reduce la banca de manera que frena el paso vehicular, por lo anterior se requiere mejorar los algunos tramos de placa huella ya existentes y a su vez la construcción de nuevos tramos que presentan altas pendientes.

2.3 Características técnicas del proyecto

Las obras a realizar consisten en la construcción de placas huellas en una longitud de 563 metros lineales, en concreto reforzado, totalmente apoyado sobre el suelo o sobre una capa de sub base granular, está constituida por placas-huella de 15 cms de espesor y riostras que trabajan monolíticamente debido a que el acero de refuerzo de las riostras se entrecruza con el refuerzo de las placas, transmitiendo los refuerzos a las estructura del pavimento y finalmente al suelo de fundación, en ambos costados cuenta con bermas que a su vez sirven de cuneta para el manejo de la escorrentía superficial y confinadas con bordillos de concreto reforzado en toda su longitud, finalmente, la construcción del ciclópeo o piedra pegada en la franja central que complementa el área de circulación de los vehículos. Para la construcción de las placas huella se debe tener el suelo de soporte completamente

nivelado y firme de acuerdo a la ubicación topográfica tanto en planimetría, alineamientos y cotas de construcción de cada uno de los tramos.

El otro capítulo comprende la construcción de 4 alcantarillas con tubería en concreto reforzado, para lo cual se debe realizar la ubicación en planimetría y altimetría, definir la cota de excavación que debe tener el espacio suficiente para la instalación del tubo dejando un margen de 60 a 80 cms de espacio para manipulación, una vez definido el nivel y realizada la excavación se procede a la colocación de solado o concreto pobre que brinda un soporte firme y uniforme para la instalación de la tubería en concreto reforzado, debidamente acoplada, una vez ubicada en la posición correcta se inicia la fundida del cuerpo de la alcantarilla dejando la proyección de los aceros de refuerzo para el amarre de las aletas y la placa superior, ubicados los aceros de refuerzo, se inicia el encofrado con formaleta teniendo especial cuidado para que la superficies sea lo suficientemente lisa de tal forma que se garantice un buen acabado del concreto a la vista, terminada la fundida de los concretos que componen el cuerpo y las aletas de la alcantarilla se debe esperar el debido fraguado y curado de los concretos para iniciar la actividad de relleno con la cual se culmina la actividad para dar transito sobre la vía.

Para el desarrollo del proyecto el contratista seleccionado debe ejecutar las obras de conformidad con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVIAS, adoptadas por resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente y la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, que pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co. Las unidades de obra que no se encuentren incluidas en este documento se ejecutarán de acuerdo con lo establecida en las especificaciones particulares aplicables al contrato, las cuales prevalecerán sobre las especificaciones generales y podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos que no estén cubiertos por especificaciones particulares se ejecutaran conforme a las especificaciones generales. En todos los artículos de las especificaciones generales de construcción de carreteras se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus respectivos títulos, en tanto no se opongan a lo establecido en la ley de contratación vigente y en el pliego de condiciones que dio origen al contrato.

La inversión de los recursos asignados al mantenimiento periódico, para este corredor se programó el ítem de mejoramiento de la sub rasante con adición de material granular, que para este caso será crudo de río clasificado, tamaño máximo 3 pulgadas, el cual se regirá con la especificación particular 230.1P, en la cual se contempló el suministro y transporte del material granular.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

a.	Contratista	UNION TEMPORAL PH CRYM
b.	Contrato Número	000282 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 594.452.462,00
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 594.452.462,00
e.	Valor del Anticipo 30%	No aplica
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	1) SECCION 4(CONSULTORÌA): Un primer pago por el 100% una vez aprobado el informe 2) SECCIONES 1,2 Y 3 OBRA: Un primer pago por un mínimo del 40% previa aprobación de interventorìa. 3) Hasta un 40% del las secciones 1,2 y 3 OBRA, mediante actas de recibo parcial y certificación de cumplimiento. 2) ACTA FINAL 20% de las secciones 1,2 y 3 mediante acta final y liquidación, previa verificación por parte del supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista.
h.	Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	No aplica
j.	Fecha del orden de Iniciación	No ha iniciado
k.	Fecha de Terminación inicial	N.a
l.	Tiempo Transcurrido	N.a

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Una vez se firme el acta de inicio del contrato de obra No. 0282 DE 2020, el contratista UNION TEMPORAL PH CRYM, deberá inicia con el proceso de ajustes a estudio y revisión de diseños.

3.2.1 Actividades Administrativas

- La interventoría ha adelantado la revisión de las hojas de vida presentadas por el contratista de los profesionales para su debida aprobación.

Adicionalmente se han revisado los documentos entregados por el contratista como son la relación de equipos, plan de calidad de obra, análisis de precios unitarios, pólizas, licencias ambientales para su respectiva aprobación.

- Se realiza visita técnica preliminar para socialización del alcance del proyecto con el acompañamiento del profesional de apoyo a la supervisión de la Alcaldía municipal de Sabanalarga, representantes de la comunidad de la vereda Puerto Nuevo, donde se verifica los puntos críticos a intervenir y las actividades desarrollar para definir la localización de las alcantarillas, y tramos de placa huella, que serán construidas.

3.2.2 Actividades Técnicas

OBRA:

- Recorrido a la obra, se cuenta con la presencia del apoyo a la supervisión de la alcaldía municipal de Sabanalarga, con el contratista y su comisión topográfica y con la interventoría con el fin de ubicar las alcantarillas, placa huella y a construir y sector de mantenimiento.

- El contratista se encuentra en la etapa de estudios y diseños basándose en la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, que pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co.

3.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del presente informe no se presentan ítems no previstos.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe no se ha suscrito el acta de inicio de obra no se evidencia avance en el presente informe. Se encuentra en proceso de realizar la reprogramación enviada por el contratista una vez se dé inicio a las obras con la etapa de revisión de estudios y diseños que hacen parte del contrato obra.

Las acciones a seguir por parte de la interventoría es brindar un acompañamiento técnico y seguimiento a cada una de las actividades propias del contrato a ejecutar por parte del contratista.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto

Teniendo en cuenta que no se ha suscrito el acta de inicio del contrato de obra, no se relaciona el avance de obra en el **Anexo 1. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3.**

4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha iniciado la obra. **Anexo 2. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.**

4.3 Personal Contrato De Obra

No aplica este formato debido a que no se ha dado inicio a las obras, sin embargo ya se hizo la revisión por parte de la interventoría de las hojas de vida de los profesionales que van a laborar en este proyecto, se relaciona en el **Anexo 3. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.**

4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra

Teniendo en cuenta que no se ha suscrito el acta de inicio, no se han realizado actas de pago en el periodo del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2021, por lo tanto no se relaciona en el **Anexo 4. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8.**

4.5 Estado General Del Tiempo

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. Se relaciona el **Anexo 5. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.**

4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio

No se han realizado ensayos de laboratorio teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. Se relaciona el **Anexo 6. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11.**

4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. Se relaciona el **Anexo 7. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12.**

4.8 Informe Avance Físico – Financiero

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. Se relaciona el **Anexo 8. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14.**

4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra

A continuación, se describe el seguimiento a las garantías del proyecto durante el periodo que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 9. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15.**

4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

A continuación se describe el seguimiento al documento del plan de calidad el cual se relaciona el **Anexo 10. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.**

4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual

A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo

No aplican para el contrato, no cuenta con anticipo.

B. Seguimiento Al Programa De Obra

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. No se relaciona el **Anexo 10. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.**

- **Seguimiento al programa de inversiones**

  No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. Se relaciona el **Anexo 13. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1**

  Anexo 14. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2

- **Actas de comité de obra.**

  No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra.

Se relaciona el **Anexo 15. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1**

- **Acta de reunión**

  A la fecha no se han adelantado reuniones, por tanto no se relaciona el **Anexo 16. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-2**

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información General Del Contrato

a.	Interventor	ARA INGENIERIA S.A.S
b.	Contrato Número	1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
d.	Valor adicional No	$ -
e.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.624
f.	Valor del Anticipo	$ -
g.	Forma de Pago	Actas parciales mensuales de costos
h.	Plazo Inicial	Cinco (5) Meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) Meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 de Diciembre de 2020
k.	Fecha Prevista de Terminación	29 de mayo de 2021
l.	Tiempo Transcurrido	62 días

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato 000282 de 2020.

5.2.1 Actividades Administrativas

- Se han emitido comunicaciones a la alcaldía municipal de Sabanalarga, con el fin de aclarar inquietudes por parte de la supervisión y el contratista con respecto a los diseños a implementar en la ejecución del presente informe.

5.2.2 Actividades Técnicas

- Recorrido a la obra en compañía del contratista, su comisión topográfica y con la supervisión del proyecto por parte de la alcaldía municipal de SABANALARGA, con el fin de ubicar las alcantarillas y tramo de Placa Huella a construir, adicionalmente se verificó el tramo de mantenimiento.

5.3 Informes Especialistas

Durante el presente periodo de presentación de este informe correspondiente a la fecha de 01 de febrero a 28 de febrero de 2021 no se presentaron observaciones por parte de un profesional especialista.

5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC

La información respecto a los recursos del contrato de obra e interventoría y su seguimiento se puede verificar en los formatos **MINFRA-MN-IN-15-FR-14** y **MINFRA-MN-IN-15-FR-9**, respectivamente.

5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos

Para el presente periodo no se presenta documentación referente a esta información.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo Contrato De Interventoría

Se relaciona el equipo de interventoría durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 18. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5.**

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se relaciona el personal de interventoría que laboro durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 19. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7.**

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría

Se describe la información financiera y presupuestal del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 20. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9.**

6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría

Se relacionan los aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría del periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 21. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13.**

6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría

Se relaciona el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 22. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16.**

6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría

Se describen las actividades al seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 23. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18.**

6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual

A continuación, se relacionan otros documentos al seguimiento mensual del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021

- Seguimiento al programa de inversiones

  Anexo 24. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

  Anexo 25. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-2

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se está en la espera de que se suscriba el acta de inicio para proceder a la etapa de revisión ajustes y diseños.

- Una vez se termine la etapa de revisión de ajustes para el inicio de las actividades correspondientes al contrato de obra, se recomienda al contratista realizar el acopio de materiales en obra, debido a que se inicia la temporada de invierno y se hace difícil el acceso de los mismos los cuales son de gran importancia para el desarrollo de actividades programadas.

8. ANEXOS

8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FORMATOS DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA: COLOMBIA RURAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 282 DE 2020
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANALARGA-PUERTO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RH CRYM R/L RICARDO FONSECA GARZON

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACION: N.A
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 594.452.462,00
VALOR ACUMULADO: $ 594.452.462,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610-2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA OBREGON SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mantenimiento	M2	2180
Construcción Alc	UN	4
Construcción P.H	ML	563
Protocolos	GL	1
consultoria	GL	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Acumulado:								

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	N.A							
Interventor:	N.A							

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A
GESTIÓN PREDIAL	N.A
GESTIÓN SOCIAL	N.A
GESTIÓN AMBIENTAL	N.A
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	N.A
VALOR TOTAL	N.A

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	22-dic-20	23-abr-26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	22-dic-20	23-abr-24
Calidad de Estudios y Diseños	23-abr-21	23-abr-26
Estabilidad y Calidad de Obra	23-abr-21	23-abr-26

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	22/12/2020	23/04/2021
Otros	23/04/2021	23/10/2021

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: POLIZA No. 42159 DE ENERO DE 2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No se han presentado procedimientos de multas

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha no se han emitido conceptos no se ha suscrito acta de inicio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se recomienda suscribir el acta de inicio.

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

MINFRA-MN-IN-15-FR-4

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ENERO **CONTRATO No.** 282 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** SABANALARGA-PUERTO NUEVO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PH CRYM R/L RICARDO FONSECA GARZON **SECTOR:** VERDA PUERTO NUEVO
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA ORUGA																															
MEZCLADORA																															
COMPRESOR																															
VIBRADOR DE CONCRETOS																															
RETROEXCAVADORA 125C																															
COMPACTADOR																															
CARROTANQUE																															
MOTONIVELADORA																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO HA INICIADO LA OBRA

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma N.A
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma N.A
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula No. :

MINFRA-MN-IN-15-FR-6

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE OBRA No.** 282 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** SABANALARGA-PUERTO NUEVO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RH CRYM R/L RICARDO FONSECA GARZON **SECTOR:** VEREDA PUERTO NUEVO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1610-2020** **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Laritza Paez Martinez	Especialista en Geotecnia y geología																															
Yonathan David Reyes	Especialista en hidráulica e hidrología																															
Andres Felipe Goez	Especialista en estructuras																															
Carlos Arturo Corzo Lopez	Director de obra (Especialista en Vias)																															
Carlos Andres Cristancho Chaparro	Residente de Obra																															
Jose AndresCorredor Hernandez	Profesional en salud ocupacional																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: PENDIENTE POR SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

Firma N.A
Nombre:
Residente de Obra
Matricula No.:

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matricula No.: 520283036

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 0282 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PH CRYM

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** SABANALARGA - PUERTO NUEVO

SECTOR: VEREDA PUERTO NUEVO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	6	TRANSPORTE-MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS-PLACAS HUELLAS	8	NACION	PRINCIPAL	588.000.000,00
2021	6	TRANSPORTE-MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS-PLACAS HUELLAS	8	PROPIOS-MUNICIPIO	PRINCIPAL	6.452.462,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 594.452.462,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	NO HA INICIADO
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	N.A		
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N.A		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N.A		
AJUSTES	N.A		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A		
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N.A		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N.A		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N.A		
VALOR TOTAL	N.A		

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N.A
Nombre: CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ
Director de Obra
Matrícula No.: 68202084285

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202136460

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	
		FECHA	DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: **282 DE 2020** **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS PH CRYM R/L RICARDO FONSECA GARZON

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** SABANALARGA -PUERTO NUEVO

SECTOR: VEREDA PUERTO NUEVO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total																																

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA POR TAL RAZON NO SE LLEVO EL REGISTRO DEL TIEMPO

Firma N.A
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma N.A
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-11

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 282 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PH BRISAS

MES Y AÑO DEL INFORME MEN: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** SABANALARGA-PUERTO NUEVO

SECTOR: VEREDA PUERTO NUEVO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**N.A**	N.A	N.A

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO ENSAYOS DE LABORATORIO TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma

Nombre: Carlos Arturo Corzo Lopez

Firma

Nombre: Kelly Johanna Paez

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

Director de Obra
Matrícula No.:

Director de Interventoría
Matrícula No.:54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-12

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 282 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PH CRYM

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** SABANALARGA-PUERTO NUEVO

SECTOR: VEREDA PUERTO NUEVO

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	
Laritza Paez Martinez	Especialista en Geotecnia y geología	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	EL CONTRATISTA NO HA REMITIDO COPIA DE LAS AFILIACIONES
Yonathan David Reyes Lopez	Especialista en hidráulica e hidrología	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	EL CONTRATISTA NO HA REMITIDO COPIA DE LAS AFILIACIONES
Andres Felipe Goez García	Especialista en estructuras	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	EL CONTRATISTA NO HA REMITIDO COPIA DE LAS
	Especialista en ambiental	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	EL CONTRATISTA NO HA REMITIDO COPIA DE LAS
Juan Guillermo Cifuentes Sanchez	Topografo	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	EL CONTRATISTA NO HA REMITIDO COPIA DE LAS
Carlos Arturo Corzo Lopez	Director de obra	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	EL CONTRATISTA NO HA REMITIDO COPIA DE LAS
Edwing Vicente Rivas Plazas	Residente de Obra	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	EL CONTRATISTA NO HA REMITIDO COPIA DE LAS

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ
Director de Obra
Matricula No.:

Firma
Nombre : KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matricula No. 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

INFORME AVANCE FISICO - FINANCIERO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No:** N.A **PERIODO MES:** ENERO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	282 DE 2020	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	PLAZO ACUMULADO:	CUATRO (4) MESES
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÌA SABANALARGA-PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEL	FECHA DE INICIACIÓN:	N.A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PH CRYM	FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	miércoles, 21 de abril de 2021
SECTOR:	SABANALARGA-PUERTO NUEVO	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 594.452.462,00	VALOR ADICIONALES:	N.A
RUTA	6512	VALOR ACUMULADO:	$ 594.452.462,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N.A
TRAMO:	VEREDA PUERTO NUEVO	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610-2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
282 DE 2020	CUATRO (4) MESES	N.A	594.452.462,00	594.452.462,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2021	594.452.462,00
Total	594.452.462,00

ANTICIPOS

Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	N.A							
Acumulado:	N.A							

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	N.A							
Interventor:	N.A							

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A
GESTIÓN PREDIAL	N.A
GESTIÓN SOCIAL	N.A
GESTIÓN AMBIENTAL	N.A
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	N.A
VALOR TOTAL	N.A

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 PR PR PR PR PR PR PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ
Director de Obra
Matrícula No.

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	1	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 282 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL RH CRYM R/L RICARDO FONSECA GARZON

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANALARGA - PUERTO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: N.A

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N.A
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 594.452.462,00

VALOR ACUMULADO: $ 594.452.462,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INHENIERÌA SAS R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 59.445.246,20	22	12	2020	23/04/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 118.890.492,40	22	12	2020	23	4	2024
Calidad de Estudios y Diseños	30% de seccion 3 y 4	$ 3.098.702,00	23	4	2021	23	4	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30% del capitulos secciòn 1a y 1b y secciòn 2	$ 161.669.213,14	23	4	2021	23	4	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **42159**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **Berkley Colombia Seguros**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	30%	$ 175.560.600,00	22	12	2020	23	4	2021
Otros	5%	$ 11.238.290,10	23	4	2021	23	10	2021

PÓLIZA DE SEGURO RCE **13299** **OTRAS PÓLIZAS No.** ####

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO



Firma

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202136460

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-17

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 282 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÌA SABANALARGA-PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PH CRYM

FECHA DE INICIO: N.A (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** CUATRO (4) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** N.A (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ARA INGENIERÌA S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO _____ APROBADO: SI _____ NO X VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: NO SE REALIZARON ENSAYOS

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: N.A **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** N.A

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: N.A **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** N.A

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: N.A

OBSERVACIONES: NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE OBRA

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: N.A **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: N.A **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: N.A **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: **NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE OBRA**

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES: **NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE OBRA**

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON	Nombre:
Director de la Obra	Especialista en Calidad de la Obra	Director de la Interventoría	Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:	Matrícula No.:	Matrícula No.:	Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 282 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PH CRYM

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÌA SABANALARGA - PUERTO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: **NO APLICA**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
TOTAL		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma) N/A

Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula No.:

(Firma) Kelly J. Páez

Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES N/A (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 282 DE 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANALARGA-PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PH CRYM

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): SABANALARGA,PUERTO NUEVO KM 23+300 AL KM 27+600 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: N/A (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N/A (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 594.452.462,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 594.452.462,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado											

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

ACTA DE REUNION

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14.FR.2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE
		FECHA	(Día) (Mes) (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. NA DE NA

CONTRATISTA: NA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: NA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1288 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Ricardo Fonseca	R/ Legal	Contratista UT Cruz
Juan David Ramirez	Prof. Apoyo	Secretaria Obras Sabanalarga
Kelly Johanna Paez	Directora	Interventoria

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reconocimiento del Corredor vial y definicion de los puntos a intervenir, para inicio de ajustes a Etapa de estudios y diseños.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1) Definicion puntos a Intervenir.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MANUAL MVI-GI-FO-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Dando inicio al recorrido en el Fo1000 que corresponde a la salida de Casco Urbano de Sabanalarga, pero nos desplazamos hasta el Fm 231800 que inicia a la vereda Puertonuevo, evidenciando las siguientes necesidades

1) PR 231800 - PR 241000 L= 1205 ML Alcantarillas Placa Huella
2) PR 231990 Alcantarilla (1)
3) PR 241600 - PR 241625 L= 85 ML Placa Huella.
4) PR 241900 - PR 241965 L= 65 ML Placa Huella.
5) PR 251000 Alcantarilla existente
PR 241850 Solicitud Comunidad Alcantarilla (2)
PR 241920 Alcantarilla Propuesta Interventoria
6) PR 251200 - PR 251310 L= 110 ML Placa Huella.
7) PR 251200 Alcantarilla. (3)
8) PR 261200 - PR 261300 L= 100 ML Placa Huella.
9) PR Alcantarilla.

Una vez finalizado recorrido se definen los puntos a intervenir para que el contratista tenga claro los puntos para el ajuste a los estudios y diseños

En referencia al punto N°5 se solicita al Contratista con su topografia definir ubicación teniendo en cuenta la estructura existente

Durante el recorrido se toto acompañamiento de la comunidad para indicarnos los puntos más criticos del sector.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	DE
	FECHA	(Día) (Mes) (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 02 (Día) 02 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
x Ricardo Fonseca	Ricardo Fonseca
x Juan David Ramirez	Juan David Ramirez
x Kelly Johanna Páez	Kelly J. Páez

Original: Informe mensual de interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

FORMATOS DE INTERVENTORIA

MINFRA-MN-IN-15-FR-5

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: FEBRERO **CONTRATO No.** 1610 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** SABANALARGA-PUERTO NUEVO

INTERVENTORÍA: ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON **SECTOR:** VEREDA PUERTO NUEVO

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO	CAMIONETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO HA INICIADO EL CONTRATO DE OBRA

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: NO SE HA INICIADO LA OBRA

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma

Firma

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202136460

Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. :54202240042

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-7

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: COLOMBIA RURAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1610-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** SABANALARGA -PUERTO NUEVO

INTERVENTOR: ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON **SECTOR:** VEREDA PUERTO NUEVO

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
KELLY JOHANA PAEZ RINCON	DIRECTOR INT.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAROLINA VARGAS VARGAS	RESIDENTE ZONA SUR																															
CRISTIAN JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	INGENIERO AUXILIAR SUR																															
LAURA BAUTISTA CARRILLO	ESPECIALISTA AMBIENTAL																															
SHIRLEY CAROLINA JACOME ROMERO	ESP. GEOTECNIA Y PAVIMENTOS																															
SAMUEL MEDINA JAIMES	ESP. ESTRUCTURAS																															
HERMES ALFONSO GARCIA QUINTERO	ESP. HIDRÀULICO																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HA INICIADO EL CONTRATO DE OBRA, NI SE HAN AUTORIZADO LA TOTALIDAD DE LOS PROFESIONALES DE INTERVENTORÌA.

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma N.A
Nombre: CAROLINA VARGAS VARGAS
Residente de Interventoría
Matricula No.: 2520283036 CND

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** SABANALARGA-PUERTO NUEVO

SECTOR: VEREDA PUERTO NUEVO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	769520	COLOMBIA RURAL	11	NACION	PRINCIPAL	607.363.624,00
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **607.363.624,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
N.A	**N.A**	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
TOTALES											

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.:54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** SABANALARGA-PUERTO NUEVO

SECTOR: VEREDA PUERTO NUEVO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	KELLY JOHANA PAEZ	37339543	DIRECTOR	3.330.000,00	3.300.000,00	$ 231.800	$ 133.200	$ 532.800	$ 133.200		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
N..VECES											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				3.330.000,00							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202136460

Firma

Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202240042

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE CASANARE

FECHA DE INICIO: 29/12/2020

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/05/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 607.363.624,00

VALOR ACUMULADO: $ 607.363.624,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	60.736.363	22	12	2020	01/07/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	255.318.963	22	12	2020	01/07/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	121.472.725	22	12	2020	31	12	2023
Calidad del servicio	30%	182.209.088	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-141901161

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	60.736.363	22	12	2020	01/12/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	255.318.963	22	12	2020	01/12/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	121.472.725	22	12	2020	31	5	2024
Calidad del servicio	30%	182.209.088	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101161419

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: NO HAY OBSERVACIONES

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matricula No.:54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-18

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE COLOMBIA RURAL EN CASANARE

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

FECHA DE INICIO: 29/12/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** CINCO (5) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** ######## (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 282 DE 2020 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PH CRYM

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI X NO ____ APROBADO: SI ____ N ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES: N.A

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMAD N.A FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS N.A FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES: N.A

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ X NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: N.A

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES: N.A

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: N.A **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: N.A **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: N.A **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: **N.A**

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES: **N.A**

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:KELLY JOHANNA PAEZ
Director de la Interventoría
Matrícula No.:54202136460

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	1	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: NO APLICA
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma) KELLY J. PÁEZ

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

(Firma)

Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del contrato de Interventorí
Matricula No.: 54202240042

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 26: RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

Sabanalarga, enero 08 de 2020 **ARA-ING.003**

Señor
WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Entrega estudios y diseños aprobados proyecto con número de proceso CD-DO-SRT-011-2019.

Cordial saludo.

La interventoría solicita muy respetuosamente la documentación técnica (presupuesto, estudios y diseños aprobados del proyecto con número de proceso **CD-DO-SRT-011-2019** y cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMACOLOMBIA RURAL."**
Favor hacer llegar la información al correo con.araingenieria@gmail.com

Se solicita también los datos como número telefónico, correo electrónico y cedula de ciudadanía del representante legal del contrato de Obra.

Sin otro particular.

Kelly J. Páez

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
C.C 37.339.543 de Ocaña (Norte de Santander)

Yopal, enero 10 de 2020 **ARA-ING.007**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Entrega de Profesionales proceso. CMA-DO-SRT-110-2020

Cordial saludo.

Por medio de la presente hago entrega a la Dirección Territorial Casanare, de las hojas de vida de los profesionales solicitados en el proceso **CMA-DO-SRT-110-2020,** y cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** y que fue adjudicado a **ARA INGENIERÍA S.A.S.** para su respectivo estudio y aprobación, se relaciona las siguientes hojas de vida

1. Profesionales (1 director, 2 Ing. Residentes, 2 Ing. Auxiliares)
2. Especialistas (Ambiental, Geotecnia-Pavimentos, Estructural, Hidráulico, Profesional SIG)

Se adjunta sus hojas de vida con sus respectivos soportes.

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 09 del 2021 **ARA-ING.008**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 14 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MHJwZXFqNzgwM2JraGExZW5kZTVjbDA1YW4gc2F1bGFzakBt&tmsrc=saulasj%40gmail.com

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 10 de 2020 **ARA-ING.009**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 14 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MHJwZXFqNzgwM2JraGExZW5kZTVjbDA1YW4gc2F1bGFzakBt&tmsrc=saulasj%40gmail.com

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 20 del 2021 **ARA-ING.016**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 20 del 2021 **ARA-ING.017**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 20 de 2020 **ARA-ING.018**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams
Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 21 de 2020 **ARA-ING.019**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Programación visitas a campo departamento de Casanare.

Cordial saludo.

Por medio de la presente enviamos programación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** de las visitas de campo que se desarrollaran en el departamento del Casanare.

A continuación, se anexa cuadro de fechas y jornadas correspondientes a cada uno de los municipios a los que se va a realizar la respectiva visita de campo

MUNICIPIO	Jornada	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
		25/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	28/01/2021	29/01/2021	30/01/2021
ZONA NORTE							
HATO COROZAL	Mañana		9,6 Km				
	Tarde						
PAZ DE ARIPORO	Mañana						
	Tarde		7,5 Km				
PORE	Mañana			11,1 Km			
	Tarde						
ZONA SUR							
MONTERREY	Mañana						
	Tarde				30,7 Km		
TAURAMENA	Mañana				7,6 Km		
	Tarde						
SABANALARGA	Mañana					27,6 Km	
	Tarde						

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 31 del 2021 **ARA-ING.020**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 2:00 pm

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 31 de 2021 **ARA-ING.021**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de Meet

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet
Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 09:30 am

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 31 del 2021 **ARA-ING.022**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de Meet

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 10:00 am

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 10 del 2021 **ARA-ING.024**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

RICARDO FONSECA

Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Jueves 11 de Febrero del 2021 a las 10:00 AM

https://meet.google.com/qth-kyfr-zdm

Sin otro particular.

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

Yopal, Enero 10 del 2021 **ARA-ING.024**

Señores

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Jueves 11 de Febrero del 2021 a las 10:00 AM

https://meet.google.com/qth-kyfr-zdm

Sin otro particular.

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

ANEXO 27: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE
SABANALARGA-PUERTO NUEVO en LAS VEREDA PUERTO NUEVO



FOTOGRAFIA No1. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No2. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No3. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No4. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO NÚMERO 1610 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.01

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 423 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÌA VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 Localización 5
2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía 5
2.3 Características técnicas del proyecto 5
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 6
3.1 Información general del contrato 6
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 6
3.2.1 Actividades Administrativas 6
3.2.2 Actividades Técnicas 7
3.3 Seguimiento Ítems no previstos 7
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 7
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto 8
4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra 8
4.3 Personal Contrato De Obra 8
4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 8
4.5 Estado General Del Tiempo 8
4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio 8
4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra 8
4.8 Informe Avance Fisico – Financiero 9
4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra 9
4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra 9
4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual 9
A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo 9
B. Seguimiento Al Programa De Obra 9
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10
5.1 Información General Del Contrato 10

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes 10
5.2.1 Actividades Administrativas 10
5.2.2 Actividades Técnicas 11
5.3 Informes Especialistas 11
5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC 11
5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos 11
6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .. 11
6.1 Equipo Contrato De Interventoría 11
6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 11
6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría 12
6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría .. 12
6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría 12
6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría 12
6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual 12
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13
8. ANEXOS 14
8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO. 14
8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS. 14

1. INTRODUCCION

El Contrato de Obra No. 00423 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020, cuyo objeto es **" MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÌA CRUCE VISINACA LAGUNA JUNCAL-RÌO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"..** Fue adjudicado a la **UNION TEMPORAL HUELLAS CISIANA**, representado legalmente por JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS CASTELLANOS, identificada con cédula de ciudadanía N° 7.320.243 de Chiquinquira, derivado del Convenio Interadministrativo No. 002695 suscrito entre el Municipio de Tauramena y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS con Nit. 800.215.807-2, con el fin de "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", por un valor inicial de Quinientos sesenta y cinco Millones ($565.000.000,00) M/CTE y un valor adicional de setenta y cinco millones ($ 75.000.000) MTCE.

El municipio de Tauramena se localiza sobre una meseta alargada en la zona suroccidental del Departamento de Casanare; tiene una extensión aproximada de 2607.2 km² equivalentes al 5.8 % del total del departamento, cuya extensión es de 44640 km².

El proyecto consiste en mejorar la vía terciaria "Cruce Visinaca- Laguna Juncal – Río Cusiana", ubicada en la zona rural, vereda Visinaca del Municipio de Tauramena Casanare; su alcance está planteado en la construcción de cuatro (4) alcantarillas, 496 ml de huella vial, y Mejoramiento de la subrasante con adición de material pétreo de 10718 m2 aprox.

En el periodo del presente informe no se ha suscrito acta de inicio por lo tanto, solo se relaciona la información preliminar desarrollada a la fecha de corte 31 de enero de 2021.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

La obra se localiza en el “Cruce Visinaca- Laguna Juncal – Río Cusiana”, ubicada en la zona rural, vereda Visinaca del Municipio de Tauramena Casanare.

2.2 Inventario y Estado Inicial De La Vía

Actualmente el carreteable se encuentra en servicio, tiene construidas algunas obras de drenaje (alcantarillas y bateas), y presenta material de afirmado en algunos sectores. Se proyecta continuar mejorando la vía con material para afirmado, construir 4 alcantarillas más, y continuar construyendo “huellas viales” en los tramos de pendiente crítica (alta).

2.3 Características técnicas del proyecto

Las actividades u obras a ejecutar, son las siguientes: - Construcción de 4 alcantarillas Tubería en concreto reforzado de 36 pulgadas. - Construcción Placa huella en concreto, longitud aproximada de 496 ml. - Mejoramiento de la subrasante con adición de material, a lo largo de la vía, en 10,718 m2 aproximadamente.

EL objeto de este proyecto es habilitar el corredor vial mencionado, para que tenga una buena transitabilidad que posibilite y potencie la producción agrícola y pecuaria en este sector rural del Municipio, vereda Visinaca.

Para el desarrollo del proyecto el contratista seleccionado debe ejecutar las obras de conformidad con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVIAS, adoptadas por resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente y la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, que pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co. Las unidades de obra que no se encuentren incluidas en este documento se ejecutarán de acuerdo con lo establecida en las especificaciones particulares aplicables al contrato, las cuales prevalecerán sobre las especificaciones generales y podrán modificarlas o complementarlas. Todos los trabajos que no estén cubiertos por especificaciones particulares se ejecutaran conforme a las especificaciones generales. En todos los artículos de las especificaciones generales de construcción de carreteras se entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus respectivos títulos, en tanto no se opongan a lo establecido en la ley de contratación vigente y en el pliego de condiciones que dio origen al contrato.

La inversión de los recursos asignados al mantenimiento periódico, para este corredor se programó el ítem de mejoramiento de la sub rasante con adición de material granular, que para este caso será crudo de río clasificado, tamaño máximo 3 pulgadas, el cual se regirá con la especificación particular 230.1P, en la cual se contempló el suministro y transporte del material granular.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

a.	Contratista	UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA
b.	Contrato Número	000423 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 589.889.165,00
c.1	Valor Adicional	No aplica
d.	Valor Total del Contrato	$ 589.889.165,00
e.	Valor del Anticipo 30%	No aplica
f.	Valor adición anticipo	No aplica
g.	Forma de Pago	1) Mediante actas parciales de ejecución, previo informe de recibo por parte de interventoría. .
h.	Plazo Inicial	Dos (2) meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	No aplica
j.	Fecha del orden de Iniciación	No ha iniciado
k.	Fecha de Terminación inicial	N.a
l.	Tiempo Transcurrido	N.a

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Una vez se firme el acta de inicio del contrato de obra No. 0423 Del 16 de diciembre de 2020, el contratista UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA, deberá inicia con la etapa 1 del proceso de ajustes a estudio y revisión de diseños.

3.2.1 Actividades Administrativas

- La interventoría ha adelantado la revisión de las hojas de vida de los profesionales para su debida aprobación. Adicionalmente se han revisado los documentos entregados por el contratista como son la relación de equipos, plan de calidad de obra, análisis de precios unitarios, pólizas, licencias ambientales para su respectiva aprobación.

- Se realiza visita técnica preliminar para socialización del alcance del proyecto con el acompañamiento del profesional de apoyo a la supervisión de la Alcaldía municipal de Tauramena, donde se verifica los puntos críticos a intervenir y las actividades desarrollar para definir la localización de las alcantarillas, y tramos de placa huella, que serán construidas.

3.2.2 Actividades Técnicas

OBRA:

- Recorrido a sitio proyectado para la obra, se cuenta con la presencia del apoyo a la supervisión de la alcaldía municipal de Tauramena, con el contratista y su comisión topográfica y con la interventoría con el fin de ubicar las alcantarillas, placa huella y a construir y sector de mantenimiento.

- El contratista se encuentra en la etapa de estudios y diseños basándose en la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, que pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co.

3.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del presente informe no se presentan ítems no previstos.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe no se ha suscrito el acta de inicio de obra no se evidencia avance en el presente informe. Se encuentra en proceso de revisar la documentación enviada por el contratista una vez se dé inicio a las obras con la etapa de consultoría que hacen parte del contrato obra.

Las acciones a seguir por parte de la interventoría es brindar un acompañamiento técnico y seguimiento a cada una de las actividades propias del contrato a ejecutar por parte del contratista, así como la revisión de documentos.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto

Teniendo en cuenta que no se ha suscrito el acta de inicio del contrato de obra, no se relaciona el avance de obra en el **Anexo 1. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3.**

4.2 Maquinaria Y Equipo Contrato De Obra

Teniendo en cuenta que no se ha iniciado la obra no se relaciona el equipo y maquinaria en obra en el **Anexo 2. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.**

4.3 Personal Contrato De Obra

No aplica este formato debido a que no se ha dado inicio a las obras, sin embargo ya se hizo la revisión por parte de la interventoría de las hojas de vida de los profesionales que van a laborar en este proyecto. No se relacionan **Anexo 3. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.**

4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra

Teniendo en cuenta que no se ha suscrito el acta de inicio, no se han realizado actas de pago en el periodo del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero de 2021, por lo tanto no se relaciona en el **Anexo 4. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8.**

4.5 Estado General Del Tiempo

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. No se relaciona en el **Anexo 5. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10.**

4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. No se relaciona en el **Anexo 6. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11.**

4.7 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. No se relaciona en el **Anexo 7. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12.**

4.8 Informe Avance Físico – Financiero

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. No se relaciona el avance en el **Anexo 8. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14.**

4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra

A continuación, se describe el estado general del proyecto desde que se suscribió el acta de inicio hasta la fecha del presente informe que corresponde al primer informe de interventoría comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 9. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15.**

4.10 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

Teniendo en cuenta que no se suscribió acta de inicio, no se relaciona el seguimiento al plan de calidad en el **Anexo 10. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.**

4.11 Otros Documentos Seguimiento Mensual

A. Seguimiento A La Inversión Del Anticipo

No aplican para el contrato, no cuenta con anticipo.

B. Seguimiento Al Programa De Obra

No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. No se relaciona el **Anexo 10. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.**

- **Seguimiento al programa de inversiones**

  No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra. No se relaciona el **Anexo 13. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1**

  Anexo 14. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-2

- **Actas de comité de obra .**

  No aplica este formato teniendo en cuenta que no se ha dado inicio a la obra.

No se relaciona el **Anexo 15. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1**

- **Acta de reunión**

  A la fecha no se han adelantado reuniones, por tanto no se relaciona el **Anexo 16. Formato MINFRA-MN-IN-14-FR-2**

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información General Del Contrato

a.	Interventor	ARA INGENIERIA S.A.S
b.	Contrato Número	1610 DE 2020
c.	Valor Inicial	$ 607.363.624
d.	Valor adicional No	$ -
e.	Valor Total del Contrato	$ 607.363.624
f.	Valor del Anticipo	$ -
g.	Forma de Pago	Actas parciales mensuales de costos
h.	Plazo Inicial	Cinco (5) Meses
h.1	Prórroga	No aplica
i.	Plazo Actualizado	Cinco (5) Meses
j.	Fecha del orden de Iniciación	29 de Diciembre de 2020
k.	Fecha Prevista de Terminación	29 de mayo de 2021
l.	Tiempo Transcurrido	62 días

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas Por Parte Del Interventor En El Mes

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el mes de enero de 2021, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato 000423 de 2020.

5.2.1 Actividades Administrativas

- Se han emitido comunicaciones a la alcaldía municipal de Tauramena, con el fin de aclarar inquietudes por parte de la supervisión y el contratista con respecto a los diseños a implementar en la ejecución del presente informe.

5.2.2 Actividades Técnicas

- Recorrido a la obra en compañía del contratista, su comisión topográfica y con la supervisión del proyecto por parte de la alcaldía municipal de TAURAMENA, con el fin de ubicar las alcantarillas y tramo de Placa Huella a construir, adicionalmente se verificó el tramo de mantenimiento.

5.3 Informes Especialistas

Durante el presente periodo de presentación de este informe correspondiente a la fecha de 01 a 31 de enero de 2021 no se presentaron observaciones por parte de un profesional especialista.

5.4 Informe Del Programa Anual De Caja – PAC

La información respecto a los recursos del contrato de obra e interventoría y su seguimiento se puede verificar en los formatos **MINFRA-MN-IN-15-FR-14** y **MINFRA-MN-IN-15-FR-9**, respectivamente.

5.5 Información Otros Programas Y Aplicativos

Para el presente periodo no se presenta documentación referente a esta información.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo Contrato De Interventoría

Se relaciona el equipo de interventoría durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 18. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5.**

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se relaciona el personal de interventoría que laboro durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 al 28 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 19. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7.**

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría

Se describe la información financiera y presupuestal del contrato de interventoría en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 20. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9.**

6.4 Control Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Interventoría

Se relacionan los aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría del periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 21. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13.**

6.5 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría

Se relaciona el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 22. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16.**

6.6 Seguimiento Al Plan De Calidad Del Contrato De Interventoría

Se describen las actividades al seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 al 31de enero de 2021, la información se relaciona en el **Anexo 23. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18.**

6.7 Otros Documentos Seguimiento Mensual

No se relacionan más documentos anexos teniendo en cuenta que no ha iniciado la obra.

- Seguimiento al programa de inversiones
- **Anexo 24. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1 N.A**
  Anexo 25. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-2 N.A

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se está en la espera de que se suscriba el acta de inicio para proceder a la etapa de revisión ajustes y diseños.

- Una vez se termine la etapa de revisión de ajustes para el inicio de las actividades correspondientes al contrato de obra, se recomienda al contratista realizar el acopio de materiales en obra, debido a que se inicia la temporada de invierno y se hace difícil el acceso de los mismos los cuales son de gran importancia para el desarrollo de actividades programadas.

8. ANEXOS

8.1 ANEXO 26. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

8.2 ANEXO 27. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FORMATOS DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** ENERO

CONTRATO DE OBRA No.: 423 DE 2020
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÍO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA R/L JEFERSSON EDILBEERTO CASTELLANOS CASTELLANOS

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACION: NO HA INICIADO
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 589.889.165,00
VALOR ACUMULADO: $ 589.889.165,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610-2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA OBREGON SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	ML	496
Construcción alcanti	UND	4
Mantenimiento	M2	10718,94
Protocolos	GLB	1
Otros	GLB	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	UNIDAD	N.A
Construcción	UNIDAD	N.A
Pavimentación	N.A	N.A
Puentes	N.A	N.A
Otros	N.A	N.A

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	-							
Acumulado:	-							

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,00							
Interventor:	0,00							

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00
GESTIÓN PREDIAL	0,00
GESTIÓN SOCIAL	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	0,00
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	16-dic-20	16-jun-21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16-dic-20	16-feb-24
Calidad de Estudios y Diseños	NO SE SOLICITO	
Estabilidad y Calidad de Obra	PENDIENTE	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	16/12/2020	16/02/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 21/01/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO PROCEDIMIENTOS DE MULTAS O SANCIONES

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NO SE SOLICITÓ LA POLIZA DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

PENDIENTE POR APROBAR LA POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

DEBIDO A QUE NO SE HA INICIADO LA OBRA FALTA INFORMACIÓN POR RELACIONAR EN EL FORMATO

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-4

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ENERO **CONTRATO No.** 423 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA- LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA

CONTRATISTA: AS CUSIANA R/L JEFERSSON E. CASTELLANOS CASTELLANOS **SECTOR:** VEREDA VISINACA
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA ORUGA																															
MEZCLADORA																															
COMPRESOR																															
VIBRADOR DE CONCRETOS																															
RETROEXCAVADORA 125C																															
COMPACTADOR																															
CARROTANQUE																															
MOTONIVELADORA																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO HA INICIADO LA OBRA

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma N.A
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma N.A
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula No. :

MINFRA-MN-IN-15-FR-6

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE OBRA No.** 423 de 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUCIANA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA R/L JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS CASTELLANOS **SECTOR:** VEREDA VISINACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1610-2020** **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Andrea del Pilar Bayona Romero	Especialista en Geotecnia y geología	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Victor Manuel Camacho Reyes	Especialista en hidráulica e hidrología	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Carlos Eduardo Infante Peralta	Especialista en ambiental	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Gilner Gonzalo Guerrero Gonzalez	Topografo	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Lino Rodriguez Ochoa	Director de obra	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Javier de Jesus Rojas Diaz	Residente de Obra	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Mildred Bibiana Pineda Sanchez	Coordinador Ambiental	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Jonathan Alfredo Gomez	Programador de obra	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Sandy Lorena Romero Agudelo	Profesional en Salud Ocupacional	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO POR LO TANTO NO SE RELACIONAN LOS DÌAS LABORADOS**

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matricula No.:

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 0423 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA

SECTOR: VEREDA VISINACA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020						
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 589.889.165,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No._ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	No se ha suscrito acta de inicio
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	N.A	N.A	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N.A	N.A	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N.A	N.A	
AJUSTES	N.A	N.A	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A	N.A	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N.A	N.A	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N.A	N.A	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N.A	N.A	
VALOR TOTAL	N.A	N.A	

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LINO RODRIGUEZ OCHOA
Director de Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202136460

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	
		FECHA	DE

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: **423 DE 2020** **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÌO CUSIANA

SECTOR: VEREDA VISINACA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	N.A																														
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															
Total																															

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: EL PROYECTO NO CUENTA CON ACTA DE INICIO

Firma N.A
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma N.A
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-11

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 423 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

MES Y AÑO DEL INFORME MEN: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÌO CISIANA

SECTOR: VEREDA VISINACA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	**N.A**	N.A	N.A

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO ENSAYOS DE LABORATORIO TENIENDO EN CUENTA QUE LA OBRA NO HA INICIADO

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: Carlos Arturo Corzo Lopez
Director de Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: Kelly Johanna Paez
Director de Interventoría
Matrícula No.:54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-12

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 423 DE 2020

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: CRUCE VISINACA- LAGUNA JUNCAL-RÌO CISIANA

SECTOR: VEREDA VISINACA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	
Andrea del Pilar Bayona Romero	Especialista en Geotecnia y geología	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Victor Manuel Camacho Reyes	Especialista en hidráulica e hidrología	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
	Especialista en estructuras	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Carlos Eduardo Infante Peralta	Especialista en ambiental	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Gilner Gonzalo Guerrero Gonzalez	Topografo	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Lino Rodriguez Ochoa	Director de obra	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Javier de Jesus Rojas Diaz	Residente de Obra	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Mildred Bibiana Pineda Sanchez	Coordinador Ambiental	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Jonathan Alfredo Gomez	Programador de obra	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Sandy Lorena Romero Agudelo	Profesional en Salud Ocupacional	N.A	N.A																															N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : CARLOS ARTURO CORZO LOPEZ
Director de Obra
Matricula No.:

Kelly J. Páez

Firma
Nombre : KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matricula No. 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

INFORME AVANCE FISICO - FINANCIERO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No:** N.A **PERIODO MES:** ENERO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	423 DE 2020	PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	PLAZO ACUMULADO:	DOS (2) MESES
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE VISINACA- LAGUNA JUNCAL-RÌO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA , DEPARTAMENTO DE	FECHA DE INICIACIÓN:	N.A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL HUELLAS CISIANA	FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	N.A
SECTOR:	CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÌO CUSIANA	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 589.889.165,00	VALOR ADICIONALES:	N.A
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ 589.889.165,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N.A
TRAMO:	VEREDA VISINACA	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1610-2020 INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
421 DE 2020	0	N.A	589.889.165,00	589.889.165,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2021	589.889.165,00
Total	589.889.165,00

ANTICIPOS

Otorgado $	N.A
Amortizado $	N.A
Saldo $	N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1610 DE 2020	2 MESES	28/05/2021	607.363.624	607.363.624

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	N.A							
Acumulado:	N.A							

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	N.A							
Interventor:	N.A							

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A
GESTIÓN PREDIAL	N.A
GESTIÓN SOCIAL	N.A
GESTIÓN AMBIENTAL	N.A
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	N.A
VALOR TOTAL	N.A

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 PR PR PR PR PR PR PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Kelly J. Paez

Firma
Nombre LINO RODRIGUEZ O.
Director de Obra
Matrícula No.

Firma
Nombre KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 54202136460

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA DEL MUNICIPIO TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

FECHA DE INICIO: N.A

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N.A
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 589.889.165,00

VALOR ACUMULADO: $ 589.889.165,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 9.663.500,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 9.663.500,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INHENIERÌA SAS R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 58.988.916,50	16	12	2020	16/06/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 117.977.833,00	16	12	2020	16	2	2024
Calidad de Estudios y Diseños	NO SE SOLICITO							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 176.966.749,50						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **39-44-101120773**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 S.M.L.V	$ 175.560.600,00	16	12	2020	16	2	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE **39-40-101032772** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: LA POLIZA DE CALIDAD DE LA OBRA NO HA SIDO APROBADA POR LA ENTIDAD
NO SE SOLICITÒ POLIZA DE CALIDAD DE LOS DISEÑOS POR PARTE DE LA ENTIDAD

KELLY J. PÁEZ

Firma _____
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202136460

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-17

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	1	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2020 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL HUELLAS CUSIANA

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÌA CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL RIO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: **NO APLICA**
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
TOTAL		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma) N/A

Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula No.:

(Firma) KELLY J. PÁEZ

Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES N/A (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 423 DE 2020

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÍO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HUELLAS CISIANA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÍO CUSIANA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1610 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: N/A (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: N/A (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 589.889.165,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 589.889.165,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado										
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado										
TOTAL OTROS ITEMS														
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 589.889.165,00	0%	0,00											
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

Hoja 1 de 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0,00		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / EJECUTADO ACUMULADO
N.A		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 589.889.165,00	$ -

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES: **La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.**

N/A PORQUE NO SE HA FIRMADO ACTA DE INICIO A LA PRESENTE FECHA

Firma:
Nombre: RICARDO FONSECA GARZON
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.:

Aprueba Firma:
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matricula No.:

Revisó Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 54202240042

Revisó Firma:
Nombre: ARSENIO SANDOVAL
Director Territorial
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

ACTA DE REUNION

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	INFRA-MN-IN-14.FR.2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 28 (Día) 01 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCEARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. NA DE NA

CONTRATISTA: NA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: NA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1288 DE 2020

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jefferson E. Castellanos	Residente	Contratista.
Efrain Eduardo Naranjo	Ing. Apoyo	Contratista.
Mg. Jannier Mosquera	Secretario Obras	Alcaldia Tauramena.
Uriel Fernando Abril	Prof. Apoyo	Alcaldia
Kelly Perez	Director	Interventoria.
Ricardo Rincón.	Coordinador.	Interventoria.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Hacer reconocimiento del corredor vial y definicion de los puntos a intervenir por parte del Contratista para inicio la revision de Estudios.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1) Recorrido del tramo a Intervenir

2) Inicio de etapa Estudios y diseños, definir fecha

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) Se dio el inicio al recorrido en compañía de la Alcaldía, contratista e Interventoría

Dejando evidencia en compañía de la comunidad los siguientes puntos a intervenir:

1) PR 0+530 - PR 0+600	Placa Huella	
2) PR 0+650 - PR 0+750	Placa Huella.	
3) PR 0+820 - PR 0+920	Placa Huella.	
4) PR 0+945 - PR 1+040	Placa Huella	
5) PR 1+100 - PR 1+200	Placa Huella	
6) PR 1+400 - PR 1+500	Placa Huella	
7) PR 1+700 - PR 1+800	Placa Huella	
8) PR 2+300	Alcantarilla	(X) NO
9) PR 2+420 - PR 2+500	Placa Huella.	
10) PR 3+150 - PR	Alcantarilla	(2)
11) PR 5+250	Alcantarilla	(3)
12) PR 5+600	Alcantarilla	(4)
13) PR 5+700	Alcantarilla	(1)

Ya definidos los sectores a intervenir se solicita al contratista realizar el ajuste a los estudios y diseños,

En cuanto a los tramos de Placa huellas se espera la revisión del contratista con su topografía para definir con exactitud las longitudes entre tramos y ajustar la intervención a las cantidades del Contrato.

2) Inquietudes del Contratista

* El contratista hace comentario del valor de Estudios y diseños, que consideran muy bajo, pero se dio la claridad que esos son los precios del contrato.

* Solicita que ~~dando~~ se revise el tema de localización y replanteo, para la canalización de las placa huellas.
* También comenta que dentro del presupuesto no este incluido la excavación manual.

A lo cual se le comenta que hagan la Solicitud de revisión y se hará una revisión al detalle de estos temas.

El contratista manifiesta que la planta para el Suministro de materiales esta en mantenimiento y estará cerrada por 1 mes, y la próxima cantera esta a 15 km más. La Interventoría solicita documentac soporte.

Escaneado con CamScanner

de alcaldía solicite a la Interventoría que para iniciar la etapa de Estudios y Diseños debe estar firmada el Acta de inicio, porque este ítem hace parte del contrato

Escaneado con CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Reunión Acta Inicio	01/Feb/2021	Interventoría
Reunión Entrega de documentos pendiente	03/Feb/2021	Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 02 (Día) 02 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
* Jahnier A. Tosacena López	
Yeferson Edilberto Castellanos	
Brain Edoardo Naranjo D.	
Ariel Fernando Abril P.	
Kelly Johanna Páez	Kelly J. Páez
Ricardo Rincón Rodríguez	

Original: Informe mensual de interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

FORMATOS DE INTERVENTORIA

MINFRA-MN-IN-15-FR-5

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: ENERO **CONTRATO No.** 1610 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA

INTERVENTORÍA: ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON **SECTOR:** VEREDA VISINACA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO	CAMIONETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: N.A

F Kelly J. Páez
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 54202240042

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-7

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: COLOMBIA RURAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: ENERO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1610-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA- LAGUNA JUNCAL -RÌO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

INTERVENTOR: ARA INGENIERÌA S.A.S R/L KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON **SECTOR:** VEREDA VISINACA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
KELLY JOHANA PAEZ RINCON	DIRECTOR INT.															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAROLINA VARGAS VARGAS	RESIDENTE ZONA SUR	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
CRISTIAN JAVIER GONZALEZ MARTINEZ	INGENIERO AUXILIAR SUR	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
LAURA BAUTISTA CARRILLO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SHIRLEY CAROLINA JACOME ROMERO	ESP. GEOTECNIA Y PAVIMENTO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SAMUEL MEDINA JAIMES	ESP. ESTRUCTURAS	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
HERMES ALFONSO GARCIA QUINTERO	ESP. HIDRÀULICO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO DE OBRA

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matricula No.:

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ENERO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RIO CUSIANA

SECTOR: VEREDA VISINACA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	769520	COLOMBIA RURAL	11	NACION	PRINCIPAL	607.363.624,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **607.363.624,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
N.A	**N.A**	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
TOTALES											

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Director de Interventoría
Matrícula No.:54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÒN RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE VISINACA-LAGUNA JUNCAL-RÌO CUSIANA

SECTOR: VEREDA VISINACA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	KELLY JOHANA PAEZ	37339543	DIRECTOR	3.330.000,00	3.300.000,00	$ 231.800	$ 133.200	$ 532.800	$ 133.200	$ -	$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				3330000							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

KELLY J. PÁEZ

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:54202240042

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÌA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DE CASANARE

FECHA DE INICIO: 29/12/2020

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/05/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 607.363.624,00

VALOR ACUMULADO: $ 607.363.624,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	60.736.363	22	12	2020	01/07/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	255.318.963	22	12	2020	01/07/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	121.472.725	22	12	2020	31	12	2023
Calidad del servicio	30%	182.209.088	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **11-44-141901161**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	60.736.363	22	12	2020	01/12/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	40%	255.318.963	22	12	2020	01/12/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	121.472.725	22	12	2020	31	5	2024
Calidad del servicio	30%	182.209.088	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **11-44-101161419**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: 0

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: NO HAY

KELLY J. PAEZ

Firma
Nombre: KELLY JOHANNA PAEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 54202136460

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 54202240042

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	1	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 DE 2020 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA JUAN GABRIEL RODRIGUEZ

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. NO APLICA
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: NO APLICA
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma) KELLY J. PÁEZ

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matricula No.: 54202-136460NTS

(Firma)
Nombre:
Supervisor del contrato de Interventorí
Matricula No.:

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 26: RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

Tauramena, enero 08 de 2020 **ARA-ING.005**

Señor
JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Entrega estudios y diseños aprobados proyecto con número de proceso CD-DO-SRT-012-2019.

Cordial saludo.

La interventoría solicita muy respetuosamente la documentación técnica (presupuesto, estudios y diseños aprobados del proyecto con número de proceso **CD-DO-SRT-012-2019** y cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL."**
Favor hacer llegar la información al correo con.araingenieria@gmail.com

Se solicita también los datos como número telefónico, correo electrónico y cedula de ciudadanía del representante legal del contrato de Obra.

Sin otro particular.

Kelly J. Páez

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
C.C 37.339.543 de Ocaña (Norte de Santander)

Yopal, enero 10 de 2020 **ARA-ING.007**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020
Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Entrega de Profesionales proceso. CMA-DO-SRT-110-2020

Cordial saludo.

Por medio de la presente hago entrega a la Dirección Territorial Casanare, de las hojas de vida de los profesionales solicitados en el proceso **CMA-DO-SRT-110-2020,** y cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** y que fue adjudicado a **ARA INGENIERÍA S.A.S.** para su respectivo estudio y aprobación, se relaciona las siguientes hojas de vida

1. Profesionales (1 director, 2 Ing. Residentes, 2 Ing. Auxiliares)
2. Especialistas (Ambiental, Geotecnia-Pavimentos, Estructural, Hidráulico, Profesional SIG)

Se adjunta sus hojas de vida con sus respectivos soportes.

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 09 del 2021 **ARA-ING.008**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 14 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MHJwZXFqNzgwM2JraGExZW5kZTVjbDA1YW4gc2F1bGFzakBt&tmsrc=saulasj%40gmail.com

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 10 de 2020 **ARA-ING.009**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión inicial supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 14 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=MHJwZXFqNzgwM2JraGExZW5kZTVjbDA1YW4gc2F1bGFzakBt&tmsrc=saulasj%40gmail.com

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 20 del 2021 **ARA-ING.016**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 20 del 2021 **ARA-ING.017**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams

Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 20 de 2020 **ARA-ING.018**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Segunda reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas para la iniciación y documentación previa a los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de la aplicación MICROSOFT TEAMS

Estás invitado a unirte a una reunión de Microsoft Teams
Fecha de la reunión: jueves 21 de enero del 2021 a las 10:00 am

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OGIxMzYyMDItMzI4My00OTM5LWJlZWUtOWNiOTRmZmMyMjQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275d6461b-4486-44fb-9237-fbc8d2616a63%22%2c%22Oid%22%3a%22b4945e57-c833-4c05-8cc7-d46582063231%22%7d

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 21 de 2020 **ARA-ING.019**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Programación visitas a campo departamento de Casanare.

Cordial saludo.

Por medio de la presente enviamos programación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** de las visitas de campo que se desarrollaran en el departamento del Casanare.

A continuación, se anexa cuadro de fechas y jornadas correspondientes a cada uno de los municipios a los que se va a realizar la respectiva visita de campo

MUNICIPIO	Jornada	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
		25/01/2021	26/01/2021	27/01/2021	28/01/2021	29/01/2021	30/01/2021
ZONA NORTE							
HATO COROZAL	Mañana		9,6 Km				
	Tarde						
PAZ DE ARIPORO	Mañana						
	Tarde		7,5 Km				
PORE	Mañana			11,1 Km			
	Tarde						
ZONA SUR							
MONTERREY	Mañana						
	Tarde				30,7 Km		
TAURAMENA	Mañana				7,6 Km		
	Tarde						
SABANALARGA	Mañana					27,6 Km	
	Tarde						

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 31 del 2021 **ARA-ING.020**

Señores

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

RICARDO FONSECA
Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 2:00 pm

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, enero 31 de 2021 **ARA-ING.021**

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de Meet

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet
Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 09:30 am

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.

KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 31 del 2021 **ARA-ING.022**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de Meet

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Lunes 1 de Febrero del 2021 a las 10:00 am

meet.google.com/pds-cfge-uyf

Sin otro particular.



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
C.C 52.904.861 DE BOGOTA
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S
Nit. 830.068.724-8

Yopal, Enero 10 del 2021 **ARA-ING.024**

Señores

LINA ACOSTA
contratista
Hato corozal Casanare.

ERIKA PAOLA AVELLANEDA
Contratista
Paz de Ariporo, Casanare

LAURA ISABEL GRANADOS M.
contratista
Pore, Casanare.

ALDAIR VIVAS
Secretario de planeación.
Alcaldía municipal de Pore, Casanare.

EDINSSON AYA PANQUEVA
Secretario de planeación y obras publicas
Alcaldía municipal de Hato Corozal, Casanare

YASMIN HELENA GONZALEZ MARTINEZ
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Paz de Ariporo, Casanare.

JANNIER ADRIAN MOSQUERA LOPEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Tauramena Casanare.

WILLIAM MARTINEZ CORTES
Secretario de planeación
Alcaldía municipal de Sabanalarga, Casanare.

HAROLD ORLANDO RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía municipal de Monterrey, Casanare

RICARDO FONSECA
contratista
Sabanalarga, Casanare.

RICARDO FONSECA

Contratista
Monterrey, Casanare

JEFERSSON EDILBERTO CASTELLANOS C.
contratista
Tauramena, Casanare

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Jueves 11 de Febrero del 2021 a las 10:00 AM

https://meet.google.com/qth-kyfr-zdm

Sin otro particular.

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

Yopal, Enero 10 del 2021 **ARA-ING.024**

Señores

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

Ing. JOHANA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS
Gestor Técnico Contrato de Interventoría No. 1610 de 2020

REF: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ASUNTO: Reunión supervisores, contratistas e interventoría de Ctos. Del programa Colombia rural.

Cordial saludo.

Por medio de la presente realizamos la invitación por parte de la Interventoría **ARA INGENIERÍA S.A.S** donde se abordarán temas de los contratos de obra del programa **COLOMBIA RURAL** a desarrollarse en el departamento del Casanare.

A continuación, se envía el link de ingreso por medio de MEET

Estás invitado a unirte a una reunión de Meet

Fecha de la reunión: Jueves 11 de Febrero del 2021 a las 10:00 AM

https://meet.google.com/qth-kyfr-zdm

Sin otro particular.

KELLY JOHANNA PAEZ RINCON
Directora de Interventoría

ANEXO 27: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE

VÍA CRUCE VISINACA- LAGUNA JUNCAL – RÍO CUSIANA", VEREDA VISINACA



FOTOGRAFIA No1. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No2. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No3. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No4. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No5. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras



FOTOGRAFIA No6. VISITA TECNICA No.1 Recorrido preliminar para localización de obras