	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Acta Consecutivo No.		**Lugar y Fecha**	Bogotá Mayo 14 - 2021.
Asunto	Visita frente de obra Doña Mónica 401.		
Oficina Productora	Supervisión contrato 077-00-B-COFAC-BACOF-2020.		
Hora Inicio	09:47.	**Hora Finalización**	10:30.
Ausentes	N/A.		

Orden del día:

Visita frente de obra Doña Mónica 401.
Contrato 077-00-B-COFAC-BACOF-2020 "Obra pública para el mantenimiento correctivo y mejorativo de los alojamientos militares para el personal de Oficiales y Suboficiales de la FAC en la guarnición de Bogotá"

Desarrollo:

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista de obra en la audiencia de posible incumplimiento del presente contrato el día 11 de mayo 2021, se realiza visita al frente de obra Doña Mónica apartamento 401, con el fin de determinar las actividades que el contratista esta dispuesto a corregir con su respectivo cronograma, el cual debe ser presentado en la próxima reunión de reanudación de la audiencia = 25 de Mayo de 2021.

Se inicia recorrido por el apartamento Doña Mónica 401 con las siguientes observaciones sobre las actividades que se encuentran pendientes y/o con novedades en el acta N°5. =

- Capitulo 7: Declaración de cumplimiento RETIE + pruebas + planos + diagramas definitivos → El contratista manifiesta que se debe consultar este tema para llevar una decisión a la reanudación de la audiencia.
- Capitulo 6 Certificación redes gasodomésticas → no se va a ejecutar.
- Item 13.9 Puerta entrada principal → se va a corregir.
- Item 14.8 Puerta lavadero → no se va a cambiar.
- Item 14.6 Mueble bajo de cocina → se van a instalar las manijas.
- Item 14.9. Repisas en madera → no se van a cambiar.
- Item 14.12 Tope puertas → El contratista manifiesta "se instalaron 5 topes, un (01) tope no se cambia por

DM 401.

el nivel del piso".

- Item 13.5 Pintura interior → Se va a realizar limpieza de pintura.
- Item 16.4. Mantenimiento ventanería en Aluminio → Si se van a cambiar 4un.
- Item 19.8 Acople de 1/2 lavamanos - lavaplatos → se van a instalar en lavamanos y lavaplatos la valvula de regulación.
- Item 20.1 Espejo biselado → se va a cambiar el espejo que esta despicado 1un. 0,50 M2.
- Item 24.1 Aseo y limpieza general → Si se va a realizar
- NP 09. Pirlan en PVC → no se van a cambiar.

Nota: se solicita al contratista en el momento de realizar aseo y limpieza verificar el acabado del embaquillado en las zonas con porcelanato y piso pizarra.

- Con relación al juego de encerchaciones se deja constancia que falta el soporte para el vaso en cada baño.
- El contratista manifiesta que va a instalar el pirlan al ingreso de la cocina y baño social.
- El contratista manifiesta que va a realizar retoque de pintura en techos, especialmente en el area de la cocina sobre el mueble superior de madera.
- La supervisión manifiesta al contratista el empozamiento que se presenta en las duchas de los 2 baños. El contratista manifiesta "El empozamiento de las duchas se corregirá siempre y cuando se consiga la pizarra en la misma referencia o en su defecto se mantendrá".

DM 401

- La supervisión solicita resanar la última pieza del piso en PVC (contra la puerta de acceso) con el fin de que se ajuste debidamente. (Piso alcoba principal). El contratista manifiesta "Se resanará y se ajustará para el debido pertinente".
- La supervisión solicita instalar correctamente los tapatornillos sobre la carpintería de madera. El contratista manifiesta "se realizara la actividad / instalación de los tapatornillos".

Arq John Vargas

Ing. Andrés. Maldonado.

Arq. Jairo Cano
ESIS - BRIM

Mg. Jairo Cano