	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-062 V.1
	RESUMEN GENERAL DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ACTUALIZADA DEL LOTE No. 1	

CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	SUPERVISOR GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EQUIPO DE APOYO SUPERVISIÓN GENERAL
CO1.PCCNTR.1552323 / CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA		CO1.PCCNTR.1636309. / CONSORCIO INTER INGECO GNG	EDGAR DE LA HOZ HERNÁNDEZ	RICARDO GONZÁLEZ CAMELO
Valor inicial del contrato de Obra	$ 8.777.298.757	**Valor inicial del contrato de Interventoría**		**Localización**
Valor adición	0	**Valor adición**		Atlántico
Valor total	$ 8.777.298.757	**Valor total Interventoría**		Bolívar
Fecha de inicio	21/08/2020	**Fecha de inicio**		Cesar
Fecha Terminación 1	1/12/2020	**Fecha Terminación 1**		Córdoba
Prorroga 1	30 días	**Prorroga 1**		Guajira
Fecha Terminación 2	31/12/2020	**Fecha Terminación 2**		Magdalena
Prorroga 2	90 días	**Prorroga 2**		San Andrés
Fecha Terminación 3	31/03/2021	**Fecha Terminación 3**		Sucre
Prorroga 3	90 días	**Prorroga 3**		
Fecha Terminación 4	30/06/2021	**Fecha Terminación 4**		
Prorroga 4	60 días	**Prorroga 4**		
Fecha Terminación 5	31/08/2021	**Fecha Terminación 3**		

RESUMEN GENERAL BALANCE LOTE 1

REGIONAL	VALOR DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL	BALANCE A 19 DE JULIO DE 2021	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
Atlántico	$ 1.927.433.774,00	$ 1.331.080.640,83	$ 596.353.133,17	Resumen del balance de seis (6) sedes de la Regional ATLANTICO
Bolívar	$ 1.155.028.536,00	$ 1.726.980.063,70	-$ 571.951.527,70	Resumen del balance de ocho (8) sedes de la Regional BOLIVAR
Sucre	$ 217.887.672,00	$ 239.056.728,24	-$ 21.169.056,24	Resumen del balance de cuatro (4) sedes de la Regional SUCRE
Guajira	$ 763.321.793,00	$ 770.009.040,00	-$ 6.687.247,00	Resumen del balance de cuatro (4) sedes de la Regional GUAJIRA
Magdalena	$ 635.158.598,00	$ 734.628.178,78	-$ 99.469.580,78	Resumen del balance de siete (7) sedes de la Regional MAGDALENA
Córdoba	$ 1.624.740.669,00	$ 1.224.725.812,95	$ 400.014.856,05	Resumen del balance de seis (6) sedes de la Regional CORDOBA
Cesar	$ 1.941.943.334,00	$ 2.118.471.184,79	-$ 176.527.850,79	Resumen del balance de cinco (5) sedes de la Regional CESAR
San Andrés	$ 511.782.645,00	$ 632.246.958,93	-$ 120.464.313,93	Única sede en San Andres
TOTAL	**$ 8.777.297.021,00**	**$ 8.777.198.608,22**	**$ 98.412,78**	**RESUMEN GENERAL DE SEDES DEL LOTE No. 1**

POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE DE ACUERDO AL PARAGRAFO SEGUNDO DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO "APROPIACION PRESUPUESTAL" POR NECESIDADES INSTITUCIONALES EL ORDENADOR DEL GASTO PODRA, REDISTRIBUIR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE LAS REGIONALES. SE ANEXAN LOS PRESUPUESTOS DETALLADOS DE CADA DEPARTAMENTO POR SEDE

Presentó

SERGIO NICOLÁS MOLINA SAAVEDRA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Presentó

PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Presentó

RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA

Presentó

PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisó:

DR. Ricardo González Camelo
RICARDO GONZALEZ CAMELO
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA (SENA)

Aprobó

DR. EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNÁNDEZ
COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES (SENA)

Aprobó

DR. WILSON JAVIER ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (SENA)