SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 548 DE 2021
ACTA DEL 10 DE AGOSTO DE 2021

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 548 DE 2021
CONTRATANTE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO PEGAL R/L PEDRO FELIX GALVIS ROZO,
OBJETO	**MANTENIMIENTO CDI DON BOSCO BARRIO 20 DE JULIO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**
VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE LA PROPUESTA: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($24.800.000.00)
FORMA DE PAGO	La Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario se compromete a cancelar el valor del contrato en un solo pago, previa presentación de informe final; presentación de la factura de venta y el certificado de cumplido a satisfacción expedido por parte del supervisor del contrato, acompañado de la acreditación por parte del Contratista de los pagos que en materia de seguridad social y Parafiscales debe efectuar, de conformidad con la normatividad vigente.
CLASE DE ADJUDICACIÓN:	MINIMA CUANTIA
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS:	04 DE AGOSTO DEL 2021

661-05-21

SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 548 DE 2021
ACTA DEL 10 DE AGOSTO DE 2021

En Villa del Rosario, en las Instalaciones de la Subsecretaria de Vías e Infraestructura se reunieron, **HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA** actuando en calidad de Supervisor por parte de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario, **PEDRO FELIX GALVIS ROZO R/L CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO PEGAL**, Actuando en calidad de contratista, con el contrato Nº 548 de 2021, para acordar la siguiente modificación de obra.

ACTA DE MODIFICACION 1

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			AJUSTE DE CANTIDADES (+/-)		MODIFICACION No 1	
			CANT	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL	CANT (+/-)	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
1	**ACABADOS MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA**								
1.1	REPARACION DE FISURAS	M2	10,00	21.812,00	218.120,00	-	-	10,00	218.120,00
2	**CIELO RASO**					-	-		
2.1	REPOSICION DE LAMINA DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	20,16	55.169,00	1.112.207,00	-	-	20,16	1.112.207,00
3	**CUBIERTA**					-	-		-
3.1	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 4MM	M2	8,64	58.469,00	505.172,00	(8,64)	(505.172,00)		-
3.2	PINTURA ALUMINIO BITUMINOSO	M2	8,64	9.255,00	79.963,00	(8,64)	(79.963,00)		-
3.3	CUBIERTA EN LAMINA DE ETERNI	M2	4,60	40.792,00	187.550,00	(4,60)	(187.550,00)		-
4	**PINTURA**					-	-		-
4.1	PINTURA PLACA	M2	245,10	11.853,00	2.905.170,00	77,20	915.052,00	322,30	3.820.222,00
4.2	PINTURA COLUMNAS	ML	67,20	5.545,00	372.624,00	124,68	691.351,00	191,88	1.063.975,00
4.3	PINTURA EN ACEITE	M2	79,40	19.757,00	1.568.706,00	101,89	2.013.041,00	181,29	3.581.747,00
4.4	PINTURA PARA EXTERIORES	M2	101,52	8.034,00	815.612,00	28,74	230.897,00	130,26	1.046.509,00
5	**PUERTAS Y ACCESORIOS**					-	-		-
5.1	BARANDA METÁLICA H: 1,10 M. TUBERÍA GALVANIZADA	M	24,20	194.226,00	4.700.269,00	(24,20)	(4.700.269,00)		-
5.2	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CALIBRE 20 BAÑOS	M2	6,96	305.739,00	2.127.943,00	(6,96)	(2.127.943,00)		-
6	**MANTENIMIENTO**					-	-		-
6.1	LIMPIEZA Y ADECUACION DE CANALES	ML	15,40	19.428,00	299.191,00	(15,40)	(299.191,00)		-
6.2	IMPERMEABILIZACION TANQUE	M2	24,31	37.428,00	909.875,00	(24,31)	(909.875,00)		-

661-05-21

SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.° 548 DE 2021
ACTA DEL 10 DE AGOSTO DE 2021

6.3	PISO EN BALDOSA	M2	2,18	67.535,00	147.226,00	(2,18)	(147.226,00)		-
7	**INSTALACIONES Y EQUIPOS ELECTRICOS**					-	-		-
7.1	EQUIPO HIDRONEUMATICO	UND	1,00	1.876.449,00	1.876.449,00	-	-	1,00	1.876.449,00
8	**INSTALACIONES APARATOS SANITARIOS Y TANQUES**					-	-		-
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL INFANTIL	UND	1,00	450.112,00	450.112,00	(1,00)	(450.112,00)		-
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL	UND	1,00	523.903,00	523.903,00	(1,00)	(523.903,00)		-
8.3	SUMINISTRO E INTALACION DE LAVAMANOS INFANTIL DE INCRUSTAR (INCLUYE GRIFERIA)	UND	1,00	276.831,00	276.831,00	(1,00)	(276.831,00)		-
	ITEM NUEVOS					-	-		-
	RESTAURACION PUNTO ROCETAS (INCLUYE BOMBILLA LED 15W)	UND		25.584,00		28,00	716.352,00	28,00	716.352,00
	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR (INCLUYE INTERRUMTOR, ALAMBRE, MAS TUBO GALVANIZADO)	UND		112.248,00		8,00	897.984,00	8,00	897.984,00
	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE (INCLUYE ENCHUFLE, ALAMBRE, MAS TUBO GALVANIZADO)	UND		111.208,00		11,00	1.223.288,00	11,00	1.223.288,00
	INSTALACION BRAKERS	UND		27.630,00		7,00	193.410,00	7,00	193.410,00
	ACOMETIDA ELECTRICA EN REGLETA PLASTICA	M		25.058,00		18,00	451.044,00	18,00	451.044,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO DE 2000 LITROS(INCLUYE ACCESORIOS)	UND		1.061.913,00		2,00	2.123.826,00	2,00	2.123.826,00
	MANTENIMIENTO CUBIERTA	M2		29.165,00		15,00	437.475,00	15,00	437.475,00
	MANTEMINIENTO HIDRAULICO	UND		230.047,00		1,00	230.047,00	1,00	230.047,00
	LLAVES LAVAMANOS SENCILLA	UND		23.386,00		3,00	70.158,00	3,00	70.158,00
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		19.076.923,00				19.062.813,00
			ADMINISTRACION	24%	4.578.462,00				4.575.075,00
			IMPREVISTOS	1%	190.769,00				190.628,00
			UTILIDAD	5%	953.846,00				953.141,00
			TOTAL DE OBRA		**24.800.000,00**				**24.781.657,00**

661-05-21

SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 548 DE 2021
ACTA DEL 10 DE AGOSTO DE 2021

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Modificatoria No.001 por los que en ella intervinieron, a los 10 días del mes de agosto de 2021.

HUGO HUMBERTO SALAZAR MENDOZA
Subsecretario de Vías e Infraestructuras
Supervisor

PEDRO FELIX GALVIS ROZO.
R/L. **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO PEGAL**
Contratista

661-05-21